Fecha 2026-07-27 AA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 5

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial No Troncal

CONTRATO No. IDU-1559-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Wilson Alfonso Ramirez Morales - Apoyo Principal, Luis Fernando Leiva Sanchez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	7.51%
% EJECUTADO	8.83%
% VARIACIÓN	1.32%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CONSERVACION VIAL CIJ	**Contratista**	CONSORCIO ST INTERVENTORES
Contrato No.	IDU-1544-2025	**Contrato No.**	IDU-1559-2025
Valor Inicial	$ 51.126.686.666,00	**Valor Inicial**	$ 7.618.038.489,00
Total Contrato	$ 51.126.686.666,00	**Total Contrato**	$ 7.618.038.489,00
Valor Pagado	$ 24.131.168.268,00	**Valor Pagado**	$ 633.527.877,00
Plazo Inicial	750 días	**Plazo Inicial**	750 días
Plazo Actualizado	750 días	**Plazo Actualizado**	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-15	**Fecha de Iniciación**	2026-01-15
Fecha de Terminación Actual	2028-02-15	**Fecha de Terminación Actual**	2028-02-15
No. Empleos generados	103	**No. Empleos generados**	17

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO ST INTERVENTORES
Contrato No.	IDU-1559-2025
Valor Inicial	$ 7.618.038.489,00
Total Contrato	$ 7.618.038.489,00
Valor Pagado	$ 633.527.877,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-15
Fecha de Terminación Actual	2028-02-15
No. Empleos generados	17

OBSERVACIONES -De acuerdo con el análisis de la gráfica de "AVANCE FINANCIERO ACUMULADO" del contrato de obra IDU-1544-2025, con corte al 27/07/2026, La Programación General del Proyecto presenta un adelanto del 9,36%, correspondiente a $4.787.576.078,00> Avance del 12,97% - $249.901.080 en el rubro de DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS, con respecto al programado de 26,86% ($517.462.6987,00), reflejado de la siguiente forma: - Avance del 100% - $138,066,895 en la “Elaboración y entrega de diagnósticos PRIMER 50% corredores vigencia 2025” los cuales fueron aprobados por medio de la comunicación CSTI-1559-26-331 del 26/05/2026 Aprobación de los diagnósticos. - Avance del 81% - $111.834.185,00 en la “Elaboración y entrega de diagnósticos SEGUNDO 50% corredores vigencia 2025” el cual corresponde a la elaboración por parte del Contratista de los apiques, FWD, PCI de la Av. Boyacá vigencia 2025. Para los diagnósticos vigencia 2025 se presenta un atraso del 13,89% equivalentes a $267.561.618950.> Avance del 19,95% - $10.200.873.938,00 en las “OBRAS DE CONSERVACIÓN”, el cual corresponde a la toma de información (apiques, PCI, TPD), para los diagnósticos de la vigencia 2025.> Avance del 55% - $8.550.000.000 en las "OBRAS DE ACCIÓN POR REACCIÓN", el cual corresponde a los trabajos terminados en la Av. Boyacá con Calle 73A bis calzada Sur.Norte - Retorno (Conservación por reacción):Frente 2: PK_ID 91016017 - CIV 5001532 (retorno).> Avance del 10,5% - $1.792.070.368, EN LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN PROGRAMADA, el cual corresponde a los trabajos iniciados en la Av. Boyacá entre calles 93 y 97, y entre Av. Villavicencio y Cra 19C.Frente 1: PK_ID 91033438 - CIV 6001862 y PK_ID 606318 - CIV 6002110.Frente 2: PK_ID 24123559 - CIV 11014248 y PK_ID 522913 - CIV 11011125.

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO