FORMATO		
ACTA DE CAMBIO DE ETAPA		
ACTA DE FINALIZACION DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE QUE TRATA LA CLÁUSULA 26,1 DEL CONTRATO IDU-347-2020		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-17	Construcción de Proyectos	4

ACTA No 395 **DE TERMINACIÓN ETAPA DE** CONSTRUCCIÓN **E INICIACIÓN ETAPA DE** MANTENIMIENTO

ETAPA QUE TERMINA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TÉCNICA DE** CONSTRUCCIONES

ETAPA QUE INICIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TÉCNICA DE** MANTENIMIENTO

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No 347 DE 2020
(Número de Contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C. (GRUPO 3)

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO IDU-601-2020
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado,)

CONTRATISTA CONSORCIO EUCARÍSTICO CRA 68
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR CONSORCIO CJ 2020
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 116 MESES
(Escriba en este espacio el número de meses y/o meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 25 (Día) **DE** JUNIO (Mes) **DE** 2020 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 206.413.520.077,00
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

ETAPAS PREVISTAS EN EL CONTRATO

No.	NOMBRE DE LA ETAPA	DURACIÓN
1	Preconstrucción	Ocho meses (8)
2	Construcción	Cuarenta y ocho meses (48)
3	Mantenimiento	Sesenta meses (60)

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

MODIFICATORIO - OTROS SI

MODIFICATORIO No. 1	**DE FECHA**	**11/12/2020**	**OBJETO**	Se modificó la Sección 8.1. y la Cláusula 13 del Contrato, y se incluyó como Anexo 1 la tabla de hitos del Apéndice G – LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN del Contrato, de conformidad con los Hitos previstos en la Cláusula 14.1 del Contrato.
MODIFICATORIO No. 2	**DE FECHA**	**24/02/2021**	**OBJETO**	Traslado la ejecución de determinadas obligaciones correspondientes a la Etapa de Preconstrucción durante la Etapa de Construcción, la aplicación de experiencias en doble vía para determinados perfiles profesionales y la inclusión del Apéndice de Bioseguridad y sus anexos al Contrato.
MODIFICATORIO No. 3	**DE FECHA**	**24/04/2021**	**OBJETO**	Traslapo de la ejecución de determinadas obligaciones correspondientes a la Etapa de Preconstrucción durante la Etapa de Construcción, así como la modificación de la Sección 8.1. del contrato - Garantía Única Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato
MODIFICATORIO No. 4	**DE FECHA**	**24/06/2021**	**OBJETO**	Ampliación del plazo del Traslapo la ejecución de determinadas obligaciones correspondientes a la Etapa de Preconstrucción durante la Etapa de Construcción. - Incorporación Apéndice de Bioseguridad
MODIFICATORIO No. 5	**DE FECHA**	**3/09/2021**	**OBJETO**	Inclusión los Ítems de Obra No Previstos (NP-01 a NP-41), de conformidad con lo previsto en la Sección 14.11.4. del Contrato.
MODIFICATORIO No. 6	**DE FECHA**	**8/10/2021**	**OBJETO**	Inclusión de los Ítems de Obra No Previstos (NP-42 a NP-60), de conformidad con lo previsto en la Sección 14.11.4. del Contrato.
MODIFICATORIO No. 7	**DE FECHA**	**2/02/2022**	**OBJETO**	Por el cual se delimitó el porcentaje en la retención en garantía, se modificó la Cláusula 14.2. "Remuneración de las Obras para Redes", las intervenciones por reacción y adecuaciones temporales en la Avenida Carrera 68 y se incluyeron catorce (14) Ítems de Obra no Previstos.
MODIFICATORIO No. 8	**DE FECHA**	**24/03/2022**	**OBJETO**	Inclusión de sesenta y seis (66) ítems no previstos, en concreto, aquellos correspondientes del 075 al 140. Lo anterior, de acuerdo con lo previsto en la Sección 14.11.4 del Contrato y con cargo al Fondo de Compensaciones.
MODIFICATORIO No. 9	**DE FECHA**	**22/07/2022**	**OBJETO**	Inclusión de cinco (5) ítems no previstos, en concreto, aquellos correspondientes del NP-141 al NP-145. Lo anterior, de acuerdo con lo previsto en la Sección 14.11.4 del Contrato y con cargo al Fondo de Compensaciones.
MODIFICATORIO No. 10	**DE FECHA**	**30/08/2022**	**OBJETO**	Incorporación dentro de las obligaciones del alcance contractual, la elaboración de los estudios y diseños de la estación de bombeo para el deprimido de la Avenida de las Américas
MODIFICATORIO No. 11	**DE FECHA**	**19/09/2022**	**OBJETO**	Modificación del Cuadro de Hitos contenido en el Apéndice G y la modificación del Anexo "Requerimientos de personal mínimo y equipo mínimo del proyecto" en el apartado Notas para el Personal para la Ejecución del Contrato. De la misma forma, a través del Modificatorio No. 11 se eliminó el Apéndice de Bioseguridad Versión 3 del Contrato.
MODIFICATORIO No. 12	**DE FECHA**	**27/09/2022**	**OBJETO**	Modificación la Cláusula 14.11.6 en relación con los ajustes por variaciones en el precio del insumo del asfalto emitido por ECOPETROL y en el ICCP, al igual que se incluyó la fórmula de ajuste para el insumo acero para las actividades no previstas.
MODIFICATORIO No. 13	**DE FECHA**	**21/10/2022**	**OBJETO**	Modificación la Cláusula 14.5. "Remuneración Ambiental y SST" del Contrato, la Cláusula 14.6. "Remuneración de las Labores de dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica" del Contrato, y la Cláusula 14.7. "Remuneración por manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos" del Contrato.
MODIFICATORIO No. 14	**DE FECHA**	**24/12/2022**	**OBJETO**	Modificación a la cláusula 2 del Modificatorio No. 1 suscrito el 11 de diciembre de 2020, donde se modificó la CLÁUSULA 13 del Contrato "APROPIACIONES PRESUPUESTALES" con el fin de ajustar la programación de pagos del proyecto.

FORMATO		
ACTA DE CAMBIO DE ETAPA		
ACTA DE FINALIZACION DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE QUE TRATA LA CLÁUSULA 26,1 DEL CONTRATO IDU-347-2020		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-17	Construcción de Proyectos	4

ACTA No 395 **DE TERMINACIÓN ETAPA DE** CONSTRUCCIÓN **E INICIACIÓN ETAPA DE** MANTENIMIENTO

MODIFICATORIO No. 15	**DE FECHA**	**1/03/2023**	**OBJETO**
MODIFICATORIO No. 16	**DE FECHA**	**18/10/2023**	**OBJETO**
MODIFICATORIO No. 17	**DE FECHA**	**15/11/2023**	**OBJETO**
MODIFICATORIO No. 18	**DE FECHA**	**21/12/2023**	**OBJETO**
MODIFICATORIO No. 19	**DE FECHA**	**23/12/2024**	**OBJETO**
MODIFICATORIO No. 20	**DE FECHA**	**13/03/2025**	**OBJETO**
MODIFICATORIO No. 21	**DE FECHA**	**27/05/2025**	**OBJETO**
MODIFICATORIO No. 22	**DE FECHA**	**5/12/2025**	**OBJETO**
MODIFICATORIO No. 23	**DE FECHA**	**24/04/2026**	**OBJETO**

Modificación al literal f del numeral 7 del Anexo 1 "Anexo Técnico" del Contrato, modificado por la cláusula 5 del Modificatorio No. 2 al Contrato que consiste en determinar equivalencias de experiencias según estudios realizados. Incluir en el Contrato la Sección 14.11.8 en el Contrato, la cual quedará así: "14.11.8. Pago por concepto de seguimiento de individuos

Modificación a la CLÁUSULA 1. Incluir en la Sección 5.2. "Etapa de Construcción" del Contrato, el numeral 5.2.4 relacionado con la actualización del inventario forestal y ejecución de los tratamientos silvicultura/es derivados de la Resolución 2357 de 2021 expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente, el cual quedará de la siguiente forma: "5.2.4. Actualización del Inventario Forestal y ejecución de los

Modificar la CLÁUSULA 1. Incorporar la tabla adjunta al presente Modificatorio como Anexo 1 de la Tabla de Hitos del Apéndice G "Lineamientos de Programación para la Elaboración, Seguimiento y Control de Cronograma de Ejecución del Contrato", de conformidad con los Hitos previstos en la Sección 14.1. "Remuneración para Obras de Construcción" del Contrato. CLÁUSULA 2. Modificar el cuadro de Hitos "Corredor Costado Sur Av. Américas - Costado sur calle 13 (Mixto), Corredor Costado Sur Av. Américas - costado sur calle 13 (BRT), Espacio Público Zonas duras y Ciclorruta" de la Sección 14.1 "Remuneración para Obras de Construcción" del Contrato.

Modificación al plazo inicial del contrato, con una prórroga por el término de **catorce (14) meses.** Modificar Numeral 11.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, incorporando al contrato $ 3.218.026.854 de los componentes ambiental y SST, Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, descontando éste mismo valor del

Modificar la Cláusula 13 "Apropiaciones Presupuestales" del Contrato IDU-347-2020, en el sentido de incorporar la reprogramación de vigencias futura.

Modificar el numeral 4.2.4 del Apéndice A del contrato de obra IDU-347-2020, en el sentido de incorporar los requerimientos de Transmilenio S.A en cuánto a estaciones.

Modificar la sección 14.4 RETENCIÓN APLICABLE A LA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVÍOS, REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES Y REMUNERACIÓN PARA OBRAS ESPECIALES, del Contrato de Obra No. IDU-347-2020, en el sentido de modificar los porcentajes y requisitos de la retención en garantía.

Modificar el numeral 11.1 Valor estimado del contrato de la cláusula 11. Incorporar al Contrato de Obra IDU-347-2020 la suma de CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS $ 4.660.948.097,00 con destino al Fondo de Compensaciones.

Modificar la Cláusula 4 del Contrato de Obra No. IDU-347-2020, denominada "Plazo Estimado", modificada previamente mediante la Modificación No.18, en el sentido de aplicar la presente prórroga al plazo de la Etapa de Construcción. Modificar parcialmente el numeral 5.2 "Etapa de Construcción" de la cláusula 5 "Alcance y Desarrollo del Objeto" del Contrato de Obra No. IDU-347-2020, en el sentido de regular el proceso de entrega y verificación de las obras objeto de la Etapa de Construcción.(...)

PRÓRROGAS:

PRÓRROGA No. 1	18	**DE FECHA**	21/12/2023	**PLAZO**	14 meses
PRÓRROGA No. 2	23	**DE FECHA**	24/04/2026	**PLAZO**	2 meses
				PLAZO	132 meses

PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO **CIENTO TREINTA Y DOS (132) MESES**
(Indique en este espacio el plazo Total en meses y/o días para ejecutar el contrato)

SUSPENSIONES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	N/A	**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	N/A	**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE REINICIO No.	N/A	**DE FECHA**			
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES				**No. DÍAS**	

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO 24 (Día) **DE** 6 (Mes) **DE** 2031 (Año)

ADICIONES:

ADICIÓN No.	1	**DE FECHA**	5/12/2025	**VALOR**	$ 4.660.948.097,00
ADICIÓN No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
VALOR TOTAL DE ADICIONES				**VALOR**	$ 4.660.948.097,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 211.074.468.174,00

3. ETAPA QUE TERMINA

FECHA DE INICIACIÓN DE LA ETAPA 25 (Día) **DE** 2 (Mes) **DE** 2021 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE LA ETAPA 24 (Día) **DE** 2 (Mes) **DE** 2025 (Año)

PLAZO INICIAL DE LA ETAPA Cuarenta y ocho meses (48)
(Indique en este espacio el número de meses y/o días inicial de la etapa)

VALOR INICIAL DE LA ETAPA $ 185.372.265.864
(Indique en este espacio el valor inicial de esta Etapa en números)

FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LA ETAPA 24 (Día) **DE** 6 (Mes) **DE** 2026 (Año)

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA Sesenta y cuatro (64) meses
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

VALOR FINAL DE LA ETAPA $ 190.033.213.957
(Indique en este espacio el valor final de esta Etapa en números)

SUPERVISOR Isis Paola Diaz Muñiz
(Escriba el nombre del Supervisor delegado por el IDU para el contrato de Interventoría de esta etapa)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN IDU Hugo Javier Rubio Rodriguez
(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU delegado para esta etapa)

FORMATO		
ACTA DE CAMBIO DE ETAPA		
ACTA DE FINALIZACION DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE QUE TRATA LA CLÁUSULA 26,1 DEL CONTRATO IDU-347-2020		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-17	Construcción de Proyectos	4

ACTA No 395 **DE TERMINACIÓN ETAPA DE** CONSTRUCCIÓN **E INICIACIÓN ETAPA DE** MANTENIMIENTO

PRODUCTOS ENTREGADOS EN LA ETAPA QUE TERMINA / PRODUCTOS REQUERIDOS EN LA ETAPA QUE INICIA.
PRODUCTOS ENTREGADOS EN LA ETAPA QUE TERMINA

Ítem NO.	RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR HITOS		ESTADO
	OBRAS/TRAMOS	CANTIDAD	
4.3	**CORREDOR COSTADO SUR AV. AMERICAS - COSTADO SUR CALLE 13 (MIXTO)**		
4.3.1	**COSTADO ORIENTAL**		
4.3.1.1	**Sector 1 Calle 11 - Calle 13 Mixta Derecha - K4+630 - K4+953,699 (CIVs 16000154 Parcial-16000101-16000078)**		
4.3.1.1.5	CARRILES MIXTOS 2 y 3	646 ml/carril	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.3.1.1.6	CARRIL MIXTOS 1	323 ml/carril	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.3.1.1.7	BOCACALLES	50.36 ml/carril	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.3.1.1.8	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS	2396.96 m2	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.3.1.1.9	CICLO RUTA	235.963 ml	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.3.1.1.10	ZONAS BLANDAS	100.51 m2	TERMINADO
4.3.1.2	**Sector 5 - Calle 9C a la calle 11 - k4+310 - k4+630 (CIVs 16000188-16004628-16000154)**		
4.3.1.2.11.3	CARRILES MIXTOS 2 Y 3 CLL 10 A 11	440 ml/carril	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.3.1.2.11.4	CARRILES MIXTOS 2 y 3 CLL 9C A 10	200 ml/carril	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.3.1.2.11.7	CARRILES MIXTOS 1 CLL 9C A 10	100 ml/carril	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.3.1.2.12	BOCACALLES	42.42 ml/carril	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.3.1.2.13.1.2	ZONAS DURAS (Calle 9c a la calle 10)	932 m2	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)
4.3.1.2.13.2.2	CICLO RUTA (Calle 9c a la calle 10)	75 ml	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.3.1.2.14.1	ZONAS BLANDAS (Calle 9c a la calle 10)	200 m2	TERMINADO
4.3.2	**COSTADO OCCIDENTAL**		
4.3.2.1	**Sector 3 - Calle 11 a la Calle 13 - k4+600 - k4+931,557 (CIVs 16000154-16000101-16000078)**		
4.3.2.1.9	CARRILES MIXTOS PRIMERA FASE (Antiguo predio Messer)	450 ml/carril (K4+600 - K4+750)	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)
4.3.2.1.10	CARRIL MIXTO SEGUNDA FASE(Concesionario y Lime)	545 ml/carril (K4+750 - K4+931.56)	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.3.2.1.12	BOCACALLES (Calle 11 sur)	30 ml/carril	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)
4.3.2.1.12	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS	1544.42 m2	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.3.2.1.13	ZONAS BLANDAS	72.06 m2	TERMINADO
4.3.2.2	**Sector 7 - Calle 9C a la calle 11 - k4+280 - k4+600 (CIVs 16000221-16000188-16004628-16000154)**		
4.3.2.2.8	CARRILES MIXTOS	890 ml/carril Carril 1 y 3 (K4+260 - K4+600) Carril 2 (K4+260 - K4+600)	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)
4.3.2.2.9	BOCACALLES (Calle 9c sur)	24 ml/carril	TERMINADO CON OBSERVACIONES
4.3.2.2.10	ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS	1745.07 m2	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)
4.3.2.2	**Sector 12 - Av. Americas a la Calle 9C - k3+970 + k4+280 (CIVs 16000324-16004635-16004636-16000270-16000221)**		
4.3.2.4.8.1	CARRILES MIXTOS AMERICAS A CALLE 8 - CARRIL 2 Y 3	200 ml/carril (K3+970 - K4+070)	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.3.2.4.8.2	CARRILES MIXTOS AMERICAS A CALLE 8 - CARRIL 1	100 ml/carril (K3+970 - K4+070)	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.3.2.4.8.3	CARRILES MIXTOS CALLE 8 A CALLE 9 - CARRIL 2 Y 3	160 ml/carril (K4+070 - K4+150)	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.3.2.4.8.4	CARRILES MIXTOS CALLE 8 A CALLE 9 - CARRIL 1	80 ml/carril (K4+070 - K4+150)	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.3.2.4.8.5	CARRILES MIXTOS CALLE 9 A CALLE 9C - CARRIL 2 Y 3	240ml/carril (K4+150 - K4+280)	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.3.2.4.8.6	CARRILES MIXTOS CALLE 9 A CALLE 9C - CARRIL 1	120ml/carril (K4+150 - K4+270)	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.3.2.4.9.1	BOCACALLES (Calle 8)	82.6 ml/carril	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)
4.3.2.4.9.2	BOCACALLES (Calle 9)	60 ml/carril	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)
4.3.2.4.10.1	ZONAS DURAS AMERICAS A CALLE 8	256 m2 (K3+970 - K4+000)	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)
4.3.2.4.10.2	ZONAS DURAS CALLE 8 A CALLE 9	558 m2 (K4+070 - K4+150)	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)
4.3.2.4.10.3	ZONAS DURAS CALLE 9 A CALLE 9C	438 m2 (K4+150 - K4+280)	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)
4.3.2.2	**Sector 14c - Interseccion Av. Americas - k3+883,754 - k3+970 (CIVs 16000366-16000324)**		
4.3.2.5.5.1	Carriles mixtos etapa 1 PDT 127	174 ml/carril (K3+912 - K3+970)	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.4	**CORREDOR COSTADO SUR AV. AMERICAS - COSTADO SUR CALLE 13 (BRT) - INCLUYE MUROS ENTRE CALZADAS**		
4.4.1	**Sector 2 - Calle 11 a la calle 13 - k4+600 - k4+919,948 - BRT ORIENTAL (CIVs 16000154-16000101-16000078)**		
4.4.1.3	CARRILLES BRT	597 ml/carril	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)
4.4.1.4	ZONAS BLANDAS	822 m2	TERMINADO
4.4.2	**Sector 4 - Calle 11 a la Calle 13 - k+4590 - k49+19,174 - BRT OCCIDENTAL (CIVs 16000154-16000101-16000078)**		
4.4.2.2	CARRILLES BRT	659 ml/carril	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.4.2.3	ZONAS BLANDAS	822 m2	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.4.3	**Sector 6 - Calle 9C a la calle 11 - k4+270 - k4+600 - BRT ORIENTAL (CIVs 16000221-16000188-16004628-16000154)**		
4.4.3.4	CARRILLES BRT	665 ml/carril	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)
4.4.3.5	ZONAS BLANDAS	146 m2	TERMINADO

ACTA No 395 **DE TERMINACIÓN ETAPA DE** CONSTRUCCIÓN **E INICIACIÓN ETAPA DE** MANTENIMIENTO

4.4.4	**Sector 8 - Calle 9C a la calle 11 - k4+270 - k4+590 - BRT OCCIDENTAL (CIVs 16000221-16000188-16004628-16000154)**		
4.4.4.2	CARRILLES BRT	645 ml/carril	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)
4.4.4.3	ZONAS BLANDAS	142 m2	TERMINADO
4.4.5	**Sector 11 - Av. Americas a la Calle 9C - k3+980 - k4+270- BRT ORIENTAL (CIVs 16000324-16004635-16004636-16000270-16000221)**		
4.4.5.3	CARRILLES BRT	463 ml/carril	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.4.5.4	ZONAS DURAS	310 m2	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.4.5.5	ZONAS BLANDAS	142 m2	TERMINADO
4.4.6	**Sector 13 - Av. Americas a la Calle 9C - k3+980 - k4+280 - BRT OCCIDENTAL (CIVs 16000324-16004635-16004636-16000270-16000221)**		
4.4.6.1	CARRILLES BRT	482 ml/carril	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.4.6.2	ZONAS DURAS	38 m2	TERMINADO
4.4.6.3	ZONAS BLANDAS	142 m2	TERMINADO
4.4.7	**Sector 14b - Interseccion Av. Americas - k3+880 - k3+980- BRT ORIENTAL (CIVs 16000366-16000324)**		
4.4.7.2	CARRILLES BRT	80 ml/carril (K3+900-K3+980)	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)
4.4.7.3	ZONAS DURAS	165 m2	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.4.8	**Sector 14d - Interseccion Av. Americas - k3+874,696 - k3+980 - BRT OCCIDENTAL (CIVs 16000366-16000324)**		
4.4.8.2	CARRILLES BRT	115 ml/carril (K3+874.70 - K3+980)	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.4.8.3	ZONAS DURAS	165 m2	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4,5	**ESTRUCTURAS**		
4.5.1	**SECTOR 9 - INTERSECCIÓN DEPRIMIDA - AV. AMERICAS**		
4.5.1.3.3.2.1	Eje 1-2 - Muros cantiliver k0+056,23 al k0+114,67	Excavación, armado de acero, encofrado y fundida de muros cantilever, fundida de losa, new jersey y acabados. Falta empalme de carriles BRT de la Av. Américas con el módulo 1 del paso deprimido.	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)
4.5.1.3.3.2.2	Eje 2-3 - Sector pantalla y pilotes de retención k0+114,67 hasta k0+134,67	Hincado de (29) pantallas, hincado de (19) pilotes, soldadura y armado de aceros de refuerzo, fundida de (19) vigas tensoras, viga cabezal y vigas de (9) cimentación, placas y acabados	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)
4.5.1.3.3.2.3	Eje 3-4 - Sector pantalla y viga superior K0+134,67 hasta K0+170,30	Hincado de (40) pantallas, soldadura y armado de aceros de refuerzo, fundida de (13) vigas superiores y (17) vigas de cimentación, placas y acabados	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)
4.5.1.3.3.3.1	Eje 4-5 - Sector pantalla y losa superior K0+170.30 hasta K0+264.03	Hincado de (135) pantallas, soldadura y armado de aceros de refuerzo, encofrado, fundida de vigas (47) superiores, excavación, solados, (45) vigas de cimentación, llenos, placas y acabados	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)
4.5.1.3.3.4.1	Eje 5 -6 - Sector pantalla y losa superior K0+K0+264.03 hasta K0+305.16	Hincado de (59) pantallas, soldadura y armado de aceros de refuerzo, encofrado, fundida de vigas (13) superiores, excavación, solados, (19) vigas de cimentación, llenos, placas, muro de contención y acabados	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.5.1.3.3.4.2	Eje 6 - 7 - Sector pantalla y losa superior K0+305.16 hasta K0+433.08 - Incluye cruce Av 68	Hincado de (182) pantallas, soldadura y armado de aceros de refuerzo, encofrado, fundida de (61) vigas superiores, excavación, solados, (61) vigas de cimentación, llenos, placas y acabados	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.5.1.3.3.5.1	Eje 7-8 - Sector pantalla y viga superior 433.08 hasta K0+448.08	Hincado de (23) pantallas, soldadura y armado de aceros de refuerzo, encofrado, fundida de (6) vigas superiores, excavación, solados, (8) vigas de cimentación, llenos, placas y acabados	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.5.1.3.3.5.2	Eje 8-9 - Sector pantalla y pilotes de retencion K0+448.08 hasta K0+478,08	Hincado de (42) pantallas, hincado de (28) pilotes, soldadura y armado de aceros de refuerzo, fundida de (28) vigas tensoras y (15) vigas de cimentación, placas y acabados	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.5.1.3.3.5.3	Eje 9-10 - Muros cantiliver K0+478,08 hasta K0+540,50	Excavación, armado de acero, encofrado y fundida de muros cantilever, fundida de losa, new jersey y acabados.	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.5.2	**ESTACIÓN BRT #7 - TIPO T2 CALLE 11**		
4.5.2.1	CIMENTACIÓN	Excavación, solados, armado, encofrado, fundida de (70) zapatas y vigas, instalación de pernos y platinas, llenos y rampas de acceso.	TERMINADO
4.5.2.2	ESTRUCTURA	Fabricación, transporte y montaje de acero estructural para estación BRT.	TERMINADO
4.5.2.3	ARQUITECTURA Y REDES	Instalación de tubería, accesorios, cableado interno, puertas y sistemas electromecánicos, cerramiento, cubierta y acabados.	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.5.3	**TAQUILLAS EXTERNAS (4)**		
4.5.3.1.1	Cimentación	Excavación, solados, armado de aceros, encofrado, fundida de (28) zapatas y vigas, instalación de pernos y platinas, llenos.	TERMINADO
4.5.3.1.2	Estructura metálica	Fabricación, transporte y montaje de estructura metálica para cuatro (4) taquillas.	TERMINADO
4.5.3.1.3	Acabados y redes	Redes eléctricas internos, hidrosanitarios, cubierta, arquitectura y acabados.	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.5.4	**CICLOESTACIONES**		
4.5.4.1.1	Cimentación	Excavación, solados, armado, encofrado, fundida de (42) zapatas y vigas, instalación de pernos y platinas, llenos.	TERMINADO
4.5.4.1.2	Estructura metálica	Fabricación, transporte y montaje de estructura metálica para cicloparqueadero.	TERMINADO
4.5.4.1.3	Acabados y redes	Redes eléctricas internos, cubierta, arquitectura y acabados.	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.5.5	**PUENTE PEATONAL P5 AV. DE LAS AMÉRICAS (COSTADO SUR ESTACIÓN CALLE 11)**		
4.5.5.2	CIMENTACIÓN	Cimentación.	TERMINADO
4.5.5.3	ESTRUCTURA	Fabricación, transporte y montaje de estructura metálica para puente peatonal.	TERMINADO
4.5.5.4	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Instalación de Steel Deck, fundida y curado de losa, rampas, escaleras y acabados puente peatonal.	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
Ítem NO.	**RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR UNITARIOS**		**ESTADO**
	OBRAS/TRAMOS	**CANTIDAD**	
4,3	**CORREDOR COSTADO SUR AV. AMERICAS - COSTADO SUR CALLE 13 (MIXTO)**		
4.3.1	**COSTADO ORIENTAL**		
4.3.1.1	**Sector 1 Calle 11 - Calle 13 Mixta Derecha - K4+630 - K+4+953,699 (CIVs 16000154 Parcial-16000101-16000078)**		
4.3.1.1.3.1	ALCANTARILLADO SANITARIO	Tuberías, pozos, cajas, accesorios, desde el pozo 113S hasta 121S	TERMINADO
4.3.1.1.3.2	ALCANTARILLADO PLUVIAL	Tuberías, pozos, sumideros, desarenadores, accesorios, acometidas, desde el pozo PD69A hasta PMP89776	TERMINADO

ACTA No 395 **DE TERMINACIÓN ETAPA DE** CONSTRUCCIÓN **E INICIACIÓN ETAPA DE** MANTENIMIENTO

4.3.1.1.3.3	ALCANTARILLADO SANITARIO - (construcción manijas domiciliarias)	Tuberías, pozos, cajas, accesorios, acometidas desde el pozo 113S-M hasta 119S-M	TERMINADO
4.3.1.1.3.4	ACUEDUCTO	Tubería, accesorios, cruces bocacalles, acometidas, cárcamos, desde el nodo 1276 hasta el nodo 1401 en donde empata a la red existente de 4" en PVC.	TERMINADO
4.3.1.1.4.2	MOVISTAR	Tubería, accesorios, cruces bocacalles, acometidas, cárcamos, desde caja D110 - D109	TERMINADO
4.3.1.1.4.3	ETB	Tubería, accesorios, cruces bocacalles, acometidas, cárcamos, desde caja 422C - 435	TERMINADO
4.3.1.1.4.4	CODENSA	Tubería, accesorios, cruces bocacalles, acometidas, cárcamos, desde la caja 424AP - 391P	TERMINADO
4.3.1.1.4.5	GAS NATURAL	Tubería, accesorios, cruces bocacalles, acometidas, cárcamos, desde K4+630 a k4+953.702	TERMINADO
4.3.1.2	**Sector 5 - Calle 9C a la calle 10 - k4+310 - k4+410 (CIVs 16000188-16004628-16000154)**		
4.3.1.2.8.1	ALCANTARILLADO SANITARIO (CLL 9C A 10)	Tuberías, pozos, cajas, accesorios, desde el pozo 109S - 110S	TERMINADO
4.3.1.2.8.3	ALCANTARILLADO PLUVIAL (CLL 9C A 10)	Tuberías, pozos, sumideros, desarenadores, accesorios, acometidas, desde el pozo PD62 - PD63	TERMINADO
4.3.1.2.8.4	ACUEDUCTO (CLL 9C A 10)	Tubería, accesorios, cruces bocacalles, acometidas, cárcamos, desde el nodo 1247 hasta el nodo 1258.	TERMINADO
4.3.1.2.10.1	MOVISTAR (CLL 9C A 10)	Tubería, accesorios, cruces bocacalles, acometidas, cárcamos, desde caja D11 - D11A	TERMINADO
4.3.1.2.10.2	ETB (CLL 9C A 10)	Tubería, accesorios, cruces bocacalles, acometidas, cárcamos, desde caja 413B - 414C	TERMINADO
4.3.1.2.10.3	CODENSA (CLL 9C A 10)	Tubería, accesorios, cruces bocacalles, acometidas, cárcamos, desde la caja 205P - 208PB	TERMINADO
4.3.1.2.10.4	GAS NATURAL (CLL 11)	Tubería, accesorios, cruces bocacalles, acometidas, cárcamos, desde K4+310 a k4+400	TERMINADO
4.3.1.2.10.5	SECRETARIA VIGILANCIA(CLL 11)	Infraestructura para instalación de poste y puesta en funcionamiento de la cámara de vigilancia	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)
4.3.1.3	**Sector 10 - Av. Americas a la Calle 9C - k4+020 - k4+310 (CIVs 16004635-16004636-16000270-16000221-16000188)**		
4.3.1.3.6.1	MOVISTAR	Tubería, accesorios, cruces bocacalles, acometidas, cárcamos, desde caja D104 - D11	TERMINADO
4.3.1.3.6.2	ETB	Tubería, accesorios, cruces bocacalles, acometidas, cárcamos, desde caja 372 - 413	TERMINADO
4.3.1.3.6.3	CODENSA	Tubería, accesorios, cruces bocacalles, acometidas, cárcamos, desde la caja 492PA - 205P	TERMINADO
4.3.1.3.6.4	GAS NATURAL	Tubería, accesorios, cruces bocacalles, acometidas, cárcamos, desde K4+020 a k4+310	TERMINADO
Sector 14A - Interseccion Av. Americas - k3+917,074 - k4+020 (CIVS 16000366-16000324-16004635)			
4.3.1.3.6.5	CODENSA	Infraestructura para instalación de luminarias de puente vehicular Av 68 X Av Américas	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)
4.3.1.3.6.6	SECRETARIA VIGILANCIA	Infraestructura para instalación de poste y puesta en funcionamiento de la cámara de vigilancia	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)
4.3.2	**COSTADO OCCIDENTAL**		
4.3.2.1	**Sector 3 - Calle 11 a la Calle 13 - k4+600 - k4+931,557 (CIVs 16000154-16000101-16000078)**		
4.3.2.1.6.1	ALCANTARILLADO SANITARIO	Tuberías, pozos, sumideros, desarenadores, accesorios, acometidas, desde el pozo PI66F - PI66E	TERMINADO
4.3.2.1.6.2	ALCANTARILLADO PLUVIAL	Tuberías, pozos, cajas, accesorios, desde el pozo 137AS - 141S	TERMINADO
4.3.2.1.6.3	ACUEDUCTO	Tubería, accesorios, cruces bocacalles, acometidas, cárcamos, desde el nodo 1488A hasta el nodo 1379A en donde empataría con la red de 6"	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)
4.3.2.1.8.1.1	GAS NATURAL	Tubería, accesorios, cruces bocacalles, acometidas, cárcamos, desde K4+600 a k4+931	TERMINADO
4.3.2.1.8.1.2	ETB	Tubería, accesorios, cruces bocacalles, acometidas, cárcamos, desde la caja 441A - 453	TERMINADO
4.3.2.1.8.1.3	CODENSA	Tubería, accesorios, cruces bocacalles, acometidas, cárcamos, desde la caja 185PA - 472	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)
4.3.2.2	**Sector 7 - Calle 9C a la calle 11 - k4+280 - k4+600 (CIVs 16000221-16000188-16004628-16000154)**		
4.3.2.4.6.1	ALCANTARILLADO PLUVIAL	Tuberías, pozos, sumideros, desarenadores, accesorios, acometidas, desde el pozo PMP17378 - PI63 y PI64 - PMP89241	TERMINADO (CON OBSERVACIONES)
4.3.2.4.6.2	ALCANTARILLADO SANITARIO	Tuberías, pozos, cajas, accesorios, desde el pozo 132S - CMP91713	TERMINADO
4.3.2.4.6.3	ACUEDUCTO	Tubería, accesorios, cruces bocacalles, acometidas, cárcamos, desde el nodo 1374 hasta nodo 1351	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)
4.3.2.2.7.2	CODENSA	Tubería, accesorios, cruces bocacalles, acometidas, cárcamos, desde caja 170P - 185P	TERMINADO
4.3.2.2.7.3	GAS NATURAL	Tubería, accesorios, cruces bocacalles, acometidas, cárcamos, desdeK4+280 - K4+600	TERMINADO
4.3.2.2.7.5	ETB	Tubería, accesorios, cruces bocacalles, acometidas, cárcamos, desde la caja 381A - 441B	TERMINADO
4.3.2.2	**Sector 12 - Av. Americas a la Calle 9C - k3+970 + k4+280 (CIVs 16000324-16004635-16004636-16000270-16000221)**		
4.3.2.4.6.1	ALCANTARILLADO PLUVIAL	Tuberías, pozos, sumideros, desarenadores, accesorios, acometidas, desde el pozo PI59 - PMP17378	TERMINADO
4.3.2.4.6.2	ALCANTARILLADO SANITARIO	Tuberías, pozos, cajas, accesorios, desde el pozo CMP158178 - 132S	TERMINADO
4.3.2.4.6.4	ACUEDUCTO	Tubería, accesorios, cruces bocacalles, acometidas, cárcamos, desde el nodo 1345 hasta los nodo 1329, 1315 y 1281. VRP canal Fucha.	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)
4.3.2.4.7.1	GAS NATURAL	Tubería, accesorios, cruces bocacalles, acometidas, cárcamos, desde k3+970 + k4+280	TERMINADO
4.3.2.4.7.2	MOVISTAR	Tubería, accesorios, cruces bocacalles, acometidas, cárcamos, desde caja D104 - D11	TERMINADO
4.3.2.4.7.3	ETB	Tubería, accesorios, cruces bocacalles, acometidas, cárcamos, desde la caja 031 - 379A	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)

FORMATO		
ACTA DE CAMBIO DE ETAPA		
ACTA DE FINALIZACION DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE QUE TRATA LA CLÁUSULA 26,1 DEL CONTRATO IDU-347-2020		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-17	Construcción de Proyectos	4

ACTA No 395 **DE TERMINACIÓN ETAPA DE** CONSTRUCCIÓN **E INICIACIÓN ETAPA DE** MANTENIMIENTO

4.3.2.4.7.5	CODENSA	Tubería, accesorios, cruces bocacalles, acometidas, cárcamos, desde la caja 1372- 1430P	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)
4.5.1	**SECTOR 9 - INTERSECCIÓN DEPRIMIDA - AV. AMERICAS**		
4.5.1.2	DRENAJE DEL DEPRIMIDO	Tuberías, pozos, sumideros, desde el pozo PA8 - PA9	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)
4.5.1.3	CODENSA	Iluminación del deprimido incluida iluminación de emergencia	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)
4.5.1.3.3.2.4.1	ESTACION DE BOMBEO	Todos los equipos, tuberías, cableado, tableros, accesorios instalados en la estación de bombeo y cuarto de control eléctrico.	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)
4.3.2.2	**Sector 14c - Interseccion Av. Americas - k3+883,754 - k3+970 (CIVs 16000366-16000324)**		
4.3.2.5.1	RED MATRIZ	Tuberías, camaras, accesorios, desde la PIEZA 1000 - PIEZA 1016	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)
4.3.2.2	CODENSA	Infraestructura para instalación de luminarias de puente vehicular Av 68 X Av Américas	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)
4.3.2.2	SECRETARIA VIGILANCIA	Infraestructura para instalación de poste y puesta en funcionamiento de la cámara de vigilancia	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)
	CORREDOR COSTADO SUR AV. AMERICAS - COSTADO SUR CALLE 13 (MIXTO)		
	SEMAFORIZACIÓN	Construcción de infraestructura para instalación de poste y puesta en funcionamiento de la cámara de vigilancia.	EJECUTADO CON PENDIENTES (VER ANEXO 1)

PRODUCTOS A EJECUTAR EN LA SIGUIENTE ETAPA

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CAUSAS POR LA CUALES NO SE FINALIZARON LAS OBLIGACIONES	FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO
Sector 5 - Calle 10 a la calle 11 - k4+410 - k4+630 (CIVs 16000188-16004628-16000154)		
REDES SECAS CLL 10 A 11 (MOVISTAR, ETB, CODENSA) E INFRAESTRUCTURA PARA CAMARA DE VIGILANCIA)	Indisponibilidad predial	HITO RESTRICTIVO + 2 MESES
REDES HUMEDAS CLL 10 A 11 (SANITARIA Y RED MENOR)	Indisponibilidad predial	HITO RESTRICTIVO + 2 MESES
CARRILES MIXTOS 1 CLL 10 A 11 ((K4+410 a K4+552))	Indisponibilidad predial	HITO RESTRICTIVO + 3 MESES
ZONAS DURAS 1 CLL 10 A 11	Indisponibilidad predial	HITO RESTRICTIVO + 3,5 MESES
CICLORUTA CLL 10 A 11	Indisponibilidad predial	HITO RESTRICTIVO + 3 MESES
ZONAS BLANDAS CLL 10 A 11	Indisponibilidad predial	HITO RESTRICTIVO + 2,5 MESES
Sector 10 - Av. Americas a la Calle 9C - k4+020 - k4+310 (CIVs 16004635-16004636-16000270-16000221-16000188)		
REDES HUMEDAS AV. AMERICAS A CLL 9	Afectación predial ya resuelta	16/10/2026
CARRILES MIXTOS	Afectación predial ya resuelta	17/10/2026
BOCACALLES - CONECTANTE AMERICAS	Afectación predial ya resuelta	30/10/2026
ESPACIO PUBLICO - ZONAS DURAS-CICLOVIA	Afectación predial ya resuelta	19/10/2026
ESPACIO PUBLICO - ZONAS BLANDAS	Afectación predial ya resuelta	30/10/2026
Sector 14A - Interseccion Av. Americas - k3+917,074 - k4+020 (CIVS 16000366-16000324-16004635)		
REDES HUMEDAS	Interferencia redes - Auger Boring	30/10/2026
CARRILES MIXTOS	Interferencia redes - Auger Boring	30/10/2026
ZONAS DURAS	Interferencia redes - Auger Boring	30/10/2026
BOCACALLES - CONECTANTE AMERICAS	Interferencia redes - Auger Boring	30/10/2026
ESPACIO PUBLICO - ZONAS DURAS-CICLOVIA	Interferencia redes - Auger Boring	30/10/2026
ZONAS BLANDAS	Interferencia redes - Auger Boring	30/10/2026
CODENSA (Infraestructura para instalación de luminarias de puente vehicular Av 68 X Av Américas)	Interferencia redes - Auger Boring	30/10/2026
SECRETARIA VIGILANCIA (Infraestructura para instalación de poste y puesta en funcionamiento de la cámara de vigilancia)	Interferencia redes - Auger Boring	30/10/2026
Sector 3 - Calle 11 a la Calle 13 - k4+600 - k4+931,557 (CIVs 16000154-16000101-16000078)		
ZONAS DURAS 10 ml/carril	Traslado caja CS290	3/08/2026
Sector 7 - Calle 9C a la calle 11 - k4+280 - k4+600 (CIVs 16000221-16000188-16004628-16000154)		
ESPACIO PUBLICO - ZONAS DURAS 76 m2	Interferencia redes	17/07/2026
ZONAS BLANDAS 36 m2	Interferencia redes	17/07/2026
ACUEDUCTO (Acometidas y empates)	Interferencia redes	28/07/2026
Sector 12 - Av. Americas a la Calle 9C - k3+970 + k4+280 (CIVs 16000324-16004635-16004636-16000270-16000221)		
CARRILES MIXTOS CALLE 9 A CALLE 9C - CARRIL 2 Y 3 40 ml/carril (K4+270 - K4+280)	Interferencia redes	28/07/2026
CARRILES MIXTOS CALLE 9 A CALLE 9C - CARRIL 1 20 ml/carril (K4+270 - K4+280)	Interferencia redes	29/07/2026
ZONAS DURAS AMERICAS A CALLE 8 302 m2 (K3+980 - K4+030)	Interferencia redes	30/07/2026
ZONAS DURAS CALLE 9 A CALLE 9C 120 m2 (K4+150 - K4+280)	Interferencia redes	30/07/2026
CICLO RUTA (80.62 ml)	Interferencia redes	17/09/2026
ZONAS BLANDAS (2182 m2)	Interferencia redes	30/09/2026
ACUEDUCTO - CONEXIÓN VRP	Interferencia redes	28/07/2026
Sector 14c - Interseccion Av. Americas - k3+883,754 - k3+970 (CIVs 16000366-16000324)		
ALCANTARILLADO SANITARIO	Interferencia redes - Definición de conexión con Grupo 2	18/08/2026
ALCANTARILLADO PLUVIAL	Interferencia redes - Definición de conexión con Grupo 2	5/10/2026
ACUEDUCTO CONEXIÓN GRUPO 2	Interferencia redes - Definición de conexión con Grupo 2	7/09/2026
CARRILES MIXTOS ETAPA 2 DEL PMT 127	Interferencia redes - Definición de conexión con Grupo 2	12/08/2026
BOCACALLES	Interferencia redes - Definición de conexión con Grupo 2	28/10/2026
ESPACIO PUBLICO - ZONAS DURAS	Interferencia redes - Definición de conexión con Grupo 2	30/10/2026
ESPACIO PUBLICO - ZONAS BLANDAS	Interferencia redes - Definición de conexión con Grupo 2	30/10/2026
CODENSA (Infraestructura para instalación de luminarias de puente vehicular Av 68 X Av Américas)	Interferencia redes - Definición de conexión con Grupo 2	30/10/2026
SECRETARIA VIGILANCIA (Infraestructura para instalación de poste y puesta en funcionamiento de la cámara de vigilancia)	Interferencia redes - Definición de conexión con Grupo 2	30/10/2026
Sector 14b - Interseccion Av. Americas - k3+880 - k3+980- BRT ORIENTAL (CIVs 16000366-16000324)		
CARRILLES BRT 20 ml/carril (K3+880-K3+900)	Interferencia redes - Auger Boring	18/08/2026
ZONAS BLANDAS 197 m2	Interferencia redes - Auger Boring	18/07/2026
Sector 14d - Interseccion Av. Americas - k3+874,696 - k3+980 - BRT OCCIDENTAL (CIVs 16000366-16000324)		
ZONAS BLANDAS 197 m2	Interferencia redes - Auger Boring	18/07/2026
ESTACIÓN DE BOMBEO y CUARTO DE CONTROL		
ESTACIÓN DE BOMBEO Y CUARTO ELÉCTRICO - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y NOTIFICACIÓN DE ENTREGA EAAB	Demora en la respuesta y aprobación por parte de la EAAB.	24/09/2026
HITOS DE CIERRE		
HITO FINAL - CICLORUTA	Depende del cierre y terminación del hito (señalizacion y/o demarcación)	FINALIZACIÓN DEL HITO RESTRICTIVO
HITO FINAL - MIXTOS	Depende del cierre y terminación del hito (señalizacion, demarcación y semaforización)	FINALIZACIÓN DEL HITO RESTRICTIVO
HITO FINAL - ESPACIO PÚBLICO	Depende del cierre y terminación del hito (mobiliario, señalizacion y demarcación)	FINALIZACIÓN DEL HITO RESTRICTIVO

FORMATO		
ACTA DE CAMBIO DE ETAPA		
ACTA DE FINALIZACION DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE QUE TRATA LA CLÁUSULA 26,1 DEL CONTRATO IDU-347-2020		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-17	Construcción de Proyectos	4

ACTA No 395 **DE TERMINACIÓN ETAPA DE** CONSTRUCCIÓN **E INICIACIÓN ETAPA DE** MANTENIMIENTO

HITO FINAL - CORREDOR BRT	Depende del cierre y terminación del hito (señalizacion, demarcación y semaforización)	FINALIZACIÓN DEL HITO RESTRICTIVO

SALVEDADES DEL CONTRATISTA: La firma de la presente acta por parte del contratista no implica una renuncia a solicitar el reconocimiento de los costos, costos adicionales, sobrecostos, impactos financieros y gastos que se hayan generado durante la etapa de construcción y que el contratista no este en el deber jurídico de soportar incluyendo, sin limitarse a ello: costos, sobrecostos e impactos financieros producto de la extensión del plazo de la etapa de construcción y del contrato; cambio tributario tarifa ICA y establecimiento sobretasa bomberil; deducciones estampillas distritales; deducciones componentes globales; sobrecostos componentes globales incluyendo sobrecostos de acero y asfalto; costos impuesto de timbre; sobrecostos cambio en la jornada laboral y aumento del salario mínimo; sobrecostos mantenimiento arbolado y tratamientos silviculturales no previstos; sobrecostos de tránsito, PMT, toma de información, seguimiento de tránsito; costos de diseños de señalización por exigencia de nueva norma no aplicable al contrato y sobrecostos de obras asociadas; delta señaletica exigida por Transmilenio S.A; delta por exigencias adicionales de terceras entidades; sobrecostos grúa; insuficiencia de las fórmulas de ajuste. Así mismo, la suscripción de la presente acta no implica la aceptación o renuncia del Contratista frente a los asuntos que se encuentran pendientes de definición, trámite o reconocimiento por parte de la Entidad, entre los cuales se incluyen, sin limitarse a ellos: (i) la incorporación al Contrato de los subcapítulos correspondientes a las obras especiales, respecto de las cuales a la fecha no se ha tramitado el modificatorio contractual que permita su inclusión; (ii) la presentación de un nuevo Programa Detallado de Trabajo (PDT), ajustado a las condiciones derivadas del cambio de etapa; (iii) el reconocimiento de los ajustes derivados de la ejecución de actividades de la Etapa de Construcción durante el período de traslapo con la Etapa de Mantenimiento, aplicando el mes de ejecución correspondiente y la línea base aprobada; (iv) el reconocimiento de los diferenciales generados por la ejecución de actividades de la Etapa de Construcción durante el período de ejecución de obras en la Etapa de Mantenimiento, las cuales no pudieron ejecutarse dentro del plazo contractual debido a afectaciones conexas derivadas de la entrega y disponibilidad predial; (v) el reconocimiento del personal adicional requerido para garantizar la ejecución de las actividades durante el período de traslapo entre la Etapa de Construcción y la Etapa de Mantenimiento; y (vi) la actualización o modificación de las pólizas contractuales que resulte necesaria como consecuencia del traslapo entre las etapas de Construcción y Mantenimiento solicitado por el Contratista, en atención a las condiciones que finalmente sean aprobadas por la Entidad. El contratista hace constar que las obras identificadas para última entrega en el modificatorio No. 23, se encuentran en proceso de verificación conforme dicho documento, proceso a llevarse a cabo en el mes 1 y 2 de la etapa de mantenimiento. Por tanto, la suscripción de la presente acta no constituye ninguna renuncia al procedimiento pactado contractualmente para verificación ni aceptación a ningún tipo de responsabilidad.

SALVEDADES DE LA INTERVENTORIA: La presente Acta de Finalización formaliza el cambio de etapa contractual y establece de manera general el estado de avance de las diferentes obras e hitos contemplados en el contrato de obra. Los pendientes asociados a cada uno de los componentes del proyecto serán relacionados y detallados en el Acta de Verificación, documento en el cual se identificará de manera precisa, por cada sector, el alcance de las actividades y obras que a la fecha de terminación de la etapa de construcción quedaron pendientes por ejecución o terminación, así como los compromisos necesarios para su culminación y entrega definitiva. Las Empresas de Servicios Públicos, durante la etapa de recibo, realizarán las actividades de inspección, revisión y validación de las infraestructuras construidas dentro del alcance del proyecto, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, normativos y operativos exigidos para su aceptación. Una vez surtido dicho proceso y cumplidas las condiciones establecidas por cada entidad, se procederá con el correspondiente recibo y aceptación de las infraestructuras ejecutadas, con el fin de implementar las maniobras correspondientes.
Adjunto a la presente acta (Anexo 1) se relaciona el listado de obras pendientes a la fecha de terminación de la etapa de construcción.

SALVEDADES DE LA ENTIDAD: Con la suscripción de la presente acta el contratista deberá activar el amparo de estabilidad y calidad de las obras recibidas y una vez recibidas las obras que se ejecutarán en la etapa de mantenimiento, el contratista de obra deberá informar a la aseguradora con el fin de activar el amparo de estabilidad y calidad de la obra de dichas actividades, en los términos descritos en la cláusula 8.1 GARANTÍAS. De igual forma, el contratista de interventoría, con la firma de la presente acta, se compromete a informar a la aseguradora, una vez recibidas las obras de traslado y las que se ejecutarán en la etapa de mantenimiento, con el fin de actualizar lo concerniente al amparo de calidad del servicio. Con la firma de la presente acta se deja constancia de la finalización del plazo contractual de la etapa de construcción e inicio de la etapa de Mantenimiento y se incluye en ella el estado de las obras contratadas a esta fecha. La atención de observadciones y pendientes de los trabajos no releva al interventor ni al contratista de sus responsabilidades y obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos que lo integren, a las establecidas en las normas vigentes, y en especial las referidas a la calidad de los mismos y de sus materiales. Así mismo, el contratista e interventoría se comprometen a modificar y mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.
Frente a la manifestación del contratista de obra, se precisa que, en caso de presentarse una futura reclamación en los términos expuestos; la misma será analizada de manera particular, en las instancias internas o externas respectivas, bajo los procedimientos aplicables y de conformidad con las pruebas pertinentes, conducentes e idóneas que allegue el contratista con el fin de acreditar dicha situación, cuando a ello hubiere lugar.
Frente a la salvedad del contratista respecto a las actividades que se encuentran en proceso de verificación en el mes 1 y mes 2 de la etapa de mantenimiento, corresponde a las obras efectivamente terminadas hasta el 24 de junio de 2026, y que posterior a esa fecha inicia la verificación de las mismas, sin embargo se deja constancia que en algunos sectores y/o tramos se registra como ejecutados con Pendientes, las cuales se encuentran adelantando y/o ejecutando en el trascurso de la verificación (Ver Anexo 1), por lo tanto no pueden establecerse como terminadas en proceso de verificación. Frente a la salvedad del contratista respecto a solicitar reconocimiento de costos adicionales, sobrecostos e impactos financieros, el IDU toma nota de las reservas de derecho expresadas. No obstante, se precisa que, ante cualquier reclamación futura derivada de los puntos mencionados (sobrecostos de personal, equipos, gastos administrativos, entre otros), la misma deberá ser realizada a través de los canales contractuales y legales correspondientes. Dichas solicitudes serán analizadas de manera particular por las instancias internas o externas de la Entidad, bajo los procedimientos de ley y con sujeción estricta a la carga de la prueba que corresponde al contratista. Finalmente frente a la manifestación de modificación pendiente para incluir obras especiales y seguridad vial se aclara que la misma ya se encuentra en trámite de elaboración y en proceso de no objeción de los respectivos precios unitarios no previstos.

4. ETAPA QUE INICIA

FECHA DE INICIACIÓN DE LA ETAPA 25 (Día) **DE** 6 (Mes) **DE** 2026 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE LA ETAPA 24 (Día) **DE** 6 (Mes) **DE** 2031 (Año)

PLAZO DE LA ETAPA Sesenta (60) meses

VALOR DE LA ETAPA $ 20.330.211.406
Veinte mil trescientos treinta millones doscientos once mil cuatrocientos seis
(Indique en este espacio el valor de La Etapa en números)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Isis Paola Diaz Muñiz
(Escriba el nombre del Supervisor delegado por el IDU para el contrato de Interventoría de esta etapa)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN IDU Hugo Javier Rubio Rodriguez
(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU delegado para esta etapa)

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

CARGO/ESPECIALIDAD	% DE DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	No TARJETA PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA	25%	GUILLERMO CORREDOR COLORADO,	80384550	25202-50599
RESIDENTE DE OBRA	50%	MAURICIO ALEXANDER MURCIA RODRIGUEZ	79593999	25202-379250
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	25%	NESTOR JAVIER BAHOS CANENCIO	1019022504	25202-184971
ESPECIALISTA AMBIENTAL	10%	LEYDI JOOJANA LATORRE QUINTANA	1072649702	25238-234361
ESPECIALISTA SST	15%	KAROLL TATIANA CARDOZO ROJAS	1070328956	RESOLUCIÓN No. 25-1862 de 2025
ESPECIALISTA FORESTAL	10%	KEVIN DAMIR PALACIOS CORTES	1127533918	25266-371276
RESIDENTE SOCIAL	100%	NIDIA DOLORES RAMIREZ BULLA	52504942	089855212-R
ASISTENTE SOCIAL	100%	ANDREA DEL PILAR MARTINEZ NIÑO	1030547086	211021023
PROFESIONAL TECNICO ACTAS VECINDAD	50%	NELSON PENAGOS CAÑON	1075673639	091037-0620656
PROFESIONAL SOCIAL ACTAS VECINDAD	50%	NURY PAOLA ALONSO CRUZ	1023025530	484411013
ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	25%	JORGE ENRIQUE URIBE RODRIGUEZ	7126152	15239-105571

PERSONAL INTERVENTORÍA

CARGO/ESPECIALIDAD	% DE DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	No TARJETA PROFESIONAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	25%	JESUS MARIA BERNAL ALARCON	17168891	25000-09988CND
RESIDENTE GENERAL	50%	LAURA LILIANA RODRIGUEZ GONZALEZ	1056029834	01113-10638
ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	25%	LUIS CARLOS GUIO	7171988	15202 113699 BYC
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	25%	CESAR PINEDA RIVERA	19401718	25202 - 25539 CND
ESPECIALISTA AMBIENTAL	10%	DAVID MAURICIO CARDENAS TOLOZA	80192974	AA01100180192974 CPAA
ESPECIALISTA SST	15%	MARIBEL RODRIGUEZ PIÑEROS	52849137	26802 DDE 20/06/2025
RESIDENTE FORESTAL	10%	CARLOS ALFONSO CONTRERAS JIMENEZ	79570038	18172
PROFESIONAL SOCIAL	100%	JOHANA ROMERO MARTÍNEZ	52778762	114855212-R
INGENIERO TOPOGRÁFICO	25%	JORGE ELIECER PANTOJA IBARRA	79457795	25335-354691
ADMINISTRADOR	25%	KATHERINE QUINTERO	1042356119	021037-0581851 ATL
PROFESIONAL TECNICO PARA ACTAS DE VECINDAD	4%	FREDY MAURICIO CAÑAVERAL	79579028	25202239673 CND
PROFESIONAL SOCIAL PARA ACTAS DE VECINDAD	4%	DIANA AMORTEGUI	52368622	095555211-R

FORMATO		
ACTA DE CAMBIO DE ETAPA		
ACTA DE FINALIZACION DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE QUE TRATA LA CLÁUSULA 26,1 DEL CONTRATO IDU-347-2020		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-17	Construcción de Proyectos	4

ACTA No 395 **DE TERMINACIÓN ETAPA DE** CONSTRUCCIÓN **E INICIACIÓN ETAPA DE** MANTENIMIENTO

Estipulaciones de las partes

La presente constituye el Acta de Finalización de la Etapa de Construcción e inicio de la Etapa de Mantenimiento en los términos del contrato.

Las Partes acuerdan:

PRIMERO: Las obras que quedan pendientes por temas ajenos al contratista previstas en esta acta, se regirán por el PDT LB9 a la presente acta según los hitos restrictivos allí pactados. Cualquier desplazamiento en los hitos implicará un desplazamiento en las fechas estimadas de ejecución de las actividades dependientes. Dichas obras serán objeto de los ajustes previstos en el contrato conforme la fecha efectiva de ejecución.

SEGUNDO: Realizada la entrega de las obras que quedan pendientes por temas ajenos al contratista expuestas en esta acta, a partir de la última entrega empezarán a correr los plazos para la entrega de los informes finales y Plan de Control de Calidad Inventario, así como los demás entregables aplicables a la finalización de las obras conforme el contrato. En consecuencia, dicha documentación no se incluye en la presente Acta. El diagnostico de la malla vial se iniciará a partir de la fecha de firma de la presente Acta para su ejecución.

TERCERO: En caso de requerirse ítems no previstos para las obras que se harán en la Etapa de Mantenimiento, los mismos serán tramitados conforme los procedimientos contractuales aplicables. Una vez incorporados los mismos se deberá realizar una actualización al balance presupuestal del contrato.

CUARTO: El Contratista deberá activar el amparo de estabilidad y calidad de la obra contenido en la Garantía Única de Cumplimiento de la Etapa de Construcción, para las obras que son recibidas en la presente Acta de Finalización de la Etapa de Construcción relacionadas en el aparte de (PRODUCTOS ENTREGADOS EN LA ETAPA QUE TERMINA). Una vez sean recibidas las obras previstas en la presente acta que se ejecutarán en la Etapa de Mantenimiento, el contratista deberá activar el amparo de estabilidad y calidad de la obra contenido en la Garantía Única de Cumplimiento de la Etapa de Construcción, respecto de estas obras relacionadas en el aparte (PRODUCTOS A EJECUTAR EN LA SIGUIENTE ETAPA). De igual manera, el Contratista deberá ajustar el porcentaje y vigencia de la Garantía Todo Riesgo Construcción, contenida en el numeral 8.3., retirando las obras que son recibidas a satisfacción en el Acta de Finalización, por cuanto las mismas pasarán a ser cubiertas en el Seguro de Daños Materiales por Obras Civiles Terminadas, regulado en el numeral 8.3.

QUINTO: Considerando el diferencial que se genera en los Componentes de labores Ambientales, SST, manejo de tránsito, señalización y desvíos, y de dialogo ciudadano y comunicación estratégica por la ejecución de obras durante la Etapa de Mantenimiento, según fue expuesto en los comunicados D-000028678-27/05/2026 y D-000028899 - 09/06/2026, las Partes se comprometen a realizar las modificaciones contractuales para regular la forma de pago de dicho diferencial, la cual se realizará en el modificatorio respectivo una vez se cuente con la liberación predial en curso.

SEXTO: Las Partes revisarán de buena fe las modificaciones a incorporar en el contrato para la etapa de mantenimiento relacionadas con: (i) porcentaje de dedicación del PMR aplicable a la etapa de mantenimiento según las necesidades reales; (ii) disminución del porcentaje de retención en garantía conforme el avance del proyecto; (iii) ajuste valores asegurables de las garantías conforme el avance del proyecto; (iv) ajuste forma de pago Etapa de mantenimiento de tal forma que se realice trimestralmente. (v) Modificación de la fórmula de ajustes aplicable a la etapa de mantenimiento, para que considere los precios vigentes del Visor IDU, teniendo en cuenta los incrementos no previsibles del SMMLV y la materialización de la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales a partir de julio del 2026.

SEPTIMO: Los costos correspondientes a los honorarios de la interventoria durante el proceso de verificación (primer mes) y recibo de las obras terminadas y relacionadas en la presente acta serán cubiertos con cargo al fondo de cubrimientos de acuerdo con lo solicitado por el Interventor en su comunicación con radicado IDU 202652601013702 del 24 de junio del 2026. Los costos que se generen con posterioridad a este mes serán acordados posterior al primer mes de la etapa de mantenimiento entre IDU e Interventoría.

OCTAVO: Se deja constancia que la CLAUSULA 5. ALCANCE Y DESARROLLO DEL OBJETO en su numeral 5.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN del Contrato de Obra No. 347 de 2020 indica que: (...) El Contratista realizará una segunda y última entrega a los SESENTA Y CUATRO (64) MESES, es decir con la culminación de la Etapa de Construcción, correspondiente a las obras previstas en el último inciso de la presente cláusula, de conformidad con el Plan Detallado de Trabajo – PDT vigente, debidamente aprobado por la Interventoría. La verificación y recibo de estas obras por parte del Interventor y del IDU se llevará a cabo durante el primer (1) y segundo (2) mes de la Etapa de Mantenimiento. Así mismo se hace constar que el modificatorio 23 del contrato de obra precisó que: "la existencia de obras pendientes relacionadas con las obras previstas en el último inciso de la presente cláusula, no impedirán la suscripción del Acta de Finalización de la Etapa de Construcción, dado que la ejecución de estas obras ha sido diferida de mutuo acuerdo por las causas descritas en la parte motiva de la Modificación No. 23." En consecuencia las obras ejecutadas que se encuentran en proceso de verificación citadas en la presente acta no restringen su suscripción.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Veinticuatro (Día en letras) 24 (Día en números) días del mes de Julio (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

Nota aclaratoria: La presente Acta da cuenta de las actuaciones adelantadas con corte al 24 de junio de 2026, fecha en la cual se da por terminada la Etapa de Construcción del Contrato IDU-347-2020. Se actualiza la fecha de firma del presente documento en razón a que a la fecha las partes lograron un acuerdo frente a su contenido.

(Firma)
(Nombre) MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante Legal del Contratista
Nombre de la firma contratista

(Firma)
(Nombre) DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal del Interventor
Nombre de la firma interventora

DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Firmado digitalmente por DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Fecha: 2026.07.24 15:56:38 -05'00'

ETAPA QUE TERMINA

(Firma)
(Nombre) HUGO JAVIER RUBIO RODRIGUEZ
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA
Subdirector(a) Técnico(a)
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Director(a) Técnico(a)
Instituto de Desarrollo Urbano

ETAPA QUE INICIA

(Firma)
(Nombre) HUGO JAVIER RUBIO RODRIGUEZ
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA
Subdirector(a) Técnico(a)
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Director(a) Técnico(a)
Instituto de Desarrollo Urbano


CONTRATO IDU 347 DE 2020
OBJETO :"CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C. (GRUPO 3)"
ANEXO 1 OBSERVACONES ACTA DE CAMBIO DE ETAPA.

RELACIÓN DE OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN CORTE AL 24 DE JUNIO DE 2026

No.	LOCALIZACION					OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMAS
	SECTOR	AREA	UBICACIÓN	ABSCISAS, NODOS, POZOS.			
				INICIAL	FINAL		
CALZADAS MIXTAS Y BRT							
1	2	Pavimentos	Empalme con grupo 4	K4+916	K4+920	Falta construir losa del carril BRT en empalme con el grupo 4	
2	2	Pavimentos	Zona verde retorno operacional	K4+590	K4+6630	Falta construir geodrén vial	
3	3	Pavimentos	Carriles mixtos 1, 2 y 3	K4+600	K4+615	En 45 ml/carril falta construir toda la estructura del pavimento	
4	3	Pavimentos	Boca calle 11, costado Norte	K0+000	K0+010	Falta construir carril del costado Norte de la boca calle 11.	
5	6	Pavimentos	Zona verde retorno operacional	K4+523	K4+600	Falta construir geodrén vial	
6	7	Pavimentos	Carriles mixtos 1, 2 y 3	K4+260	K4+300	En 120 ml/carril, falta construir toda la estructura de pavimento	
7	7	Pavimentos	Carril mixto 2	K4+590	K4+600	En 10 ml/carril, falta construir toda la estructura de pavimento.	
8	7	Pavimentos	Carril mixto 3	K4+535	K4+600	Pendiente instalar capa de rodadura en MD-12	
9	8	Pavimentos	Zona verde retorno operacional	K4+516	K4+590	Falta construir geodrén vial	
10	12	Pavimentos	Boca calle 8	K4+050	K4+093	Falta construcción pavimento en el empalme Av. 68 Calle 8.	
11	12	Pavimentos	Boca calle 9	K4+126	K4+161	Falta capa de rodadura asfáltica MD-12 en empalme Av. 68 Calle 9.	
12	1 AL 9 - 11 AL 14D	Pavimentos	Calzadas mixtas, BRT y cicloruta			Falta la instalación de señalización vertical y horizontal	
13	14B	Pavimentos	Empalme con Grupo 2	K3+880	K3+900	Falta construcción de 20 metros lineales de losas de pavimento rígido en el empalme con Grupo 2.	
14	9	Estructuras	Módulo 4 (ejes 4 a 5)	K0+244	K0+265	Falta construir losa de aproximación costado derecho	
15	9	Estructuras	Módulo 4 (ejes 4 a 5)	K0+261	K0+265	Falta terminar muro de contención y su respectivo lleno	
16	9	Estructuras	Módulos 1 y 2 (ejes 1 a 3)	K0+100	K0+130	Falta construir sardinel en costado izquierdo del carril BRT contra el paso deprimido	
17	9	Estructuras	Módulo 3 (ejes 3 a 4)	K0+165	K0+165	Falta demolición de pilote temporal	

CONTRATO IDU 347 DE 2020
OBJETO :"CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C. (GRUPO 3)"
ANEXO 1 OBSERVACONES ACTA DE CAMBIO DE ETAPA.

RELACIÓN DE OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN CORTE AL 24 DE JUNIO DE 2026

No.	LOCALIZACION					OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMAS
	SECTOR	AREA	UBICACIÓN	ABSCISAS, NODOS, POZOS. INICIAL	ABSCISAS, NODOS, POZOS. FINAL		
18	9	Estructuras	Módulos 1 y 2 (ejes 1 a 3)	K0+060	K0+150	Falta llenos entre deprimido y carril BRT en superficie	
19	9	Estructuras	Empalme con Av. Américas	K0+000	K0+058	Falta empalme de carriles BRT de la Av. Américas con el módulo 1 del paso deprimido.	
ESPACIO PÚBLICO							
20	5	ESPACIO PUBLICO Y ACABADOS	Calle 9C a la calle 11 - (CIVs 16000188-16004628-16000154)	k4+310	k4+630		
21	7	ESPACIO PUBLICO Y ACABADOS	Calle 9C a la calle 11 - (CIVs 16000221-16000188-16004628-16000154)	k4+280	k4+600		
22	12	ESPACIO PUBLICO Y ACABADOS	Av. Americas a la Calle 9C - (CIVs 16000324-16004635-16004636-16000270-16000221)	k3+970	k4+280		
OBRAS A PRECIOS UNITARIOS - REDES DE ESP							
23	3	REDES HUMEDAS ACUEDUCTO	Av. 68 con calle 11 costado NOR OCCIDENTAL Av. 68 con calle 11 costado SUR OCCIDENTAL	nodo 1378 nodo 1370	nodo 1373 nodo 1369	Empates, conexiones domiciliarias y puesta en funcionamiento de la red menor de 12" acueducto.	
24	7	REDES HUMEDAS ACUEDUCTO	Av. 68 con calle 9C costado NOR OCCIDENTAL	nodo 1350	nodo 1345A	Empates, conexiones domiciliarias y puesta en funcionamiento de la red menor de 12" acueducto.	



ACTIVIDAD	U/M	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE	% RETRAZO
ANDENES, SARDINELES Y PISOS	M2	2806,56	1115,53	40%	60%
MOBILIARIO	UN	60	0	0%	100%
MANEJO DE VEGETACIÓN Y PAISAJISMO	M2	1	0,5	50%	50%
SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL CICLORRUTA	UN	1	0	0%	100%

ACTIVIDAD	U/M	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE	% RETRAZO
ANDENES, SARDINELES Y PISOS	M2	2806,56	1115,53	40%	60%
ACCESOS RAMPAS	UN	7	7	100%	0%
MOBILIARIO	UN	46	24	52%	48%
MANEJO DE VEGETACIÓN Y PAISAJISMO	M2	1	0,2	20%	80%
SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL CICLORRUTA	UN	1	0	0%	100%

ACTIVIDAD	U/M	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE	% RETRAZO
ANDENES, SARDINELES Y PISOS	M2	4712,83	2885,48	61%	39%
POMPEYANOS	UN	1	1	100%	0%
MOBILIARIO	UN	50	0	0%	100%
MANEJO DE VEGETACIÓN Y PAISAJISMO	M2	100	50	50%	50%
SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL CICLORRUTA	UN	1	0	0%	100%



CONTRATO IDU 347 DE 2020
OBJETO :"CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C. (GRUPO 3)"
ANEXO 1 OBSERVACONES ACTA DE CAMBIO DE ETAPA.

RELACIÓN DE OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN CORTE AL 24 DE JUNIO DE 2026

No.	LOCALIZACION					OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMAS
	SECTOR	AREA	UBICACIÓN	ABSCISAS, NODOS, POZOS.			
				INICIAL	FINAL		
25	12	REDES HUMEDAS ACUEDUCTO	Av. Americas con Cra 68D costado NOR OCCIDENTAL	nodo 1303	nodo 1300	Empate, conexión y puesta en funcionamiento de la red de 12" a la Válvula Reguladora de Presión	
26	12	REDES HUMEDAS ACUEDUCTO VRP	Av. Americas con Cra 68D costado NOR OCCIDENTAL	VPR	MACROMEDIDORA	Definición para construcción pasamuros diámetro de 12" en la Válvula Reguladora de Presión, según compromiso del contratista de obra el 12 de diciembre de 2024	
27	3	REDES SECAS ENEL COLOMBIA MT	Av. 68 con calle 11 costado Nor-occidental	REUBICACIÓN CAJA MANIOBRAS CS-290		Construcción de caja de maniobras ENEL COLOMBIA CS-290	
28	5	REDES SECAS SECRETARIA VIGILANCIA	Av. 68 con calle 11 costado Suroriental.	CAMARA SECRETARIA VIGILANCIA		Construcción de infraestructura para instalación de poste y puesta en funcionamiento de la cámara de vigilancia.	
29	12	REDES SECAS ENEL COLOMBIA MT	Av. 68. entre calles 9 y 6 costado occidental y la Av. Americas entre Av 68 y Cra 68D	559	1372	Entrega definitiva de canalización MT [6 ductos 6" + 3 ductos 3"] y pedestales de AP en el sector 12	
30	9	REDES SECAS ENEL COLOMBIA AP	Av. Americas con Av 68	DREPRIMIDO		Entrega definitiva de canalización (tubería IMC), anclajes y cableado AP en el deprimido para puesta en funcionamiento, a continuación, se relaciona la canalización pendiente por Instalar en el deprimido (110 metros Pte)	
31	9	Deprimido y Estación de bombeo Redes Humedas y secas	Av. Americas con Av 68	Deprimido y Estación de bombeo		•Entregas de informes de pruebas CCTV red de alcantarillado pluvial •Entrega y puesta en funcionamiento bombas y accesorios de descarga •Entrega y puesta en funcionamiento rejillas de cribado fino y grueso •Entrega de inspección CCTV de la tubería existente para la descarga de la estación de bombeo al rio Fucha •Entrega de plantas de suplencia •Entrega y puesta en funcionamiento de cuarto eléctrico MT, Instrumentación, control y conectividad con el centro Modelia •Entrega de conexiones internas de la redes secas y húmedas de los cuartos eléctricos y control. •Entrega y puesta en funcionamiento puente grúa •Entrega y puesta en funcionamiento de rejillas de acceso a la estación de bombeo.	

CONTRATO IDU 347 DE 2020
OBJETO :"CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C. (GRUPO 3)"
ANEXO 1 OBSERVACONES ACTA DE CAMBIO DE ETAPA.

RELACIÓN DE OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN CORTE AL 24 DE JUNIO DE 2026

No.	LOCALIZACION					OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMAS
	SECTOR	AREA	UBICACIÓN	ABSCISAS, NODOS, POZOS.			
				INICIAL	FINAL		
32	14A 14C	REDES SECAS ENEL COLOMBIA AP	Av 68 * Av. Americas costados oriental y occidental	PUENTE VEHICULAR AV. 68 * AV. AMERICAS		Entrega definitiva de infraestructura para instalación de luminarias.	
33	12	REDES SECAS ESP ETB	Avenida Américas Entre Av 68 y la Carrera 68D.	Cuarto de trabajo No, 369	31	Entrega definitiva de la canalización ETB compuesta por 32 ductos de 4 pulgadas. Además se requiere la definición y señalización de la canalización afectada en los cruces ejecutados sobre la Avenida Américas, donde se han visto afectados los bancos ductos existentes; La Empresa de Servicios Públicos (ESP) solicita la reparación completa de los bancos ductos afectados en dichas zonas, garantizando la integridad y funcionamiento óptimo de la infraestructura instalada.	
34	14A 14C	REDES HUMEDAS RED MATRIZ	Avenida Américas Entre Av 68 y la Carrera 68D.	K0+000	K0+475	•Definición ubicación válvula mariposa y unión autoportante •Construcción de pozo húmedo •Entrega de tramo funcional •Instalación Kit de reparación pendiente según compromiso	
35	14C	REDES HUMEDAS ACUEDUCTO	Conectante de la Av. 68 hacia el oriente de la Av Américas costado Sur occidental.	DERIVACIÓN 16" A 12" A GRUPO 2		Construcción derivación de la red matriz 30" a conexión con grupo 2 en tubería de 12"	
36	10	REDES HUMEDAS ACUEDUCTO	Av. 68 entre calles 11 y 10 costado oriental	PLAZOLETA		Pendientes construcción redes húmedas en el sector 10	
37	14C	REDES HUMEDAS ALCANTARILLADO SANITARIO	Av. 68 con Av. Americas costado Sur oriental	103	941AS	Pendiente construcción de la red de alcantarillado sanitario en el sector 14C	
38	CORREDOR AV 68	SEMAFORIZACIÓN	Corredor Av. 68			Instalación y puesta en funcionamiento de la semaforización	
39	14A 14C	REDES SECAS SECRETARIA VIGILANCIA	Av. 68 Av. Americas costado Nororiental.	CAMARA SECRETARIA VIGILANCIA		Construcción de infraestructura para instalación de poste y puesta en funcionamiento de la cámara de vigilancia.	