PDNob
WWW.PDNOB.COM

Martes 09 de junio del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 residente de interventoría
1 Inspector de interventoría
1 residente ambiental de (interventoría) obra
1 SST de obra
1 maestro de obra
3 oficiales
2 ayudantes
1 personal de aseo
Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm
clima: mañana lluvosa - tarde lluvosa/nublada
Herramienta: Escalera, taladro, pulidora, herramienta menor.

Actividades en obra: Se realiza inspección de enchape de muro instalado con la interventoría donde se observan algunas piezas que estaban con problemas de vacío por posible falta de pegacor al momento de su instalación, se señalaron y se procederá a realizar la debida reposición de las piezas con esos problemas en las áreas de recepción, comedor 1, pasillo, cocina y comedor 2.
- Se continua con instalación de media caña en PVC en techo y en esquinas de la cocina.
- Se realiza verificación de la abertura con interventoría desde la parte inferior y se observo algunos problemas de perforación sin ser tapados, se informo al subcontratista para realizar la labor lo más antes posible.
- Se evidencio con interventoría y coordinadora del jardín una filtración de agua causada por el canal compartido y no cubierto en la cubierta porque no se contemplaba contractualmente en muro interno en el pasillo y en ingreso a la sala las cuales se atenderán y se subsanarán sus problemas lo más pronto posible.
- Se inicia con recortes y aplicación de pintura a muros internos en la sede.
- Se realiza aseo a los pisos quitando de manchas de pintura y

a muros con enchape de muro nuevo en la sede.

Firma, Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra.

Miércoles 10 de junio del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Inspector de obra
1 Director de obra
1 residente de interventoría
1 Inspector de interventoría
1 maestro de obra
3 oficiales
2 ayudantes
1 personal de aseo
1 técnico electro
Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 3:00 pm
Clima: mañana soleada - tarde soleada
Herramienta: Escalera, taladro, pulidora, herramienta menor

Actividades en obra: Se inicia con aplicación de mezcla o estuco a muros exteriores o de fachada en la zona de lavado en patio interno pequeño.
- Se realiza el desmonte de cinta antideslizante en el piso de la recepción.
- Se continua con aplicación de pintura a muros en las áreas internas de la sede.
- Se continua con instalación de tomacorriente para grecas en cafetín colindante con Baños Niños Patio Interno llevando un circuito desde el tablero hasta ese punto, adicional, se ultiman detalles de en el tablero eléctrico ubicado en la cocina.
- Se realiza aseo general
- Se realiza ajuste de mediaciones físicas y aseo a muros.

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra.

10/06/2026:

En recorrida de obra se evidencian: en zona comedor, el techo presenta, falta que zavado, en algunas zonas, se evidencia cinta malla, y falta de macilla en otras zonas, El marco de luminarias presentan Luces entre marco y techo.
En cocina falta instalar lamina en zona tablero electrico y acavados techos,
En bodega de insumos hace falta hacer la reparación de media caña pared a pared, la cual fue dañada por el contratista en la instalación de techo drywalle , hay que hacer correcciones en instalaciones de marco de luminarias,
En techo patio comedor, "techo en fibrocemento se solicita el acavado acorde a ítem contractual, falta masilla, lijo y pintura.

Carl Andrés Ramírez
Ing. Interventoría.

Jueves 11 de junio del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 maestro de obra
3 oficiales
3 ayudantes
1 personal de aseo
Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm
Clima: mañana soleada - tarde soleada
Herramienta: Escalera, taladro, pulidora, herramienta menor

Actividades en obra: Se realiza lijada a los muros exteriores o de fachada en la zona de lavado en patio interno pequeño.
- Se sigue con aplicación de pintura a muros en las áreas internas de la sede.
- Se realiza aplicación de masilla a medias cañas plastica para

tapa luces presentadas en la instalación.
- Se realiza aseo general a la cocina y al patio interno frente Baño

Firma: Diego A.
Diego Admador / Inspector de obra

Viernes 12 de junio del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 maestro de obra
3 oficiales
2 ayudantes
1 personal de aseo
2 técnicos eléctricos
Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm
Clima: mañana soleada - tarde soleada
Herramienta: Escalera, taladro, pulidora, herramienta menor

Actividades en obra: Se realiza desmontada de puertas de madera en el ingreso a (cocina) comedor y Baño Adultos 1 y se realiza aplicación de pintura a las mismas, también se realiza su reinstalación.
- Se realiza nueva aplicación de estuco a muros exteriores o de fachada en la zona de lavado en patio interno pequeño.
- Se realiza aplicación de pintura a muros interiores de la Bodega de insumos.
- Se realiza ajuste de tomacorrientes en la zona de cocina que estaban sueltos y a una altura que no cumplía.
- Se realiza instalación de tomacorriente, caja galvanizada, cableado y tapas en el área de cafetín.
- Se ajustan luminarias en la sede para que queden ajustadas al cielo raso.
- Se realiza limpieza de muebles en acero inoxidable de la cocina
- Se realiza desmonte y reinstalación de puertas en madera y (de) metálicas pintadas y también pintando marcos de las mismas.

- Se realizan desmonte de cinta antideslizante en el Baño de Adultos 2.

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra

Sábado 13 de junio del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Director de obra
1 inspector de obra
1 maestro de obra
7 oficiales
7 ayudantes
1 personal de aseo
Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm
Clima: mañana soleada - tarde nublada
Herramienta: Escalera, taladro, pulidora, herramienta menor

Actividades en obra: Se realiza la reinstalación de puertas en madera y algunas metálicas desmontadas para aplicarles pintura en sus sitios correspondientes.
- Se realiza nuevamente trabajos de lija a muros exteriores o de fachada en la zona de lavado en patio interno pequeño.
- Se continua con aplicación de pintura a muros internos de la sede.
- Se termina con el desmonte de cinta antideslizante en las escaleras donde requiere su cambio.
- Se inicia con instalación de resina y lija como antideslizante en la zona de los Baños.
- Se inicia con el demonte y la instalación de madracaña en PVC para el área de Bodega de insumos y sala Amiga o enfermería.
- Se realiza aseo general.

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra.

Domingo 14 de junio del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 maestro de obra
7 oficiales
7 ayudantes
1 personal de aseo
Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm
Clima: mañana nublada - tarde nublada
Herramienta: Escalera, taladro, pulidora, herramienta menor

Actividades en obra: Se realiza el desmonte de otras puertas en madera y metálicas para poder aplicarles pintura.
- Se continua con trabajos de lija a muros exteriores o de la fachada en la zona de lacado en patio interno pequeño.
- Se realizan retoques de estuco a muros y cielo raso en algunos espacios en la sede.
- Se continua con aplicación de pintura a muros internos y cielo raso en algunos espacios en la sede.
- Se continua con la instalación de regina y lija (para) como antideslizante en los baños en la sede.
- Se continua con el desmonte e instalación de media cañas en PVC para el área de Bodega de insumos, Sala Amiga, despensa y otras áreas donde sea necesaria su instalación, en esquinas.
- Se inicia con aplicación de pintura a media caña de piso en la cocina y Bodega de insumos.
- Se realiza aseo a las áreas intervenidas

Firma: Diego A. - Diego Afanador / Inspector de obra

Lunes 15 de junio del 2026 (Festivo)
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
5 (inspectores) oficiales
3 ayudantes
1 maestro de obra
3 personal de aseo
Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm

PDNob
WWW.PDNOB.COM

- Clima: mañana nublada - tarde lluvosa
Herramienta: Escalera, taladro, pulidora, herramienta menor

Actividades en obra: Se le aplica pintura a las puertas desmontadas en la sede.
- Se le aplica otra mano de estuco a muros exteriores o de la fachada en la zona de lavado en patio interno pequeño.
- Se continua con retoques de estuco a muros y cielo raso en algunos espacios en la sede.
- Se sigue con aplicación de pintura a muros internos y cielo raso en algunos espacios en la sede.
- Se sigue con instalación de (de resina y lija como antideslizante en los Baños y pasillo en la sede.
- Se termina con aplicación de pintura a medias cañas de piso existente en la cocina, Bodega de insumos y otros espacios donde era necesario.
- Se sigue con el demonte y la instalación de media caña en PVC para las áreas de Bodega de insumos, Sala Amiga o Enfermería, Despensa y otros espacios en las esquinas de los muros donde sea necesaria su instalación.
- Se realiza aseo general.

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra

Martes 16 de junio del 2020
Personal en obra: 1 Residente de obra - 1 técnico eléctrico
1 inspector de obra
1 Director de obra
1 inspectora SST de obra
1 inspectora SST de interventoría
5 oficiales
3 ayudantes
1 personal de aseo
Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm
Clima: mañana soleada - tarde nublada