	I.E. JORGE ARDILA			DOS MESES
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	DURACION EN DIAS	MES 1 / MES 2
1	**PRELIMINARES**			
1.1	**MEDICIONES**			
1.1.1	Localización y replanteo manual para el proyecto	M2	3.00	
1.1.5	Cerramiento en Madera Rolliza y Tela de Polipropileno. Altura 2 m	M	2.00	
1.2	**DESMONTES**			
1.2.12	Desmonte de ventanas, incluye cargue y retiro	M2	2.00	
1.2.9	Desmonte de ventilador , incluye cargue y retiro	UN	1.00	
1.2.31	Desmonte de vidrios, incluye cargue, retiro y disposición final	M2	3.00	
1.3	**DEMOLICIONES**			
1.3.1	Corte y demolición de muros en mampostería e=15 cm, con acabado, incluye andamios cargue, retiro y disposición final	M2	2.00	
1.3.29	Escafilada de acabado en estuco y pintura pared existente, incluye andamios, cargue, retiro y disposición final	M2	5.00	
1.3.6	Escafilada de acabado en estuco y pintura pared existente, bajo placa incluye andamios, cargue, retiro y disposición final	M2	6.00	
2	**CONCRETOS**			
2.4	**VIGAS Y PLACAS AÉREAS**			
2.4.12	Construcción de dintel en concreto 3000 PSI mezclado en sitio (12 cm x 15 cm) tipo VPA.012 o similar, incluye acero de refuerzo	M	2.00	
2.4.13	Alfajia fundida en sitio en concreto pulido de 3000 PSI, ancho 18 cm, Tipo VPA.013 o similar, incluye acero de refuerzo, anclajes epóxicos y endurecedor superficial	M	2.00	
16	**ACABADOS DE PARED**			
16.1	**FRISOS Y ESTUCOS PARED**			
16.1.5	Aplicación de friso liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=2 cm, incluye filos y dilataciones por metro lineal	ML	5.00	
16.1.7	Aplicaciòn de Estuco plàstico	M2	4.00	
16.1.11	Aplicación de estuco plástico bajo placa interior y/o exterior	M2	9.00	
16.2	**PINTURA PARED**			
16.2.3	Suministro y aplicación de pintura acrílica antibacterial pared interior , sobre estuco, dos manos	M2	7.00	
16.2.15	Suministro y aplicación de pintura acrílica antibacterial pared interior , sobre estuco, dos manos	ML	5.00	
16.3	**PINTURA CIELO RASO Y BAJO PLACA**			
16.3.1	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 cielo raso, dos manos	M2	15.00	
18	**PUERTAS, VENTANAS, ESPEJOS Y VIDRIOS**			
18.1	**PUERTAS**			
18.1.92	Mantenimiento de puerta metálica existente, con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte de interior	M2	1.00	
18.2	**VENTANAS**			
18.2.25	Suministro e instalación de ventana corredera en vidrio incoloro laminado e=3mm + 3mm con película de seguridad, marco en aluminio 744, sobre marco en lámina Cold Rolled Calibre 20, acabado pintura poliuretano mate y lisa, colores según diseño	M2	4.00	
29	**ASEO Y LIMPIEZA**			
29.1.1	Aseo y limpieza de las áreas del proyecto	M2	3.00	