Outlook

Fwd: Porcentajes de avance semanal - Semana No. 18 (15 jun - 21 junio)

Desde interventoria habitat <interventoriahabitat3@gmail.com>
Fecha Lun 22/06/2026 17:00
Para Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>
CC Director Interventor <Direccioninterventoria2026@gmail.com>; Coordinación Inter <Proyectoscapital26@gmail.com>

Bogotá D.C., 22 de junio de 2026

Señor:
JEAN ANGARITA
Apoyo a la Supervisión

Referencia 1: Contrato de Interventoría CO1.PCCNTR.8677897 CTO 1322-2025 *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT. GRUPO 3".*

Referencia 2: Contrato de Obra CO1.PCCNTR.8539993 CTO 1285-2025 "REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.GRUPO 3".

Asunto: Porcentajes de avance semana No. 18 (15 junio - 21 junio)

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito la información correspondiente a los porcentajes de avance de la Semana No. 18, comprendida entre el 15 y el 21 de junio, para su conocimiento y fines pertinentes. Dichos porcentajes fueron concertados y validados con el contratista, de acuerdo con el seguimiento realizado durante el período reportado.

FASE 2

Porcentaje Programado semana No. 18 **= 7%**
Porcentaje Ejecutado semana No. 18 **= 4%**

Porcentaje Programado Acumulado **= 50 %**
Porcentaje Ejecutado Acumulado **= 49 %**

No	FASE	Semanas	dias hábiles	PERIORO ACUMULADO	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO SEMANA	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
1.1	TOTAL FASE 1 - FACTIBILIDAD (2 meses)	9	40	18 febrero – 18 abril 2026			100	100
2.1	TOTAL FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS (4 meses)	17	78	18 abril – 16 agosto 2026			50,00	49,00
2.1.9	FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	9	41	15 junio – 21 junio 26	7,00	4,00	50,00	49,00
2.1.8	FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	8	37	8 junio – 14 junio 26	7,00	4,00	43,00	45,00
2.1.7	FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	7	33	1 junio – 7 junio 26	6,00	4,00	36,00	41,00

ETAPA 1

Porcentaje Programado semana No. 18 **= 3,01 %**
Porcentaje Ejecutado semana No. 18 = **1,72 %**

Porcentaje Programado Acumulado en fase 2 Sem No. 18 **= 21,50 %**
Porcentaje Ejecutado Acumulado en fase 2 Sem No. 18 **= 21,07 %**

TOTAL ETAPA 1 (9 MESES)									
No	FASE	MESES	DIAS HÁBILES	PERIORO	TOTAL ETAPA %	PROGRAMADO %	EJECUTADO %	PROGRAMADO ACUMULADO%	EJECUTADO ACUMULADO %
1	TOTAL ETAPA 1	9	181	18 febrero – 18 noviembre 2026	100			48,5	48,1
1.1	TOTAL FASE 1 - FACTIBILIDAD (2 meses)	2	40	18 febrero – 18 abril 2026	27			27	27
1.2	TOTAL FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS	4	78	19 abril – 18 agosto 2026	43			21,50	21,07
2.1.9	FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS	2	41	15 junio – 21 junio 26	43	3,01	1,72	21,50	21,07
2.1.8	FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS	2	37	8 junio – 14 junio 26	43	3,01	1,72	18,49	19,35
2.1.7	FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS	2	33	1 junio – 7 junio 26	43	2,58	1,72	15,48	17,63

Porcentaje Programado Acumulado en fase 1 y 2**= 85,5 %**
Porcentaje Ejecutado Acumulado en fase 1 y 2 **= 48,1 %**

Matriz de seguimiento entidades (Adjunto)

Cordialmente,

Dirección de Interventoría

UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S