Bogotá, 15 de marzo de 2026

Informe No.	**09**	**Periodo del informe:**	**Del 1 de febrero al 28 de febrero de 2026**	**Fecha de elaboración:**	**DD/MM/AA**
					15/03/2026

1. Datos Generales	
1.1. Contrato No.	Contrato Interadministrativo 170 de 2025
1.2. Objeto	"REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y GERENCIA DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA A COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE DIFERENTES MUNICIPIOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA".
1.3. Contratista	**GENSA S.A. E.S.P.**
1.4. Contratante	**INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (IPSE)**
1.5. Valor	VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($24.621.236.225) M/CTE
1.6. Plazo inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2025
1.7. Fecha de inicio	4 de junio de 2025
1.8. Prórrogas y/o suspensiones	Hasta el 31 de julio de 2026 según modificatorio 3 – Suscrito el 9 de diciembre de 2025
1.9. Fecha de terminación	31 de diciembre de 2025
1.9.1. Fecha de terminación 1	31 de julio de 2026

1.10. Modificaciones	**Modificatorio 1** Fecha de suscripción: 15 de julio de 2025 En la CLÁUSULA CUARTA: - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL del contrato, se indicó que el proyecto de Corinto por valor de $9.680.836.016, se encontraba amparado en el CDP No. 17825 del 12 de marzo de 2025. Sin embargo, este CDP fue reducido en su totalidad debido a que en el nombre del municipio se indicó "Carinto" y no "Corinto". En su lugar, se expidió el CDP 21025 del 14 de abril de 2025, siendo este el respaldo presupuestal correcto para los recursos del proyecto de Corinto. **Modificatorio 2** Fecha de Suscripción: 16 de octubre de 2025 En la CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS, numerales 3.1 a 3.6, el contrato dispuso inicialmente que los desembolsos se efectuarían de manera individual, conforme al presupuesto aprobado para cada proyecto, distribuidos en los siguientes porcentajes: literal a) 30%, literal b) 30%, literal c) 30% y literal d) 10%, dicha distribución fue modificada para los numerales 3.1 a 3.6, quedando los pagos así: literal b) 30%, literal c) 20% y literal d) 10%, y se incluyó el literal e) con un porcentaje adicional del 10%. **Modificatorio 3** Fecha de Suscripción: 9 de diciembre de 2025 Se modifico la CLAUSULA QUINTA – PLAZO DEL CONTRATO, ampliándose el contrato por un período adicional de siete (7) meses, estableciéndose como nueva fecha de finalización del contrato el 31 de julio de 2026. **Modificatorio 4** Fecha de Suscripción: 27 de enero de 2025 1. Se adicionó la suma de QUINCE MIL CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. ($15.041.485.614), de los cuales TRECE MIL CIENTO VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($13.122.753.963) correspondieron al proyecto de Puracé, amparados en el CDP No. 5226 del 9 de enero de 2026; y MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. ($1.918.731.651) correspondieron al proyecto de Páez, amparados en el CDP No. 4726 del 9 de enero de 2026. 2. Se modificó la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, la cual quedó así: “El valor del presente proceso de contratación fue hasta por la suma de TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($39.662.721.839)”.

1.11 Pólizas

GARANTIA		SUMA ASEGURADA	VIGENCIA		APROBACION IPSE
No.	Amparo		DESDE	HASTA	
NACIONAL DE SEGUROS S.A. 400064330	Responsabilidad civil extracontractual	$ 1.231.061.811,00	13/05/2025	31/07/2026	SECOP II 29/12/2025
NACIONAL DE SEGUROS S.A. 400064333	Cumplimiento del Contrato	$ 7.386.370.867,50	13/05/2025	31/01/2027	SECOP II 29/12/2025
NACIONAL DE SEGUROS S.A.	Prestaciones Sociales	$ 2.462.123.622,50	13/05/2025	31/07/2029	SECOP II 29/12/2025
400064333	Calidad de servicio	$ 7.386.370.867,50	13/05/2025	30/01/2029	SECOP II 29/12/2025

2. Información del proyecto

2.1. Tipo de Solución a instalar	2.2. kW a instalar	2.3. Usuarios a beneficiar	2.4. Departamentos/Municipio a beneficiar
Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas – SISFV	**89.46**	**<u>CALOTO</u>: (42 Usuarios) ETNIA PUEBLO NAZA PAEZ Resguardo Huellas veredas:** Campo alegre (2), El Nilo (5), El Socorro (1), Huellas (1), Loma Pelada (1), Los Chorros (7), Vista Hermosa (1). **Resguardo López Adentro veredas:** Guabito (10), López Adentro (12), San Nicolas Caicedo (1), Tierrero (1)	**CAUCA / CALOTO**

Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas – SISFV	**121,41**	**<u>SILVIA:</u> (57 Usuarios) ETNIA MISAK O GUAMBIANO Resguardos:** Agoyan (4), Asnenga (9), Belén (2), Bella Vista (1), Buena Vista (1), Cerro gordo (1), El Cofre (2), La Aguada (13), Miraflores (2), Nazareth (1), Pitayo Centro (3), San Antonio (1), Santa Lucia (1), Toguengo (12), Tulcán (4)	**CAUCA / SILVIA**
Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas – SISFV	**319,5**	**<u>TORIBIO:</u> (150 usuarios) ETNIA MISAK O GUAMBIANO Resguardo San Francisco veredas**: Betulia (4), El Flayo (14), Puente Quemado (21), Santa Rita (5) **Resguardo Tacueyo veredas:** Alta de la cruz (2), Santo Domingo (14), La Calera (9), la Susana (1), La Tolda (3), Tacueyo (2) **Resguardo Toribio veredas:** Aguablanca (16), Belen (3), El Tablazo (2), Loma Linda (2),	**CAUCA / TORIBIO**

		Manzano (1), Potrerito (5), San Julian (3), Sestadero (12), Vichiqui (29) La Despensa (2)	
Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas – SISFV	**161,88**	**<u>TOTORO:</u> (76 Usuarios) Resguardo Paniquita Veredas:** La Primavera (1), San Antonio (2) **Resguardo Polindara Veredas**: Alto Moreno (1), El Baho (3), La Unión (2) **Resguardo Quintana veredas:** Bella vista (10), Guayaquil (7), Santa teresa (13) **Resguardo Totoró veredas:** Betania (6), El Cofre (1), La palizada (3), La Peña (2), Loma del Medio (1), Los Lirios (5), Salado Blanco (2), San Miguel (9), Zabaleta (2) ***Calbache (4) *El Hatico (1) *Las Juntas (1)**	**CAUCA / TOTORO**
Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas – SISFV	**645,39**	**<u>CORINTO:</u> (303 Usuarios) Veredas:** Buenavista (29), Charronal (3), El	**CAUCA / CORINTO**

		Barranco (3), El Boqueron (1), El Crucero (3), El Descanso (3), El Jagual (10), El Pedregal (3), La Capilla (16), La Cima (12), La Cominera (12), La Cristalina (2), La Esmeralda (3), La Esther (1), La Heroica (1), La Laguna (5), La María (8), Las Cruces (11), las Guacas (14), las Viletas (8), Los Andes (9), Media Naranja (2), Miravalle (22), Palonegro (3), Pan de Azucar (4), Pueblo Nuevo (7), Quebraditas (16), San Luis Abajo (11), San Luis Arriba (15), San Pablo (4), San Pedro (18), San Rafael (1), Santa Elena (9), Siberia (1), Yarumales (23)	
Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas – SISFV	**268,38**	**<u>JAMBALO:</u> (126 Usuarios) ETNIAS NASA (99,8%) Y MUY POCO DE LA ETNIAL MISAK Veredas:** Bateas (4), Borondillo (25), Campo Alegre (1), El Carrazal (1), El	**CAUCA**

		Chimicueto (12), El Epiro (2), El Maco (4), El Picacho (9), El Tablón (2), El Trapiche (1), El Voladero (9), Guayope (3), Ipicuelo (4), La Esperanza (1), La Laguna (4), La Marquesa (3), La Mina (2), La Odisea (1), La palma (3), Loma Gorda (3), Loma Gruesa (6), Loma Pueblito (1), Loma Redonda (3), Nueva Jerusalen (2), Paleton (6), Porvenir (1), Solapa (1), Valles Hondos (5), Vitoello (4), Zumbico (3)	
Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas – SISFV	**119,28**	**Páez (56)** Vereda: Chinas	**CAUCA / PAEZ**
Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas – SISFV	**815,79**	**Puracé** **Veredas:** Alto Anambio (11), Alto Candelaria (3), Alto De La Laguna (7), Ambiro (11), Calabozo (6), campamento (25), Chapio (15), Chiliglo (6), Cobalo (29), Cristal (5), Cuare (7), Dos	**CAUCA / PURACE**

		quebradas (6), El Deposito (9), El Jigual (20), El Mirador (5), El Roble (2), Hispala (45), Juan Tama (41), Kilometro 48 (4), La palma 1, la Vega Candelaria (El trebol (11), Paletara (2), Patugo (7), Penisigo (3), Pululo (9), Río Claro (19), Río Negro (10), San Bartolo (10), San José (5), san Jose Pisanrabo (13), Santa Leticia (5), Tabio (12), Tijeras (6)n, Yarumal (13)	
		TOTAL USUARIOS: 1193	
2.5. Contratistas derivados	**Contratista de Obra:** VORTICE S.A.S. **No. Contrato:** 140-13.06-0068-2025 **Acta de inicio:** Suscrita el 11 de septiembre de 2025 **Fecha de inicio:** 11 de septiembre de 2025 **Contratista de Interventoría:** SEGEN INGENIERIA S.A.S. **Contrato No.:** 140-13.05-0099-2025 **Acta de inicio:** Suscrita el 11 de septiembre de 2025 **Fecha de inicio:** 11 de septiembre de 2025		
2.6. Resumen de las instalaciones realizadas	Actualmente se cuenta con el 100% de los equipos nacionales e importados, y se han realizado el 100 % de las visitas a los potenciales beneficiarios.		
3. Ejecución presupuestal			

3.1. Valor total del contrato	3.2. Valor ejecutado	3.3. Valor disponible por ejecutar
$ 24´621.236.225	**$7.386.370.866**	**$ 17.234.865.359**

3.4. Adiciones

$15.041.485.614,00

CDP (PAEZ) 4726 = $1.918.731.651,00
CDP (PURACE) 5226 = $13.122.753.963,00

3.5. Resumen ejecución presupuestal

En el siguiente cuadro se relaciona los Municipios y su correspondiente presupuesto del contrato Interadministrativo:

DEPARTAMENTO	MUNICIP	USUARIOS	PRESUPUEST
CAUCA	CALOTO	42	$1.396.993.088
	CORINTO	303	$9.680.836.016
	JAMBALÓ	126	$4.169.710.538
	SILVIA	57	$1.895.907.328
	TORIBÍO	150	$4.955.446.055
	TOTORÓ	76	$2.522.343.200
	PAEZ	56	$1.918.731.651
	PURACE	38	$13.122.753.963
	TOTALES	119	$39.662.721.830

En cumplimiento de los hitos establecidos en el contrato, el GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P. recibió por parte de esta supervisión, la aprobación de los pagos 1, 2 y 3.

PROYECTO	CDP	CRP	Valor Inicial del Proyecto	Valor Desembolso 1,2 Y 3	Valor después de los pago 1, 2 y 3
Caloto	17525	50125	$ 1.396.993.088	$ 1.117.594.470	$ 279.398.618
Silvia	18025	50325	$ 1.895.907.328	$ 1.516.725.862	$ 379.181.466
Toribío	17425	50025	$ 4.955.446.055	$ 3.964.356.843	$ 991.089.212
Totoró	18125	50425	$ 2.522.343.200	$ 2.017.874.560	$ 504.468.640
Corinto	21025	50525	$ 9.680.836.016	$ 7.744.668.813	$ 1.936.167.203
Jambaló	17925	50225	$ 4.169.710.538	$ 3.335.768.430	$ 833.942.108

	Total	$ 24.621.236.225,00	$ 19.696.988.978,00	$ 4.924.247.247,00

4. Actividades

4.1. Cronograma de Actividades

A la fecha el avance de las actividades del contrato Interadministrativo es del 49%, de acuerdo con el cronograma de ejecución del Contrato Interadministrativo presentado por GENSA S.A E.S.P. y revisado por la Supervisión.

Dentro de las actividades se han cumplido:

- Etapa No. 1 (**Actividades previas a la contratación)** - Suscripción del encargo fiduciario, Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad, Plan de trabajo que incluya objetivos, metas, actividades, responsables y cronograma, Revisión y aceptación de los diseños, Revisión, optimización y aceptación de los recursos del contrato Elaboración de pliegos de condiciones correspondientes, términos de referencias o equivalentes finalizada y cumplida.
- Etapa No. 2 (**Actividades de contratación**) – Publicación de pliegos de obra e Interventoría, recibo, evaluación y adjudicación de ofertas, firma de contratos e Interventoría y obra y legalización, suscripción de actas de inicio del contrato de obra e Interventoría y cronograma de obra finalizada y cumplida.
- Etapa No. 3 (**Actividades de suministro y construcción de obras y liquidación**) Se ha realizado un avance en la actividad en lo correspondiente a socialización; GENSA S.A. E.S.P. hace la primera reunión de socialización en Santander de Quilichao con los alcaldes de los Municipios de Caloto, Toribio, Totoró, Corinto, Silvia y Jámbalo y primera, dado que, por problemas de orden público, no se pudo acceder a las cabeceras municipales. Posteriormente GENSA S.A. E.S.P. junto con el Contratista de obra VORTICE SAS y el contratista de Interventoría SEGEN INGENIERIA S.A.S. llevo a cabo reuniones de socialización con las comunidades beneficiarias e inicio de replanteo. El contratista de obra VÓRTICE S.A.S. realizó la adquisición de los equipos de origen nacional, los cuales fueron acopiados en Santander de Quilichao. Asimismo, los equipos importados ya culminaron el proceso de nacionalización y fueron transportados a Acopi, Yumbo (Valle del Cauca), donde el proveedor CELCO lleva a cabo el ensamblaje en los gabinetes. Se realiza la entrega de los 200 gabinetes ensamblados y traslados a Santander de Quilichao.

4.2. Actividades realizadas

4.2.1. Producto del Contrato	4.2.2. Actividades Realizadas	4.2.3. Grado de Avance	4.2.4. Observaciones
No recibido en el presente periodo	No recibido en el presente periodo	No recibido en el presente periodo	No recibido en el presente periodo

4.3. Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporar durante la ejecución del contrato			
4.3.1. Producto del contrato al que pertenecen	**4.3.2. Actividad realizada**	**4.3.3. Costo**	**4.3.4. Observaciones**
N/A	N/A	N/A	N/A

5. Obstáculos que se han presentado para la ejecución del contrato		
5.1 Limitaciones	**5.2 Actividades correctivas desarrolladas**	**5.3 Acciones correctivas por desarrollar**
Alteraciones de orden público en los Municipios, y su zona de influencia	GENSA S.A. E.SP. junto con las contratistas de implementación e interventoría realiza acercamiento por medio de las alcaldías y comunidades.	Mantener un monitoreo permanente de la situación de orden público, en coordinación con la Personería, las Alcaldías, los medios de comunicación y los Comités de Seguridad, con el fin de garantizar condiciones seguras para el ingreso a los municipios.

6. Ejecución del contrato por componentes

6.1. Componente Técnico

Actividades realizadas a la fecha:
En primera instancia, y conforme al cronograma de actividades previas al proceso contractual, se ha realizado el seguimiento administrativo correspondiente, el cual ha incluido la suscripción del encargo fiduciario.

Además, se realizaron las labores previas de contratación tales como la revisión, aceptación y aprobación de diseños, la revisión, optimización y aceptación de los recursos del contrato, elaboración de condiciones equivalentes, términos de referencia, publicación de pliegos, términos de referencia o equivalentes y recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.

El 26 de junio de 2025 se dio apertura al proceso de invitación pública SPO-49-2025 para la Contratación de obra.

Durante el mes de julio de 2025 y agosto de 2025 se continuo con el proceso de contratación de acuerdo con el siguiente cronograma:
Fecha de publicación: 26 de junio de 2025
Fecha de cierre proceso: El 14 de julio de 2025 se cerró el proceso de contratación de obras SPO-49-2025.

Fecha de Adjudicación: El 30 de julio de 2025 se realizó la evaluación de ofertas y se adjudicó la oferta.
Suscripción El 14 de agosto de 2025 se suscribió el contrato No. 140-13.06-0068-2025 con la empresa VORTICE S.A.S.
Firma acta de inicio: 11 de septiembre de 2025.

El día 30 de julio de 2025 se dio apertura al proceso de invitación privada SPO-90-GENSA-2025-PVDA para la Contratación de Interventoría.

Durante el mes de agosto de 2025 se continuo con el proceso de contratación de acuerdo con el siguiente cronograma:
Fecha de inicio: 30 de julio de 2025
Fecha de cierre proceso: 14 de agosto de 2025
Fecha de suscripción del Contrato: 28 de agosto de 2025 del contrato No.: 140-13.05-0099-2025
Contratista: SEGEN INGENIERIA S.A.S.
Firma del acta de inicio: 11 de septiembre de 2025

En cuanto al avance administrativo, GENSA S.A. E.S.P el día 25 de junio de 2025 ha enviado comunicados a las Alcaldías con el fin de informar que iniciará la materialización del proyecto, por lo tanto, se requiere la designación de un funcionario para el acompañamiento de socialización con las comunidades y servidumbres, certificaciones sobre comunidades indígenas y zonas de riesgo, definir sitio para la valla informativa y coordinar comunicaciones con GENSA y/o IPSE. A continuación, se relacionan los comunicados:

- Alcaldía de Corinto: Radicado GENSA 2025-IE-00001441
- Alcaldía de Totoró: Radicado GENSA 2025-IE-00001442
- Alcaldía de Toribio: Radicado GENSA 2025-IE-00001443
- Alcaldía de Silvia: Radicado GENSA 2025-IE-00001444
- Alcaldía de Caloto: Radicado GENSA 2025-IE-00001445
- Alcaldía de Jambaló: Radicado GENSA 2025-IE-00001446

En relación con los comunicados enviados, GENSA S.A. E.SP. recibió respuesta por parte del municipio de Jambaló mediante correo electrónico, en el cual informó el contacto directo designado por el ente territorial para el desarrollo del proyecto y del municipio de Corinto, lograron establecer comunicación telefónica con el alcalde municipal.

Al no obtener respuesta de los otros municipios, se realizaron acercamientos por diferentes medios; GENSA S.A. E.S.P. con el contratista de obra VORTICE SAS e Interventoría SEGEN INGENIERIA SAS, al no obtener respuesta de los otros municipios, realizaron acercamiento por otros medios, logrando finalmente el 18 de septiembre de 2025 realizar las socializaciones con las alcaldías municipales en Santander de Quilichao ya que por problemas de orden público no fue posible acceder a las cabeceras municipales.

Durante los meses de septiembre y octubre de 2025, GENSA S.A. E.S.P., en conjunto con el contratista de obra VÓRTICE S.A.S. y el contratista de interventoría SEGEN Ingeniería S.A.S.,

realizó reuniones de socialización con las comunidades beneficiarias, con el propósito de obtener su acompañamiento y apoyo para el desarrollo de las actividades de replanteo.

Posteriormente, durante los meses de noviembre y diciembre de 2025 y enero de 2026, GENSA S.A. E.S.P., en articulación con los contratistas VÓRTICE S.A.S. y SEGEN Ingeniería S.A.S., llevó a cabo las actividades de replanteo en los municipios de Caloto, Corinto, Jambaló, Toribío, Silvia y Totoró. Dichas actividades presentaron intermitencias y, en algunos casos, suspensiones, debido a alteraciones del orden público en la zona de influencia del proyecto.

Actualmente, se adelantan gestiones con las comunidades y las alcaldías municipales con el fin de definir posibles reemplazos de los usuarios beneficiarios del proyecto. A continuación, se presenta el detalle del avance de las actividades de replanteo en cada municipio.

Actividad	Caloto (42u)	Corinto (303u)	Jambaló (126u)	Silvia (57u)	Toribío (150u)	Totoró (76u)
Avance planeado del proyecto	84%	95%	72%	82%	86%	64%
Avance ejecutado del proyecto	40,52%	31.52%	40%	0%	40%	0%
Entrega del proyecto	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Usuarios que aplican	33	172	91	43	130	49
Usuarios nuevos	7	105	35	14	19	22
Usuarios pendientes	2	26	0	0	1	3

Programación de gabinetes ensamblados para el proyecto:
200 Gabinetes para el 25 de febrero de 2026.
250 Gabinetes para el 27 de marzo de 2026.
304 Gabinetes para el 30 de abril de 2026.

A continuación, se presenta el balance técnico consolidado de la ejecución por municipio, detallando la trazabilidad del proceso constructivo. Este cuadro resume el estado de la validación técnica (replanteo), el ensamblaje e integración de componentes fotovoltaicos, la gestión logística de gabinetes (desde el centro de acopio hasta su disposición en sitio), y el avance físico de las instalaciones internas frente a las unidades finales energizadas.

ACTIVIDAD	CALOTO	CORINTO	JAMBALÓ	SILVIA	TORIBÍO	TOTORÓ	TOTAL
Usuarios replanteados	42	303	126	57	150	76	**754**
Gabinetes ensamblados							**330**
Gabinetes en centro de acopio							**8**
Gabinetes en fabrica para despacho a centro de acopio							**130**
Gabinetes en zona	26	43	21	20	33	49	**192**
Instalaciones internas realizadas	26	43	67	6	86	13	**241**
SSFV instalados y en funcionamiento	19	0	0	6	0	16	**41**

6.2. Componente Social

GENSA S.A. E.S.P. de acuerdo con las directrices del IPSE, el objetivo del componente social es: “Fortalecer la apropiación de la infraestructura energética por parte de las comunidades alrededor de proyectos productivos, promoviendo el uso racional de la energía para la transformación del territorio, mediante procesos de socialización y capacitación técnica.”

Durante el mes de febrero de 2026 los sucesos de orden público y enfrentamientos armados restringieron el acceso a zonas críticas, especialmente en la vereda López Adentro (Caloto) y San Luis Arriba (Corinto).

Para este periodo, no se registran cambios en la conformación de actores representativos del territorio; se mantiene la información consignada en la base de datos.

Se realizaron visitas para gestionar reemplazos de beneficiarios por fallecimiento, desistimiento o no ubicación, con el fin de no disminuir el alcance de usuarios contratados.
En Toribío, se realizó una socialización clave en la Casa de la Cultura y con el Cabildo Indígena de Tacueyó.

Atrasos y planeación: Las actividades de socialización y capacitación iniciarán el próximo mes, tras retrasos del contratista en la entrega de soportes técnicos.

Instrumentos sociales: El Plan de Gestión Social y la cartilla pedagógica se encuentran en fase de corrección y ajuste técnico y se ajustó el boceto de la "Cartilla Social" siguiendo observaciones de la Interventoría para adaptarla al contexto étnico y cultural de la población.

6.3. Componente ambiental

GENSA S.A. E.S.P. durante el mes de febrero de 2026, se inicia la implementación en campo, dando inicio a las actividades instalaciones internas y de abastecimiento de materiales.

Actividades ejecutadas:

Capacitación: Se alcanzó un 100% de avance en la educación ambiental del personal operativo (32 personas capacitadas en manejo de residuos RESPEL, RAEE y RCD).

Gestión de Residuos:
Se recuperaron y entregaron a gestor autorizado 151.5 kg de material reciclable (135 kg cartón, 12.5 kg plástico, 4 kg papel).

No se generaron residuos peligrosos por construcción, pero se adecuaron puntos de almacenamiento señalizados.

Logística: La bodega de almacenamiento en Santander de Quilichao cumple al 100% con los requisitos técnicos y de seguridad ambiental.

Mitigación de Impactos: Se realizó inspección al 100% de los vehículos (3 unidades) verificando emisiones y ruidos. Las instalaciones internas en las viviendas se calificaron como de "mínimo impacto" al no requerir intervenciones estructurales mayores.

6.4. Componente Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo

En la siguiente tabla se relacionan los profesionales de GENSA S.A. ESP que tienen a cargo la supervisión del contrato Interadministrativo IPSE 170-2025.

GENSA S.A.	CARGO
Julio Mauricio Arce	Líder de Proyectos de Infraestructura en el Sector
Jesús Arturo Romero	Profesional Especializado en Proyectos

Durante el mes de febrero de 2026, se tiene el siguiente balance:

1. Indicadores de Accidentalidad

- **Tasa de accidentalidad:** 0%
- **Índice de frecuencia:** 0
- **Índice de severidad:** 0
- **Enfermedades laborales:** 0
- **Resultado:** No se presentaron incidentes, accidentes ni enfermedades durante el periodo.

2. Gestión de Personal y Cumplimiento Legal

- **Personal vinculado:** 42 trabajadores de obra.
- **Seguridad Social:** Afiliación y pago completo a EPS, ARL, CCF y AFP del 100% del personal.
- **Medicina Preventiva:**
  - Realización de exámenes médicos ocupacionales (EMO) de ingreso para el nuevo personal.
  - Ejecución de actividades osteomusculares, pausas activas y capacitaciones antes de iniciar labores.

3. Control Operativo y Prevención de Riesgos

- **Elementos de Protección:** Entrega de dotación y EPP (Elementos de Protección Personal) con registro de actas firmadas.
- **Inspección de Equipos:** Verificación mensual de herramientas manuales y eléctricas (taladros y pulidoras) para garantizar su uso seguro.
- **Matriz de Riesgos:** Identificación y priorización de peligros bajo la metodología GTC 45.
- **Tareas Críticas:** Se reporta que **no** se realizaron trabajos de alto riesgo (alturas o espacios confinados) durante este mes.

4. Gestión de Emergencias y Logística

- **Equipos de Emergencia:** Inspección mensual de botiquines de primeros auxilios, camillas y extintores.
- **Protocolos de Desplazamiento:** Socialización del "Manual del Viajero" al personal nuevo, centrado en protocolos de seguridad y rutas seguras debido a que las zonas de intervención son de alto riesgo.

5. Gestión de la Interventoría

- **Seguimiento:** Verificación de protocolos de seguridad en las actividades de instalaciones eléctricas internas y replanteos técnicos.

- **Gestión Documental:** Validación de certificados parafiscales, esquemas de vacunación y cumplimiento del Decreto 1072 de 2015.

6.5. Componente Jurídico

Mediante radicado IPSE-202615200005121 la Supervisión solicito la actualización de pólizas según modificatorio no. 4 contrato 170-2025 GENSA.

6.6. Componente financiero

Que en resumen y en cumplimiento de los hitos establecidos en el contrato, el GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P. recibió por parte de esta supervisión, la aprobación de los pagos 1, 2 y 3, y describen en el siguiente cuadro:

PROYECTO	(CDP)	(CRP)	Valor Inicial del Proyecto	Valor Desembolso 1,2 Y 3	Valor después de los pago 1, 2 y 3
Caloto	17525	50125	$ 1.396.993.088,00	$ 1.117.594.470,00	$ 279.398.618,00
Silvia	18025	50325	$ 1.895.907.328,00	$ 1.516.725.862,00	$ 379.181.466,00
Toribío	17425	50025	$ 4.955.446.055,00	$ 3.964.356.843,00	$ 991.089.212,00
Totoró	18125	50425	$ 2.522.343.200,00	$ 2.017.874.560,00	$ 504.468.640,00
Corinto	21025	50525	$ 9.680.836.016,00	$ 7.744.668.813,00	$ 1.936.167.203,00
Jambaló	17925	50225	$ 4.169.710.538,00	$ 3.335.768.430,00	$ 833.942.108,00

Total	$ 24.621.236.225,00	$ 19.696.988.978,00	$ 4.924.247.247,00

Que, el 5 de diciembre de 2025 mediante radicado 202515200041933 ID86009, la supervisión solicito la reversa presupuestal vigencia 2026 por un valor $4.924.247.246.

PROYECTO	N.º de certificado de disponibilidad presupuestal (CDP)	N.º Certificado de Registro Presupuestal (CRP)	FUENTE DE RECURSOS (Propios y/o nación)	Recurso solicitud reserva 2026
Caloto	17525	50125	Nación	$ 279.398.618,00
Silvia	18025	50325	Nación	$ 379.181.466,00
Toribío	17425	50025	Nación	$ 991.089.212,00
Totoró	18125	50425	Nación	$ 504.468.640,00
Corinto	21025	50525	Nación	$ 1.936.167.203,00
Jambaló	17925	50225	Nación	$ 833.942.108,00

Total	$ 4.924.247.247,00

- **Estado de Pago a GENSA S.A.**
  - Se han realizado los primeros desembolsos (anticipos) por un valor total de $7.386.370.866.
  - Actualmente se encuentran en trámite ante el IPSE los segundos desembolsos (30%) y terceros (20%) para la mayoría de los municipios.

- **Ejecución por Contratos de implementación e Interventoría**
  - **Obra (Vortice S.A.S):** Se reportan facturaciones por pago anticipado en Caloto, Corinto, Jambaló, Silvia, Toribío y Totoró por un total de $6.595.520.175.
  - **Interventoría (Segen Ingeniería S.A.S):** Pagos realizados por $409.114.930.

7. Análisis de riesgos

7.1. Riesgos	7.2. Responsable	7.3. Materializado Si/No	7.4. Plan de acción
1. Problemas presentados para la autorización de licencias y permisos. Los cuales se pueden presentar por trámites que requieren un tiempo prudencial para su respectiva autorización.	Contratista	No	
2. Inconvenientes por bajos potenciales de generación de energía	Contratista	No	
3. Expedición y/o modificación de normas: ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Contratista / Contratante	No	
4. Inconvenientes para la realización de las reuniones con los operadores de red o prestadores de servicio. De igual manera con las entidades públicas que han solicitado apoyo al IPSE	Contratista	No	
5. Problemas con la identificación de los usuarios a beneficiar	Contratista	No	
6. Ausencia de los usuarios en sus viviendas de residencia	Contratista	No	

7. Oposición de la comunidad a la ejecución del contrato	Contratista	No	
8. Afectación en el desarrollo del proyecto a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transportes, situaciones de orden público.	Contratista / Contratante	NO	
9. Fenómenos de la naturaleza, como inundaciones, lluvias, sequías o temblores, que imposibiliten el normal desplazamiento de las personas en el Departamento para el cumplimiento del desarrollo del contrato.	Contratista / Contratante	No	
10. Dificultad de acceso al lugar de ejecución del contrato generada por condiciones climáticas	Contratista	NO	
11. La zona ya ha sido caracterizada o está siendo afectada por otro proyecto del mismo tipo	Contratista	NO	
12. Conflictos que alteren la seguridad y el orden público	Contratista / Contratante	NO	
13. Ejecución de actividades no aprobadas por el contratante	Contratista	No	
14. Riesgo humano por accidente del personal del proyecto	Contratista	No	
15. Riesgo de no poder acceder a territorios colectivos o solicitud de consultas previas.	Contratista	No	
16. La no vinculación oportuna de los trabajadores por parte	Contratista	No	

del contratista al sistema de seguridad social integral.			
17. Extensión del plazo: Que se den aumentos en el plazo de ejecución del proyecto por circunstancias no imputables a las partes.	Contratista / Contratante	No	
18. Hurto de equipos: Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por terceros.	Contratista	No	
19. Baja calidad en los productos a entregar por parte del contratista o que no cumplan con los requisitos mínimos exigidos	Contratista / Contratante	No	
20. Riesgo ambiental, sanitario y de salud presentado por la emergencia relacionada con el COVID 19	Contratista / Contratante	No	
21. Riesgo cambiario por el cambio en la Tasa representativa del mercado y de precios debido a la volatilidad de las monedas extranjeras para los elementos que se adquieren en dichas monedas	Contratista	No	
22. Riesgo de no recepción del proyecto por un esquema empresarial que realice las labores de AOM o el ente territorial	Contratista	No	

7.5. Resumen general de los riesgos	Durante el mes de febrero se presentan inconvenientes en el acceso a las veredas por alteraciones del orden público.

8. Control Documental

Expediente ControlDoc No. 2244

ID controlDoc	FECHA	ASUNTO	EMISOR	DESTINATARIO
89360	3/02/2026	GENSA REMITE INFORME ALCANCE OCTUBRE DE 2025 IPSE-170-2025	GENSA S.A.	JAIRO VALENCIA
89420	3/02/2026	INFORME DICIEMBRE DE 2025 IPSE-170-2025 COMUNICACIÓN 2026-IE-00000255 DEL 30/01/2026	GENSA S.A.	JAIRO VALENCIA
89421	3/02/2026	INFORME NOVIEMBRE DE 2025 IPSE-170-2025 COMUNICACIÓN 2026-IE-00000256 DEL 30/01/2026	GENSA S.A.	JAIRO VALENCIA
101408	23/02/2026	REMISION PDT-CRONOGRAMA ADICION IPSE-170-2025	GENSA S.A. POR CORREO ELECTRICO	JAIRO VALENCIA
101501	25/02/2026	CERTIFICADOS CUENTAS CONTRATO IPSE 170-2025 GENSA	GENSA S.A. POR CORREO ELECTRICO	JAIRO VALENCIA
101600	26/2/2026	OBSERVACION NO 2 AL INFORME MENSUAL DE OCTUBRE DE 2025 GENSA S.A. E.S.P.	JAIRO VALENCIA	GENSA S.A.
101604	26/02/2026	OBSERVACIONES AL INFORME DE NOVIEMBRE DE 2025 CONTRATO 170-2025 GENSA	JAIRO VALENCIA	GENSA S.A.
101619	26/02/2026	SOLICITUD ACTUALIZACION DE POLIZAS SEGUN MODIFICATORIO NO. 4 CONTRATO 170-2025 GENSA	JAIRO VALENCIA	GENSA S.A.
101620	26/02/2026	OBSERVACIONES INFORME DE DICIEMBRE DE 2025 CONTRATO 170-2025 GENSA	JAIRO VALENCIA	GENSA S.A.

8.1. Documentos ingresados al expediente virtual en el mes	Relación de documentos ingresados al expediente: 1. Durante el presente periodo se actualiza los documentos en el Drive de la SCyS.

9. Resumen mensual de la ejecución del contrato

A la fecha, el Contrato Interadministrativo presenta un avance del 49% según el cronograma aprobado. Las Etapas 1 y 2 se encuentran finalizadas y cumplidas. En la Etapa 3, se han realizado actividades de socialización con autoridades, comunidades beneficiarias, 100% de las visitas replanteadas y pendiente 231 usuarios presentan inconvenientes. Se avance en borradores ´para proceso de contratación de los proyectos de Páez y Puracé. El avance se ha visto afectado por problemas de orden público que limitaron el acceso a las zonas del proyecto.

El porcentaje de avance del contrato al mes de febrero de 2025 es del 49%

10. Alertas

Continúan las alteraciones de orden público, lo cual afecta el acceso a los Municipios y el normal desarrollo de las actividades.

Jairo A. Valencia Llanos

FIRMA DE SUPERVISOR DE CONTRATO
170-2025
JAIRO ALBERTO VALENCIA LLANOS

Proyectó: María Ximena Orduz Rivera. – Apoyo Técnico a la Supervisión
Expediente No.: 2244