| | | |

	CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-026-2024	ACTA PARCIAL N°6 - ETAPA 3		
	OBJETO:	ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:	$ 46.217.761.648,00	VALOR PRESENTE ACTA
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:	$ 1.023.547.291,00	$ 2.857.886.218,00
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:	$ 1.401.663.978,00	
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:	$ 43.792.550.379,00	
			ADICIONAL No 1:	$ 3.698.128.404,00	PERIODO DE COBRO
	CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO 2024	VALOR FINAL:	$ 49.915.890.052,00	
	REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	VALOR FINAL ETAPA 3:	$ 47.490.678.783,00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CMA-SIM-031-2024	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:	$ 2.857.886.218,00	DE: 01/03/2025 AL 22/05/2026
CÓDIGO: SI-SUP-004	INTERVENTOR	CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA	VALOR TOTAL ACUMULADO:	$ 43.149.498.140,00	
ACTA PARCIAL 6 - Etapa 3	REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ	%AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO	5,73%	FECHA PRESENTE ACTA
			%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO	86,44%	
			%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3	6,02%	
			% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3	86,71%	19/06/2026
			FECHA DE INICIO:	6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026	

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		CONDICIONES BALANCE No 1		ACTA 5		CONDICIONES BALANCE No 2		PRESENTE ACTA 6		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL
3,42	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	KG	18985,83	$ 13.659,00	$ 259.327.452,00	0,00	$ -	14481,07	$ 197.796.899,00	4504,76	$ 61.530.553,00	0,00	$ -	18985,83	$ 259.327.452,00	0,00	$ -	18985,83	$ 259.327.452,00	0,00	$ -	18985,83	$ 259.327.452,00
3,43	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M3	88,06	$ 1.244.091,00	$ 109.557.764,00	0,00	$ -	53,04	$ 65.989.697,00	35,02	$ 43.568.067,00	0,00	$ -	88,06	$ 109.557.764,00	0,00	$ -	88,06	$ 109.557.764,00	0,00	$ -	88,06	$ 109.557.764,00
3,44	PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M3	0,00	$ 1.278.972,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,45	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 20X25 EN CONCRETO DE 21 MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	$ 101.522,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,46	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 25X30 EN CONCRETO DE 21 MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	$ 137.046,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,47	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 30X30 EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE FORMALETA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	257,24	$ 195.743,00	$ 50.352.929,00	0,00	$ -	65,32	$ 12.785.933,00	65,63	$ 12.846.613,00	80,86	$ 15.827.779,00	211,81	$ 41.460.325,00	0,00	$ -	211,81	$ 41.460.325,00	0,00	$ -	211,81	$ 41.460.325,00
3,48	COLUMNAS EN CONCRETO DE 21MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M3	39,64	$ 1.834.463,00	$ 72.718.297,00	0,00	$ -	4,59	$ 8.420.185,00	33,74	$ 61.891.296,00	0,64	$ 1.174.056,00	38,97	$ 71.489.207,00	0,00	$ -	38,97	$ 71.489.207,00	0,00	$ -	38,97	$ 71.485.537,00
3,49	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	KG	26914,65	$ 13.659,00	$ 367.627.174,00	0,00	$ -	3060,70	$ 41.806.101,00	23386,71	$ 319.439.072,00	466,90	$ 6.377.387,00	26914,65	$ 367.627.174,00	0,00	$ -	26914,65	$ 367.627.174,00	0,00	$ -	26914,31	$ 367.622.560,00
3,50	VIGA SUPERIOR DE 0,25MTS X 0,30MTS (21MPA) INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	$ 224.734,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,51	VIGA SUPERIOR DE 0,15MTS X 0,30MTS (21MPA) INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	$ 128.738,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,52	PLACA EN CONCRETO 21 MPA, E= 0.10M, INCLUYE MALLA, JUNTA DILATACIÓN Y SELLO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	934,38	$ 212.305,00	$ 198.372.782,00	0,00	$ -	0,00	$ -	934,37	$ 198.371.805,00	0,00	$ -	934,38	$ 198.372.782,00	0,00	$ -	934,38	$ 198.372.782,00	0,00	$ -	934,37	$ 198.371.805,00
3,53	PLACA EN CONCRETO ACABADO PULIDO DE 21 MPA, E= 0.10 M, INCLUYE MALLA, JUNTA DILATACIÓN, SELLOS Y ENDURECEDOR, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	0,00	$ 252.725,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,54	PEDRAPLEN MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M3	16,88	$ 262.736,00	$ 4.433.704,00	0,00	$ -	16,88	$ 4.433.704,00	0,00	$ -	0,00	$ -	16,88	$ 4.433.704,00	0,00	$ -	16,88	$ 4.433.704,00	0,00	$ -	16,88	$ 4.433.704,00
3,55	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 40X50 EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE	M	0,00	$ 257.371,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,56	VIGA SUPERIOR DE 0,14MTS X 0,35MTS (21MPA) INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	$ 139.294,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,57	PLACA CUBIERTA 21 MPA, E= 0.12M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	145,69	$ 180.782,00	$ 26.338.853,00	0,00	$ -	0,00	$ -	145,69	$ 26.338.075,00	0,00	$ -	145,69	$ 26.338.853,00	0,00	$ -	145,69	$ 26.338.853,00	0,00	$ -	145,69	$ 26.338.075,00
3,58	CODA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA, E= 0.08 M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE	M2	0,00	$ 176.728,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,59	VIGA RAMPA 30X35 EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE	M	0,00	$ 248.100,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,60	VIGA SUPERIOR DE 0,40MTSX0,60MTS EN CONCRETO DE 21MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	$ 353.245,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,61	VIGA SUPERIOR DE 0,50MTSX0,60MTS EN CONCRETO DE 21MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL	M	0,00	$ 399.977,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,62	CONCRETO DE 21MPA INCLUYE FORMALETA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN	M3	7,27	$ 1.846.858,00	$ 13.430.361,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,97	$ 5.482.961,00	0,00	$ -	8,43	$ 15.560.158,00	3,78	$ 6.973.366,00	8,43	$ 15.560.158,00	0,00	$ -	6,74	$ 12.456.327,00
3,63	LOSA MACIZA PARA RAMPA EN CONCRETO DE 21 MPA, E= 0.3M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL	M2	0,00	$ 363.651,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,64	VIGA DE SUPERIOR 0,30X60 X0M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE	M	270,76	$ 259.783,00	$ 70.338.845,00	0,00	$ -	0,00	$ -	270,76	$ 70.338.845,00	0,00	$ -	270,76	$ 70.338.845,00	0,00	$ -	270,76	$ 70.338.845,00	0,00	$ -	270,76	$ 70.338.845,00
3,65	VIGA DE SUPERIOR 0,40X60 X0M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE	M	0,00	$ 299.936,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,66	VIGA DE SUPERIOR 0,20X60 X0M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE	M	6,85	$ 228.629,00	$ 1.566.109,00	0,00	$ -	0,00	$ -	6,85	$ 1.566.109,00	0,00	$ -	6,85	$ 1.566.109,00	0,00	$ -	6,85	$ 1.566.109,00	0,00	$ -	6,85	$ 1.566.109,00
3,67	VIGA DE SUPERIOR 0,30X60 X0M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE	M	0,00	$ 283.148,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,68	VIGA DE SUPERIOR 0,40X60 X0M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE	M	0,00	$ 322.090,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,69	CONCRETO CICLOPEO MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M3	0,00	$ 416.415,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,70	VIGA DE SUPERIOR 0,30X60 X0M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE	M	0,00	$ 236.417,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,71	VIGA DE SUPERIOR 0,25X60 X0M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE	M	0,00	$ 275.960,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,72	VIGA CIMENTACION DE 0,40MTSX0,40MTS MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	237,06	$ 203.249,00	$ 48.182.208,00	0,00	$ -	132,03	$ 26.834.965,00	105,03	$ 21.347.242,00	0,00	$ -	237,06	$ 48.182.208,00	0,00	$ -	237,06	$ 48.182.208,00	0,00	$ -	237,06	$ 48.182.207,00
3,73	LOSA MACIZA PARA RAMPA EN CONCRETO DE 21 MPA, E= 0.15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL	M2	0,00	$ 246.823,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,74	VIGA DE SUPERIOR 0,25X60 X0M EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE	M	0,00	$ 244.206,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,75	PILOTES EN CONCRETO DE 21 MPA,MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M3	0,99	$ 1.611.975,00	$ 1.595.855,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,51	$ 817.661,00	0,51	$ 822.107,00	0,00	$ -	0,51	$ 822.107,00	0,00	$ -	0,51	$ 817.661,00
3,76	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE	M3	141,36	$ 435.365,00	$ 61.544.886,00	103,93	$ 45.247.188,00	0,00	$ -	37,43	$ 16.297.697,00	0,00	$ -	180,48	$ 78.576.191,00	38,84	$ 16.909.751,00	180,48	$ 78.576.191,00	0,00	$ -	180,20	$ 78.454.636,00
3,77	SOLADO EN CONCRETO DE 15,2 MPA (2200 PSI E= 5 CM), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE	M2	68,17	$ 61.292,00	$ 4.178.521,00	68,17	$ 4.178.521,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	68,17	$ 4.178.521,00	0,00	$ -	68,17	$ 4.178.521,00	0,00	$ -	68,17	$ 4.178.521,00
3,78	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	KG	5606,85	$ 15.600,00	$ 87.466.826,00	3410,53	$ 53.204.245,00	1673,44	$ 26.105.713,00	522,88	$ 8.156.868,00	0,00	$ -	5606,85	$ 87.466.826,00	0,00	$ -	5606,85	$ 87.466.826,00	0,00	$ -	5606,85	$ 87.466.826,00
3,79	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M3	10,30	$ 1.391.464,00	$ 14.332.079,00	8,20	$ 11.410.005,00	2,10	$ 2.922.074,00	0,00	$ -	0,00	$ -	10,30	$ 14.332.079,00	0,00	$ -	10,30	$ 14.332.079,00	0,00	$ -	10,30	$ 14.332.079,00
3,80	PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M3	0,00	$ 1.426.344,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,81	VIGA DE CIMENTACION DE 20X25 EN CONCRETO DE 21 MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE	M	0,00	$ 108.891,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,82	VIGA DE CIMENTACION DE 25X30 EN CONCRETO DE 21 MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE	M	0,00	$ 148.100,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,83	VIGA DE CIMENTACION DE 30X30 EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE FORMALETA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70	M	60,18	$ 209.006,00	$ 12.577.981,00	44,28	$ 9.254.786,00	0,00	$ -	15,90	$ 3.323.195,00	0,00	$ -	60,18	$ 12.577.981,00	0,00	$ -	60,18	$ 12.577.981,00	0,00	$ -	60,18	$ 12.577.981,00
3,84	COLUMNAS EN CONCRETO DE 21MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M3	13,03	$ 1.981.837,00	$ 25.828.043,00	3,37	$ 6.673.836,00	7,64	$ 15.134.298,00	2,03	$ 4.019.909,00	0,00	$ -	13,03	$ 25.828.043,00	0,00	$ -	13,03	$ 25.828.043,00	0,00	$ -	13,03	$ 25.828.043,00
3,85	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	KG	0,00	$ 15.600,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

| | | |

| | | |

	CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-026-2024	ACTA PARCIAL N°6 - ETAPA 3		
	OBJETO:	ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:	$ 46.217.761.648,00	VALOR PRESENTE ACTA
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:	$ 1.023.547.291,00	$ 2.857.886.218,00
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:	$ 1.401.663.978,00	
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:	$ 43.792.550.379,00	
			ADICIONAL No 1:	$ 3.698.128.404,00	PERIODO DE COBRO
			VALOR FINAL:	$ 49.915.890.052,00	
			VALOR FINAL ETAPA 3:	$ 47.490.678.783,00	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO 2024	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:	$ 2.857.886.218,00	DE: 01/03/2025 AL 22/05/2026
	REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	VALOR TOTAL ACUMULADO:	$ 43.149.498.140,00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CMA-SIM-031-2024	%AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO	5,73%	FECHA PRESENTE ACTA
CÓDIGO: SI-SUP-004	INTERVENTOR	CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA	%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO	86,44%	
	REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ	%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3	6,02%	
ACTA PARCIAL 6 - Etapa 3			% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3	86,71%	19/06/2026
			FECHA DE INICIO:	6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026	

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		CONDICIONES BALANCE No 1		ACTA 5		CONDICIONES BALANCE No 2		PRESENTE ACTA 6		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL
4,17	VIGA DINTEL DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS 1/4 @0.20M. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE	M	20,80	$ 119.679,00	$ 2.489.323,00	0,00	$ -	0,00	$ -	20,80	$ 2.489.323,00	0,00	$ -	20,80	$ 2.489.323,00	0,00	$ -	20,80	$ 2.489.323,00	0,00	$ -	20,80	$ 2.489.323,00
4,18	VIGA DINTEL VENTANA Y PUERTAS DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON	M	450,33	$ 103.531,00	$ 46.623.115,00	0,00	$ -	0,00	$ -	450,33	$ 46.623.115,00	0,00	$ -	450,33	$ 46.623.115,00	0,00	$ -	450,33	$ 46.623.115,00	0,00	$ -	450,33	$ 46.623.115,00
4,19	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MK/20 10*20*40 CM CON PEGA DE MORTERO 1:3. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35	M	248,89	$ 203.177,00	$ 50.569.130,00	0,00	$ -	0,00	$ -	226,66	$ 46.052.099,00	0,00	$ -	248,89	$ 50.569.130,00	22,23	$ 4.517.031,00	248,89	$ 50.569.130,00	0,00	$ -	248,89	$ 50.569.130,00
4,20	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 0.12 M X 0.20 M X 0.40 M (R-10 MPA) CON PEGA DE MORTERO 1:3. INCLUYE REFUERZO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM	M2	0,00	$ 267.441,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,21	MURO DOVELADO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 12 M X 0.20M X 0.40M. PEGA CON MORTERO 1:4 Y RELLENO CON GROUTING. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL	M2	1551,64	$ 228.438,00	$ 354.454.452,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1551,43	$ 354.405.224,00	0,00	$ -	1589,95	$ 363.205.912,00	38,31	$ 8.751.917,00	1589,95	$ 363.205.912,00	0,00	$ -	1589,74	$ 363.157.141,00
4,22	VIGA CINTA DE 0.12M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN	M2	0,00	$ 120.814,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,23	VIGA CINTA DE 0.20M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN	M	0,00	$ 136.391,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,24	MURO DOVELADO EN BLOQUE MK/20 10*20*40 CM 0.15MX0.19MX0.39M PEGA CON MORTERO 1:4 Y RELLENO CON GROUTING MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL	M	0,00	$ 251.549,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,25	VIGA CINTA A 0.14M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE	M	0,00	$ 124.710,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,26	VIGA CINTA A 0.20M X 0.35M EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE	M	0,00	$ 151.967,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,27	VIGA CINTA DE 0.15M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN	M	16,00	$ 126.657,00	$ 2.026.512,00	0,00	$ -	0,00	$ -	16,00	$ 2.026.512,00	0,00	$ -	16,00	$ 2.026.512,00	0,00	$ -	16,00	$ 2.026.512,00	0,00	$ -	16,00	$ 2.026.512,00
4,28	VIGA DINTEL DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS 1/4 @0.20M. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN	M	0,00	$ 142.072,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,29	MURO DOVELADO DE 12M X 0.20M X 0.4 MK 10MPA CON PEGA DE MORTERO 1:4 Y RELLENO CON GROUTING MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN	M	0,00	$ 233.032,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,30	VIGA CINTA DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN	M	0,00	$ 116.141,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,31	VIGA DINTEL DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS 1/4 @0.20M. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN	M	0,00	$ 127.460,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,32	VIGA DINTEL VENTANA Y PUERTAS DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON	M	26,86	$ 109.959,00	$ 2.953.499,00	0,00	$ -	0,00	$ -	26,86	$ 2.953.499,00	0,00	$ -	26,86	$ 2.953.499,00	0,00	$ -	26,86	$ 2.953.499,00	0,00	$ -	26,86	$ 2.953.499,00
4,33	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MK/20 10*20*40 CM CON PEGA DE MORTERO 1:3. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70	M2	27,79	$ 253.445,00	$ 7.043.237,00	0,00	$ -	27,79	$ 7.043.237,00	0,00	$ -	0,00	$ -	48,27	$ 12.233.790,00	20,48	$ 5.190.553,00	48,27	$ 12.233.791,00	0,00	$ -	48,27	$ 12.233.790,00
4,34	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 0.12 M X 0.20 M X 0.40 M (R-10 MPA) CON PEGA DE MORTERO 1:3. INCLUYE REFUERZO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL	M2	0,00	$ 220.891,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,35	MURO DOVELADO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 12 M X 0.20M X 0.40M. PEGA CON MORTERO 1:4 Y RELLENO CON GROUTING. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL	M2	351,54	$ 238.886,00	$ 83.977.387,00	0,00	$ -	0,00	$ -	351,54	$ 83.977.387,00	0,00	$ -	351,54	$ 83.977.387,00	0,00	$ -	351,54	$ 83.977.387,00	0,00	$ -	351,54	$ 83.977.387,00
4,36	VIGA CINTA DE 0.12M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN	M	40,19	$ 128.128,00	$ 5.149.464,00	0,00	$ -	0,00	$ -	40,19	$ 5.149.464,00	0,00	$ -	78,59	$ 10.069.580,00	38,40	$ 4.920.115,00	78,59	$ 10.069.579,00	0,00	$ -	78,59	$ 10.069.579,00
4,37	VIGA CINTA A DE 0.20M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN	M	0,00	$ 146.653,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,38	MURO DOVELADO EN BLOQUE A LA VISTA 0.15MX0.19MX0.39M PEGA CON MORTERO 1:4 Y RELLENO CON GROUTING MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL	M2	0,00	$ 262.597,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,39	VIGA CINTA A 0.14M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE	M	0,00	$ 132.759,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,40	VIGA CINTA A 0.20M X 0.35M EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE	M	0,00	$ 165.177,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,41	VIGA CINTA DE 0.15M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN	M	0,00	$ 135.074,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,42	VIGA CINTA DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS 1/4 @0.20M. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN	M	75,86	$ 153.813,00	$ 11.668.254,00	0,00	$ -	0,00	$ -	75,86	$ 11.668.254,00	0,00	$ -	75,86	$ 11.668.254,00	0,00	$ -	75,86	$ 11.668.254,00	0,00	$ -	75,86	$ 11.668.254,00
4,43	MURO DOVELADO DE 12M X 0.20M X 0.4 MK 10MPA CON PEGA DE MORTERO 1:4 Y RELLENO CON GROUTING MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN	M2	0,00	$ 243.767,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,44	VIGA CINTA DE 0.12M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN	M	0,00	$ 122.570,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,45	VIGA CINTA DE 0.15M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M.	M	0,00	$ 113.501,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,46	VIGA CINTA DE 0.15M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN	M	63,86	$ 120.814,00	$ 7.715.182,00	0,00	$ -	0,00	$ -	63,86	$ 7.715.182,00	0,00	$ -	107,17	$ 12.947.636,00	35,79	$ 4.323.933,00	107,17	$ 12.947.636,00	0,00	$ -	99,65	$ 12.039.115,00
4,47	VIGA CINTA DE 0.15M X 0.35M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN	M	0,00	$ 128.128,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,48	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0.10 M X 0.20 M X 0.40 M CON PEGA DE MORTERO 1:3.	M	61,00	$ 77.376,00	$ 4.719.936,00	61,00	$ 4.719.936,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	294,78	$ 22.807.350,00	165,83	$ 12.831.282,00	294,76	$ 22.807.350,00	0,00	$ -	226,83	$ 17.551.198,00
4,49	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0.10 M X 0.20 M X 0.40 M CON PEGA DE MORTERO 1:3.MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE	M	0,00	$ 82.841,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,50	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0.10 M X 0.20 M X 0.40 M CON PEGA DE MORTERO 1:3. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE	M	0,00	$ 88.307,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,51	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0.10 M X 0.20 M X 0.40 M CON PEGA DE MORTERO 1:3.	M2	74,71	$ 126.665,00	$ 9.463.142,00	66,24	$ 8.390.290,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	190,63	$ 24.146.149,00	115,39	$ 14.615.874,00	190,63	$ 24.146.149,00	0,00	$ -	181,63	$ 23.006.164,00
4,52	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0.10 M X 0.20 M X 0.40 M CON PEGA DE MORTERO 1:3.MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE	M2	77,12	$ 135.237,00	$ 10.429.477,00	0,00	$ -	0,00	$ -	52,50	$ 7.100.483,00	24,62	$ 3.328.994,00	103,48	$ 13.994.324,00	26,36	$ 3.564.847,00	103,48	$ 13.994.324,00	0,00	$ -	103,48	$ 10.429.477,00
4,53	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0.10 M X 0.20 M X 0.40 M CON PEGA DE MORTERO 1:3. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE	M2	0,00	$ 143.808,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,54	VIGA CINTA DE 0.20M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M.	M	0,00	$ 146.042,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,55	VIGA CINTA A DE 0.20M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN	M	201,84	$ 160.581,00	$ 32.411.669,00	0,00	$ -	0,00	$ -	201,84	$ 32.411.669,00	0,00	$ -	201,84	$ 32.411.669,00	0,00	$ -	201,84	$ 32.411.669,00	0,00	$ -	201,84	$ 32.411.669,00
4,56	VIGA CINTA DE 0.20M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN	M	0,00	$ 175.120,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,57	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0.20M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 A CADA 15CM.	M	0,00	$ 166.006,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,58	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0.20M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 A CADA 15CM. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL	M	39,30	$ 180.545,00	$ 7.095.419,00		$ -		$ -	39,30	$ 7.095.419,00	0,00	$ -	39,30	$ 7.095.419,00	0,00	$ -	39,30	$ 7.095.419,00	0,00	$ -	39,30	$ 7.095.419,00
4,59	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0.20M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPA CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 A CADA 15CM. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL	M	0,00	$ 195.085,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,60	VIGA CINTA DE 0.15M X 0.35M EN CONCRETO DE 28 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.10M.	M		$ 183.884,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

	CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-026-2024	ACTA PARCIAL N°6 - ETAPA 3		
	OBJETO:	ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:	$ 46.217.761.648,00	VALOR PRESENTE ACTA
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:	$ 1.023.547.291,00	$ 2.857.886.218,00
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:	$ 1.401.663.978,00	
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:	$ 43.792.550.379,00	
			ADICIONAL No 1:	$ 3.698.128.404,00	PERIODO DE COBRO
	CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO 2024	VALOR FINAL:	$ 49.915.890.052,00	
	REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	VALOR FINAL ETAPA 3:	$ 47.490.678.783,00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CMA-SIM-031-2024	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:	$ 2.857.886.218,00	DE: 01/03/2025 AL 22/05/2026
CÓDIGO: SI-SUP-004	INTERVENTOR	CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA	VALOR TOTAL ACUMULADO:	$ 43.149.498.140,00	
ACTA PARCIAL 6 - Etapa 3	REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ	%AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO	5,73%	FECHA PRESENTE ACTA
			%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO	86,44%	
			%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3	6,02%	
			% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3	86,71%	19/06/2026
			FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024	FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026	

CONDICIONES ORIGINALES					ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		CONDICIONES BALANCE No 1		ACTA 5		CONDICIONES BALANCE No 2		PRESENTE ACTA 6		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL
4,61	VIGA DINTEL DE 0.15M X 0.20M EN CONCRETO DE 28 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.10M	M		$ 156.355,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4,62	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0.15M X 0.20M EN CONCRETO DE 28 MPA CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 A CADA 10CM.	M		$ 204.684,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4,63	VIGA CINTA DE 0.15M X 0.25M EN CONCRETO DE 28 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15M	M		$ 128.650,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
				Subtotal	$ 1.555.259.667,00	Subtotal	$ 239.480.713,00	Subtotal	$ 86.102.361,00	Subtotal	$ 1.022.526.781,00	Subtotal	$ 32.739.013,00	Subtotal	$ 1.726.717.191,00	Subtotal	$ 295.470.376,00	Subtotal	$ 1.859.484.219,00	Subtotal	$ 31.282.846,00	Subtotal	$ 1.685.085.981,00
5	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA																						
5,01	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN PERFIL PHR, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE SINTÉTICO	KG	80872,12	$ 24.958,00	$ 2.018.406.320,00	40712,73	$ 1.016.108.260,00	6684,80	$ 166.839.174,00	9302,27	$ 234.412.335,00	3392,89	$ 84.679.684,00	82294,16	$ 2.053.897.608,00	4901,76	$ 122.338.225,00	89695,83	$ 2.238.628.488,00	15561,40	$ 388.381.418,00	80645,85	$ 2.012.759.096,00
5,02	S/I DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA BLANCA E=2,5 MM	M2	13383,04	$ 141.243,00	$ 1.890.260.296,00	6182,41	$ 873.221.685,00	1177,08	$ 166.254.418,00	2794,96	$ 394.768.140,00	926,60	$ 130.875.764,00	13659,92	$ 1.929.367.638,00	962,21	$ 135.905.737,00	15098,75	$ 2.132.592.304,00	1394,15	$ 196.914.090,00	13437,41	$ 1.897.939.834,00
5,03	S/I DE REMATE DE CUBIERTA CON DESARROLLO SUPERIOR A 200 MM. CAL 0,5 MM	M	2695,44	$ 79.379,00	$ 211.263.196,00	0,00	$ -	476,13	$ 37.318.117,00	246,56	$ 19.324.880,00	67,44	$ 5.285.812,00	1207,41	$ 94.634.381,00	295,25	$ 23.141.105,00	1250,69	$ 98.050.094,00	101,58	$ 7.961.637,00	1196,96	$ 93.813.551,00
5,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSORES METALICOS NO 4 LISA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	822,06	$ 27.959,00	$ 22.983.948,00	412,81	$ 11.541.727,00	69,96	$ 1.956.012,00	20,10	$ 561.978,00	60,26	$ 1.684.809,00	947,66	$ 26.495.598,00	288,42	$ 8.063.907,00	947,66	$ 26.495.598,00	79,86	$ 2.232.805,00	931,41	$ 26.041.236,00
5,05	REDOBLON DE 0.20MTS X 0.10MTS EN CONCRETO DE 17,2 MPA. (2500 PSI) CON Ø 1/4 Y EST. Ø 1/4 CADA 0.20 M.	M	986,25	$ 60.160,00	$ 59.332.674,00	503,52	$ 30.291.637,00	25,80	$ 1.552.128,00	74,34	$ 4.472.294,00	29,90	$ 1.798.784,00	986,61	$ 59.354.332,00	96,04	$ 5.777.766,00	1064,75	$ 64.055.234,00	113,62	$ 6.835.379,00	843,22	$ 50.727.988,00
5,06	PLACA CUBIERTA E=0,15M R-2 MPA. INCLUYE REFUERZO	M2	0,00	$ 256.850,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,07	IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL O LOSA SUPERIOR	M2	779,38	$ 57.925,00	$ 45.145.760,00	39,58	$ 2.292.440,00	46,80	$ 2.711.006,00	492,83	$ 28.547.207,00	124,54	$ 7.214.003,00	770,23	$ 44.615.630,00	0,00	$ -	770,23	$ 44.615.630,00	0,00	$ -	703,75	$ 40.764.656,00
5,08	ESTRUCTURA DE SOPORTE EN CUBIERTA EN L, INCLUYE ANGULOS, PLATINA DE ANCLAJE Y PERNOS.	KG	759,85	$ 70.663,00	$ 53.678.978,00	613,54	$ 43.354.294,00	0,00	$ -	0,00	$ -	146,10	$ 10.323.808,00	1500,29	$ 106.014.869,00	740,58	$ 52.331.746,00	1500,29	$ 106.014.869,00	0,00	$ -	1500,22	$ 106.009.848,00
5,09	S/I DE TEMPLETE 3/8	M	159,69	$ 48.531,00	$ 7.749.915,00	140,91	$ 6.838.503,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	159,69	$ 7.749.915,00	18,78	$ 911.412,00	159,69	$ 7.749.915,00	0,00	$ -	159,69	$ 7.749.915,00
5,10	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN PERFIL TUBULAR, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE SINTÉTICO	KG	0,00	$ 22.713,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,11	IMPERMEABILIZACION PARA CUBIERTA CON SISTEMA A BASE DE POLIURETANO	M2	4210,00	$ 530.656,00	$ 2.234.062.025,00	512,69	$ 272.059.371,00	3232,35	$ 1.715.263.534,00	464,91	$ 246.708.220,00	0,00	$ -	4210,00	$ 2.234.062.025,00	0,00	$ -	4210,00	$ 2.234.062.025,00	0,00	$ -	4209,94	$ 2.234.029.125,00
5,12	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN PERFIL PHR, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE SINTÉTICO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	KG	3826,04	$ 26.022,00	$ 99.561.098,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1583,20	$ 41.197.916,00	2242,84	$ 58.363.125,00	6142,73	$ 159.846.099,00	2316,89	$ 60.285.001,00	7513,57	$ 195.518.097,00	1370,84	$ 35.671.998,00	7513,57	$ 195.518.040,00
5,13	S/I DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA BLANCA E=2,5 MM, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	944,73	$ 146.787,00	$ 138.673.466,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	908,20	$ 133.018.291,00	946,67	$ 138.959.525,00	38,50	$ 5.651.652,00	1005,60	$ 147.609.683,00	58,93	$ 8.650.158,00	1003,63	$ 147.320.101,00
5,14	S/I DE REMATE DE CUBIERTA CON DESARROLLO SUPERIOR A 200 MM. CAL 0,5 MM, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	89,57	$ 84.198,00	$ 7.541.615,00	0,00	$ -	0,00	$ -	36,85	$ 3.102.696,00	52,72	$ 4.438.919,00	89,87	$ 7.566.874,00	0,00	$ -	107,07	$ 9.015.080,00	17,20	$ 1.448.205,00	106,77	$ 8.989.820,00
5,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSORES METALICOS NO 4 LISA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	$ 28.878,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,16	REDOBLON DE 0.20MTS X 0.10MTS EN CONCRETO DE 17,2 MPA. (2500 PSI) CON Ø 1/4 Y EST. Ø 1/4 CADA 0.20 M. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	88,16	$ 64.393,00	$ 5.676.887,00	0,00	$ -	0,00	$ -	49,12	$ 3.162.984,00	39,04	$ 2.513.903,00	108,28	$ 6.972.474,00	0,00	$ -	108,28	$ 6.972.474,00	0,00	$ -	88,16	$ 5.676.887,00
5,17	PLACA CUBIERTA E=0,15M R-2 MPA. INCLUYE REFUERZO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	0,00	$ 286.562,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,18	ESTRUCTURA DE SOPORTE EN CUBIERTA EN L, INCLUYE ANGULOS, PLATINA DE ANCLAJE Y PERNOS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	KG	507,27	$ 78.546,00	$ 39.844.029,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	507,26	$ 39.843.387,00	507,27	$ 39.844.029,00	0,00	$ -	507,27	$ 39.844.029,00	0,00	$ -	507,26	$ 39.843.387,00
5,19	S/I DE TEMPLETE 3/8, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	$ 50.767,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,20	IMPERMEABILIZACION PARA CUBIERTA CON MANTO DE POLIESTER NO TEJIDO O SIMILAR INCLUYE IMPRIMANTE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	0,00	$ 138.773,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,21	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN PERFIL PHR, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE SINTÉTICO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	KG	7095,81	$ 27.084,00	$ 192.177.564,00	2018,14	$ 54.659.358,00	4529,68	$ 122.681.948,00	547,79	$ 14.836.258,00	0,00	$ -	7095,61	$ 192.177.564,00	0,00	$ -	7095,61	$ 192.177.564,00	0,00	$ -	7095,61	$ 192.177.564,00
5,22	S/I DE TEMPLETE 3/8, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	691,17	$ 152.331,00	$ 105.286.297,00	151,46	$ 23.072.114,00	492,15	$ 74.969.321,00	47,56	$ 7.244.862,00	0,00	$ -	691,17	$ 105.286.297,00	0,00	$ -	691,17	$ 105.286.297,00	0,00	$ -	691,17	$ 105.286.297,00
5,23	S/I DE REMATE DE CUBIERTA CON DESARROLLO SUPERIOR A 200 MM. CAL 0,5 MM, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	61,44	$ 90.020,00	$ 5.530.829,00	0,00	$ -	0,00	$ -	61,44	$ 5.530.829,00	0,00	$ -	61,44	$ 5.530.829,00	0,00	$ -	61,44	$ 5.530.829,00	0,00	$ -	61,44	$ 5.530.829,00
5,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSORES METALICOS NO 4 LISA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	120,13	$ 29.797,00	$ 3.579.514,00	18,98	$ 565.547,00	0,00	$ -	101,15	$ 3.013.967,00	0,00	$ -	120,13	$ 3.579.514,00	0,00	$ -	120,13	$ 3.579.514,00	0,00	$ -	120,13	$ 3.579.514,00
5,25	REDOBLON DE 0.20MTS X 0.10MTS EN CONCRETO DE 17,2 MPA. (2500 PSI) CON Ø 1/4 Y EST. Ø 1/4 CADA 0.20 M. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	76,68	$ 68.627,00	$ 5.262.318,00	0,00	$ -	0,00	$ -	76,68	$ 5.262.318,00	0,00	$ -	76,68	$ 5.262.318,00	0,00	$ -	76,68	$ 5.262.318,00	0,00	$ -	76,68	$ 5.262.318,00
5,26	PLACA CUBIERTA E=0,15M R-2 MPA. INCLUYE REFUERZO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	0,00	$ 316.276,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,27	ESTRUCTURA DE SOPORTE EN CUBIERTA EN L, INCLUYE ANGULOS, PLATINA DE ANCLAJE Y PERNOS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	KG	0,00	$ 86.432,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	696,60	$ 60.208.531,00	696,60	$ 60.208.531,00	696,60	$ 60.208.531,00	0,00	$ -	696,60	$ 60.208.531,00
5,28	S/I DE TEMPLETE 3/8, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	$ 53.004,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,29	IMPERMEABILIZACION PARA CUBIERTA CON MANTO DE POLIESTER NO TEJIDO O SIMILAR INCLUYE IMPRIMANTE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	0,00	$ 142.100,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,30	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 EN MEDIA CAÑA PARA CUBIERTA	M		$ 46.702,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
				Subtotal	$ 7.146.016.729,00	Subtotal	$ 2.334.004.936,00	Subtotal	$ 2.289.545.858,00	Subtotal	$ 1.012.144.882,00	Subtotal	$ 480.040.289,00	Subtotal	$ 7.281.426.050,00	Subtotal	$ 474.615.082,00	Subtotal	$ 7.723.268.573,00	Subtotal	$ 648.095.690,00	Subtotal	$ 7.238.448.537,00
6	PAÑETES																						
6,01	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4.	M2	5054,25	$ 45.235,00	$ 228.628.915,00	2293,37	$ 103.740.651,00	335,62	$ 15.181.972,00	1915,07	$ 86.628.398,00	346,42	$ 15.670.200,00	5422,70	$ 245.296.006,00	498,85	$ 22.565.486,00	6435,91	$ 291.128.560,00	0,00	$ -	5389,34	$ 243.786.687,00
6,02	PAÑETE LINEAL ALLANADO EN MORTERO 1:4.	M	1883,21	$ 22.618,00	$ 42.594.444,00	495,64	$ 11.210.386,00	297,51	$ 6.729.081,00	880,21	$ 19.908.590,00	0,00	$ -	2247,85	$ 50.841.872,00	424,87	$ 9.609.710,00	2697,86	$ 61.020.197,00	0,00	$ -	2068,23	$ 47.457.767,00
6,03	FILOS EN MORTERO	M	651,70	$ 17.234,00	$ 11.231.398,00	273,15	$ 4.707.467,00	0,00	$ -	173,96	$ 2.998.027,00	0,00	$ -	545,45	$ 9.400.285,00	0,00	$ -	854,49	$ 14.726.281,00	0,00	$ -	447,11	$ 7.705.494,00
6,04	DILATACIONES SOBRE PAÑETE	M	170,82	$ 8.373,00	$ 1.430.276,00	170,82	$ 1.430.276,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	170,82	$ 1.430.276,00	0,00	$ -	170,82	$ 1.430.276,00	0,00	$ -	170,82	$ 1.430.276,00
6,05	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	1467,67	$ 48.844,00	$ 71.686.873,00	0,00	$ -	0,00	$ -	243,68	$ 11.902.306,00	0,00	$ -	1594,39	$ 77.876.385,00	1350,71	$ 65.973.947,00	1925,16	$ 94.032.515,00	0,00	$ -	1594,39	$ 77.876.253,00
6,06	PAÑETE LINEAL ALLANADO EN MORTERO 1:4, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	$ 24.423,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,07	FILOS EN MORTERO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	243,04	$ 17.836,00	$ 4.334.861,00	0,00	$ -	0,00	$ -	243,04	$ 4.334.861,00	0,00	$ -	243,04	$ 4.334.861,00	0,00	$ -	243,04	$ 4.334.861,00	0,00	$ -	243,04	$ 4.334.861,00
6,08	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	514,59	$ 52.453,00	$ 26.991.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	514,59	$ 26.991.800,00	0,00	$ -	514,59	$ 26.991.800,00	0,00	$ -	514,59	$ 26.991.800,00	0,00	$ -	514,59	$ 26.991.800,00
6,09	PAÑETE LINEAL ALLANADO EN MORTERO 1:4, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	$ 24.423,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,10	FILOS EN MORTERO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	$ 17.836,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
				Subtotal	$ 386.898.567,00	Subtotal	$ 121.088.780,00	Subtotal	$ 21.911.053,00	Subtotal	$ 152.763.982,00	Subtotal	$ 15.670.200,00	Subtotal	$ 416.171.485,00	Subtotal	$ 98.149.123,00	Subtotal	$ 493.664.490,00	Subtotal	$ 0,00	Subtotal	$ 409.583.138,00
7	ESTUCO																						
7,01	ESTUCO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR	M2	35781,18	$ 32.413,00	$ 1.159.775.512,00	12780,82	$ 414.264.624,00	1998,15	$ 64.766.026,00	8939,28	$ 289.748.779,00	4796,69	$ 155.475.210,00	44804,31	$ 1.452.242.039,00	10303,46	$ 333.966.138,00	48063,62	$ 1.557.886.054,00	1112,27	$ 36.052.014,00	39930,67	$ 1.294.272.791,00
7,02	ESTUCO ACRÍLICO LINEAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR	M	1774,91	$ 16.848,00	$ 29.903.684,00	617,60	$ 10.405.325,00	172,82	$ 2.908.302,00	940,47	$ 15.845.039,00	0,00	$ -	22494,99	$ 379.995.625,00	14434,31	$ 243.189.204,00	24721,84	$ 416.510.225,00	0,00	$ -	16165,00	$ 272.347.870,00
7,03	ESTUCO ACRILICO EN FILOS PARA INTERIOR Y EXTERIOR	M	3324,02	$ 9.716,00	$ 32.296.176,00	490,33	$ 4.764.046,00	202,32	$ 1.965.741,00	2612,13	$ 25.379.455,00	0,00	$ -	14096,67	$ 136.963.248,00	10770,41	$ 104.645.304,00	15681,23	$ 152.358.830,00	0,00	$ -	14075,19	$ 136.754.546,00
7,04	DILATACIONES SOBRE ESTUCO ACRILICO	M	0,00	$ 6.091,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	540,26	$ 3.234.987,00	0,00	$ -	540,26	$ 3.234.987,00	0,00	$ -	540,26	$ 3.234.987,00
7,05	ESTUCO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	680,20	$ 37.033,00	$ 25.189.847,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1407,71	$ 52.131.669,00	1407,71	$ 52.131.669,00	1738,48	$ 64.381.074,00	0,00	$ -	1407,71	$ 52.131.669,00
7,06	ESTUCO ACRILICO EN FILOS PARA INTERIOR Y EXTERIOR, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	$ 19.159,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1037,92	$ 19.885.509,00	1037,92	$ 19.885.509,00	1037,92	$ 19.885.509,00	0,00	$ -	1037,92	$ 19.885.509,00
7,07	ESTUCO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	$ 10.640,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	397,44	$ 4.228.762,00	397,44	$ 4.228.762,00	397,44	$ 4.228.762,00	0,00	$ -	397,44	$ 4.228.762,00
7,08	ESTUCO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	1416,12	$ 41.653,00	$ 58.985.480,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1254,11	$ 52.237.277,00	0,00	$ -	1416,12	$ 58.985.480,00	0,00	$ -	1416,12	$ 58.985.480,00	0,00	$ -	1254,11	$ 52.237.277,00
7,09	ESTUCO ACRILICO LINEAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	114,93	$ 21.468,00	$ 2.467.317,00	0,00	$ -	0,00	$ -	114,93	$ 2.467.317,00	0,00	$ -	1085,90	$ 23.312.101,00	967,30	$ 20.765.996,00	1085,90	$ 23.312.101,00	0,00	$ -	1082,23	$ 23.233.313,00

	CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-026-2024	ACTA PARCIAL N°6 - ETAPA 3		
	OBJETO:	ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:	$ 46.217.761.648,00	VALOR PRESENTE ACTA
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:	$ 1.023.547.291,00	$ 2.857.886.218,00
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:	$ 1.401.663.978,00	
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:	$ 43.792.550.379,00	
			ADICIONAL No 1:	$ 3.698.128.404,00	PERIODO DE COBRO
	CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO 2024	VALOR FINAL:	$ 49.915.890.052,00	
	REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	VALOR FINAL ETAPA 3:	$ 47.490.678.783,00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CMA-SIM-031-2024	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:	$ 2.857.886.218,00	DE: 01/03/2025 AL 22/05/2026
CÓDIGO: SI-SUP-004	INTERVENTOR	CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA	VALOR TOTAL ACUMULADO:	$ 43.149.498.140,00	
			%AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO	5,73%	FECHA PRESENTE ACTA
			%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO	86,44%	
ACTA PARCIAL 6 - Etapa 3	REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ	%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3	6,02%	
			% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3	86,71%	19/06/2026
			FECHA DE INICIO:	6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026	

CONDICIONES ORIGINALES					ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		CONDICIONES BALANCE No 1		ACTA 5		CONDICIONES BALANCE No 2		PRESENTE ACTA 6		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL
7,10	ESTUCO ACRILICO EN PICOS PARA INTERIOR Y EXTERIOR, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	98,00	$ 11.584,00	$ 1.133.272,00	0,00	$ -	0,00	$ -	98,00	$ 1.133.272,00	0,00	$ -	604,20	$ 6.986.969,00	505,80	$ 5.849.071,00	604,20	$ 6.986.969,00	0,00	$ -	603,80	$ 6.982.343,00
				Subtotal	$ 1.309.751.290,00	Subtotal	$ 429.433.995,00	Subtotal	$ 69.640.069,00	Subtotal	$ 386.811.139,00	Subtotal	$ 155.475.210,00	Subtotal	$ 2.137.026.387,00	Subtotal	$ 784.661.653,00	Subtotal	$ 2.307.829.991,00	Subtotal	$ 36.052.014,00	Subtotal	$ 1.862.074.080,00
8	PINTURA																						
8,01	PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M2	21541,17	$ 29.879,00	$ 643.628.726,00	0,00	$ -	1591,42	$ 47.550.094,00	7886,86	$ 235.651.397,00	6940,28	$ 207.368.602,00	24097,05	$ 719.995.697,00	4178,38	$ 124.845.897,00	27299,72	$ 815.688.273,00	451,38	$ 13.486.703,00	21048,32	$ 628.902.693,00
8,02	PINTURA LINEAL PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M	4880,00	$ 15.016,00	$ 73.278.080,00	0,00	$ -	849,39	$ 12.754.440,00	1114,89	$ 16.741.188,00	984,69	$ 14.786.105,00	20329,42	$ 305.266.571,00	6859,02	$ 102.995.044,00	21995,79	$ 330.288.782,00	0,00	$ -	9807,99	$ 147.278.777,00
8,03	PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS)	M2	21767,49	$ 23.993,00	$ 522.267.386,01	0,00	$ -	2081,89	$ 49.950.873,00	8322,28	$ 199.676.545,00	8253,49	$ 198.025.971,00	24130,07	$ 579.952.780,00	2627,44	$ 63.040.240,00	25360,65	$ 609.478.086,00	654,48	$ 15.702.915,00	21959,59	$ 526.399.544,00
8,04	PINTURA LINEAL VINILO TIPO 1 (2 MANOS)	M	2492,83	$ 12.376,00	$ 30.851.214,58	0,00	$ -	476,95	$ 5.902.733,00	653,82	$ 8.091.678,00	0,00	$ -	13880,46	$ 169.309.373,00	12428,06	$ 153.809.659,00	14454,68	$ 178.901.120,00	0,00	$ -	13558,83	$ 167.804.018,00
8,05	PINTURA ANTIBACTERIAL PARA BANOS Y COCINAS (DOS MANOS)	M2	2430,02	$ 19.890,00	$ 48.333.188,60	0,00	$ -	128,68	$ 2.559.505,00	504,89	$ 10.042.208,00	0,00	$ -	2760,92	$ 54.914.675,00	2121,07	$ 42.188.079,00	2817,32	$ 56.036.471,00	0,00	$ -	2754,64	$ 54.789.790,00
8,06	PINTURA LINEAL ANTIBACTERIAL PARA BANOS Y COCINAS (DOS MANOS)	M	63,77	$ 9.946,00	$ 634.256,42	0,00	$ -	0,00	$ -	10,36	$ 103.041,00	0,00	$ -	325,52	$ 3.237.622,00	136,76	$ 1.360.215,00	341,52	$ 3.396.758,00	0,00	$ -	147,12	$ 1.463.256,00
8,07	PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	640,30	$ 30.622,00	$ 19.607.134,93	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	640,30	$ 19.607.135,00	319,34	$ 9.778.698,00	764,23	$ 23.402.119,00	0,00	$ -	319,34	$ 9.778.698,00
8,08	PINTURA LINEAL PARA EXTERIOR (A 2 MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	155,50	$ 15.394,00	$ 2.393.767,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	552,94	$ 8.511.958,00	552,94	$ 8.511.958,00	552,94	$ 8.511.958,00	0,00	$ -	552,94	$ 8.511.958,00
8,09	PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	408,17	$ 18.463,00	$ 7.536.094,41	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	408,17	$ 7.536.094,00	408,17	$ 7.536.094,00	615,03	$ 11.355.350,00	0,00	$ -	408,17	$ 7.536.094,00
8,10	PINTURA LINEAL VINILO TIPO 1 (2 MANOS) MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	87,54	$ 12.597,00	$ 1.102.741,38	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	484,98	$ 6.109.293,00	484,98	$ 6.109.293,00	484,98	$ 6.109.293,00	0,00	$ -	484,98	$ 6.109.293,00
8,11	PINTURA ANTIBACTERIAL PARA BANOS Y COCINAS (DOS MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	370,97	$ 20.334,00	$ 7.543.303,98	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	370,97	$ 7.543.304,00	0,00	$ -	370,97	$ 7.543.304,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,12	PINTURA LINEAL ANTIBACTERIAL PARA BANOS Y COCINAS (DOS MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM	M	0,00	$ 10.188,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8,13	PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	533,33	$ 31.365,00	$ 16.727.973,86	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	533,33	$ 16.727.974,00	533,33	$ 16.727.974,00	533,33	$ 16.727.974,00	0,00	$ -	533,33	$ 16.727.974,00
8,14	PINTURA LINEAL PARA EXTERIOR (A 2 MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	$ 15.770,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	428,75	$ 6.761.388,00	428,75	$ 6.761.388,00	428,75	$ 6.761.388,00	0,00	$ -	428,75	$ 6.761.388,00
8,15	PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	720,77	$ 24.746,00	$ 17.836.261,03	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	720,77	$ 17.836.261,00	720,77	$ 17.836.261,00	720,77	$ 17.836.261,00	0,00	$ -	720,77	$ 17.836.261,00
8,16	PINTURA LINEAL VINILO TIPO 1 (2 MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	$ 12.820,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	428,75	$ 5.496.575,00	428,75	$ 5.496.575,00	428,75	$ 5.496.575,00	0,00	$ -	428,75	$ 5.496.575,00
8,17	PINTURA ANTIBACTERIAL PARA BANOS Y COCINAS (DOS MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL	M2	162,01	$ 20.777,00	$ 3.366.081,77	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	162,01	$ 3.366.082,00	162,01	$ 3.366.082,00	162,01	$ 3.366.082,00	0,00	$ -	162,01	$ 3.366.082,00
8,18	PINTURA LINEAL ANTIBACTERIAL PARA BANOS Y COCINAS (DOS MANOS), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	$ 10.390,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	399,70	$ 4.152.883,00	399,70	$ 4.152.883,00	399,70	$ 4.152.883,00	0,00	$ -	399,70	$ 4.152.883,00
				Subtotal	$ 1.395.106.210,00	Subtotal	$ -	Subtotal	$ 118.717.645,00	Subtotal	$ 470.306.053,00	Subtotal	$ 420.180.678,00	Subtotal	$ 1.933.325.665,00	Subtotal	$ 574.516.290,00	Subtotal	$ 2.104.042.677,00	Subtotal	$ 29.189.618,00	Subtotal	$ 1.612.910.284,00
9	ENCHAPES																						
9,01	PLANTILLA DE NIVELACION IMPERMEABILIZADA EN	M2	6426,76	$ 46.008,00	$ 295.869.463,00	2568,19	$ 118.152.208,00	136,27	$ 6.269.435,00	1103,60	$ 50.772.332,00	1149,85	$ 52.899.866,00	6239,57	$ 287.057.449,00	650,48	$ 29.925.808,00	6306,48	$ 290.135.710,00	0,00	$ -	5608,39	$ 258.019.649,00
9,02	PISO CERÁMICO GRIS DE 60 M X 60 M ANTIDESLIZANTE	M2	4514,95	$ 138.605,00	$ 625.794.662,00	0,00	$ -	2430,20	$ 336.838.517,00	494,73	$ 68.572.019,00	737,30	$ 102.193.924,00	4575,36	$ 634.167.513,00	276,83	$ 38.369.495,00	4642,27	$ 643.441.573,00	0,00	$ -	3939,06	$ 545.973.955,00
9,03	CERAMICA MUROS BAÑOS DE 0,30 M X 0,60 M BLANCO	M2	656,76	$ 126.812,00	$ 83.287.788,00	0,00	$ -	307,76	$ 39.027.864,00	130,36	$ 16.531.212,00	107,50	$ 13.632.290,00	632,30	$ 80.183.456,00	40,96	$ 5.194.220,00	632,30	$ 80.183.456,00	0,00	$ -	586,58	$ 74.385.586,00
9,04	E=0.10M	M	20,76	$ 260.537,00	$ 5.408.748,00	0,00	$ -	20,76	$ 5.408.748,00	0,00	$ -	0,00	$ -	65,76	$ 17.132.913,00	0,00	$ -	65,76	$ 17.132.913,00	0,00	$ -	20,76	$ 5.408.748,00
9,05	GUARDAESCOBAS	M	2462,28	$ 74.178,00	$ 182.647.021,00	0,00	$ -	1456,77	$ 108.060.404,00	367,99	$ 27.296.658,00	242,68	$ 18.001.517,00	2542,37	$ 188.587.937,00	268,05	$ 19.883.413,00	2584,05	$ 191.679.676,00	0,00	$ -	2335,49	$ 173.241.992,00
9,06	PISO EN TABLON ROJO 30M X 30M	M2	83,43	$ 124.427,00	$ 10.381.243,00	0,00	$ -	0,00	$ -	83,43	$ 10.381.243,00	0,00	$ -	83,43	$ 10.381.243,00	0,00	$ -	83,43	$ 10.381.243,00	0,00	$ -	83,43	$ 10.381.243,00
9,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS EN	M	0,00	$ 72.455,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,08	PLANTILLA DE NIVELACIÓN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E=0.03 M PARA CUBIERTAS	M2	3742,00	$ 115.280,00	$ 431.377.818,00	3742,00	$ 431.377.818,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3742,00	$ 431.377.818,00	0,00	$ -	3742,00	$ 431.377.818,00	0,00	$ -	3742,00	$ 431.377.818,00
9,09	PLANTILLA DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADA EN MORTERO 1:3 E=0.03 M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL	M2	1534,10	$ 47.775,00	$ 73.291.413,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1293,88	$ 61.814.902,00	0,00	$ -	1343,38	$ 64.179.980,00	49,20	$ 2.350.454,00	1441,29	$ 68.857.630,00	0,00	$ -	1343,07	$ 64.165.356,00
9,10	PISO CERÁMICO GRIS DE 60 M X 60 M ANTIDESLIZANTE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	1343,38	$ 187.448,00	$ 251.814.325,00	0,00	$ -	0,00	$ -	216,06	$ 40.499.509,00	853,34	$ 159.956.276,00	1263,56	$ 236.852.563,00	0,00	$ -	1361,47	$ 255.205.597,00	0,00	$ -	1069,39	$ 200.455.785,00
9,11	CERAMICA MUROS BAÑOS DE 0,30 M X 0,60 M BLANCO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	656,09	$ 177.170,00	$ 116.239.465,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	529,37	$ 93.788.005,00	656,09	$ 116.239.465,00	0,00	$ -	656,09	$ 116.239.465,00	0,00	$ -	529,37	$ 93.788.005,00
9,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANITO LINEAL DE E=0.10M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	$ 317.253,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,13	GUARDAESCOBAS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	523,27	$ 76.843,00	$ 40.209.637,00	0,00	$ -	0,00	$ -	132,42	$ 10.175.550,00	202,76	$ 15.580.687,00	494,73	$ 38.016.538,00	0,00	$ -	494,73	$ 38.016.538,00	0,00	$ -	335,18	$ 25.756.237,00
9,14	PISO EN TABLON ROJO 30M X 30M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	0,00	$ 146.934,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS EN TABLON DE E=0.10M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	$ 75.119,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,16	PLANTILLA DE NIVELACIÓN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E=0.03 M PARA CUBIERTAS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN	M2	119,45	$ 137.721,00	$ 16.450.773,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	119,43	$ 16.447.950,00	119,45	$ 16.450.773,00	0,00	$ -	119,45	$ 16.450.773,00	0,00	$ -	119,43	$ 16.447.950,00
9,17	PLANTILLA DE NIVELACION IMPERMEABILIZADA EN MORTERO 1:3 E=0.03 M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	479,92	$ 49.544,00	$ 23.777.186,00	0,00	$ -	0,00	$ -	479,92	$ 23.777.186,00	0,00	$ -	479,92	$ 23.777.186,00	0,00	$ -	479,92	$ 23.777.186,00	0,00	$ -	479,92	$ 23.777.186,00
9,18	PISO CERÁMICO GRIS DE 60 M X 60 M ANTIDESLIZANTE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	479,92	$ 236.318,00	$ 113.413.876,00	0,00	$ -	0,00	$ -	312,31	$ 73.804.853,00	167,61	$ 39.609.024,00	479,92	$ 113.413.876,00	0,00	$ -	479,92	$ 113.413.876,00	0,00		479,92	$ 113.413.876,00
9,19	CERAMICA MUROS BAÑOS DE 0,30 M X 0,60 M BLANCO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE	M2	182,14	$ 227.528,00	$ 41.441.904,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	182,14	$ 41.441.904,00	182,14	$ 41.441.904,00	0,00	$ -	182,14	$ 41.441.904,00	0,00	$ -	182,14	$ 41.441.904,00
9,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANITO LINEAL DE E=0.10M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	17,24	$ 373.969,00	$ 6.447.226,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	17,24	$ 6.447.226,00	0,00	$ -	17,24	$ 6.447.226,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,21	GUARDAESCOBAS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	280,07	$ 79.508,00	$ 22.267.806,00	0,00	$ -	0,00	$ -	172,37	$ 13.704.794,00	96,28	$ 7.655.030,00	280,07	$ 22.267.806,00	0,00	$ -	280,07	$ 22.267.806,00	0,00	$ -	268,65	$ 21.359.824,00
9,22	PISO EN TABLON ROJO 30M X 30M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	0,00	$ 169.438,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS EN TABLON DE E=0.10M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM	M	0,00	$ 77.784,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,24	PLANTILLA DE NIVELACIÓN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E=0.03 M PARA CUBIERTAS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN	M2	0,00	$ 139.490,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,25	MESON EN CONCRETO, ENCHAPADOS EN GRANITO Y FUNDIDOS EN SITIO ACABADO GRANITO BLANCO PULIDO	M		$ 641.676,00													$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
				Subtotal	$ 2.339.920.354,00	Subtotal	$ 549.530.026,00	Subtotal	$ 495.604.968,00	Subtotal	$ 397.330.258,00	Subtotal	$ 561.206.473,00	Subtotal	$ 2.327.975.646,00	Subtotal	$ 95.723.390,00	Subtotal	$ 2.366.450.390,00	Subtotal		Subtotal	$ 2.099.395.114,00
10	PUERTAS																						
10,01	SI PUERTA BATIENTE TIPO P2 - METÁLICA (0,90 M x 2,40 M)	UND	11,00	$ 583.607,00	$ 6.419.677,00	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 5.252.463,00	0,00	$ -	9,00	$ 5.252.463,00	0,00	$ -	9,00	$ 5.252.463,00	0,00	$ -	9,00	$ 5.252.463,00
10,02	SI PUERTA BATIENTE TIPO P3 - METÁLICA (0,80 M x 2,40 M)	UND	3,00	$ 550.258,00	$ 1.650.774,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.650.774,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.650.774,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,03	SI PUERTA BATIENTE TIPO P4 - METÁLICA (0,70 M x 2,40 M)	UND	0,00	$ 550.258,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,04	ALFAJIAS DE A=0,21 E=0,07 CON 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" @ 0,20 MTS EN CONCRETO DE 17,2MPA (2500 PSI)	M	40,56	$ 4.587.370,00	$ 186.075.562,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	40,26	$ 3.726.546,00	0,00	$ 0,00	40,26	$ 3.726.546,00	0,00	$ -	40,26	$ 3.726.546,00
10,05	SI PUERTA BATIENTE TIPO P5 - METÁLICA (0,70 M x 1,40 M)	UND	18,00	$ 483.029,00	$ 8.694.522,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	18,00	$ 8.694.522,00	18,00	$ 8.694.522,00	18,00	$ 8.694.522,00	0,00	$ -	18,00	$ 8.694.522,00
10,06	SI PUERTA BATIENTE TIPO P1 - METALICA (1M X 2,40M)	UND	1,00	$ 826.229,00	$ 826.229,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 826.229,00	0,00	$ -	1,00	$ 826.229,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,07	PUERTA BATIENTE EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 CON CUERPO DE REJILLA METALICA DEL MISMO MATERIAL(1,00M X 2,00M) INCLUYE MARCO EN LAMINA	UND	8,00	$ 773.429,00	$ 6.187.432,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,08	2.00MX	UND	5,00	$ 707.429,00	$ 3.537.145,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 707.429,00	0,00	$ -	1,00	$ 707.429,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,09	PUERTA METALICA BAÑOS (1.20M X 2.00M)	UND	0,00	$ 2.445.934,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,10	2.00MX	UND	0,00	$ 641.429,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,11	1.90MX	UND	1,00	$ 582.029,00	$ 582.029,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,12	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA	M2	641,26	$ 429.724,00	$ 275.565.328,00	0,00	$ -	94,22	$ 40.488.810,00	160,57	$ 68.998.634,00	93,68	$ 40.255.427,00	715,48	$ 307.459.787,00	275,70	$ 118.473.489,00	747,80	$ 321.348.466,00	0,00	$ -	624,16	$ 268.216.360,00
10,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA (1,00M X 2.00M)	UND	0,00	$ 1.000.605,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
				Subtotal	$ 308.050.509,00	Subtotal	$ -	Subtotal	$ 40.488.810,00	Subtotal	$ 74.251.097,00	Subtotal	$ 40.255.427,00	Subtotal	$ 328.317.759,00	Subtotal	$ 127.168.011,00	Subtotal	$ 342.206.429,00	Subtotal	$ 0,00	Subtotal	$ 282.163.345,00
11	CIELO RASO																						
11,01	SI CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS	M2	20337,90	$ 132.036,00	$ 2.685.335.385,00	5699,86	$ 752.586.469,00	205,34	$ 27.112.906,00	5546,41	$ 732.325.308,00	1229,84	$ 162.382.709,00	16141,11	$ 2.131.208.076,00	1907,91	$ 251.913.287,00	18287,80	$ 2.414.648.437,00	918,83	$ 121.319.258,00	15508,19	$ 2.047.639.937,00

	CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-026-2024	ACTA PARCIAL N°6 - ETAPA 3	
	OBJETO:	ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:	$ 46.217.761.648,00
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:	$ 1.023.547.291,00
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:	$ 1.401.663.978,00
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:	$ 43.792.550.379,00
			ADICIONAL No 1:	$ 3.698.128.404,00
			VALOR FINAL:	$ 49.915.890.052,00
			VALOR FINAL ETAPA 3:	$ 47.490.678.783,00
	CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO 2024	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:	$ 2.857.886.218,00
	REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	VALOR TOTAL ACUMULADO:	$ 43.149.498.140,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CMA-SIM-031-2024	%AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO	5,73%
CÓDIGO: SI-SUP-004	INTERVENTOR	CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA	%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO	86,44%
ACTA PARCIAL 6 - Etapa 3	REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ	%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3	6,02%
			% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3	86,71%
			FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL:	6 DE OCTUBRE DE 2026

VALOR PRESENTE ACTA
$ 2.857.886.218,00
PERIODO DE COBRO
DE: 01/03/2025 AL 22/05/2026
FECHA PRESENTE ACTA
19/06/2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		CONDICIONES BALANCE No 1		ACTA 5		CONDICIONES BALANCE No 2		PRESENTE ACTA 6		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL
11,02	SI CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	506,83	$ 150.515,00	$ 76.285.879,00	0,00	$ -	0,00	$ -	313,82	$ 47.234.708,00	0,00	$ -	556,74	$ 83.798.414,00	242,92	$ 36.563.104,00	556,74	$ 83.798.414,00	0,00	$ -	556,74	$ 83.797.812,00
11,03	SI CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	543,90	$ 168.995,00	$ 91.916.702,00	0,00	$ -	0,00	$ -	492,49	$ 83.229.125,00	0,00	$ -	594,89	$ 100.533.149,00	102,39	$ 17.304.023,00	594,89	$ 100.533.149,00	0,00	$ -	594,89	$ 100.533.148,00
				Subtotal	$ 2.853.537.968,00	Subtotal	$ 752.586.469,00	Subtotal	$ 27.112.906,00	Subtotal	$ 862.789.141,00	Subtotal	$ 162.382.709,00	Subtotal	$ 2.315.539.639,00	Subtotal	$ 305.780.414,00	Subtotal	$ 2.598.980.000,00	Subtotal	$ 121.319.258,00	Subtotal	$ 2.231.970.897,00
12	*URBANISMO Y PAISAJISMO*																						
12,01	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO,	M	373,12	$ 134.135,00	$ 50.048.451,00	0,00	$ -	185,00	$ 24.814.975,00	0,00	$ -	0,00	$ -	298,11	$ 39.986.985,00	35,49	$ 4.760.451,00	298,11	$ 39.986.985,00	0,00	$ -	220,49	$ 29.575.426,00
12,02	CONSTRUCCION BORDILLO EN CONCRETO DE 21 MPA FUNDIDO EN SITU 0.15 X 0.30 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	M	253,80	$ 127.240,00	$ 32.293.512,00	253,80	$ 32.293.512,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	382,00	$ 48.605.680,00	0,00	$ -	382,00	$ 48.605.680,00	0,00	$ -	253,80	$ 32.293.512,00
12,03	ACABADO DE PISO CON ADOQUIN PREFABRICADO EN CONCRETO RECTANGULAR TRÁFICO LIVIANO DE 0,20 M X 0,10 M X 0,06 M COLOR OCRE. INCLUYE ARENA H=4 CM,	M2	122,21	$ 247.324,00	$ 29.614.149,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	122,21	$ 29.614.149,00	0,00	$ -	122,21	$ 29.614.149,00	0,00	$ -	0,00	$ -
12,04	SI DE ADOQUIN ALERTA TACTIL PREF. EN CONCRETO DE 0.20M X0.20M X0.06M COLOR AMARILLO TEXTURA TIPO TOPEROL, INCLUYE ARENA H=5CM RELLENO CON MATERIAL	M2	0,00	$ 262.556,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,05	SI DE ADOQUIN GUIA PREF. EN CONCRE TO DE 0.20M X0.20M X0.06M COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA (UNA HILERA) SOBRE MORTERO. INCLUYE	M	38,31	$ 78.195,00	$ 2.995.650,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	38,31	$ 2.995.650,00	0,00	$ -	38,31	$ 2.995.650,00	0,00	$ -	0,00	$ -
12,06	SI FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUIN PREF. EN CONCRETO DE 0.20M X 0.10M X 0.06M COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO,	M	0,00	$ 54.594,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,07	ACABADO DE PISO CON GRAMOQUIN INCLUYE ARENA H=5 CM, JUNTAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M2	0,00	$ 244.902,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,08	EMPRADIZACION TAPETE GRAMA SOICIA JAPÓNICA; - INCLUYE ADECUACIÓN TERRENO ABONO CON TIERRA NEGRA Y/O ALUVIÓN.	M2	0,00	$ 52.261,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,09	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES (INCLUYE FERTILIZANTE, FOLLAJE Y ABONO ORGANICO)	UND	0,00	$ 22.846,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,10	SUMINISTROS Y SIEMBRA DE ARBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANCO, TRANSPORTE Y	UND	0,00	$ 117.505,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,11	SI BANCA CON ESPALDAR EN CONCRETO REFORZADO COLOR GRIS, TEXTURA DE MADERA DE 0.40M X0.40M X 1.80M	UND	0,00	$ 2.167.966,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,12	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN	M	0,00	$ 145.581,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,13	CONSTRUCCION BORDILLO EN CONCRETO DE 21 MPA FUNDIDO EN SITU 0.15 X 0.30 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M	0,00	$ 144.744,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,14	ACABADO DE PISO CON ADOQUIN PREFABRICADO EN CONCRETO RECTANGULAR TRÁFICO LIVIANO DE 0,20 M X 0,10 M X 0,06 M COLOR OCRE. INCLUYE ARENA H=4 CM, JUNTAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M2	0,00	$ 277.614,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,15	SI DE ADOQUIN ALERTA TACTIL PREF. EN CONCRETO DE 0.20M X0.20M X0.06M COLOR AMARILLO TEXTURA TIPO TOPEROL, INCLUYE ARENA H=5CM RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA,	M2	0,00	$ 297.845,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,16	SI DE ADOQUIN GUIA PREF. EN CONCRE TO DE 0.20M X0.20M X0.06M COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA (UNA HILERA) SOBRE MORTERO. INCLUYE LLENO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO,	M	0,00	$ 87.820,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,17	SI FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUIN PREF. EN CONCRETO DE 0.20M X 0.10M X 0.06M COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y JUNTAS SELLADAS CON	M	0,00	$ 64.028,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,18	ACABADO DE PISO CON GRAMOQUIN INCLUYE ARENA H=5 CM, JUNTAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MATERIAL HASTA LA ZONA	M2	0,00	$ 280.190,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,19	EMPRADIZACION TAPETE GRAMA SOICIA JAPÓNICA; - INCLUYE ADECUACIÓN TERRENO ABONO CON TIERRA NEGRA Y/O ALUVIÓN., MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL	M2	0,00	$ 170.944,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,20	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES (INCLUYE FERTILIZANTE, FOLLAJE Y ABONO ORGANICO), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN	UND	0,00	$ 25.378,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,21	SUMINISTROS Y SIEMBRA DE ARBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANCO, TRANSPORTE Y	UND	0,00	$ 540.133,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,22	SI BANCA CON ESPALDAR EN CONCRETO REFORZADO COLOR GRIS, TEXTURA DE MADERA DE 0.40M X0.40M X 1.80M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO,	UND	0,00	$ 2.168.705,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,23	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN	M	0,00	$ 157.030,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,24	CONSTRUCCION BORDILLO EN CONCRETO DE 21 MPA FUNDIDO EN SITU 0.15 X 0.30 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M	0,00	$ 162.247,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,25	ACABADO DE PISO CON ADOQUIN PREFABRICADO EN CONCRETO RECTANGULAR TRÁFICO LIVIANO DE 0,20 M X 0,10 M X 0,06 M COLOR OCRE. INCLUYE ARENA H=4 CM, JUNTAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M2	0,00	$ 312.903,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,26	SI DE ADOQUIN ALERTA TACTIL PREF. EN CONCRETO DE 0.20M X0.20M X0.06M COLOR AMARILLO TEXTURA TIPO TOPEROL, INCLUYE ARENA H=5CM RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA,	M2	0,00	$ 333.135,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,27	SI DE ADOQUIN GUIA PREF. EN CONCRE TO DE 0.20M X0.20M X0.06M COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA (UNA HILERA) SOBRE MORTERO. INCLUYE LLENO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO,	M	0,00	$ 97.444,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,28	SI FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUIN PREF. EN CONCRETO DE 0.20M X 0.10M X 0.06M COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y JUNTAS SELLADAS CON	M	0,00	$ 73.462,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,29	ACABADO DE PISO CON GRAMOQUIN INCLUYE ARENA H=5 CM, JUNTAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MATERIAL HASTA LA ZONA	M2	0,00	$ 315.481,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,30	EMPRADIZACION TAPETE GRAMA SOICIA JAPÓNICA; - INCLUYE ADECUACIÓN TERRENO ABONO CON TIERRA NEGRA Y/O ALUVIÓN., MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70	M2	0,00	$ 52.261,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,31	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES (INCLUYE FERTILIZANTE, FOLLAJE Y ABONO ORGANICO), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	0,00	$ 27.910,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,32	SUMINISTROS Y SIEMBRA DE ARBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANCO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO., MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL	UND	0,00	$ 540.133,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,33	SI BANCA CON ESPALDAR EN CONCRETO REFORZADO COLOR GRIS, TEXTURA DE MADERA DE 0.40M X0.40M X 1.80M, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	0,00	$ 2.169.444,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
				Subtotal	$ 114.951.762,00	Subtotal	$ 32.293.512,00	Subtotal	$ 24.814.975,00	Subtotal	$ -	Subtotal	$ -	Subtotal	$ 121.202.464,00	Subtotal	$ 4.760.451,00	Subtotal	$ 121.202.464,00	Subtotal	$ 0,00	Subtotal	$ 61.868.938,00
13	*RED DE DESAGUES*																						
13,01	CANAL PVC DE ALTA CAPACIDAD	M	176,60	$ 188.397,00	$ 33.270.910,00	0,00	$ -	42,08	$ 7.927.746,00	0,00	$ -	121,49	$ 22.888.352,00	233,09	$ 43.913.457,00	59,58	$ 11.224.693,00	233,09	$ 43.913.457,00	0,00	$ -	223,15	$ 42.040.791,00
13,02	TUBERIA Y POLISOMBRAS PARA BAJANTES DE AGUAS	M	144,14	$ 96.998,00	$ 13.975.238,00	0,00	$ -	0,00	$ -	51,60	$ 5.002.930,00	0,00	$ -	96,14	$ 9.321.350,00	37,74	$ 3.659.119,00	96,14	$ 9.321.350,00	0,00	$ -	89,34	$ 8.662.049,00

	CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-026-2024	ACTA PARCIAL N°6 - ETAPA 3	
	OBJETO:	ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:	$ 46.217.761.648,00
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:	$ 1.023.547.291,00
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:	$ 1.401.663.978,00
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:	$ 43.792.550.379,00
			ADICIONAL No 1:	$ 3.698.128.404,00
			VALOR FINAL:	$ 49.915.890.052,00
			VALOR FINAL ETAPA 3:	$ 47.490.678.783,00
	CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO 2024	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:	$ 2.857.886.218,00
	REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	VALOR TOTAL ACUMULADO:	$ 43.149.498.140,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CMA-SIM-031-2024	%AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO	5,73%
CÓDIGO: SI-SUP-004	INTERVENTOR	CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA	%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO	86,44%
			%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3	6,02%
ACTA PARCIAL 6 - Etapa 3	REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ	% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3	86,71%
			FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024	FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026

VALOR PRESENTE ACTA
$ 2.857.886.218,00
PERIODO DE COBRO
DE: 01/03/2025 AL 22/05/2026
FECHA PRESENTE ACTA
19/06/2026

			CONDICIONES ORIGINALES			ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		CONDICIONES BALANCE No 1		ACTA 5		CONDICIONES BALANCE No 2		PRESENTE ACTA 6		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL
13.03	CAJAS DE REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES 60X60 EN CONCRETO	UND	17,00	$ 694.446,00	$ 11.805.616,00	0,00	$ -	3,00	$ 2.083.344,00	1,00	$ 694.448,00	0,00	$ -	18,00	$ 12.500.064,00	7,00	$ 4.861.136,00	18,00	$ 12.500.064,00	0,00	$ -	11,00	$ 7.638.928,00
13.04	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	9,00	$ 60.402,00	$ 543.618,00	0,00	$ -	5,00	$ 302.010,00	3,00	$ 181.206,00	0,00	$ -	10,00	$ 604.020,00	0,00	$ -	10,00	$ 604.020,00	0,00	$ -	8,00	$ 483.216,00
13.05	PUNTO SANITARIO DE 2" PISO	UND	33,00	$ 63.235,00	$ 2.086.755,00	5,00	$ 316.175,00	12,00	$ 758.820,00	6,00	$ 379.410,00	0,00	$ -	32,00	$ 2.023.520,00	8,00	$ 505.880,00	32,00	$ 2.023.520,00	0,00	$ -	31,00	$ 1.960.285,00
13.06	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	17,00	$ 141.899,00	$ 2.412.283,00	12,00	$ 1.702.788,00	2,00	$ 283.798,00	1,00	$ 141.899,00	0,00	$ -	24,00	$ 3.405.576,00	5,00	$ 709.495,00	24,00	$ 3.405.576,00	0,00	$ -	20,00	$ 2.837.980,00
13.07	SII TUBERIA SANITARIA DE 2"	M	69,65	$ 41.998,00	$ 2.925.021,00	0,00	$ -	31,06	$ 1.304.396,00	11,97	$ 502.692,00	0,00	$ -	141,15	$ 5.927.735,00	55,62	$ 2.335.818,00	141,15	$ 5.927.735,00	0,00	$ -	98,65	$ 4.142.906,00
13.08	SII TUBERIA SANITARIA DE 4"	M	322,17	$ 67.365,00	$ 21.702.982,00	0,00	$ -	89,90	$ 6.056.114,00	26,14	$ 1.760.921,00	0,00	$ -	621,17	$ 41.845.117,00	341,93	$ 23.034.114,00	621,17	$ 41.845.117,00	0,00	$ -	457,97	$ 30.857.149,00
13.09	SII YEE DE 4" PVC-S	UND	9,00	$ 61.300,00	$ 551.700,00	0,00	$ -	8,00	$ 490.400,00	1,00	$ 61.300,00	0,00	$ -	9,00	$ 551.700,00	0,00	$ -	9,00	$ 551.700,00	0,00	$ -	9,00	$ 551.700,00
13.10	SII YEE DE 2" PVC-S	UND	7,00	$ 26.284,00	$ 183.988,00	0,00	$ -	4,00	$ 105.136,00	3,00	$ 78.852,00	0,00	$ -	9,00	$ 236.556,00	0,00	$ -	9,00	$ 236.556,00	0,00	$ -	7,00	$ 183.988,00
13.11	SII YEE DE 4X2" PVC-S	UND	15,00	$ 54.905,00	$ 823.575,00	0,00	$ -	9,00	$ 494.145,00	4,00	$ 219.820,00	0,00	$ -	15,00	$ 823.575,00	0,00	$ -	15,00	$ 823.575,00	0,00	$ -	13,00	$ 713.765,00
13.12	SII CODO DE 4" X 45° PVC-S	UND	5,00	$ 41.942,00	$ 209.710,00	0,00	$ -	5,00	$ 209.710,00	0,00	$ -	0,00	$ -	16,00	$ 671.072,00	0,00	$ -	16,00	$ 671.072,00	0,00	$ -	5,00	$ 209.710,00
13.13	SII CODO DE 2" X 45° PVC-S	UND	16,00	$ 20.612,00	$ 329.792,00	0,00	$ -	12,00	$ 247.344,00	4,00	$ 82.448,00	0,00	$ -	20,00	$ 412.240,00	0,00	$ -	20,00	$ 412.240,00	0,00	$ -	16,00	$ 329.792,00
13.14	SII UNIÓN DE 2" PVC-S	UND	43,00	$ 31.039,00	$ 1.334.677,00	0,00	$ -	4,00	$ 124.156,00	0,00	$ -	0,00	$ -	37,00	$ 1.148.443,00	8,00	$ 248.312,00	37,00	$ 1.148.443,00	0,00	$ -	12,00	$ 372.468,00
13.15	SII UNIÓN DE 2" PVC-S	UND	0,00	$ 18.594,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 130.158,00	0,00	$ -	7,00	$ 130.158,00	0,00	$ -	0,00	$ -
13.16	CANAL PVC DE ALTA CAPACIDAD, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	12,98	$ 196.977,00	$ 2.555.777,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,98	$ 2.555.777,00	0,00	$ -	12,98	$ 2.555.777,00	0,00	$ -	0,00	$ -
13.17	TUBERIA 4" PVC SANITARIA PARA BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	164,84	$ 141.008,00	$ 23.243.759,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	164,84	$ 23.243.759,00	164,84	$ 23.243.759,00	164,84	$ 23.243.759,00	0,00	$ -	164,84	$ 23.243.759,00
13.18	CAJAS DE REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES 60X60 EN CONCRETO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM	UND	1,00	$ 853.919,00	$ 853.919,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 853.919,00	1,00	$ 853.919,00	1,00	$ 853.919,00	0,00	$ -	1,00	$ 853.919,00
13.19	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	6,00	$ 66.094,00	$ 396.564,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 396.564,00	6,00	$ 396.564,00	6,00	$ 396.564,00	0,00	$ -	6,00	$ 396.564,00
13.20	PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	18,00	$ 64.852,00	$ 1.167.336,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	18,00	$ 1.167.336,00	18,00	$ 1.167.336,00	18,00	$ 1.167.336,00	0,00	$ -	18,00	$ 1.167.336,00
13.21	PUNTO SANITARIO DE 4", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	18,00	$ 146.417,00	$ 2.635.506,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	18,00	$ 2.635.506,00	18,00	$ 2.635.506,00	18,00	$ 2.635.506,00	0,00	$ -	18,00	$ 2.635.506,00
13.22	SII TUBERIA SANITARIA DE 2", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	70,96	$ 43.628,00	$ 3.095.843,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	70,96	$ 3.095.843,00	70,96	$ 3.095.843,00	70,96	$ 3.095.843,00	0,00	$ -	70,96	$ 3.095.843,00
13.23	SII TUBERIA SANITARIA DE 4", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	152,33	$ 70.845,00	$ 10.791.819,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	152,33	$ 10.791.819,00	152,33	$ 10.791.819,00	152,33	$ 10.791.819,00	0,00	$ -	152,33	$ 10.791.819,00
13.24	SII YEE DE 4" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	19,00	$ 62.675,00	$ 1.190.825,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	19,00	$ 1.190.825,00	19,00	$ 1.190.825,00	19,00	$ 1.190.825,00	0,00	$ -	19,00	$ 1.190.825,00
13.25	SII YEE DE 2" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	22,00	$ 26.575,00	$ 584.650,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	22,00	$ 584.650,00	22,00	$ 584.650,00	22,00	$ 584.650,00	0,00	$ -	22,00	$ 584.650,00
13.26	SII YEE DE 4X2" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	14,00	$ 55.652,00	$ 779.128,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	14,00	$ 779.128,00	14,00	$ 779.128,00	14,00	$ 779.128,00	0,00	$ -	14,00	$ 779.128,00
13.27	SII CODO DE 4" X 45° PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	12,00	$ 42.129,00	$ 505.548,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 505.548,00	12,00	$ 505.548,00	12,00	$ 505.548,00	0,00	$ -	12,00	$ 505.548,00
13.28	SII CODO DE 2" X 45° PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	39,00	$ 20.924,00	$ 816.036,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	39,00	$ 816.036,00	39,00	$ 816.036,00	39,00	$ 816.036,00	0,00	$ -	39,00	$ 816.036,00
13.29	SII UNIÓN DE 4" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	4,00	$ 31.439,00	$ 125.756,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 125.756,00	4,00	$ 125.756,00	4,00	$ 125.756,00	0,00	$ -	4,00	$ 125.756,00
13.30	SII UNIÓN DE 2" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	0,00	$ 18.802,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.31	CANAL PVC DE ALTA CAPACIDAD, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	36,00	$ 205.558,00	$ 7.400.088,00	0,00	$ -	0,00	$ -	36,00	$ 7.400.088,00	0,00	$ -	36,00	$ 7.400.088,00	0,00	$ -	36,00	$ 7.400.088,00	0,00	$ -	36,00	$ 7.400.088,00
13.32	TUBERIA 4" PVC SANITARIA PARA BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	17,32	$ 141.008,00	$ 2.442.259,00	0,00	$ -	0,00	$ -	17,32	$ 2.442.259,00	0,00	$ -	17,32	$ 2.442.259,00	0,00	$ -	17,32	$ 2.442.259,00	0,00	$ -	17,32	$ 2.442.259,00
13.33	CAJAS DE REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES 60X60 EN CONCRETO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM	UND	5,00	$ 1.013.390,00	$ 5.066.950,00	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 5.066.950,00	0,00	$ -	5,00	$ 5.066.950,00	0,00	$ -	5,00	$ 5.066.950,00	0,00	$ -	5,00	$ 5.066.950,00
13.34	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	11,00	$ 71.785,00	$ 789.635,00	0,00	$ -	0,00	$ -	11,00	$ 789.635,00	0,00	$ -	11,00	$ 789.635,00	0,00	$ -	11,00	$ 789.635,00	0,00	$ -	11,00	$ 789.635,00
13.35	PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	7,00	$ 66.468,00	$ 465.276,00	0,00	$ -	7,00	$ 465.276,00	0,00	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 465.276,00	0,00	$ -	7,00	$ 465.276,00	0,00	$ -	7,00	$ 465.276,00
13.36	PUNTO SANITARIO DE 4", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	7,00	$ 150.936,00	$ 1.056.552,00	0,00	$ -	7,00	$ 1.056.552,00	0,00	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 1.056.552,00	0,00	$ -	7,00	$ 1.056.552,00	0,00	$ -	7,00	$ 1.056.552,00
13.37	SII TUBERIA SANITARIA DE 2", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	25,55	$ 45.299,00	$ 1.156.367,00	0,00	$ -	25,55	$ 1.156.367,00	0,00	$ -	0,00	$ -	25,55	$ 1.156.367,00	0,00	$ -	25,55	$ 1.156.367,00	0,00	$ -	25,55	$ 1.156.367,00
13.38	SII TUBERIA SANITARIA DE 4", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	40,17	$ 74.324,00	$ 2.985.595,00	0,00	$ -	40,17	$ 2.985.595,00	0,00	$ -	0,00	$ -	40,17	$ 2.985.595,00	0,00	$ -	40,17	$ 2.985.595,00	0,00	$ -	40,17	$ 2.985.595,00
13.39	SII YEE DE 4" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	6,00	$ 64.050,00	$ 384.300,00	0,00	$ -	6,00	$ 384.300,00	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 384.300,00	0,00	$ -	6,00	$ 384.300,00	0,00	$ -	6,00	$ 384.300,00
13.40	SII YEE DE 2" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	13,00	$ 26.865,00	$ 349.245,00	0,00	$ -	13,00	$ 349.245,00	0,00	$ -	0,00	$ -	13,00	$ 349.245,00	0,00	$ -	13,00	$ 349.245,00	0,00	$ -	13,00	$ 349.245,00
13.41	SII YEE DE 4X2" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	3,00	$ 56.399,00	$ 169.197,00	0,00	$ -	3,00	$ 169.197,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 169.197,00	0,00	$ -	3,00	$ 169.197,00	0,00	$ -	3,00	$ 169.197,00
13.42	SII CODO DE 4" X 45° PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	13,00	$ 42.317,00	$ 550.121,00	0,00	$ -	0,00	$ -	13,00	$ 550.121,00	0,00	$ -	13,00	$ 550.121,00	0,00	$ -	13,00	$ 550.121,00	0,00	$ -	13,00	$ 550.121,00
13.43	SII CODO DE 2" X 45° PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	8,00	$ 20.924,00	$ 167.392,00	0,00	$ -	8,00	$ 167.392,00	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 167.392,00	0,00	$ -	8,00	$ 167.392,00	0,00	$ -	8,00	$ 167.392,00
13.44	SII UNIÓN DE 4" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	0,00	$ 31.836,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.45	SII UNIÓN DE 2" PVC-S, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	0,00	$ 18.802,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.46	SII DE REJILLA METALICA PARA SISTEMA DE CRIBADO, INCLUYE CORTES, ANCLAJE Y FIJACION.	UND	1,00	$ 250.217,00	$ 250.217,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 250.217,00	0,00	$ -	1,00	$ 250.217,00	0,00	$ -	1,00	$ 250.217,00	0,00	$ -	1,00	$ 250.217,00
13.47	SII DE BOMBA CENTRIFUGA PARA SISTEMA DE DRENAJE DE	UND	2,00	$ 87.324.445,00	$ 174.648.890,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 174.648.890,00	0,00	$ -	2,00	$ 174.648.890,00	0,00	$ -	2,00	$ 174.648.890,00	0,00	$ -	2,00	$ 174.648.890,00
13.48	SII DE VALVULA DE RETENCION HORIZONTAL	UND	1,00	$ 3.807.869,00	$ 3.807.869,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.807.869,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.807.869,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.807.869,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.807.869,00
13.49	SII DE VALVULA DE COMPUERTA TIPO HUSILLO	UND	1,00	$ 3.543.869,00	$ 3.543.869,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.543.869,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.543.869,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.543.869,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.543.869,00
13.50	SII DE TUBERIA DE SUCCION DE 10" PVC.	M	125,89	$ 331.615,00	$ 41.747.012,00	0,00	$ -	0,00	$ -	125,89	$ 41.747.012,00	0,00	$ -	125,89	$ 41.747.012,00	0,00	$ -	125,89	$ 41.747.012,00	0,00	$ -	125,89	$ 41.747.012,00
13.51	SII DE TUBERIA DE 6" EN PVC.	M	4,20	$ 109.107,00	$ 458.249,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,20	$ 458.249,00	0,00	$ -	4,20	$ 458.249,00	0,00	$ -	4,20	$ 458.249,00	0,00	$ -	4,20	$ 458.249,00
13.52	SII DE TUBERIA DE 10" EN PVC.	M	7,22	$ 360.846,00	$ 2.605.308,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7,22	$ 2.605.308,00	0,00	$ -	7,22	$ 2.605.308,00	0,00	$ -	0,00	$ -
13.53	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA VENTILACION DE 1 1/2" PVC , MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	5,00	$ 62.938,00	$ 314.690,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 314.690,00	5,00	$ 314.690,00	5,00	$ 314.690,00	0,00	$ -	5,00	$ 314.690,00
13.54	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA VENTILACION DE 2" PVC , MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	40,00	$ 63.157,00	$ 2.526.280,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	40,00	$ 2.526.280,00	40,00	$ 2.526.280,00	40,00	$ 2.526.280,00	0,00	$ -	40,00	$ 2.526.280,00
13.55	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO 90° DE 1 1/2" CXC, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	1,00	$ 21.385,00	$ 21.385,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 21.385,00	1,00	$ 21.385,00	1,00	$ 21.385,00	0,00	$ -	1,00	$ 21.385,00
13.56	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO 90° DE 2" CXC, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	44,00	$ 21.121,00	$ 929.324,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	44,00	$ 929.324,00	44,00	$ 929.324,00	44,00	$ 929.324,00	0,00	$ -	44,00	$ 929.324,00
13.57	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO 90° DE 4" CXC, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	29,00	$ 29.965,00	$ 868.985,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	29,00	$ 868.985,00	29,00	$ 868.985,00	29,00	$ 868.985,00	0,00	$ -	29,00	$ 868.985,00
13.58	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO REVENTILADO 90° DE 4"X2" CXC, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	14,00	$ 70.688,00	$ 989.632,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	14,00	$ 989.632,00	14,00	$ 989.632,00	14,00	$ 989.632,00	0,00	$ -	14,00	$ 989.632,00

	CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-026-2024	ACTA PARCIAL N°6 - ETAPA 3		
	OBJETO:	ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:	$ 46.217.761.648,00	VALOR PRESENTE ACTA
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:	$ 1.023.547.291,00	$ 2.857.886.218,00
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:	$ 1.401.663.978,00	
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:	$ 43.792.550.379,00	
			ADICIONAL No 1:	$ 3.698.128.404,00	PERIODO DE COBRO
	CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO 2024	VALOR FINAL:	$ 49.915.890.052,00	
	REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	VALOR FINAL ETAPA 3:	$ 47.490.678.783,00	
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:	$ 2.857.886.218,00	DE: 01/03/2025 AL 22/05/2026
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CMA-SIM-031-2024	VALOR TOTAL ACUMULADO:	$ 43.149.498.140,00	
			%AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO	5,73%	FECHA PRESENTE ACTA
CÓDIGO: SI-SUP-004	INTERVENTOR	CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA	%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO	86,44%	
			%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3	6,02%	
ACTA PARCIAL 6 - Etapa 3	REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ	% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3	86,71%	19/06/2026
			FECHA DE INICIO:	6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL:	6 DE OCTUBRE DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		CONDICIONES BALANCE No 1		ACTA 5		CONDICIONES BALANCE No 2		PRESENTE ACTA 6		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL
13,59	SUMINISTRO E INSTALACION BUJE SANITARIO 2X 1 1/2 SOLDADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	1,00	$ 22.309,00	$ 22.309,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 22.309,00	1,00	$ 22.309,00	1,00	$ 22.309,00	0,00	$ -	1,00	$ 22.309,00
13,60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE SANITARIO 4X2 SOLDADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM	UND	3,00	$ 33.001,00	$ 99.003,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 99.003,00	3,00	$ 99.003,00	3,00	$ 99.003,00	0,00	$ -	3,00	$ 99.003,00
13,61	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE 50*LIN SANITARIO 1 1/2", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM	UND	16,00	$ 34.908,00	$ 558.528,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	16,00	$ 558.528,00	16,00	$ 558.528,00	16,00	$ 558.528,00	0,00	$ -	16,00	$ 558.528,00
13,62	SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA 2", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	9,00	$ 29.078,00	$ 261.702,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 261.702,00	9,00	$ 261.702,00	9,00	$ 261.702,00	0,00	$ -	9,00	$ 261.702,00
13,63	PUNTO SANITARIO CON SIFÓN DESMONTABLE DE 1-1/2" CON AMPLIACION A 2" PVC, ORINAL LLAVE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN	UND	16,00	$ 152.415,00	$ 2.438.640,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	16,00	$ 2.438.640,00	16,00	$ 2.438.640,00	16,00	$ 2.438.640,00	0,00	$ -	16,00	$ 2.438.640,00
13,64	SALIDA SANITARIA 2" CON SIFÓN DESMONTABLE DE 1-1/2" CON AMPLIACION A 2" PVC, LAVAPLATOS Y/O LAVAMANOS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN	UND	10,00	$ 144.595,00	$ 1.445.950,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 1.445.950,00	10,00	$ 1.445.950,00	10,00	$ 1.445.950,00	0,00	$ -	10,00	$ 1.445.950,00
13,65	CAJA DE INSPECCIÓN 0,8 X 0,8 METROS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	5,00	$ 1.308.125,00	$ 6.540.625,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 6.540.625,00	5,00	$ 6.540.625,00	5,00	$ 6.540.625,00	0,00	$ -	5,00	$ 6.540.625,00
13,66	TUBERÍA 3" PVC SANITARIA PARA BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	M		$ 123.679,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
13,67	CAJAS DE REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES 1,00X1,00 EN CONCRETO.	UND		$ 1.538.984,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
13,68	CAJAS DE REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES 1,20X1,20 EN CONCRETO.	UND		$ 2.697.208,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
13,69	SI TUBERIA SANITARIA DE 6"	M		$ 132.823,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
13,70	SI TUBERIA SANITARIA DE 8"	M		$ 180.540,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
13,71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAGANTE 3"	UND		$ 102.667,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
13,72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE VENTILACIÓN 2"	UND		$ 322.865,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
13,73	SI TANQUE SEPTICO DE 10000 LT CILINDRICO HORIZONTAL INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND		$ 35.280.833,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
13,74	CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO INFILTRACION D=1,50 Y H=2,00	UND		$ 2.121.329,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
13,75	TAPA EN CONCRETO E = 0,07 M EN CONCRETO DE 3000 PSI REF. 1/2 @ 0,20 MTS D=2.00 MTS PARA POZO DE INFILTRACION	UND		$ 701.099,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
13,76	TAPA DE INSPECCION EN CONCRETO E = 0,07 ,60X,60 M EN CONCRETO DE 3000 PSI REF. 1/2 @ 0.15 MTS EN AMBOS SENTIDOS PARA POZO DE INFILTRACION	UND		$ 376.446,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
				Subtotal	$ 407.959.775,00	Subtotal	$ 2.018.963,00	Subtotal	$ 27.121.043,00	Subtotal	$ 249.810.885,00	Subtotal	$ 22.888.352,00	Subtotal	$ 439.318.493,00	Subtotal	$ 109.762.309,00	Subtotal	$ 439.318.493,00	Subtotal	$ 0,00	Subtotal	$ 411.621.552,00
14	RED DE ACUEDUCTO Y ABASTOS																						
14,01	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	27,00	$ 45.829,00	$ 1.237.383,00	0,00	$ -	18,00	$ 824.922,00	4,00	$ 183.316,00	0,00	$ -	98,00	$ 4.491.242,00	14,00	$ 641.606,00	98,00	$ 4.491.242,00	0,00	$ -	36,00	$ 1.649.844,00
14,02	TUBERIA 1/2" RDE 13,5, INCLUYE ACCESORIOS	M	149,25	$ 14.826,00	$ 2.212.781,00	0,00	$ -	16,50	$ 244.629,00	25,18	$ 373.319,00	0,00	$ -	221,75	$ 3.287.666,00	122,77	$ 1.820.188,00	221,75	$ 3.287.666,00	0,00	$ -	164,45	$ 2.438.136,00
14,03	TUBERIA 1" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS	M	60,00	$ 26.093,00	$ 1.565.580,00	0,00	$ -	60,00	$ 1.565.580,00	0,00	$ -	0,00	$ -	90,00	$ 2.348.370,00	0,00	$ -	90,00	$ 2.348.370,00	0,00	$ -	60,00	$ 1.565.580,00
14,04	PUNTO HIDRAULICO 1/2", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	UND	35,33	$ 46.871,00	$ 1.655.859,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	35,33	$ 1.655.859,00	18,00	$ 843.678,00	35,33	$ 1.655.859,00	0,00	$ -	18,00	$ 843.678,00
14,05	TUBERIA 1/2" RDE 13,5, INCLUYE ACCESORIOS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE	M	31,79	$ 15.269,00	$ 485.402,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	31,79	$ 485.402,00	25,00	$ 381.725,00	31,79	$ 485.402,00	0,00	$ -	25,00	$ 381.725,00
14,06	TUBERIA 1" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE	M	77,90	$ 26.942,00	$ 2.098.782,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	77,90	$ 2.098.782,00	77,40	$ 2.085.311,00	77,90	$ 2.098.782,00	0,00	$ -	77,40	$ 2.085.311,00
14,07	PUNTO HIDRAULICO 1/2", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	14,00	$ 47.915,00	$ 670.810,00	0,00	$ -	14,00	$ 670.810,00	0,00	$ -	0,00	$ -	14,00	$ 670.810,00	0,00	$ -	14,00	$ 670.810,00	0,00	$ -	14,00	$ 670.810,00
14,08	TUBERIA 1/2" RDE 13,5, INCLUYE ACCESORIOS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE	M	22,00	$ 15.711,00	$ 345.642,00	0,00	$ -	22,00	$ 345.642,00	0,00	$ -	0,00	$ -	22,00	$ 345.642,00	0,00	$ -	22,00	$ 345.642,00	0,00	$ -	22,00	$ 345.642,00
14,09	TUBERIA 1" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE	M	30,50	$ 27.791,00	$ 847.626,00	0,00	$ -	0,00	$ -	30,50	$ 847.626,00	0,00	$ -	30,50	$ 847.626,00	0,00	$ -	30,50	$ 847.626,00	0,00	$ -	30,50	$ 847.626,00
14,10	PUNTO HIDRAULICO 3/4", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	16,00	$ 58.315,00	$ 933.040,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	16,00	$ 933.040,00	16,00	$ 933.040,00	16,00	$ 933.040,00	0,00	$ -	16,00	$ 933.040,00
14,11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE PRESION 1 1/4" PVC, RDE 21, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM	M	6,00	$ 52.094,00	$ 312.564,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 312.564,00	6,00	$ 312.564,00	6,00	$ 312.564,00	0,00	$ -	6,00	$ 312.564,00
14,12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE PRESION 1 1/2" PVC, RDE 21, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM	M	18,00	$ 56.257,00	$ 1.012.626,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	18,00	$ 1.012.626,00	18,00	$ 1.012.626,00	18,00	$ 1.012.626,00	0,00	$ -	18,00	$ 1.012.626,00
14,13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE PRESION 3/4" PVC, RDE 21, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM	M	52,00	$ 43.785,00	$ 2.276.820,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	52,00	$ 2.276.820,00	52,00	$ 2.276.820,00	52,00	$ 2.276.820,00	0,00	$ -	52,00	$ 2.276.820,00
14,14	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION 90 DE 1 1/2" SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL	UND	5,00	$ 50.465,00	$ 252.325,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 252.325,00	5,00	$ 252.325,00	5,00	$ 252.325,00	0,00	$ -	5,00	$ 252.325,00
14,15	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION 90 DE 1 1/4" SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL	UND	5,00	$ 45.053,00	$ 225.265,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 225.265,00	5,00	$ 225.265,00	5,00	$ 225.265,00	0,00	$ -	5,00	$ 225.265,00
14,16	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION 90 DE 1" SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL	UND	6,00	$ 42.874,00	$ 257.244,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 257.244,00	6,00	$ 257.244,00	6,00	$ 257.244,00	0,00	$ -	6,00	$ 257.244,00
14,17	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION 90 DE 3/4" SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL	UND	41,00	$ 40.644,00	$ 1.666.404,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	41,00	$ 1.666.404,00	41,00	$ 1.666.404,00	41,00	$ 1.666.404,00	0,00	$ -	41,00	$ 1.666.404,00
14,18	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION 90 DE 1/2" SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL	UND	50,00	$ 39.574,00	$ 1.978.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	50,00	$ 1.978.700,00	50,00	$ 1.978.700,00	50,00	$ 1.978.700,00	0,00	$ -	50,00	$ 1.978.700,00
14,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PRESION 45 DE 1" SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL	UND	2,00	$ 45.514,00	$ 91.028,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 91.028,00	2,00	$ 91.028,00	2,00	$ 91.028,00	0,00	$ -	2,00	$ 91.028,00
14,20	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION 45 DE 3/4" SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL	UND	3,00	$ 42.874,00	$ 128.622,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 128.622,00	3,00	$ 128.622,00	3,00	$ 128.622,00	0,00	$ -	3,00	$ 128.622,00
14,21	SUMINISTRO E INSTALACION BUJE PRE 3/4X1/2 SOLDADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE	UND	5,00	$ 41.674,00	$ 208.370,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 208.370,00	5,00	$ 208.370,00	5,00	$ 208.370,00	0,00	$ -	5,00	$ 208.370,00
14,22	SUMINISTRO E INSTALACION BUJE PRE 3/4X1/2 SOLDADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE	UND	17,00	$ 40.366,00	$ 686.222,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	17,00	$ 686.222,00	17,00	$ 686.222,00	17,00	$ 686.222,00	0,00	$ -	17,00	$ 686.222,00
14,23	SUMINISTRO E INSTALACION BUJE PRE 1 1/2X1/2 SOLDADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE	UND	2,00	$ 45.317,00	$ 90.634,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 90.634,00	2,00	$ 90.634,00	2,00	$ 90.634,00	0,00	$ -	2,00	$ 90.634,00
14,24	SUMINISTRO E INSTALACION BUJE PRE 1 1/2X1 1/4 SOLDADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL	UND	3,00	$ 44.722,00	$ 134.166,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 134.166,00	3,00	$ 134.166,00	3,00	$ 134.166,00	0,00	$ -	3,00	$ 134.166,00
14,25	SUMINISTRO E INSTALACION BUJE PRE 1 1/2X1SOLDADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE	UND	4,00	$ 45.317,00	$ 181.268,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 181.268,00	4,00	$ 181.268,00	4,00	$ 181.268,00	0,00	$ -	4,00	$ 181.268,00
14,26	SUMINISTRO E INSTALACION BUJE PRE 1 1/2X3/4 SOLDADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE	UND	2,00	$ 45.449,00	$ 90.898,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 90.898,00	2,00	$ 90.898,00	2,00	$ 90.898,00	0,00	$ -	2,00	$ 90.898,00
14,27	SUMINISTRO E INSTALACION BUJE PRE 1 1/4X1 SOLDADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE	UND	2,00	$ 43.666,00	$ 87.332,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 87.332,00	2,00	$ 87.332,00	2,00	$ 87.332,00	0,00	$ -	2,00	$ 87.332,00

	CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-026-2024	ACTA PARCIAL N°6 - ETAPA 3		
	OBJETO:	ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:	$ 46.217.761.648,00	VALOR PRESENTE ACTA
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:	$ 1.023.547.291,00	$ 2.857.886.218,00
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:	$ 1.401.663.978,00	
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:	$ 43.792.550.379,00	
			ADICIONAL No 1:	$ 3.698.128.404,00	PERIODO DE COBRO
			VALOR FINAL:	$ 49.915.890.052,00	
			VALOR FINAL ETAPA 3:	$ 47.490.678.783,00	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO 2024	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:	$ 2.857.886.218,00	DE: 01/03/2025 AL 22/05/2026
	REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	VALOR TOTAL ACUMULADO:	$ 43.149.498.140,00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CMA-SIM-031-2024	%AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO	5,73%	FECHA PRESENTE ACTA
CÓDIGO: SI-SUP-004	INTERVENTOR	CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA	%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO	86,44%	
			%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3	6,02%	
ACTA PARCIAL 6 - Etapa 3	REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ	% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3	86,71%	19/06/2026
			FECHA DE INICIO:	6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL:	6 DE OCTUBRE DE 2026

		CONDICIONES ORIGINALES				ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		CONDICIONES BALANCE No 1		ACTA 5		CONDICIONES BALANCE No 2		PRESENTE ACTA 6		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL
14,28	SUMINISTRO E INSTALACION BUJE PRE T 14X3/4 SOLDADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	UND	5,00	$ 43.733,00	$ 218.665,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 218.665,00	5,00	$ 218.665,00	5,00	$ 218.665,00	0,00	$ -	5,00	$ 218.665,00
14,29	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION 1/2 SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE	UND	6,00	$ 39.706,00	$ 238.236,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 238.236,00	6,00	$ 238.236,00	6,00	$ 238.236,00	0,00	$ -	6,00	$ 238.236,00
14,30	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION 1 SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE	UND	1,00	$ 43.469,00	$ 43.469,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 43.469,00	1,00	$ 43.469,00	1,00	$ 43.469,00	0,00	$ -	1,00	$ 43.469,00
14,31	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION 3/4 SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE	UND	12,00	$ 41.621,00	$ 499.452,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 499.452,00	12,00	$ 499.452,00	12,00	$ 499.452,00	0,00	$ -	12,00	$ 499.452,00
14,32	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION 1 1/4 SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE	UND	4,00	$ 50.465,00	$ 201.860,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 201.860,00	4,00	$ 201.860,00	4,00	$ 201.860,00	0,00	$ -	4,00	$ 201.860,00
14,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRESIÓN 1 1/2 SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE	UND	8,00	$ 54.161,00	$ 433.288,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 433.288,00	8,00	$ 433.288,00	8,00	$ 433.288,00	0,00	$ -	8,00	$ 433.288,00
14,34	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRE 1X1/2 SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE	UND	2,00	$ 46.306,00	$ 92.612,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 92.612,00	2,00	$ 92.612,00	2,00	$ 92.612,00	0,00	$ -	2,00	$ 92.612,00
14,35	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRE 3/4X1/2 SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE	UND	5,00	$ 43.205,00	$ 216.025,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 216.025,00	5,00	$ 216.025,00	5,00	$ 216.025,00	0,00	$ -	5,00	$ 216.025,00
14,36	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE BOLA HDOFF 1/2" - SOLDADA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	UND	2,00	$ 81.503,00	$ 163.006,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 163.006,00	2,00	$ 163.006,00	2,00	$ 163.006,00	0,00	$ -	2,00	$ 163.006,00
14,37	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE BOLA HDOFF 3/4" - SOLDADA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	UND	10,00	$ 95.102,00	$ 951.020,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 951.020,00	10,00	$ 951.020,00	10,00	$ 951.020,00	0,00	$ -	10,00	$ 951.020,00
14,38	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA Q =1 LIS Y HDT = 6 M, 0,75 HP , INCLUYE SOPORTE Y ACCESORIOS	UND	2,00	$ 3.182.365,00	$ 6.364.730,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 6.364.730,00	2,00	$ 6.364.730,00	2,00	$ 6.364.730,00	0,00	$ -	2,00	$ 6.364.730,00
14,39	PRUEBAS HIDRÁULICAS	M		$ 36.929,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
14,40	TUBERIA 3/4" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 43.111,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
14,41	TUBERIA 1 1/2" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 71.236,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
14,42	TUBERIA 2" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 100.381,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
14,43	TUBERIA 3" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 186.161,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
14,44	TUBERIA 4" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 471.480,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
14,45	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA Q =15 LPS Y HDT = 35 M, 11 HP , INCLUYE SOPORTE Y ACCESORIOS	UND		$ 82.481.358,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
14,46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA H/OFF 1/2" - SOLDADA	UND		$ 79.164,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
14,47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA H/OFF 3/4" - SOLDADA	UND		$ 92.675,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
14,48	SII TANQUE DE 10.000 LT. INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND		$ 18.977.593,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
14,49	CASETA DE BOMBEO DE 1X1X1 M CON REJA METALICA, INCLUYE PLANTILLA EN CONCRETO DE 1,5X1,5 M EN CONCRETO 3000 PSI	UND		$ 2.157.086,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
				Subtotal	$ 31.155.756,00	Subtotal	$ -	Subtotal	$ 3.651.583,00	Subtotal	$ 1.404.261,00	Subtotal	$ -	Subtotal	$ 36.267.290,00	Subtotal	$ 25.808.399,00	Subtotal	$ 36.267.290,00	Subtotal	$ 0,00	Subtotal	$ 30.864.243,00
15	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS																						
15,01	SII SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL	UND	100,00	$ 1.117.672,00	$ 111.767.200,00	0,00	$ -	17,00	$ 19.000.424,00	0,00	$ -	40,00	$ 44.706.880,00	87,00	$ 97.237.464,00	15,00	$ 16.765.080,00	87,00	$ 97.237.464,00	0,00	$ -	72,00	$ 80.472.384,00
15,02	SII ORINAL BLANCO INSTITUCIONAL	UND	12,00	$ 849.271,00	$ 10.191.252,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.698.542,00	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 6.794.168,00	6,00	$ 5.095.626,00	8,00	$ 6.794.168,00	0,00	$ -	8,00	$ 6.794.168,00
15,03	SII LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERÍA PUSH	UND	5,00	$ 1.574.852,00	$ 7.874.260,00	0,00	$ -	4,00	$ 6.299.408,00	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 7.874.260,00	0,00	$ -	5,00	$ 7.874.260,00	0,00	$ -	4,00	$ 6.299.408,00
15,04	SII DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.60 M. NIQUELADA ANTIDESLIZANTE 1-1/4"	UND	7,00	$ 380.962,00	$ 2.666.734,00	0,00	$ -	2,00	$ 761.924,00	0,00	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 2.666.734,00	4,00	$ 1.523.848,00	7,00	$ 2.666.734,00	0,00	$ -	6,00	$ 2.285.772,00
15,05	SII LAVAMANOS DE INCRUSTAR EN PORCELANA SANITARIA INCLUYE GRIFERIA PUSH	UND	35,00	$ 1.262.783,00	$ 44.197.405,00	0,00	$ -	6,00	$ 7.576.698,00	3,00	$ 3.788.349,00	0,00	$ -	33,00	$ 41.671.839,00	8,00	$ 10.102.264,00	33,00	$ 41.671.839,00	0,00	$ -	17,00	$ 21.467.311,00
15,06	SII DE LAVAMANOS CON PEDESTAL	UND	7,00	$ 581.562,00	$ 4.070.934,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 4.070.934,00	0,00	$ -	7,00	$ 4.070.934,00	0,00	$ -	0,00	$ -
15,07	SII DE DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	UND	36,00	$ 350.866,00	$ 12.631.176,00	0,00	$ -	16,00	$ 5.613.856,00	0,00	$ -	0,00	$ -	36,00	$ 12.631.176,00	18,00	$ 6.315.588,00	36,00	$ 12.631.176,00	0,00	$ -	34,00	$ 11.929.444,00
15,08	SII DE DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE	UND	12,00	$ 171.295,00	$ 2.055.540,00	0,00	$ -	8,00	$ 1.370.360,00	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 2.055.540,00	2,00	$ 342.590,00	12,00	$ 2.055.540,00	0,00	$ -	10,00	$ 1.712.950,00
15,09	SII DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO	UND	1,00	$ 248.254,00	$ 248.254,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 248.254,00	0,00	$ -	1,00	$ 248.254,00	0,00	$ -	0,00	$ -
15,10	SII DE ESPEJO	M2	1,60	$ 186.608,00	$ 298.573,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,60	$ 298.573,00	0,00	$ -	1,60	$ 298.573,00	0,00	$ -	0,00	$ -
15,11	SII DIVISIONES SANITARIA, EN ACERO INOXIDABLE CAL 20, ENTAMBORADO DE 1" CON RELLENO EN LAMINA DE PIESTIRENO Y ESPUMA POLIURETANO, TABIQUES, SEPARADORES, PUERTAS DE 0.60X1.80M Y	M2	43,70	$ 1.087.532,00	$ 47.306.648,00	0,00	$ -	43,70	$ 47.306.648,00	0,00	$ -	0,00	$ -	53,90	$ 58.348.474,00	10,20	$ 11.041.826,00	53,90	$ 58.348.474,00	0,00	$ -	53,90	$ 58.348.474,00
15,12	SII DE DUCHA ANTIVANDALICA	UND	1,00	$ 698.654,00	$ 698.654,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 698.654,00	0,00	$ -	1,00	$ 698.654,00	0,00	$ -	0,00	$ -
15,13	SII DE LLAVE CHORRO PESADA 1/2"	UND	26,00	$ 135.276,00	$ 3.517.176,00	0,00	$ -	3,00	$ 405.828,00	7,00	$ 946.932,00	0,00	$ -	27,00	$ 3.652.452,00	0,00	$ -	27,00	$ 3.652.452,00	0,00	$ -	10,00	$ 1.352.760,00
15,14	LLAVE DE PASO PVC D=1/2"	UND	0,00	$ 62.977,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,15	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR INCLUIDO	UND	0,00	$ 700.133,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,16	SII DUCHA CON MANGUERA FLEXIBLE	UND	0,00	$ 118.085,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,17	SI SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	20,00	$ 1.162.236,00	$ 23.244.720,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 23.244.720,00	0,00	$ -	20,00	$ 23.244.720,00	16,00	$ 18.595.776,00	16,00	$ 18.595.776,00
15,18	SI ORINAL BLANCO INSTITUCIONAL, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	3,00	$ 865.617,00	$ 2.596.851,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 2.596.851,00	0,00	$ -	3,00	$ 2.596.851,00	2,00	$ 1.731.234,00	2,00	$ 1.731.234,00
15,19	SII LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERIA PUSH, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO,	UND	6,00	$ 1.635.682,00	$ 9.814.092,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 9.814.092,00	0,00	$ -	6,00	$ 9.814.092,00	6,00	$ 9.814.092,00	6,00	$ 9.814.092,00
15,20	SII DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.60 M. NIQUELADA ANTIDESLIZANTE 1-1/4" MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	5,00	$ 381.240,00	$ 1.906.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 1.906.200,00	0,00	$ -	5,00	$ 1.906.200,00	3,00	$ 1.143.720,00	3,00	$ 1.143.720,00
15,21	SII LAVAMANOS DE INCRUSTAR EN PORCELANA SANITARIA INCLUYE GRIFERIA PUSH, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	16,00	$ 1.280.965,00	$ 20.495.440,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	16,00	$ 20.495.440,00	0,00	$ -	16,00	$ 20.495.440,00	12,00	$ 15.371.580,00	12,00	$ 15.371.580,00
15,22	SII DE LAVAMANOS CON PEDESTAL, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	1,00	$ 612.861,00	$ 612.861,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 612.861,00	0,00	$ -	1,00	$ 612.861,00	0,00	$ -	0,00	$ -
15,23	SII DE DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	20,00	$ 353.269,00	$ 7.065.380,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 7.065.380,00	0,00	$ -	20,00	$ 7.065.380,00	16,00	$ 5.652.304,00	16,00	$ 5.652.304,00
15,24	SII DE DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	17,00	$ 173.327,00	$ 2.946.559,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	17,00	$ 2.946.559,00	0,00	$ -	17,00	$ 2.946.559,00	14,00	$ 2.426.578,00	14,00	$ 2.426.578,00
15,25	SII DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	10,00	$ 250.657,00	$ 2.506.570,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 2.506.570,00	0,00	$ -	10,00	$ 2.506.570,00	10,00	$ 2.506.570,00	10,00	$ 2.506.570,00
15,26	SII DE ESPEJO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	13,56	$ 223.568,00	$ 3.031.582,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	13,56	$ 3.031.582,00	0,00	$ -	13,56	$ 3.031.582,00	10,56	$ 2.360.878,00	10,56	$ 2.360.878,00
15,27	SI DIVISIONES SANITARIA, EN ACERO INOXIDABLE CAL 20, ENTAMBORADO DE 1" CON RELLENO EN LAMINA DE PIESTIRENO Y ESPUMA POLIURETANO, TABIQUES, SEPARADORES, PUERTAS DE 0.60X1.80M Y	M2	0,00	$ 1.137.972,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,28	SII DE DUCHA ANTIVANDALICA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	2,00	$ 705.492,00	$ 1.410.984,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.410.984,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.410.984,00	0,00	$ -	0,00	$ -
15,29	SII DE LLAVE CHORRO PESADA 1/2", MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	3,00	$ 135.414,00	$ 406.242,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 406.242,00	0,00	$ -	3,00	$ 406.242,00	0,00	$ -	0,00	$ -

| | | |

	CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-026-2024	ACTA PARCIAL N°6 - ETAPA 3	
	OBJETO:	ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:	$ 46.217.761.648,00
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:	$ 1.023.547.291,00
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:	$ 1.401.663.978,00
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:	$ 43.792.550.379,00
			ADICIONAL No 1:	$ 3.698.128.404,00
			VALOR FINAL:	$ 49.915.890.052,00
			VALOR FINAL ETAPA 3:	$ 47.490.678.783,00
	CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO 2024	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:	$ 2.857.886.218,00
	REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	VALOR TOTAL ACUMULADO:	$ 43.149.498.140,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CMA-SIM-031-2024	%AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO	5,73%
CÓDIGO: SI-SUP-004	INTERVENTOR	CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA	%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO	86,44%
			%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3	6,02%
ACTA PARCIAL 6 - Etapa 3	REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ	% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3	86,71%
			FECHA DE INICIO:	6 DE NOVIEMBRE 2024 — FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026

VALOR PRESENTE ACTA
$ 2.857.886.218,00

PERIODO DE COBRO
DE: 01/03/2025 AL 22/05/2026

FECHA PRESENTE ACTA
19/06/2026

CONDICIONES ORIGINALES					ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		CONDICIONES BALANCE No 1		ACTA 5		CONDICIONES BALANCE No 2		PRESENTE ACTA 6		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL
16.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X30 AMP. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	147,00	$ 220.584,00	$ 32.425.848,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	13,00	$ 2.867.592,00	0,00	$ -	13,00	$ 2.867.592,00	0,00	$ -	0,00	$ -
16.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL DE 40 AMP REGULABLE. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y	UND	5,00	$ 1.051.008,00	$ 5.255.040,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 5.255.040,00	0,00	$ -	5,00	$ 5.255.040,00	0,00	$ -	0,00	$ -
16.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE CONCENTRICO PARA ACOMETIDA DE 2XNo.4 PARA FASES + 1XNo.4 PARA NEUTRO + 1XNo.6 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 2", CONDUCTORES DE COBRE No.4 Y No. 6 THHN/THWN , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y	M	0,00	$ 126.374,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.15	MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE VENTILADOR CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METÁLICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE	UND	1370,00	$ 517.857,00	$ 709.464.090,00	415,00	$ 214.910.655,00	127,00	$ 65.767.839,00	544,00	$ 281.714.208,00	102,00	$ 52.821.414,00	1310,00	$ 678.392.670,00	88,00	$ 45.571.416,00	1420,00	$ 735.356.940,00	44,00	$ 22.785.708,00	1320,00	$ 683.571.240,00
16.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR TIPO KDK O SIMILAR Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1485,00	$ 1.124.506,00	$ 1.669.891.410,00	415,00	$ 466.669.990,00	107,00	$ 120.322.142,00	564,00	$ 634.221.384,00	102,00	$ 114.699.612,00	1435,00	$ 1.613.666.110,00	88,00	$ 98.956.528,00	1545,00	$ 1.737.361.770,00	78,00	$ 87.711.468,00	1354,00	$ 1.522.581.124,00
16.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO MONOFASICO DE 36 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y	UND	15,00	$ 1.599.308,00	$ 23.989.620,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE SWICHE CONMUTABLE DOBLE Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2",	UND	8,00	$ 530.707,00	$ 4.245.656,00	4,00	$ 2.122.828,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 4.245.656,00	0,00	$ -	8,00	$ 4.245.656,00	0,00	$ -	4,00	$ 2.122.828,00
16.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA CUO DE BUEY LED 24W DE 5" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y	UND	151,00	$ 330.795,00	$ 49.950.045,00	0,00	$ -	21,00	$ 6.946.695,00	0,00	$ -	0,00	$ -	138,00	$ 45.649.710,00	15,00	$ 4.961.925,00	138,00	$ 45.649.710,00	0,00	$ -	36,00	$ 11.908.620,00
16.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA 110V GFCI CON TOMA DOBLE CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA CON LED INDICADOR, 15A, LEV REF N7599-W, BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES,	UND	36,00	$ 940.564,00	$ 33.860.304,00	5,00	$ 4.702.820,00	0,00	$ -	1,00	$ 940.564,00	0,00	$ -	22,00	$ 20.692.408,00	0,00	$ -	22,00	$ 20.692.408,00	0,00	$ -	6,00	$ 5.643.384,00
16.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED REFLECTOR DE 400W 6500 K Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	5,00	$ 1.108.404,00	$ 5.542.020,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 5.542.020,00	0,00	$ -	17,00	$ 18.842.868,00	0,00	$ -	0,00	$ -
16.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE 0.40X0.40X0.60 METROS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y	UND	83,00	$ 1.367.297,00	$ 113.485.651,00	14,00	$ 19.142.158,00	6,00	$ 8.203.782,00	21,00	$ 28.713.237,00	0,00	$ -	72,00	$ 98.445.384,00	2,00	$ 2.734.594,00	73,00	$ 99.812.681,00	0,00	$ -	43,00	$ 58.793.771,00
16.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE 0.60X0.60X0.60 METROS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y	UND	13,00	$ 1.979.614,00	$ 25.734.982,00	3,00	$ 5.938.842,00	0,00	$ -	5,00	$ 9.898.070,00	0,00	$ -	12,00	$ 23.755.368,00	0,00	$ -	15,00	$ 29.694.210,00	0,00	$ -	8,00	$ 15.836.912,00
16.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE 1 VARILLA DE 2.4MV CABLE #2 EN CU, 15M Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA	GLB	11,00	$ 4.671.504,00	$ 51.386.544,00	0,00	$ -	5,00	$ 23.357.520,00	4,00	$ 18.686.016,00	0,00	$ -	16,00	$ 74.744.064,00	3,00	$ 14.014.512,00	19,00	$ 88.758.576,00	0,00	$ -	12,00	$ 56.058.048,00
16.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X20 AMP. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU	UND	364,00	$ 204.952,00	$ 74.602.528,00	0,00	$ -	36,00	$ 7.378.272,00	125,00	$ 25.619.000,00	70,00	$ 14.346.640,00	359,00	$ 73.577.768,00	80,00	$ 16.396.160,00	401,00	$ 82.185.752,00	0,00	$ -	311,00	$ 63.740.072,00
16.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, 2W, 120V, IP20. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y	UND	711,00	$ 284.385,00	$ 202.197.735,00	0,00	$ -	121,00	$ 34.410.585,00	253,00	$ 71.949.405,00	24,00	$ 6.825.240,00	661,00	$ 187.978.485,00	112,00	$ 31.851.120,00	750,00	$ 213.288.750,00	9,00	$ 2.559.465,00	519,00	$ 147.595.815,00
16.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMÉTICA DE 2X25W INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y	UND	3046,00	$ 404.242,00	$ 1.231.321.132,00	662,00	$ 267.608.204,00	105,00	$ 42.445.410,00	1212,00	$ 489.941.304,00	550,00	$ 222.333.100,00	3155,00	$ 1.275.383.510,00	243,00	$ 98.230.806,00	3617,00	$ 1.462.143.314,00	166,00	$ 67.104.172,00	2938,00	$ 1.187.662.996,00
16.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA EXTERIOR TIPO TORTUGA. LED. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y	UND	354,00	$ 328.256,00	$ 116.202.624,00	0,00	$ -	8,00	$ 2.626.048,00	5,00	$ 1.641.280,00	0,00	$ -	166,00	$ 54.490.496,00	0,00	$ -	191,00	$ 62.696.896,00	0,00	$ -	13,00	$ 4.267.328,00
16.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION	M	4940,56	$ 221.277,00	$ 1.093.231.444,00	801,10	$ 177.264.543,00	1149,57	$ 254.373.401,00	384,38	$ 85.054.453,00	714,99	$ 158.210.842,00	4592,71	$ 1.016.261.387,00	160,01	$ 35.406.533,00	5442,17	$ 1.204.227.347,00	1539,01	$ 340.548.174,00	4749,06	$ 1.050.857.946,00
16.30	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE 2F#2CU + 1NéCU + 1 THéCU THHN/THWN ACOMETIDA PRINCIPAL, INCLUYE TUBERIA PVC DE 1-1/2"	M	1147,24	$ 372.713,00	$ 427.592.923,00	291,67	$ 108.709.201,00	351,28	$ 130.926.623,00	130,59	$ 48.672.591,00	116,45	$ 43.402.429,00	923,22	$ 344.095.185,00	32,20	$ 12.001.358,00	1059,44	$ 394.866.150,00	74,35	$ 27.712.677,00	996,54	$ 371.424.879,00
16.31	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE 2F#6AL+1N6 AL + 1T#12 CU, PARA ACOMETIDAS PARCIALES, INCLUYE TUBERIA DE 1" PVC	M	9618,91	$ 281.513,00	$ 2.707.848.126,00	2044,18	$ 575.463.244,00	3779,90	$ 1.064.089.704,00	671,41	$ 189.010.451,00	678,09	$ 190.891.150,00	9528,37	$ 2.682.360.952,00	838,27	$ 235.983.903,00	10740,93	$ 3.023.712.355,00	1558,14	$ 438.636.439,00	9569,98	$ 2.694.074.891,00
16.32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL CONSTRUIDO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, PINTADO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA, CON BARRAJE DE 200A, DE DIMENSIONES 100 X 60 X 25 CMS, INCLUYE PROTECCIONES PRINCIPAL DE 150AMP Y	UND	12,00	$ 17.627.945,00	$ 211.535.340,00	0,00	$ -	5,00	$ 88.139.725,00	4,00	$ 70.511.780,00	2,00	$ 35.255.890,00	14,00	$ 246.791.230,00	2,00	$ 35.255.890,00	16,00	$ 282.047.120,00	0,00	$ -	13,00	$ 229.163.285,00
16.33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO BIFASICO DE 24 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y	UND	27,00	$ 1.929.441,00	$ 52.094.907,00	0,00	$ -	2,00	$ 3.858.882,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 7.717.764,00	0,00	$ -	4,00	$ 7.717.764,00	0,00	$ -	2,00	$ 3.858.882,00
16.34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO BIFASICO DE 6 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y	UND	176,00	$ 1.238.302,00	$ 217.941.152,00	0,00	$ -	34,00	$ 42.102.268,00	67,00	$ 82.966.234,00	26,00	$ 32.195.852,00	220,00	$ 272.426.440,00	92,00	$ 113.923.784,00	257,00	$ 318.243.614,00	0,00	$ -	219,00	$ 271.188.138,00
16.35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y	UND	58,00	$ 1.358.941,00	$ 78.818.578,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	25,00	$ 33.973.525,00	30,00	$ 40.768.230,00	0,00	$ -	31,00	$ 42.127.171,00	0,00	$ -	25,00	$ 33.973.525,00
16.36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN POSTE EN CONCRETO DE 12M X 510 KGF ,PARA INSTALACIÓN DE PUNTA DE PARARRAYO, INCLUYE ESTE EQUIPO	UND	2,00	$ 4.482.594,00	$ 8.965.188,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 4.482.594,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.482.594,00	0,00	$ -	0,00	$ -
16.37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y	UND	7,00	$ 1.573.010,00	$ 11.011.070,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 9.438.060,00	2,00	$ 3.146.020,00	7,00	$ 11.011.070,00	0,00	$ -	2,00	$ 3.146.020,00
16.38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO INDUSTRIAL 200W INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y	UND	30,00	$ 1.460.820,00	$ 43.824.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y	UND	4,00	$ 1.723.837,00	$ 6.895.348,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 8.619.185,00	1,00	$ 1.723.837,00	6,00	$ 10.343.022,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.723.837,00
16.40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED CUADRADA 0.60X0.60 INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y	UND	37,00	$ 795.437,00	$ 29.431.169,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE ILUMINACION LEV REF 5330 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METÁLICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2" Y SCH 40 DE 1/2",	UND	0,00	$ 939.680,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMÉTICA DE 36W INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y	UND	87,00	$ 269.472,00	$ 23.444.064,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	87,00	$ 23.444.064,00	87,00	$ 23.444.064,00	0,00	$ -	87,00	$ 23.444.064,00	0,00	$ -	87,00	$ 23.444.064,00
16.43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMÉTICA DE 50W INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y	UND	3,00	$ 331.447,00	$ 994.341,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 994.341,00	0,00	$ -	3,00	$ 994.341,00	0,00	$ -	0,00	$ -
16.44	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA O ALIMENTADOR 2X2F+2N+4T AL S8000 LSZH	M	40,00	$ 296.303,00	$ 11.852.120,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	40,00	$ 11.852.120,00	0,00	$ -	40,00	$ 11.852.120,00	40,00	$ 11.852.120,00	40,00	$ 11.852.120,00
16.45	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA O ALIMENTADOR 2X2F+2N+4T AL S8000 LSZH	M	40,00	$ 304.788,00	$ 12.191.520,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	40,00	$ 12.191.520,00	40,00	$ 12.191.520,00	40,00	$ 12.191.520,00	0,00	$ -	40,00	$ 12.191.520,00
16.46	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA O ALIMENTADOR 2(2X4/0F+4/0N+2T) AL S8000 LSZH	M	60,00	$ 355.316,00	$ 21.318.960,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	60,00	$ 21.318.960,00	60,00	$ 21.318.960,00	60,00	$ 21.318.960,00	0,00	$ -	60,00	$ 21.318.960,00
16.47	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANALIZACIÓN DE 3#s 1" EN PVC PARA ACOMETIDAS Y/O ALIMENTADORES SUBTERRANEOS, INCLUYE ACCESORIOS	M	55,00	$ 32.383,00	$ 1.781.065,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	55,00	$ 1.781.065,00	0,00	$ -	55,00	$ 1.781.065,00	0,00	$ -	0,00	$ -

	CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-026-2024	ACTA PARCIAL N°6 - ETAPA 3	
	OBJETO:	ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:	$ 46.217.761.648,00 — VALOR PRESENTE ACTA
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:	$ 1.023.547.291,00 — $ 2.857.886.218,00
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:	$ 1.401.663.978,00
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:	$ 43.792.550.379,00 — PERIODO DE COBRO
			ADICIONAL No 1:	$ 3.698.128.404,00
			VALOR FINAL:	$ 49.915.890.052,00
	CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO 2024	VALOR FINAL ETAPA 3:	$ 47.490.678.783,00
	REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:	$ 2.857.886.218,00 — DE: 01/03/2025 AL 22/05/2026
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CMA-SIM-031-2024	VALOR TOTAL ACUMULADO:	$ 43.149.498.140,00
CÓDIGO: SI-SUP-004	INTERVENTOR	CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA	%AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO	5,73% — FECHA PRESENTE ACTA
			%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO	86,44%
ACTA PARCIAL 6 - Etapa 3	REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ	%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3	6,02%
			% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3	86,71% — 19/06/2026
			FECHA DE INICIO:	6 DE NOVIEMBRE 2024 — FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		CONDICIONES BALANCE No 1		ACTA 5		CONDICIONES BALANCE No 2		PRESENTE ACTA 6		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL
16.48	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANALIZACIÓN DE 2da 3" EN PVC PARA ACOMETIDAS Y/O ALIMENTADORES SUBTERRANEOS, INCLUYE ACCESORIOS	M	55,00	$ 109.502,00	$ 6.022.610,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	55,00	$ 6.022.610,00	0,00	$ -	55,00	$ 6.022.610,00	0,00	$ -	0,00	$ -
16.49	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA IMC 3" PARA ACOMETIDAS Y/O ALIMENTADORES, INCLUYE CAPACETE Y	M	8,00	$ 510.577,00	$ 4.084.616,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 4.084.616,00	0,00	$ -	8,00	$ 4.084.616,00	0,00	$ -	0,00	$ -
16.50	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN TUBERÍA EMT 1" PARA DATOS Y/O ELÉCTRICO	M	80,00	$ 52.003,00	$ 4.160.240,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	60,00	$ 3.120.180,00	0,00	$ -	60,00	$ 3.120.180,00	0,00	$ -	0,00	$ -
16.51	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4" PARA DATOS Y/O ELÉCTRICO	M	60,00	$ 45.602,00	$ 2.736.120,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	60,00	$ 2.736.120,00	0,00	$ -	60,00	$ 2.736.120,00	0,00	$ -	0,00	$ -
16.52	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN TUBERÍA EMT 2" PARA DATOS Y/O ELÉCTRICO	M	10,00	$ 89.260,00	$ 892.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 892.600,00	0,00	$ -	10,00	$ 892.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -
16.53	BAJANTE PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO SEGÚN NTC 4552, INCLUYE HERRAJES, ALAMBRÓN 8MM, CANALIZACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS	UND	3,00	$ 2.044.806,00	$ 6.134.418,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 6.134.418,00	0,00	$ -	3,00	$ 6.134.418,00	0,00	$ -	0,00	$ -
16.54	CAJA DE INSPECCION DE 0,3X0,3M PARA PUESTA A TIERRA	UND	2,00	$ 790.134,00	$ 1.580.268,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.580.268,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.580.268,00	0,00	$ -	0,00	$ -
16.55	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN 8 MM, INCLUYE SOPORTE PLASTICO CON ACCESORIOS DE SUJECIÓN	M	170,00	$ 206.075,00	$ 35.032.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	106,31	$ 21.907.833,00	106,31	$ 21.907.833,00	106,31	$ 21.907.833,00	0,00	$ -	106,31	$ 21.907.833,00
16.56	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA TIPO FRANKLYN DE 1 METRO, INCLUYE BASE SOPORTE Y CONECTOR DERIVACIÓN DESDE ANILLO	UND	10,00	$ 340.373,00	$ 3.403.730,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 3.403.730,00	0,00	$ -	10,00	$ 3.403.730,00	0,00	$ -	0,00	$ -
16.57	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA EN TRIANGULO, 3 VARILLAS COPPERWELD 2.4MxS/8" + CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 +	UND	1,00	$ 3.235.506,00	$ 3.235.506,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.235.506,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.235.506,00	0,00	$ -	0,00	$ -
16.58	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR COBRE 1/0 DESNUDO PARA EQUIPOTENCIALIZACIÓN BAJANTES Y MALLA	M	17,00	$ 70.341,00	$ 1.195.797,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	17,00	$ 1.195.797,00	0,00	$ -	17,00	$ 1.195.797,00	0,00	$ -	0,00	$ -
16.59	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONECTOR DE PERFORACIÓN PARA DERIVACIÓN DE RED EXISTENTE	UND	6,00	$ 71.283,00	$ 427.698,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 427.698,00	0,00	$ -	6,00	$ 427.698,00	0,00	$ -	0,00	$ -
16.60	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA REGULADO , CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METÁLICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT	UND	23,00	$ 485.629,00	$ 11.169.467,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	23,00	$ 11.169.467,00	0,00	$ -	23,00	$ 11.169.467,00	0,00	$ -	0,00	$
16.61	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 50KV, TRIFASICO, TIPO POSTE, RELACIÓN DE TRANSFORMADOR 13200/208-120 VOLTIOS,	UND	1,00	$ 60.139.717,00	$ 60.139.717,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 60.139.717,00	0,00	$ -	1,00	$ 60.139.717,00	0,00	$ -	0,00	$ -
16.62	ADECUACION DE PUNTO DE CONEXIÓN Y ARMADO ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL TRIFASICO FIN DE LINEA 13.2KV EN TENSIÓN	UND		$ 7.735.922,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16.63	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 12X1550 KGH. INCLUYE APERTURA DE HUECO, HINCADA, APLOMADA, NIVELADA, CIMENTACIÓN CILINDRICA	UND		$ 7.367.393,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16.64	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 12X750 KGH. INCLUYE APERTURA DE HUECO, HINCADA, APLOMADA, NIVELADA, CIMENTACIÓN CILINDRICA	UND		$ 6.464.513,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16.65	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ARMADO TRIFÁSICO ANCLAJE 13.2kV CONFIGURACIÓN BANDERA	UND		$ 6.893.500,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16.66	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ARMADO TRIFÁSICO ALINEACIÓN 13.2kV CONFIGURACIÓN BANDERA	UND		$ 9.080.853,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16.67	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ARMADO TRIFÁSICO FIN DE LÍNEA 13.2kV CONFIGURACIÓN HORIZONTAL	UND		$ 3.708.126,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16.68	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RETENDA DIRECTA A TIERRA PARA MEDIA TENSIÓN	UND		$ 1.623.098,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16.69	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SECCIONAMIENTO TRIFASICO CON CORTACIRCUITOS 27kV-100A,INCLUYE FUSIBLE TIPO K DE 30A - 15kV	UND		$ 4.988.423,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16.70	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y TENDIDO DE RED DE MEDIA TENSIÓN TRIFASICA 13,2kV EN CONDUCTOR ECOLOGICO 15kV CFE3-123,3	M		$ 136.023,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16.71	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MONTAJE DE EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA EXTERIOR EN M.T. TRES ELEMENTOS ICE-38 EN TENSIÓN	UND		$ 54.918.052,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16.72	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y TENDIDO DE CANALIZACION EN TUBERIA IMC 4" EN POSTE. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND		$ 2.495.320,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16.73	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y TENDIDO DE CANALIZACION EN TUBERIA PVC 2X4". INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN ARENA, RELLENO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN	M		$ 510.791,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16.74	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA EN CABLE DE ALUMINIO MONOPOLAR XLPE 15 KV 100% No. 1/0 PANTALLA EN HILOS	M		$ 193.043,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16.75	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL RADIAL 300KVA 13200/214-120V. INCLUYE CODOS PREMOLDEADOS	UND		$ 141.280.617,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16.76	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y TENDIDO DE CANALIZACION EN TUBERIA PVC 4X4". INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN ARENA, RELLENO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN	M		$ 505.118,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16.77	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE DE ALUMINIO 8kV00-4/3F500 KCMIL + 1/N500 KCMIL THHN-THWN) + 1T2/0. INCLUYE MARCACION Y	M		$ 464.635,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16.78	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y TENDIDO DE TERCER CONDUCTOR EN CABLE ACSR 1/0 EN TENSIÓN	M		$ 111.747,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16.79	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 75KV, MONOFÁSICO, TIPO POSTE, RELACIÓN DE TRANSFORMADOR 13200/120-240 VOLTIOS,	UND		$ 75.842.590,00													$ -	1,00	$ 75.842.590,00	0,00	$ -	0,00	
16.80	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 6 CIRCUITOS TRIFASICO 220V CON PUERTA, CHAPETA DE CIERRE Y ESPACIO PARA	UND		$ 946.081,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16.81	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO 220V CON PUERTA, CHAPETA DE CIERRE Y ESPACIO PARA	UND		$ 1.489.925,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16.82	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 18 CIRCUITOS TRIFASICO 220V CON PUERTA, CHAPETA DE CIERRE Y ESPACIO PARA	UND		$ 1.644.184,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16.83	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 24 CIRCUITOS TRIFASICO 220V CON PUERTA, CHAPETA DE CIERRE Y ESPACIO PARA	UND		$ 2.108.721,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16.84	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 30 CIRCUITOS TRIFASICO 220V CON PUERTA, CHAPETA DE CIERRE Y ESPACIO PARA	UND		$ 2.388.654,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16.85	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 42 CIRCUITOS TRIFASICO 220V CON PUERTA, CHAPETA DE CIERRE Y ESPACIO PARA	UND		$ 3.124.713,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16.86	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INTERRUPTOR CORTACIRCUITO TERMOMAGNETICO 1X30A 10 KA A 120 MONOPOLAR TIPO ENCHUFABLE	UND		$ 43.185,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16.87	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INTERRUPTOR CORTACIRCUITO TERMOMAGNETICO 3X30A 10 KA A 220 TRIPOLAR TIPO ENCHUFABLE	UND		$ 204.033,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16.88	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INTERRUPTOR CORTACIRCUITO TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL 3X30A - 3x40A 25 KA A 220V.	UND		$ 773.646,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16.89	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INTERRUPTOR CORTACIRCUITO TERMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL 3X50A - 3x60A - 3x70A 25 KA A 220V.	UND		$ 1.111.658,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16.90	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INTERRUPTOR CORTACIRCUITO TERMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL 3X100A - 3X150A 25 KA A 220V.	UND		$ 1.381.968,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	

	CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-026-2024	ACTA PARCIAL N°6 - ETAPA 3		
	OBJETO:	ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:	$ 46.217.761.648,00	VALOR PRESENTE ACTA
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:	$ 1.023.547.291,00	$ 2.857.886.218,00
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:	$ 1.401.663.978,00	
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:	$ 43.792.550.379,00	
			ADICIONAL No 1:	$ 3.698.128.404,00	PERIODO DE COBRO
	CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO 2024	VALOR FINAL:	$ 49.915.890.052,00	
	REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	VALOR FINAL ETAPA 3:	$ 47.490.678.783,00	
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:	$ 2.857.886.218,00	DE: 01/03/2025 AL 22/05/2026
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CMA-SIM-031-2024	VALOR TOTAL ACUMULADO:	$ 43.149.498.140,00	
			%AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO	5,73%	FECHA PRESENTE ACTA
CÓDIGO: SI-SUP-004	INTERVENTOR	CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA	%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO	86,44%	
			%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3	6,02%	
ACTA PARCIAL 6 - Etapa 3	REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ	% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3	86,71%	19/06/2026
			FECHA DE INICIO:	6 DE NOVIEMBRE 2024 FECHA FINAL:	6 DE OCTUBRE DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		CONDICIONES BALANCE No 1		ACTA 5		CONDICIONES BALANCE No 2		PRESENTE ACTA 6		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL
16,91	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INTERRUPTOR CORTACIRCUITO TERMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL 3X30A - 3x40A 35 KA A 220V.	UND		$ 1.182.050,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16,92	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INTERRUPTOR CORTACIRCUITO TERMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL 3X50A - 3x60A - 3x70A 30 KA A 220V.	UND		$ 1.358.798,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16,93	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INTERRUPTOR CORTACIRCUITO TERMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL 3X100A - 3X150A 30 KA A 220V.	UND		$ 1.720.805,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16,94	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL AUTOSOPORTADO, FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16. BARRAJE EN CU 208V/100A 3FSH. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. PUERTA Y FRENTE MUERTO INDEPENDIENTES. CERRADURA PARA TRABAJO PESADO CON LLAVE. DEBE CONTEMPLAR ESPACIO PARA 2 RESERVAS PARA EXPANSION. ALOJA E	UND		$ 44.355.222,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16,95	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL AUTOSOPORTADO TIPO EXTERIOR, FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16. BARRAJE EN CU 220V/1000A 3FSH. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. PUERTA Y FRENTE MUERTO INDEPENDIENTES. CERRADURA PARA TRABAJO PESADO CON LLAVE. DEBE CONTEMPLAR ESPACIO PARA 2 RESERVAS PARA EXPANSION. ALOJA E	UND		$ 200.476.180,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16,96	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA O ALIMENTADOR CABLE DE ALUMINIO S8000 (3FX4 + 1NX4 LSZH) + 6T. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO	M		$ 78.735,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16,97	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA O ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO S8000 (3FX2 + 1NX2 LSZH) + 6T. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO	M		$ 95.427,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16,98	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO S8000 (3FX2 LSZH) + 6T. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO	M		$ 69.826,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16,99	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EN CABLE DE ALUMINIO S8000 (3FX1/0 + 1NX1/0 LSZH) + 6T. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO	M		$ 90.291,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16,100	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO S8000 (3FX1/0 LSZH) + 6T. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO	M		$ 74.435,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16,101	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA O ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO S8000 (3FX2/0 LSZH) + 6T. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO	M		$ 122.459,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16,102	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA O DE ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO S8000 (3FX4 LSZH) + 6T. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO	M		$ 48.886,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16,103	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA O ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO S8000 (3FX6 + 1NX6 LSZH) + 6T. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO	M		$ 50.391,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16,104	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA O ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO S8000 (3FX6 LSZH) + 6T. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO	M		$ 39.253,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16,105	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA O ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO S8000 (3FX4/0 + 1NX4/0 LSZH) + 6T. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO	M		$ 135.519,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16,106	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo.12 PARA FASE, NEUTRO Y TIERRA.	M		$ 45.791,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16,107	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo.10 PARA FASE, NEUTRO Y TIERRA.	M		$ 59.196,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16,108	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo.8 PARA FASE, NEUTRO Y TIERRA.	M		$ 60.983,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16,109	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA O ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO S8000 (3FX300 KCMIL LSZH) + 4T. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO	M		$ 194.280,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16,110	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA O ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO 2FX#2 + 1T#4 THHN-THWN S8000. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO	M		$ 62.889,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16,111	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA O ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO 2FX#4 + 1T#4 THHN-THWN S8000. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO	M		$ 54.233,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16,112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X14 THHN-THWN. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO	M		$ 47.614,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16,113	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANALIZACIÓN EN TUBERIA PVC 3/4" PARA ACOMETIDAS Y/O ALIMENTADORES SUBTERRANEOS, INCLUYE ACCESORIOS RIG	M		$ 22.900,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16,114	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN DE 2" EN PVC PARA ACOMETIDAS Y/O ALIMENTADORES SUBTERRANEOS, INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 37.264,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16,115	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANALIZACIÓN DE 1-1/2" EN PVC PARA ACOMETIDAS Y/O ALIMENTADORES SUBTERRANEOS, INCLUYE ACCESORIOS RIG	M		$ 28.711,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16,116	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN DE 2" EN PVC SCH 40. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACIÓN	M		$ 55.119,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16,117	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BAJANTE EN CABLE DE ALUMINIO 1/0 S8000	M		$ 48.772,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
16,118	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA EN CUADRADO, 4 VARILLAS COPPERWELD 2.4MtsX5/8" + CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 + CONECTORES EXOTERMICOS	M		$ 7.244.774,00													$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	
			Subtotal	$ 13.200.438.173,00	Subtotal	$ 2.689.357.822,00	Subtotal	$ 2.323.131.231,00	Subtotal	$ 3.436.187.794,00	Subtotal	$ 1.318.297.532,00	Subtotal	$ 12.693.053.123,00	Subtotal	$ 1.106.298.493,00	Subtotal	$ 14.388.409.981,00	Subtotal	$ 1.276.383.261,00	Subtotal	$ 12.149.656.123,00
17	VENTANAS																						
17,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN VIDRIO	M2	275,00	$ 523.599,00	$ 143.987.683,00	0,00	$ -	84,69	$ 44.344.123,00	11,64	$ 6.094.692,00	38,26	$ 20.031.851,00	314,78	$ 164.820.640,00	78,98	$ 41.355.943,00	346,18	$ 181.261.648,00	0,00	$ -	213,57	$ 111.826.609,00
17,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN PROTECTOR PARA VIDRIO	M2	189,99	$ 246.656,00	$ 46.863.061,00	0,00	$ -	2,54	$ 626.506,00	0,00	$ -	112,38	$ 27.720.188,00	191,33	$ 47.191.607,00	4,94	$ 1.218.481,00	191,33	$ 47.191.607,00	0,00	$ -	119,86	$ 29.565.175,00
17,03	M3 VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO (1.20 x 4.00 M)	UND	0,00	$ 2.633.400,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
			Subtotal	$ 190.850.744,00	Subtotal	$ -	Subtotal	$ 44.970.629,00	Subtotal	$ 6.094.692,00	Subtotal	$ 47.752.039,00	Subtotal	$ 212.012.247,00	Subtotal	$ 42.574.424,00	Subtotal	$ 228.453.255,00	Subtotal	$ 0,00	Subtotal	$ 141.391.784,00
18	METALICOS																						
18,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBO DE 1" Y 2" INCLUYE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA DOBLE CAPA PARA MAYOR DURABILIDAD	M	91,24	$ 86.469,00	$ 7.889.432,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	103,64	$ 8.961.648,00	32,40	$ 2.801.596,00	103,64	$ 8.961.648,00	0,00	$ -	32,40	$ 2.801.596,00
18,02	CERRAMIENTO EN TUBERIA METALICA GALVANIZADA 2 1/2" (2.5MM) Y MALLA ESLABONADA GALVANIZADA 2"X2" CAL 10. INCLUYE PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO.	M2	163,88	$ 610.814,00	$ 100.100.198,00	0,00	$ -	0,00	$ -	111,57	$ 68.149.129,00	52,31	$ 31.951.070,00	279,38	$ 170.649.215,00	115,50	$ 70.549.016,00	279,38	$ 170.649.215,00	0,00	$ -	279,38	$ 100.100.199,00
18,03	CERRAMIENTO ANTI IMPACTO EN TUBERIA METALICA GALVANIZADA 4" (3.5MM) ALTURA 5,00 M Y MALLA ESLABONADA. INCLUYE PINTURA ESMALTE Y	M	135,38	$ 3.155.112,00	$ 427.139.063,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	88,49	$ 279.195.861,00	88,49	$ 279.195.861,00	0,00	$ -	88,49	$ 279.195.861,00	0,00	$ -	88,49	$ 279.195.861,00
18,04	SU SISTEMA MODULAR DE REJA ALTO IMPACTO CON ACABADO EN CAPA DE ZINC, FOSFATO Y POLIESTER TERMOENDURECIDO. CONFORMADO POR 1 PANEL DE 1,80 MTS DE ALTO X 2.5 MTS DE ANCHO, CUO DE MALLA SCMX20CM CON DOBLE ALAMBRE HORIZONTAL CALIBRE 6 Y	M	23,17	$ 536.904,00	$ 12.440.066,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	23,17	$ 12.440.066,00	23,17	$ 12.440.066,00	0,00	$ -	23,17	$ 12.440.066,00	0,00	$ -	23,17	$ 12.440.066,00
18,05	ORUGA SALVAESCALERAS CAPACIDAD DE 130 KG	UND	1,00	$ 33.897.444,00	$ 33.897.444,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 33.897.444,00	0,00	$ -	1,00	$ 33.897.444,00	0,00	$ -	0,00	$ -
			Subtotal	$ 581.466.203,00	Subtotal	$ -	Subtotal	$ -	Subtotal	$ 68.149.129,00	Subtotal	$ 323.586.997,00	Subtotal	$ 505.144.234,00	Subtotal	$ 73.350.612,00	Subtotal	$ 505.144.234,00	Subtotal	$ 0,00	Subtotal	$ 394.537.722,00
19	VOZ Y DATOS																						
19,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UPS DE 3 KVA, ONLINE, AUTONOMIA DE 5 MINUTOS A PLENA DE CARGA.	UND	1,00	$ 5.200.101,00	$ 5.200.101,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	1,00	$ 5.200.101,00	1,00	$ 5.200.101,00	0,00	$ -	1,00	$ 5.200.101,00	0,00	$ -	1,00	$ 5.200.101,00
19,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6, 4 PARES.	M	650,00	$ 24.744,00	$ 16.083.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	650,00	$ 16.083.600,00	650,00	$ 16.083.600,00	0,00	$ -	650,00	$ 16.083.600,00	0,00	$ -	650,00	$ 16.083.600,00
19,03	SALIDA PARA SISTEMA DE VOZ DATOS EN MURO. INCLUYE FACEPLATE SENCILLO, CON JACK CAT 6, MARCH IN LAS DE CABLEADO, NUMERACIÓN DE TOMAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	32,00	$ 138.095,00	$ 4.419.040,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	32,00	$ 4.419.040,00	32,00	$ 4.419.040,00	0,00	$ -	32,00	$ 4.419.040,00	0,00	$ -	32,00	$ 4.419.040,00
19,04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RACK PARA SUMINISTRO	UND	1,00	$ 25.113,00	$ 25.113,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	1,00	$ 25.113,00	1,00	$ 25.113,00	0,00	$ -	1,00	$ 25.113,00	0,00	$ -	1,00	$ 25.113,00
19,05	PATCH PANEL X 24 CAT 6 - INCLUYE ELEMENTO DE	UND	2,00	$ 831.427,00	$ 1.662.854,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	2,00	$ 1.662.854,00	2,00	$ 1.662.854,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.662.854,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.662.854,00
19,06	ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL - INCLUYE	UND	2,00	$ 158.135,00	$ 316.270,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	2,00	$ 316.270,00	2,00	$ 316.270,00	0,00	$ -	2,00	$ 316.270,00	0,00	$ -	2,00	$ 316.270,00
19,07	SALIDA HDMI	UND	8,00	$ 1.173.270,00	$ 9.386.160,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	8,00	$ 9.386.160,00	8,00	$ 9.386.160,00	0,00	$ -	8,00	$ 9.386.160,00	0,00	$ -	8,00	$ 9.386.160,00
			Subtotal	$ 37.093.138,00	Subtotal	$ -	Subtotal	$ -	Subtotal	$ -	Subtotal	$ 37.093.138,00	Subtotal	$ 37.093.138,00	Subtotal	$ 0,00	Subtotal	$ 37.093.138,00	Subtotal	$ 0,00	Subtotal	$ 37.093.138,00
20	RED CONTRAINCENDIO																						
20,01	SU TUBERÍA ACERO CIC SCH10 RANURADO ROJA DE 1-1/2", INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN	M	8,00	$ 154.283,00	$ 1.234.264,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

	CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-026-2024	**ACTA PARCIAL N°6 - ETAPA 3**		
	OBJETO:	**ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:	$ 46.217.761.648,00	**VALOR PRESENTE ACTA**
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:	$ 1.023.547.291,00	**$ 2.857.886.218,00**
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:	$ 1.401.663.978,00	
			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:	$ 43.792.550.379,00	
			ADICIONAL No 1:	$ 3.698.128.404,00	**PERIODO DE COBRO**
			VALOR FINAL:	$ 49.915.890.052,00	
			VALOR FINAL ETAPA 3:	$ 47.490.678.783,00	
	CONTRATISTA:	**CONSORCIO EDUCATIVO 2024**	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:	**$ 2.857.886.218,00**	
	REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	VALOR TOTAL ACUMULADO:	$ 43.149.498.140,00	**DE: 01/03/2025 AL 22/05/2026**
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	**CMA-SIM-031-2024**	%AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO	5,73%	FECHA PRESENTE ACTA
CÓDIGO: SI-SUP-004	INTERVENTOR	**CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA**	%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO	86,44%	
ACTA PARCIAL 6 - Etapa 3	REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ	%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3	6,02%	
			% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3	86,71%	**19/06/2026**
			FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024	FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026	

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		CONDICIONES BALANCE No 1		ACTA 5		CONDICIONES BALANCE No 2		PRESENTE ACTA 6		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL
20,02	SI TUBERÍA ACERO C/C SCH10 RANURADO ROJA DE 2", INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN	M	1,00	$ 170.270,00	$ 170.270,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,03	SI TUBERÍA ACERO C/C SCH10 RANURADO ROJA DE 2-1/2", INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN	M	42,00	$ 199.222,00	$ 8.367.324,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,04	SI TUBERÍA ACERO C/C SCH10 RANURADO ROJA DE 3", INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN	M	9,00	$ 230.278,00	$ 2.072.502,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,05	SI TUBERÍA ACERO C/C SCH10 RANURADO ROJA DE 4", INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN	M	1,00	$ 273.270,00	$ 273.270,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,06	SI TUBERÍA PVC C900 DE 4".	M	28,00	$ 173.712,00	$ 4.863.936,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,07	SI REDUCCION EN ACERO RANURADO COPA CONCENTRICA	UND	2,00	$ 156.160,00	$ 312.320,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,08	SI REDUCCION EN ACERO RANURADO COPA CONCENTRICA	UND	2,00	$ 178.040,00	$ 356.080,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,09	SI REDUCCION EN ACERO RANURADO COPA CONCENTRICA	UND	1,00	$ 181.215,00	$ 181.215,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,10	SI REDUCCION EN ACERO RANURADO COPA CONCENTRICA	UND	2,00	$ 241.523,00	$ 483.046,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,11	SI CODO 90 EN ACERO RANURADO DE 1.1/2".	UND	8,00	$ 101.836,00	$ 814.688,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,12	SI CODO 45 EN ACERO RANURADO DE 2 1/2".	UND	2,00	$ 117.266,00	$ 234.532,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,13	SI CODO 90 EN ACERO RANURADO DE 2 1/2".	UND	3,00	$ 111.833,00	$ 335.499,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,14	SI CODO 45 EN ACERO RANURADO DE 3".	UND	3,00	$ 111.833,00	$ 335.499,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,15	SI CODO 90 EN ACERO RANURADO DE 3".	UND	2,00	$ 111.833,00	$ 223.666,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,16	SI CRUZ EN ACERO RANURADO DE 2 1/2"	UND	1,00	$ 111.833,00	$ 111.833,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,17	SI CRUZ EN ACERO RANURADO DE 3".	UND	1,00	$ 111.833,00	$ 111.833,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,18	SI DE GABINETE CONTRA INCENDIOS	UND	4,00	$ 8.138.724,00	$ 32.554.896,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,19	SI VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2 1/2"	UND	1,00	$ 911.122,00	$ 911.122,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,20	SI VALVULA DE CHEQUE TIPO CORTINA RANURADA 2 1/2".	UND	1,00	$ 4.032.113,00	$ 4.032.113,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,21	SI VARDOR BOMBA DE SISTEMA DE PRESURIZACION	UND	1,00	$ 2.095.025,00	$ 2.095.025,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,22	SI ANTISISMICO LATERAL DE 2 1/2".	UND	10,00	$ 231.789,00	$ 2.317.890,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,23	SI ANTISISMICO LATERAL DE 3"	UND	1,00	$ 232.826,00	$ 232.826,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,24	SI KIT DE TRANCHE EN C900 A ACERO RANURADO 4"	UND	2,00	$ 2.405.058,00	$ 4.810.116,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,25	SI CODO 90 - C900 4"	UND	2,00	$ 941.816,00	$ 1.883.632,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,26	SI RESTRICTOR - 1100- 4"	UND	4,00	$ 1.016.446,00	$ 4.065.784,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,27	SI RESTRICTOR - 1200- 4"	UND	4,00	$ 990.260,00	$ 3.961.040,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,28	SI BOMBA DE CAUDAL CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 100 GPM @ 100 PSI (10 HP) QUE LA POTENCIA SEA IGUAL A LA MAXIMA DEMANDA DE POTENCIA ESPERADA DENTRO DE LA CURVA DE SERVICIO DE LA BOMBA Y UNA BOMBA	UND	1,00	$ 111.066.752,00	$ 111.066.752,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
				Subtotal	$ 188.412.773,00		$ -		$ -		$ -		$ -	Subtotal	$ -	Subtotal	$ -	Subtotal	$ -	Subtotal	$ 0,00		$ -
21	*JUEGOS INFANTILES*																						
21,01	PLACA EN CONCRETO 210KPA, 4"Ø 15M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO JUNTAS DE DILATACION Y SELLO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN	M2	167,99	$ 291.328,00	$ 48.940.190,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	167,99	$ 48.940.190,00	0,00	$ -	167,99	$ 48.940.190,00	167,99	$ 48.940.190,00	167,99	$ 48.940.190,00
21,02	SI DE SUPERFICIE AMORTIGUADORA DE IMPACTOS FABRICADA IN SITU, ACABADO EN CAUCHO ACABADO EN COLOR ESPESOR 1CM Y CAPA DE RELLENO EN SDR 11 CM.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM	M2	167,99	$ 1.988.246,00	$ 334.005.446,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	167,99	$ 334.005.446,00	0,00	$ -	167,99	$ 334.005.446,00	167,99	$ 334.005.446,00	167,99	$ 334.005.446,00
21,03	SI DE JUEGO INFANTIL TIPO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	1,00	$ 70.292.264,00	$ 70.292.264,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 70.292.264,00	0,00	$ -	1,00	$ 70.292.264,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
				Subtotal	$ 453.237.900,00									Subtotal	$ 453.237.900,00	Subtotal	$ -	Subtotal	$ 453.237.900,00	Subtotal	$ 382.945.636,00		$ 382.945.636,00
				TOTAL INTERVENCION	**$ 43.672.630.824,00**		**$ 9.065.393.535,00**		**$ 7.568.370.085,00**		**$ 11.682.490.420,00**		**$ 4.387.879.564,00**		**$ 43.672.630.824,00**		**$ 5.618.693.877,00**		**$ 47.370.759.228,00**		**$ 2.857.886.218,00**		**$ 41.087.648.574,00**

	SUBTOTAL OBRAS	**$**	**43.672.630.824,00**				**$ 9.065.393.535,00**		**$ 7.568.370.085,00**		**$ 11.682.490.420,00**		**$ 4.387.879.564,00**		**$ 43.672.630.824,00**		**$ 5.618.693.877,00**		**$ 47.370.759.228,00**		**$ 2.857.886.218,00**		**$ 41.087.648.574,00**
	IMPLEMENTACIÓN DE GESTION DE OBRA (Seguridad y salud en el Trabajo, Plan de manejo Ambiental y Plan de aseguramiento de calidad)	**$**	**46.919.555,00**												**$ 46.919.555,00**				**$ 46.919.555,00**				
	TRAMITES Y LEGALIZACIONES																						
	REVISIÓN DE INSTALACIONES CON TRANSFORMADOR	GBL	$ -												$ -				$ -				
	REVISIÓNDEREDPRIMARIAYSECUNDARIAASOCIADAATRANSFORMADOR DISTRIBUCIÓN	GBL	$ -												$ -				$ -				
	CONSULTORÍA DE PROYECTOS	GBL	$ -												$ -				$ -				
	OTROS COSTOS OBRAS - OR	GBL	$ -												$ 16.000.000,00				$ 16.000.000,00				
	DISCTAMEN RETIE, TRANSFORMACION, DISTRIBUCIÓN Y USO FINAL	GBL	$ 16.000.000,00												$ 22.000.000,00				$ 22.000.000,00				
	DISCTAMEN RETILAP	GBL	$ 22.000.000,00												$ 35.000.000,00				$ 35.000.000,00				
	TRAMITES ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	GBL	$ 35.000.000,00																				
	VALOR TOTAL	**$**	**43.792.550.379,00**				**$ 9.065.393.535,00**		**$ 7.568.370.085,00**		**$ 11.682.490.420,00**		**$ 4.387.879.564,00**		**$ 43.792.550.379,00**		**$ 5.618.693.877,00**		**$ 47.490.678.783,00**		**$ 2.857.886.218,00**		**$ 41.087.648.574,00**

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA **$ 2.857.886.218**

BALANCE PRESUPUESTAL

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA PARCIAL	% PAGADO CON RESPECTO VALOR CONTRACTUAL INICIAL	% PAGADO CON RESPECTO VALOR CONTRACTUAL CON ADICION	COSTO TOTAL IMPREVISTO	VALOR FACTURADO	VALOR A FACTURAR	ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL N° 1- ETAPA 1	1/04/2025	$ 1.023.547.291,00		2,05%	$ -	$ 1.023.547.291,00		$ 1.023.547.291,00
2	ACTA PARCIAL N° 1- ETAPA 2	4/06/2025	$ 945.237.150,00		1,89%	$ -	$ 945.237.150,00		$ 1.968.784.441,00
3	ACTA PARCIAL DE OBRA 1 - ETAPA 3	6/08/2025	$ 9.065.393.535,00		18,16%	$ -	$ 9.065.393.535,00		$ 11.034.177.976,00
4	ACTA PARCIAL DE OBRA 2 - ETAPA 3	24/09/2025	$ 7.568.370.085,00		15,16%	$ -	$ 7.568.370.085,00		$ 18.602.548.061,00
5	ACTA PARCIAL DE OBRA 3 - ETAPA 3	20/11/2025	$ 11.682.490.420,00		23,40%	$ -	$ 11.682.490.420,00		$ 30.285.038.481,00
5	ACTA PARCIAL DE OBRA 4 - ETAPA 3	17/12/2025	$ 4.387.879.564,00		8,79%	$ -	$ 4.387.879.564,00		$ 34.672.918.045,00
6	ACTA PARCIAL DE OBRA 5 - ETAPA 3	29/042026	$ 5.618.693.877,00		11,26%	$ -	$ 5.618.693.877,00		$ 40.291.611.922,00
7	ACTA PARCIAL DE OBRA 6 - ETAPA 3	EN TRAMITE	$ 2.857.886.218,00		5,73%			$ 2.857.886.218,00	$ 43.149.498.140,00
			$ 43.149.498.140,00		**86,44%**	**$ -**	**$ 40.291.611.922,00**	**$ 2.857.886.218,00**	**$ 43.149.498.140,00**

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Las actividades y sus respectivas cantidades, plasmadas para cobro en la presente acta parcial corresponden, a las desarrolladas en los periodos **01/03/2026** hasta la fecha **22/05/2026.**

Las actividades ejecutadas, cantidades y valores consignados en la presente Acta Parcial son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas

Para constancia de lo anterior firman la presente acta por los que en ella intervinieron

TOTAL NETO A PAGAR: **$ 2.857.886.218,00**

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS. M/CTE

CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
CONTRATISTA

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA
JOSE ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ
INTERVENTOR

Revisó: Hugo Martinez- Contratista SIM
Revisó: Liliana Tirado- Apoyo a la supervisión