FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código: GA-JELOG-FR-101
FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA	Versión N°: 6
	Vigencia: 20/12/24
CONTRATO No.	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO RECUPERATIVO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS NO AERONÁUTICOS ALOJAMIENTOS MILITARES CASADOS DEL CACOM3, MANTENIMIENTO CONTENEDORES RADAR Y MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES CACOM-3 Y RADAR
CONTRATISTA	WRUSSY S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	CONSORCIO INTERSEDES INTERSEDES 4
FECHA DE CORTE	27 DE FEBRERO DE 2026
CORTE DE OBRA No.	7


OBRA

No.ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL: CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	BALANCE A LA FECHA: MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR REAL	OBRA EJECUTADA: CORTE 1 (Del 10 de julio al 31 de julio del 2025): CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CORTE 2 (Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2025): CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO
	VILLA RADAR 02-02-02-005-004-01-1													
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m²	60,00	$ 2.798,00	$ 167.880,00	-	60,00	$ 167.880,00	-	$ -			$ -	0,00%
112	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	12,00	$ 23.731,00	$ 284.772,00	-	12,00	$ 284.772,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
113	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m²	0,00	$ 13.945,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -	
114	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	5,00	$ 15.289,00	$ 76.445,00	-	5,00	$ 76.445,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
117	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m²	242,24	$ 3.200,00	$ 775.168,00	-	242,24	$ 775.168,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
119	REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	ML	7,20	$ 7.688,00	$ 55.353,60	-	7,20	$ 55.353,60	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
1110	DESMONTE DE DIVISIONES EN VIDRIO	m²	10,84	$ 16.154,00	$ 175.109,36	-	10,84	$ 175.109,36	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
1111	DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO.	m²	2,56	$ 7.089,00	$ 18.147,84	-	2,56	$ 18.147,84	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
112	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION	m³	8,79	$ 271.741,00	$ 2.388.603,39	-	8,79	$ 2.388.603,39	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
1112	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	un	0,00	$ 5.942,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -	
1113	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	30,00	$ 15.280,00	$ 458.400,00	-	30,00	$ 458.400,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
1114	RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.	un	0,00	$ 3.802,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -	
12	**ASEO GENERAL**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -	
121	**ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -	
1211	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	60,00	$ 3.889,00	$ 233.340,00	-	60,00	$ 233.340,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
1212	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	9,00	$ 53.219,00	$ 478.971,00	-	9,00	$ 478.971,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
2	**CIMENTACION**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -	
211,00	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB- BASE B-200 SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	m³	8,79	$ 176.015,00	$ 1.547.171,85	-	8,79	$ 1.547.171,85	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
212,00	COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO	m²	0,00	$ 12.913,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -	
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -	
21	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -	
212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	6,00	$ 25.366,00	$ 152.196,00	-	6,00	$ 152.196,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
213	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	12,00	$ 49.584,00	$ 595.008,00	-	12,00	$ 595.008,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
214	PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	4,00	$ 56.459,00	$ 225.836,00	-	4,00	$ 225.836,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
215	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	4,00	$ 72.074,00	$ 288.296,00	-	4,00	$ 288.296,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
216	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	17,20	$ 22.229,00	$ 382.338,80	-	17,20	$ 382.338,80	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
217	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML		$ 17.877,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -	
218	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML		$ 28.842,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -	
219	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un		$ 58.803,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -	
220	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un		$ 111.381,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -	
22	**BAJANTES**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -	
221	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	18,00	$ 43.967,00	$ 791.406,00	-	18,00	$ 791.406,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -	
31	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -	
311	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un		$ 97.340,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -	
312	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un		$ 76.375,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -	
313	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un		$ 16.995,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -	
314	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU- AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un		$ 226.783,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -	
315	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	un		$ 90.807,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -	
32	**ACOMETIDAS ELECTRICAS**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -	
311	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML		$ 29.141,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -	
4	**PAÑETES**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -	
41	**PAÑETES IMPERMEABILIZADOS**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -	
411	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	66,73	$ 24.988,00	$ 1.667.449,24	-	66,73	$ 1.667.449,24	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
5	**CIELO RASO**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -	
51	**CIELO RASO EN DRYWALL**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -	
511	CIELO RASO TIPO DRYWALL 3/8 " PLANO + THERMOLON (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE) MASILLADO, LIJADO Y PINTADO TIPO-1 (3 MANOS). (M2)	m²		$ 54.452,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -	
512	CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²		$ 99.258,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -	
6	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -	
61	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -	
611	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m²	14,82	$ 37.479,00	$ 555.438,78	-	14,82	$ 555.438,78	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
612	PISO CERÁMICA 57.5X57.5CM	m²		$ 35.744,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -	
7	**PINTURA**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -	
71	**PINTURA VINILO Y EPOXICA**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -	
712	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIÓNES)	m²	339,01	$ 26.621,00	$ 9.024.785,21	-	339,01	$ 9.024.785,21	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
8	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -	
81	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -	
812	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	4,00	$ 416.021,00	$ 1.664.084,00	-	4,00	$ 1.664.084,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
9	**CARPINTERIA EN MADERA**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -	
91	**CARPINTERIA EN MADERA**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -	
911	PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M	un		$ 1.276.315,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -	
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -	
111	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -	
1111	SANITARIO MANANTIAL BLANCO Y/O SIMILAR	un	4,00	$ 341.675,00	$ 1.366.700,00	-	4,00	$ 1.366.700,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
1112	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR	un	4,00	$ 504.372,00	$ 2.017.488,00	-	4,00	$ 2.017.488,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
1113	DUCHA CON GRIFERÍA TIPO I	un	4,00	$ 107.360,00	$ 429.440,00	-	4,00	$ 429.440,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				$ 25.819.828,07			$ 25.819.828,07		$ -			$ -	
	ADMINISTRACIÓN			18,48%	$ 4.771.504,23			$ 4.771.504,23		$ -			$ -	
	IMPREVISTOS			1,00%	$ 258.198,28			$ 258.198,28		$ -			$ -	
	UTILIDADES			4,00%	$ 1.032.793,12			$ 1.032.793,12		$ -			$ -	
	IVA SOBRE UTILIDAD			19,00%	$ 196.230,69			$ 196.230,69		$ -			$ -	
	VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL VILLA RADAR 02-02-02-005-004-01-1				$ 32.078.554,39	$ 50.068.434,98	SUBTOTAL 1	$ 32.078.554,39	SUBTOTAL 2	$ -	0,00%	SUBTOTAL 3	$ -	0,00%
	ZONA OP. RADAR 02-02-02-005-004-01-2													
1	**PRELIMINARES**					-		$ -	-	$ -			$ -	
11	**PRELIMINARES**					-		$ -	-	$ -			$ -	
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m²	152,00	$ 2.798,00	$ 425.296,00	-	152,00	$ 425.296,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
117	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m²	130,00	$ 3.200,00	$ 416.000,00	-	130,00	$ 416.000,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
11	**ASEO GENERAL**					-		$ -	-	$ -			$ -	
111	**ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES**					-		$ -	-	$ -			$ -	
1111	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	152,00	$ 3.889,00	$ 591.128,00	-	152,00	$ 591.128,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
1112	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	3,00	$ 48.423,00	$ 145.269,00	-	3,00	$ 145.269,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
22	**BAJANTES**					-		$ -	-	$ -			$ -	
221	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	39,00	$ 43.967,00	$ 1.714.713,00	-	39,00	$ 1.714.713,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
31	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					-		$ -	-	$ -			$ -	
311	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	0,00	$ 97.340,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -	
312	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	0,00	$ 76.375,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -	
313	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	0,00	$ 16.995,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -	
314	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU- AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un	0,00	$ 226.783,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -	
315	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un	0,00	$ 105.375,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -	
32	**ACOMETIDAD ELECTRICAS**					-		$ -	-	$ -			$ -	
311	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML	0,00	$ 29.141,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -	
5	**CIELO RASO**					-		$ -	-	$ -			$ -	
51	**CIELO RASO EN DRYWALL**					-		$ -	-	$ -			$ -	
511	CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²	0,00	$ 99.258,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -	
7	**PINTURA**					-		$ -	-	$ -			$ -	
71	**PINTURA VINILO Y EPOXICA**				0	-		$ -	-	$ -			$ -	
711	PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	m²	154,48	$ 50.753,00	$ 7.840.323,44	-	154,48	$ 7.840.323,44	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
711	PINTURA DE ESMALTE CON BASE ANTICORROSIVA 3 MANOS	m²	154,48	$ 15.519,00	$ 2.397.375,12	-	154,48	$ 2.397.375,12	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
8	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**					-		$ -	-	$ -			$ -	
81	**CARPINTERIA METALICA**					-		$ -	-	$ -			$ -	
811	MANTENIMIENTO DE LAMINAS METALICAS	m²	112,03	$ 18.157,00	$ 2.034.128,71	-	112,03	$ 2.034.128,71	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
811	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA,	m²	9,20	$ 14.884,00	$ 136.932,80	-	9,20	$ 136.932,80	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
9	**CUBIERTAS**					-		$ -	-	$ -			$ -	
91	**MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS**					-		$ -	-	$ -			$ -	
911	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON HIDROLAVADORA, APLICACIÓN DE DESENGRASANTE, TAPAGOTERAS Y PINTURA PARA CUBIERTA COLOR SIMILAR AL EXISTENTE (2 MANOS)	m²	$ 142,60	$ 29.168,00	$ 4.159.356,80	-	142,60	$ 4.159.356,80	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				$ 19.860.522,87			$ 19.860.522,87		$ -			$ -	
	ADMINISTRACIÓN			18,48%	$ 3.670.224,63			$ 3.670.224,63		$ -			$ -	
	IMPREVISTOS			1,00%	$ 198.605,23			$ 198.605,23		$ -			$ -	
	UTILIDADES			4,00%	$ 794.420,91			$ 794.420,91		$ -			$ -	
	IVA SOBRE UTILIDAD			19,00%	$ 150.939,97			$ 150.939,97		$ -			$ -	
	VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL ZONA OP. RADAR 02-02-02-005-004-01-2				$ 24.674.713,61	$ 50.500.517,75	SUBTOTAL 1	$ 24.674.713,61	SUBTOTAL 2	$ -	0,00%	SUBTOTAL 3	$ -	0,00%
	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO TRANSEUNTES MOKANA 02-02-02-005-004-01-1													
1	**PRELIMINARES**					-		$ -	-	$ -			$ -	
11	**PRELIMINARES**					-		$ -	-	$ -			$ -	
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m²	184,66	$ 2.798,00	$ 516.678,68	-	184,66	$ 516.678,68	-	$ -	0,00%	96,00	$ 268.608,00	51,99%
112	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	12,00	$ 23.731,00	$ 284.772,00	-	12,00	$ 284.772,00	-	$ -	0,00%	12,00	$ 284.772,00	100,00%

No.ITEM	CORTE 3 (Del 1 de octubre al 31 de octubre de 2025): CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CORTE 4 (Del 19 de noviembre al 30 de noviembre de 2025): CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CORTE 5 (Del 01 de diciembre al 20 de diciembre de 2025): CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CORTE 6 (Del 21 de diciembre al 29 de diciembre de 2025): CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	$ 52.470.922,79 / CORTE 7 (Del 30 de diciembre al 28 de febrero de 2026): CANTIDAD EJECUTADA	$ 52.470.922,79 / VALOR EJECUTADO	$ - / % EJECUTADO	OBRA POR EJECUTAR: SALDO: CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
	VILLA RADAR 02-02-02-005-004-01-1																	
111	-	$ -	0,00%	60,00	$ 167.880,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
112	6,00	$ 142.386,00	50,00%	6,00	$ 142.386,00	50,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
113	15,00	$ 209.175,00			$ -		0,00	$ -		-15,00	-$ 209.175,00			$ -		-	$ -	
114	-	$ -	0,00%	9,00	$ 137.601,00	180,00%	0,00	$ -	0,00%	-4,00	-$ 61.156,00			$ -		-	$ -	0,00%
117	70,00	$ 224.000,00	28,90%	172,24	$ 551.177,60	71,10%		$ -	0,00%	0,00	-$ 9,60			$ -		-	$ -	0,00%
119	-	$ -	0,00%	7,20	$ 55.353,60	100,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
1110	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	10,84	$ 175.109,36	100,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
1111	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	2,56	$ 18.147,84	100,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
112	-	$ -	0,00%	9,00	$ 2.445.669,00	102,39%	0,00	$ -	0,00%	-0,21	-$ 57.065,61			$ -		-	$ -	0,00%
1112	-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
1113	30,00	$ 458.400,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
1114	-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
12	-	$ -			$ -													
121	-	$ -			$ -													
1211	-	$ -	0,00%	60,00	$ 233.340,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
1212	-	$ -	0,00%	9,00	$ 478.971,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
2	-	$ -			$ -													
211,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	8,79	$ 1.547.171,85	100,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
212,00	-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
2	-	$ -			$ -													
21	-	$ -			$ -													
212	-	$ -	0,00%	4,00	$ 101.464,00	66,67%	2,00	$ 50.732,00	33,33%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
213	-	$ -	0,00%	5,00	$ 247.920,00	41,67%	7,00	$ 347.088,00	58,33%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
214	-	$ -	0,00%	3,00	$ 169.377,00	75,00%	1,00	$ 56.459,00	25,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
215	-	$ -	0,00%	1,00	$ 72.074,00	25,00%	3,00	$ 216.222,00	75,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
216	-	$ -	0,00%	10,00	$ 222.290,00	58,14%	7,20	$ 160.048,80	41,86%	0,00	-$ 0,00			$ -		-	$ -	0,00%
217	-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
218	-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
219	-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
220	-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
22	-	$ -			$ -													
221	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	18,00	$ 791.406,00	100,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
3	-	$ -			$ -													
31	-	$ -			$ -													
311	-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
312	-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
313	-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
314	-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
315	-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
32	-	$ -			$ -													
311	-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
4	-	$ -			$ -													
41	-	$ -			$ -													
411	-	$ -	0,00%	66,73	$ 1.667.449,24	100,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
5	-	$ -			$ -													
51	-	$ -			$ -													
511	-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
512	-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
6	-	$ -			$ -													
61	-	$ -			$ -													
611	14,82	$ 555.438,78	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
612	-	$ -		15,00	$ 536.160,00		0,00	$ -		-15,00	-$ 536.160,00			$ -		-	$ -	
7	-	$ -			$ -													
71	-	$ -			$ -													
712	150,00	$ 3.993.150,00	44,25%	189,01	$ 5.031.635,21	55,75%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
8	-	$ -			$ -													
81	-	$ -			$ -													
812	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	4,00	$ 1.664.084,00	100,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
9	-	$ -			$ -													
91	-	$ -			$ -													
911	-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
11	-	$ -			$ -													
111	-	$ -			$ -													
1111	2,00	$ 683.350,00	50,00%	2,00	$ 683.350,00	50,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
1112	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	4,00	$ 2.017.488,00	100,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
1113	2,00	$ 214.720,00	50,00%	2,00	$ 214.720,00	50,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA		$ 6.480.619,78			$ 13.158.817,65			$ 7.043.956,85			-$ 863.566,21			$ -			$ -	
ADMINISTRACIÓN		$ 1.197.618,54			$ 2.431.749,50			$ 1.301.723,23			-$ 159.587,04			$ -			$ -	
IMPREVISTOS		$ 64.806,20			$ 131.588,18			$ 70.439,57			-$ 8.635,66			$ -			$ -	
UTILIDADES		$ 259.224,79			$ 526.352,71			$ 281.758,27			-$ 34.542,65			$ -			$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD		$ 49.252,71			$ 100.007,01			$ 53.534,07			-$ 6.563,10			$ -			$ -	
VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL VILLA RADAR 02-02-02-005-004-01-1	SUBTOTAL 4	$ 8.051.522,01	25,10%	SUBTOTAL 5	$ 16.348.515,05		SUBTOTAL 5	$ 8.751.411,99		SUBTOTAL 5	-$ 1.072.894,66			$ -		SUBTOTAL 6	$ -	0,00%
	ZONA OP. RADAR 02-02-02-005-004-01-2																	
1	-	$ -																
11	-	$ -																
111	121,94	$ 341.188,12	80,22%	0,00	$ -	0,00%	30,06	$ 84.107,88	19,78%		$ -			$ -		0,00	$ 0,00	0,00%
117	130,00	$ 416.000,00	100,00%	0,00	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
11	-	$ -			$ -													
111	-	$ -			$ -													
1111	-	$ -	0,00%	152,00	$ 591.128,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
1112	-	$ -	0,00%	3,00	$ 145.269,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
22	-	$ -			$ -													
221	70,00	$ 3.077.690,00	179,49%		$ -	0,00%	-31,00	-$ 1.362.977,00	-79,49%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
31	-	$ -			$ -													
311	-	$ -		0,00	$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
312	-	$ -		0,00	$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
313	-	$ -		0,00	$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
314	-	$ -		0,00	$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
315	-	$ -		0,00	$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
32	-	$ -			$ -													
311	-	$ -		0,00	$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
5	-	$ -			$ -													
51	-	$ -			$ -													
511	-	$ -		0,00	$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
7	-	$ -			$ -													
71	-	$ -			$ -													
711	-	$ -	0,00%	142,60	$ 7.237.377,80	92,31%	11,88	$ 602.945,64	7,69%		$ -			$ -		- 0,00	-$ 0,00	0,00%
711	50,00	$ 775.950,00	32,37%	65,40	$ 1.014.942,60	42,34%	39,08	$ 606.482,52	25,30%		$ -			$ -		- 0,00	-$ 0,00	0,00%
8	-	$ -			$ -													
81	-	$ -			$ -													
811	-	$ -	0,00%	115,40	$ 2.095.317,80	103,01%	0,00	$ -	0,00%	-3,37	-$ 61.189,09			$ -		- 0,00	-$ 0,00	0,00%
811	-	$ -	0,00%	9,20	$ 136.932,80	100,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
9	-	$ -			$ -													
91	-	$ -			$ -													
911	60,00	$ 1.750.080,00	42,08%	82,60	$ 2.409.276,80	57,92%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA		$ 6.360.908,12			$ 13.630.244,80			-$ 69.440,96			-$ 61.189,09			$ -			-$ 0,00	
ADMINISTRACIÓN		$ 1.175.495,82			$ 2.518.869,24			-$ 12.832,69			-$ 11.307,74			$ -			-$ 0,00	
IMPREVISTOS		$ 63.609,08			$ 136.302,45			-$ 694,41			-$ 611,89			$ -			-$ 0,00	
UTILIDADES		$ 254.436,32			$ 545.209,79			-$ 2.777,64			-$ 2.447,56			$ -			-$ 0,00	
IVA SOBRE UTILIDAD		$ 48.342,90			$ 103.589,86			-$ 527,75			-$ 465,04			$ -			-$ 0,00	
VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL ZONA OP. RADAR 02-02-02-005-004-01-2	SUBTOTAL 4	$ 7.902.792,25	32,03%	SUBTOTAL 4	$ 16.934.216,14		SUBTOTAL 4	-$ 86.273,45		SUBTOTAL 4	-$ 76.021,33			$ -		SUBTOTAL 5	-$ 0,00	0,00%
	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO TRANSEUNTES MOKANA 02-02-02-005-004-01-1																	
1	-	$ -																
11	-	$ -																
111	88,66	$ 248.070,68	48,01%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
112	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%

1112	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	un	32,00	$ 5.942,00	$ 190.144,00	-	32,00	$ 190.144,00	32,00
1113	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	30,00	$ 15.280,00	$ 458.400,00	-	30,00	$ 458.400,00	30,00
1115	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"	ML	20,00	$ 8.932,00	$ 178.640,00	-	20,00	$ 178.640,00	20,00
1114	RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERI Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.	un	25,00	$ 3.802,00	$ 95.050,00	-	25,00	$ 95.050,00	20,00
12	ASEO GENERAL				$ -	-		$ -	-
121	ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES				$ -	-		$ -	-
1211	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	162,00	$ 3.889,00	$ 630.018,00	-	162,00	$ 630.018,00	-
1212	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	24,00	$ 53.219,00	$ 1.277.256,00	-	24,00	$ 1.277.256,00	-
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				$ 8.652.501,08			$ 8.652.501,08	
	ADMINISTRACIÓN			18,48%	$ 1.598.982,20			$ 1.598.982,20	
	IMPREVISTOS			1,00%	$ 86.525,01			$ 86.525,01	
	UTILIDADES			4,00%	$ 346.100,04			$ 346.100,04	
	IVA SOBRE UTILIDAD			19,00%	$ 65.759,01			$ 65.759,01	
	VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL ALOJAMIENTO OFICIALES CASADOS 02-02-02-005-004-01-1				$ 10.749.867,34	$ 10.810.968,97	SUBTOTAL 1	$ 10.749.867,34	SUBTOTAL 2
	ALOJAMIENTO SUBOFICIALES CASADOS 02-02-02-005-004-01-1								
1	PRELIMINARES				$ -	-		$ -	-
11	PRELIMINARES				$ -	-		$ -	-
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m²	111,20	$ 2.798,00	$ 311.137,60	-	111,20	$ 311.137,60	-
112	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	6,00	$ 23.731,00	$ 142.386,00	-	6,00	$ 142.386,00	-
113	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m²	111,78	$ 13.945,00	$ 1.558.772,10	-	111,78	$ 1.558.772,10	-
114	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	6,00	$ 15.289,00	$ 91.734,00	-	6,00	$ 91.734,00	-
117	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m²	54,96	$ 3.200,00	$ 175.872,00	-	54,96	$ 175.872,00	-
118	DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISO Y PAREDES	m²	37,80	$ 17.826,00	$ 673.822,80	-	37,80	$ 673.822,80	-
119	REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	ML	0,00	$ 7.688,00	$ -	-	-	$ -	-
1110	DESMONTE DE DIVISIONES EN VIDRIO	m²	0,00	$ 16.154,00	$ -	-	-	$ -	-
1111	DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO.	m²	1,62	$ 7.089,00	$ 11.484,18	-	1,62	$ 11.484,18	-
1112	DESMONTE DE VENTANERÍA INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, PERFILES Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUYE RETIRO	m²	0,00	$ 16.154,00	$ -	-	-	$ -	-
1112	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	un	0,00	$ 5.942,00	$ -	-	-	$ -	-
1114	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	0,00	$ 15.280,00	$ -	-	-	$ -	-
1115	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"	ML	0,00	$ 8.932,00	$ -	-	-	$ -	-
316	RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERI Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.	un	0,00	$ 3.802,00	$ -	-	-	$ -	-
12	ASEO GENERAL				$ -	-		$ -	-
121	ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES				$ -	-		$ -	-
1211	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	111,20	$ 3.889,00	$ 432.456,80	-	111,20	$ 432.456,80	-
1212	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	5,56	$ 53.219,00	$ 295.897,64	-	5,56	$ 295.897,64	-
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				$ 3.693.563,12			$ 3.693.563,12	
	ADMINISTRACIÓN			18,48%	$ 682.570,46			$ 682.570,46	
	IMPREVISTOS			1,00%	$ 36.935,63			$ 36.935,63	
	UTILIDADES			4,00%	$ 147.742,52			$ 147.742,52	
	IVA SOBRE UTILIDAD			19,00%	$ 28.071,08			$ 28.071,08	
	VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL ALOJAMIENTO SUBOFICIALES CASADOS 02-02-02-005-004-01-1				$ 4.588.882,82	$ 4.588.882,82	SUBTOTAL 1	$ 4.588.882,82	SUBTOTAL 2
	MANTENIMIENTO CASINO DE SUBOFICIALES 02-02-02-005-004-01-2								
1	PRELIMINARES					-		$ -	-
11	PRELIMINARES					-		$ -	-
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m²	1102,87	$ 2.798,00	$ 3.085.830,26	-	1.102,87	$ 3.085.830,26	-
112	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	30,00	$ 23.731,00	$ 711.930,00	-	30,00	$ 711.930,00	-
113	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m²	251,90	$ 13.945,00	$ 3.512.745,50	-	251,90	$ 3.512.745,50	-
114	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	2,00	$ 15.289,00	$ 30.578,00	-	2,00	$ 30.578,00	-
117	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m²	118,45	$ 3.200,00	$ 379.040,00	-	118,45	$ 379.040,00	-
118	DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISO Y PAREDES	m²	148,58	$ 17.826,00	$ 2.648.587,08	-	148,58	$ 2.648.587,08	-
119	REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	ML	18,00	$ 7.688,00	$ 138.384,00	-	18,00	$ 138.384,00	-
1110	DESMONTE DE DIVISIONES EN VIDRIO	m²	0,00	$ 16.154,00	$ -	-	-	$ -	-
1111	DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO.	m²	4,09	$ 7.089,00	$ 28.994,01	-	4,09	$ 28.994,01	-
1112	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	un	13,00	$ 5.942,00	$ 77.246,00	-	13,00	$ 77.246,00	-
1113	DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS	m²	56,67	$ 5.295,00	$ 300.067,65	-	56,67	$ 300.067,65	-
1114	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	20,00	$ 15.280,00	$ 305.600,00	-	20,00	$ 305.600,00	-
1115	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"	ML	0,00	$ 8.932,00	$ -	-	-	$ -	-
316	RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERI Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.	un	0,00	$ 3.802,00	$ -	-	-	$ -	-
11	ASEO GENERAL					-		$ -	-
111	ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES					-		$ -	-
1111	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	165,43	$ 3.889,00	$ 643.357,27	-	165,43	$ 643.357,27	-
1112	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	22,06	$ 48.423,00	$ 1.068.211,38	-	22,06	$ 1.068.211,38	-
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				$ 12.930.571,15			$ 12.930.571,15	
	ADMINISTRACIÓN			18,48%	$ 2.389.569,55			$ 2.389.569,55	
	IMPREVISTOS			1,00%	$ 129.305,71			$ 129.305,71	
	UTILIDADES			4,00%	$ 517.222,85			$ 517.222,85	
	IVA SOBRE UTILIDAD			19,00%	$ 98.272,34			$ 98.272,34	
	VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL CASINO DE SUBOFICIALES 02-02-02-005-004-01-2				$ 16.064.941,60	$ 16.186.642,88	SUBTOTAL 1	$ 16.064.941,60	SUBTOTAL 2
	CONTENEDORES LA FLOR 02-02-02-008-007-01-1								
1	PRELIMINARES					-		$ -	-
11	PRELIMINARES					-		$ -	-
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m²	256,89	$ 2.798,00	$ 718.778,22	-	256,89	$ 718.778,22	-
117	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m²	112,55	$ 3.200,00	$ 360.160,00	-	112,55	$ 360.160,00	-
316	RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERI Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO	un	-	$ 3.802,00	$ -	-	-	$ -	-
	ASEO GENERAL					-		$ -	-
111	ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES					-		$ -	-
1111	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	-	$ 3.889,00	$ -	-	-	$ -	-
1112	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	-	$ 48.423,00	$ -	-	-	$ -	-
2	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					-		$ -	-
22	BAJANTES					-		$ -	-
221	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	-	$ 43.967,00	$ -	-	-	$ -	-
3	INSTALACIONES ELECTRICAS					-		$ -	-
31	INSTALACIONES ELECTRICAS					-		$ -	-
311	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un		$ 97.340,00	$ -	-	-	$ -	-
312	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un		$ 76.375,00	$ -	-	-	$ -	-
313	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un		$ 16.995,00	$ -	-	-	$ -	-
314	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU- AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un		$ 226.783,00	$ -	-	-	$ -	-
315	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un		$ 105.375,00	$ -	-	-	$ -	-
32	ACOMETIDAS ELECTRICAS					-		$ -	-
311	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML	-	$ 29.141,00	$ -	-	-	$ -	-
5	CIELO RASO					-		$ -	-
51	CIELO RASO EN DRYWALL					-		$ -	-
511	CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²		$ 99.258,00	$ -	-	-	$ -	-
7	PINTURA					-		$ -	-
71	PINTURA VINILO Y EPOXICA					-		$ -	-
711	PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	m²	249,39	$ 50.753,00	$ 12.657.290,67	-	249,39	$ 12.657.290,67	-
711	PINTURA DE ESMALTE CON BASE ANTICORROSIVA 3 MANOS	m²	82,40	$ 15.519,00	$ 1.278.765,60	-	82,40	$ 1.278.765,60	-
8	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO					-		$ -	-
81	CARPINTERIA METALICA					-		$ -	-
811	MANTENIMIENTO DE LAMINAS METALICAS	m²	15,00	$ 18.157,00	$ 272.355,00	-	15,00	$ 272.355,00	-
811	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA,	m²		$ 14.884,00	$ -	-	-	$ -	-
9	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO					-		$ -	-
91	CARPINTERIA METALICA					-		$ -	-
911	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON HIDROLAVADORA, APLICACIÓN DE DESENGRASANTE, TAPAGOTERAS Y PINTURA PARA CUBIERTA COLOR SIMILAR AL EXISTENTE (2 MANOS)	m²	249,39	$ 29.168,00	$ 7.274.207,52	-	249,39	$ 7.274.207,52	-
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				$ 22.561.557,01			$ 22.561.557,01	
	ADMINISTRACIÓN			18,48%	$ 4.169.375,74			$ 4.169.375,74	
	IMPREVISTOS			1,00%	$ 225.615,57			$ 225.615,57	
	UTILIDADES			4,00%	$ 902.462,28			$ 902.462,28	
	IVA SOBRE UTILIDAD			19,00%	$ 171.467,83			$ 171.467,83	
	VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL CONTENEDORES LA FLOR 02-02-02-008-007-01-1				$ 28.030.478,43	$ 64.234.608,38	SUBTOTAL 1	$ 28.030.478,43	SUBTOTAL 2
	MANTENIMIENTO MURO CERRAMIENTO LA FLOR 02-01-01-001-003-18								
1	PRELIMINARES					-		$ -	-
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m²	858,59	$ 2.798,00	$ 2.402.334,82	-	858,59	$ 2.402.334,82	-
112	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION	m³	201,36	$ 271.741,00	$ 54.718.519,46	-	201,36	$ 54.718.519,46	-
5	ASEO GENERAL					-		$ -	-
511	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	-	$ 3.889,00	$ -	-	-	$ -	-
512	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	-	$ 53.219,00	$ -	-	-	$ -	-
2	CIMENTACION					-		$ -	-
211	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	m³	-	$ 176.015,00	$ -	-	-	$ -	-
212	COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTO MODIFICADO	m²	259,80	$ 12.913,00	$ 3.354.797,40	-	259,80	$ 3.354.797,40	-
213	CONSTRUCCION DE VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.500 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m³	20,78	$ 932.022,00	$ 19.367.417,16	-	20,78	$ 19.367.417,16	-

214	CONSTRUCCION DE PEDESTAL EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS, INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS Y EQUIPO NECESARIO, N INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m³	7,21	$ 930.644,00	$ 6.709.943,24	-	7,21	$ 6.709.943,24	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,21	$ 6.709.943,24	100,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
215	CONCRETO CICLÓPEO DE 2500 PSI (60% CONCRETO Y 40% PIEDRA PEQUEÑA) SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.	m³	-	$ 321.293,00	$	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
216	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, MANEJO	kg	4.846,96	$ 7.370,00	$ 35.722.101,10	-	4.846,96	$ 35.722.101,10	-	$ -	0,00%	2.772,50	$ 20.433.325,00	57,20%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	2074,46	$ 15.288.770,20	42,80%		$ -			$ -		0,00	$ 5,90	0,00%
217	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	m³	259,80	$ 23.123,00	$ 6.007.355,40	-	259,80	$ 6.007.355,40	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	100,00	$ 2.312.300,00	38,49%		$ -	0,00%	159,80	$ 3.695.055,40	61,51%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
3	MAMPOSTERIA					-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
311	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LADRILLO PRENSADO E= 0,12 MTS	m²	179,76	$ 115.807,00	$ 20.817.466,32	-	179,76	$ 20.817.466,32	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	179,76	$ 20.817.466,32	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
312	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BLOQUE NO. 5 (0,30X0,12X0,12)MTS	m²	181,80	$ 39.077,00	$ 7.104.198,60	-	181,80	$ 7.104.198,60	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	120,00	$ 4.689.240,00	66,01%		$ -	0,00%	61,80	$ 2.414.958,60	33,99%		$ -			$ -		0,00	$ 0,00	0,00%
313	CONSTRUCCIÓN DE ALFAJIAS EN CONCRETO DE 3,000 PSI - (0,10 X 0,45)	ML	259,80	$ 43.238,00	$ 11.233.232,40	-	259,80	$ 11.233.232,40	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	60,00	$ 2.594.280,00	23,09%		$ -	0,00%	199,80	$ 8.638.952,40	76,91%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
4	CARPINTERIA METALICA					-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
411	CONCERTINA DOBLE FORMADA POR UN CUERPO O NÚCLEO DE ALAMBRE ONDULADO DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA CALIBRE 12, CON REVESTIMIENTO EN PLACAS DE ACERO GALVANIZADO TROQUELADO, QUE FORMA CUCHILLAS EQUIDISTANTES PUNZANTES Y DE GRAN FILO.	ML	-	$ 68.930,00	$	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
412	MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO DE 2"X2" EN CALIBRE NO. 9 RECUBIERTA EN PVC, DEBIDAMENTE TEMPLADA Y SOLDADA A LOS PERFILES TUBULARES.	m²	441,66	$ 81.529,00	$ 36.008.098,14	-	441,66	$ 36.008.098,14	-	$ -	0,00%	121,74	$ 9.925.340,46	27,56%		$ -	0,00%	319,92	$ 26.082.757,68	72,44%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
413	HILADA DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 14 EN ACERO GALVANIZADO RECUBIERTO EN PVC, DEBIDAMENTE ANCLADO A LOS POSTES METÁLICOS.	ML	-	$ 8.239,00	$	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
414	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 2.0 ML DE ALTURA, ESPESOR 3MM DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPA DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE	un	130,00	$ 225.531,00	$ 29.319.030,00	-	130,00	$ 29.319.030,00	-	$ -	0,00%	57,00	$ 12.855.267,00	43,85%	-	$ -	0,00%	73,00	$ 16.463.763,00	56,15%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
415	DIAGONALES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 2.8 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE.	un	72,00	$ 218.371,00	$ 15.722.712,00	-	72,00	$ 15.722.712,00	-	$ -	0,00%	63,00	$ 13.757.373,00	87,50%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		9,00	$ 1.965.339,00	12,50%
416	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA, ESPESO 2.5mm DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE.	ML	280,94	$ 75.201,00	$ 21.126.968,94	-	280,94	$ 21.126.968,94	-	$ -	0,00%	238,66	$ 17.947.470,66	84,95%	-	$ -	0,00%	42,28	$ 3.179.498,28	15,05%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA					$ 269.614.174,97			$ 269.614.174,97		$ -			$ 92.228.677,82			$ 80.106.161,44			$ 61.551.137,36			$ 30.037.736,60			$ 3.354.797,40			$ -			$ 2.335.664,35	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 49.824.699,53			$ 49.824.699,53		$ -			$ 17.043.859,66			$ 14.803.618,63			$ 11.374.650,18			$ 5.550.973,72			$ 619.966,56			$ -			$ 431.630,77	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 2.696.141,75			$ 2.696.141,75		$ -			$ 922.286,78			$ 801.061,61			$ 615.511,37			$ 300.377,37			$ 33.547,97			$ -			$ 23.356,64	
UTILIDADES				4,00%	$ 10.784.567,00			$ 10.784.567,00		$ -			$ 3.689.147,11			$ 3.204.246,46			$ 2.462.045,49			$ 1.201.509,46			$ 134.191,90			$ -			$ 93.426,57	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 2.049.067,73			$ 2.049.067,73		$ -			$ 700.937,95			$ 608.806,83			$ 467.788,64			$ 228.286,80			$ 25.496,46			$ -			$ 17.751,05	
VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL MURO CERRAMIENTO LA FLOR 02-01-01-001-003-18					$ 334.968.650,99	$ 367.052.668,81	SUBTOTAL 1	$ 334.968.650,99	SUBTOTAL 2	$ -	0,00%	SUBTOTAL 3	$ 114.584.909,32	34,21%	SUBTOTAL 4	$ 99.523.894,97	29,71%	SUBTOTAL 4	$ 76.471.133,06		SUBTOTAL 4	$ 37.318.883,95		SUBTOTAL 4	$ 4.168.000,29			$ -		SUBTOTAL 5	$ 2.901.829,39	0,87%
	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO TRANSEUNTES MOKANA 02-02-02-005-004-01-1																															
2	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -														-	$ -	
21	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -														-	$ -	
212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	0,00	$ 25.366,00	$	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
213	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	0,00	$ 49.584,00	$	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
213	PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	0,00	$ 56.459,00	$	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
214	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	0,00	$ 72.074,00	$	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
215	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0,00	$ 22.229,00	$	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
216	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 17.877,00	$	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
217	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0,00	$ 28.842,00	$	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
217	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	0,00	$ 58.803,00	$	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
218	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	0,00	$ 111.381,00	$	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
3	INSTALACIONES ELECTRICAS					-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
31	INSTALACIONES ELECTRICAS					-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
311	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	0,00	$ 97.340,00	$	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
312	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	0,00	$ 76.375,00	$	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
313	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	0,00	$ 16.995,00	$	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
314	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU- AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un	0,00	$ 226.783,00	$	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
315	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	un	26,00	$ 90.807,00	$ 2.360.982,00	-	26,00	$ 2.360.982,00	-	$ -	0,00%	20,00	$ 1.816.140,00	76,92%	6,00	$ 544.842,00	23,08%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
32	ACOMETIDAS ELECTRICAS					-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
311	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML	0,00	$ 29.141,00	$	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
4	PAÑETES					-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
41	PEÑETES IMPERMEABILIZADOS					-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
411	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	0,00	$ 24.988,00	$	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
5	CIELO RASO					-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
51	CIELO RASO EN DRYWALL					-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
511	CIELO RASO TIPO DRYWALL 3/8 " PLANO + THERMOLON (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE) MASILLADO, LIJADO Y PINTADO TIPO-1 (3 MANOS). (M2)	m²	0,00	$ 54.452,00	$	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
512	CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²	107,35	$ 99.258,00	$ 10.655.346,30	-	107,35	$ 10.655.346,30	-	$ -	0,00%	49,37	$ 4.900.367,46	45,99%	57,98	$ 5.754.978,84	54,01%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
6	ACABADOS IMPERMEABILIZADOS					-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
61	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES					-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
611	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m²	22,84	$ 37.479,00	$ 856.020,36	-	22,84	$ 856.020,36	-	$ -	0,00%	22,84	$ 856.020,36	100,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
612	PISO CERÁMICA 20X20CM	m²	0,00	$ 48.888,00	$	-	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
613	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA O SIMILAR (INCLUYE PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS)	m²	0,00	$ 78.947,00	$	-	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
614	PISO CERÁMICA 57.5X57.5CM	m²	0,00	$ 35.744,00	$	-	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
7	PINTURA					-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
71	PINTURA VINILO Y EPOXICA					-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
712	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIÓNES)	m²	277,67	$ 26.621,00	$ 7.391.853,07	-	277,67	$ 7.391.853,07	-	$ -	0,00%	240,31	$ 6.397.292,51	86,55%	37,36	$ 994.606,92	13,46%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		- 0,00	-$ 46,36	0,00%
713	PINTURA EPOXICA TECHOS Y PAREDES TRES MANOS	m²	0,00	$ 32.646,00	$	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
714	ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m²	0,00	$ 28.843,00	$	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
8	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO					-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
81	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO					-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
811	VENTANA FIJA EN ALUMINIO CRUDO, VIDRIO INCOLORO DE 6MM TEMPLADO PEFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO	m²	16,64	$ 370.126,00	$ 6.158.896,64	-	16,64	$ 6.158.896,64	-	$ -	0,00%	15,00	$ 5.551.890,00	90,14%	1,64	$ 607.006,64	9,86%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		0,00	$ 0,00	0,00%
9	CARPINTERIA EN MADERA					-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
91	CARPINTERIA EN MADERA					-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
911	PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M	un	0,00	$ 245.372,00	$	-	-	$ -	-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
912	CLOSET EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADO EN MELAMINA Y CANTOS EN PVC INCLUYE ACCESORIOS (BISAGRAS, MANIJAS, RIELES) DISEÑO SEGÚN ESPECIFICACION TÉCNICA	m²	33,33	$ 507.084,00	$ 16.901.109,72	-	33,33	$ 16.901.109,72	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	33,33	$ 16.901.109,72	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS					-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
111	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO					-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
1111	SANITARIO MANANTIAL BLANCO Y/O SIMILAR	un	4,00	$ 341.675,00	$ 1.366.700,00	-	4,00	$ 1.366.700,00	-	$ -	0,00%	4,00	$ 1.366.700,00	100,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
1112	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR	un	0,00	$ 504.372,00	$	-	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
1113	DUCHA CON GRIFERÍA TIPO I	un	4,00	$ 107.205,00	$ 428.820,00	-	4,00	$ 428.820,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 428.820,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA					$ 46.119.728,09			$ 46.119.728,09		$ -			$ 20.888.410,33			$ 25.231.364,12			$ -			$ -			$ -			$ -			-$ 46,36	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 8.522.925,75			$ 8.522.925,75		$ -			$ 3.860.178,23			$ 4.662.756,09			$ -			$ -			$ -			$ -			-$ 8,57	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 461.197,28			$ 461.197,28		$ -			$ 208.884,10			$ 252.313,64			$ -			$ -			$ -			$ -			-$ 0,46	
UTILIDADES				4,00%	$ 1.844.789,12			$ 1.844.789,12		$ -			$ 835.536,41			$ 1.009.254,56			$ -			$ -			$ -			$ -			-$ 1,85	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 350.509,93			$ 350.509,93		$ -			$ 158.751,92			$ 191.758,37			$ -			$ -			$ -			$ -			-$ 0,35	
VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL ALOJAMIENTO TRANSEUNTES MOKANA 02-02-02-005-004-01-1					$ 57.299.150,18	$ 92.682.907,39	SUBTOTAL 1	$ 57.299.150,18	SUBTOTAL 2	$ -	0,00%	SUBTOTAL 3	$ 25.951.760,99	45,29%	SUBTOTAL 4	$ 31.347.446,79	54,71%	SUBTOTAL 4	$ -		SUBTOTAL 4	$ -		SUBTOTAL 4	$ -			$ -		SUBTOTAL 5	-$ 57,60	0,00%
	ALOJAMIENTO OFICIALES CASADOS DRAGON 02-01-01-001-001-07																															
2	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -														-	$ -	
21	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -														-	$ -	
212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	-	$ 25.366,00	$	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
213	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	-	$ 49.584,00	$	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
213	PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	-	$ 56.459,00	$	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
214	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	-	$ 72.074,00	$	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
215	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 22.229,00	$	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
216	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	-	$ 17.877,00	$	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
217	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 28.842,00	$	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
217	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	-	$ 58.803,00	$	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
218	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	-	$ 111.381,00	$	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
22	BAJANTES					-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
221	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	-	$ 43.967,00	$	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
3	INSTALACIONES ELECTRICAS					-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
31	INSTALACIONES ELECTRICAS					-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
311	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	23,00	$ 97.340,00	$ 2.238.820,00	-	23,00	$ 2.238.820,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	23,00	$ 2.238.820,00	100,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
312	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	12,00	$ 76.375,00	$ 916.500,00	-	12,00	$ 916.500,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	12,00	$ 916.500,00	100,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
313	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	64,00	$ 16.995,00	$ 1.087.680,00	-	64,00	$ 1.087.680,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	64,00	$ 1.087.680,00	100,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
314	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU- AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un	12,00	$ 226.783,00	$ 2.721.396,00	-	12,00	$ 2.721.396,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	12,00	$ 2.721.396,00	100,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
315	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	un	43,00	$ 90.807,00	$ 3.904.701,00	-	43,00	$ 3.904.701,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	43,00	$ 3.904.701,00	100,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
32	ACOMETIDAS ELECTRICAS					-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	



217	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	20,00	$ 17.877,00	$ 357.540,00	-	20,00	$ 357.540,00	-	$ -	0,00%	20,00	$ 357.540,00	100,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
218	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 28.842,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
219	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	1,00	$ 58.803,00	$ 58.803,00	-	1,00	$ 58.803,00	-	$ -	0,00%	1,00	$ 58.803,00	100,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
220	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	-	$ 111.381,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -		-	$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
22	**BAJANTES**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
221	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	31,20	$ 43.967,00	$ 1.371.770,40	-	31,20	$ 1.371.770,40	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	31,20	$ 1.371.770,40	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
31	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
311	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	5,00	$ 97.340,00	$ 486.700,00	-	5,00	$ 486.700,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	5,00	$ 486.700,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
312	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	4,00	$ 76.375,00	$ 305.500,00	-	4,00	$ 305.500,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	1,00	$ 76.375,00	25,00%	3,00	$ 229.125,00	75,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
313	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	13,00	$ 16.995,00	$ 220.935,00	-	13,00	$ 220.935,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	13,00	$ 220.935,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
314	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU- AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un	4,00	$ 226.783,00	$ 907.132,00	-	4,00	$ 907.132,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	4,00	$ 907.132,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
315	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	un	13,00	$ 90.807,00	$ 1.180.491,00	-	13,00	$ 1.180.491,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	13,00	$ 1.180.491,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
32	**ACOMETIDAS ELECTRICAS**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
311	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML	40,00	$ 29.141,00	$ 1.165.640,00	-	40,00	$ 1.165.640,00	-	$ -	0,00%	40,00	$ 1.165.640,00	100,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
4	**PAÑETES**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
41	**PEÑETES IMPERMEABILIZADOS**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
411	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m^2	63,84	$ 24.988,00	$ 1.595.233,92	-	63,84	$ 1.595.233,92	61,48	$ 1.536.262,24	96,30%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,36	$ 58.971,68	3,70%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		0,00	$ 0,00	0,00%
5	**CIELO RASO**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
51	**CIELO RASO EN DRYWALL**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
511	CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m^2	85,62	$ 99.258,00	$ 8.498.469,96	-	85,62	$ 8.498.469,96	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	85,62	$ 8.498.469,96	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
6	**ACABADOS IMPERMEABILIZADOS**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
61	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
611	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m^2	98,89	$ 37.479,00	$ 3.706.298,31	-	98,89	$ 3.706.298,31	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	98,89	$ 3.706.298,31	100,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
612	PISO CERÁMICA 20X20CM	m^2	-	$ 49.432,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
613	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA O SIMILAR (INCLUYE PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS)	m^2	-	$ 78.947,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
614	PISO CERÁMICA 57.5X57.5CM	m^2	87,59	$ 35.744,00	$ 3.130.816,96	-	87,59	$ 3.130.816,96	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	87,59	$ 3.130.816,96	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
7	**PINTURA**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
71	**PINTURA VINILO Y EPOXICA**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
712	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIÓNES)	m^2	159,19	$ 26.621,00	$ 4.237.796,99	-	159,19	$ 4.237.796,99	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	75,00	$ 1.996.575,00	47,11%	84,19	$ 2.241.221,99	52,89%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
713	PINTURA EPOXICA TECHOS Y PAREDES TRES MANOS	m^2	-	$ 32.646,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
714	ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m^2	105,74	$ 28.843,00	$ 3.049.858,82	-	105,74	$ 3.049.858,82	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	105,74	$ 3.049.858,82	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
8	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
81	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
811	VENTANA FIJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS INCLUYE PERSIANA Y ESTRUCTURA DE ANCLAJE SUPERIOR, COLOR DEBE APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISIÓN	m^2	-	$ 524.868,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
812	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m^2	3,35	$ 416.021,00	$ 1.393.670,35	-	3,35	$ 1.393.670,35	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	3,35	$ 1.393.670,35	100,00%	0,00	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
813	MESÓN EN ACERO INOXIDABLE DE LARGO 2,60 MTS, ANCHO 0,60 MTS, SALPICADERO DE H= 0,10 MTS Y REBORDE DE 0,04 MTS. REFORZADO EN TRIPLEX RH E= 19 MM.CON PERFORACIONES PARA LAVAPLATOS Y ESTUFA DE EMPOTRAR DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	un	-	$ 467.439,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
9	**CARPINTERIA EN MADERA**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
91	**CARPINTERIA EN MADERA**				$ -	-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
911	PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M	un	-	$ 1.276.315,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
912	MUEBLE ALTO DE COCINA FONDO HASTA 36 CM, TABLERO MELAMINICO RH 15 MM RESISTENTE A LA HUMEDAD,COLOR Y DISEÑO POR DEFINIR INCLUYE CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL)	ML	2,10	$ 679.986,00	$ 1.427.970,60	-	2,10	$ 1.427.970,60	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	2,10	$ 1.427.970,60	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
913	MUEBLE BAJO PARA COCINA FONDO HASTA 56 CMS, TABLERO MELAMINICO RH 1 MM RESISTENTE A LA HUMEDAD,COLOR Y DISEÑO POR DEFINIR INCLUYE, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL)	ML	2,10	$ 818.129,00	$ 1.718.070,90	-	2,10	$ 1.718.070,90	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	2,10	$ 1.718.070,90	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**					-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
111	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO**					-		$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
1111	SANITARIO MANANTIAL BLANCO Y/O SIMILAR	un	2,00	$ 341.675,00	$ 683.350,00	-	2,00	$ 683.350,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	2,00	$ 683.350,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
1112	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR	un	-	$ 504.372,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
1113	DUCHA CON GRIFERÍA TIPO I	un	2,00	$ 107.360,00	$ 214.720,00	-	2,00	$ 214.720,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	2,00	$ 214.720,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				$ 38.614.741,21			$ 38.614.741,21		$ 3.010.115,24			$ 2.863.351,00			$ 25.176.414,99			$ 7.564.859,98			$ -			$ -			$ -			$ 0,00	
	ADMINISTRACIÓN			18,48%	$ 7.136.004,18			$ 7.136.004,18		$ 556.269,30			$ 529.147,26			$ 4.652.601,49			$ 1.397.986,12			$ -			$ -			$ -			$ 0,00	
	IMPREVISTOS			1,00%	$ 386.147,41			$ 386.147,41		$ 30.101,15			$ 28.633,51			$ 251.764,15			$ 75.648,60			$ -			$ -			$ -			$ 0,00	
	UTILIDADES			4,00%	$ 1.544.589,65			$ 1.544.589,65		$ 120.404,61			$ 114.534,04			$ 1.007.056,60			$ 302.594,40			$ -			$ -			$ -			$ 0,00	
	IVA SOBRE UTILIDAD			19,00%	$ 293.472,03			$ 293.472,03		$ 22.876,88			$ 21.761,47			$ 191.340,75			$ 57.492,94			$ -			$ -			$ -			$ 0,00	
	VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL ALOJAMIENTO OFICIALES CASADOS 02-01-01-001-001-07				**$ 47.974.954,48**	**$ 82.474.160,80**	**SUBTOTAL 1**	**$ 47.974.954,48**	**SUBTOTAL 2**	**$ 3.739.767,17**	**7,80%**	**SUBTOTAL 3**	**$ 3.557.427,28**	**7,42%**	**SUBTOTAL 4**	**$ 31.279.177,98**	**65,20%**	**SUBTOTAL 4**	**$ 9.398.582,04**		**SUBTOTAL 4**	**$ -**		**SUBTOTAL 4**	**$ -**			**$ -**		**SUBTOTAL 5**	**$ 0,00**	**0,00%**
	ALOJAMIENTO SUBOFICIALES CASADOS 02-01-01-001-001-07																															
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**					-																								0		
21	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**					-																								0		
212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	-	$ 25.366,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
213	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	-	$ 49.584,00	$ -	-	-	$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
214	PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	-	$ 56.459,00	$ -	-	-	$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
215	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	-	$ 72.074,00	$ -	-	-	$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
216	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 22.229,00	$ -	-	-	$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
217	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	-	$ 17.877,00	$ -	-	-	$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
218	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	-	$ 28.842,00	$ -	-	-	$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
219	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	-	$ 58.803,00	$ -	-	-	$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
220	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	-	$ 111.381,00	$ -	-	-	$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
22	**BAJANTES**					-		$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
221	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	46,45	$ 43.967,00	$ 2.042.267,15	-	46,45	$ 2.042.267,15		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -		46,45	$ 2.042.267,15	100,00%
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					-		$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
31	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					-		$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
311	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	-	$ 97.340,00	$ -	-	-	$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
312	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	-	$ 76.375,00	$ -	-	-	$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
313	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	-	$ 16.995,00	$ -	-	-	$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
314	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU- AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un	-	$ 226.783,00	$ -	-	-	$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
315	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	un	-	$ 90.807,00	$ -	-	-	$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
32	**ACOMETIDAS ELECTRICAS**					-		$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
311	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML	-	$ 29.141,00	$ -	-	-	$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
4	**PAÑETES**					-		$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
41	**PEÑETES IMPERMEABILIZADOS**					-		$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
411	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m^2	-	$ 24.988,00	$ -	-	-	$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
5	**CIELO RASO**					-		$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
51	**CIELO RASO EN DRYWALL**					-		$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
511	CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m^2	78,83	$ 99.258,00	$ 7.824.508,14	-	78,83	$ 7.824.508,14		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	78,83	$ 7.824.508,14			$ -		-	$ -	0,00%
6	**ACABADOS IMPERMEABILIZADOS**					-		$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
61	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES**					-		$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
611	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m^2	-	$ 37.479,00	$ -	-	-	$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
612	PISO CERÁMICA 20X20CM	m^2	-	$ 48.888,00	$ -	-	-	$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
613	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA O SIMILAR (INCLUYE PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS)	m^2	-	$ 78.947,00	$ -	-	-	$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
614	PISO CERÁMICA 57.5X57.5CM	m^2	-	$ 35.744,00	$ -	-	-	$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
7	**PINTURA**					-		$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
71	**PINTURA VINILO Y EPOXICA**					-		$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
712	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIÓNES)	m^2	137,95	$ 26.621,00	$ 3.672.366,95	-	137,95	$ 3.672.366,95		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	137,95	$ 3.672.366,95			$ -		-	$ -	0,00%
713	PINTURA EPOXICA TECHOS Y PAREDES TRES MANOS	m^2	-	$ 32.646,00	$ -	-	-	$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
714	ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m^2	139,35	$ 28.843,00	$ 4.019.272,05	-	139,35	$ 4.019.272,05		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	139,35	$ 4.019.272,05			$ -		-	$ -	0,00%
8	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**					-		$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
81	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**					-		$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	
811	VENTANA FIJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS INCLUYE PERSIANA Y ESTRUCTURA DE ANCLAJE SUPERIOR, COLOR DEBE APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISIÓN	m^2	-	$ 524.868,00	$ -	-	-	$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
812	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m^2	4,79	$ 416.021,00	$ 1.992.740,59	-	4,79	$ 1.992.740,59		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		2,43	$ 1.010.931,03		2,36	$ 981.809,56	49,27%
813	MESÓN EN ACERO INOXIDABLE DE LARGO 2,60 MTS, ANCHO 0,60 MTS, SALPICADERO DE H= 0,10 MTS Y REBORDE DE 0,04 MTS. REFORZADO EN TRIPLEX RH E= 19 MM.CON PERFORACIONES PARA LAVAPLATOS Y ESTUFA DE EMPOTRAR DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	un	-	$ 467.439,00	$ -	-	-	$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
9	**CARPINTERIA EN MADERA**					-		$ -		$ -			$ -		-	$ -			$ -											-	$ -	

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA		$ 1.841.046.499,96			$ 1.841.046.499,96		$ 79.286.430,47			$ 531.975.354,60			$ 557.339.276,43			$ 283.422.734,33			$ 177.383.087,36		$ 175.331.524,71	$ 17.265.364,19		$ 19.042.727,88
ADMINISTRACIÓN	18,48%	$ 340.225.393,19			$ 340.225.393,19		$ 14.652.132,35			$ 98.309.045,53			$ 102.996.298,28			$ 52.376.521,30			$ 32.780.394,54		$ 32.401.265,77	$ 3.190.639,30		$ 3.519.096,11
IMPREVISTOS	1,00%	$ 18.410.465,00			$ 18.410.465,00		$ 792.864,30			$ 5.319.753,55			$ 5.573.392,76			$ 2.834.227,34			$ 1.773.830,87		$ 1.753.315,25	$ 172.653,64		$ 190.427,28
UTILIDADES	4,00%	$ 73.641.860,00			$ 73.641.860,00		$ 3.171.457,22			$ 21.279.014,18			$ 22.293.571,06			$ 11.336.909,37			$ 7.095.323,49		$ 7.013.260,99	$ 690.614,57		$ 761.709,12
IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	$ 13.991.953,40			$ 13.991.953,40		$ 602.576,87			$ 4.043.012,69			$ 4.235.778,50			$ 2.154.012,78			$ 1.348.111,46		$ 1.332.519,59	$ 131.216,77		$ 144.724,73
VALOR TOTAL CONTRACTUAL		$ 2.287.316.171,55		SUBTOTAL 1	$ 2.287.316.171,55	SUBTOTAL 2	$ 98.505.461,21	4,31%	SUBTOTAL 3	$ 660.926.180,56	28,90%	SUBTOTAL 4	$ 692.438.317,03	30,27%	SUBTOTAL 4	$ 352.124.405,14	15,39%	SUBTOTAL 4	$ 220.380.747,73	SUBTOTAL 4	$ 217.831.886,30	$ 21.450.488,47	SUBTOTAL 5	$ 23.658.685,12 (1,03%)

ADICIONAL

Ítem	Descripción	Und	Cant.	Vr. unitario	Vr. total		Cant.	Vr. total
	GIMNASIO Y LAVANDERIA VILLA RADAR 02-02-02-005-004-2-10						-	$ -
1	PRELIMINARES				$ -			
11	PRELIMINARES				$ -			
111	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA Y METALICA PARA CUBIERTA	m²	108,47	$ 25.107,41	$ 2.723.400,76		108,47	$ 2.723.400,76
112	DESMONTE DE CUBIERTA TEJA DE BARRO (INCLUYE ACCESORIOS DE CUBIERTA)	m²	108,47	$ 10.758,00	$ 1.166.920,26		108,47	$ 1.166.920,26
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				$ 3.890.321,02			$ 3.890.321,02
	ADMINISTRACIÓN			18,48%	$ 718.931,32			$ 718.931,32
	IMPREVISTOS			1,00%	$ 38.903,21			$ 38.903,21
	UTILIDADES			4,00%	$ 155.612,84			$ 155.612,84
	IVA SOBRE UTILIDAD			19,00%	$ 29.566,44			$ 29.566,44
	GIMNASIO Y LAVANDERIA VILLA RADAR 02-02-02-005-004-2-10				$ 4.833.334,84	$ 6.018.621,50	SUBTOTAL 1	$ 4.833.334,84
	COMPLEJO DE COMBUSTIBLE LA FLOR 02-02-02-005-004-01-2				$ -		-	$ -
1	PRELIMINARES				$ -			
11	PRELIMINARES				$ -			
111	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA Y METALICA PARA CUBIERTA	m²	72,00	$ 25.107,41	$ 1.807.733,52		72,00	$ 1.807.733,52
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				$ 1.807.733,52			$ 1.807.733,52
	ADMINISTRACIÓN			18,48%	$ 334.069,15			$ 334.069,15
	IMPREVISTOS			1,00%	$ 18.077,34			$ 18.077,34
	UTILIDADES			4,00%	$ 72.309,34			$ 72.309,34
	IVA SOBRE UTILIDAD			19,00%	$ 13.738,77			$ 13.738,77
	COMPLEJO DE COMBUSTIBLE LA FLOR 02-02-02-005-004-01-2				$ 2.245.928,13	$ 3.208.261,35	SUBTOTAL 1	$ 2.245.928,13
	MAMPARA HANGAR SR560 CACOM 3 02-02-02-005-004-2-10				$ -		-	$ -
1	PRELIMINARES				$ -			
11	PRELIMINARES				$ -			
111	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	207,74	$ 10.758,00	$ 2.234.838,05		207,74	$ 2.234.838,05
2	ASEO GENERAL Y RETIRO DE SOBRANTES				$ -			
21	ASEO GENERAL Y RETIRO DE SOBRANTES				$ -			
1115	ASEO GENERAL	m²	81,19	$ 3.889,00	$ 315.747,91		81,19	$ 315.747,91
1115	RETIRO DE SOBRANTES	m³	14,00	$ 53.219,00	$ 745.066,00		14,00	$ 745.066,00
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				$ 3.295.651,96			$ 3.295.651,96
	ADMINISTRACIÓN			18,48%	$ 609.036,48			$ 609.036,48
	IMPREVISTOS			1,00%	$ 32.956,52			$ 32.956,52
	UTILIDADES			4,00%	$ 131.826,08			$ 131.826,08
	IVA SOBRE UTILIDAD			19,00%	$ 25.046,95			$ 25.046,95
	MAMPARA HANGAR SR560 CACOM 3 02-02-02-005-004-2-10				$ 4.094.518,00	$ 4.094.518,00	SUBTOTAL 1	$ 4.094.518,00
	TALLERES INSTALACIONES CACOM 3 02-02-02-005-004-01-2				$ -		-	$ -
1	PRELIMINARES				$ -			
11	PRELIMINARES				$ -			
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m²	67,31	$ 2.798,00	$ 188.333,38		67,31	$ 188.333,38
112	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	4,00	$ 23.731,00	$ 94.924,00		4,00	$ 94.924,00
113	DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISO Y PAREDES	m²	22,09	$ 17.826,00	$ 393.776,34		22,09	$ 393.776,34
114	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	3,00	$ 15.289,00	$ 45.867,00		3,00	$ 45.867,00
115	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m²	39,63	$ 13.945,00	$ 552.640,35		39,63	$ 552.640,35
116	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m²	178,03	$ 3.200,00	$ 569.696,00		178,03	$ 569.696,00
117	REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	ML	-	$ 7.688,00	$ -		-	$ -
118	DESCAPOTE	m²	-	$ 7.134,75	$ -		-	$ -
119	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	un	20,00	$ 5.942,00	$ 118.840,00		20,00	$ 118.840,00
1110	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	10,00	$ 15.280,00	$ 152.800,00		10,00	$ 152.800,00
1111	RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.	un	-	$ 3.802,00	$ -		-	$ -
1112	DESMONTE DE VENTANERÍA INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, PERFILES Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUYE RETIRO	m²	5,04	$ 16.154,00	$ 81.416,16		5,04	$ 81.416,16
2	ASEO GENERAL Y RETIRO DE SOBRANTES				$ -			
21	ASEO GENERAL Y RETIRO DE SOBRANTES				$ -			
1115	ASEO GENERAL	m²	67,31	$ 3.889,00	$ 261.768,58		67,31	$ 261.768,58
1115	RETIRO DE SOBRANTES	m³	8,00	$ 53.219,00	$ 425.752,00		8,00	$ 425.752,00
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				$ 2.885.813,81			$ 2.885.813,81
	ADMINISTRACIÓN			18,48%	$ 533.298,39			$ 533.298,39
	IMPREVISTOS			1,00%	$ 28.858,14			$ 28.858,14
	UTILIDADES			4,00%	$ 115.432,55			$ 115.432,55
	IVA SOBRE UTILIDAD			19,00%	$ 21.932,18			$ 21.932,18
	TALLERES INSTALACIONES CACOM 3 02-02-02-005-004-01-2				$ 3.585.335,08	$ 3.585.335,08	SUBTOTAL 1	$ 3.585.335,08
	KIOSKO CASINO DE SUBOFICIALES 02-02-02-005-004-01-2				$ -			
1	PRELIMINARES				$ -			
11	PRELIMINARES				$ -			
112	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m²	163,24	$ 2.798,00	$ 456.745,52		163,24	$ 456.745,52
113	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	12,00	$ 23.731,00	$ 284.772,00		12,00	$ 284.772,00
114	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m²	130,26	$ 13.945,00	$ 1.816.475,70		130,26	$ 1.816.475,70
115	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	4,00	$ 15.289,00	$ 61.156,00		4,00	$ 61.156,00
116	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m²	71,04	$ 3.200,00	$ 227.328,00		71,04	$ 227.328,00
117	DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISO Y PAREDES	m²	179,70	$ 17.826,00	$ 3.203.332,20		179,70	$ 3.203.332,20
118	REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	ML	10,00	$ 7.688,00	$ 76.880,00		10,00	$ 76.880,00
119	DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO.	m²	2,64	$ 7.089,00	$ 18.714,96		2,64	$ 18.714,96
1110	DESMONTE DE VENTANERÍA INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, PERFILES Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUYE RETIRO	m²	26,64	$ 16.154,00	$ 430.342,56		26,64	$ 430.342,56
1111	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	un	40,00	$ 5.942,00	$ 237.680,00		40,00	$ 237.680,00
1112	RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.	un	35,00	$ 3.802,00	$ 133.070,00		35,00	$ 133.070,00
1113	DESMONTE DE CUBIERTA TEJA DE BARRO (INCLUYE ACCESORIOS DE CUBIERTA)	m²	280,00	$ 10.758,00	$ 3.012.240,00		280,00	$ 3.012.240,00
1114	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	30,00	$ 15.280,00	$ 458.400,00		30,00	$ 458.400,00
1115	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA Y METALICA PARA CUBIERTA	m²	280,00	$ 25.107,41	$ 7.030.074,80		280,00	$ 7.030.074,80
2	ASEO GENERAL Y RETIRO DE SOBRANTES				$ -			
21	ASEO GENERAL Y RETIRO DE SOBRANTES				$ -			
1115	ASEO GENERAL	m²	163,24	$ 3.889,00	$ 634.840,36		163,24	$ 634.840,36
1115	RETIRO DE SOBRANTES	m³	20,00	$ 53.219,00	$ 1.064.380,00		20,00	$ 1.064.380,00
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				$ 19.146.432,10			$ 19.146.432,10
	ADMINISTRACIÓN			18,48%	$ 3.538.260,65			$ 3.538.260,65
	IMPREVISTOS			1,00%	$ 191.464,32			$ 191.464,32
	UTILIDADES			4,00%	$ 765.857,28			$ 765.857,28
	IVA SOBRE UTILIDAD			19,00%	$ 145.512,88			$ 145.512,88
	KIOSKO CASINO DE SUBOFICIALES 02-02-02-005-004-01-2				$ 23.787.527,24	$ 23.854.462,94	SUBTOTAL 1	$ 23.787.527,24
	TALLERES MENORES CACOM 3 02-02-02-005-004-01-2				$ -		$ -	
1	PRELIMINARES				$ -			
11	PRELIMINARES				$ -			
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m²	110,28	$ 2.798,00	$ 308.563,44		110,28	$ 308.563,44
112	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	2,00	$ 23.731,00	$ 47.462,00		2,00	$ 47.462,00
113	DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISO Y PAREDES	m²	98,18	$ 17.826,00	$ 1.750.156,68		98,18	$ 1.750.156,68
114	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	1,00	$ 15.289,00	$ 15.289,00		1,00	$ 15.289,00
115	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m²	488,66	$ 3.200,00	$ 1.563.712,00		488,66	$ 1.563.712,00
116	REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	ML	5,00	$ 7.688,00	$ 38.440,00		5,00	$ 38.440,00
117	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	un	20,00	$ 5.942,00	$ 118.840,00		20,00	$ 118.840,00
118	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m²	106,03	$ 13.945,00	$ 1.478.588,35		106,03	$ 1.478.588,35
119	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	15,30	$ 15.280,00	$ 233.784,00		15,30	$ 233.784,00
1110	RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.	un	60,00	$ 3.802,00	$ 228.120,00		60,00	$ 228.120,00
1111	DESMONTE DE VENTANERÍA INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, PERFILES Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUYE RETIRO	m²	46,31	$ 16.154,00	$ 748.091,74		46,31	$ 748.091,74
2	ASEO GENERAL Y RETIRO DE SOBRANTES				$ -			
21	ASEO GENERAL Y RETIRO DE SOBRANTES				$ -			
1115	ASEO GENERAL	m²	110,28	$ 3.889,00	$ 428.878,92		110,28	$ 428.878,92
1115	RETIRO DE SOBRANTES	m³	10,00	$ 53.219,00	$ 532.190,00		10,00	$ 532.190,00
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				$ 7.492.116,13			$ 7.492.116,13
	ADMINISTRACIÓN			18,48%	$ 1.384.543,06			$ 1.384.543,06
	IMPREVISTOS			1,00%	$ 74.921,16			$ 74.921,16
	UTILIDADES			4,00%	$ 299.684,65			$ 299.684,65
	IVA SOBRE UTILIDAD			19,00%	$ 56.940,08			$ 56.940,08
	TALLERES MENORES CACOM 3 02-02-02-005-004-01-2				$ 9.308.205,08	$ 9.308.205,08	SUBTOTAL 1	$ 9.308.205,08
	TORRES DE OBSERVACIÓN 02-02-02-005-004-01-2				$ -			
1	PRELIMINARES				$ -			
11	PRELIMINARES				$ -			
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m²	46,19	$ 2.798,00	$ 129.239,62		46,19	$ 129.239,62
112	ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES	m²	667,17	$ 3.577,10	$ 2.386.533,81		667,17	$ 2.386.533,81
113	DESMONTE DE LAMINA METALICA	m²	128,98	$ 44.766,56	$ 5.773.990,91		128,98	$ 5.773.990,91
114	DESMONTE DE BARANDA METÁLICA	ML	115,68	$ 28.782,80	$ 3.329.594,30		115,68	$ 3.329.594,30
115	DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.20M	m²	-	$ 24.758,97	$ -		-	$ -
116	LAVADO SUPERFICIE CON HIDROLAVADORA Y ACIDO	m²	667,17	$ 7.629,84	$ 5.090.400,35		667,17	$ 5.090.400,35
117	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA	kg	1.500,00	$ 2.037,71	$ 3.056.565,00		1.500,00	$ 3.056.565,00
2	ASEO GENERAL Y RETIRO DE SOBRANTES				$ -			
21	ASEO GENERAL Y RETIRO DE SOBRANTES				$ -			
1115	ASEO GENERAL	m²	120,00	$ 3.889,00	$ 466.680,00		120,00	$ 466.680,00

NP 17	RETIRO DE CASETONES EN MADERA DE PLACA DE ENTREPISO Y DISPOSICIÓN DE LOS SOBRANTES.	M2	157,28	$ 31.534,00	$ 4.959.667,52	157,28	$ 4.959.667,52			40,00	$ 1.261.360,00	25,43%	$ -	0,00%	117,28	$ 3.698.307,52	74,57%		$ -		$ -	-	$ -	0,00%
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 5.610.135,80		$ 5.610.135,80				$ 1.911.828,28		$ -			$ 3.698.307,52			$ -		$ -		$ -	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 1.036.753,10		$ 1.036.753,10				$ 353.305,87		$ -			$ 353.305,87			$ -		$ -		$ -	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 56.101,36		$ 56.101,36				$ 19.118,28		$ -			$ 19.118,28			$ -		$ -		$ -	
UTILIDADES				4,00%	$ 224.405,43		$ 224.405,43				$ 76.473,13		$ -			$ 76.473,13			$ -		$ -		$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 42.637,03		$ 42.637,03				$ 14.529,89		$ -			$ 14.529,89			$ -		$ -		$ -	
				TOTAL	$ 6.970.032,72	SUBTOTAL 1	$ 6.970.032,72			SUBTOTAL 1	$ 2.375.255,46		SUBTOTAL 1 $ -		SUBTOTAL 1	$ 4.161.734,70		SUBTOTAL 1	$ -		$ -	SUBTOTAL 1	$ -	0,00%
																$ -			$ -			-		
	ALOJAMIENTO OFICIALES CASADOS DRAGON 02-02-02-005-004-01-1																							
	NO PREVISTOS																							
					$ -	-	$ -			-	$ -		$ -			$ -			$ -		$ -	-	$ -	
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ -		$ -	TOTAL COSTO DIRECTO $ -	TOTAL COSTO DIRECTO $ -	TOTAL COSTO DIRECTO	$ -		TOTAL COSTO DIRECTO $ -		TOTAL COSTO DIRECTO	$ -		TOTAL COSTO DIRECTO	$ -		$ -	TOTAL COSTO DIRECTO	$ -	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ -		$ -	18,48% $ -	18,48% $ -	18,48%	$ -		18,48% $ -		18,48%	$ -		18,48%	$ -		$ -	18,48%	$ -	
IMPREVISTOS				1,00%	$ -		$ -	1,00% $ -	1,00% $ -	1,00%	$ -		1,00% $ -		1,00%	$ -		1,00%	$ -		$ -	1,00%	$ -	
UTILIDADES				4,00%	$ -		$ -	4,00% $ -	4,00% $ -	4,00%	$ -		4,00% $ -		4,00%	$ -		4,00%	$ -		$ -	4,00%	$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ -		$ -	19,00% $ -	19,00% $ -	19,00%	$ -		19,00% $ -		19,00%	$ -		19,00%	$ -		$ -	19,00%	$ -	
				TOTAL	$ -	SUBTOTAL 1	$ -	TOTAL $ -	TOTAL $ -	TOTAL	$ -		TOTAL $ -		TOTAL	$ -		TOTAL	$ -		$ -	TOTAL	$ -	
																$ -			$ -			-		
	ALOJAMIENTO SUBOFICIALES CASADOS CARAVAN 02-02-02-005-004-01-1																							
	NO PREVISTOS																							
NP 1	Desmonte y retiro de closets en madera para cambio sin afectar la estabilidad estructural, incluye disposición final y todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	M2	43,34	$ 19.516,00	$ 845.823,44	43,34	$ 845.823,44			43,34	$ 845.823,44	100,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	-	$ -	0,00%
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 845.823,44		$ 845.823,44	$ -	$ -		$ 845.823,44		$ -			$ -			$ -		$ -		$ -	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 156.308,17		$ 156.308,17	$ -	$ -		$ 156.308,17		$ -			$ -			$ -		$ -		$ -	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 8.458,23		$ 8.458,23	$ -	$ -		$ 8.458,23		$ -			$ -			$ -		$ -		$ -	
UTILIDADES				4,00%	$ 33.832,94		$ 33.832,94	$ -	$ -		$ 33.832,94		$ -			$ -			$ -		$ -		$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 6.428,26		$ 6.428,26	$ -	$ -		$ 6.428,26		$ -			$ -			$ -		$ -		$ -	
				TOTAL	$ 1.050.851,04	SUBTOTAL 1	$ 1.050.851,04	SUBTOTAL 1 $ -	SUBTOTAL 1 $ -	SUBTOTAL 1	$ 1.050.851,04		SUBTOTAL 1 $ -		SUBTOTAL 1	$ -		SUBTOTAL 1	$ -		$ -	SUBTOTAL 1	$ -	
																$ -			$ -			-		
	BATERIAS DE BAÑOS CACOM 3 02-02-02-005-004-01-2																							
	NO PREVISTOS																							
NP 9	DEMOLICION MUROS E:0,20 ANTEPECHOS CERRAMIENTO, NO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M2	19,25	$ 28.863,00	$ 555.612,75	19,25	$ 555.612,75			19,25	$ 555.612,75	100,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	-	$ -	0,00%
NP 13	DESMONTE DE MESON DE LAVAMANOS, INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA DE SITIO	ML	5,95	$ 23.323,00	$ 138.771,85	5,95	$ 138.771,85			5,95	$ 138.771,85	100,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	-	$ -	0,00%
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 694.384,60		$ 694.384,60				$ 694.384,60		$ -			$ -			$ -		$ -		$ -	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 128.322,27		$ 128.322,27				$ 128.322,27		$ -			$ -			$ -		$ -		$ -	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 6.943,85		$ 6.943,85				$ 6.943,85		$ -			$ -			$ -		$ -		$ -	
UTILIDADES				4,00%	$ 27.775,38		$ 27.775,38				$ 27.775,38		$ -			$ -			$ -		$ -		$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 5.277,32		$ 5.277,32				$ 5.277,32		$ -			$ -			$ -		$ -		$ -	
				TOTAL	$ 862.703,43	SUBTOTAL 1	$ 862.703,43			SUBTOTAL 1	$ 862.703,43		SUBTOTAL 1 $ -		SUBTOTAL 1	$ -		SUBTOTAL 1	$ -		$ -	SUBTOTAL 1	$ -	
																$ -			$ -			-		
	MANTENIMIENTO CUADRILLA AUTOMOTORES 02-02-02-005-004-01-2																							
	NO PREVISTOS																							
NP 9	DEMOLICION MUROS E:0,20 ANTEPECHOS CERRAMIENTO, NO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M2	43,36	$ 28.863,00	$ 1.251.499,68	43,36	$ 1.251.499,68			43,36	$ 1.251.499,68	100,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	-	$ -	0,00%
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.251.499,68		$ 1.251.499,68	$ -	$ -		$ 1.251.499,68		$ -			$ -			$ -		$ -		$ -	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 231.277,14		$ 231.277,14	$ -	$ -		$ 231.277,14		$ -			$ -			$ -		$ -		$ -	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 12.515,00		$ 12.515,00	$ -	$ -		$ 12.515,00		$ -			$ -			$ -		$ -		$ -	
UTILIDADES				4,00%	$ 50.059,99		$ 50.059,99	$ -	$ -		$ 50.059,99		$ -			$ -			$ -		$ -		$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 9.511,40		$ 9.511,40	$ -	$ -		$ 9.511,40		$ -			$ -			$ -		$ -		$ -	
				TOTAL	$ 1.554.863,20	SUBTOTAL 1	$ 1.554.863,20	SUBTOTAL 1 $ -	SUBTOTAL 1 $ -	SUBTOTAL 1	$ 1.554.863,20		SUBTOTAL 1 $ -		SUBTOTAL 1	$ -		SUBTOTAL 1	$ -		$ -	SUBTOTAL 1	$ -	
																$ -			$ -			-		
	MANTENIMIENTO RECUPERATIVO INFRAESTRUCTURA NO AERONAUTICA ALMACEN MISCELANEOS 02-02-02-005-004-01-2																							
	NO PREVISTOS																							
NP 9	DEMOLICION MUROS E:0,20 ANTEPECHOS CERRAMIENTO, NO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M2	22,24	$ 28.863,00	$ 641.913,12	22,24	$ 641.913,12			-	$ -	0,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	22,24	$ 641.913,12	100,00%
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 641.913,12		$ 641.913,12	$ -	$ -		$ -		$ -			$ -			$ -		$ -		$ 641.913,12	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 118.625,54		$ 118.625,54	$ -	$ -		$ -		$ -			$ -			$ -		$ -		$ 118.625,54	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 6.419,13		$ 6.419,13	$ -	$ -		$ -		$ -			$ -			$ -		$ -		$ 6.419,13	
UTILIDADES				4,00%	$ 25.676,52		$ 25.676,52	$ -	$ -		$ -		$ -			$ -			$ -		$ -		$ 25.676,52	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 4.878,54		$ 4.878,54	$ -	$ -		$ -		$ -			$ -			$ -		$ -		$ 4.878,54	
				TOTAL	$ 797.512,86	SUBTOTAL 1	$ 797.512,86	SUBTOTAL 1 $ -	SUBTOTAL 1 $ -	SUBTOTAL 1	$ -		SUBTOTAL 1 $ -		SUBTOTAL 1	$ -		SUBTOTAL 1	$ -		$ -	SUBTOTAL 1	$ 797.512,86	
																$ -			$ -			-		
	MANTENIMIENTO CASINO DE OFICIALES 02-02-02-005-004-01-2																							
	NO PREVISTOS																							
					$ -	-	$ -			-	$ -		$ -			$ -			$ -		$ -	-	$ -	
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -		$ -			$ -			$ -		$ -		$ -	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -		$ -			$ -			$ -		$ -		$ -	
IMPREVISTOS				1,00%	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -		$ -			$ -			$ -		$ -		$ -	
UTILIDADES				4,00%	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -		$ -			$ -			$ -		$ -		$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -		$ -			$ -			$ -		$ -		$ -	
				TOTAL	$ -	SUBTOTAL 1	$ -	SUBTOTAL 1 $ -	SUBTOTAL 1 $ -	SUBTOTAL 1	$ -		SUBTOTAL 1 $ -		SUBTOTAL 1	$ -		SUBTOTAL 1	$ -		$ -	SUBTOTAL 1	$ -	
																$ -			$ -			-		
	MANTENIMIENTO MURO CERRAMIENTO BUNKER Y TANQUE DE COMBUSTIBLE 02-02-02-005- 004-01-2																							
	ITEMS TRASLADADOS																							
116	CORTE Y DESMONTE DE MALLA ESLABONADA CON ESTRUCTURA , INCLUYE RETIRO	m2	314,68	$ 12.887,00	$ 4.055.281,16	314,68	$ 4.055.281,16								314,68	$ 4.055.281,16	100,00%		$ -		$ -	-	$ -	0,00%
	NO PREVISTOS																							
NP 9	DEMOLICION MUROS E:0,20 ANTEPECHOS CERRAMIENTO, NO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M2	98,70	$ 28.863,00	$ 2.848.778,10	98,70	$ 2.848.778,10			98,70	$ 2.848.778,10	100,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	-	$ -	0,00%
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 6.904.059,26		$ 6.904.059,26				$ 2.848.778,10		$ -			$ 4.055.281,16			$ -		$ -		$ -	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 1.275.870,15		$ 1.275.870,15				$ 526.454,19		$ -			$ 749.415,96			$ -		$ -		$ -	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 69.040,59		$ 69.040,59				$ 28.487,78		$ -			$ 40.552,81			$ -		$ -		$ -	
UTILIDADES				4,00%	$ 276.162,37		$ 276.162,37				$ 113.951,12		$ -			$ 162.211,25			$ -		$ -		$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 52.470,85		$ 52.470,85				$ 21.650,71		$ -			$ 30.820,14			$ -		$ -		$ -	
				TOTAL	$ 8.577.603,22	SUBTOTAL 1	$ 8.577.603,22			SUBTOTAL 1	$ 3.539.321,91		SUBTOTAL 1 $ -		SUBTOTAL 1	$ 5.038.281,31		SUBTOTAL 1	$ -		$ -	SUBTOTAL 1	$ -	
																$ -			$ -			-		
	ALOJAMIENTO SOLDADOS 02-02-02-005-004-01-1																							
	NO PREVISTOS																							
NP 13	DESMONTE DE MESON DE LAVAMANOS, INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA DE SITIO	ML	4,00	$ 23.323,00	$ 93.292,00	4,00	$ 93.292,00			-	$ -	0,00%	$ -	0,00%	4,00	$ 93.292,00	100,00%		$ -		$ -	-	$ -	0,00%
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 93.292,00		$ 93.292,00	$ -	$ -		$ -		$ -			$ 93.292,00			$ -		$ -		$ -	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 17.240,36		$ 17.240,36	$ -	$ -		$ -		$ -			$ 17.240,36			$ -		$ -		$ -	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 932,92		$ 932,92	$ -	$ -		$ -		$ -			$ 932,92			$ -		$ -		$ -	
UTILIDADES				4,00%	$ 3.731,68		$ 3.731,68	$ -	$ -		$ -		$ -			$ 3.731,68			$ -		$ -		$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 709,02		$ 709,02	$ -	$ -		$ -		$ -			$ 709,02			$ -		$ -		$ -	
				TOTAL	$ 115.905,98	SUBTOTAL 1	$ 115.905,98	SUBTOTAL 1 $ -	SUBTOTAL 1 $ -	SUBTOTAL 1	$ -		SUBTOTAL 1 $ -		SUBTOTAL 1	$ 115.905,98		SUBTOTAL 1	$ -		$ -	SUBTOTAL 1	$ -	
																$ -			$ -			-		
	CUBIERTA HORUS Y RAPAZ 02-02-02-005-004-01-1																							
	ITEMS TRASLADADOS																							
117	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m³	2649,10	$ 3.200,00	$ 8.477.114,26	2.649,10	$ 8.477.114,26									$ -	0,00%		$ -	1669,04	$ 5.340.931,20	980,06	$ 3.136.183,06	37,00%
	NO PREVISTOS																							
NP 28	DESMONTE DE MANTO FOIL EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE LOS SOBRANTES DEL AREA PARA DISPOSICIÓN FINAL	M2	0,00	$ 13.961,00	$ -	-	$ -			-	$ -		$ -			$ -			$ -		$ -	-	$ -	
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 8.477.114,26		$ 8.477.114,26									$ -			$ -		$ 5.340.931,20		$ 3.136.183,06	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 1.566.570,71		$ 1.566.570,71									$ -			$ -		$ 987.004,09		$ 579.566,63	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 84.771,14		$ 84.771,14									$ -			$ -		$ 53.409,31		$ 31.361,83	
UTILIDADES				4,00%	$ 339.084,57		$ 339.084,57									$ -			$ -		$ 213.637,25		$ 125.447,32	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 64.426,07		$ 64.426,07									$ -			$ -		$ 40.591,08		$ 23.834,99	
				TOTAL	$ 10.531.966,75	SUBTOTAL 1	$ 10.531.966,75								SUBTOTAL 1	$ -		SUBTOTAL 1	$ -		$ 6.635.572,92	SUBTOTAL 1	$ 3.896.393,83	
																$ -			$ -			-		
	ALOJAMIENTO OFICIALES CASADOS CASA COMANDO 02-02-02-005-004-01-1																							
	ITEMS TRASLADADOS																							
117	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m³	397,06	$ 3.200,00	$ 1.270.592,00	397,06	$ 1.270.592,00									$ -		397,06	$ 1.270.592,00		$ -	-	$ -	0,00%
1113	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	un	3,00	$ 5.942,00	$ 17.826,00	3,00	$ 17.826,00									$ -		3,00	$ 17.826,00		$ -	-	$ -	0,00%
118	DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISO Y PAREDES	m³	15,00	$ 17.826,00	$ 267.390,00	15,00	$ 267.390,00									$ -			$ -	15,00	$ 267.390,00	-	$ -	0,00%
112	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	9,00	$ 23.731,00	$ 213.579,00	9,00	$ 213.579,00									$ -		9,00	$ 213.579,00		$ -	-	$ -	0,00%
113	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m³	103,98	$ 13.945,00	$ 1.450.001,10	103,98	$ 1.450.001,10									$ -		103,98	$ 1.450.001,10		$ -	-	$ -	0,00%
1114	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	2,00	$ 15.280,00	$ 30.560,00	2,00	$ 30.560,00									$ -		2,00	$ 30.560,00		$ -	-	$ -	0,00%
1115	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"	ML	1,00	$ 8.932,00	$ 8.932,00	1,00	$ 8.932,00									$ -		1,00	$ 8.932,00		$ -	-	$ -	0,00%
	ITEMS NO PREVISTOS																					-		
NP 9	DEMOLICION MUROS E:0,20 ANTEPECHOS CERRAMIENTO, NO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M2	3,68	$ 28.863,00	$ 106.215,84	3,68	$ 106.215,84			-	$ -	0,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%	3,68	$ 106.215,84		$ -	-	$ -	0,00%
NP 47	DESMONTE DE PUNTOS DE GAS, INCLUYE RETIRO DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UN	1,00	$ 67.153,98	$ 67.153,98	1,00	$ 67.153,98									$ -		1,00	$ 67.153,98		$ -	-	$ -	0,00%
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.432.249,92		$ 3.432.249,92									$ -			$ 3.164.859,92		$ 267.390,00		$ -	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 634.279,79		$ 634.279,79									$ -			$ 584.866,11		$ 49.413,67		$ -	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 34.322,50		$ 34.322,50									$ -			$ 31.648,60		$ 2.673,90		$ -	
UTILIDADES				4,00%	$ 137.290,00		$ 137.290,00									$ -			$ 126.594,40		$ 10.695,60		$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 26.085,10		$ 26.085,10									$ -			$ 24.052,94		$ 2.032,16		$ -	
				TOTAL	$ 4.264.227,30	SUBTOTAL 1	$ 4.264.227,30									$ -			$ 3.932.021,96		$ 332.205,34	SUBTOTAL 1	$ -	
																$ -			$ -			-		
	ALOJAMIENTO OFICIALES CASADOS 02-02-02-005-004-01-1																							
	NO PREVISTOS																							
NP 1	Desmonte y retiro de closets en madera para cambio sin afectar la estabilidad estructural, incluye disposición final y todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	M2	2,52	$ 19.516,00	$ 49.180,32	2,52	$ 49.180,32			-	$ -	0,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%	2,52	$ 49.180,32		$ -	-	$ -	0,00%
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 49.180,32		$ 49.180,32												$ 49.180,32		$ -		$ -	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 9.088,52		$ 9.088,52												$ 9.088,52		$ -		$ -	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 491,80		$ 491,80												$ 491,80		$ -		$ -	
UTILIDADES				4,00%	$ 1.967,21		$ 1.967,21												$ 1.967,21		$ -		$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 373,77		$ 373,77												$ 373,77		$ -		$ -	
				TOTAL	$ 61.101,63	SUBTOTAL 1	$ 61.101,63												$ 61.101,63		$ -		$ -	
																$ -			$ -			-		
	ALOJAMIENTO SUBOFICIALES CASADOS 02-02-02-005-004-01-1																							
	NO PREVISTOS																							
				$ -	$ -	-	$ -			-	$ -		$ -			$ -			$ -		$ -	-	$ -	
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ -	TOTAL COSTO DIRECTO	$ -	TOTAL COSTO DIRECTO $ -	TOTAL COSTO DIRECTO $ -	TOTAL COSTO DIRECTO	$ -		TOTAL COSTO DIRECTO $ -		TOTAL COSTO DIRECTO	$ -		TOTAL COSTO DIRECTO	$ -		$ -	TOTAL COSTO DIRECTO	$ -	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ -	18,48%	$ -	18,48% $ -	18,48% $ -	18,48%	$ -		18,48% $ -		18,48%	$ -		18,48%	$ -		$ -	18,48%	$ -	
IMPREVISTOS				1,00%	$ -	1,00%	$ -	1,00% $ -	1,00% $ -	1,00%	$ -		1,00% $ -		1,00%	$ -		1,00%	$ -		$ -	1,00%	$ -	
UTILIDADES				4,00%	$ -	4,00%	$ -	4,00% $ -	4,00% $ -	4,00%	$ -		4,00% $ -		4,00%	$ -		4,00%	$ -		$ -	4,00%	$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ -	19,00%	$ -	19,00% $ -	19,00% $ -	19,00%	$ -		19,00% $ -		19,00%	$ -		19,00%	$ -		$ -	19,00%	$ -	
				TOTAL	$ -	TOTAL	$ -	TOTAL $ -	TOTAL $ -	TOTAL	$ -		TOTAL $ -		TOTAL	$ -		TOTAL	$ -		$ -	TOTAL	$ -	
																$ -			$ -			-		
	CASINO DE SUBOFICIALES 02-02-02-005-004-01-2																							
NP 13	DESMONTE DE MESON DE LAVAMANOS, INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA DE SITIO	UND	4,20	$ 23.323,00	$ 97.956,60	4,20	$ 97.956,60									$ -		4,20	$ 97.956,60		$ -	-	$ -	0,00%
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 97.956,60		$ 97.956,60												$ 97.956,60		$ -	TOTAL COSTO DIRECTO	$ -	
				18,48%	$ 18.102,38	18,48%	$ 18.102,38											18,48%	$ 18.102,38		$ -	18,48%	$ -	
				1,00%	$ 979,57	1,00%	$ 979,57											1,00%	$ 979,57		$ -	1,00%	$ -	
				4,00%	$ 3.918,26	4,00%	$ 3.918,26											4,00%	$ 3.918,26		$ -	4,00%	$ -	
				19,00%	$ 744,47	19,00%	$ 744,47											19,00%	$ 744,47		$ -	19,00%	$ -	
				TOTAL	$ 121.701,28		$ 121.701,28												$ 121.701,28		$ -	TOTAL	$ -	
																$ -			$ -			-		
	CONTENEDORES LA FLOR 02-02-02-008-007-01-1																							
	NO PREVISTOS																							
NP 49	SUMINISTRO E INSTALACION DE WASH PRIMER SOBRE LAMINA METALICA PARA EVITAR CORROSION, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO REQUERIDO PARA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	M2	353,52	$ 82.430,65	$ 29.140.478,07	353,52	$ 29.140.478,07			-	$ -	0,00%	$ -	0,00%	353,52	$ 29.140.478,07	100,00%		$ -		$ -	-	$ -	0,00%
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 29.140.478,07		$ 29.140.478,07	$ -	$ -		$ -		$ -			$ 29.140.478,07			$ -		$ -		$ -	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 5.385.160,35		$ 5.385.160,35	$ -	$ -		$ -		$ -			$ 5.385.160,35			$ -		$ -		$ -	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 291.404,78		$ 291.404,78	$ -	$ -		$ -		$ -			$ 291.404,78			$ -		$ -		$ -	
UTILIDADES				4,00%	$ 1.165.619,12		$ 1.165.619,12	$ -	$ -		$ -		$ -			$ 1.165.619,12			$ -		$ -		$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 221.467,63		$ 221.467,63	$ -	$ -		$ -		$ -			$ 221.467,63			$ -		$ -		$ -	
				TOTAL	$ 36.204.129,95	SUBTOTAL 1	$ 36.204.129,95	SUBTOTAL 1 $ -	SUBTOTAL 1 $ -	SUBTOTAL 1	$ -		SUBTOTAL 1 $ -		SUBTOTAL 1	$ 36.204.129,95		SUBTOTAL 1	$ -		$ -	SUBTOTAL 1	$ -	
																$ -			$ -			-		
	MANTENIMIENTO MURO CERRAMIENTO LA FLOR 02-01-01-001-003-18																							
	ITEM TRASLADADO																							
913	CONSTRUCCION DE PUERTA EN MALLA ESLABONADA INCLUYE SOLDADURA, BISAGRAS,TUBERIA ESTRUCTURAL, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m²	25,00	$ 249.016,00	$ 6.225.400,00	25,00	$ 6.225.400,00								25,00	$ 6.225.400,00	100,00%		$ -		$ -	-	$ -	0,00%
	NO PREVISTOS																					-		
NP 48	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M3	285,78	$ 68.580,12	$ 19.598.825,55	285,78	$ 19.598.825,55			-	$ -	0,00%	$ -	0,00%	285,78	$ 19.598.825,55	100,00%		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	0,00%
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 25.824.225,55		$ 25.824.225,55	$ -	$ -		$ -		$ -			$ 25.824.225,55			$ -		$ -		$ 0,00	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 4.772.316,88		$ 4.772.316,88	$ -	$ -		$ -		$ -			$ 4.772.316,88			$ -		$ -		$ 0,00	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 258.242,26		$ 258.242,26	$ -	$ -		$ -		$ -			$ 258.242,26			$ -		$ -		$ 0,00	
UTILIDADES				4,00%	$ 1.032.969,02		$ 1.032.969,02	$ -	$ -		$ -		$ -			$ 1.032.969,02			$ -		$ -		$ 0,00	

IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 196.264,11		$ 196.264,11		$ -		$ -		$ -			$ -			$ 196.264,11			$ -	$ -		$ 0,00	
				TOTAL	$ 32.084.017,82	SUBTOTAL 1	$ 32.084.017,82	SUBTOTAL 1	$ -	SUBTOTAL 1	$ -	SUBTOTAL 1	$ -		SUBTOTAL 1	$ -		SUBTOTAL 1	$ 32.084.017,82		SUBTOTAL 1	$ -	$ -	SUBTOTAL 1	$ 0,00	
																			$ -			$ -		-		
	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO TRANSEUNTES MOKANA 02-02-02-005-004-01-1																									
	ITEMS TRASLADADOS																									
812	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	10,08	$ 416.021,00	$ 4.193.491,68	10,08	$ 4.193.491,68					10,08	$ 4.193.491,68	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
	NO PREVISTOS											-	$ -			$ -								-	$ -	
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PISO DE 33X33 CM MIKONOS O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	14,90	$ 91.063,00	$ 1.356.838,70	14,90	$ 1.356.838,70					14,90	$ 1.356.838,70	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA NATAL PISO PARED BLANCO 30X60 CM O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	82,23	$ 85.562,00	$ 7.035.763,26	82,23	$ 7.035.763,26					82,23	$ 7.035.763,26	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTADO DE 4 MM, INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	1,20	$ 432.798,00	$ 519.357,60	1,20	$ 519.357,60					1,20	$ 519.357,60	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO, NO INCLUYE INCLUYE SALIDA, CAJA, NI TUBERIA PVC 3/4 "	UND	14,00	$ 44.798,00	$ 627.172,00	14,00	$ 627.172,00					12,00	$ 537.576,00	85,71%		$ -	0,00%	2,00	$ 89.596,00	14,29%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE, NO INCLUYE INCLUYE SALIDA, CAJA, NI TUBERIA PVC 3/4,	UND	6,00	$ 52.872,00	$ 317.232,00	6,00	$ 317.232,00					6,00	$ 317.232,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE, NO INCLUYE INCLUYE SALIDA, CAJA, NI TUBERIA PVC 3/4 "	UND	22,00	$ 54.897,00	$ 1.207.734,00	22,00	$ 1.207.734,00					22,00	$ 1.207.734,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 21	SUMINISTRO EN INSTALACION TOMACORRIENTE DOBLE GFCI,NO INCLUYE INCLUYE SALIDA, CAJA, NI TUBERIA PVC 3/4 "	UND	6,00	$ 110.851,00	$ 665.106,00	6,00	$ 665.106,00					6,00	$ 665.106,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 35	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON MUEBLE EN MADERA FLOTADO DE 60 CM, INCLUYE GRIFERIA, SIFÓN DE BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	4,00	$ 1.100.659,00	$ 4.402.636,00	4,00	$ 4.402.636,00					4,00	$ 4.402.636,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 38	MANTENIMIENTO DE PUERTAS EXISTENTE EN MADERA POR DOS CARAS Y SU CORRESPONDIENTE MARCO. INCLUYE DECAPADO, LIJADO TOTAL DE LAS PIEZAS, MASILLADO, REPARACIÓN DE FISURAS, SE CONSERVAN CERRADURAS Y PINTURA DE ACABADO	M2	4,00	$ 132.792,00	$ 531.168,00	4,00	$ 531.168,00					8,00	$ 1.062.336,00	200,00%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	-4,00	-$ 531.168,00	$ -	-	$ -	0,00%
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PLASTICA DE 20X20, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	6,00	$ 37.276,00	$ 223.656,00	6,00	$ 223.656,00						$ -	0,00%				6,00	$ 223.656,00			$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA NATAL PISO PARED BLANCO 30X60 CM O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	32,06	$ 59.165,00	$ 1.896.829,90	32,06	$ 1.896.829,90						$ -	0,00%				32,06	$ 1.896.829,90			$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 44	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS DE 50X35 INOXIDABLE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	2,00	$ 233.436,00	$ 466.872,00	2,00	$ 466.872,00						$ -	0,00%				2,00	$ 466.872,00			$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 43	ADECUACION DE LAMINA EN MARMOL PARA FABRICACION DE MESON PARA LAVAPLATOS, INCLUYE PULIDO, CORTE SEGÚN REQUIERA E INSTALACIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	2,00	$ 350.000,00	$ 700.000,00	2,00	$ 700.000,00						$ -	0,00%				2,00	$ 700.000,00			$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 46	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA MONOCONTROL COLOR A DEFINIR PARA LAVAPLATOS, INCLUYE LO NECESARIO PARA SU FIJACIÓN	UN	2,00	$ 72.211,60	$ 144.423,19	2,00	$ 144.423,19						$ -	0,00%				2,00	$ 144.423,19			$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 56	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON MARCO EN MADECOR RH	UND	4,00	$ 875.498,00	$ 3.501.992,00	4,00	$ 3.501.992,00						$ -	0,00%				4,00	$ 3.501.992,00			$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 50	SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO DE 4 PIEZAS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	4,00	$ 172.473,21	$ 689.892,84	4,00	$ 689.892,84						$ -	0,00%				4,00	$ 689.892,84			$ -	$ -	-	$ -	0,00%
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 28.480.165,17		$ 28.480.165,17		$ -		$ -		$ 21.298.071,24			$ -			$ 7.713.261,93			-$ 531.168,00	$ -		$ -	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 5.263.134,52		$ 5.263.134,52		$ -		$ -		$ 3.935.883,57			$ -			$ 1.425.410,81			-$ 98.159,85	$ -		$ -	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 284.801,65		$ 284.801,65		$ -		$ -		$ 212.980,71			$ -			$ 77.132,62			-$ 5.311,68	$ -		$ -	
UTILIDADES				4,00%	$ 1.139.206,61		$ 1.139.206,61		$ -		$ -		$ 851.922,85			$ -			$ 308.530,48			-$ 21.246,72	$ -		$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 216.449,26		$ 216.449,26		$ -		$ -		$ 161.865,34			$ -			$ 58.620,79			-$ 4.036,88	$ -		$ -	
				TOTAL	$ 35.383.757,21	SUBTOTAL 1	$ 35.383.757,21	SUBTOTAL 1	$ -	SUBTOTAL 1	$ -	SUBTOTAL 1	$ 26.460.723,71		SUBTOTAL 1	$ -		SUBTOTAL 1	$ 9.582.956,62		SUBTOTAL 1	-$ 659.923,12	$ -	SUBTOTAL 1	$ -	
																$ -			$ -			$ -		-		
	ALOJAMIENTO OFICIALES CASADOS DRAGON 02-01-01-001-001-07															$ -			$ -			$ -				
	NO PREVISTOS															$ -										
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PISO DE 33X33 CM MIKONOS O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	56,29	$ 91.063,00	$ 5.125.936,27	56,29	$ 5.125.936,27					-	$ -	0,00%	56,29	$ 5.125.936,27	100,00%		$ -	0,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA NATAL PISO PARED BLANCO 30X60 CM O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	207,71	$ 85.562,00	$ 17.772.083,02	207,71	$ 17.772.083,02					-	$ -	0,00%	207,71	$ 17.772.083,02	100,00%		$ -	0,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTADO DE 4 MM, INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	3,84	$ 432.798,00	$ 1.661.944,32	3,84	$ 1.661.944,32					-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	3,84	$ 1.661.944,32	100,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 35	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON MUEBLE EN MADERA FLOTADO DE 60 CM, INCLUYE GRIFERIA, SIFÓN DE BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	8,00	$ 1.100.659,00	$ 8.805.272,00	8,00	$ 8.805.272,00					-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	8,00	$ 8.805.272,00	100,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO, NO INCLUYE INCLUYE SALIDA, CAJA, NI TUBERIA PVC 3/4 "	UND		$ 44.798,00	$ -	-	$ -					-	$ -			$ -			$ -			$ -	$ -	-	$ -	
NP 20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE, NO INCLUYE INCLUYE SALIDA, CAJA, NI TUBERIA PVC 3/4 "	UND		$ 54.897,00	$ -	-	$ -					-	$ -			$ -			$ -			$ -	$ -	-	$ -	
NP 22	LAVADO DE FACHADA CON HIDROLAVADORA Y RESANES GENERALES EN GRANIPLAST	M2	948,66	$ 53.945,00	$ 51.175.463,70	948,66	$ 51.175.463,70					569,20	$ 30.705.494,00	60,00%		$ -	0,00%	379,46	$ 20.469.969,70	40,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA NATAL PISO PARED BLANCO 30X60 CM O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	56,88	$ 59.165,00	$ 3.365.305,20	56,88	$ 3.365.305,20											56,88	$ 3.365.305,20	100,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PLASTICA DE 20X20, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	12,00	$ 37.276,00	$ 447.312,00	12,00	$ 447.312,00											12,00	$ 447.312,00	100,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKERS ELECTRICO DE 20 AM, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	20,00	$ 31.028,00	$ 620.560,00	20,00	$ 620.560,00											20,00	$ 620.560,00	100,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 51	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE LIJADA, LIMPIEZA, APLICACIÓN DE DESENGRASANTE, ANTICORROSIVO Y ESMALTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	409,87	$ 88.228,78	$ 36.162.328,58	409,87	$ 36.162.328,58											409,87	$ 36.162.328,58	100,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 62	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SIN MARCO EN MADECOR RH	UND	27,00	$ 795.498,00	$ 21.478.446,00	27,00	$ 21.478.446,00											27,00	$ 21.478.446,00	100,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 50	SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO DE 4 PIEZAS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	8,00	$ 172.473,21	$ 1.379.785,68	8,00	$ 1.379.785,68											8,00	$ 1.379.785,68	100,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 147.994.436,77		$ 147.994.436,77		$ -		$ -		$ 30.705.494,00			$ 22.898.019,29			$ 94.390.923,48			$ -	$ -		$ -	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 27.349.371,92		$ 27.349.371,92		$ -		$ -		$ 5.674.375,29			$ 4.231.553,96			$ 17.443.442,66			$ -	$ -		$ -	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 1.479.944,37		$ 1.479.944,37		$ -		$ -		$ 307.054,94			$ 228.980,19			$ 943.909,23			$ -	$ -		$ -	
UTILIDADES				4,00%	$ 5.919.777,47		$ 5.919.777,47		$ -		$ -		$ 1.228.219,76			$ 915.920,77			$ 3.775.636,94			$ -	$ -		$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 1.124.757,72		$ 1.124.757,72		$ -		$ -		$ 233.361,75			$ 174.024,95			$ 717.371,02			$ -	$ -		$ -	
				TOTAL	$ 183.868.288,25	SUBTOTAL 1	$ 183.868.288,25	SUBTOTAL 1	$ -	SUBTOTAL 1	$ -	SUBTOTAL 1	$ 38.148.505,75		SUBTOTAL 1	$ 28.448.499,17		SUBTOTAL 1	$ 117.271.283,34		SUBTOTAL 1	$ -	$ -	SUBTOTAL 1	$ -	
																			$ -			$ -		-		
	ALOJAMIENTO SUBOFICIALES CASADOS CARAVAN 02-01-01-001-001-07																									
	ITEMS TRASLADADOS																									
1011	VENTANA FIJA EN ALUMINIO CRUDO, VIDRIO INCOLORO DE 6MM TEMPLADO PEFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO	m²	57,66	$ 370.126,00	$ 21.341.465,16	57,66	$ 21.341.465,16					57,66	$ 21.341.465,16	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
912	MUEBLE ALTO DE COCINA FONDO HASTA 36 CM, TABLERO MELAMINICO RH 15 MM RESISTENTE A LA HUMEDAD,COLOR Y DISEÑO POR DEFINIR INCLUYE CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL)	ML	1,70	$ 679.986,00	$ 1.155.976,20	1,70	$ 1.155.976,20											1,70	$ 1.155.976,20	100,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
913	MUEBLE BAJO PARA COCINA FONDO HASTA 56 CMS, TABLERO MELAMINICO RH 15 MM RESISTENTE A LA HUMEDAD,COLOR Y DISEÑO POR DEFINIR INCLUYE, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL)	ML	1,90	$ 818.129,00	$ 1.554.445,10	1,90	$ 1.554.445,10											1,90	$ 1.554.445,10	100,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
	ITEMS NO PREVISTOS											-	$ -			$ -								-	$ -	
NP 2	Guarda escoba en cerámica piso cerámica mikonos gris Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad	ML	234,23	$ 25.221,00	$ 5.907.514,83	234,23	$ 5.907.514,83					120,09	$ 3.028.789,89	51,27%	114,14	$ 2.878.724,94	48,73%		$ -	0,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 4	Suministro e instalacion tomacorriente sencillo para aire acondicionado (220V). incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento. incluye cableado, conectores, ductos y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye de todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad. (1,00 mts)	UND	15,00	$ 165.833,00	$ 2.487.495,00	15,00	$ 2.487.495,00					-	$ -	0,00%	15,00	$ 2.487.495,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PISO DE 33X33 CM MIKONOS O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	56,21	$ 91.063,00	$ 5.118.651,23	56,21	$ 5.118.651,23					56,21	$ 5.118.651,23	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA NATAL PISO PARED BLANCO 30X60 CM O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	231,92	$ 85.562,00	$ 19.843.539,04	231,92	$ 19.843.539,04					231,92	$ 19.843.539,04	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTADO DE 4 MM, INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	3,84	$ 432.798,00	$ 1.661.944,32	3,84	$ 1.661.944,32					-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	3,84	$ 1.661.944,32	100,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE, NO INCLUYE INCLUYE SALIDA, CAJA, NI TUBERIA PVC 3/4 "	UND	65,00	$ 54.897,00	$ 3.568.305,00	65,00	$ 3.568.305,00					-	$ -	0,00%	65,00	$ 3.568.305,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 35	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON MUEBLE EN MADERA FLOTADO DE 60 CM, INCLUYE GRIFERIA, SIFÓN DE BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	8,00	$ 1.100.659,00	$ 8.805.272,00	8,00	$ 8.805.272,00					-	$ -	0,00%	8,00	$ 8.805.272,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO, NO INCLUYE INCLUYE SALIDA, CAJA, NI TUBERIA PVC 3/4 "	UND	0,00	$ 44.798,00	$ -	-	$ -					-	$ -		0,00	$ -			$ -			$ -	$ -	-	$ -	
NP 22	LAVADO DE FACHADA CON HIDROLAVADORA Y RESANES GENERALES EN GRANIPLAST	M2	947,93	$ 53.945,00	$ 51.136.083,85	947,93	$ 51.136.083,85					184,68	$ 9.962.562,60		763,25	$ 41.173.521,25			$ -	0,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA NATAL PISO PARED BLANCO 30X60 CM O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	69,58	$ 59.165,00	$ 4.116.700,70	69,58	$ 4.116.700,70						$ -			$ -		69,58	$ 4.116.700,70	100,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 43	ADECUACION DE LAMINA EN MARMOL PARA FABRICACION DE MESON PARA LAVAPLATOS, INCLUYE PULIDO, CORTE SEGÚN REQUIERA E INSTALACIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	4,00	$ 350.000,00	$ 1.400.000,00	4,00	$ 1.400.000,00						$ -			$ -		4,00	$ 1.400.000,00	100,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 44	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS DE 50X35 INOXIDABLE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	4,00	$ 233.436,00	$ 933.744,00	4,00	$ 933.744,00						$ -			$ -		4,00	$ 933.744,00	100,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 45	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA DE EMPOTRAR A GAS DE 60X43CM EN VIDRIO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	4,00	$ 983.546,00	$ 3.934.184,00	4,00	$ 3.934.184,00						$ -			$ -		4,00	$ 3.934.184,00	100,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 46	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA MONOCONTROL COLOR A DEFINIR PARA LAVAPLATOS, INCLUYE LO NECESARIO PARA SU FIJACIÓN	UN	4,00	$ 72.211,60	$ 288.846,38	4,00	$ 288.846,38						$ -			$ -		4,00	$ 288.846,38	100,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PLASTICA DE 20X20, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	12,00	$ 37.276,00	$ 447.312,00	12,00	$ 447.312,00						$ -			$ -		12,00	$ 447.312,00	100,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 6	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	16,00	$ 33.114,00	$ 529.824,00	16,00	$ 529.824,00						$ -			$ -		16,00	$ 529.824,00	100,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 51	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE LIJADA, LIMPIEZA, APLICACIÓN DE DESENGRASANTE, ANTICORROSIVO Y ESMALTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	361,17	$ 88.228,78	$ 31.865.587,17	361,17	$ 31.865.587,17						$ -			$ -		361,17	$ 31.865.587,17	100,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 56	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON MARCO EN MADECOR RH	UND	27,00	$ 875.498,00	$ 23.638.446,00	27,00	$ 23.638.446,00						$ -			$ -		27,00	$ 23.638.446,00	100,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 50	SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO DE 4 PIEZAS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	8,00	$ 172.473,21	$ 1.379.785,68	8,00	$ 1.379.785,68						$ -			$ -		8,00	$ 1.379.785,68	100,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 191.115.121,67		$ 191.115.121,67						$ 59.295.007,92			$ 58.913.318,19			$ 72.906.795,56			$ -	$ -		$ -	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 35.318.074,48		$ 35.318.074,48						$ 10.957.717,46			$ 10.887.181,20			$ 13.473.175,82			$ -	$ -		$ -	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 1.911.151,22		$ 1.911.151,22						$ 592.950,08			$ 589.133,18			$ 729.067,96			$ -	$ -		$ -	
UTILIDADES				4,00%	$ 7.644.604,87		$ 7.644.604,87						$ 2.371.800,32			$ 2.356.532,73			$ 2.916.271,82			$ -	$ -		$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 1.452.474,92		$ 1.452.474,92						$ 450.642,06			$ 447.741,22			$ 554.091,65			$ -	$ -		$ -	
				TOTAL	$ 237.441.427,16	SUBTOTAL 1	$ 237.441.427,16					SUBTOTAL 1	$ 73.668.117,84		SUBTOTAL 1	$ 73.193.906,52		SUBTOTAL 1	$ 90.579.402,80		SUBTOTAL 1	$ -	$ -	SUBTOTAL 1	$ -	
																			$ -			$ -		-		
	ALOJAMIENTO SOLDADOS 02-01-01-001-001-07																									
	ITEMS TRASLADADOS																									
1011	VENTANA FIJA EN ALUMINIO CRUDO, VIDRIO INCOLORO DE 6MM TEMPLADO PEFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO	m²	23,64	$ 370.126,00	$ 8.749.778,64	23,64	$ 8.749.778,64					23,64	$ 8.749.778,64	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
1111	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON HIDROLAVADORA, APLICACIÓN DE DESENGRASANTE, TAPAGOTERAS Y PINTURA PARA CUBIERTA COLOR SIMILAR AL EXISTENTE (2 MANOS)	m²	296,10	$ 29.168,00	$ 8.636.644,80	296,10	$ 8.636.644,80					296,10	$ 8.636.644,80	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
911	PUERTA LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	m²	4,40	$ 190.490,00	$ 838.156,00	4,40	$ 838.156,00					4,40	$ 838.156,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
312	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BLOQUE NO. 5 (0,30X0,12X0,12)MTS	m³	13,44	$ 39.077,00	$ 525.194,88	13,44	$ 525.194,88					13,44	$ 525.194,88	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
315	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	un	1,00	$ 105.375,00	$ 105.375,00	1,00	$ 105.375,00					1,00	$ 105.375,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
	ITEMS NO PREVISTOS											-	$ -			$ -								-	$ -	
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PISO DE 33X33 CM MIKONOS O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	42,39	$ 91.063,00	$ 3.860.160,57	42,39	$ 3.860.160,57					42,39	$ 3.860.160,57	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PLASTICA DE 20X20, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	6,00	$ 37.276,00	$ 223.656,00	6,00	$ 223.656,00					4,00	$ 149.104,00	66,67%	2,00	$ 74.552,00	33,33%		$ -	0,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA NATAL PISO PARED BLANCO 30X60 CM O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	195,37	$ 85.562,00	$ 16.716.247,94	195,37	$ 16.716.247,94					195,37	$ 16.716.247,94	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKERS ELECTRICO DE 20 AM, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	8,00	$ 31.028,00	$ 248.224,00	8,00	$ 248.224,00					8,00	$ 248.224,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTADO DE 4 MM, INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	2,70	$ 432.798,00	$ 1.168.554,60	2,70	$ 1.168.554,60					2,70	$ 1.168.554,60	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO, ENCHUFABLES DE VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 929.962,00	$ 929.962,00	1,00	$ 929.962,00					1,00	$ 929.962,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 16	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE BOLA PVC DE 1", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	4,00	$ 95.420,00	$ 381.680,00	4,00	$ 381.680,00					4,00	$ 381.680,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR ELECTRICO 2X40 AM, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	3,00	$ 71.315,00	$ 213.945,00	3,00	$ 213.945,00					3,00	$ 213.945,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA NATAL PISO PARED BLANCO 30X60 CM O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	22,00	$ 72.470,00	$ 1.594.340,00	22,00	$ 1.594.340,00					22,00	$ 1.594.340,00	100,00%	0,00	$ -	0,00%	-4,04	-$ 292.710,00	-18,36%		$ -	$ -	4,04	$ 292.710,00	18,36%
NP 39	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE POLO A TIERRA, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 549.439,00	$ 549.439,00	1,00	$ 549.439,00					1,00	$ 549.439,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
NP 61	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA MONOCONTROL COLOR A DEFINIR PARA LAVAMANOS, INCLUYE LO NECESARIO PARA SU FIJACIÓN	UN	7,00	$ 139.790,70	$ 978.534,91	7,00	$ 978.534,91										0,00%	7,00	$ 978.534,91	100,00%		$ -	$ -	-	$ -	0,00%
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 45.719.893,34		$ 45.719.893,34						$ 44.666.806,43			$ 74.552,00			$ 685.824,91			$ -	$ -		$ 292.710,00	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL		CANT	VR TOTAL
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 8.449.036,29			$ 8.449.036,29
IMPREVISTOS				1,00%	$ 457.198,93			$ 457.198,93
UTILIDADES				4,00%	$ 1.828.795,73			$ 1.828.795,73
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 347.471,19			$ 347.471,19
				TOTAL	$ 56.802.395,48	SUBTOTAL 1		$ 56.802.395,48
	CUBIERTA HORUS Y RAPAZ 02-01-01-001-001-07							
	NO PREVISTOS							
1012	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN INDICACIONES. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROS	kg	500,00	$ 22.248,00	$ 11.124.000,00		500,00	$ 11.124.000,00
714	ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m²	1349,56	$ 28.843,00	$ 38.925.254,26		1.349,56	$ 38.925.254,26
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 50.049.254,26			$ 50.049.254,26
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 9.249.102,19			$ 9.249.102,19
IMPREVISTOS				1,00%	$ 500.492,54			$ 500.492,54
UTILIDADES				4,00%	$ 2.001.970,17			$ 2.001.970,17
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 380.374,33			$ 380.374,33
				TOTAL	$ 62.181.193,50	SUBTOTAL 1		$ 62.181.193,50
	ALOJAMIENTO OFICIALES CASADOS CASA COMANDO 02-01-01-001-001-07							
	ITEMS TRASLADADOS							
812	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²		$ 416.021,00	$ -		-	$ -
712	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIÓNES)	m²	397,06	$ 26.621,00	$ 10.570.134,26		397,06	$ 10.570.134,26
313	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	8,00	$ 16.995,00	$ 135.960,00		8,00	$ 135.960,00
315	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	un	15,00	$ 90.807,00	$ 1.362.105,00		15,00	$ 1.362.105,00
511	CIELO RASO TIPO DRYWALL 3/8 " PLANO + THERMOLON (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE) MASILLADO, LIJADO Y PINTADO TIPO-1 (3 MANOS). (M2)	m²	216,64	$ 54.452,00	$ 11.796.481,28		216,64	$ 11.796.481,28
811	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	5,22	$ 416.021,00	$ 2.171.629,62		5,22	$ 2.171.629,62
	ITEMS NO PREVISTOS	m²						
NP 33	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALERO EN SUPERBOARD ENTRE 0,15 A 0,45, INLCUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	ML	71,32	$ 75.436,00	$ 5.380.095,52		71,32	$ 5.380.095,52
NP 24	Punto electrico de iluminación, incluye cableado (PE, HF, FR, LS, libre de halógenos, retardante a la llama, baja emisión de humos), tubería PVC conduit 3/4", inlcuye accesorios	UND	1,00	$ 121.482,00	$ 121.482,00		1,00	$ 121.482,00
NP 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TIPO COLONIAL O SIMILAR, COLOR POR DEFINIR, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN	M2	293,85	$ 119.866,00	$ 35.222.624,10		293,85	$ 35.222.624,10
NP 30	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO COLONIAL, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	31,00	$ 89.069,00	$ 2.761.139,00		31,00	$ 2.761.139,00
NP 37	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA CUBIERTA HASTA H=4,00M, INCLUYE REEMPLAZO DE ELEMENTOS DETERIORADOS, LIJADO, APLICACIÓN DE INMUNIZANTE PARA MADERA Y POSTERIOR ACABADO CON SELLADOR Y BARNIZ PARA MADERA	M2	293,85	$ 64.041,00	$ 18.818.447,85		293,85	$ 18.818.447,85
NP 40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIMATESA LIMAHOLLA PARA CUBIERTA TIPO COLONIAL, COLOR POR DEFINIR, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN	ML	15,00	$ 67.159,00	$ 1.007.385,00		15,00	$ 1.007.385,00
NP 44	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS DE 50X35 INOXIDABLE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	2,00	$ 233.436,00	$ 466.872,00		2,00	$ 466.872,00
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTADO DE 4 MM, INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	3,11	$ 432.798,00	$ 1.346.001,78		3,11	$ 1.346.001,78
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PISO DE 33X33 CM MIKONOS O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	10,00	$ 91.063,00	$ 910.630,00		10,00	$ 910.630,00
NP 43	ADECUACION DE LAMINA EN MARMOL PARA FABRICACION DE MESON PARA LAVAPLATOS, INCLUYE PULIDO, CORTE SEGÚN REQUIERA E INSTALACIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	2,00	$ 350.000,00	$ 700.000,00		2,00	$ 700.000,00
NP 38	MANTENIMIENTO DE PUERTAS EXISTENTE EN MADERA POR DOS CARAS Y SU CORRESPONDIENTE MARCO. INCLUYE DECAPADO, LIJADO TOTAL DE LAS PIEZAS, MASILLADO, REPARACIÓN DE FISURAS, SE CONSERVAN CERRADURAS Y PINTURA DE ACABADO	M2	1,00	$ 132.792,00	$ 132.792,00		1,00	$ 132.792,00
NP 63	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA EMPOTRABLE GAS NATURAL VIDRIO TEMPLADO 70CM, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	1,00	$ 1.678.546,00	$ 1.678.546,00		1,00	$ 1.678.546,00
NP 58	MANTENIMIENTO DE CAMPANA EXTRACTORA DE COCINA, INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	UND	1,00	$ 320.398,50	$ 320.398,50		1,00	$ 320.398,50
NP 50	SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO DE 4 PIEZAS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	4,00	$ 172.473,21	$ 689.892,84		4,00	$ 689.892,84
NP 59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE GAS DE 1/2", INCLUYE ABRAZADERAS TUBERÍA DE GAS 3,00M, VALVULA DE PASO Y DOS LOS ACCESORIOS QUE HAGAN FALTA PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	UND	1,00	$ 121.310,24	$ 121.310,24		1,00	$ 121.310,24
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 95.713.926,99			$ 95.713.926,99
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 17.687.933,71			$ 17.687.933,71
IMPREVISTOS				1,00%	$ 957.139,27			$ 957.139,27
UTILIDADES				4,00%	$ 3.828.557,08			$ 3.828.557,08
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 727.425,85			$ 727.425,85
				TOTAL	$ 118.914.982,89	SUBTOTAL 1		$ 118.914.982,89
	ALOJAMIENTO OFICIALES CASADOS 02-01-01-001-001-07							
	ITEMS TRASLADADOS							
1111	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON HIDROLAVADORA, APLICACIÓN DE DESENGRASANTE, TAPAGOTERAS Y PINTURA PARA CUBIERTA COLOR SIMILAR AL EXISTENTE (2 MANOS)	m²	162,00	$ 29.168,00	$ 4.725.216,00		162,00	$ 4.725.216,00
	ITEMS NO PREVISTOS							
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PISO DE 33X33 CM MIKONOS O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	19,04	$ 91.063,00	$ 1.733.839,52		19,04	$ 1.733.839,52
NP 6	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	10,00	$ 33.114,00	$ 331.140,00		10,00	$ 331.140,00
NP 7	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE BOLA PVC DE 1/2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	4,00	$ 70.114,00	$ 280.456,00		4,00	$ 280.456,00
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PLASTICA DE 20X20, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	4,00	$ 37.276,00	$ 149.104,00		4,00	$ 149.104,00
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA NATAL PISO PARED BLANCO 30X60 CM O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	63,48	$ 85.562,00	$ 5.431.475,76		63,48	$ 5.431.475,76
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKERS ELECTRICO DE 20 AM, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	12,00	$ 31.028,00	$ 372.336,00		12,00	$ 372.336,00
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTADO DE 4 MM, INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	1,08	$ 432.798,00	$ 467.421,84		1,08	$ 467.421,84
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO, ENCHUFABLES DE DOCE (12) CIRCUITOS PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 610.562,00	$ 610.562,00		1,00	$ 610.562,00
NP 35	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON MUEBLE EN MADERA FLOTADO DE 60 CM, INCLUYE GRIFERIA, SIFÓN DE BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	2,00	$ 1.100.659,00	$ 2.201.318,00		2,00	$ 2.201.318,00
NP 23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR ELECTRICO 2X40 AM, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 71.315,00	$ 71.315,00		1,00	$ 71.315,00
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA NATAL PISO PARED BLANCO 30X60 CM O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	19,04	$ 59.165,00	$ 1.126.501,60		19,04	$ 1.126.501,60
NP 39	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE POLO A TIERRA, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 549.439,00	$ 549.439,00		1,00	$ 549.439,00
NP 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA TIPO GRESS TRÁFICO PESADO ANTIDESLIZANTE DE 33X33 CM O SIMILAR FORMATO	M2	11,31	$ 107.741,00	$ 1.218.550,71		11,31	$ 1.218.550,71
NP 38	MANTENIMIENTO DE PUERTAS EXISTENTE EN MADERA POR DOS CARAS Y SU CORRESPONDIENTE MARCO. INCLUYE DECAPADO, LIJADO TOTAL DE LAS PIEZAS, MASILLADO, REPARACIÓN DE FISURAS, SE CONSERVAN CERRADURAS Y PINTURA DE ACABADO	M2	2,00	$ 132.792,00	$ 265.584,00		2,00	$ 265.584,00
NP 59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE GAS DE 1/2", INCLUYE ABRAZADERAS TUBERÍA DE GAS 3,00M, VALVULA DE PASO Y DOS LOS ACCESORIOS QUE HAGAN FALTA PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	UND	1,00	$ 121.310,24	$ 121.310,24		1,00	$ 121.310,24
NP 44	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS DE 50X35 INOXIDABLE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 233.436,00	$ 233.436,00		1,00	$ 233.436,00
NP 43	ADECUACION DE LAMINA EN MARMOL PARA FABRICACION DE MESON PARA LAVAPLATOS, INCLUYE PULIDO, CORTE SEGÚN REQUIERA E INSTALACIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 350.000,00	$ 350.000,00		1,00	$ 350.000,00
NP 45	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA DE EMPOTRAR A GAS DE 60X43CM EN VIDRIO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	1,00	$ 983.546,00	$ 983.546,00		1,00	$ 983.546,00
NP 56	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON MARCO EN MADECOR RH	UND	7,00	$ 875.498,00	$ 6.128.486,00		7,00	$ 6.128.486,00
NP 46	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA MONOCONTROL COLOR A DEFINIR PARA LAVAPLATOS, INCLUYE LO NECESARIO PARA SU FIJACIÓN	UN	1,00	$ 72.211,60	$ 72.211,60		1,00	$ 72.211,60
NP 50	SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO DE 4 PIEZAS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	2,00	$ 172.473,21	$ 344.946,42		2,00	$ 344.946,42
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 27.768.195,68			$ 27.768.195,68
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 5.131.562,56			$ 5.131.562,56
IMPREVISTOS				1,00%	$ 277.681,96			$ 277.681,96
UTILIDADES				4,00%	$ 1.110.727,83			$ 1.110.727,83
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 211.038,29			$ 211.038,29
				TOTAL	$ 34.499.206,32	SUBTOTAL 1		$ 34.499.206,32
	ALOJAMIENTO SUBOFICIALES CASADOS 02-01-01-001-001-07							
	ITEMS TRASLADADOS							
1111	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON HIDROLAVADORA, APLICACIÓN DE DESENGRASANTE, TAPAGOTERAS Y PINTURA PARA CUBIERTA COLOR SIMILAR AL EXISTENTE (2 MANOS)	m²	111,78	$ 29.168,00	$ 3.260.399,04		111,78	$ 3.260.399,04
	ITEMS NO PREVISTOS							
NP 35	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON MUEBLE EN MADERA FLOTADO DE 60 CM, INCLUYE GRIFERIA, SIFÓN DE BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	2,00	$ 1.100.659,00	$ 2.201.318,00		2,00	$ 2.201.318,00
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PISO DE 33X33 CM MIKONOS O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	8,20	$ 91.063,00	$ 746.716,60		8,20	$ 746.716,60
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA NATAL PISO PARED BLANCO 30X60 CM O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	37,80	$ 85.562,00	$ 3.234.243,60		37,80	$ 3.234.243,60
NP 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TIPO COLONIAL O SIMILAR, COLOR POR DEFINIR, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN	M2	141,14	$ 119.866,00	$ 16.917.887,24		141,14	$ 16.917.887,24
NP 30	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO COLONIAL, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	11,12	$ 89.069,00	$ 990.447,28		11,12	$ 990.447,28
NP 37	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA CUBIERTA HASTA H=4,00M, INCLUYE REEMPLAZO DE ELEMENTOS DETERIORADOS, LIJADO, APLICACIÓN DE INMUNIZANTE PARA MADERA Y POSTERIOR ACABADO CON SELLADOR Y BARNIZ PARA MADERA	M2	29,36	$ 64.041,00	$ 1.880.243,76		29,36	$ 1.880.243,76
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTADO DE 4 MM, INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	0,56	$ 432.798,00	$ 242.366,88		0,56	$ 242.366,88
NP 56	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON MARCO EN MADECOR RH	UND	6,00	$ 875.498,00	$ 5.252.988,00		6,00	$ 5.252.988,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 34.726.610,40			$ 34.726.610,40
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 6.417.477,60			$ 6.417.477,60
IMPREVISTOS				1,00%	$ 347.266,10			$ 347.266,10
UTILIDADES				4,00%	$ 1.389.064,42			$ 1.389.064,42
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 263.922,24			$ 263.922,24
				TOTAL	$ 43.144.340,76	SUBTOTAL 1		$ 43.144.340,76
	BATERIAS DE BAÑOS CACOM 3 02-01-01-001-002-11							
	ITEMS NO PREVISTOS							
1011	VENTANA FIJA EN ALUMINIO CRUDO, VIDRIO INCOLORO DE 6MM TEMPLADO PEFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO	m²	4,75	$ 370.126,00	$ 1.758.098,50		4,75	$ 1.758.098,50
911	PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M	un		$ 245.372,00	$ -		-	$ -
315	LUMINARIA PANEL LED SYLVANIA 60CMX60CM, DE INCRUSTAR O SOBREPONER SEGÚN LA ZONA, Y/O SIMILAR DE P26994, 40 W, 3600LM, 6000K, 100-277V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	4,00	$ 221.223,00	$ 884.892,00		4,00	$ 884.892,00
	ITEMS NO PREVISTOS						-	$ -
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PISO DE 33X33 CM MIKONOS O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	61,00	$ 91.063,00	$ 5.554.843,00		61,00	$ 5.554.843,00
NP 6	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	31,00	$ 33.114,00	$ 1.026.534,00		31,00	$ 1.026.534,00
NP 7	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE BOLA PVC DE 1/2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	6,00	$ 70.114,00	$ 420.684,00		6,00	$ 420.684,00
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PLASTICA DE 20X20, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	6,00	$ 37.276,00	$ 223.656,00		6,00	$ 223.656,00
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA NATAL PISO PARED BLANCO 30X60 CM O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	174,93	$ 85.562,00	$ 14.967.360,66		174,93	$ 14.967.360,66
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTADO DE 4 MM, INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	5,94	$ 432.798,00	$ 2.570.820,12		5,94	$ 2.570.820,12
NP 36	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EN GRANITO PULIDO DISEÑO SEGÚN ESPECIFICACIÓN INCLUYE GRIFERIA SENCILLA, SIFON BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO Y PIE DE AMIGO EN PERFILERÍA METALICA DE 2" PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	11,00	$ 1.788.120,00	$ 19.669.320,00		11,00	$ 19.669.320,00
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA NATAL PISO PARED BLANCO 30X60 CM O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	10,73	$ 59.165,00	$ 634.840,45		10,73	$ 634.840,45
NP 56	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON MARCO EN MADECOR RH	UND	6,00	$ 875.498,00	$ 5.252.988,00		6,00	$ 5.252.988,00
NP 53	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UND	6,00	$ 197.027,47	$ 1.182.164,82		6,00	$ 1.182.164,82
NP 52	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UND	6,00	$ 176.864,47	$ 1.061.186,82		6,00	$ 1.061.186,82
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 55.207.388,37			$ 55.207.388,37
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 10.202.325,37			$ 10.202.325,37
IMPREVISTOS				1,00%	$ 552.073,88			$ 552.073,88
UTILIDADES				4,00%	$ 2.208.295,53			$ 2.208.295,53
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 419.576,15			$ 419.576,15
				TOTAL	$ 68.589.659,31	SUBTOTAL 1		$ 68.589.659,31
	MANTENIMIENTO CUADRILLA AUTOMOTORES 02-01-01-001-002-11							
	ITEMS TRASLADADOS							
1114	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2	un	3,00	$ 13.601,00	$ 40.803,00		3,00	$ 40.803,00
1115	ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR	un	1,00	$ 521.274,00	$ 521.274,00		1,00	$ 521.274,00
412	MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO DE 2"X2" EN CALIBRE NO. 9 RECUBIERTA EN PVC, DEBIDAMENTE TEMPLADA Y SOLDADA A LOS PERFILES TUBULARES.	m²	193,62	$ 81.529,00	$ 15.785.644,98		193,62	$ 15.785.644,98
414	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 2.0 ML DE ALTURA, ESPESOR 3MM DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE	un	60,00	$ 225.531,00	$ 13.531.860,00		60,00	$ 13.531.860,00
415	DIAGONALES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 2.8 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE.	un	28,00	$ 218.371,00	$ 6.114.388,00		28,00	$ 6.114.388,00
416	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA, ESPESOR 2.5mm DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE.	ML	156,00	$ 75.201,00	$ 11.731.356,00		156,00	$ 11.731.356,00
315	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	un	3,00	$ 105.375,00	$ 316.125,00		3,00	$ 316.125,00
	ITEMS NO PREVISTOS							
NP 3	SUMINSTRO, MONTAJE, ARMADO DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS, CON PUERTA Y CHAPA. INCLUYE ESPACIO PARA TOTALIZADOR REGATA Y RESANE EN MORTERO	UND	1,00	$ 540.462,00	$ 540.462,00		1,00	$ 540.462,00
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PISO DE 33X33 CM MIKONOS O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	7,39	$ 91.063,00	$ 672.955,57		7,39	$ 672.955,57

NP 6	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	4,00	$ 33.114,00	$ 132.456,00	4,00	$ 132.456,00	4,00	$ 132.456,00	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	-	$ -	0,00%
NP 7	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE BOLA PVC DE 1/2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 70.114,00	$ 70.114,00	1,00	$ 70.114,00	1,00	$ 70.114,00	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	-	$ -	0,00%
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PLASTICA DE 20X20, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 37.276,00	$ 37.276,00	1,00	$ 37.276,00	-	$ -	0,00%	1,00	$ 37.276,00	100,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	-	$ -	0,00%
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA NATAL PISO PARED BLANCO 30X60 CM O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	37,08	$ 85.562,00	$ 3.172.638,96	37,08	$ 3.172.638,96	37,08	$ 3.172.638,96	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	-	$ -	0,00%
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKERS ELECTRICO DE 20 AM, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	18,00	$ 31.028,00	$ 558.504,00	18,00	$ 558.504,00	18,00	$ 558.504,00	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	-	$ -	0,00%
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTADO DE 4 MM, INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	0,54	$ 432.798,00	$ 233.710,92	0,54	$ 233.710,92	0,54	$ 233.710,92	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	-	$ -	0,00%
NP 16	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE BOLA PVC DE 1", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 95.420,00	$ 95.420,00	1,00	$ 95.420,00	1,00	$ 95.420,00	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	-	$ -	0,00%
NP 23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR ELECTRICO 2X40 AM, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 71.315,00	$ 71.315,00	1,00	$ 71.315,00	1,00	$ 71.315,00	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	-	$ -	0,00%
NP 24	Punto electrico de iluminación, incluye cableado (PE, HF, FR, LS, libre de halógenos, retardante a la llama, baja emisión de humos), tubería PVC conduit 3/4", inlcuye accesorios	UND	16,00	$ 121.482,00	$ 1.943.712,00	16,00	$ 1.943.712,00	16,00	$ 1.943.712,00	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	-	$ -	0,00%
NP 50	SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO DE 4 PIEZAS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 172.473,21	$ 172.473,21	1,00	$ 172.473,21		$ -	0,00%		$ -	0,00%	1,00	$ 172.473,21	100,00%		$ -		$ -	-	$ -	0,00%
NP 39	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE POLO A TIERRA, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 549.439,00	$ 549.439,00	1,00	$ 549.439,00	1,00	$ 549.439,00	0,00%				1,00	$ 549.439,00	100,00%		$ -		$ -	1,00	-$ 549.439,00	-100,00%
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 56.291.927,64**		**$ 56.291.927,64**		**$ 39.724.679,45**			**$ 4.561.497,00**			**$ 12.555.190,19**			**$ -**		**$ -**		**-$ 549.439,00**	
ADMINISTRACIÓN				**18,48%**	**$ 10.402.748,23**		**$ 10.402.748,23**		**$ 7.341.120,76**			**$ 842.964,65**			**$ 2.320.199,15**			**$ -**		**$ -**		**-$ 101.536,33**	
IMPREVISTOS				**1,00%**	**$ 562.919,28**		**$ 562.919,28**		**$ 397.246,79**			**$ 45.614,97**			**$ 125.551,90**			**$ -**		**$ -**		**-$ 5.494,39**	
UTILIDADES				**4,00%**	**$ 2.251.677,11**		**$ 2.251.677,11**		**$ 1.588.987,18**			**$ 182.459,88**			**$ 502.207,61**			**$ -**		**$ -**		**-$ 21.977,56**	
IVA SOBRE UTILIDAD				**19,00%**	**$ 427.818,65**		**$ 427.818,65**		**$ 301.907,56**			**$ 34.667,38**			**$ 95.419,45**			**$ -**		**$ -**		**-$ 4.175,74**	
				TOTAL	**$ 69.937.090,90**	**SUBTOTAL 1**	**$ 69.937.090,90**	**SUBTOTAL 1**	**$ 49.353.941,75**		**SUBTOTAL 1**	**$ 5.667.203,87**		**SUBTOTAL 1**	**$ 15.598.568,29**		**SUBTOTAL 1**	**$ -**		**$ -**	**SUBTOTAL 1**	**-$ 682.623,01**	
															$ -			$ -			-		
	MANTENIMIENTO ALMACEN MISCELANEOS 02-01-01-001-002-11																						
	ITEMS TRASLADADOS																						
911	PUERTA LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	m²	14,38	$ 190.490,00	$ 2.739.246,20	14,38	$ 2.739.246,20	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	14,38	$ 2.739.246,20	100,00%		$ -		$ -	-	$ -	0,00%
315	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	un	10,00	$ 105.375,00	$ 1.053.750,00	10,00	$ 1.053.750,00								$ -			$ -		$ -	10,00	$ 1.053.750,00	100,00%
315	LUMINARIA PANEL LED SYLVANIA 60CMX60CM, DE INCRUSTAR O SOBREPONER SEGÚN LA ZONA, Y/O SIMILAR DE P26994, 40 W, 3600LM, 6000K, 100-277V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA	un	20,00	$ 221.223,00	$ 4.424.460,00	20,00	$ 4.424.460,00								$ -		20,00	$ 4.424.460,00		$ -	-	$ -	0,00%
	ITEMS NO PREVISTOS							-	$ -			$ -									-	$ -	
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PISO DE 33X33 CM MIKONOS O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	2,20	$ 91.063,00	$ 200.338,60	2,20	$ 200.338,60	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	2,20	$ 200.338,60	-	$ -	0,00%
NP 24	Punto electrico de iluminación, incluye cableado (PE, HF, FR, LS, libre de halógenos, retardante a la llama, baja emisión de humos), tubería PVC conduit 3/4", inlcuye accesorios	UND	0,00	$ 121.482,00	$ -	-	$ -	-	$ -			$ -			$ -			$ -		$ -	-	$ -	
NP 26	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT DE 1 PULGADA, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DE INSTALACION	ML	59,66	$ 68.985,00	$ 4.115.645,10	59,66	$ 4.115.645,10	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ -		$ -	59,66	$ 4.115.645,10	100,00%
NP 27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA RADWELD, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	10,00	$ 40.614,00	$ 406.140,00	10,00	$ 406.140,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	10,00	$ 406.140,00	100,00%
NP 6	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	4,00	$ 33.114,00	$ 132.456,00	4,00	$ 132.456,00								$ -	0,00%		$ -	4,00	$ 132.456,00	-	$ -	0,00%
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA NATAL PISO PARED BLANCO 30X60 CM O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	11,02	$ 85.562,00	$ 942.893,24	11,02	$ 942.893,24								$ -	0,00%		$ -	11,02	$ 942.893,24	-	$ -	0,00%
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTADO DE 4 MM, INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	0,54	$ 432.798,00	$ 233.710,92	0,54	$ 233.710,92								$ -	0,00%		$ -		$ -	0,54	$ 233.710,92	100,00%
NP 56	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON MARCO EN MADECOR RH	UND	1,00	$ 875.498,00	$ 875.498,00	1,00	$ 875.498,00								$ -	0,00%	1,00	$ 875.498,00		$ -	-	$ -	0,00%
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 15.124.138,06**		**$ 15.124.138,06**		**$ -**			**$ -**			**$ 2.739.246,20**			**$ 5.299.958,00**		**$ 1.275.687,84**		**$ 5.809.246,02**	
ADMINISTRACIÓN				**18,48%**	**$ 2.794.940,71**		**$ 2.794.940,71**		**$ -**			**$ -**			**$ 506.212,70**			**$ 979.432,24**		**$ 235.747,11**		**$ 1.073.548,66**	
IMPREVISTOS				**1,00%**	**$ 151.241,38**		**$ 151.241,38**		**$ -**			**$ -**			**$ 27.392,46**			**$ 52.999,58**		**$ 12.756,88**		**$ 58.092,46**	
UTILIDADES				**4,00%**	**$ 604.965,52**		**$ 604.965,52**		**$ -**			**$ -**			**$ 109.569,85**			**$ 211.998,32**		**$ 51.027,51**		**$ 232.369,84**	
IVA SOBRE UTILIDAD				**19,00%**	**$ 114.943,45**		**$ 114.943,45**		**$ -**			**$ -**			**$ 20.818,27**			**$ 40.279,68**		**$ 9.695,23**		**$ 44.150,27**	
				TOTAL	**$ 18.790.229,13**	**SUBTOTAL 1**	**$ 18.790.229,13**	**SUBTOTAL 1**	**$ -**		**SUBTOTAL 1**	**$ -**		**SUBTOTAL 1**	**$ 3.403.239,48**		**SUBTOTAL 1**	**$ 6.584.667,82**		**$ 1.584.914,57**	**SUBTOTAL 1**	**$ 7.217.407,26**	
															$ -			$ -			-		
	MANTENIMIENTO CASINO DE OFICIALES 02-01-01-001-002-11																						
	ITEMS TRASLADADOS																						
511	CIELO RASO TIPO DRYWALL 3/8 " PLANO + THERMOLON (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE) MASILLADO, LIJADO Y PINTADO TIPO-1 (3 MANOS). (M2)	m²	54,80	$ 54.452,00	$ 2.983.969,60	54,80	$ 2.983.969,60								$ -		54,80	$ 2.983.969,60		$ -	-	$ -	0,00%
	ITEMS NO PREVISTOS																				-	$ -	
NP 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TIPO COLONIAL O SIMILAR, COLOR POR DEFINIR, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN	M2	990,00	$ 119.866,00	$ 118.667.340,00	990,00	$ 118.667.340,00	866,35	$ 103.846.277,91	87,51%	0,00	$ -	0,00%	123,65	$ 14.821.062,09	12,49%		$ -		$ -	-	$ -	0,00%
NP 30	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO COLONIAL, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	231,65	$ 89.069,00	$ 20.632.833,85	231,65	$ 20.632.833,85	178,21	$ 15.872.860,40	76,93%	0,00	$ -	0,00%	53,44	$ 4.759.973,45	23,07%		$ -		$ -	-	$ -	0,00%
NP 33	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALERO EN SUPERBOARD ENTRE 0,15 A 0,45, INLCUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	ML	135,30	$ 75.436,00	$ 10.206.490,80	135,30	$ 10.206.490,80								$ -		135,30	$ 10.206.490,80		$ -	-	$ -	0,00%
NP 53	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UND	4,00	$ 197.027,47	$ 788.109,88	4,00	$ 788.109,88								$ -			$ -	4,00	$ 788.109,88	-	$ -	0,00%
NP 52	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UND	4,00	$ 176.864,47	$ 707.457,88	4,00	$ 707.457,88								$ -			$ -	4,00	$ 707.457,88	-	$ -	0,00%
NP 37	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA CUBIERTA HASTA H=4,00M, INCLUYE REEMPLAZO DE ELEMENTOS DETERIORADOS, LIJADO, APLICACIÓN DE INMUNIZANTE PARA MADERA Y POSTERIOR ACABADO CON SELLADOR Y BARNIZ	M2	990,00	$ 64.041,00	$ 63.400.590,00	990,00	$ 63.400.590,00	866,35	$ 55.482.117,39	87,51%	39,54	$ 2.532.263,11	3,99%	84,11	$ 5.386.209,50	8,50%		$ -		$ -	-	$ -	0,00%
NP 66	Mantenimiento de cielo raso en madera Incluye reposición de elementos, lijado y barniz	M2	139,00	$ 101.200,00	$ 14.066.800,00	139,00	$ 14.066.800,00								$ -		139,00	$ 14.066.800,00		$ -	-	$ -	0,00%
NP 65	Panel para iluminación de 60x60, incluye punto electrico de iluminación, incluye cableado (PE, HF, FR, LS, libre de halógenos, retardante a la llama, baja emisión de humos), tubería PVC conduit 3/4", inlcuye accesorios	UND	16,00	$ 381.279,04	$ 6.100.464,64	16,00	$ 6.100.464,64								$ -		16,00	$ 6.100.464,64		$ -	-	$ -	0,00%
NP 64	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBREPONER, INCLUYE GRIFERIA, SIFÓN DE BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	11,00	$ 923.559,00	$ 10.159.149,00	11,00	$ 10.159.149,00								$ -		11,00	$ 10.159.149,00		$ -	-	$ -	0,00%
NP 40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIMATESA LIMAHOLLA PARA CUBIERTA TIPO COLONIAL, COLOR POR DEFINIR, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN	ML	67,70	$ 67.159,00	$ 4.546.664,30	67,70	$ 4.546.664,30	30,00	$ 2.014.770,00	44,31%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	37,70	$ 2.531.894,30		$ -	-	$ -	0,00%
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 252.259.869,95**		**$ 252.259.869,95**		**$ 177.216.025,70**			**$ 2.532.263,11**			**$ 24.967.245,04**			**$ 46.048.768,34**		**$ 1.495.567,76**		**$ -**	
ADMINISTRACIÓN				**18,48%**	**$ 46.617.623,97**		**$ 46.617.623,97**		**$ 32.749.521,55**			**$ 467.962,22**			**$ 4.613.946,88**			**$ 8.509.812,39**		**$ 276.380,92**		**$ -**	
IMPREVISTOS				**1,00%**	**$ 2.522.598,70**		**$ 2.522.598,70**		**$ 1.772.160,26**			**$ 25.322,63**			**$ 249.672,45**			**$ 460.487,68**		**$ 14.955,68**		**$ -**	
UTILIDADES				**4,00%**	**$ 10.090.394,80**		**$ 10.090.394,80**		**$ 7.088.641,03**			**$ 101.290,52**			**$ 998.689,80**			**$ 1.841.950,73**		**$ 59.822,71**		**$ -**	
IVA SOBRE UTILIDAD				**19,00%**	**$ 1.917.175,01**		**$ 1.917.175,01**		**$ 1.346.841,80**			**$ 19.245,20**			**$ 189.751,06**			**$ 349.970,64**		**$ 11.366,31**		**$ -**	
				TOTAL	**$ 313.407.662,43**	**SUBTOTAL 1**	**$ 313.407.662,43**	**SUBTOTAL 1**	**$ 220.173.190,33**		**SUBTOTAL 1**	**$ 3.146.083,69**		**SUBTOTAL 1**	**$ 31.019.305,24**		**SUBTOTAL 1**	**$ 57.210.989,79**		**$ 1.858.093,39**	**SUBTOTAL 1**	**$ -**	
															$ -								
	MANTENIMIENTO CASINO DE SUBOFICIALES 02-02-02-008-007-01-1																						
	ITEMS TRASLADADOS											$ -											
712	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIÓNES)	m²	28,45	$ 26.621,00	$ 757.367,45	28,45	$ 757.367,45	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	28,45	$ 757.367,45		$ -	-	$ -	0,00%
911	PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M	un		$ 245.372,00	$ -	-	$ -	-	$ -			$ -			$ -			$ -		$ -	-	$ -	
812	DIVISIONES PARA BAÑO FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE REF. 304 -2B CALIBRE 20 TERMINADO 3 ANTIMAGNÉTICO, TIPO PANEL DOBLE LAMINA, INTERIOR EN ICOPOR PARA EFECTO ANTI ACÚSTICO, CON DISEÑO MODULAR DE FÁCIL COLOCACIÓN, CUENTA CON BISAGRAS, ZÓCALO,BASES Y PASADOR TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE, BISAGRA CON APERTURA MAYOR DE 100°, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN TÉCNICA SEGÚN EL CASO. PARA LOS SANITARIOS, DUCHAS Y ORINALES DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS, EN PANELES ENTAMBORADOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA 304 2B CALIBRE 20.	m²	34,70	$ 666.093,00	$ 23.113.427,10	34,70	$ 23.113.427,10	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	34,70	$ 23.113.427,10	100,00%		$ -		$ -	-	$ -	0,00%
1011	VENTANA FIJA EN ALUMINIO CRUDO, VIDRIO INCOLORO DE 6MM TEMPLADO PEFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO	m²	51,30	$ 370.126,00	$ 18.987.463,80	51,30	$ 18.987.463,80	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	51,30	$ 18.987.463,80		$ -	-	$ -	0,00%
	ITEMS NO PREVISTOS							-	$ -			$ -									-	$ -	
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PISO DE 33X33 CM MIKONOS O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	33,26	$ 91.063,00	$ 3.028.755,38	33,26	$ 3.028.755,38	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	33,26	$ 3.028.755,38		$ -	-	$ -	0,00%
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA NATAL PISO PARED BLANCO 30X60 CM O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	115,32	$ 85.562,00	$ 9.867.009,84	115,32	$ 9.867.009,84	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	115,32	$ 9.867.009,84	100,00%		$ -		$ -	-	$ -	0,00%
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTADO DE 4 MM, INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	4,92	$ 432.798,00	$ 2.129.366,16	4,92	$ 2.129.366,16	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	4,92	$ 2.129.366,16		$ -	-	$ -	0,00%
NP 36	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EN GRANITO PULIDO DISEÑO SEGÚN ESPECIFICACIÓN INCLUYE GRIFERIA SENCILLA, SIFON BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO Y PIE DE AMIGO EN PERFILERÍA METALICA DE 2" PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	6,00	$ 1.788.120,00	$ 10.728.720,00	6,00	$ 10.728.720,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	6,00	$ 10.728.720,00		$ -	-	$ -	0,00%
NP 32	ANTEPECHO EN MAMPOSTERÍA EN BLOQUE No 04, H=0,30M INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	48,30	$ 35.392,00	$ 1.709.433,60	48,30	$ 1.709.433,60	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	32,04	$ 1.133.959,68	16,26	$ 575.473,92	33,66%
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PLASTICA DE 20X20, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	2,00	$ 37.276,00	$ 74.552,00	2,00	$ 74.552,00								$ -			$ -		$ -	2,00	$ 74.552,00	100,00%

NP 24	Punto electrico de iluminación, incluye cableado (PE, HF, FR, LS, libre de halógenos, retardante a la llama, baja emisión de humos), tubería PVC conduit 3/4", inlcuye accesorios	UND	10,00	$ 121.482,00	$ 1.214.820,00		10,00	$ 1.214.820,00								$ -		10,00	$ 1.214.820,00			$ -		-	$ -	0,00%
NP 56	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON MARCO EN MADECOR RH	UND	2,00	$ 875.498,00	$ 1.750.996,00		2,00	$ 1.750.996,00								$ -			$ -		2,00	$ 1.750.996,00		-	$ -	0,00%
NP 54	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAVENTANA EN ALUMINIO CRUDO, VIDRIO INCOLORO DE 6MM TEMPLADOS PERFILERIA EN AlUMINIO ANODIZADO, INCLUYE CERRADURA	M2	9,45	$ 775.197,00	$ 7.325.611,65		9,45	$ 7.325.611,65								$ -		9,45	$ 7.325.611,65			$ -		-	$ -	0,00%
NP 52	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UND	2,00	$ 176.864,47	$ 353.728,94		2,00	$ 353.728,94								$ -			$ -			$ -		2,00	$ 353.728,94	100,00%
NP 53	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UND	2,00	$ 197.027,47	$ 394.054,94		2,00	$ 394.054,94								$ -			$ -			$ -		2,00	$ 394.054,94	100,00%
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 81.435.306,86			$ 81.435.306,86		$ -						$ 32.980.436,94			$ 44.172.104,44			$ 2.884.955,68			$ 1.397.809,80	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 15.049.244,71			$ 15.049.244,71		$ -						$ 6.094.784,75			$ 8.163.004,90			$ 533.139,81			$ 258.315,25	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 814.353,07			$ 814.353,07		$ -						$ 329.804,37			$ 441.721,04			$ 28.849,56			$ 13.978,10	
UTILIDADES				4,00%	$ 3.257.412,27			$ 3.257.412,27		$ -						$ 1.319.217,48			$ 1.766.884,18			$ 115.398,23			$ 55.912,39	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 618.908,33			$ 618.908,33		$ -						$ 250.651,32			$ 335.707,99			$ 21.925,66			$ 10.623,35	
				TOTAL	$ 101.175.225,24		SUBTOTAL 1	$ 101.175.225,24	SUBTOTAL 1	$ -					SUBTOTAL 1	$ 40.974.894,85		SUBTOTAL 1	$ 54.879.422,56			$ 3.584.268,94		SUBTOTAL 1	$ 1.736.638,90	
																$ -			$ -					-		
	MANTENIMIENTO MURO CERRAMIENTO BUNKER Y TANQUE DE COMBUSTIBLE 02-01-01-001- 004																									
	ITEMS TRASLADADOS																									
714	ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m²	350,40	$ 28.843,00	$ 10.106.584,75		350,40	$ 10.106.584,75	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	350,40	$ 10.106.584,75	100,00%		$ -			$ -		-	$ -	0,00%
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 10.106.584,75			$ 10.106.584,75		$ -			$ -			$ 10.106.584,75			$ -			$ -			$ -	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 1.867.696,86			$ 1.867.696,86		$ -			$ -			$ 1.867.696,86			$ -			$ -			$ -	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 101.065,85			$ 101.065,85		$ -			$ -			$ 101.065,85			$ -			$ -			$ -	
UTILIDADES				4,00%	$ 404.263,39			$ 404.263,39		$ -			$ -			$ 404.263,39			$ -			$ -			$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 76.810,04			$ 76.810,04		$ -			$ -			$ 76.810,04			$ -			$ -			$ -	
				TOTAL	$ 12.556.420,90		SUBTOTAL 1	$ 12.556.420,90	SUBTOTAL 1	$ -		SUBTOTAL 1	$ -		SUBTOTAL 1	$ 12.556.420,90		SUBTOTAL 1	$ -			$ -		SUBTOTAL 1	$ -	
							-	$ -								$ -			$ -					-		
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.210.322.103,49			$ 1.210.322.103,49		$ 467.714.919,22			$ 104.533.142,44			$ 395.178.376,65			$ 186.431.978,68			$ 14.751.962,74			$ 41.711.723,76	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 223.667.524,73			$ 223.667.524,73		$ 86.433.717,07			$ 19.317.724,72			$ 73.028.964,00			$ 34.452.629,66			$ 2.726.162,71			$ 7.708.326,55	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 12.103.221,03			$ 12.103.221,03		$ 4.677.149,19			$ 1.045.331,42			$ 3.951.783,77			$ 1.864.319,79			$ 147.519,63			$ 417.117,24	
UTILIDADES				4,00%	$ 48.412.884,14			$ 48.412.884,14		$ 18.708.596,77			$ 4.181.325,70			$ 15.807.135,07			$ 7.457.279,15			$ 590.078,51			$ 1.668.468,95	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 9.198.447,99			$ 9.198.447,99		$ 3.554.633,39			$ 794.451,88			$ 3.003.355,66			$ 1.416.883,04			$ 112.114,92			$ 317.009,10	
TOTAL NO PREVISTOS CONTRACTUAL				TOTAL	$ 1.503.704.181,38		SUBTOTAL 1	$ 1.503.704.181,38	SUBTOTAL 1	$ 581.089.015,64		SUBTOTAL 1	$ 129.871.976,16		SUBTOTAL 1	$ 490.969.615,15		SUBTOTAL 1	$ 231.623.090,31			$ 18.327.838,51		SUBTOTAL 1	$ 51.822.645,61	
	ADICIONAL																									
	GIMNASIO Y LAVANDERIA VILLA RADAR 02-02-02-005-004-2-10																									
	ITEMS TRASLADADOS																									
1211	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	108,47	$ 3.889,00	$ 421.839,83		108,47	$ 421.839,83	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		108,47	$ 421.839,83			$ -		-	$ -	0,00%
1212	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	10,00	$ 53.219,00	$ 532.190,00		10,00	$ 532.190,00							10,00	$ 532.190,00			$ -			$ -		-	$ -	0,00%
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 954.029,83			$ 954.029,83								$ 532.190,00			$ 421.839,83			$ -			$ -	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 176.304,71			$ 176.304,71								$ 98.348,71			$ 77.956,00			$ -			$ -	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 9.540,30			$ 9.540,30								$ 5.321,90			$ 4.218,40			$ -			$ -	
UTILIDADES				4,00%	$ 38.161,19			$ 38.161,19								$ 21.287,60			$ 16.873,59			$ -			$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 7.250,63			$ 7.250,63								$ 4.044,64			$ 3.205,98			$ -			$ -	
				TOTAL	$ 1.185.286,66		SUBTOTAL 1	$ 1.185.286,66							SUBTOTAL 1	$ 661.192,86		SUBTOTAL 1	$ 524.093,80			$ -		SUBTOTAL 1	$ -	
													$ -			$ -			$ -					-		
	COMPLEJO DE COMBUSTIBLE LA FLOR 02-02-02-005-004-01-2																									
	NO PREVISTOS																									
1114	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	72,00	$ 10.758,00	$ 774.576,00		72,00	$ 774.576,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -			$ -		72,00	$ 774.576,00	100,00%
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 774.576,00			$ 774.576,00											$ -			$ -			$ 774.576,00	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 143.141,64			$ 143.141,64											$ -			$ -			$ 143.141,64	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 7.745,76			$ 7.745,76											$ -			$ -			$ 7.745,76	
UTILIDADES				4,00%	$ 30.983,04			$ 30.983,04											$ -			$ -			$ 30.983,04	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 5.886,78			$ 5.886,78											$ -			$ -			$ 5.886,78	
				TOTAL	$ 962.333,22		SUBTOTAL 1	$ 962.333,22											$ -			$ -			$ 962.333,22	
																$ -			$ -					-		
	MAMPARA HANGAR SR560 CACOM 3 02-02-02-005-004-2-10																									
	NO PREVISTOS																									
					$ -		-	$ -	-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ -			$ -																			
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ -			$ -																		
IMPREVISTOS				1,00%	$ -			$ -																		
UTILIDADES				4,00%	$ -			$ -																		
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ -			$ -																		
				TOTAL	$ -		SUBTOTAL 1	$ -																		
																$ -			$ -					-		
	TALLERES INSTALACIONES CACOM 3 02-02-02-005-004-01-2																									
	NO PREVISTOS																									
					$ -		-	$ -	-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ -			$ -																			
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ -			$ -																		
IMPREVISTOS				1,00%	$ -			$ -																		
UTILIDADES				4,00%	$ -			$ -																		
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ -			$ -																		
				TOTAL	$ -		SUBTOTAL 1	$ -																		
																$ -			$ -					-		
	KIOSKO CASINO DE SUBOFICIALES 02-02-02-005-004-01-2																									
	NO PREVISTOS																									
NP 13	DESMONTE DE MESON DE LAVAMANOS, INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA DE SITIO	ML	2,31	$ 23.323,00	$ 53.876,13		2,31	$ 53.876,13	-	$ -	0,00%	2,31	$ 53.876,13	100,00%		$ -			$ -			$ -		-	$ -	0,00%
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 53.876,13			$ 53.876,13					$ 53.876,13			$ -			$ -			$ -			$ -	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 9.956,31			$ 9.956,31					$ 9.956,31			$ -			$ -			$ -			$ -	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 538,76			$ 538,76					$ 538,76			$ -			$ -			$ -			$ -	
UTILIDADES				4,00%	$ 2.155,05			$ 2.155,05					$ 2.155,05			$ -			$ -			$ -			$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 409,46			$ 409,46					$ 409,46			$ -			$ -			$ -			$ -	
				TOTAL	$ 66.935,70		SUBTOTAL 1	$ 66.935,70				SUBTOTAL 1	$ 66.935,70		SUBTOTAL 1	$ -		SUBTOTAL 1	$ -			$ -		SUBTOTAL 1	$ -	
																$ -			$ -					-		
	TALLERES MENORES CACOM 3 02-02-02-005-004-01-2																									
	NO PREVISTOS																									
					$ -		-	$ -	-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ -			$ -																			
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ -			$ -																		
IMPREVISTOS				1,00%	$ -			$ -																		
UTILIDADES				4,00%	$ -			$ -																		
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ -			$ -																		
				TOTAL	$ -		SUBTOTAL 1	$ -																		
																$ -			$ -					-		
	BACHEO VIAL CACOM 3 02-02-02-005-004-01-2																									
	NO PREVISTOS																									
					$ -		-	$ -	-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ -			$ -																			
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ -			$ -																		
IMPREVISTOS				1,00%	$ -			$ -																		
UTILIDADES				4,00%	$ -			$ -																		
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ -			$ -																		
				TOTAL	$ -		SUBTOTAL 1	$ -																		
																$ -			$ -					-		
	PARQ. OFICIALES/SUBOFICIALES 02-02-02-005-004-01-2																									
	NO PREVISTOS																									
					$ -		-	$ -	-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ -			$ -																			
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ -			$ -																		
IMPREVISTOS				1,00%	$ -			$ -																		
UTILIDADES				4,00%	$ -			$ -																		
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ -			$ -																		
				TOTAL	$ -		SUBTOTAL 1	$ -																		
																$ -			$ -					-		
	BAÑOS GRUSE 02-02-02-005-004-01-2																									
	NO PREVISTOS																									
NP 13	DESMONTE DE MESON DE LAVAMANOS, INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA DE SITIO	ML	9,54	$ 23.323,00	$ 222.501,42		9,54	$ 222.501,42	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	5,66	$ 132.008,18			$ -			$ -		3,88	$ 90.493,24	40,67%
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 222.501,42			$ 222.501,42								$ 132.008,18			$ -						$ 90.493,24	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 41.118,26			$ 41.118,26								$ 24.395,11			$ -						$ 16.723,15	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 2.225,01			$ 2.225,01								$ 1.320,08			$ -						$ 904,93	
UTILIDADES				4,00%	$ 8.900,06			$ 8.900,06								$ 5.280,33			$ -						$ 3.619,73	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 1.691,01			$ 1.691,01								$ 1.003,26			$ -						$ 687,75	
				TOTAL	$ 276.435,76		SUBTOTAL 1	$ 276.435,76							SUBTOTAL 1	$ 164.006,96		SUBTOTAL 1	$ -					SUBTOTAL 1	$ 112.428,80	
																$ -			$ -					-		
	ZONA DE LAVADO GRUSE 02-02-02-005-004-01-2																									
	NO PREVISTOS																									
113	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	5,00	$ 23.731,00	$ 118.655,00		5,00	$ 118.655,00	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		5,00	$ 118.655,00			$ -		-	$ -	0,00%
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 118.655,00			$ 118.655,00											$ 118.655,00						$ -	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 21.927,44			$ 21.927,44											$ 21.927,44						$ -	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 1.186,55			$ 1.186,55											$ 1.186,55						$ -	
UTILIDADES				4,00%	$ 4.746,20			$ 4.746,20											$ 4.746,20						$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 901,78			$ 901,78											$ 901,78						$ -	
				TOTAL	$ 147.416,97		SUBTOTAL 1	$ 147.416,97											$ 147.416,97						$ -	
																$ -			$ -					-		
	MEMBRANAS CEA 02-02-02-005-004-01-2																									
	NO PREVISTOS																									
					$ -		-	$ -	-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ -			$ -																			
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ -			$ -																		
IMPREVISTOS				1,00%	$ -			$ -																		
UTILIDADES				4,00%	$ -			$ -																		
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ -			$ -																		
				TOTAL	$ -		SUBTOTAL 1	$ -																		
																$ -			$ -					-		
	ESPACIOS DEPORTIVOS CACOM 3 02-02-02-005-004-01-2																									
	NO PREVISTOS																									
					$ -		-	$ -	-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ -			$ -																			
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ -			$ -																		
IMPREVISTOS				1,00%	$ -			$ -																		
UTILIDADES				4,00%	$ -			$ -																		
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ -			$ -																		
				TOTAL	$ -		SUBTOTAL 1	$ -																		
																$ -			$ -					-		
	CUBIERTA GIMNASIO Y LAVANDERIA VILLA RADAR 02-01-01-001-002-11																									
	NO PREVISTOS																									
NP 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TIPO COLONIAL O SIMILAR, COLOR POR DEFINIR, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN	M2	108,47	$ 119.866,00	$ 13.001.865,02		108,47	$ 13.001.865,02	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	108,47	$ 13.001.865,02			$ -			$ -		-	$ -	0,00%
NP 30	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO COLONIAL, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	16,00	$ 89.069,00	$ 1.425.104,00		16,00	$ 1.425.104,00							16,00	$ 1.425.104,00			$ -			$ -		-	$ -	0,00%
NP 37	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA CUBIERTA HASTA H=4,00M, INCLUYE REEMPLAZO DE ELEMENTOS DETERIORADOS, LIJADO, APLICACIÓN DE INMUNIZANTE PARA MADERA Y POSTERIOR ACABADO CON SELLADOR Y BARNIZ PARA MADERA	M2	108,47	$ 64.041,00	$ 6.946.527,27		108,47	$ 6.946.527,27							108,47	$ 6.946.527,27			$ -			$ -		-	$ -	0,00%
NP 40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIMATESA LIMAHOLLA PARA CUBIERTA TIPO COLONIAL, COLOR POR DEFINIR, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN	ML	2,00	$ 67.159,00	$ 134.318,00		2,00	$ 134.318,00							2,00	$ 134.318,00			$ -			$ -		-	$ -	0,00%
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 21.507.814,29			$ 21.507.814,29								$ 21.507.814,29			$ -			$ -			$ -	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 3.974.644,08			$ 3.974.644,08								$ 3.974.644,08			$ -			$ -			$ -	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 215.078,14			$ 215.078,14								$ 215.078,14			$ -			$ -			$ -	
UTILIDADES				4,00%	$ 860.312,57			$ 860.312,57								$ 860.312,57			$ -			$ -			$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 163.459,39			$ 163.459,39								$ 163.459,39			$ -			$ -			$ -	
				TOTAL	$ 26.721.308,47		SUBTOTAL 1	$ 26.721.308,47							SUBTOTAL 1	$ 26.721.308,47		SUBTOTAL 1	$ -			$ -		SUBTOTAL 1	$ -	
																$ -			$ -					-		
	MAMPARA HANGAR SR560 CACOM 3 02-01-01-001-002-11-10																									
	ITEMS TRASLADADOS																									
1012	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN INDICACIONES. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROS	kg	2339,64	$ 22.248,00	$ 52.052.310,72		2.339,64	$ 52.052.310,72	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -			$ -		2.339,64	$ 52.052.310,72	100,00%
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 52.052.310,72			$ 52.052.310,72											$ -			$ -			$ 52.052.310,72	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 9.619.267,02			$ 9.619.267,02											$ -			$ -			$ 9.619.267,02	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 520.523,11			$ 520.523,11											$ -			$ -			$ 520.523,11	
UTILIDADES				4,00%	$ 2.082.092,43			$ 2.082.092,43											$ -			$ -			$ 2.082.092,43	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 395.597,56			$ 395.597,56											$ -			$ -			$ 395.597,56	
				TOTAL	$ 64.669.790,84		SUBTOTAL 1	$ 64.669.790,84											$ -			$ -		SUBTOTAL 1	$ 64.669.790,84	
																$ -			$ -					-		
	COMPLEJO DE COMBUSTIBLE LA FLOR 02-01-01-001-002-11																									
	NO PREVISTOS																									
					$ -		-	$ -	-	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ -			$ -																			

ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ -		$ -
IMPREVISTOS				1,00%	$ -		$ -
UTILIDADES				4,00%	$ -		$ -
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ -		$ -
				TOTAL	$ -	SUBTOTAL 1	$ -
	TALLERES INSTALACIONES 02-01-01-001-002-11						
	ITEMS TRASLADADOS						
1115	ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR	un	1,00	$ 521.274,00	$ 521.274,00	1,00	$ 521.274,00
315	LUMINARIA PANEL LED SYLVANIA 60CMX60CM, DE INCRUSTAR O SOBREPONER SEGÚN LA ZONA, Y/O SIMILAR DE P26994, 40 W, 3600LM, 6000K, 100-277V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	4,00	$ 221.223,00	$ 884.892,00	4,00	$ 884.892,00
	ITEMS NO PEVISTOS						
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PISO DE 33X33 CM MIKONOS O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	4,74	$ 91.063,00	$ 431.638,62	4,74	$ 431.638,62
NP 6	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	4,00	$ 33.114,00	$ 132.456,00	4,00	$ 132.456,00
NP 7	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE BOLA PVC DE 1/2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 70.114,00	$ 70.114,00	1,00	$ 70.114,00
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PLASTICA DE 20X20, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 37.276,00	$ 37.276,00	1,00	$ 37.276,00
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTADO DE 4 MM, INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	0,54	$ 432.798,00	$ 233.710,92	0,54	$ 233.710,92
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA NATAL PISO PARED BLANCO 30X60 CM O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	21,09	$ 85.562,00	$ 1.804.502,58	21,09	$ 1.804.502,58
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO, ENCHUFABLES DE DOCE (12) CIRCUITOS PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 610.562,00	$ 610.562,00	1,00	$ 610.562,00
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKERS ELECTRICO DE 20 AM, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	5,00	$ 31.028,00	$ 155.140,00	5,00	$ 155.140,00
NP 56	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON MARCO EN MADECOR RH	UND	1,00	$ 875.498,00	$ 875.498,00	1,00	$ 875.498,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 5.757.064,12		$ 5.757.064,12
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 1.063.905,45		$ 1.063.905,45
IMPREVISTOS				1,00%	$ 57.570,64		$ 57.570,64
UTILIDADES				4,00%	$ 230.282,56		$ 230.282,56
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 43.753,69		$ 43.753,69
				TOTAL	$ 7.152.576,46	SUBTOTAL 1	$ 7.152.576,46
	KIOSKO CASINO DE SUBOFICIALES 02-01-01-001-002-11						
	ITEMS TRASLADADOS						
812	DIVISIONES PARA BAÑO FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE REF. 304 -2B CALIBRE 20 TERMINADO 3 ANTIMAGNÉTICO, TIPO PANEL DOBLE LAMINA, INTERIOR EN ICOPOR PARA EFECTO ANTI ACÚSTICO, CON DISEÑO MODULAR DE FÁCIL COLOCACIÓN, CUENTA CON BISAGRAS, ZÓCALO,BASES Y PASADOR TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE, BISAGRA CON APERTURA MAYOR DE 100°, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN TÉCNICA SEGÚN EL CASO. PARA LOS SANITARIOS, DUCHAS Y ORINALES DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS, EN PANELES ENTAMBORADOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA 304 2B CALIBRE 20.	m²	5,39	$ 666.093,00	$ 3.590.241,27	5,39	$ 3.590.241,27
1113	DUCHA CON GRIFERÍA TIPO I	un	2,00	$ 107.360,00	$ 214.720,00	2,00	$ 214.720,00
1013	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2	un	5,00	$ 13.601,00	$ 68.005,00	5,00	$ 68.005,00
	ITEMS NO PEVISTOS						
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO, ENCHUFABLES DE DOCE (12) CIRCUITOS PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 610.562,00	$ 610.562,00	1,00	$ 610.562,00
NP 23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR ELECTRICO 2X40 AM, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 71.315,00	$ 71.315,00	1,00	$ 71.315,00
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKERS ELECTRICO DE 20 AM, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	12,00	$ 31.028,00	$ 372.336,00	12,00	$ 372.336,00
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PISO DE 33X33 CM MIKONOS O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	17,44	$ 91.063,00	$ 1.588.138,72	17,44	$ 1.588.138,72
NP 6	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	12,00	$ 33.114,00	$ 397.368,00	12,00	$ 397.368,00
NP 7	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE BOLA PVC DE 1/2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	4,00	$ 70.114,00	$ 280.456,00	4,00	$ 280.456,00
NP 16	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE BOLA PVC DE 1", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 95.420,00	$ 95.420,00	1,00	$ 95.420,00
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PLASTICA DE 20X20, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	4,00	$ 37.276,00	$ 149.104,00	4,00	$ 149.104,00
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA NATAL PISO PARED BLANCO 30X60 CM O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	54,66	$ 85.562,00	$ 4.676.818,92	54,66	$ 4.676.818,92
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTADO DE 4 MM, INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	2,64	$ 432.798,00	$ 1.142.586,72	2,64	$ 1.142.586,72
NP 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TIPO COLONIAL O SIMILAR, COLOR POR DEFINIR, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN	M2	280,00	$ 119.866,00	$ 33.562.480,00	280,00	$ 33.562.480,00
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA NATAL PISO PARED BLANCO 30X60 CM O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	16,40	$ 59.165,00	$ 970.306,00	16,40	$ 970.306,00
NP 30	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO COLONIAL, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	22,56	$ 89.069,00	$ 2.009.396,64	22,56	$ 2.009.396,64
NP 37	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA CUBIERTA HASTA H=4,00M, INCLUYE REEMPLAZO DE ELEMENTOS DETERIORADOS, LIJADO, APLICACIÓN DE INMUNIZANTE PARA MADERA Y POSTERIOR ACABADO CON SELLADOR Y BARNIZ PARA MADERA	M2	280,00	$ 64.041,00	$ 17.931.480,00	280,00	$ 17.931.480,00
NP 56	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON MARCO EN MADECOR RH	UND	1,00	$ 875.498,00	$ 875.498,00	1,00	$ 875.498,00
NP 54	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAVENTANA EN ALUMINIO CRUDO, VIDRIO INCOLORO DE 6MM TEMPLADOS PERFILERIA EN AlUMINIO ANODIZADO, INCLUYE CERRADURA	M2	9,72	$ 775.197,00	$ 7.534.914,84	9,72	$ 7.534.914,84
NP 52	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UND	2,00	$ 176.864,47	$ 353.728,94	2,00	$ 353.728,94
NP 50	SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO DE 4 PIEZAS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 172.473,21	$ 172.473,21	1,00	$ 172.473,21
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 76.667.349,26		$ 76.667.349,26
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 14.168.126,14		$ 14.168.126,14
IMPREVISTOS				1,00%	$ 766.673,49		$ 766.673,49
UTILIDADES				4,00%	$ 3.066.693,97		$ 3.066.693,97
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 582.671,85		$ 582.671,85
				TOTAL	$ 95.251.514,72	SUBTOTAL 1	$ 95.251.514,72
	TALLERES MENORES 02-01-01-001-002-11						
	ITEMS TRASLADADOS						
812	PINTURA EPOXICA TECHOS Y PAREDES TRES MANOS	m²	64,17	$ 32.646,00	$ 2.094.893,82	64,17	$ 2.094.893,82
315	LUMINARIA PANEL LED SYLVANIA 60CMX60CM, DE INCRUSTAR O SOBREPONER SEGÚN LA ZONA, Y/O SIMILAR DE P26994, 40 W, 3600LM, 6000K, 100-277V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	10,00	$ 221.223,00	$ 2.212.230,00	10,00	$ 2.212.230,00
	ITEMS NO PEVISTOS						
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PISO DE 33X33 CM MIKONOS O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	1,82	$ 91.063,00	$ 165.734,66	1,82	$ 165.734,66
NP 2	Guarda escoba en cerámica piso cerámica mikonos gris Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad	ML	39,59	$ 25.221,00	$ 998.499,39	39,59	$ 998.499,39
NP 7	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE BOLA PVC DE 1/2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	2,00	$ 70.114,00	$ 140.228,00	2,00	$ 140.228,00
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PLASTICA DE 20X20, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	2,00	$ 37.276,00	$ 74.552,00	2,00	$ 74.552,00
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTADO DE 4 MM, INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	0,54	$ 432.798,00	$ 233.710,92	0,54	$ 233.710,92
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA NATAL PISO PARED BLANCO 30X60 CM O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	30,81	$ 85.562,00	$ 2.636.165,22	30,81	$ 2.636.165,22
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO, ENCHUFABLES DE DOCE (12) CIRCUITOS PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 610.562,00	$ 610.562,00	1,00	$ 610.562,00
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKERS ELECTRICO DE 20 AM, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	12,00	$ 31.028,00	$ 372.336,00	12,00	$ 372.336,00
NP 23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR ELECTRICO 2X40 AM, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 71.315,00	$ 71.315,00	1,00	$ 71.315,00
NP 38	MANTENIMIENTO DE PUERTAS EXISTENTE EN MADERA POR DOS CARAS Y SU CORRESPONDIENTE MARCO. INCLUYE DECAPADO, LIJADO TOTAL DE LAS PIEZAS, MASILLADO, REPARACIÓN DE FISURAS, SE CONSERVAN CERRADURAS Y PINTURA DE ACABADO	M2	5,49	$ 132.792,00	$ 729.028,08	5,49	$ 729.028,08
NP 56	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON MARCO EN MADECOR RH	UND	1,00	$ 875.498,00	$ 875.498,00	1,00	$ 875.498,00
NP 6	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	3,00	$ 33.114,00	$ 99.342,00	3,00	$ 99.342,00
NP 50	SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO DE 4 PIEZAS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 172.473,21	$ 172.473,21	1,00	$ 172.473,21
NP 60	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL COLOR BLANCO, INLCUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y FUNCONAMEINTO	UND	2,00	$ 797.953,30	$ 1.595.906,60	2,00	$ 1.595.906,60
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 13.082.474,90		$ 13.082.474,90
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 2.417.641,36		$ 2.417.641,36
IMPREVISTOS				1,00%	$ 130.824,75		$ 130.824,75
UTILIDADES				4,00%	$ 523.299,00		$ 523.299,00
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 99.426,81		$ 99.426,81
				TOTAL	$ 16.253.666,82	SUBTOTAL 1	$ 16.253.666,82
	TORRES DE OBSERVACIÓN 02-01-01-001-002-11						
	NO PREVISTOS						
NP 51	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE LIJADA, LIMPIEZA, APLICACIÓN DE DESENGRASANTE, ANTICORROSIVO Y ESMALTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	97,93	$ 88.228,78	$ 8.640.244,07	97,93	$ 8.640.244,07
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 8.640.244,07		$ 8.640.244,07
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 1.596.717,10		$ 1.596.717,10
IMPREVISTOS				1,00%	$ 86.402,44		$ 86.402,44
UTILIDADES				4,00%	$ 345.609,76		$ 345.609,76
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 65.665,85		$ 65.665,85
				TOTAL	$ 10.734.639,24	SUBTOTAL 1	$ 10.734.639,24
	BAÑOS GRUSE 02-01-01-001-002-11						
	ITEMS TRASLADADOS						
1011	VENTANA FIJA EN ALUMINIO CRUDO, VIDRIO INCOLORO DE 6MM TEMPLADO PEFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO	m²	3,25	$ 370.126,00	$ 1.202.909,50	3,25	$ 1.202.909,50
713	LAVAMANOS CORRIDO FUNDIDO EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO EN ACERO, ACABADO EN GRANITO PULIDO SELLADO Y BRILLADO, DESARROLLO DE 70 CMS ESPESOR 10 CMS	m²	5,82	$ 353.280,00	$ 2.056.089,60	5,82	$ 2.056.089,60
	ITEMS NO PEVISTOS						
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA NATAL PISO PARED BLANCO 30X60 CM O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	222,98	$ 85.562,00	$ 19.078.614,76	222,98	$ 19.078.614,76
NP 6	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	26,00	$ 33.114,00	$ 860.964,00	26,00	$ 860.964,00
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTADO DE 4 MM, INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	5,39	$ 432.798,00	$ 2.332.781,22	5,39	$ 2.332.781,22
NP 7	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE BOLA PVC DE 1/2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	7,00	$ 70.114,00	$ 490.798,00	7,00	$ 490.798,00
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PLASTICA DE 20X20, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	7,00	$ 37.276,00	$ 260.932,00	7,00	$ 260.932,00
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA NATAL PISO PARED BLANCO 30X60 CM O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	54,65	$ 59.165,00	$ 3.233.367,25	54,65	$ 3.233.367,25
NP 61	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA MONOCONTROL COLOR A DEFINIR PARA LAVAMANOS, INCLUYE LO NECESARIO PARA SU FIJACIÓN	UN	13,00	$ 139.790,70	$ 1.817.279,11	13,00	$ 1.817.279,11
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 31.333.735,44		$ 31.333.735,44
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 5.790.474,31		$ 5.790.474,31
IMPREVISTOS				1,00%	$ 313.337,35		$ 313.337,35
UTILIDADES				4,00%	$ 1.253.349,42		$ 1.253.349,42
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 238.136,39		$ 238.136,39
				TOTAL	$ 38.929.032,91	SUBTOTAL 1	$ 38.929.032,91
	ZONA DE LAVADO GRUSE 02-01-01-001-002-11						
	ITEMS NO PEVISTOS						
NP 3	SUMINISTRO, MONTAJE, ARMADO DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS, CON PUERTA Y CHAPA. INCLUYE ESPACIO PARA TOTALIZADOR REGATA Y RESANE EN MORTERO	UND	1,00	$ 540.462,00	$ 540.462,00	1,00	$ 540.462,00
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKERS ELECTRICO DE 20 AM, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	18,00	$ 31.028,00	$ 558.504,00	18,00	$ 558.504,00
NP 23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR ELECTRICO 2X40 AM, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 71.315,00	$ 71.315,00	1,00	$ 71.315,00
NP 6	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	23,00	$ 33.114,00	$ 761.622,00	23,00	$ 761.622,00
NP 16	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE BOLA PVC DE 1", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 95.420,00	$ 95.420,00	1,00	$ 95.420,00
NP 7	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE BOLA PVC DE 1/2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	17,00	$ 70.114,00	$ 1.191.938,00	17,00	$ 1.191.938,00
NP 55	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE 60X60 PREFABRICADOS EN GRANITO PULIDO, COLOR A DEFINIR, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION	UND	5,00	$ 478.328,00	$ 2.391.640,00	5,00	$ 2.391.640,00
NP 57	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TIPO JARDIN, INCLUYE LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAIENTO	UND	23,00	$ 88.121,22	$ 2.026.788,06	23,00	$ 2.026.788,06
NP 59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE GAS DE 1/2", INCLUYE ABRAZADERAS TUBERÍA DE GAS 3,00M, VALVULA DE PASO Y DOS LOS ACCESORIOS QUE HAGAN FALTA PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	UND	1,00	$ 121.310,24	$ 121.310,24	1,00	$ 121.310,24
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 7.758.999,30		$ 7.758.999,30
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 1.433.863,07		$ 1.433.863,07
IMPREVISTOS				1,00%	$ 77.589,99		$ 77.589,99
UTILIDADES				4,00%	$ 310.359,97		$ 310.359,97
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 58.968,39		$ 58.968,39
				TOTAL	$ 9.639.780,73	SUBTOTAL 1	$ 9.639.780,73
	BACHEO VIAL CACOM 3 02-01-01-001-003-01						
	NO PREVISTOS						
					$ -	0,00	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ -		$ -
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ -		$ -
IMPREVISTOS				1,00%	$ -		$ -
UTILIDADES				4,00%	$ -		$ -
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ -		$ -
				TOTAL	$ -	SUBTOTAL 1	$ -
	PARQUEADERO OFICIALES/SUBOFICIALES 02-01-01-001-003-18						
	NO PREVISTOS						
					$ -	0,00	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ -		$ -
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ -		$ -
IMPREVISTOS				1,00%	$ -		$ -
UTILIDADES				4,00%	$ -		$ -
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ -		$ -
				TOTAL	$ -	SUBTOTAL 1	$ -
	MEMBRANAS CEA OFICIALES/SUBOFICIALES 02-01-01-001-003-18						
	NO PREVISTOS						
					$ -	0,00	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ -		$ -
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ -		$ -
IMPREVISTOS				1,00%	$ -		$ -

UTILIDADES				4,00%	$ -			$ -																								
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ -			$ -																								
				TOTAL	$ -		SUBTOTAL 1	$ -																								
	ESPACIOS DEPORTIVOS CACOM 3 02-01-01-001-003-18																															
	NO PREVISTOS																															
214	IMPRIMACION ASFALTICA (MC-30)	m²	588,60	$ 6.217,25	$ 3.659.473,35		588,60	$ 3.659.473,35							-	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -			$ -			$ -		588,60	$ 3.659.473,35	100,00%
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.659.473,35			$ 3.659.473,35																	$ -						$ 3.659.473,35	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 676.270,67			$ 676.270,67																	$ -						$ 676.270,67	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 36.594,73			$ 36.594,73																	$ -						$ 36.594,73	
UTILIDADES				4,00%	$ 146.378,93			$ 146.378,93																	$ -						$ 146.378,93	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 27.812,00			$ 27.812,00																	$ -						$ 27.812,00	
				TOTAL	$ 4.546.529,69		SUBTOTAL 1	$ 4.546.529,69																SUBTOTAL 1	$ -						$ 4.546.529,69	
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 222.583.103,83			$ 222.583.103,83								$ 29.592.406,26			$ 20.071.557,97			$ 96.294.807,68			$ 19.521.276,46			$ -			$ 57.103.055,46	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 41.133.357,59			$ 41.133.357,59								$ 5.468.676,68			$ 3.709.223,91			$ 17.795.280,46			$ 3.607.531,89			$ -			$ 10.552.644,65	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 2.225.831,04			$ 2.225.831,04								$ 295.924,06			$ 200.715,58			$ 962.948,08			$ 195.212,76			$ -			$ 571.030,55	
UTILIDADES				4,00%	$ 8.903.324,15			$ 8.903.324,15								$ 1.183.696,25			$ 802.862,32			$ 3.851.792,31			$ 780.851,06			$ -			$ 2.284.122,22	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 1.691.631,59			$ 1.691.631,59								$ 224.902,29			$ 152.543,84			$ 731.840,54			$ 148.361,70			$ -			$ 433.983,22	
TOTAL NO PREVISTOS ADICIONAL				TOTAL	$ 276.537.248,20		SUBTOTAL 1	$ 276.537.248,20							SUBTOTAL 1	$ 36.765.605,54		SUBTOTAL 1	$ 24.936.903,62		SUBTOTAL 1	$ 119.636.669,06		SUBTOTAL 1	$ 24.253.233,88			$ -		SUBTOTAL 1	$ 70.944.836,10	
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA					$ 4.237.054.424,70			$ 4.237.054.424,70		$ 79.286.430,47			$ 531.975.354,60			$ 1.171.089.987,38			$ 513.656.482,93			$ 826.584.415,20			$ 700.405.789,99			$ 42.233.518,02			$ 371.822.446,10	
ADMINISTRACIÓN				18,48%	$ 783.007.657,68			$ 783.007.657,68		$ 14.652.132,35			$ 98.309.045,53			$ 216.417.429,67			$ 94.923.718,05			$ 152.752.799,93			$ 129.434.989,99			$ 7.804.754,13			$ 68.712.788,04	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 42.370.544,25			$ 42.370.544,25		$ 792.864,30			$ 5.319.753,55			$ 11.710.899,87			$ 5.136.564,83			$ 8.265.844,15			$ 7.004.057,90			$ 422.335,18			$ 3.718.224,46	
UTILIDADES				4,00%	$ 169.482.176,99			$ 169.482.176,99		$ 3.171.457,22			$ 21.279.014,18			$ 46.843.599,50			$ 20.546.259,32			$ 33.063.376,61			$ 28.016.231,60			$ 1.689.340,72			$ 14.872.897,84	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 32.201.613,63			$ 32.201.613,63	98.505.461,21	$ 602.576,87		660.926.180,55	$ 4.043.012,69		$ 1.454.962.200,33	$ 8.900.283,91		$ 636.166.814,40	$ 3.903.789,27			$ 6.282.041,56			$ 5.323.084,00			$ 320.974,74			$ 2.825.850,59	
VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL+ADICIONAL+ NO PREVISTOS					$ 5.264.116.417,25		SUBTOTAL 1	$ 5.264.116.417,25	SUBTOTAL 2	$ 98.505.461,21	1,87%	SUBTOTAL 3	$ 660.926.180,55	12,56%	SUBTOTAL 4	$ 1.454.962.200,33	27,64%	SUBTOTAL 4	$ 638.166.814,40	12,12%	SUBTOTAL 4	$ 1.026.948.477,44	19,51%	SUBTOTAL 6	$ 870.184.153,49	16,53%		$ 52.470.922,79		SUBTOTAL 5	$ 461.952.207,04	8,78%

									EQUIPOS																							
			PRESUPUESTO CONTRACTUAL						EQUIPOS ENTREGADOS																					EQUIPOS POR ENTREGAR		
						BALANCE A LA FECHA			CORTE 1 (FECHA)			CORTE 2 (FECHA)			CORTE 3 (FECHA)			CORTE 4 (18 AL 30 DE NOVIEMBRE)			CORTE 5 (01 AL 20 DE DICIEMBRE)			CORTE 5 (01 AL 20 DE DICIEMBRE)						SALDO		
No.	DESCRIPCION EQUIPO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO				CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
			-	$ -	$ -	-	-	$ -		$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
			-	$ -	$ -		-	$ -		$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
			-	$ -	$ -		-	$ -		$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		-	$ -	
TOTAL COSTO DIRECTO EQUIPOS					$ -			$ -		$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -	
IVA				19,00%	$ -			$ -		$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -	
SUBTOTALES EQUIPOS					$ -			$ -		$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -	
TOTALES (OBRA + EQUIPOS) CONTRACTUAL					$ 5.264.116.417,25		SUBTOTAL 1	$ 5.264.116.417,25	SUBTOTAL 2	$ 98.505.461,21	1,87%	SUBTOTAL 3	$ 660.926.180,55	12,56%	SUBTOTAL 4	$ 1.454.962.200,33	27,64%	SUBTOTAL 5	$ 638.166.814,40	12,12%	SUBTOTAL 5	$ 1.026.948.477,44	19,51%	SUBTOTAL 5	$ 870.184.153,49	16,53%		$ 52.470.922,79		SUBTOTAL 5	$ 461.952.207,04	8,78%

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

% ANTICIPO	VALOR ANTICIPO	% AMORTIZADO CORTE 1	VALOR AMORTIZADO CORTE 1	% AMORTIZADO CORTE 2	VALOR AMORTIZADO CORTE 2	% A AMORTIZAR PRESENTE CORTE	VALOR A AMORTIZAR CORTE 3	% A AMORTIZAR PRESENTE CORTE	VALOR A AMORTIZAR CORTE 4	% A AMORTIZAR PRESENTE CORTE	VALOR A AMORTIZAR CORTE 5	% A AMORTIZAR PRESENTE CORTE	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE CORTE	VALOR A PAGAR DESPUES DE AMORTIZACIÓN PRESENTE CORTE
50,00%	$ 1.766.448.118,63	50,00%	49.252.730,60	50,00%	330.463.090,28	50,00%	727.481.100,17	50,00%	319.083.407,20	50,00%	340.167.790,37	50,00%		$ -

Solicita:

WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
Director de Obra WRUSSY INGENIEROS
Firma y postfirma

Autorizó:

ANDRES BENITO USECHE BUSTOS
R/L CONSORCIO CONSORCIO INTERSEDES4
Firma y posfirma