	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN	9

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N°

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU 417 DE 2025(OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	6/08/2025	**FECHA INCIO**	1/09/2025
	458 de 2025 (INTERVENTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	12/08/2025	**FECHA INCIO**	1/09/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	**NIT**	901.968.653-3
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		GRUPO METRO COLOMBIA SAS	**NIT**	830.010.109-8
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	ONCE (11) MESES				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	ONCE (11) MESES				
MODIFICACIONES AL CONVENIO (DetallaR Otrosies, modificatorios, etc)	el 09 de Febrero se publico el modificatorio 1 Inclusion de 2 item no previstos •NP1: Base estabilizada con emulsión asfáltica y cemento – material reciclado de sitio. •NP2: Mezcla densa en caliente tipo MAM-19 según norma INVIAS 2020 (incluye cemento asfáltico).				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N/A				
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN	Plazo de ejecución Contrato de Interventoria: 31 de Julio de 2026 Plazo de ejecucion Contrato de Obra: 31 de Julio de 2026				
FORMA DE PAGO - OBRA	CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 1. La entidad entregará un anticipo por un equivalente al 20% del valor total del contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de liquidación definitiva. 4. El presente contrato cuenta con formula de ajuste, la cual se encuentra descrita dentro den Anexo No. 1 – Anexo técnico. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de liquidación definitiva.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$19.942.883.858,00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	La entidad pagará al interventor el valor del contrato en pagos parciales, de acuerdo con la ejecucion del contrato de interventoria hasta el 95% del valor del contrato, el 5% restante del valor del contrato se pagará contra acta de liquidacion.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$1.652.914.789,00
		PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	01/05/2026 al 31/05/2026		

3. GARANTIAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia :MODIFICATORIO 1		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**Cumplimiento: 33-44-101265689 Anexo 0 RC: 33-40-101086635 Anexo 0**	**6/08/2025**	**6/01/2027**	**$ 3.988.576.771,60**
Prestaciones sociales		**6/08/2025**	**6/07/2029**	**$ 1.994.288.385,80**
Estabilidad de la obra		**6/07/2026**	**6/07/2031**	**$ 5.801.016.747,00**
Calidad del servicio		**6/07/2026**	**6/07/2031**	**$ 32.000.000,00**
Responsabilidad civil		**6/08/2025**	**6/07/2026**	**$ 997.144.192,90**
Buen manejo del anticipo		**6/08/2025**	**6/01/2027**	**$ 3.988.576.771,60**


Contrato de interventoría

Póliza:		Vigencia :ACTA DE INCIO		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**310-47-994000017429 Anexo 0**	**12/08/2025**	**12/07/2029**	**$ 330.582.957,80**
Prestaciones sociales		**12/08/2025**	**12/01/2027**	**$ 330.582.957,00**
Calidad del servicio		**12/07/2026**	**12/07/2031**	**$ 495.874.436,70**

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)		
Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	Responsable diligenciamiento	N/A
	Fecha diligenciamiento	N/A

4. DESCRICIÓN DEL AVANCE
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DE 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026:
Reciclado hasta el PR12+650 y del PR8+010 al PR8+790
Base estabilizada hasta el PR12+350
Asfalto MAM hasta PR11+850
Asfalto MDC-19 hasta PR11+350
Toma de ensayos en campo con cono de arena y briquetas para capas asfalticas cumpliendo con los parametros establecidos en la normativa
Reciclado hasta el PR1+320 al PR1+780
Base estabilizada hasta el PR12+650 y del PR8+010 al PR8+790
Asfalto MAM hasta PR12+350
Asfalto MDC-19 hasta PR11+700
Reciclado hasta el PR1+100 al PR1+780
Base estabilizada hasta el PR1+780 al PR1+550
Asfalto MAM hasta PR12+650
Asfalto MDC-19 hasta PR12+200
Verificación de la implementación de PMT y programa PAGA.
Actividad de base estabilizada desde el PR1+100 al PR1+780
Actividad de asfalto MDC-19 hasta el PR12+650 en segunda capa
Verificación topográfica del contratista e interventoría de las excavaciones realizadas y cotas de base estabilizada.
Actividad de base estabilizada desde el PR1+100 al PR1+780.
Actividad de asfalto MDC-19 desde el PR12+695 al PR11+350 en la tercera capa.
Corte,armado y figurado de acero de refuerzo para las obras de drenaje transversal (alcantarillade36") en los PR8+035 y PR8+750.
Vaciado de concreto de 4000PSI para cabezales y aletas de las obras de drenaje transversal ubicadas en los PR8+035 y PR8+750.
Seguimiento al contratista en el levantamiento de actas de vecindad y entrega de copias de este documento.

5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	GRUPO METRO COLOMBIA SAS
Anticipos	$3.988.576.771,60	$0,00
saldo amortizado	$0,00	$0,00
saldo por amortizar	$3.988.576.771,60	$0,00
Pago No. 1	$293.057.331,00	$110.398.521,00
Pago No. 2	$2.241.696.023,00	$128.638.152,00
Pago N° 3	$3.457.587.407,00	$133.468.407,00
Pago N° 4		$133.239.970,00
Pago N° 5		$133.377.413,00
Pago N° 6		$135.473.725,00
Pago N° 7		$136.744.542,00
Valor Pagado Total	$5.992.340.761,00	$911.340.730,00
Saldo Pendiente por cancelar	$13.950.543.097,00	$741.574.059
Saldo financiero del proyecto	$13.950.543.097,00	$741.574.059
Porcentaje de ejecución del proyecto	30.05%	55.14%



6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		
Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto)	Responsable diligenciamiento	WILSON GARZON CIFUENTES/NATALY DONCEL SABOGAL
	Fecha diligenciamiento	10/06/2026

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL				
Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	Vallas	SI	Chalecos	SI
	Cascos	SI	Otros	SI
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	SI	X	NO	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Registro fotografico del contrato de obra e interventoría....(Incluir comentarios generales a las fotografias)





ACTIVIDAD DE RECICLADO PR1+320-PR1+780 / BASE ESTABILIZADA PR12+650-PR8+010 / ASFALTO MAM PR12+350 / ASFALTO MDC-19 PR11+700





BASE ESTABILIZADA HASTA PR1+100 Y DEL PR1+780 / ASFALTO MDC-19 PR12+650 /





BASE ESTABILIZADA HASTA PR1+100 Y DEL PR1+780 / ASFALTO MDC-19 PR12+650 /

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EN ESTE PERIODO SE RADICO EL ACTA 8 DE INTERVENTORIA Y EL ACTA 4 DE OBRA

EL ANTICIPO FUE CONSIGNADO A LA FIDUCIA EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025, LA FIDUCIA EL DIA 14 DE ABRIL CONSIGNO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE NOV 2025 A MARZO 2026 POR UN VALOR DE $ 11,013,322 . SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO

De acuerdo a los reportes semanales de Interventoría, se evidencia un avance en las actividades de construccion de obras transversales y estructura de pavimento, se tiene un avance del 79% en el periodo del 01 al 31 de Mayo 2026 ,se sugiere tener controlado el cronograma para evitar retrasos y en dado caso implementar contingencias.

10- ANEXOS

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORÓ
WILSON GARZON CIFUENTES	CONTRATISTA APOYO A LA SUPERVISION	
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - SUPERVISOR(A)**
SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ	SUBDIRECTORA INFRAESTRUCTURA VIAL	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	miércoles, 10 de junio de 2026	