NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: ING ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	Mejoramiento de vías rurales del programa Colombia Rural en el municipio de La Paz - departamento del Cesar
Periodo:	JULIO DE 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	005 DEL 05/01/2020

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

LA CABECERA MUNICIPAL CON LA REGIÓN DEL PORVENIR LA HAMACA MUNICIPIO DE EL PASO EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

1. CONTRATO DE OBRA Y/O CONVENIO.

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO N.	**1862-2021.**		
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 4.500.000.000		
PLAZO DEL CONVENIO INICIAL:	26 MESES.		
PRORROGA CONVENIO N. 1	5 MESES.		
PRORROGA CONVENIO N. 2	1 MES.		
PRORROGA CONVENIO N. 3	6 MESES.		
PLAZO DEL CONVENIO FINAL:	38 MESES.		
CONTRATO DE OBRA N.	LP-001-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAZ RURAL 2022	NIT:	901.746.177-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSORCIO PAZ RURAL 2022		
OBJETO:	Mejoramiento de vías rurales del programa Colombia Rural en el municipio de La Paz - departamento del Cesar		

FECHA DE INICIO:	09 – Noviembre -2023		TERRITORIAL CESAR – EN EJECUCION.
VALOR INICIAL:	$ 4.100´024.011,00 **INCLUIDO IVA**		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN NN:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$ 4.100´024.011,00 **INCLUIDO IVA**		
ANTICIPO	$ 1.230´007.203,30 (30%)		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.230´007.203,30 (30%)		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	4 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
PRORROGA 1:	4 MESES		
PRORROGA 2:	4 MESES		
PRORROGA 3:	1 MES y 20 DIAS.		
PRORROGA 4:	3 MESES		
PRORROGA 5:	1 MES		
PRORROGA 6:	1 MES		
PRORROGA 7:	1 MES		
PLAZO ACTUAL:	19 MESES Y 20 DIAS.		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30-junio-2025		
ESTADO ACTUAL CONTRATO DE OBRA:	SUSPENDIDO.		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
0901-6	2023	CDP 0901-5		$ 4.500.000.000,00		$ 4.500.000.000,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

Acta de Ajuste ___				

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.100.024.011,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.100.024.011,00	100.0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.578.472.272,69	62.62%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0 %
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.578.472.272,69	62.62%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 1.230´007.203,30 (30%)
Amortizado	$
Saldo	$ 1.230´007.203,30

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 62.62%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

...	...

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: NO APLICA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/06/2025.

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO_

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **NOMBRE:** SEGUROS DEL ESTADO S.A **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 410.002.401,10	47-44-101024837 0	23/08/2023	24/04/2024
Buen Manejo Anticipo	$1.230.007.203,30	47-44-101024837		24/04/2024

		0		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 205.001.200,55	47-44-1010248370	23/08/2023	24/12/2026
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$ 1.230.007.203,30	47-44-1010248370	24/12/2023	24/12/2026

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	47-40-1010076170	23/08/2023	24/12/2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1059 – 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS LUIS ALBERTO GARCIA	NIT:	901598885-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	LUIS ALBERTO GARCIA		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	Octubre 11 de 2022	CMA-DTE-SEP-197-2021	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	NO APLICA		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN N:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
ANTICIPO	20%		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	27 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	5 MESES		
PRÓRROGA 2:	1 MES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	JUNIO 30 de 2025		
ESTADO CONTRATO DE INTERVENTORIA:	FINALIZADO.		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

	REGISTRO					
1064822	**2022**	**11**	**NACION**	**40.000.000**	**40.000.000**	
148823	**2023**	**11**	**NACION**	**1.770.000.000**	**1.770.000.000**	
209524	**2024**	**11**	**NACION**	**2.447.345.866**	**2.447.345.866**	**686.044.408**

1.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 33 Ultima tramitada.	$117.964.647	$22.413.283	$0	$140.377.930

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

NO HAY AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA.

1.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $4.198.340.023 %99
Total, inversión ejecutada: $0.0 % 0.0

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS **TIPO DE GARANTÍA: DE CUMPLIMIENTO** **NOMBRE:** NACIONAL DE SEGUROS **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 425.734.586,60	4000417891	11/10/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$851.469.173,20	4000417891	11/10/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$851.469.173,20	4000417891	11/10/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.277.203.759,80	4000417891	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/06/2025.

POLIZAS ACTUALIZADAS

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN RECIBIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

No aplica para el presente periodo.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

Inicio de proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento contractual – Contrato de Interventoría No. **1059-2022**. Programa Colombia Rural.

En ejercicio de las facultades legales conferidas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, y demás normas concordantes, así como en cumplimiento de los principios que rigen la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, este despacho procede a dar inicio a actuación

administrativa sancionatoria en contra de **CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS LUIS ALBERTO GARCIA**, en calidad de interventor del Contrato No. 1059-2022, suscrito con el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.

I. ANTECEDENTES

Que el Instituto Nacional de Vías suscribió el ***Contrato de Interventoría No. 1059-2022,*** con el objeto de **INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 3**, en el marco del programa Colombia Rural.

Que, conforme a los informes de supervisión, actas de seguimiento, comunicaciones oficiales y demás documentos que reposan en el expediente contractual, se evidencian presuntas situaciones de incumplimiento por parte del interventor, relacionadas con: la falta de ***aprobación de estudios y diseños parcial y definitivas*** de las obras lo que impidieron el avance de las mismas.

Que dichas conductas podrían constituir un incumplimiento de las obligaciones contractuales y legales a cargo del interventor, afectando la adecuada ejecución del contrato principal y el cumplimiento de los fines estatales.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

El presente procedimiento se fundamenta en lo dispuesto en:

* Artículos 4, 5 y 14 de la Ley 80 de 1993
* Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007
* Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011
* Cláusulas contractuales del Contrato de Interventoría No. 1059-2022.
* Principios de responsabilidad, transparencia y eficacia de la contratación estatal.

III. CONSIDERACIONES

Que, de la revisión preliminar de los hechos y pruebas allegadas, se configura la existencia de indicios serios de incumplimiento contractual por parte del interventor, lo cual amerita la apertura de un proceso administrativo sancionatorio con el fin de garantizar el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No aplica para el presente periodo.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.**

No aplica para el presente periodo.

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No aplica.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

EN ESPERA DE ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ REALICE CONTRATACION INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE OBRA.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

_____

ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
SUPERVISOR CONTRATO