NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: ING ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	Mejoramiento de vías rurales del programa Colombia Rural en el municipio de La Paz - departamento del Cesar
Periodo:	NOVIEMBRE DE 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	005 DEL 05/01/2020

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

LA CABECERA MUNICIPAL CON LA REGIÓN DEL PORVENIR LA HAMACA MUNICIPIO DE EL PASO EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

1. CONTRATO DE OBRA Y/O CONVENIO.

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO N.	**1862-2021.**		
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 4.500.000.000		
PLAZO DEL CONVENIO INICIAL:	26 MESES.		
PRORROGA CONVENIO N. 1	5 MESES.		
PRORROGA CONVENIO N. 2	1 MES.		
PRORROGA CONVENIO N. 3	6 MESES.		
PLAZO DEL CONVENIO FINAL:	38 MESES.		
CONTRATO DE OBRA N.	LP-001-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAZ RURAL 2022	NIT:	901.746.177-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSORCIO PAZ RURAL 2022		
OBJETO:	Mejoramiento de vías rurales del programa Colombia Rural en el municipio de La Paz - departamento del Cesar		

FECHA DE INICIO:	09 – Noviembre -2023		TERRITORIAL CESAR – EN EJECUCION.
VALOR INICIAL:	$ 4.100´024.011,00 **INCLUIDO IVA**		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN NN:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$ 4.100´024.011,00 **INCLUIDO IVA**		
ANTICIPO	$ 1.230´007.203,30 (30%)		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.230´007.203,30 (30%)		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	4 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
PRORROGA 1:	4 MESES		
PRORROGA 2:	4 MESES		
PRORROGA 3:	1 MES y 20 DIAS.		
PRORROGA 4:	3 MESES		
PRORROGA 5:	1 MES		
PRORROGA 6:	1 MES		
PRORROGA 7:	1 MES		
PRORROGA 8:	2 MESES		
PLAZO ACTUAL:	21 MESES Y 20 DIAS.		
FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:	27 DE JUNIO 2025.		
FECHA PRORROGA SUSPENSION N. 1:	14 DE JULIO 2025.		
FECHA PRORROGA SUSPENSION N. 2:	28 DE JULIO 2025.		
FECHA PRORROGA SUSPENSION N. 3:	11 DE AGOSTO 2025.		
FECHA PRORROGA SUSPENSION N. 4:	09 DE SEPTIEMBRE 2025.		
FECHA PRORROGA SUSPENSION N. 5:	25 DE SEPTIEMBRE 2025.		
FECHA PRORROGA SUSPENSION N. 6:	09 DE OCTUBRE 2025.		
FECHA DE REINICIO:	30 DE OCTUBRE 2025.		
FECHA DE INICIO:	09 DE NOVIEMBRE 2023.		
FECHA DE TERMINACION:	30 DE DICIEMBRE 2025.		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
0901-6	2023	CDP 0901-5		$ 4.500.000.000,00		$ 4.500.000.000,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ___				

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.100.024.011,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.100.024.011,00	100.0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.578.472.272,69	62.62%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0 %
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.578.472.272,69	62.62%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 1.230´007.203,30 (30%)
Amortizado	$
Saldo	$ 1.230´007.203,30

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 100%

Meta física ejecutada: 62.62%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: NO APLICA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/06/2025.

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO_

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **NOMBRE:** SEGUROS DEL ESTADO S.A **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 410.002.401,10	47-44-1010248370	23/08/2023	24/04/2024
Buen Manejo Anticipo	$1.230.007.203,30	47-44-1010248370		24/04/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 205.001.200,55	47-44-1010248370	23/08/2023	24/12/2026
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$ 1.230.007.203,30	47-44-1010248370	24/12/2023	24/12/2026

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	47-40-1010076170	23/08/2023	24/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**

…			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	CONT-CONS-010-2025.		
CONTRATISTA:	SADGO SAS.	NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):			
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA MAYOR PERMANENCIA EN OBRA DEL CONTRATO DE OBRA N° LP-001 DEL 2023.		
FECHA DE INICIO:	Octubre 09 de 2025		SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:			
VALOR ADICIONES:	NO APLICA		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:			
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	3 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	0 MESES		
PRÓRROGA 2:	0 MES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE 2025		

ESTADO CONTRATO DE INTERVENTORIA:	EJECUCION.

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

1.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1				

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORIA: 15%.

1.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $ 30%
Total, inversión ejecutada: $0.0 % 0

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Calidad del Servicio				

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/06/2025.

POLIZAS ACTUALIZADAS

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN RECIBIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

No aplica para el presente periodo.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No aplica para el presente periodo.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No aplica para el presente periodo.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.**

No aplica para el presente periodo.

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No aplica.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

SE DEBEN PRESENTAR LOS INFORMES DE INTERVENTORIA CON COPIA LA DIRECCION TERRITORIAL CESAR, PARA HACERLE SEGUIMIENTO NO SOLO AL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA Y/O CONVENIO, SINO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE POLIZAS, CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA, Y DEMAS ANEXOS COMO ESTA DETERMNADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONVENIO FIRMADO ENTRE EL MUNICIPIO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
SUPERVISOR CONTRATO