NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: ING ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	Mejoramiento de vías rurales del programa Colombia Rural en el municipio de La Jagua de Ibirico - Departamento del Cesar
Periodo:	FEBRERO DE 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	005 DEL 05/01/2020.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	329-2022		
CONTRATISTA:	U.T. PAVIMENTOS LAS NUBES	NIT:	901.627.227-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	U.T. PAVIMENTO LAS NUBES		
OBJETO:	Mejoramiento de la Vía Rural que conduce a la Vereda Las Nubes.		
FECHA DE INICIO:	02 – Noviembre -2022		TERRITORIAL CESAR – EN EJECUCION.
VALOR INICIAL:	$ 8.556.799.511,20 **INCLUIDO IVA**		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN NN:	NO APLICA		

VALOR ACTUAL:	$ 8.556.799.511,20 **INCLUIDO IVA**
ANTICIPO	$ 0 (0%)
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0 (0%)
ANTICIPO AMORTIZADO:	$
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	14 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	0
PRORROGA 1:	6 MESES
PRORROGA 2:	3 MESES
PRORROGA 3:	2 MESES Y 29 DIAS.
PRORROGA 4:	3 MESES
PLAZO ACTUAL:	28 MESES Y 29 DIAS.
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31-marzo-2025.

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
0901-6	2023	CDP 0901-5		$ 4.500.000.000,00		$ 4.500.000.000,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ___				

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.556.799.511,20	100%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 8.556.799.511.20	100.%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 7.666.036.682,08	89.59%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0 %
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 7.666.036.682,08	89.59%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0 (0%)
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada 89.59%:

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: NO APLICA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024.

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO_

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 855.679.951,10	85-44-101117739	02/11/2022	31/07/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 427.839.975,55	85-44-101117739	02/11/2022	31/03/2028
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 427.839.975,55	85-44-101117739		5 AÑOS

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$427.839.975,55	85-44-101117789	02/11/2022	31/03/2025

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1059 – 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS LUIS ALBERTO GARCIA	NIT:	901598885-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	LUIS ALBERTO GARCIA		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS		

	TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	Octubre 11 de 2022	CMA-DTE-SEP-197-2021	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	NO APLICA		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN N:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
ANTICIPO	20%		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	27 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	5 MESES		
PRÓRROGA 2:	NO APLICA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Mayo 31 de 2025		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1064822	**2022**	**11**	**NACION**	**40.000.000**	**40.000.000**	
148823	**2023**	**11**	**NACION**	**1.770.000.000**	**1.770.000.000**	
209524	**2024**	**11**	**NACION**	**2.447.345.866**	**2.447.345.866**	**847.969.748**

1.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 29	$136.071.714,00	$25.853.626,00	$0	$161.925.340,00

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 29 del 28/02/2025 para el período FEBRERO el contrato reporta un avance de 70,0%.

1.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $3.571.301.459 %70
Total, inversión ejecutada: $0.0 % 0.0

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Cumplimiento	$ 425.734.586,60	4000417891	11/10/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$851.469.173,20	4000417891	11/10/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$851.469.173,20	4000417891	11/10/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.277.203.759,80	4000417891	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 17/01/2025.

POLIZAS ACTUALIZADAS

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INT-UTNUBES-438-2025	febrero 05 de 2025	**NATHALIA ANDREA ROJAS NAVARRO** **Representante Legal** **U.T Pavimento las Nubes**	CONTRATO 329-2022-MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL QUE CONDUCE A LA VEREDA LAS NUBES, EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
INT-UTNUBES-444-2025	febrero 13 de 2025	**NATHALIA ANDREA ROJAS NAVARRO** **Representante Legal** **U.T Pavimento las Nubes**	CONTRATO 329-2022-MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL QUE CONDUCE A LA VEREDA LAS NUBES, EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
INT-UTNUBES-449-2025	febrero 17 de 2025	**NATHALIA ANDREA ROJAS NAVARRO**	Observaciones de acta modificatoria No 02.

		Representante Legal U.T Pavimento las Nubes	
INT-UTNUBES-452-2025	febrero 17 de 2025	NATHALIA ANDREA ROJAS NAVARRO Representante Legal U.T Pavimento las Nubes	Citación a Comité de Obra.
INT-UTNUBES-459-2025	febrero 26 de 2025	NATHALIA ANDREA ROJAS NAVARRO Representante Legal U.T Pavimento las Nubes	Observaciones acta parcial de cobro # 12.

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
U.T.P.L.N.-61-2025.	19 de febrero de 2025.	INTERVENTORIA INTEGRAL	CORRECIONES DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS.
U.T.P.L.N.-062-2025.	19 de febrero de 2025	INTERVENTORIA INTEGRAL	INFORMES DE OBRA MES DE DICIEMBRE 26 ENERO 27 SOPORTES ACTA PARCIAL N. 12.
U.T.P.L.N.-063-2025	20 de febrero 2025	INTERVENTORIA INTEGRAL	INFORME ACTA PARCIAL 12 Y SOPORTES.
U.T.P.L.N.-063-2025	26 de febrero 2025	INTERVENTORIA INTEGRAL	CORRECIONES DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CATINIDADES 2 E ITEMS NO PREVISTOS.
U.T.P.L.N.-065-2025	27 de febrero 2025	INTERVENTORIA INTEGRAL	INFORME ACTA PARCIAL 12 Y SOPORTRS PERIODO 27.5

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No aplica para el presente periodo.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No aplica para el presente periodo.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No aplica para el presente periodo.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.**

No aplica para el presente periodo.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado de la ejecución de actividades.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Aunar esfuerzos para la aprobación del permiso de cauces por parte de la Corporación CORPOCESAR, para continuar con las construcción de placa huella de ciertos tramos por parte del contratista, para avanzar con las actividades de obra según corresponda.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

_____

ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
SUPERVISOR CONTRATO