	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 6
Fecha del informe	Dia: 06 Mes: AGOSTO Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: JULIO Año: 2026
Número de Contrato	025-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026
Contratista	DEFENSA Y SEGURIDAD S.A.S.
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REDES ELECTRICAS, TRANSFORMADORES, COMPRESORES, PARARRAYOS Y TABLEROS ELÉCTRICOS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y GENERADORES ELECTRICOS SATELITALES.
Valor del Contrato	DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. $ 264.500.000,00 COP
Fecha Suscripción	Dia: 25 Mes: Marzo Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 15 Mes: Noviembre Año: 2026
Forma de Pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREACOLOMBIANACOMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6, pagará al Contratista el valor del contrato así:

No. PAGO	VALOR DEL PAGO	FECHA DE CORTE	PAC MES
1	SEGÚN FACTURACION	30 JULIO DE 2026	PAC SEPTIEMBRE 2026
2	SEGÚN FACTURACION	15 NOVIEMBRE DE 2026	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2027

Se realizan dos pagos según facturación y acta de recibo a satisfacción presentada por el supervisor del contrato, la cual será pagada 45 días posterior al cumplimiento del trámite administrativo para pago.

La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA.

El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal del año 2025.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 29826 Dia: 25 Mes: 03 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: NO APLICA Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: NO APLICA Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 30 Mes: Marzo Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: 30 Mes: Marzo Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 08 Mes: Abril Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	NO APLICA
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA:
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
FRANKLIN YOVANNY MARCANO DOMINGUEZ	TECNICO ELECTRICISTA	MTE: 136968 CLASES TE1-TE2-TE3-TE4-TE5-TE6
RAFAEL HERNANDO SANDINO QUIROGA	TECNICO ELECTRICISTA	MTE: 143784 CLASES TE1-TE2-TE3-TE4-TE5-TE6

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	81.70 %
Avance en Tiempo	51.58 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 264.500.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 0,00 (0,00 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 264.500.000,00 (100 %)

Se encuentra en proceso de revisión el paquete de pago correspondiente al corte del 30 de julio por un valor de $216.097.543,06

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	NO APLICA		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Durante el período evaluado realizo la revisión recibo a satisfacción de los ítems realizados por el señor CT Daza quien fungía como supervisor del contrato, donde también se recibieron los ítems faltantes de este corte quedando para el pago, con corte a 30 de julio los siguientes elementos en las siguientes cantidades:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR EJECUTADO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REDES ELECTRICAS. TRANSFORMADORES, COMPRESORES, PARARRAYOS Y TABLEROS ELÉCTRICOS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN				
1	**MANTENIMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS**			
1.1	DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DE LOS ELEMENTOS EN MAL ESTADO DEL DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAYOS EN EL SITIO A INTERVENIR (PUNTAS CAPTADORAS, DUCTERIA, CABLEADO, AISLADORES, ANCLAJES. ETC.)	GL	6	$ 2.623.950,00
1.2	MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS (SIPRA) PARA TORRE DE VIGILANCIA DE 12 METROS DE ALTURA, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE (04) PUNTAS CAPTADORAS EN ALUMINIO DE 5/8" ALTURA 150 CM, BASE DE SUJECIÓN PARA CADA PUNTA CAPTADORA, AISLADORES POLIMÉRICOS, AISLADORES TIPO CARRETE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y ANCLAJE, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	GL	6	$ 25.574.766,00
1.3	MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE BAJANTE PARA PUESTA A TIERRA DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BAJANTES EN CABLE DE COBRE NO. 2 AWG, CONECTORES BIMETALICOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y ANCLAJE, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	GL	6	$ 24.490.200,00
1.4	MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, A TRAVÉS DE UN (01) POZO DE PUESTA A TIERRA CAPACITIVO INCLUYE 8 BOLSAS DE HIDROSOLTA POR 15 KG, UN ELECTRODO DE LÁMINA DE COBRE DE 8M X 25X2 MM, 150 GR DE SOLDADURA EXOTÉRMICA APLICADA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 30X30 CM CON MARCO Y TAPA.	GL	6	$ 28.338.660,00
2	**MANTENIMIENTO COMPRESOR ESM**			
2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR ODONTOLOGICO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, INCLUYE REPUESTOS E INSUMOS.	UN	1	$ 2.449.020,00

3	**MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES**				
3.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 30 KVA TRIFASICO.	UN	3	$	29.563.170,00
3.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 45 KVA TRIFASICO.	UN	2	$	21.273.820,40
3.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 75 KVA TRIFASICO.	UN	1	$	14.111.020,00
3.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 150 KVA TRIFASICO.	UN	1	$	17.493.000,00
4	**MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS**				
4.1	**GENERADOR ELECTRICO SITUADO EN SUBESTACION PRINCIPAL MODASA MOTOR PERKINS, MODELO MP-400, KVA 500, KW 400, GEN 480, AMPERIOS 601 A, SERIE NO. S300085-03**				
4.1.1	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO DE FÁBRICA PM4	UN	1	$	5.333.032,60
4.2	**GENERADOR ELECTRICO SITUADO EN TORRE 1 DE CONTROL: MARCA OLYMPIAN PERKINS-MOTOR:1869-1800 YD50517*U760413H-GENERADOR: OLY00000LRTGOO105- MODEL GEP150 - KVA 165- KW 132 - GEN 220/127 - AMPERIOS: 433 - PH 3-RPM:1800-AÑO:2001-BATERIA:12 V**				
4.2.1	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO DE FÁBRICA PM4	UN	1	$	3.790.150,00
4.3	**GENERADOR ELECTRICO SITUADO EN CAMARAS-OLYMPIAN PERKINS MOTOR SERIE: 2954-1800 RR60145*B513551 GENERADOR:OLY00000VLES01183 MODELO:GEP44-9 REFERENCIA:441509/0010 AÑO:2011-50 KVA-40 KW TENSION:220/127 V-FP:0,8-AMPERAJE:131 A-RPM:1800 BATERIA:12 V**				
4.3.1	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO DE FÁBRICA PM4	UN	1	$	3.790.150,00
4.4	**GENERADOR ELECTRICO SITUADO EN MARANDUA- MOTOR PERKINS ENGLAND 1795-1800 F4064 AG35074-U970337G-GENERADOR STAMFORD SERIE No.0120669/13-NUMERO MAQUINA:00136311-55 KVA-44 KW-RPM:1800-AMPERIOS:66,2 A-FP:0,8-BATERIA: 12 V.**				

4.4.1	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO DE FÁBRICA PM4	UN	1	$	3.790.150,00
4.5	**GENERADOR ELECTRICO SITUADO EN COMANDO Y CASINOS- MARCA OLYMPIAN - MODELO GEP83-3 - SERIALF4746C/002 - AÑO 2.000 - MARCA MOTOR PERKINS -MOTOR MODEL AH50798*U971929G - KVA 93,7 - KW 70 - FP 0,8 -AMPERAJE 245,9 - VOLTAGE 220/127- RPM:1800-BATERIA:12V**				
4.5.1	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO DE FÁBRICA PM4	UN	1	$	3.790.150,00
4.7	**GENERADOR ELECTRICO SITUADO EN SANIDAD CUMMINS SERIE MOTOR: 30796504 CERTIFICADO MOTOR:359-5,9 SERIE: 6B CPL:1516 AÑO:03/08/2005 SERIE DE GENERADOR: s080210-03 SERIE MAQUINA: M05F08021003-FRAME/CORE: UCI274D1L 788D-¿-143,8 KVA- 115 KW- RPM: 1800 FASE: 480-AMPERIOS: 173 FP:0,8 BATERIA: 12 VMODELO 6 BT**				
4.7.1	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO DE FÁBRICA PM4	UN	1	$	3.790.150,00
4.9	**GENERADOR ELECTRICO P-45 MOTOR PERKINS MODELO MOTOR 1103A-33TG1 GENERADOR WERNA MODELO GEN4 WR224C, TENSION GEN4 220/445 POTENCIA 45 KW, 57 KVA**				
4.9.1	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO DE FÁBRICA PM1	UN	1	$	2.507.330,00
5	**MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS**				
5.1	**GENERADOR ELECTRICO SITUADO EN SUBESTACION PRINCIPAL MODASA MOTOR PERKINS, MODELO MP-400, KVA 500, KW 400, GEN 480, AMPERIOS 601 A, SERIE NO. S300085-03**				
5.1.1	REEMPLAZO DE BATERÍAS DE IGUALES CONDICIONES A LAS ACTUALES, INCLUYE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO.	UN	1	$	3.223.709,02
5.1.14	REEMPLAZO DE CARGADOR DE BATERÍA, INCLUYE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO.	UN	1	$	1.224.510,00
5.2	**GENERADOR ELECTRICO SITUADO EN TORRE 1 DE CONTROL : MARCA OLYMPIAN PERKINS-MOTOR:1869-1800 YD50517*U760413H-GENERADOR: OLY00000LRTGOO105- MODEL GEP150 - KVA 165- KW 132 - GEN 220/127 - AMPERIOS: 433 - PH 3-RPM:1800-AÑO:2001-BATERIA:12 V**				

5.2.1	REEMPLAZO DE BATERÍAS DE IGUALES CONDICIONES A LAS ACTUALES, INCLUYE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO.	UN	1	$	1.397.107,60
5.2.8	REEMPLAZO DE TARJETA DE TRANSFERENCIA, INCLUYE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO.	UN	1	$	5.675.604,34
5.4	**GENERADOR ELECTRICO SITUADO EN MARANDUA- MOTOR PERKINS ENGLAND 1795-1800 F4064 AG35074-U970337G-GENERADOR STAMFORD SERIE No.0120669/13-NUMERO MAQUINA:00136311-55 KVA-44 KW-RPM:1800-AMPERIOS:66,2 A-FP:0,8-BATERIA: 12 V.**				
5.4.1	REEMPLAZO DE BATERÍAS DE IGUALES CONDICIONES A LAS ACTUALES, INCLUYE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO.	UN	1	$	1.397.107,60
5.4.2	REEMPLAZO DE ALTERNADOR, INCLUYE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO.	UN	1	$	1.945.921,32
5.4.5	REEMPLAZO DE RADIADOR, INCLUYE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO.	UN	1	$	7.065.422,70
5.4.14	REEMPLAZO DE CARGADOR DE BATERÍA, INCLUYE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO.	UN	1	$	729.720,74
5.5	**GENERADOR ELECTRICO SITUADO EN COMANDO Y CASINOS- MARCA OLYMPIAN - MODELO GEP83-3 - SERIALF4746C/002 - AÑO 2.000 - MARCA MOTOR PERKINS -MOTOR MODEL AH50798*U971929G - KVA 93,7 - KW 70 - FP 0,8 -AMPERAJE 245,9 - VOLTAGE 220/127-RPM:1800-BATERIA:12V**				
5.5.14	REEMPLAZO DE CARGADOR DE BATERÍA, INCLUYE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO.	UN	1	$	729.720,74
TOTAL				**$**	**216.097.543,06**

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

De acuerdo a las revisiones realizadas a las plantas que se les realizo mantenimiento están pendientes las siguientes actividades para realizar en el mes de agosto:

4.6	**GENERADOR ELECTRICO SITUADO EN GRUPO DE COMBATE, OLYMPIAN PERKINS 1796/1500-MODELO: GEP83-3 SERIE:**		

	F4746C/001 AÑO: 2000-93,7 KVA-75 KW-FP:0,8-RPM:1800				
4.6.1	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO DE FÁBRICA PM4	UN	1	$	3.790.150,00
4.9	**GENERADOR ELECTRICO P-45 MOTOR PERKINS MODELO MOTOR 1103A-33TG1 GENERADOR WERNA MODELO GEN4 WR224C, TENSION GEN4 220/445 POTENCIA 45 KW, 57 KVA**				
4.8.1	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO DE FÁBRICA PM4	UN	1	$	3.790.150,00
5.1	**GENERADOR ELECTRICO SITUADO EN SUBESTACION PRINCIPAL MODASA MOTOR PERKINS, MODELO MP-400, KVA 500, KW 400, GEN 480, AMPERIOS 601 A, SERIE NO. S300085-03**				
5.1.2	REEMPLAZO DE ALTERNADOR, INCLUYE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO.	UN	1	$	2.947.220,64
5.1.3	REEMPLAZO BOMBA DE ACEITE, INCLUYE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO.	UN	1	$	8.973.909,00
5.1.6	REEMPLAZO RELÉ DE CONTROL, INCLUYE INTERFAZ DE VISUALIZACIÓN. , INCLUYE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO.	UN	1	$	6.408.269,00
5.1.7	REEMPLAZO REGULADOR DE VOLTAJE, INCLUYE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO.	UN	1	$	4.501.532,00
5.1.16	REEMPLAZO DE MOTOR DE ARRANQUE, INCLUYE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO.	UN	1	$	4.644.391,50
5.1.17	REEMPLAZO DE RELEVO ELECTROMECÁNICO, INCLUYE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO.	UN	1	$	283.386,60
5.2	**GENERADOR ELECTRICO SITUADO EN TORRE 1 DE CONTROL : MARCA OLYMPIAN PERKINS-MOTOR:1869-1800 YD50517*U760413H-GENERADOR: OLY00000LRTGOO105- MODEL GEP150 - KVA 165- KW 132 - GEN 220/127 - AMPERIOS: 433 - PH 3-RPM:1800-AÑO:2001-BATERIA:12 V**				
5.2.7	REEMPLAZO REGULADOR DE VOLTAJE, INCLUYE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO.	UN	1	$	2.432.402,14

5.3	**GENERADOR ELECTRICO SITUADO EN CAMARAS-OLYMPIAN PERKINS MOTOR SERIE: 2954-1800 RR60145*B513551 GENERADOR:OLY00000VLES01183 MODELO:GEP44-9 REFERENCIA:441509/0010 AÑO:2011-50 KVA-40 KW TENSION:220/127 V-FP:0,8-AMPERAJE:131 A-RPM:1800 BATERIA:12 V**				
5.3.1	REEMPLAZO DE BATERÍAS DE IGUALES CONDICIONES A LAS ACTUALES, INCLUYE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO.	UN	1	$	1.397.107,60
5.4	**GENERADOR ELECTRICO SITUADO EN MARANDUA- MOTOR PERKINS ENGLAND 1795-1800 F4064 AG35074-U970337G-GENERADOR STAMFORD SERIE No.0120669/13-NUMERO MAQUINA:00136311-55 KVA-44 KW-RPM:1800-AMPERIOS:66,2 A-FP:0,8-BATERIA: 12 V.**				
5.4.8	REEMPLAZO DE TARJETA DE TRANSFERENCIA, INCLUYE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO.	UN	1	$	5.675.604,34
5.5	**GENERADOR ELECTRICO SITUADO EN COMANDO Y CASINOS- MARCA OLYMPIAN - MODELO GEP83-3 - SERIALF4746C/002 - AÑO 2.000 - MARCA MOTOR PERKINS -MOTOR MODEL AH50798*U971929G - KVA 93,7 - KW 70 - FP 0,8 -AMPERAJE 245,9 - VOLTAGE 220/127-RPM:1800-BATERIA:12V**				
5.5.1	REEMPLAZO DE BATERÍAS DE IGUALES CONDICIONES A LAS ACTUALES, INCLUYE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO.	UN	1	$	1.397.107,60
5.6	**GENERADOR ELECTRICO SITUADO EN GRUPO DE COMBATE, OLYMPIAN PERKINS 1796/1500-MODELO: GEP83-3 SERIE: F4746C/001 AÑO: 2000-93,7 KVA-75 KW-FP:0,8-RPM:1800**				
5.6.1	REEMPLAZO DE BATERÍAS DE IGUALES CONDICIONES A LAS ACTUALES, INCLUYE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO.	UN	1	$	1.397.107,60
5.9	**GENERADOR ELECTRICO P-45 MOTOR PERKINS MODELO MOTOR 1103A-33TG1 GENERADOR WERNA MODELO GEN4 WR224C, TENSION GEN4 220/445 POTENCIA 45 KW, 57 KVA**				
5.9.14	REEMPLAZO DE CARGADOR DE BATERÍA, INCLUYE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y	UN	1	$	729.720,74

	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO.			
TOTAL				**$ 48.368.058,76**

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: __X__

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

En el periodo de ejecución reportado no existió la posibilidad de materialización de algún riesgo.

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: _____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

De conformidad con el seguimiento efectuado al contrato objeto de supervisión, se evidencia que a la fecha se han ejecutado actividades contractuales, razón por la cual el avance físico de ejecución corresponde al 81.70%. No obstante, el avance temporal del contrato es del 51.58%, situación que se encuentra acorde con lo establecido en el cronograma aprobado y concertado entre las partes, sin que ello represente incumplimiento de las obligaciones contractuales.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T4 MERCHAN RINCON DIEGO ALEJANDRO Supervisor Principal	**C.C.** 1.052.403.056
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 02 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN DE INSTALACIONES
Firma	