Fecha 2026-07-27 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
	STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE OBRA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

I EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 5

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas

CONTRATO No. IDU-1557-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Pablo Hernan Arcila Gallego - Apoyo Principal, Sandra Constanza Perilla Moreno - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	4.25%
% EJECUTADO	2.2%
% VARIACIÓN	-2.05%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución

De acuerdo con el informe semanal de interventoría No 27, con corte al 27/7/2026, se cuenta con un avance financiero programado de 4.38% frente a un avance financiero ejecutado de 3.41%, lo cual genera un atraso del 0.97%.

En cuanto a los avances físicos se tiene un programado de 4.25 % frente a un ejecutado de 2.20%, generando un atraso del 2.05%.

Se han ejecutado actividades de conservación bajo el Contrato IDU-1557-2025 en:

Tramo 1: Cra 70C Entre Cra 51 y Autopista Sur, Actividades de Reconstrucción en Espacio Público como son: Excavación, mejoramiento de subrasante, colocación de malla electrosoldada, fundida de andén en concreto, estampado tipo loseta, construcción de alcorques para las plantas e instalación de loseta guía y bordillo A-80 y empradización.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	UNIÓN TEMPORAL AG3 IDU 016
Contrato No.	IDU-1557-2025
Valor Inicial	$ 40.704.606.199,00
Total Contrato	$ 40.704.606.199,00
Valor Pagado	$ 12.287.332.140,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-01-16
Fecha de Terminación Actual	2028-03-16
No. Empleos generados	87

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO EPSILON URBANO 2026
Contrato No.	IDU-1585-2025
Valor Inicial	$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	$ 339.419.818,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-01-16
Fecha de Terminación Actual	2028-03-16
No. Empleos generados	32

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO EPSILON URBANO 2026
Contrato No.	IDU-1585-2025
Valor Inicial	$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	$ 339.419.818,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días

Fecha de Iniciación	2026-01-16
Fecha de Terminación Actual	2028-03-16
No. Empleos generados	32

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

CARRERA 70C ENTRE CARRERA 51 Y AUTOPISTA SUR			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	REHABILITACIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-06-11	**% Financiero de obra programado acumulado**	11.25
Fecha de inicio real de obra	2026-06-28	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.74
Fecha de finalización programada de obra	False	**% Físico de obra programado acumulado**	10.15
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	5.5
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 280.573.568,63
		Ejecución Financiera Real $	$ 18.491.917,87

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	569.45	308.49

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	TENDIDO DE TIERRA NEGRA E INSTALACION DE CESPED

CARRERA 70C ENTRE CARRERA 51 Y AUTOPISTA SUR			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	RECONSTRUCCIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-05-28	**% Financiero de obra programado acumulado**	44.36
Fecha de inicio real de obra	2026-05-28	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	48.72
Fecha de finalización programada de obra	False	**% Físico de obra programado acumulado**	45.44
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	54.03
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 678.902.008,95
		Ejecución Financiera Real $	$ 745.714.233,48

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	1260.83	1499.11

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	CORTES DIAGONALES EN ALCORQUES PARA JUNTAS DE DILATACIÓN, LLENO DE TIERRA PARA ALCORQUES, INSTALACIÓN DE LOSETA GUÍA Y TOPEROL INSTALACIÓN DE BORDILLO A-80 LONGITUDINAL Y TRANSVERSALMENTE EN ZONA DE PUENTE PEATONAL.

Mantener Km de Ciclorruta	False

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO