Fecha 2026-07-27 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C GRUPO 6

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas

CONTRATO No. IDU-1558-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Gilberto Riano Rodriguez - Apoyo Principal, Sergio Alejandro Diaz Suarez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	7.31%
% EJECUTADO	3.41%
% VARIACIÓN	-3.9%

ESTADO DEL CONTRATO

Se evidencia un porcentaje programado del 7,31%
con respecto a un ejecutado del 3,41% por lo que el contrato presenta actualmente un estado de atraso en su ejecución, registrando al cierre de la semana No. 27 una desviación acumulada del 3,90% frente a la programación vigente.

El incremento de esta desviación obedece principalmente a la no ejecución de actividades de obra en el Tramo 18 – Frente 6 Norte (Calle 73 Sur entre Carrera 95A y Carrera 91), cuya fecha de inicio estaba prevista para el 25 de junio de 2026; en el Tramo 17 – Frente 2 Oriental (Calle 63 Sur a Calle 73 Sur), programado para iniciar el 2 de junio de 2026; y en el Tramo 21 – Frente 30 Oriental (Carrera 68B entre Calle 24A y Calle 25), con fecha de inicio del 25 de junio de 2026, los cuales, a la fecha de corte, no registran ejecución física. Si bien durante la presente semana se evidenció un incremento en las actividades ejecutadas y un fortalecimiento de los frentes de trabajo que actualmente se encuentran en operación, dicho aumento aún resulta insuficiente para revertir el atraso acumulado del contrato. En consecuencia, es necesario incrementar el ritmo de ejecución e iniciar oportunamente los frentes de obra pendientes, con el fin de comenzar a reducir la brecha existente entre el avance programado y el avance realmente ejecutado.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO ESPACIO VITAL URBANO	**Contratista**	CONSORCIO INTERURBANISMO BOGOTA
Contrato No.	IDU-1558-2025	**Contrato No.**	IDU-1586-2025
Valor Inicial	$ 40.704.606.199,00	**Valor Inicial**	$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	$ 40.704.606.199,00	**Total Contrato**	$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	$ 12.577.301.949,00	**Valor Pagado**	$ 7.144.651,00
Plazo Inicial	780 días	**Plazo Inicial**	750 días
Plazo Actualizado	780 días	**Plazo Actualizado**	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-22	**Fecha de Iniciación**	2026-01-22
Fecha de Terminación Actual	2028-03-22	**Fecha de Terminación Actual**	2028-02-22
No. Empleos generados	150	**No. Empleos generados**	36

OBSERVACIONES -