Fecha 2026-07-27 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C GRUPO 6

ALCANCE Conservación de la malla vial arterial no troncal, que incluye las actividades de diagnóstico, diseños de alternativas de intervención y las estrategias de intervención por Conservación programada: mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación y/o reconstrucción dentro de la zona objeto del contrato, así como actividades especiales (incluye actividades de conservación por reacción) sobre cualquiera de los elementos de la malla vial arterial no troncal, sin importar si se encuentran priorizados inicialmente o no.

El alcance del objeto a ejecutar consiste en: i) Realizar el control y seguimiento integral (Técnico, Administrativo, Jurídico, Financiero, Contable, Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de Patrimonio Arqueológico y Bienes de Interés Cultural-BIC) a las actividades derivadas del contrato de obra cuyo objeto es "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 6", ii) Ejercer la representación del IDU ante el Contratista de Obra en los casos y para los efectos específicamente previstos en el Contrato de Interventoría así como en el Contrato de Obra, iii) Ejercer todas las actividades definidas en el Contrato de Interventoría, las que el IDU le asigne, siempre que sean coherentes con el objeto contratado, las que se prevean en el pliego de condiciones, sus anexos, capítulos y apéndice, así como la normatividad vigente que aplica a este tipo de proyectos, y las que se desprendan del Contrato de Obra, Anexos, sus Apéndices, y Capítulos, y las que se deriven de la naturaleza del objeto del Contrato de Interventoría, cumpliendo con el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de contratos del IDU vigente a la suscripción del contrato o el documento que lo reemplace.

CONTRATO No. IDU-1560-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Martha Cecilia Figueroa Godoy - Apoyo Principal, Yenifer Salas Tocarruncho - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	23.2%
% EJECUTADO	17.0%
% VARIACIÓN	-6.2%

ESTADO DEL CONTRATO

Durante el periodo, el contrato de Interventoría IDU-1560-2025, ha realizado las siguientes gestiones:

- Aprobación de los productos digitales, correspondientes a los diagnósticos de la Av. Chile.

Seguimiento desde el componente de tránsito, en los siguientes aspectos:

- Incumplimiento de Horario
- Estacionamiento de volquetas.
- Revisión de Tránsito Promedio Diario (TPD) – Carrera 68 D.

Seguimiento y control a las actividades de ejecución de conservación programada (mantenimiento periódico) en las intersecciones de la Carrera 19 (Costado oriental y costado Occidental).
Seguimiento y control a las actividades de la Av. Chile entre Carrera 107 Bis A y Carrera 110 F (Costado Norte y Sur):

- Fresado de la carpeta asfáltica. - Aplicación de imprimación CRR-1.
- Instalación y compactación de mezcla asfáltica MD-19

Así mismo, se realiza acompañamiento por parte de interventoría a las actividades de diagnóstico en el corredor de la Avenida Colombia, determinación del contenido de humedad, determinación de densidad del terreno y CBR.

En el presente mes se radico el informe mensual No. 3 V2 con radicado 202652601149012 de 17/07/2026 al cual se encuentra en revisión de la entidad. En este mes la interventoría remitió el informe mensual No. 4 v1, mediante radicado IDU No. 202652601055052 del 01/07/2026, al cual se le emitieron observaciones con oficio 202638600977611 de 15-07-2026.

La interventoría remitió en el presente mes el informe mensual No. 5, con radicado IDU 202652601249852 de 31/07/2026, en cual se encuentra en revisión de la Entidad.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO ICPA MALLA VIAL	**Contratista**	CONSORCIO APPLUS UMBRELLA 010
Contrato No.	IDU-1545-2025	**Contrato No.**	IDU-1560-2025
Valor Inicial	$ 51.126.379.874,00	**Valor Inicial**	$ 7.614.208.040,00
Total Contrato	$ 51.126.379.874,00	**Total Contrato**	$ 7.614.208.040,00
Valor Pagado	$ 20.450.551.949,00	**Valor Pagado**	$ 285.836.462,00
Plazo Inicial	750 días	**Plazo Inicial**	750 días

Plazo Actualizado	750 días	**Plazo Actualizado**	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-20	**Fecha de Iniciación**	2026-01-20
Fecha de Terminación Actual	2028-02-20	**Fecha de Terminación Actual**	2028-02-20
No. Empleos generados	73	**No. Empleos generados**	28

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO APPLUS UMBRELLA 010
Contrato No.	IDU-1560-2025
Valor Inicial	$ 7.614.208.040,00
Total Contrato	$ 7.614.208.040,00
Valor Pagado	$ 285.836.462,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-20
Fecha de Terminación Actual	2028-02-20
No. Empleos generados	28

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Calle 72 desde Carrera 106 hasta Transversal 110			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	False	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	False	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	100.0
Fecha de finalización programada de obra	False	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	100.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 2.044.200.400,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 2.206.177.916,06

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	Asfalto
USO DE MATERIAL MD 19	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	2.95	2.35

VISOR

META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**

Avenida Santa Bárbara (Carrera 19) entre calles 100 y 127			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS	**AVANCES**

Fecha de inicio programada de obra	2026-04-20	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2026-04-20	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	100.0
Fecha de finalización programada de obra	2026-06-20	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra	2026-06-20	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	100.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 6.390.340.420,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 7.009.758.123,40

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	Flexible
USO DE MATERIAL MD 19	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	8.66	8.56

VISOR

META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO