Fecha 2026-07-27 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C GRUPO 7

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial No Troncal

CONTRATO No. IDU-1561-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Omar Camilo Ordonez Dominguez - Apoyo Principal, Edison Andres Pena Marin - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	15.14%
% EJECUTADO	33.91%
% VARIACIÓN	18.77%

ESTADO DEL CONTRATO

EL CONTRATO DIO INICIO MEDIANTE ACTA DE INICIO SUSCRITA EL 14 DE ENERO DE 2026, Y ACTUALMENTE EL CONTRATISTA DE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA PARA LOS SEGMENTOS VIALES CORRESPONDIENTES AL 100% DE LA VIGENCIA DEL AÑO 2025.

EN EL PRESENTE PERIODO DEL INFORME SE REALIZA:

COMPONENTE AMBIENTAL Y FORESTAL:

SE REALIZA MESA DE TRABAJO CON EL CONTRATISTA EL 17 DE JULIO DE 2026, DONDE SE REVISO PREACTA AMBIENTAL DE JUNIO 2026 Y PMARCD DE JUNIO 2026.

- SE RECIBE QUEJA DE LA COMUNIDAD EN CAMPAMENTO UBICADO EN LA CALLE 3 CON CARRERA 53, LO CUAL SE SOLICITO AL CONTRATISTA REALIZAR LA RESPECTIVA SUBSANACIÓN EN CAMPO.

- SE REMITE SUBSANACION DEL PLAN DE ACCIÓN DE INTERVENTORIA V3 MEDIANTE OFICIO 0339.26 -I.IDU1561 CON NUMERO DE RADICADO 202652601186032 DEL 23/07/2026, RADICADO EN FISICO ANTE EL IDU.

- EL DIA 22/07/2026 INTERVENTORIA APRUEBA AL CONTRATISTA EL REPORTE DEL PMARCD DEL MES DE JUNIO 2026 MEDIANTE COMUNICADO 0334.26-I.IDU1561-GTC

- SE REMITE AL IDU EL REPORTE DEL PMARCD DEL MES DE JUNIO 2026, MEDIANTE COMUNICADO 0334.26-I.IDU1561-GTC EL 22/07/2026, CON RADICADO 202652601171102.

- EL DIA 22/07/2026 INTERVENTORIA APRUEBA AL CONTRATISTA LA PREACTA AMBIENTAL Nº3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 MEDIANTE COMUNICADO 0337.26-I.IDU1561-GTC

- SE REMITE AL IDU LA PREACTA AMBIENTAL Nº3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, MEDIANTE COMUNICADO 0338.26-I.IDU1561-GTC EL 22/07/2026, CON RADICADO 202652601171632.

- EL CONTRATISTA REMITE COMUNICADO CIC-336-2026 EL FORMATO FOGIP-57 MEDIANTE EL CUAL SE INCLUYE AL GESTOR DE RCD VECOAGREINT, LO CUAL SE APRUEBA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA MEDIANTE COMUNICADO 0341.26-I.IDU1561-GTC.

- SE REMITE AL CONTRATISTA EL COMUNCIADO 0342.26-I.IDU1561-GTC, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA DE MANERA URGENTE LA SUBSANACIÓN DEL DOCUMENTO MAO V5, CONFORME A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD MEDIANTE COMUNICADO 202617500963041.

COMPONENTE SST Y DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS:

- SE REMITE AL CONTRATISTA OBSERVACIONES DE LA PRE ACTA SST N° 3 MES DE JUNIO MEDIANTE OFICIO 0325.26-I.IDU1561-GTC EL 21/07/2026.

- SE REALIZA MESA DE TRABAJO CON LA INGENIERA ANDREA GONZÁLEZ APOYO A LA SUPERVISIÓN SST DE LA ENTIDAD PARA VERIFICAR DOCUMENTACIÓN DE INGRESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA Y ATENCIÓN A OBSERVACIONES DEL INFORME MENSUAL SST N° 3 Y VERIFICAR CUMPLIMIENTO ELLA INDICA QUE DEL VIERNES 24 AL LUNES 27 ESTÁN LLEGANDO LOS OFICIOS DE APROBACIÓN.

- SE RADICA POR PARTE DE ESTA INTERVENTORÍA EL PLAN DE ACCIÓN DE INTERVENTORÍA V3 202652601170062 EL 22 DE JULIO MEDIANTE LINK Y 202652601186032 EL 23 DE JULIO MEDIANTE CD CON LA ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DEL COMPONENTE SST.

- SE RADICA LA ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME MENSUAL SST N° 3 MEDIANTE OFICIO 202652601169792 EL CUAL ESTÁ EN REVISIÓN POR LA ENTIDAD.

- SE RADICA LA ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME MENSUAL SST N° 4 MEDIANTE OFICIO 202652601174132 EL CUAL ESTÁ EN REVISIÓN POR LA ENTIDAD.

- SE RADICA OFICIO 202652601186432 DADO ALCANCE AL OFICIO 202652601095442 DOCUMENTOS DE INGRESO EL CUAL ESTÁ EN REVISIÓN POR LA ENTIDAD.

- SE DA APROBACIÓN A LA PRE ACTA SST N° 3 DEL MES DE JUNIO POR MEDIO DEL OFICIO 0347.26-I.IDU1561-GTC DE ESTA INTERVENTORÍA Y SE REMITE A LA ENTIDAD MEDIANTE OFICIO DE ENTRADA 202652601191822 EL DÍA 24 DE JULIO.

COMPONENTE SOCIAL:

- SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS CANALES DE ATENCIÓN DISPUESTOS PARA LA COMUNIDAD, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA ATENCIÓN OPORTUNA Y ADECUADA DE LAS SOLICITUDES, INQUIETUDES, PETICIONES Y REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

- EL 14 DE JULIO DE 2026 SE RECEPCIONÓ LA PQRSD NO. 5, PRESENTADA POR LA SEÑORA MARÍA SARMIENTO, RESIDENTE DEL SECTOR DE PARQUEO UBICADO SOBRE EL CORREDOR VIAL DE LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 68 Y 30. EN SU COMUNICACIÓN MANIFIESTA INCONFORMIDAD POR LOS OLORES GENERADOS POR LAS UNIDADES SANITARIAS E SOLICITA LA REALIZACIÓN DE SU RESPECTIVA LIMPIEZA. ACTUALMENTE, LA PQRSD SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

- SE REMITIÓ A LA SUPERVISIÓN EL VOLANTE NO. 16, CORRESPONDIENTE AL INICIO DE ACTIVIDADES POR EMERGENCIA EN LA CALLE 63 ENTRE CARRERAS 60 Y 68, PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN, CON EL FIN DE GESTIONAR POSTERIORMENTE SU REMISIÓN A LA OFICINA DE DIÁLOGO CIUDADANO.

- SE REALIZÓ LA SOCIALIZACIÓN DEL VOLANTE DE INICIO DE OBRA TIPO IDU EN LA CALLE 63, EN EL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR Y EL PARQUE DE LOS NIÑOS.

- LA INTERVENTORÍA VERIFICÓ QUE, A LA FECHA, PERMANECEN INSTALADAS OCHO (8) VALLAS MÓVILES EN LOS DIFERENTES FRENTES DE INTERVENCIÓN, UBICADAS EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: CARRERA 60 CON AVENIDA LA ESMERALDA; CALLE 3 CON CARRERAS 50 Y 68; CALLE 53 ENTRE CARRERAS 60 Y 66C; Y CALLE 63 ENTRE CARRERAS 60 Y 68.

- SE CULMINÓ LA TERCERA JORNADA DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD EN LA CALLE 3, ALCANZANDO UN TOTAL DE DIECIOCHO (18) ACTAS LEVANTADAS.

- MEDIANTE EL OFICIO NO. 0330.26-I.IDU1561-GTC, DEL 21 DE JULIO DE 2026, LA INTERVENTORÍA REMITIÓ LA RESPUESTA AL OFICIO CIC-337-2026, CORRESPONDIENTE A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS A LA PREACTA DE COBRO SOCIAL NO. 3.

- MEDIANTE EL OFICIO NO. 0381.26-I.IDU1561-GTC, DEL 22 DE JULIO DE 2026, LA INTERVENTORÍA REMITIÓ AL CONTRATISTA LA RESPUESTA AL OFICIO CIC-305-2026, RELACIONADA CON LA APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE VECINDAD CORRESPONDIENTES A LA CARRERA 60 ENTRE CALLES 68 Y 53, Y A LA CALLE 68 ENTRE CARRERAS 30 Y 68.

- MEDIANTE EL OFICIO NO. 0329.26-I.IDU1561-GTC, DEL 22 DE JULIO DE 2026, LA INTERVENTORÍA SOLICITÓ AL CONTRATISTA EL CARGUE DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN LA PLATAFORMA BACHUÉ.

- MEDIANTE EL OFICIO NO. 0322.26-I.IDU1561, DEL 21 DE JULIO DE 2026, LA INTERVENTORÍA REMITIÓ AL CONTRATISTA UN APREMIO POR EL INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL INFORME SOCIAL NO. 4. POSTERIORMENTE, EL CONTRATISTA REMITIÓ DICHO INFORME MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL 22 DE JULIO DE 2026, EL CUAL ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

- MEDIANTE EL OFICIO NO. 0323.26-I.IDU1561, DEL 21 DE JULIO DE 2026, LA INTERVENTORÍA REMITIÓ AL CONTRATISTA UN APREMIO POR EL INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL INFORME SOCIAL NO. 3. POSTERIORMENTE, EL CONTRATISTA REMITIÓ DICHO INFORME MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL 22 DE JULIO DE 2026, EL CUAL ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

- MEDIANTE OFICIO 0350.26 -I. IDU1561-GTC DEL 24 DE JULIO 2026 LA INTERVENTORÍA REMITIÓ RESPUESTA COMUNICADO CIC-338-2026 APROBACIÓN PREACTA SOCIAL NO. 3 V3

- MEDIANTE OFICIO 0348.26 -I. IDU1561-GTC DEL 24 DE JULIO 2026 LA INTERVENTORÍA REMITIÓ RESPUESTA COMUNICADO CIC-328-2026, APROBACIÓN INFORME SOCIAL NO 5 V2

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL	**Contratista**	CONSORCIO INTER VIAL VELNEC
Contrato No.	IDU-1546-2025	**Contrato No.**	IDU-1561-2025
Valor Inicial	$ 51.126.655.279,00	**Valor Inicial**	$ 7.616.817.921,00
Total Contrato	$ 51.126.655.279,00	**Total Contrato**	$ 7.616.817.921,00
Valor Pagado	$ 26.080.868.011,00	**Valor Pagado**	$ 223.808.599,00
Plazo Inicial	750 días	**Plazo Inicial**	750 días
Plazo Actualizado	750 días	**Plazo Actualizado**	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-14	**Fecha de Iniciación**	2026-01-14
Fecha de Terminación Actual	2028-02-14	**Fecha de Terminación Actual**	2028-02-14
No. Empleos generados	30	**No. Empleos generados**	24

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTER VIAL VELNEC
Contrato No.	IDU-1561-2025
Valor Inicial	$ 7.616.817.921,00
Total Contrato	$ 7.616.817.921,00
Valor Pagado	$ 223.808.599,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-14
Fecha de Terminación Actual	2028-02-14
No. Empleos generados	24

OBSERVACIONES RESPECTO A LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y METAS FÍSICAS PRESENTADA EN ESTE REPORTE SECCIÓN 2, AVANCES DEL CONTRATO, SE ACLARA QUE DICHA ORGANIZACIÓN RESPONDE A LA SOLICITUD DE AJUSTE EN EL FORMATO DEL INFORME SEMANAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD. POR LO TANTO, LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y LOS ALCANCES FÍSICOS AQUÍ PLASMADOS TIENEN UN CARÁCTER ESTRICTAMENTE TENTATIVO, PRELIMINAR Y ESTIMADO. LA DEFINICIÓN DE LA META REAL DEFINITIVA SE CONSOLIDARÁ Y PRESENTARÁ FORMALMENTE UNA VEZ SE CUENTE CON LA INFORMACIÓN TÉCNICA RESULTANTE DE LOS DIAGNÓSTICOS INTEGRALES DE LA TOTALIDAD DE LOS CORREDORES VIALES OBJETO DEL CONTRATO Y LA DEFICNICIÓN DE PRIORIDADES CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD; EN CONSECUENCIA, LOS DATOS ESTABLECIDOS EN ESTA OPORTUNIDAD ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES Y VARIACIONES CONFORME A LA META REAL QUE SEA ESTIMADA POSTERIORMENTE POR EL CONTRATISTA DE OBRA Y DEBIDAMENTE VALIDADA POR ESTA INTERVENTORÍA.

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Calle 53 entre Carrera 60 y Carrera 68

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Calzada	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-07-15	**% Financiero de obra programado acumulado**	1.92
Fecha de inicio real de obra	2026-07-15	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	28.84
Fecha de finalización programada de obra	2026-07-27	**% Físico de obra programado acumulado**	7.68
Fecha de finalización real de obra	2026-08-28	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	16.8
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 123.531.757,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 1.850.897.944,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO	FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL	CANTIDAD
Asfalto MD19	174.83

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	0.75	0.41

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	FRESADO Y REPOSICION DE CARPETA

Av Carrera 60 entre Calle 53 y Calle 72

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Calzada	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-06-23	**% Financiero de obra programado acumulado**	16.48
Fecha de inicio real de obra	2026-06-23	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	33.51
Fecha de finalización programada de obra	2026-07-21	**% Físico de obra programado acumulado**	14.32
Fecha de finalización real de obra	2026-07-21	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	18.71
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 3.296.900.321,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 6.054.086.264,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO	FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL	CANTIDAD
Asfalto MD19	144.74

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	4.06	5.3

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	FRESADO Y REPOSICION DE CARPETA

Av Calle 3 entre Av Carrera 50 y Av Carrera 68			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-07-01	**% Financiero de obra programado acumulado**	9.0
Fecha de inicio real de obra	2026-07-01	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	14.53
Fecha de finalización programada de obra	2026-07-09	**% Físico de obra programado acumulado**	1.49
Fecha de finalización real de obra	2026-08-21	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	1.8
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 846,524,355,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 1,366,193,862,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL	**CANTIDAD**
Asfalto MD25	108.304

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	1.1	1.32

VISOR

META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	FRESADO Y REPOSICION DE CARPETA

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO