DOCUMENTO DE ACLARACIÓN Y JUSTIFICACION AJUSTES CANTIDADES EN CORTE 11 DE OBRA CIVIL (CALLE 1, COMUNICACIONES Y RECEPCIÓN)

SEDE CALLE 1: Se aclaran ajustes cortes en los ítems 1.16, 1.19, 1.21, 17.22, NP-14, 19.23, 19.102, con la siguiente justificación e información del corte que se ajusta.

ítem	Descripción	Cantidad Corte 11	Corte al que se ajusta	Observación
CASETA DE VIGILANCIA				
1,16	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	-3,00	**9**	Las actividades fueron reconocidas previamente dentro del capítulo de Iluminación Perimetral en el Corte 2.2 y posteriormente volvió a incluirse en el capítulo Caseta de Vigilancia en el Corte 9. En consecuencia, se efectúa el descuento correspondiente en el capítulo Caseta de Vigilancia, dado que la ejecución de la actividad corresponde únicamente al capítulo Iluminación Perimetral
1,19	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	-144,00	**9**	
1,21	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	-3,00	**9**	
17,22	Suministro e instalación de red hidráulica para baños y cocinas de 1/2", incluye accesorios necesarios para su correcta instalación.	-34,55	**5.1**	En el corte 5.1 se cobró como tubería hidráulica de diámetro de ½" y era de ¾". Se realiza el ajuste correspondiente.
NP-14	Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales hasta 50 cm de profundidad (incluye trasiego y disposición final)	-0,77	**5.1; 7 y 9**	En cortes anteriores (5.1, 7 y 9) se reconoció una cantidad total de 18,17m3, en las mediciones y rectificaciones finales realizadas se rectificó la cantidad a 17,40 m3, se realiza el ajuste correspondiente.
ILUMINACION PERIMETRAL				
19.23	Tubería EMT 1"	-20,00	**2.2**	Corresponde al descuento de 20 m de tubería EMT por rectificación de medición, se ajusta cantidad reconocida en Corte 2.2.
19,102	Cable eléctrico 3x10 thhn (Suministro e instalación)	-20,00	**2.2**	Corresponde al descuento de 20 m de este ítem por rectificación de medición, se ajusta cantidad reconocida en Corte 2.2.

COMUNICACIONES – PALACIO: Se aclara ajuste en el ítem NP-29, con la siguiente justificación e información del corte que se ajusta.

ítem	Descripción	Cant. Corte 11	Corte al que se ajusta	Observación
NP-29	Traslado de puntos de voz y datos, incluyendo troquelado de canaleta existente	-1	**5.1**	Corresponde al descuento del traslado de 1 punto de voz y datos, dado que en corte 5.1 se reconoció el traslado de 19 puntos; al rectificar cantidades se contabilizaron 18 unidades. Se realiza el ajuste correspondiente

RECEPCIÓN – PALACIO: Se aclara ajuste en el ítem NP-30, con la siguiente justificación e información del corte que se ajusta.

ítem	Descripción	Cant. Corte 11	Corte al que se ajusta	Observación
NP-30	Traslado de puntos de red eléctrica	-1	**9**	Corresponde al descuento del traslado de 1 punto de red eléctrica en toma de servicio, dado que en corte 9 se reconoció el traslado de 2 puntos; sin embargo, lo que se realizó fue el traslado de 1 punto a un lado más cerca de la pantalla del TV y la instalación de 1 tomacorriente doble nueva que se cobra en el presente Corte 11 en ítem NP-09. Se realiza el ajuste correspondiente

JULY ELIANA AMAYA ARIAS
RESIDENTE DE OBRA

HOSMAN ENRIQUE LECHUGA NAVARRO
DIRECTOR DE OBRA

ARTURO MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RICARDO MANSILLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA