3. Construcción de muros en drywall en piso 6, 5 y 4.

4. Demolición de muros en piso 4, orden y aseo de los mismos.

Viernes 1 de mayo de 2026

Clima: Nublado.

Personal en obra:

Administrativo: Residente de obra, Residente SST, Auxiliar SST.

Operativo: Obra civil: 5; Electrico: 6.; Hidraulico: 5.

Actividades en obra:

1. Instalación de red RCI en piso 6 e instalacion de red de detección en piso 7.
2. Nivelación y fundido de alistado de cocineta en piso 2
3. Construcción de muros en piso 5.
4. Orden y aseo del escombro de demolicion en piso 4.
5. Canalización de red electrica en piso 7.

Sábado 2 de mayo de 2026

Clima: Sol entre nubes.

Personal en obra:

Administrativo: Residente de obra, Residente SST, Auxiliar SST.

Operativo: Electrico: 5; Hidraulica: 2.; Obra civil: 4.

Norma

Powered by CamScanner

Actividades en obra:

1. Construccion de muros en drywall en el piso 4.
2. Canalizacion de red electrica en piso 4 y piso 7.
3. Instalación de tubería para RCI en el piso 7
4. Instalación de red de detección en piso 7.

Lunes 4 de mayo de 2026.

Clima: Nublado.

Personal en obra:

Administrativo: Residente de obra, Residente SST, Auxiliar SST.

Operativo: Obra civil: 4; Hidraulico: 2.; Electrico 0.

Actividades en Obra:

1. Instalacion de tubería de RCI en piso 6
2. Canalizacion de red electrica en piso 6.
3. Estructuracion de muros de drywall en piso 4.
4. Demolicion de dinteles de drywall en la cafetería de piso 1.
5. Demolicion parcial de placa en hueco de hombres de primer piso.
6. Demolición de muros en piso 4 y limpieza de escombros en el mismo piso.

T
UV
WX
YZ
Norma
Powered by CamScanner

Martes 5 de mayo. de 2026.

Clima: Nublado.

Personal en obra:

Administrativo: Residente de obra, Residente de SST, Auxiliar de SST.

Operativo: Hidraulico: 4; Obra civil: 5; Electrico: 8.

Actividades en obra:

1. Instalación de red de deteccion en piso 7
2. Construcción de muros en drywall del piso 4,
3. Instalacion de tubería RCI en piso 7 y piso 6.
4. Canalizacion de red electrica en piso 6.

Martes 05 de Mayo de 2026.

Clima Nublado

Actividades

1. Se realizó inspeccion ambiental en las areas intervenidas de la sede anexa, Verificando las Condiciones de orden, aseo y Correcta segregación de residuos generados durante las actividades Constructivas desarrolladas en la Jornada.
2. Se Socializaron recomendaciones ambientales al Personal Operativo relacionadas con: Separación en la fuente, Prevención de derrames, uso adecuado de elementos de Contención, Mantenimiento del orden y aseo en zonas comunes.

Norma

Richard Solinchar
Tec. Ambiental

Miercoles 06 de mayo de 2026

Clima: Soleado.

Personal en obra:

Administrativo: Residente de obra, Residente SST, Auxiliar de SST

Operativo. Electrico: 6 ; Obra civil: 3 ; Hidraulica: 3

Actividades en obra:

1. Instalacion de tubería para RCI y red de detección de incendios en el piso 7.
2. Demolición de muros de drywall en el piso 4
3. Construcción de muros en drywall ~~pen~~ en piso 4.
4. Se realizo visita de Supervision con acompañamiento de Interventoría y se realizan las siguientes notas / observaciones:
   - 4.1. Baño de mujeres en primer piso debe de cambiar la disposicion de sanitarios y lavamanos para que dichos elementos no interferan con las cajas de inspección. Quedamos atentos de la nueva modulacion para la propuesta de estos baños.
   - 4.2. Archivo 1 y 2 son propuestas como posibles locaciones para los tanques, por el momento estamos pendientes de planos para la disposicion de muros en primer piso.
   - 4.3. Aperturas para puertas nuevas sobre muros de mampostería o con divisiones en vidrio tendran dintel de 2.20m.

Norma

T
UV
WX
YZ

Powered by CamScanner

4.4. En oficinas con muros en drywall sin ventana, contaran con puertas tipo 2, es decir se retiraran las puertas.

Jueves 07 de mayo de 2026.

Clima: Nublado.

Personal en obra:

Administrativo: Residente de obra, Residente SST, Auxiliar SST.

Operativo: Electricos: 9.; Obra civil: 5 ; Hidraulica: 3.

Actividades en obra:

1. Instalacion de tuberia RCI en piso 7. Instalacion de red de deteccion de incendios en piso 7.
2. Instalación de tubería electrica en en piso 4 en la cocineta
3. Demolicion de muros de piso 3.
4. Instalación de tuberia RCI en piso 6
5. Resane y pañete lineal en muros y pisos posterior a demoler muros de mampostería en piso 5
6. Instalación de cableado para luminarias normales en piso 4 e instalacion de tablero en este mismo piso.
7. Construcción de muros en drywall en Relatoria de tuberias del piso 4.

Norma

Powered by CamScanner

Viernes 08 de mayo de 2026

Clima: Soleado.

Personal en obra:

Administrativo: Residente de obra, Residente SST, Auxiliar SST.

Operativo: Hidraulico: 4; Obra civil: 5.; Electrico: 6.

Actividades en obra:

1. Instalación de red de detección de incendios
2. Instalacion de láminas de drywall en muros de piso 4
3. Pañete de muros y techo en piso 3.
4. Demolicion de muros en mampostería del piso 3.
5. Cableado y empalme de red eléctrica en piso 7.
6. Cableado de tumas de pasillo de cocineta en piso 6.
7. Demolición parcial de muro en piso 1 en el área de baño de mujeres.

.

.

Sábado 09 de mayo de 2026.

Clima: Soleado.

Personal en obra:

Administrativo: Residente de obra, Residente SST, Auxiliar SST.

Operativo: Hidraulica: 3; Obra civil: 4; Electrico: 8

Actividades en obra:

1. Regatas en baño de hombres del primer piso para instalacion de

T
UV
WX
YZ

Norma

Powered by CamScanner

tubería hidráulica

2. Cableado de tomas normales en piso 4. Tubería emt en baños de piso 4.

3. Instalación de tubería de red de detección de incendios, en piso 6

.

.

Lunes 11 de mayo de 2026.

Clima: Nublado.

Personal en obra: Residente de obra, Residente SST, Auxiliar SST.

Operativo: Hidraulica: 3; Obracivil: 4; Electrico: 6.

Actividades en obra:

1. Masillado de muros con estuco en piso 5 y 7.
2. Relleno y pañete posterior a demolición de muros en oficinas centrales de piso 4.
3. Instalación de tomas electricas en pasillo del piso 3.
4. Instalación de tubería para red contra incendios en piso 5.

tener en cuenta las observaciones hechas por la supervisión respecto a los codos de entrada para las líneas de rociadores de RCI para instalar un niple más largo que permita ocultarlo en el muro, la tubería de la sirena y el control manual deben quedar embebidas en el muro

Norma

Powered by CamScanner

Martes 12 de mayo de 2026.

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra, Residente SST, Auxiliar SST

Operativo: Hidraulico: 2 ; Eléctrico: 7 ; Obra civil: 5.

Actividades en obra

1. Construccion, lijado de muros en drywall de piso 7 y primera mano de pintura.
2. Instalacion de cableado y tubería para el sistema de detección de incendios - PT y PG
3. Instalacion de red electrica en piso 4

Miércoles 13 de mayo de 2026

Se le solicita a la obra aumentar el personal especialmente en el área de pintura dado que en recoride hecha a las 10:30 am solamente se evidencio 2 personas en ésta actividad, no se evidencio personal en labores de RCI

Jueves 14 de Mayo de 2026

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de oba, Auxiliar de SST, Residente SST.

Operativo. Hidraulica: 1 ; Obra civil: 4 ; Electrico: 7.

UV
WX
YZ

Norma

Powered by CamScanner

Actividades en obra:

1. Construcción de muros en drywall en piso 6.
2. Instalación de cableado y tubería de red de detección en el piso 6.
3. Instalación de red eléctrica, en piso 4 y piso 7
4. Estuco en muros de drywall en piso 5.

.

.

Viernes 15 de mayo de 2026.

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra, Residente SST, Auxiliar SST.

Operativo: Hidraulico: 1 ; Obra civil: 6 ; Electrico: 8.

Actividades en obra:

1. Instalación de tubería y cableado para red eléctrica en P7, P6,
2. Aplicación de estuco en muros de drywall nuevos en P6 y P5
3. Nivelacion y funchida de piso en cafeteria de piso 2

.

.

Sábado 16 de mayo de 2026

Clima: Sol entre nubes.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra, Residente SST, Auxiliar SST.

Operativo: Hidraulico: 0 ; Obra civil: 5 ; Electrico: 5.

Actividades en obra:

Norma

Powered by CamScanner

1. Instalación de tubería y cableado para red eléctrica en piso 6 y 7.
2. Aplicación de estuco en muros de drywall de pisos 5 y 6.
3. Orden y aseo de escombro en el frente

.

.

Martes 19 de mayo de 2026.

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra, Residente SST, Auxiliar SST.

Operativo: Hidráulico: 0; Obra civil: 6; Eléctrico: 9.

Actividades en obra:

1. Instalación de tablero de cocineta en piso 7.
2. Instalación de cableado y tubería EMT para red eléctrica de piso 6 y 4
3. Estuco en muros de drywall en pisos 6
4. Instalación de tubería para red de detección de incendios en piso 6.
5. Instalación de enchape en baño de hombres de piso 7
6. Primera mano de pintura en muros de drywall de piso 6.

.

.

Miércoles. 20 de mayo de 2026

Clima: Sol entre nubes.

Personal: Administrativo: Residente de obra, Residente SST, Auxiliar SST.

Operativo: Hidráulico: 9; Obra civil: 7; Eléctrico: 10.

Norma

Powered by CamScanner

Actividades en obra:

1. Desmonte de drywall ubicado en el muro donde solia estar la puerta en vicho frente al ascensor.
2. Enchape de baño de hombres de piso 7, tambien de baño de mujeres.
3. Nivelación de enchape en baño de mujeres de piso 7
4. Primera mano de pintura muros de Residencia en piso 6
5. Aplicación de estuco en drywall muros de entrada a la oficina oriental de Piso 4
6. Instalación de láminas de drywall de entrada a oficina oriental de piso 3
7. Panete lineal de muro y piso en el muro de mampostería parcialmente demolido en sala de desplazamiento forzado en piso 7
8. Demolición de muro en mampostería para apertura de puerta en Sala carcelario y penitenciario de piso 7
9. Instalación de cableado y tubona de la red electrica de piso 6.
10. Instalación de tuberia para red de deteccion de incendios en piso 5
11. Demolición de placa en primer piso en el cuarto técnico

.

.

Jueves 21 de mayo de 2026

Clima: Soleado.

Personal en obra:

Administrativo. Residente de obra, Residente SST, Auxiliar SST.

Operativo: Electrico: 6; Obra civil: 6; Hidraulica: 4.

Norma

Powered by CamScanner

Actividades en obra:

1. Instalación de laminas y estructura para tapar abertura de puerta en piso 7.
2. Demolición para apertura de puerta en sala cancelano de piso 7.
3. Enchape de baño de hombres en piso 7.
4. Cableado electrico e instalación de tablero en cafetería de piso 6, piso 5
5. Cableado y tubería para red de detección de incendios de piso 6.
6. Estuco en muro de drywall de piso 4. y piso 3
7. Nivelación de piso en baño de mujeres del piso 7
8. Instalacion de estructura de muros nuevos en drywall del piso 7 tras la modificación de divisiones en vidrio en la nueva propuesta del 14 de mayo. por parte de Supervisión.
9. Continúa demolicion de placa de primer piso para hacer acoscultación de la cimentación en la zona de cuarto tecnico de los tanques.

.

,

Viernes 22 de mayo de 2026

Clima: Soleado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra, Residente SST, Auxiliar SST.

Operativo: Obra civil: 7; Electrico: 6.

Actividades en obra:

1. Estructuración de muro divisorio en drywall ubicado en piso 7, Sala de desplazamiento Avanzado.

UV

WX

YZ

Norma

Powered by CamScanner

2. Estructuración de muros divisorios para nicho de impresora de sala carcelario y penitenciario de piso 7

3. Resane apertura de puerta sala carcelario de piso 7

4. Instalación de tubería para red de detección de incendios en piso 5

5. Instalación de tubería para red electrica en canaleta piso 5

6. Estuco de muros en drywall de piso 4 y piso 3

7. Reubicación de tomas electricos en canaleta de pisos 7 al 3

8. Estructuración de muros en drywall para salas seguimiento de piso 7

9. Enchapeche baño de mujeres en piso 6

.

.

Sábado 23 de mayo de 2026.

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra, Residente SST, Auxiliar SST.

Operativo: Obra civil: 5 ; Electrico: 2 ; Hidraulico: 1.

Actividades en obra:

1. Estructuración y construccion de muros en drywall de piso 7.

2. Enchape de baño de mujeres en piso 6.

3. Instalación de tubería y cableado para red de detección de incendios en piso 5.

.

.

—— // —— // —— // —— // —— //

Norma

Powered by CamScanner

Lunes 25 de mayo de 2026

Clima: Sol entre nubes.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra, Residente SST, Auxiliar SST.

Operativo: Obra civil: 5; Elechico: 3; Hidraulica: 1; Detección: 3.

Actividades en obra:

1. Instalacion de tubería y cableado para la red de deteccion de incendios en p5, p4
2. Lijado de muros en drywall en piso 3
3. Instalacion de tubería para red electrica en el piso 3 y piso 4
4. Instalación de laminas de drywall en muros de piso 7.
5. Enchape de baño de mujeres de piso 6, tambien de baño de hombres.
6. Primera mano de pintura en muros de piso 4, muros de drywall.
7. Excavación de placa de primer piso en la zona de cuarto tecnico de

Martes 26 de mayo de 2026

Clima: Nublado, llovizna.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra, Residente SST, Auxiliar SST.

Operativo: Obra civil: 4; Hidraulica: 3; Detección: 2; Eléchico: 3.

Actividades en obra:

1. Aplicación de estuco en los muros de drywall nuevos de piso 7 y piso 6
2. Enchape de baños en piso 6
3. Canalización de red de detección de incendios en piso 4

Norma

Powered by CamScanner

4. Canalización de red eléctrica de piso 3

5. Instalación de láminas de drywall en piso 7.

6. Demolición y excavación en primer piso en el cuarto técnico de los tanques.

.

.

Miercoles 27 de mayo de 2026

Clima: Soleada

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra, Residente SST, Auxiliar SST.

Operativo: Obra civil: 6 ; Electrico: 5 ; Hidraulica: 2 ; Detección: 1.

Actividades en obra:

1. En las excavaciones del primer piso en la zona de cuarto de control dedicada a los tanques se encontró una aparente losa de cimentación a una profundidad de 1.70m, posteriormente se informa al ingeniero encargado del diseño estructural para su concepto técnico frente a la cimentación de los tanques.
2. Instalación de láminas para muros de drywall en piso 6.
3. Enchape de cocineta en piso 6 y piso 7.
4. Primera mano de pintura en piso 4. en los muros de drywall
5. Orden y aseo en primer piso.
6. Instalacion de tuberia sanitaria en baño de mujeres de primer piso.
7. Instalación de vena entpara canalizacion de red electrica en piso 3.

.

Norma

Powered by CamScanner

Jueves 28 de mayo de 2026.

Clima: Soleado

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra, Residente SST, Auxiliar SST.

Operativo: Obra civil: 6; Hidraulicas: 4; Electrico: 4; Deteccion: 2.

Actividades en obra:

1. Se realiza encantado y estuco en muros de drywall de piso 7.
2. Estructuración de muros en drywall de piso 6.
3. Instalación de muros en las entradas existentes en oficinas centrales de piso 3.
4. Pañete de filos en entradas de oficina de muros en mampostería de piso 6.
5. Enchape de muros de cocineta en piso 5, y enchape de muros en baños.
6. Instalacion de tubería RCI en piso 4.
7. Instalación de tubería EMT para cableado electrico en piso 3.
8. Estuco de techo en piso 7.
9. Instalación de red de detección en piso 4.

Viernes 29 de mayo de 2026.

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra, Residente SST, Auxiliar SST.

Operativo: Obra civil: 6; Electrico: 5; Hidraulico: 5; Detección: 2.

Actividades en obra:

Norma

Powered by CamScanner

1. Lijado de muros de drywall en piso 7.

2. Enchape de muros de baño de hombres en piso 5.

3. Instalación de tubería ent en oficinas de piso 4.

4. Trasladó de punto de toma de servicio over cuneta de piso 4.

5. Resane de marco de apertura de puerta en muro de compartimiento de piso 3

6. Estuco de muros en drywall de piso 3

7. Instalación de tubería sanitaria en baño de hombres de piso 1

Sábado 30 de mayo de 2026.

Clima: Nublado.

Personal: Administrativo: Residente de obra: 2; Residente SST: 1; Auxiliar SST.

Operativo: Obra civil: 6; Eléctrico: 2; Detección: 2; Hidráulicos: 4.

Actividades en obra:

1. Estuco y pintura tercera mano de muros en drywall en piso 7.

2. Enchape de muros en baño de hombres de piso 5.

3. Nivelación de piso en baño de mujeres de piso 5

4. Instalación de tubería ent en baños de piso 3

5. Estuco de muros de drywall en piso 3.

Norma

Powered by CamScanner