Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa
v2023

CONTRATO DE OBRA No. **167 Desde 14 de Octubre de 2025 hasta 31 de julio de 2026**

OBJETO: Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial **(FRENTE SEDES BOLSA, CALLE 1, PALACIO DE JUSTICIA COMUNICACIONES, PALACIO DE JUSTICIA DESPACHOS "OBRA CIVIL")**

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. **12** PERIODO MES / AÑO **may-26** **FECHA:** 18/6/2026

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL** **Constituido por:** **DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S. con una participacion del 90%** **PB CONSTRUCCIONES S.A.S. con una participacion del 10%**
NIT	:	901.983.265-0
DIRECCIÓN	:	Carrera 14 No. 95 - 47 Oficina 406, Bogotá D.C.
TELÉFONO	:	3108627755
INTERVENTOR	:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**
NIT	:	901.791.803 - 9
DIRECCIÓN	:	Calle 39 A No. 34 - 75 Piso 2, Medellín - Antioquia
TELÉFONO	:	3112004625

VR. INICIAL OBRA		:	**$ 8.000.000.000,00**
VR. ADICIONAL No.		:	**$ 664.599.833,82**
VR. ADICIONAL No.		:	**$ 3.189.905.185,97**
VR. TOTAL		:	**$ 11.854.505.019,79**
ANTICIPO	**30%**	:	**$ 2.400.000.000,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. 12		:	**$ 5.773.527,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION		:	**$ 1.283.908.906,22**
TOTAL AMORTIZADO		:	**$ 1.289.682.433,22**
SALDO POR LEGALIZAR		:	**$ 1.110.317.566,78**

LOCALIZACIÓN	:	
FECHA INICIO	:	14/10/2025
PLAZO INICIAL	:	78 dias calendario
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	90 Días calendario
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	120 dias calendario
PLAZO TOTAL	:	290 días calendario
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	N/A
FECHA REINICIACIÓN No.	:	N/A
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	31/7/2026

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO — **OBRA CIVIL**

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

BOLSA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA 12 CANTIDAD	PRESENTE ACTA 12 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
	MOBILIARIO				**$ 143.340.361,07**			**$ 30.359.057,16**		**$ 606.883,00**		**$ 173.699.418,23**		**$ 174.306.301,23**
1,00	**OFICINAS / DESPACHOS JUDICIALES**				**143.340.361,07**			**$ 30.359.057,16**		**606.883,00**		**173.699.418,23**		**174.306.301,23**
1,3	PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 0,90m de largo x 0,60m de ancho. Las superficie serán en maderamadera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 y sección de 5 x 5 cm, en los costados de las superficies o segun diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13a). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.	UN	27,00	$ 1.224.007,00	$ 33.048.189,00	+	$ 7,00	$ 8.568.049,00		$ -	34,00	$ 41.616.238,00	34,00	$ 41.616.238,00
1,4	PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.50 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8 o superior en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad, laminado de alta presión, perimetralmente con bordes en plástico polivinilo color similar a la superficie de trabajo, (PVC) de 30mm. Tendrán 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 y sección de 5 x 5 cm, en los costados de las superficies o segun diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 4 rodachinas con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13b). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.	UN		$ 985.414,00	$ -	+	1,00	$ 985.414,00		$ 0,00	1,00	$ 985.414,00	1,00	$ 985.414,00
1.6	PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,00-1,20m. Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de1-1,20 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,20m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. Tendrán 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 y sección de 5 x 5 cm, en los costados de las superficies o segun diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.	UN		$ 606.883,00					1	$ 606.883,00		$ 0,00	1,00	$ 606.883,00
1,7	SILLA TIPO EJECUTIVA. Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm estructura cromada, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. LLevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Gard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.	UN	2,00	$ 652.081,00	$ 1.304.162,00	-	-$ 2,00	-$ 1.304.162,00		$ -		$ -	0,00	$ -
1,8	SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. LLevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.	UN	43,00	$ 429.304,00	$ 18.460.072,00	-	-$ 3,00	-$ 1.287.912,00		$ -	40,00	$ 17.172.160,00	40,00	$ 17.172.160,00
1,13	MUEBLE ARCHIVADOR METÁLICO PARA IMPRESORA. de 2 puertas de 0,90m de largo x 0,50m de ancho x 0,65m de alto con un entrepaño metalico interno reforzado,La superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. Se estructura en lámina cold rolled calibre 18 tipo uña, 3 caras y por la parte frontal tendrá dos puertas con chapa u manija en cada puerta. Párales en cold rolled calibre 14 con troquelado para enganche tipo uña El entrepaño será cold rolled calibre 18 reforzado.	UN	2,00	$ 1.016.858,00	$ 2.033.716,00	-	$ -	$ -		$ -	2,00	$ 2.033.716,00	2,00	$ 2.033.716,00

1,17	DIVISIÓN PISO TECHO. Suministro e instalación de panel piso techo con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños.	M2	0,00	$ 758.137,00	$ -	+	4,95	$ 3.752.778,15		$ 0,00	4,95	$ 3.752.778,15	4,95	$ 3.752.778,15
1,18	PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand- blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o	M2	86,87	$ 967.589,00	$ 84.050.586,07	+	$ 20,85	$ 20.178.101,01		$ -	107,72	$ 104.228.687,08	107,72	$ 104.228.687,08
1,19	MESA REDONDA r=0,50m. Suministro e instalación de mesa redonda de 0,50mt de radio, h= entre 0.72m y 0.75mt, la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, en la parte superior de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. Los soportes serán en lámina cold rolled calibres 14 y 16, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática. La estructura estará conformado por un poste circular con 4 patas en lámina cold rolled calibre 18 y niveladores en sus cuatro patas.	UN	3,00	$ 533.211,00	$ 1.599.633,00	-	-$ 1,00	-$ 533.211,00		$ -	2,00	$ 1.066.422,00	2,00	$ 1.066.422,00
1,21	MESA SALA DE JUNTAS 2,10x1,10m. Suministro e instalación de mesa de juntas de 2.50m de largo x1,10m de ancho x 30cm de espesor. la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. la superficie sera redondeada en sus bordes en un radio de 0,40m. Llevara 2 costados, metalicos inspeccionales. Uniendo estos dos costados tendra una viga metalica inspeccionable pasa cables.llevara instalado 2 gromnet a cada costado de la superficie, cada uno de ellos tendra una capacidad de 2 tomas normales, 4 tomas reguladas, 2 tomas voz y datos y 1 de video. incluira rodachinas de carga pesada con freno.	UN	1,00	$ 2.844.003,00	$ 2.844.003,00	-	$ -	$ -		$ -	1,00	$ 2.844.003,00	1,00	$ 2.844.003,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 23.595.666,44**			**$ 4.126.427,69**		**$ -**		**$ 74.912.932,79**		**$ 74.912.932,79**
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**									$ 0,00		$ 14.787.812,93		$ 14.787.812,93
IMPREVISTOS	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 3.745.646,64		$ 3.745.646,64
UTILIDAD	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 3.745.646,64		$ 3.745.646,64
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 0,00		$ 711.672,86		$ 711.672,86
A. TOTAL OBRA CIVIL										**$ -**		**$ 97.903.711,86**		**$ 97.903.711,86**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO SUMINISTRO										**$ 606.883,00**		**$ 173.699.418,23**		**$ 174.306.301,23**
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 115.307,77		$ 33.002.889,46		$ 33.118.197,23
B. TOTAL MOBILIARIO										**$ 722.190,77**		**$ 206.702.307,69**		**$ 207.424.498,46**

SEDE CALLE 1

SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**128.900.322,81**			$ 12.357.283,14			**$ -**		**$ 142.763.055,90**		**$ 142.763.055,90**
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**										$ 0,00		$ 28.181.427,23		$ 28.181.427,23
IMPREVISTOS	**(5,00%)**										$ 0,00		$ 7.138.152,79		$ 7.138.152,79
UTILIDAD	**(5,00%)**										$ 0,00		$ 7.138.152,79		$ 7.138.152,79
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**										$ 0,00		$ 1.356.249,03		$ 1.356.249,03
A. TOTAL OBRA CIVIL											**$ -**		**$ 186.577.037,74**		**$ 186.577.037,74**

COCINA

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)										
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 39.583.424,64**			$ 33.597.662,63		**0,00**		**54.537.435,75**		**54.537.435,75**
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**									$ 0,00		$ 10.765.689,82		$ 10.765.689,82
IMPREVISTOS	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 2.726.871,79		$ 2.726.871,79
UTILIDAD	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 2.726.871,79		$ 2.726.871,79
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 0,00		$ 518.105,64		$ 518.105,64
A. TOTAL OBRA CIVIL										**$ -**		**$ 71.274.974,79**		**$ 71.274.974,79**

COMUNICACIONES

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA 12		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
									CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 52.270.779,18**					**$ -**		**$ 99.824.392,76**		**$ 99.824.392,76**
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**									$ 0,00		$ 19.705.335,13		$ 19.705.335,13
IMPREVISTOS	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 4.991.219,64		$ 4.991.219,64
UTILIDAD	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 4.991.219,64		$ 4.991.219,64
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 0,00		$ 948.331,73		$ 948.331,73
A. TOTAL OBRA CIVIL										**$ -**		**$ 130.460.498,90**		**$ 130.460.498,90**
	MOBILIARIO				**$ 84.382.416,67**			**-$ 84.382.416,67**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO					**$ 84.382.416,67**			-$ 84.382.416,67		**$ 0,00**		$ 0,00		$ 0,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO								-$ 84.382.416,67		$ 0,00		$ 99.824.392,76		$ 99.824.392,76

DESPACHOS

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA 12		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
									CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					$ 12.130.259,32			$ 81.570.089,40		$ 0,00		$ 121.042.672,72		$ 121.042.672,72
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**									$ 0,00		$ 23.893.823,59		$ 23.893.823,59
IMPREVISTOS	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 6.052.133,64		$ 6.052.133,64
UTILIDAD	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 6.052.133,64		$ 6.052.133,64
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 0,00		$ 1.149.905,39		$ 1.149.905,39
A. TOTAL OBRA CIVIL										**$ -**		**$ 158.190.668,98**		**$ 158.190.668,98**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO										**$ -**		**$ 243.718.128,09**		**$ 243.718.128,09**
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 0,00		$ 46.306.444,34		$ 46.306.444,34
B. TOTAL MOBILIARIO										**$ 0,00**		**$ 290.024.572,43**		**$ 290.024.572,43**

HALLS

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA 12 CANTIDAD	PRESENTE ACTA 12 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 90.000.000,00**			**-$ 32.007.820,40**		**$ 0,00**		**$ 136.277.237,70**		**$ 136.277.237,70**
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**									$ 0,00		$ 26.901.126,72		$ 26.901.126,72
IMPREVISTOS	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 6.813.861,88		$ 6.813.861,88
UTILIDAD	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 6.813.861,88		$ 6.813.861,88
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 0,00		$ 1.294.633,76		$ 1.294.633,76
A. TOTAL OBRA CIVIL										**$ 0,00**		**$ 178.100.721,94**		**$ 178.100.721,94**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO RESTAURACION										**$ 0,00**		**$ 2.692.948,35**		**$ 2.692.948,35**
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 0,00		$ 511.660,19		$ 511.660,19
B. TOTAL MOBILIARIO MANTENIMIENTO CARPINTERIA										**$ 0,00**		**$ 3.204.608,54**		**$ 3.204.608,54**

SECRETARIA
OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA 12 CANTIDAD	PRESENTE ACTA 12 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 211.418.648,37**			**-$ 99.451.223,14**		**$ -**		**$ 147.545.307,91**		**$ 147.545.307,91**
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**									$ 0,00		$ 29.125.443,78		$ 29.125.443,78
IMPREVISTOS	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 7.377.265,40		$ 7.377.265,40
UTILIDAD	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 7.377.265,40		$ 7.377.265,40
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 0,00		$ 1.401.680,43		$ 1.401.680,43
A. TOTAL OBRA CIVIL										**$ 0,00**		**$ 192.826.962,92**		**$ 192.826.962,92**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO SUMINISTRO										**$ -**		**$ 156.075.768,98**		**$ 156.075.768,98**
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 0,00		$ 29.654.396,11		$ 29.654.396,11
B. TOTAL MOBILIARIO										**$ 0,00**		**$ 185.730.165,09**		**$ 185.730.165,09**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO RESTAURACION										**$ 0,00**		**$ 44.071.565,10**		**$ 44.071.565,10**
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 0,00		$ 8.373.597,37		$ 8.373.597,37
B. TOTAL MOBILIARIO MANTENIMIENTO CARPINTERIA										**$ 0,00**		**$ 52.445.162,47**		**$ 52.445.162,47**

SEDE ANEXA
OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA 12 CANTIDAD	PRESENTE ACTA 12 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**419.830.568,29**		**419.830.568,29**
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**									$ 0,00		$ 82.874.554,18		$ 82.874.554,18
IMPREVISTOS	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 20.991.528,41		$ 20.991.528,41
UTILIDAD	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 20.991.528,41		$ 20.991.528,41
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 0,00		$ 3.988.390,40		$ 3.988.390,40
A. TOTAL OBRA CIVIL										**$ 0,00**		**$ 548.676.569,69**		**$ 548.676.569,69**

RECEPCION PALACIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA 12 CANTIDAD	PRESENTE ACTA 12 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
	MOBILIARIO				**$ 3.497.333,00**			**-$ 3.497.333,00**		**$ 3.822.090,00**		**$ -**		**$ 3.822.090,00**
1,3	PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 0,90m de largo x 0,60m de ancho. Las superficie serán en maderamadera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 y sección de 5 x 5 cm, en los costados de las superficies o segun diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13a). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.	UN	1,00	$ 1.224.007,00	$ 1.224.007,00	-	-1,00	-$ 1.224.007,00		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
1,4	PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.50 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8 o superior en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad, laminado de alta presión, perimetralmente con bordes en plástico polivinilo color similar a la superficie de trabajo, (PVC) de 30mm. Tendrán 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 y sección de 5 x 5 cm, en los costados de las superficies o segun diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 4 rodachinas con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13b). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.	UN	1,00	$ 985.414,00	$ 985.414,00	-	-1,00	-$ 985.414,00		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
1.6	PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,00-1,20m. Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de1-1,20 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,20m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. Tendrán 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 y sección de 5 x 5 cm, en los costados de las superficies o segun diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.	UN		$ 606.883,00					2	$ 1.213.766,00		$ -	2	$ 1.213.766,00
1.7	SILLA TIPO EJECUTIVA. Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm estructura cromada, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. LLevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Gard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.	UN		$ 652.081,00					4	$ 2.608.324,00		$ -	4	$ 2.608.324,00

1,8	SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. LLevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.	UN	3,00	$ 429.304,00	$ 1.287.912,00	-	-3,00	-$ 1.287.912,00		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
						-					$ -		0,00				
	MOBILIARIO				**$ 171.465.091,81**			**-$ 171.465.091,81**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
			1,00	$ 171.465.091,81	$ 171.465.091,81	-	-1,00	-$ 171.465.091,81		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -		
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**211.234.679,68**			**-129.848.895,41**		**0,00**		**122.794.026,51**		**122.794.026,51**		
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**									$ 0,00		$ 24.239.540,83		$ 24.239.540,83		
IMPREVISTOS	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 6.139.701,33		$ 6.139.701,33		
UTILIDAD	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 6.139.701,33		$ 6.139.701,33		
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 0,00		$ 1.166.543,25		$ 1.166.543,25		
A. TOTAL OBRA CIVIL										**$ 0,00**		**$ 160.479.513,25**		**$ 160.479.513,25**		
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO SUMINISTRO											**$ 3.822.090,00**		**$ -**		**$ 3.822.090,00**	
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**										$ 726.197,10		$ 0,00		$ 726.197,10	
B. TOTAL MOBILIARIO											**$ 4.548.287,10**		**$ 0,00**		**$ 4.548.287,10**	

CUPULA BALDAQUINO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA 12 CANTIDAD	PRESENTE ACTA 12 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**54.353.528,46**			**275.408.201,42**		**0,00**		**335.443.020,86**		**335.443.020,86**
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**									$ 0,00		$ 66.216.452,32		$ 66.216.452,32
IMPREVISTOS	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 16.772.151,04		$ 16.772.151,04
UTILIDAD	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 16.772.151,04		$ 16.772.151,04
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 0,00		$ 3.186.708,70		$ 3.186.708,70
A. TOTAL OBRA CIVIL										**$ 0,00**		**$ 438.390.483,96**		**$ 438.390.483,96**

SEDE CALLE 18

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	OFICINAS APOYO PISO 2				**$ 33.924.449,91**			**-$ 6.588.711,21**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	MOBILIARIO				**$ 54.129.716,60**			**$ 24.493.505,18**		**$ 858.608,00**		**$ 81.284.282,65**		**$ 82.142.890,65**
1	**OFICINAS / DESPACHOS JUDICIALES**				**54.129.716,60**			**24.493.505,18**		**0,00**		**81.284.282,65**		**81.284.282,65**
1.3	PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 0,90m de largo x 0,60m de ancho. Las superficie serán en maderamadera tablex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 y sección de 5 x 5 cm, en los costados de las superficies o segun diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13a). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.	UN	12,00	$ 1.224.007,00	$ 14.688.084,00	+	13,00	$ 15.912.091,00		$ 0,00	25,00	$ 30.600.175,00	25,00	$ 30.600.175,00
1.17	DIVISIÓN PISO TECHO. Suministro e instalación de panel piso techo con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños.	M2	35,34	$ 758.137,00	$ 26.790.438,80	-	-4,35	-$ 3.295.773,17		$ 0,00	34,50	$ 26.155.726,50	34,50	$ 26.155.726,50
1.18	PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand- blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños.	M2	11,70	$ 967.589,00	$ 11.320.791,30	+	13,65	$ 13.207.589,85		$ 0,00	25,35	$ 24.528.381,15	25,35	$ 24.528.381,15
1.29	CORTINA. Suministro e instalacion de Blackout color blanco: con un 70% de PVC y 30% de Fiberglass y filtro UV 100%, sistema enrollable manual, con mandos laterales en cadena plástica decorativa.	M2	6,30	$ 211.175,00	$ 1.330.402,50	-	-6,30	-$ 1.330.402,50			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2	**LABORATORIO**				**65.954.873,78**			**-2.746.980,00**		**858.608,00**		**0,00**		**858.608,00**
1,8	SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. LLevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.	UN	12,00	$ 429.304,00	$ 5.151.648,00	-	-12,00	-$ 5.151.648,00	2,00	$ 858.608,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 858.608,00
	OFICINAS APOYO PISO 3				**$ 32.787.372,59**			**-$ 1.373.490,00**		**$ 0,00**		**$ 2.504.691,60**		**$ 2.504.691,60**
	MOBILIARIO				**$ 16.874.528,30**			**-$ 5.151.648,00**		**$ 9.873.992,00**		**$ 0,00**		**$ 9.873.992,00**
										$ 9.873.992,00		**$ 0,00**		**$ 9.873.992,00**
1	**ARCHIVO 1**				**16.874.528,30**			**-5.151.648,00**		**9.873.992,00**		**0,00**		**9.873.992,00**
1,8	SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. LLevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.	UN	12,00	$ 429.304,00	$ 5.151.648,00	-	-12,00	-$ 5.151.648,00	23,00	$ 9.873.992,00	0,00	$ 0,00	23,00	$ 9.873.992,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 324.473.068,01**			**$ 70.223.401,94**		**$ 0,00**		**$ 218.959.869,91**		**$ 218.959.869,91**
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**				$ 64.050.983,63			$ 13.862.099,54		$ 0,00		$ 43.222.678,32		$ 43.222.678,32
IMPREVISTOS	**(5,00%)**				$ 16.223.653,40			$ 3.511.170,10		$ 0,00		$ 10.947.993,50		$ 10.947.993,50
UTILIDAD	**(5,00%)**				$ 16.223.653,40			$ 3.511.170,10		$ 0,00		$ 10.947.993,50		$ 10.947.993,50
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**				$ 3.082.494,15			$ 667.122,32		$ 0,00		$ 2.080.118,77		$ 2.080.118,77
A. TOTAL OBRA CIVIL					**$ 424.053.852,58**			**$ 91.774.964,00**		**$ 0,00**		**$ 286.158.654,00**		**$ 286.158.654,00**

SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO SUMINISTRO											$ 10.732.600,00		$ 81.284.282,65		$ 92.016.882,65		
IVA sobre utilidad	(19,00%)										$ 2.039.194,00		$ 15.444.013,70		$ 17.483.207,70		
B. TOTAL MOBILIARIO											$ 12.771.794,00		$ 96.728.296,35		$ 109.500.090,35		
GIMNASIO																	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
									CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)			
	OBRAS GENERALES				$ -			$ 0,00		$ -		$ 115.346,52		$ 115.346,52			
22.	ASEO Y VARIOS				0,00					$ -				115.346,52			
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	0,00	$ 3.357,00	$ -	+	34,36			$ -	34,36	$ 115.346,52	34,36	$ 115.346,52			
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					0,00			0,00		0,00		115.346,52		115.346,52			
ADMINISTRACIÓN	(19,74%)				$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 22.769,40		$ 22.769,40			
IMPREVISTOS	(5,00%)				$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 5.767,33		$ 5.767,33			
UTILIDAD	(5,00%)				$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 5.767,33		$ 5.767,33			
IVA sobre utilidad	(19,00%)				$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 1.095,79		$ 1.095,79			
A. TOTAL OBRA CIVIL					$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 150.746,37		$ 150.746,37			
DESFOGUES																	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
									CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)			
	OBRAS GENERALES				$ 16.456.642,13			$ 0,00		$ -		$ 1.448.428,13		$ 1.448.428,13			
NP	ACTIVIDADES NO PREVISTAS				16.456.642,13			0,00		$ -		1.448.428,13		1.448.428,13			
NP-19	Suministro e instalación Estructura metálica tipo pérgola desmontable (pernada) con columnas, vigas y viguetas r, incluyendo pernos y platinas de conexión con fijación en soldadura, a una altura de hasta 3.5 m. Incluye lijado, anticorrosivo y pintura de todos los elementos.	KG	507,00	$ 29.602,00	$ 15.008.214,00	-	-507,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
NP-71	Punto de anclaje en acero inoxidable, con certificación según normatividad vigente. (Incluye suministro e instalación)	UND	4,00	$ 362.107,03	$ 1.448.428,13	-	0,00			$ -	4,00	$ 1.448.428,13	4,00	$ 1.448.428,13			
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					16.456.642,13			0,00		0,00		1.448.428,13		1.448.428,13			
ADMINISTRACIÓN	(19,74%)				$ 3.248.541,16			$ 0,00		$ 0,00		$ 285.919,71		$ 285.919,71			
IMPREVISTOS	(5,00%)				$ 822.832,11			$ 0,00		$ 0,00		$ 72.421,41		$ 72.421,41			
UTILIDAD	(5,00%)				$ 822.832,11			$ 0,00		$ 0,00		$ 72.421,41		$ 72.421,41			
IVA sobre utilidad	(19,00%)				$ 156.338,10			$ 0,00		$ 0,00		$ 13.760,07		$ 13.760,07			
A. TOTAL OBRA CIVIL					$ 21.507.185,60			$ 0,00		$ 0,00		$ 1.892.950,72		$ 1.892.950,72			
PALACIO DE JUSTICIA - CONSULTORIOS																	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA 12		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
									CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)			
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					$ 90.977.750,66			$ 34.271.478,98		$ 0,00		$ 3.080.793,68		$ 3.080.793,68			
ADMINISTRACIÓN	(19,74%)				$ 17.959.007,98			$ 6.765.189,95		$ 0,00		$ 608.148,67		$ 608.148,67			
IMPREVISTOS	(5,00%)				$ 4.548.887,53			$ 1.713.573,95		$ 0,00		$ 154.039,68		$ 154.039,68			
UTILIDAD	(5,00%)				$ 4.548.887,53			$ 1.713.573,95		$ 0,00		$ 154.039,68		$ 154.039,68			
IVA sobre utilidad	(19,00%)				$ 864.288,63			$ 325.579,05		$ 0,00		$ 29.267,54		$ 29.267,54			
A. TOTAL OBRA CIVIL					$ 118.898.822,34			$ 44.789.395,88		$ 0,00		$ 4.026.289,25		$ 4.026.289,25			
CALLE 73																	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
									CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)			
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL										0,00		439.390.372,00		439.390.372,00			
ADMINISTRACIÓN	(19,74%)									$ 0,00		$ 86.735.659,43		$ 86.735.659,43			
IMPREVISTOS	(5,00%)									$ 0,00		$ 21.969.518,60		$ 21.969.518,60			
UTILIDAD	(5,00%)									$ 0,00		$ 21.969.518,60		$ 21.969.518,60			
IVA sobre utilidad	(19,00%)									$ 0,00		$ 4.174.208,53		$ 4.174.208,53			
A. TOTAL OBRA CIVIL										$ 0,00		$ 574.239.277,16		$ 574.239.277,16			
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL										0,00		2.314.884.667,74		2.317.965.461,42			
ADMINISTRACIÓN	(19,74%)									$ 0,00		$ 456.958.233,41		$ 457.566.382,08			
IMPREVISTOS	(5,00%)									$ 0,00		$ 115.744.233,39		$ 115.898.273,07			
UTILIDAD	(5,00%)									$ 0,00		$ 115.744.233,39		$ 115.898.273,07			
IVA sobre utilidad	(19,00%)									$ 0,00		$ 21.991.404,34		$ 22.020.671,88			
A. TOTAL OBRA CIVIL										$ -		$ 3.025.322.772,28		$ 3.029.349.061,53			
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO SUMINISTRO TODOS LOS FRENTES										$ 15.161.573,00		$ 654.777.597,95		$ 669.939.170,95			
IVA sobre utilidad	(19,00%)									$ 2.880.698,87		$ 124.407.743,61		$ 127.288.442,48			
B. TOTAL MOBILIARIO										$ 18.042.271,87		$ 779.185.341,56		$ 797.227.613,43			

VALOR A AMORTIZAR DE LA PRESENTE ACTA	32,0%	$ 5.773.527,00
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	68,0%	$ 12.268.744,87
VALOR DE LA PRESENTE ACTA		$ 18.042.271,87

SON: DIECIOCHO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS.

CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ
Representante Legal
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
Representante Legal
TOTALL CORPORATION SAS BIC
CONSULTOR INTERVENTORÍA