ICCU	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
		VERSIÓN	1
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN 1	**1**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N° 1

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-1614-2025 (OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	30/12/2025	**FECHA INCIO**	6/04/2026
	ICCU-1615-2025 (INTERVENTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	30/12/2025	**FECHA INCIO**	6/04/2026
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO SILVANIA MC	**NIT**	902019788-0
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		GS VIAS Y ESTRUCTURAS S.A.S	**NIT**	829002400-1
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA – TIBACUY – CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y TIBACUY, TRAMO CUMACA – TIBACUY – CLUB EL BOSQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de NUEVE (09) MESES, contados a partir de la subscripción del acta de inicio.				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	El plazo estimado para la ejecución del contrato será de CATORCE (14) MESES contados a partir del acta de inicio.				
MODIFICACIONES AL CONVENIO (Detallar Otrosies, modificatorios, etc)	N/A				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N/A				
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN	El plazo de ejecución es hasta el 05 de enero de 2027 según acta de inicio.				
FECHA DE TERMINACIÓN (Interventoría)	El plazo de ejecución es hasta el 05 de junio de 2027 según acta de inicio.				
FORMA DE PAGO - OBRA	El sistema de pago del contrato es por precios unitarios CON FORMULA DE REAJUSTE. La entidad entregará un anticipo del treinta por ciento (30%) del valor del contrato conforme con el numeral 8.3. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO del pliego de condiciones. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de liquidación definitiva.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$20.679.178.996,00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	Los desembolsos del valor del contrato se realizarán de la siguiente forma: La Entidad desembolsará al Interventor a título Anticipo un valor equivalente al [36%] del valor básico del contrato La entidad pagará interventor el restante del valor del contrato en pagos parciales mensuales, de acuerdo con la ejecución del contrato de interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra acta de liquidación. El pago al interventor se efectuará dentro de los (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el interventor al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$1.524.541.482,00
			PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	06/04/2026 al 30/04/2026	

3. GARANTIAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
Cumplimiento	CVP-100002335 ANEXO 2 No. CERTIFICADO 540006007	6/04/2026	5/07/2027	$ 4.135.835.799,20
Buen manejo del anticipo	CVP-100002335 ANEXO 2 No. CERTIFICADO 540006007	6/04/2026	5/07/2027	$ 6.203.753.698,80
Prestaciones sociales		6/04/2026	5/01/2030	$ 4.135.835.799,20
Calidad		5/01/2027	5/01/2032	$ 75.222.485,00
Estabilidad de la obra		5/01/2027	5/01/2032	$ 6.203.753.698,80
RCE	No. CERTIFICADO 540006002 RCE	6/04/2026	5/01/2027	$ 1.033.958.949,00

Contrato de interventoría

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
Cumplimiento	400 47 994000112293 ANEXO 1 CUMPLIMIENTO	6/04/2026	6/12/2027	$ 304,908,296.40
Anticipo		6/04/2026	6/12/2027	$ 548,834,933.52
Prestaciones sociales		6/04/2026	7/06/2030	$ 304,908,296.40
Calidad del servicio		10/05/2027	10/05/2032	$ 457,362,444.60

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	Responsable diligenciamiento	Jairo Antonio Nova Rodriguez
	Fecha diligenciamiento	19 de mayo de 2026

4. DESCRICIÓN DEL AVANCE

En el marco del Contrato de Obra No. ICCU-CTO-1614-2025 y del Contrato de Interventoría No. ICCU-CTO-1615-2025, cuyo objeto corresponde al mejoramiento de la vía Cumaca – Tibacuy – Club El Bosque, se suscribió acta de inicio el día 06 de abril de 2026.

Durante el periodo evaluado se adelantaron actividades administrativas y técnicas orientadas al inicio del proyecto, incluyendo comités de seguimiento, revisión documental y recorridos de verificación sobre el corredor vial. La interventoría realizó seguimiento a la documentación contractual presentada por el contratista, efectuando observaciones y solicitudes de ajuste relacionadas con personal profesional, documentación técnica y requisitos necesarios para el inicio efectivo de obra.

Así mismo, durante las visitas técnicas se identificaron inconsistencias entre las estructuras contempladas contractualmente y las existentes en campo, particularmente en los sectores K4+175 y K7+835, frente a lo cual la interventoría solicitó la evaluación de alternativas técnicas. En la última semana del periodo se realizarón recorridos en los tramos seleccionados en donde el contratista adelantó actividades de levantamientos topograficas e identificación de estructuras hidraulicas existentes .

A cierre del periodo no se registra avance físico ni financiero, teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en etapa de ajustes y/o complementación de los estudios y diseños.

RELACIÓN PROGRAMADO/EJECUTADO:

AVANCE FISICO DEL CONTRATO			
	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,00%
Durante el periodo	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulado Actual	0,00%	0,00%	0,00%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO SILVANIA MC	GS VIAS Y ESTRUCTURAS S.A.S
Anticipo	$0,00	$0,00
Pago No. 1	$0,00	$0,00
Pago No. 2	$0,00	$0,00
Pago No. 3	$0,00	$0,00
Pago No. 4	$0,00	$0,00
Pago No. 5 (Insertar las filas necesarias)	$0,00	$0,00
Valor Pagado Total	$0,00	$0,00
Saldo Pendiente por Cancelar	$20.679.178.996,00	$1.524.541.482
Porcentaje de ejecución	0,00%	0,00%

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto) UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoría (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU)	Responsable diligenciamiento	Jairo Antonio Nova Rodriguez
	Fecha diligenciamiento	19 de mayo de 2026

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	Vallas		Chalecos	X
	Cascos	X	Otros	
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	SI	X	NO	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA VIA TIBACUY- SILVANIA













9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el primer mes de ejecución contractual se evidenció avance principalmente en actividades de organización técnica, administrativa y documental para el inicio del proyecto. La interventoría ha efectuado seguimiento permanente al cumplimiento de obligaciones contractuales, realizando observaciones y requerimientos al contratista para la subsanación de documentación pendiente.

Durante los comites de seguimiento realizados los miercoles de cada semana se ha recomendado al contratista agilizar la atención de los requerimientos efectuados por la interventoría y consolidar la información que permita dar inicio efectivo a las actividades constructivas.

10- ANEXOS - Rendimientos Financieros

A LA FECHA NO SE HAN DESEMBOLSADO RECURSOS CORRESPONDIENTES A ANTICIPOS PARA EL CONTRATO DE OBRA NI PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORÓ
JAIRO ANTONIO NOVA RODRIGUEZ	FUNCIONARIO / CONTRATISTA APOYO	
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - SUPERVISOR(A)**
ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÁLEZ	SUPERVISORA	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	19/05/2026	