Fecha			AREA	INFRAESTRUCTURA
			DIRECCIÓN TÉCNICA	
7	JULIO	2026	OFICINA	
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA Nº 13 **DEL** 29-jun-26 **AL** 5-jul-26

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO 93 DÍAS

SUPERVISON FDLCB DIEGO ARENAS MANRIQUE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE RED PROXIMIDAD PRIORIZADOS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR DURANTE LA VIGENCIA 2025

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

COP-1059-2025

LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR

	SEMANA ANT.	ACUMULADO		SEMANA ANT	ACUMULADO
Porcentaje programado	0,43%	0,71%	Porcentaje ejecutado	0,29%	0,29%
Valor programado	$ 6.516.884	$ 10.760.436	Valor ejecutado	$ 4.385.783	$ 4.385.783

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO RECREATIVO BOLÍVAR	Interventor	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S
Contrato No.	COP-1059-2025	Contrato Nº	CIN-1091-2025
Valor inicial	$ 1.515.554.492	Valor inicial	$ 151.555.449
Adicion 1	$ -	Adicion 1	$ -
Valor actualizado	$ 1.515.554.492	Valor actualizado	$ 151.555.449
Plazo etapa 1 Diagnostico	VEINTE (20) DIAS	Plazo	SIETE (7) MESES
Plazo inicial Etapa 2 Obra	CINCO (5) MESES y DIEZ (10) DÍAS		
Fecha de inicio etapa preliminar	23-feb-26	Fecha de inicio etapa preliminar	23-feb-26
Fecha de inicio etapa de obra	30-jun-26	Fecha de inicio etapa de obra	NO APLICA
Fecha de terminacion inicial	1-oct-26	Fecha de terminacion inicial	1-nov-26
No. de empleos generados	6	No. de empleos generados	4

B. ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATO DE INTERVENTORIA
ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS
Participación en comité de seguimiento integral No.12 el 30 de junio de 2026 de manera presencial en el parque Paticos 1 (678) por inicio de obras
Visita y seguimiento a las actividades realizadas por el contratista
El día 1 de julio de 2026 se radicó al FDLCB el comunicado SPLI-CB-477-0127 que tiene por ASUNTO: Remisión de informe semanal 10
El día 1 de julio de 2026 se radicó al FDLCB el comunicado SPLI-CB-477-0128 que tiene por ASUNTO: Aclaración sobre priorización de parques
El día 3 de julio de 2026 se radicó al FDLCB el comunicado SPLI-CB-477-0129 que tiene por ASUNTO: Aprobación de PIE y Plan de Calidad
Participación en recorrido de visita de parques con Contraloría el dia 23 de Junio por los parques Barranquitos, Paticos 1 y Paticos 2 en donde solicitan reparaciones a la cancha del parque Paticos (19-678) por apertura de grietas
Preparar, convocar y dirigir los comités de seguimiento integral
Elaboración de los informes semanales de interventoría y remisión de los mismos al FDLCB
Elaboración en el avance del informe mensual de interventoría.
ACTIVIDADES DE OBRA y DEL CONTRATISTA DE OBRA
Participación en comité de seguimiento integral No.12 el 30 de junio de 2026 de manera presencial en el parque Paticos 1 (678) por inicio de obras
Se realizarón actividades de demolición de piso de caucho, cerramiento con polisombra verde y alistado de cerramientos M-83 para pintura.
El dia 30 de junio de 2026 el contratista remite el oficio CRB_132 que tiene por asunto: Remisión de informe semanal No. 10
El dia 1 de julio de 2026 el contratista remite el oficio CRB_133 que tiene por asunto: Rta oficio SPLI-CB-477-0123- Subsanacion Plan de Inspección de Ensayos
El dia 3 de julio de 2026 el contratista remite el oficio CRB_134 que tiene por asunto: Reportes RCD mes de mayo y junio
El dia 3 de julio de 2026 el contratista remite el oficio CRB_135 que tiene por asunto: Remisión de presupuesto y cronograma consolidados.
El dia 3 de julio de 2026 el contratista remite el oficio CRB_136 que tiene por asunto: Remisión informe SST mensual 2
El dia 3 de julio de 2026 el contratista remite el oficio CRB_137 que tiene por asunto: Remisión fichas tecnicas de materiales

Fecha			AREA	INFRAESTRUCTURA
			DIRECCIÓN TÉCNICA	
7	JULIO	2026	OFICINA	
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	

MANEJO AMBIENTAL - SST

Se envió reportes sobre no generación de RCD para meses de mayo y junio, adicionalmente se adelantan gestiones para Podas en parques de Paticos 1 y Villa Diana

DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA

PROGRAMA DE ATENCION A LA COMUNIDAD

El contratista realiza atención a la comunidad en el Salon comunal del parque Paticos y realiza reunión con los integrantes del comité de deportes, a quienes se les informó sobre la intervención de la cancha y el tipo de material que se va a utilizar, de igualmanera se informa que se debe hacer poda de los arbustos que se encuentran sobre la la malla de cerramiento para poder hacerle mantenimiento.

El contratista mantiene los canales de atención, correo electrónico, línea telefónica y whatsApp, no se han recibido requerimientos de la comunidad y atención personalizada en la Alcaldía de la Localidad.

Se da aprobación del volante de inicio de obra del Barranquitos y el contratista lo remite a la Junta de Acción Comunal, informando que se dará inicio a las actividades de obra y que remita la información a todos los líderes de la zona a traves de whatsApp.

o

Veintidos (Día en letras) (7) (Día en números) días del mes de JULIO (Mes en que se firma el informe) de 2026 (Año de firma del informe)

OBSERVACIONES

Se realizó ajuste a la programación por cambio de actividades y nueva priorización, no obstante y de acuerdo a la programación aprobada se cuenta con un atraso de 0,42%

ING. IVAN BARRETO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	**REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME SEMANA No.11**

FRENTE DE TRABAJO : GENERAL

Proyecto	**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE RED PROXIMIDAD PRIORIZADOS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR DURANTE LA VIGENCIA 2025**	**Localización**	**LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR**

Contrato de Obra No.	1059 de 2025	**Contrato de Interventoría No.**	494 de 2024
Contratista:	CONSORCIO RECREATIVO BOLÍVAR	**Director de obra:**	MIGUEL ANGEL GUTIERRES CUBILLOS
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S	**Director Interventoría:**	IVAN BARRETO ESQUIVEL
Fecha de Informe:	7/07/2026		

FOTOGRAFÍA Nº 1



LIJADO DE BARANDA

FOTOGRAFÍA Nº 2



CERRAMIENTO EN POLISOMBRA

FOTOGRAFÍA Nº 3



DEMOLICIÓN DE PISO DE CAUCHO

FOTOGRAFÍA Nº 4



DEMOLICIÓN DE PISO DE CAUCHO

FOTOGRAFÍA Nº 5



CERRAMIENTO EN POLISOMBRA

FOTOGRAFÍA Nº 6



LIJADO DE BARANDA