Fecha		
21	JULIO	2026
DD	MM	AA

AREA INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA

OFICINA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA Nº 15 **DEL** 13-jul-26 **AL** 19-jul-26

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO 107 DÍAS

SUPERVISON FDLCB DIEGO ARENAS MANRIQUE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE RED PROXIMIDAD PRIORIZADOS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR DURANTE LA VIGENCIA 2025

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

COP-1059-2025

LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR

	SEMANA .	**ACUMULADO**		**SEMANA**	**NVO ACUMULADO**
Porcentaje programado	4.54%	19.50%	Porcentaje ejecutado	12.48%	14.76%
Valor programado	$ 68,764,091	$ 295,570,195	Valor ejecutado	$ 189,164,003	$ 223,757,038

CONTRATO DE OBRA

Contratista	CONSORCIO RECREATIVO BOLÍVAR
Contrato No.	COP-1059-2025
Valor inicial	$ 1,515,554,492
Adicion 1	$ -
Valor actualizado	$ 1,515,554,492
Plazo etapa 1 Diagnostico	VEINTE (20) DIAS
Plazo inicial Etapa 2 Obra	CINCO (5) MESES y DIEZ (10) DÍAS
Fecha de inicio etapa preliminar	23-feb-26
Fecha de inicio etapa de obra	30-jun-26
Fecha de terminacion inicial	1-oct-26
No. de empleos generados	6

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Interventor	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S
Contrato Nº	CIN-1091-2025
Valor inicial	$ 151,555,449
Adicion 1	$ -
Valor actualizado	$ 151,555,449
Plazo	SIETE (7) MESES
Fecha de inicio etapa preliminar	23-feb-26
Fecha de inicio etapa de obra	NO APLICA
Fecha de terminacion inicial	1-nov-26
No. de empleos generados	4

B. ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS

Participación en comité de seguimiento integral No.14 el 6 de julio de 2026 presencial en el parque Paticos 1, donde se encuentra en ejecución

Visita y seguimiento a las actividades realizadas por el contratista

El día 14 de julio de 2026 se radicó al FDLCB el comunicado SPLI-CB-477-0134 que tiene por ASUNTO: REMISIÓN DE ACTA 3 CTO INTERVENTORIA 1091-2025

El día 14 de julio de 2026 se radicó al FDLCB el comunicado SPLI-CB-477-0135 que tiene por ASUNTO: OBSERVACIONES A CRB-146 - INCLUSIÓN DE NP-73

El día 15 de julio de 2026 se radicó al FDLCB el comunicado SPLI-CB-477-0136 que tiene por ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME SEMANAL 12

El día 16 de julio de 2026 se radicó al FDLCB el comunicado SPLI-CB-477-0137 que tiene por ASUNTO: APREMIO No 1 NO CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA

El día 16 de julio de 2026 se radicó al FDLCB el comunicado SPLI-CB-477-0138 que tiene por ASUNTO: RTA CRB-144 - OBSERVACIONES INFORME MENSUAL TECNICO 3

El día 16 de julio de 2026 se radicó al FDLCB el comunicado SPLI-CB-477-0139 que tiene por ASUNTO: RESPUESTA A CRB-149 APROBACIÓN DE NP-73

El día 17 de julio de 2026 se radicó al FDLCB el comunicado SPLI-CB-477-0139 que tiene por ASUNTO: Respuesta a CRB-150 – Apremio No 1

Elaboración en el avance del informe mensual de interventoría.

ACTIVIDADES DE OBRA y DEL CONTRATISTA DE OBRA

Participación en comité de seguimiento integral No.13 el 6 de julio de 2026 de manera virtual

Se realizarón actividades de demolición de piso de caucho, cerramiento con polisombra verde y alistado de cerramientos M-83 para pintura, Demolición de asfalto de cancha, trasiego y retiro de material de demolición.

El dia 16 de julio de 2026 el contratista remite el oficio CRB_149 que tiene por asunto: Respuesta al oficio SPLI-CB-477-0135 - Subsanacion Inclusion NP73

El dia 16 de julio de 2026 el contratista remite el oficio CRB_150 que tiene por asunto: Respuesta al oficio SPLI-CB-477-0137 - Respuesta a Apremio 1

El dia 17 de julio de 2026 el contratista remite el oficio CRB_151 que tiene por asunto: Remisión de informe semanal No.12

Fecha			AREA	INFRAESTRUCTURA
21	JULIO	2026	DIRECCIÓN TÉCNICA	
DD	MM	AA	OFICINA	
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	

MANEJO AMBIENTAL - SST

Se envió reportes sobre no generación de RCD para meses de mayo y junio, adicionalmente se adelantan gestiones para Podas en parques de Paticos 1 y Villa Diana

DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA

PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD:

El contratista realiza contacto con el líder comunal del Barrio barranquitos aclarando que se iniciará con el cerramiento y actividades de obra. 14 de julio de 2026 - el contratista realiza atención a la comunidad con recorrido por los parques Paticos, se coordina con los lideres que usan la cancha una reunión para aclarar el tema de intervención y adecuación de la cancha.

PROGRAMA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD:

El contratista realiza atención por los canales de comunicación virtual Correo electrónico , línea telefónica y WhatsApp, el día martes 14 de julio de 2026.
NO hay PQR´S recepcionadas.

PROGRAMA DE APOYO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO

Veintiuno	(21)	días del mes de	JULIO	de	2026
(Día en letras)	(Día en números)		(Mes en que se firma el informe)		(Año de firma del informe)

OBSERVACIONES

De acuerdo a la programación aprobada se cuenta con un atraso de 4,74%

ING. IVAN BARRETO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	**REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME SEMANA No.12**

FRENTE DE TRABAJO : GENERAL

Proyecto	**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE RED PROXIMIDAD PRIORIZADOS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR DURANTE LA VIGENCIA 2025**	**Localización**	**LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR**

Contrato de Obra No.	1059 de 2025	**Contrato de Interventoría No.**	494 de 2024
Contratista:	CONSORCIO RECREATIVO BOLÍVAR	**Director de obra:**	MIGUEL ANGEL GUTIERRES CUBILLOS
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S	**Director Interventoría:**	IVAN BARRETO ESQUIVEL
Fecha de Informe:	15/7/2026		

FOTOGRAFÍA Nº 1



ESTADO DEL CLIMA

FOTOGRAFÍA Nº 2



APLICACIÓN DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE JUEGOS

FOTOGRAFÍA Nº 3



PINTURA DE BARANDAS

YA



PINTURA DE CERRAMIENTO DE JUEGO INFANTIL

FOTOGRAFÍA Nº 5



PINTURA CON ANTICORROSIVO DE BARANDA

FOTOGRAFÍA Nº 6



MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO DE 2.5M