SI- 2026-472-1500
Villanueva, 28 de julio de 2026

RDO.
29/07/26
MONICA

Doctor,
OSCAR JAVIER FIGUEREDO
Jefe de Oficina Asesora Jurídica
Ciudad

Asunto: Entrega de informe mensual de obra No 2 – Contrato de Obra Pública No. 280 de 2026.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, me permito hacer entrega del **Informe Mensual de obra correspondiente al Contrato de Obra Pública No. 280 de 2026**, cuyo objeto es:**" MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE."**

El informe corresponde al período comprendido entre el 26 de junio de 2026 y el 25 de julio de 2026, y contiene el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico realizado durante el período reportado, conforme a las obligaciones contractuales.

En consecuencia, remito el citado informe para su conocimiento, revisión y trámite correspondiente.

Cordialmente,

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura

Proyectó: Lamar Andrew Lindenmuth Niño
Profesional de apoyo – secretaria de Infraestructura

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

INFORME MENSUAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA N° 280 DE 2026

FECHA DE PRESENTACIÓN:	27 de julio de 2026
TIPO DE INFORME:	Informe mensual de obra No 2
PERIODO DEL INFORME:	26 de junio de 2026 al 25 de julio de 2026

1. INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO

MODALIDAD DE SELECCIÓN	**SELECCIÓN ABREVIADA**				
TIPO DE CONTRATO	DE OBRA PÚBLICA	**No**	280-2026	**Fecha:**	04/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE.				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Tres (03) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio				
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE VILLANUEVA - CASANARE				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 460,402,451.00	CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE.			
	Números	**Letras**			
FECHA DEL CONTRATO	25 DE MAYO DE 2026				
FECHA ACTA DE INICIO	04 DE JUNIO DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN	03 DE SEPTIEMBRE DE 2026				
FORMA DE PAGO	El municipio de Villanueva - Casanare, cancelara el valor del contrato al contratista de la siguiente manera: a) Pagos mediante actas de avance parcial: se efectuará tomando como base el avance de las obras cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar el valor de la obra ejecutada a la fecha a liquidar, liquidadas por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste previa presentación de la cuenta de cobro, debidamente aprobada por el supervisor y elaborada de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y a los precios unitarios pactados para la ejecución del contrato. El primer pago parcial se realizará al demostrar un 20%. De avance de obra ejecutada. igualmente el contratista deberá presentar como requisito para su pago, un informe parcial que contendrá como mínimo entre otros los siguientes aspectos: valor contratado, valor ejecutado, valor por ejecutar, porcentaje de ejecución física a la fecha y porcentaje pendiente por ejecutar; plazo del contrato y el faltante por ejecutar; adicionales en valor y plazo; suspensiones realizadas; modificaciones realizadas; descripción general de las tareas ejecutadas; problemas presentados y soluciones planteadas, registro fotográfico; estado de las pólizas, vigencias y fecha de aprobación de las mismas; actas de				

	seguimiento suscritas, actas de pago suscritas, comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF). La suma de todos los pagos parciales no podrá exceder el ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato. B) Pago final a la liquidación del contrato: corresponde al 20% del valor final del contrato, y será desembolsado previa aprobación del supervisor, para lo cual requerirá que el contratista cumpla con los siguientes requisitos: informe final, el cual debe contener como mínimo los comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF), actualización de la garantía única, liquidar los imprevistos causados correspondientes al porcentaje destinado de imprevistos del AIU, aprobación y vigencia contractual y pos contractual de las pólizas. El contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del estatuto tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. para el último pago se deberá suscribir acta de terminación, recibo y liquidación, esta última debe estar aprobada y aceptada en la plataforma de Secop II.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA S.A.S

2. RELACIÓN DE ACTAS

TIPO DE ACTA	FECHA		
ACTA DE INICIO DE OBRA:	04	JUNIO	2026
ACTA COMITÉ DE OBRA No 1	30	JUNIO	2026
ACTA COMITÉ DE OBRA No 2	15	JULIO	2026

3. RESUMEN DEL AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO Y LOGROS OBTENIDOS

Durante el período comprendido entre el 26 de junio de 2026 al 25 de julio de 2026, en cumplimiento del objeto del contrato referido, se desarrollaron las siguientes actividades estipuladas en el contrato:

- Limpieza, raspado y lavado de placa en concreto existente de escenarios deportivos.
- Corte en concreto
- Demolición manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro
- Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm
- Junta de dilatación de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada)
- Destronque piso en concreto
- Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas
- Tubo cerramiento galvanizado 2" x 1.9 mm. Incluye pintura. Suministro e Instal.

Descripción de las actividades ejecutadas:

1.1 PLACA EN CONCRETO

1.1.1 Limpieza, raspado y lavado de placa en concreto existente de escenarios deportivos

Se realizó la limpieza de la placa de concreto existente de la pista como actividad previa a la aplicación del recubrimiento acrílico. Inicialmente se realizó el barrido y retiro de residuos sólidos, material particulado, hojas, polvo, arena y demás elementos que pudiesen afectar las condiciones de adherencia.

Posteriormente, se ejecutó el raspado mecánico y manual de la superficie con el fin de remover residuos de partículas sueltas, manchas de grasa y demás contaminantes presentes sobre el concreto. Durante esta labor se verificó el estado superficial de la placa.

Una vez finalizado el raspado, se realizó el lavado de la superficie mediante agua y cepillado, garantizando la eliminación de polvo residual y contaminantes remanentes hasta obtener una superficie limpia, uniforme y libre de agentes que comprometieran la adherencia de los materiales de acabado.

1.1.2 Corte en concreto

Se ejecutó el corte en concreto conforme a las especificaciones técnicas del proyecto en el área indicada por la supervisión, utilizando equipos adecuados para obtener cortes precisos y controlados, permitiendo la posterior ejecución de las actividades constructivas programadas en el área intervenida.

1.1.3 Demolición manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro.

Se ejecutó la demolición manual de la placa de piso de concreto existente con espesor promedio de 0,10 m, mediante el uso de herramientas manuales y equipos menores, garantizando el control de las áreas intervenidas y evitando afectaciones a las estructuras adyacentes. La actividad incluyó la demolición, cargue, retiro y disposición final del material producto de la demolición en sitios indicados por la supervisión, dejando el área limpia y así continuar con la ejecución de las actividades posteriores contempladas contractualmente.

1.1.4 Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm.

Se construyó placa base en concreto de 3.000 psi con espesor de 0,10 m, reforzada con malla electrosoldada Q-5 de 6 mm, incluyendo suministro de materiales, colocación del refuerzo, fundida, acabado y curado, conforme a las especificaciones técnicas contractuales.

1.1.5 Junta de dilatación de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada).

Se realizó la conformación de juntas de dilatación de 10 mm x 10 mm en el área donde se procedió a fundir la placa base en concreto conforme al *ítem 1.1.4*, mediante corte e inducción controlada de la superficie, de acuerdo con la modulación y ubicación establecidas e indicadas por la supervisión. Posteriormente, se realizó la limpieza de la junta y la aplicación de material sellante adecuado, garantizando la absorción de movimientos por contracción y dilatación, evitando la aparición de fisuras no controladas y contribuyendo a la durabilidad de la estructura.

1.1.6 Destronque piso concreto y terminado con sellador + cera polimerica

Para la ejecución de la presente actividad se empleó equipo especializado para el pulido mecánico de superficies de concreto, con el fin de remover el recubrimiento existente, así como cualquier material o elemento adherido a la losa. Este proceso permitió la obtención de una superficie uniforme, nivelada y libre de contaminantes, garantizando condiciones óptimas para la correcta adherencia y desarrollo de la actividad subsiguiente.

Durante el desarrollo de la actividad, los residuos generados producto del proceso de pulido fueron recolectados y dispuestos conforme a las directrices establecidas por la supervisión técnica y la normativa aplicable.

Posteriormente, se realizó la aplicación de sellador protector, seguido de la aplicación de cera polimérica de alto desempeño, con el fin de mejorar la resistencia al desgaste, reducir la absorción de humedad y proporcionar un acabado uniforme, durable y de fácil mantenimiento

Finalmente, se llevó a cabo una limpieza y lavado general de la superficie intervenida, asegurando la eliminación de partículas sueltas y la adecuada preparación de la losa.

1.1.7 Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcación

Para la ejecución de la actividad se llevó a cabo la instalación del sistema de recubrimiento acrílico mediante la aplicación secuencial de las capas que lo componen. Inicialmente, se aplicó una (1) capa de imprimante, con el propósito de mejorar la adherencia entre la superficie de la losa de concreto y el sistema sintético a implementar. Posteriormente, se procedió con la aplicación de una (1) capa de resina acrílica, la cual permitió el sellado de porosidades existentes y la corrección de irregularidades superficiales, contribuyendo a la nivelación de la placa.

A continuación, se aplicaron dos (2) capas base de acabado en el color definido por la supervisión técnica, respetando tiempos de secado de aproximadamente 24 horas entre cada aplicación, con el fin de garantizar una adecuada uniformidad cromática y desempeño del recubrimiento.

Finalmente, se realizó la demarcación de la superficie conforme a las especificaciones de los deportes a practicar, cumpliendo con los lineamientos técnicos establecidos.


1.2 CERRAMIENTO

1.2.1 Tubo cerramiento galvanizado 2" x 1.9 mm. Incluye pintura. Suministro e Instal.


Se realizó el suministro e instalación de tubo galvanizado de 2" de diámetro y espesor de 1,9 mm para la conformación de hiladas adicionales a la estructura del cerramiento existente, de acuerdo con las dimensiones, lineamientos y especificaciones establecidas en el contrato. La actividad incluyó el corte, instalación, nivelación, fijación y soldadura de los elementos metálicos requeridos, garantizando la estabilidad y resistencia de la estructura. Posteriormente, se efectuó la preparación de las superficies intervenidas y la aplicación del sistema de pintura de protección y acabado, asegurando la adecuada protección contra la corrosión y las condiciones ambientales.

Descripción grafica de la ejecución de las actividades.

1.2 PLACA EN CONCRETO




Descripción	Cantidad (m²)	Porcentaje (%)
Cantidad Contractual	1796,92	100
Cantidad Ejecutada	1796,92	100



Descripción	Cantidad (m)	Porcentaje (%)
Cantidad Contractual	11,00	100
Cantidad Ejecutada	11,00	100




Descripción	Cantidad (m²)	Porcentaje (%)
Cantidad Contractual	8,25	100
Cantidad Ejecutada	8,25	100




Descripción	Cantidad (m²)	Porcentaje (%)
Cantidad Contractual	8.25	100
Cantidad Ejecutada	8.25	100

Item 1.1.5. Junta de dilatación de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada).




Descripción	Cantidad (m)	Porcentaje (%)
Cantidad Contractual	11.00	100
Cantidad Ejecutada	11.00	100

Item 1.1.6. Destronque piso concreto y terminado con sellador + cera polimerica.



Descripción	Cantidad (m²)	Porcentaje (%)
Cantidad Contractual	1177.00	100
Cantidad Ejecutada	1177.00	100


Item 1.1.7. Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion.



Descripción	Cantidad (m²)	Porcentaje (%)
Cantidad Contractual	1177.00	100
Cantidad Ejecutada	1177.00	100

1.2 CERRAMIENTO

Item 1.2.2 . Tubo cerramiento galvanizado 2" x 1.9 mm. Incluye pintura. Suministro e Instal.



Descripción	Cantidad (m)	Porcentaje (%)
Cantidad Contractual	738.65	100
Cantidad Ejecutada	250.50	33.91

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

INFORME MENSUAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA N° 280 DE 2026

4. BALANCE FINANCIERO Y PORCENTAJE DE AVANCE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTIVIDADES EJECUTADAS 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO			PENDIENTE POR EJECUTAR			PORCENTAJE DE AVANCE
			CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR	
1	PISTA DE PATINAJE													
1.1	PLACA EN CONCRETO													
1.1.1	Limpieza, raspado y lavado de placa en concreto existente de escenarios deportivos	m²	1,796.92	$ 14,894.00	$ 26,763,326.00	0.00	$ -	$ 14,894.00	1,796.92	$ 26,763,326.00	$ 14,894.00	0.00	$ -	100.00%
1.1.2	Corte en concreto	m	11.00	$ 33,734.00	$ 371,074.00	0.00	$ -	$ 33,734.00	11.00	$ 371,074.00	$ 33,734.00	0.00	$ -	100.00%
1.1.3	Demolicion manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro	m²	8.25	$ 58,608.00	$ 483,516.00	0.00	$ -	$ 58,608.00	8.25	$ 483,516.00	$ 58,608.00	0.00	$ -	100.00%
1.1.4	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm	m	8.25	$ 167,413.00	$ 1,381,157.00	0.00	$ -	$ 167,413.00	8.25	$ 1,381,157.00	$ 167,413.00	0.00	$ -	100.00%
1.1.5	Junta de dilatacion de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada)	m	11.00	$ 63,015.00	$ 693,165.00	0.00	$ -	$ 63,015.00	11.00	$ 693,165.00	$ 63,015.00	0.00	$ -	100.00%
1.1.6	Destronque piso concreto y terminado con sellador + cera polimerica	m²	1,177.00	$ 86,787.00	$ 102,148,299.00	0.00	$ -	$ 86,787.00	1177.00	$ 102,148,299.00	$ 86,787.00	0.00	$ -	100.00%
1.1.7	Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion	m²	1,177.00	$ 199,400.00	$ 234,693,800.00	0.00	$ -	$ 199,400.00	1,177.00	$ 234,693,800.00	$ 199,400.00	0.00	$ -	100.00%

Kra 12 N° 22-21 TELÉFONO: 3115380678
ingalindo86@yahoo.es
Villanueva Casanare

1.2	**CERRAMIENTO**													
1.2.1	Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte epoxico. (2 manos c/u)	m	382.75	$ 33,300.00	$ 12,745,575.00	0.00	$ -	$ 33,300.00	0.00	$ -	$ 33,300.00	382.75	$ 12,745,575.00	0.00%
1.2.2	Tubo cerramiento galvanizado 2" x 1.9 mm. Incluye pintura. Suministro e Instal.	m	738.65	$ 62,907.00	$ 46,466,256.00	0.00	$ -	$ 62,907.00	250.50	$ 15,758,204.00	$ 62,907.00	617.15	$ 30,708,052.00	33.91%
1.2.3	Caneca M121 tipo IDU en acero inoxidable 0.62*0.40 m. Suministro e instal.	und	2.00	$ 1,409,829.00	$ 2,819,658.00	0.00	$ -	$ 1,409,829.00	0.00	$ -	$ 1,409,829.00	2.00	$ 2,819,658.00	0.00%
1.2.4	Lamina en acero inoxidable C.16 con anclaje. Suministro e Instal.	m²	57.28	$ 555,807.00	$ 31,836,625.00	0.00	$ -	$ 555,807.00	0.00	$ -	$ 555,807.00	57.28	$ 31,836,625.00	0.00%
	VALOR TOTAL				**$ 460,402,451.00**		**$ -**			**$ 382,292,541.00**			**$ 78,109,910.00**	83.03%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	460.402.451,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		**83.03 %**

5. INCONVENIENTES, OBSERVACIONES Y SOLUCIONES PRESENTADAS


El día 04 de junio de 2026, se procedió a la firma del acta de inicio, marcando así el inicio oficial de las actividades contractuales. Coincidiendo con este hito, se llevó a cabo la llevada de equipos y materiales, se afilio personal y demás.


Kra 12 N° 22-21 TELÉFONO: 3115380678
ingalindo86@yahoo.es
Villanueva Casanare


6. SOPORTES DOCUMENTALES DE VERIFICACIÓN - REGISTROS FOTOGRÁFICOS

1.1 PLACA EN CONCRETO

1.1.1 Limpieza, raspado y lavado de placa en concreto existente de escenarios deportivos.












1.1.2 Corte en concreto






1.1.3 Demolición manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro






1.1.4 Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm












1.1.5 Junta de dilatacion de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada)





1.1.6 Destronque piso concreto y terminado con sellador + cera polimerica












1.1.7 Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcación.








Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

INFORME MENSUAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA N° 280 DE 2026










Kra 12 N° 22-21 TELÉFONO: 3115380678
ingalindo86@yahoo.es
Villanueva Casanare

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

INFORME MENSUAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA N° 280 DE 2026





Kra 12 N° 22-21 TELÉFONO: 3115380678
ingalindo86@yahoo.es
Villanueva Casanare

1.2 CERRAMIENTO

1.2.2 Tubo cerramiento galvanizado 2" x 1.9 mm. Incluye pintura. Suministro e Instal.







7. CUADRO DE LLUVIA

MES DE JULIO

CONTROL DE LLUVIAS

PERIODO	01 DE JULIO 2026 AL 30 DE JULIO DE 2026	AÑO	2026

SECO 1 | LLUVIA MODERADA 2 | LLUVIA INTENSA 3 | NUBOSIDAD 4

HORAS	JULIO 2026																												RESUMEN PERIODO (30 DIAS)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
7:00 - 7:30																															1	66.00%
7:30 - 8:00																																
8:00 - 8:30																																
8:30 - 9:00																																
9:00 - 9:30																																
9:30 - 10:00																															2	9.00%
10:00 - 10:30																																
10:30 - 11:00																																
11:00 - 11:30																																
11:30 - 12:00																																
12:00 - 12:30																																
12:30 - 13:00																															3	7.00%
13:00 - 13:30																																
13:30 - 14:00																																
14:00 - 14:30																																
14:30 - 15:00																																
15:00 - 15:30																																
15:30 - 16:00																															4	18.00%
16:00 - 16:30																																
16:30 - 17:00																																

Página 1



8. ASPECTO AMBIENTAL

Durante la ejecución del contrato de Obra Publica No 280 de 2026, se ha desarrollado el seguimiento ambiental a las actividades contempladas contractualmente, con el fin de garantizar la eficacia de las medidas de prevención, control, mitigación, compensación y recuperación de los impactos ambientales generados por la ejecución del contrato y sus actividades.

Las siguientes son las consideraciones de tipo ambiental contempladas:

- Acciones efectivas que conlleven a capacitaciones en sostenibilidad
- Seguimiento a los impactos ambientales
- Generar espacios y programas para hacer uso de medios de transporte alternativos.

A continuación, se evidencia el control de las 3 actividades mencionadas con anterioridad:

Seguimiento al indicador ambiental de contaminación por residuos sólidos
Se realizaron charlas de sensibilización dirigidas al personal operativo y administrativo vinculado a la obra sobre la prevención de la contaminación por residuos sólidos generados durante las actividades de demolición, adecuación y mantenimiento de los parques (escombros, empaques de mobiliario, envases y material de embalaje). Así mismo, se adelantaron jornadas de recolección de residuos sólidos en los frentes de trabajo y zonas de acopio, garantizando su disposición conforme al código de colores y evitando la acumulación de residuos en las áreas verdes o espacio público intervenido.

Charlas y campañas sobre transporte alternativo
Se llevaron a cabo campañas de sensibilización orientadas a promover el uso de medios de transporte alternativos (bicicleta, caminata) entre el personal vinculado al proyecto, como estrategia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al desplazamiento hacia los frentes de obra. De igual forma, se habilitaron espacios apropiados para el parqueo de este tipo de transportes en los sitios de trabajo, facilitando su uso por parte del personal.

Capacitaciones sobre sostenibilidad:
Se realizó la inscripción del personal afiliado a PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS que trabaja en la ejecución del Contrato No. 280 de 2026, al curso virtual brindado por POSIPEDIA de ARL POSITIVA, cuyo nombre es "Cambio Climático y la Gestión en SST". Este programa busca capacitar a las empresas para identificar y mitigar los riesgos laborales emergentes derivados del cambio climático. Su enfoque es la comprensión de la crisis climática actual en Colombia, siendo su utilidad la evaluación de riesgos ambientales en el entorno laboral y el desarrollo de prácticas sostenibles en las empresas.

9. POLIZAS CONTRATO DE OBRA 280 DE 2026

SEGÚN CONTRATO:

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA – ANEXO 0				
POLIZA DE CUMPLIMIENTO				
PÓLIZA N°	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
625 – 47 - 994000005892	CUMPLIMIENTO	26/05/2026	26/02/2027	$ 46.040.245
	PAGOS SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26/06/2026	26/08/2029	$ 23.020.123
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	26/08/2026	26/08/2029	$ 92.080.490

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – ANEXO 0				
PÓLIZA N°	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
625 – 74 - 994000002173	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/05/2026	26//08/2026	$ 350,181,000.00

Nota: Se aclara que el anexo 0 cubre la totalidad de la vigencia de las garantías del contrato, toda vez que dio inicio en la misma fecha de la adjudicación del mismo.

SEGÚN ACTA DE INICIO

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA – ANEXO 1				
POLIZA DE CUMPLIMIENTO				
PÓLIZA N°	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
625 – 47 - 994000005892	CUMPLIMIENTO	04/06/2026	29/03/2027	$ 46.040.245.10
	PAGOS SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	04/06/2026	26/09/2029	$ 23.020.122.55
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	3 años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la Entidad contratante.		$ 92.080.490.20

8. PERSONAL DE OBRA Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

JUNIO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	No. Planilla
ING. JUAN CARLOS MENDOZA	1118196379	ING. RESIDENTE	9507604524
YENNY JULIETA MORENO FERNANDEZ	1118196402	PROFESIONAL SISO	9507604524

NOMBRE	CEDULA	CARGO	No. Planilla
ALMER ALFREDO ANGULO BELISARIO	1006499344	MAESTRO	9507604524
JAIRO MORALES RINTA	11280841	AYUDANTE	9507021068
FRANK KEWIN GUTIERREZ GUAYABAN	1126711748	AYUDANTE	9507021068
JHONY SEBASTIAN COCA GARCIA	1121966280	AYUDANTE	9507021068

JULIO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	No. Planilla
ING. JUAN CARLOS MENDOZA	1118196379	ING. RESIDENTE	ACTIVO
YENNY JULIETA MORENO FERNANDEZ	1118196402	PROFESIONAL SISO	ACTIVO


NOMBRE	CEDULA	CARGO	No. Planilla
ALMER ALFREDO ANGULO BELISARIO	1006499344	MAESTRO	ACTIVO
JAIRO MORALES RINTA	11280841	AYUDANTE	ACTIVO
ANGELA NATHALIA SACRISTAN SALAMANCA	1118202438	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	ACTIVO
JHONY SEBASTIAN COCA GARCIA	1121966280	AYUDANTE	ACTIVO
FRANK KEWIN GUTIERREZ GUAYABAN	1126711748	AYUDANTE	ACTIVO

Nota: Dado que la fecha de pago de los aportes de seguridad social y parafiscales del mes de julio de 2026 tienen como fecha máxima la segunda semana de agosto de 2026, no se ha realizado el pago a la fecha del presente informe. Sin embargo, el pago correspondiente será realizado en el momento requerido.

9. SOPORTES DOCUMENTALES DE VERIFICACIÓN – REGISTRO DE ASISTENCIAS, PLANILLAS, ACTAS O SIMILARES

Relacionar en este espacio todos los soportes con los que se pueda verificar el cumplimiento del objeto contractual y cada una de las actividades que lo componen, así:

ANEXO 1: Soportes pago de planillas mes de junio 2026
ANEXO 2: Informe SISO No 2
ANEXO 3: Informe de Gerencia de Proyectos
ANEXO 4: Certificación Calidad materiales
ANEXO 5: Memorias de cantidades
ANEXO 6: Bitácora de obra

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA	

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901787563	0	PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICO	CARRERA 5 18 39	VILLANUEVA-CASANARE	3115800739	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	456989793	9507604524	E	2026/07/15	2026/07/06	BANCOLOMBIA	0	$1,464,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	tng	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICO (3 Afiliados)																						$4,727,445	$756,600			$4,727,445	$189,300			$4,727,445	$189,300			$4,727,445		$329,100		$0	$0		$1,464,300
Centro de Trabajo: APULO (3 Afiliados)																						$4,727,445	$756,600			$4,727,445	$189,300			$4,727,445	$189,300			$4,727,445		$329,100		$0	$0		$1,464,300
Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASANARE (3 Afiliados)																						$4,727,445	$756,600			$4,727,445	$189,300			$4,727,445	$189,300			$4,727,445		$329,100		$0	$0		$1,464,300
1	CC	1006499344	ANGULO BELIZARIO ALMER ALFREDO	X																23030 1	27	$1,575,815	$252,200	EPS005	27	$1,575,815	$63,100	CCF69	27	$1,575,815	$63,100	14-23	27	$1,575,815	6.960%	$109,700	27	$0	$0	SI	$488,100
2	CC	1118196379	MENDOZA CASTAÑEDA JUAN CARLOS	X																23030 1	27	$1,575,815	$252,200	EPS005	27	$1,575,815	$63,100	CCF69	27	$1,575,815	$63,100	14-23	27	$1,575,815	6.960%	$109,700	27	$0	$0	SI	$488,100
3	CC	1118196402	MORENO FERNANDEZ YENNY JULIETA	X																25-14	27	$1,575,815	$252,200	EPS005	27	$1,575,815	$63,100	CCF69	27	$1,575,815	$63,100	14-23	27	$1,575,815	6.960%	$109,700	27	$0	$0	SI	$488,100
Total			**Afiliados(3)**																			$4,727,445	$756,600			$4,727,445	$189,300			$4,727,445	$189,300			$4,727,445		$329,100		$0	$0		$1,464,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$756,600	$0	$0	$756,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$252,200	$0	$0	$252,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$504,400	$0	$0	$504,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$329,100	$0	$0	$329,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$329,100	$0	$0	$329,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$189,300	$0	$0	$189,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	3	$189,300	$0	$0	$189,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$189,300	$0	$0	$189,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$189,300	$0	$0	$189,300
TOTAL				3	$1,464,300	$0	$0	$1,464,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901787563	0	PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICO	CARRERA 5 18 39	VILLANUEVA-CASANARE	3115800739	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	26067883	9507021068	E	2026/07/15	2026/06/30	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,645,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICO (4 Afiliados)																								$4,027,082	$644,600			$4,027,082	$161,200			$4,027,082	$161,200			$4,027,082		$280,400		$0	$0		$1,247,400
Centro de Trabajo: VILLANUEVA (4 Afiliados)																								$4,027,082	$644,600			$4,027,082	$161,200			$4,027,082	$161,200			$4,027,082		$280,400		$0	$0		$1,247,400
Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASANARE (4 Afiliados)																								$4,027,082	$644,600			$4,027,082	$161,200			$4,027,082	$161,200			$4,027,082		$280,400		$0	$0		$1,247,400
1	CC	1121966280	COCA GARCIA JHONY SEBASTIAN	X																	230301	14	$817,089	$130,800	EPS017	14	$817,089	$32,700	CCF69	14	$817,089	$32,700	14-23	14	$817,089	6.960%	$56,900	14	$0	$0	Si	$253,100
2	CC	79162348	GONZALEZ CAÑON CARLOS AUGUSTO	X																	230301	27	$1,575,815	$252,200	EPS005	27	$1,575,815	$63,100	CCF69	27	$1,575,815	$63,100	14-23	27	$1,575,815	6.960%	$109,700	27	$0	$0	Si	$488,100
3	CC	1126711748	GUTIERREZ GUAYABAN FRANK KEWIN	X																	230301	14	$817,089	$130,800	EPS037	14	$817,089	$32,700	CCF69	14	$817,089	$32,700	14-23	14	$817,089	6.960%	$56,900	14	$0	$0	Si	$253,100
4	CC	11280841	MORALES RINTA JAIRO	X																	230301	14	$817,089	$130,800	EPS037	14	$817,089	$32,700	CCF69	14	$817,089	$32,700	14-23	14	$817,089	6.960%	$56,900	14	$0	$0	Si	$253,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: META (1 Afiliados)																								$1,283,997	$205,500			$1,283,997	$51,400			$1,283,997	$51,400			$1,283,997		$89,400		$0	$0		$397,700
Centro de Trabajo: META (1 Afiliados)																								$1,283,997	$205,500			$1,283,997	$51,400			$1,283,997	$51,400			$1,283,997		$89,400		$0	$0		$397,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																								$1,283,997	$205,500			$1,283,997	$51,400			$1,283,997	$51,400			$1,283,997		$89,400		$0	$0		$397,700
5	CC	39950933	DELGADO GLADIZ ANDREA	X																	25-14	22	$1,283,997	$205,500	EPS005	22	$1,283,997	$51,400	CCF34	22	$1,283,997	$51,400	14-23	22	$1,283,997	6.960%	$89,400	22	$0	$0	Si	$397,700
Total			**Afiliados(5)**																					$5,311,079	$850,100			$5,311,079	$212,600			$5,311,079	$212,600			$5,311,079		$369,800		$0	$0		$1,645,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$850,100	$0	$0	$850,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$205,500	$0	$0	$205,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$644,600	$0	$0	$644,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$369,800	$0	$0	$369,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$369,800	$0	$0	$369,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$212,600	$0	$0	$212,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$51,400	$0	$0	$51,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	4	$161,200	$0	$0	$161,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$212,600	$0	$0	$212,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$32,700	$0	$0	$32,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$65,400	$0	$0	$65,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,500	$0	$0	$114,500
TOTAL				5	$1,645,100	$0	$0	$1,645,100


	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 280 de 2026	Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S Nit 901787563-0


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


OBJETO : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE

CAPITULO	1	PISTA DE PATINAJE		
SUB CAPITULO	1,1	PLACA EN CONCRETO	UNIDAD	m²
ITEM	1.1.7	Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion	UNIDAD	m²

DESCRIPCION	LONG (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	Cant.	TOTAL
Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion						
Pista de patinaje	214		5,5	1177,00	1	1177,00
				TOTAL		1177,00









Elaboro: _____
ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA
Residente de Obra
PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS

Aprobo: _____
ING LAMAR ANDREW LINDENMUTH NIÑO
Apoyo a la supervision
Secretaria de Infraestructura


	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 280 de 2026	Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S Nit 901787563-0


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


OBJETO : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE


CAPITULO	1	PISTA DE PATINAJE		
SUB CAPITULO	1,2	CERRAMIENTO	UNIDAD	m
ITEM	1.2.2	Tubo cerramiento galvanizado 2" x 1.9 mm. Incluye pintura. Suministro e Instal.	UNIDAD	m

DESCRIPCION	LONG (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	Cant.	TOTAL
Tubo cerramiento galvanizado 2" x 1.9 mm. Incluye pintura. Suministro e Instal.						
Tubería para añadir a tuberia intermedia existente		0,65			79	51,35
Tuberia para cerramiento lateral intermedio (3 hilos)	2,90				68,67	199,15
				TOTAL		250,50









Elaboro: _____
ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA
Residente de Obra
PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS

Aprobo: _____
ING LAMAR ANDREW LINDENMUTH NIÑO
Apoyo a la supervision
Secretaria de Infraestructura


	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 280 de 2026	Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S Nit 900787562-0


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


OBJETO : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE

CAPITULO	1	PISTA DE PATINAJE		
SUB CAPITULO	1,1	PLACA EN CONCRETO	UNIDAD	m²
ITEM	1.1.6	Destronque piso concreto y terminado con sellador + cera polimerica	UNIDAD	m²

DESCRIPCION	LONG (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	Cant.	TOTAL
Destronque piso concreto y terminado con sellador + cera polimerica						
Pista de patinaje	214		5,5	1177,00	1	1177,00
				TOTAL		1177,00









Elaboro: _____
ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA
Residente de Obra
PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS

Aprobo: _____
ING LAMAR ANDREW LINDENMUTH NIÑO
Apoyo a la supervision
Secretaria de Infraestructura


	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 280 de 2026	Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S Nit 901787562-0


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


OBJETO : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE


CAPITULO	1	PISTA DE PATINAJE		
SUB CAPITULO	1,1	PLACA EN CONCRETO	UNIDAD	m²
ITEM	1.1.3	Demolición manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro	UNIDAD	m²

DESCRIPCION	LONG (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	Cant.	TOTAL
Demolición manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro						
A1	5,5		1,5	8,25	1	8,25
				TOTAL		8,25









Elaboro: _____
ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA
Residente de Obra
PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS

Aprobo: _____
ING LAMAR ANDREW LINDENMUTH NIÑO
Apoyo a la supervision
Secretaria de Infraestructura

	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 280 de 2026	Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S Nit 901787563-0


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


OBJETO : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE


CAPITULO	1	PISTA DE PATINAJE		
SUB CAPITULO	1,1	PLACA EN CONCRETO	UNIDAD	m²
ITEM	1.1.4	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm	UNIDAD	m²

DESCRIPCION	LONG (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	Cant.	TOTAL
Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm						
PLACA EN CONCRETO (Area intervenida)	5,5		1,5	8,25	1	8,25
				TOTAL		8,25









Elaboro: _____
ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA
Residente de Obra
PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS

Aprobo: _____
ING LAMAR ANDREW LINDENMUTH NIÑO
Apoyo a la supervision
Secretaria de Infraestructura

	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 280 de 2026	Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S Nit 901078562-0


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE

CAPITULO	1	PISTA DE PATINAJE		
SUB CAPITULO	1,1	PLACA EN CONCRETO	UNIDAD	m
ITEM	1.1.5	Junta de dilatación de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada).	UNIDAD	m

DESCRIPCION	LONG (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	Cant.	TOTAL
Junta de dilatación de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada).						
	5,5				2	11,00
				TOTAL		11,00





Elaboro: _____
ING JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA
Residente de Obra
PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS

Aprobo: _____
ING LAMAR ANDREW LINDENMUTH NIÑO
Apoyo a la supervision
Secretaria de Infraestructura


	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 280 de 2026	Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S Nit 901078763-0


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


OBJETO : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE


CAPITULO	1	PISTA DE PATINAJE		
SUB CAPITULO	1,1	PLACA EN CONCRETO	UNIDAD	m²
ITEM	1.1.1	Limpieza, raspado y lavado de placa en concreto existente de escenarios deportivos	UNIDAD	m²

DESCRIPCION	LONG (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	Cant.	TOTAL
Limpieza, raspado y lavado de placa en concreto existente de escenarios deportivos						
Pista de patinaje	214,00		5,50		1	1177,00
Placa intermedia	25,83		24,00		1	619,92
				TOTAL		1796,92









Elaboro: _____
ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA
Residente de Obra
PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS

Aprobo: _____
ING LAMAR ANDREW LINDENMUTH NIÑO
Apoyo a la supervision
Secretaria de Infraestructura


	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 280 de 2026	Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S NIT 901767563-0


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


OBJETO : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE

CAPITULO	1	PISTA DE PATINAJE		
SUB CAPITULO	1,1	PLACA EN CONCRETO	UNIDAD	m
ITEM	1.1.2	Corte en concreto	UNIDAD	m

DESCRIPCION	LONG (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	Cant.	TOTAL
Corte en concreto						
PLACA EN CONCRETO (Area intervenida)	5,5				2	11,00
				TOTAL		11,00







Elaboro: _____
ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA
Residente de Obra
PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS

Aprobo: _____
ING LAMAR ANDREW LINDENMUTH NIÑO
Apoyo a la supervision
Secretaria de Infraestructura

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 280 DEL 2025 DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE..

RESIDENTE:	ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA		
FECHA:	26 de junio del 2026	**TIEMPO:**	Soleado

FECHA INICIO	**04 JUNIO DE 2026**	**PLAZO EJECUCIÓN**	**TRES (3) MESES**	**FECHA TERMINACIÓN**	**03 SEPTIEMBRE DE 2026**

PERSONAL	**CANTIDAD**	**EQUIPO**	**CANTIDAD**	**ESTADO**		**ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**		
				Operación	**Mantenimiento**	**Elemento**	**SI**	**NO**
ING. RESIDENTE DE OBRA	1.00	Herramienta menor				Cascos	X	
AYUDANTE	3.00	Equipo de soldadura				Gafas	X	
MAESTRO DE OBRA	1.00	Equipo especial para pulir concrete				Guantes	X	
INSPECTOR SISO	1.00					Kit de Primeros Auxilios	X	

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua la actividad contemplada en el Item 1.2.2 la cual consiste en el suministro e instalacion de tuberia galvanizada de 2".

En la jornada laboral con dia soleado

Durante la jornada laboral se continuo el corte e instalacion de la tuberia a la estructura existente del cerramiento de conformidad con lo indicado en las memorias de cantidades y de acuerdo a lo indicado por el supervisor por parte de la secretaria de Infraestructura.

	SI	NO		SI	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X		**SE SOLICITARON ENSAYOS**		X
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		X	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**		X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

OBSERVACIONES:

ANOTACIONES

Clima: Dia soleado

FIRMA	**FIRMA**
RESIDENTE DE OBRA	**SUPERVISION Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 280 DEL 2025 DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE..

RESIDENTE:	ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA		
FECHA:	27 de junio del 2026	**TIEMPO:**	Soleado

FECHA INICIO	**04 JUNIO DE 2026**	**PLAZO EJECUCIÓN**	**TRES (3) MESES**	**FECHA TERMINACIÓN**	**03 SEPTIEMBRE DE 2026**

PERSONAL	**CANTIDAD**	**EQUIPO**	**CANTIDAD**	**ESTADO**		**ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**		
				Operación	**Mantenimiento**	**Elemento**	**SI**	**NO**
ING. RESIDENTE DE OBRA	1.00	Herramienta menor				Cascos	X	
AYUDANTE	3.00	Equipo de soldadura				Gafas	X	
MAESTRO DE OBRA	1.00	Equipo especial para pulir concret				Guantes	X	
INSPECTOR SISO	1.00					Kit de Primeros Auxilios	X	

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua la actividad contemplada en el Item 1.2.2 la cual consiste en el suministro e instalacion de tuberia galvanizada de 2".

En la jornada laboral con dia soleado

Durante la jornada laboral se continuo el corte e instalacion de la tuberia a la estructura existente del cerramiento de conformidad con lo indicado en las memorias de cantidades y de acuerdo a lo indicado por el supervisor por parte de la secretaria de Infraestructura.

	SI	NO		SI	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X		**SE SOLICITARON ENSAYOS**		X
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		X	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**		X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

OBSERVACIONES:

ANOTACIONES

Clima: Dia soleado

FIRMA	**FIRMA**
RESIDENTE DE OBRA	**SUPERVISION Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

CONTRATO DE OBRA No. 280 DEL 2025 DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE..

RESIDENTE:	ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA				
FECHA:	28 de junio del 2026	TIEMPO:	Soleado		
FECHA INICIO	04 JUNIO DE 2026	PLAZO EJECUCIÓN	TRES (3) MESES	FECHA TERMINACIÓN	03 SEPTIEMBRE DE 2026

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
ING. RESIDENTE DE OBRA	1.00	Herramienta menor				Cascos	X	
AYUDANTE	3.00	Equipo de soldadura				Gafas	X	
MAESTRO DE OBRA	1.00	Equipo especial para pulir concreto				Guantes	X	
INSPECTOR SISO	1.00					Kit de Primeros Auxilios	X	

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDADES REALIZADAS

Dia domingo no se laboró.

	SI	NO		SI	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X		SE SOLICITARON ENSAYOS		X
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

OBSERVACIONES:

ANOTACIONES

FIRMA	FIRMA
RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISIÓN Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

CONTRATO DE OBRA No. 280 DEL 2025 DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE..

RESIDENTE:	ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA		
FECHA:	29 de junio del 2026	TIEMPO:	Soleado

FECHA INICIO	04 JUNIO DE 2026	PLAZO EJECUCIÓN	TRES (3) MESES	FECHA TERMINACIÓN	03 SEPTIEMBRE DE 2026

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
ING. RESIDENTE DE OBRA	1.00	Herramienta menor				Cascos	X	
AYUDANTE	3.00	Equipo de soldadura				Gafas	X	
MAESTRO DE OBRA	1.00					Guantes	X	
INSPECTOR SISO	1.00					Kit de Primeros Auxilios	X	

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDADES REALIZADAS

Dia festivo no se laboró

	SI	NO		SI	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X		SE SOLICITARON ENSAYOS		X
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

OBSERVACIONES:

ANOTACIONES

FIRMA	FIRMA
RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISIÓN Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 280 DEL 2025 DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE..

RESIDENTE:	ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA		
FECHA:	30 de junio del 2026	**TIEMPO:**	Soleado

FECHA INICIO	**04 JUNIO DE 2026**	**PLAZO EJECUCIÓN**	**TRES (3) MESES**	**FECHA TERMINACIÓN**	**03 SEPTIEMBRE DE 2026**

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
ING. RESIDENTE DE OBRA	1.00	Herramienta menor				Cascos	X	
AYUDANTE	3.00	Equipo de soldadura				Gafas	X	
MAESTRO DE OBRA	1.00	Equipo especial para pulir concret				Guantes	X	
INSPECTOR SISO	1.00					Kit de Primeros Auxilios	X	

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua la actividad contemplada en el Item 1.2.2 la cual consiste en el suministro e instalacion de tuberia galvanizada de 2".

En la jornada de la mañana se continuo el corte e instalacion de la tuberia a la estructura existente del cerramiento de conformidad con lo indicado en las memorias de cantidades y de acuerdo a lo indicado por el supervisor por parte de la secretaria de Infraestructura.

Durante la jornada laboral de la tarde no se pudieron realizar actividades de obra por presencia de lluvia fuerte

	SI	NO		SI	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X		**SE SOLICITARON ENSAYOS**		X
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	x		**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**		X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

OBSERVACIONES:

ANOTACIONES

Clima: Mañana soleada y tarde con lluvia fuerte

FIRMA	**FIRMA**
RESIDENTE DE OBRA	**SUPERVISION Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 280 DEL 2025 DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE..

RESIDENTE:	ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA		
FECHA:	01 de julio del 2026	**TIEMPO:**	Soleado

FECHA INICIO	**04 JUNIO DE 2026**	**PLAZO EJECUCIÓN**	**TRES (3) MESES**	**FECHA TERMINACIÓN**	**03 SEPTIEMBRE DE 2026**

PERSONAL	**CANTIDAD**	**EQUIPO**	**CANTIDAD**	**ESTADO**		**ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**		
				Operación	**Mantenimiento**	**Elemento**	**SI**	**NO**
ING. RESIDENTE DE OBRA	1.00	Herramienta menor				Cascos	X	
AYUDANTE	3.00	Equipo de soldadura				Gafas	X	
MAESTRO DE OBRA	1.00	Hidrolavadora				Guantes	X	
INSPECTOR SISO	1.00					Kit de Primeros Auxilios	X	
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.00							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua la actividad contemplada en el Item 1.2.2 la cual consiste en el suministro e instalacion de tuberia galvanizada de 2".

En la jornada laboral se continuo el corte e instalacion de la tuberia a la estructura existente del cerramiento de conformidad con lo indicado en las memorias de cantidades y de acuerdo a lo indicado por el supervisor por parte de la secretaria de Infraestructura.

Se inicia la ejecucion de la aactividad contemplada en el item 1.1.1 "Limpieza, raspado y lavado de placa en concreto existente de escenarios deportivos" en la cual se realizara el raspado de los elementos sobrantes sobre la pista de patinaje que no se pudieron retirar con el destronque y asi garantizar una superficie libre de cualquier elemento que afecte la instalacion del recubrimiento sintetico

	SI	NO		SI	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X		**SE SOLICITARON ENSAYOS**		X
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		X	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**		X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

OBSERVACIONES:

ANOTACIONES

Clima: Mañana soleada y tarde con lluvia fuerte

FIRMA	**FIRMA**
RESIDENTE DE OBRA	**SUPERVISION Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 280 DEL 2025 DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE..

RESIDENTE:	ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA		
FECHA:	02 de julio del 2026	**TIEMPO:**	LLUVIA

FECHA INICIO	**04 JUNIO DE 2026**	**PLAZO EJECUCIÓN**	**TRES (3) MESES**	**FECHA TERMINACIÓN**	**03 SEPTIEMBRE DE 2026**

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
ING. RESIDENTE DE OBRA	1.00	Herramienta menor				Cascos	X	
AYUDANTE	3.00	Equipo de soldadura				Gafas	X	
MAESTRO DE OBRA	1.00	Hidrolavadora				Guantes	X	
INSPECTOR SISO	1.00					Kit de Primeros Auxilios	X	
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.00							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDADES REALIZADAS

No se pudo realizar ninguna actividad ya que todo el dia se presentaron lluvias intensas, las cuales interrumpieron las actividades

	SI	NO		SI	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X		**SE SOLICITARON ENSAYOS**		X
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	x		**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**		X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

OBSERVACIONES:

ANOTACIONES

Clima: jornada laboral con lluvia intensa

FIRMA	**FIRMA**
RESIDENTE DE OBRA	**SUPERVISION Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 280 DEL 2025 DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE..

RESIDENTE:	ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA		
FECHA:	03 de julio del 2026	**TIEMPO:**	Soleado

FECHA INICIO	**04 JUNIO DE 2026**	**PLAZO EJECUCIÓN**	**TRES (3) MESES**	**FECHA TERMINACIÓN**	**03 SEPTIEMBRE DE 2026**

PERSONAL	**CANTIDAD**	**EQUIPO**	**CANTIDAD**	**ESTADO**		**ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**		
				Operación	**Mantenimiento**	**Elemento**	**SI**	**NO**
ING. RESIDENTE DE OBRA	1.00	Herramienta menor				Cascos	X	
AYUDANTE	3.00	Equipo de soldadura				Gafas	X	
MAESTRO DE OBRA	1.00	Hidrolavadora				Guantes	X	
INSPECTOR SISO	1.00					Kit de Primeros Auxilios	X	
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.00							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua la actividad contemplada en el Item 1.2.2 la cual consiste en el suministro e instalacion de tuberia galvanizada de 2".

En la jornada laboral se continuo el corte e instalacion de la tuberia a la estructura existente del cerramiento de conformidad con lo indicado en las memorias de cantidades y de acuerdo a lo indicado por el supervisor por parte de la secretaria de Infraestructura.

Se continua la ejecucion de la aactividad contemplada en el item 1.1.1 "Limpieza, raspado y lavado de placa en concreto existente de escenarios deportivos" en la cual se realizara el raspado de los elementos sobrantes sobre la pista de patinaje que no se pudieron retirar con el destronque y asi garantizar una superficie libre de cualquier elemento que afecte la instalacion del recubrimiento sintetico

	SI	NO		SI	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X		**SE SOLICITARON ENSAYOS**		X
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		X	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**		X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

OBSERVACIONES:

ANOTACIONES

Clima: Mañana soleada y tarde con lluvia fuerte

FIRMA	**FIRMA**
RESIDENTE DE OBRA	**SUPERVISIÓN Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 280 DEL 2025 DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE..

RESIDENTE:	ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA		
FECHA:	03 de julio del 2026	**TIEMPO:**	Soleado

FECHA INICIO	**04 JUNIO DE 2026**	**PLAZO EJECUCIÓN**	**TRES (3) MESES**	**FECHA TERMINACIÓN**	**03 SEPTIEMBRE DE 2026**

PERSONAL	**CANTIDAD**	**EQUIPO**	**CANTIDAD**	**ESTADO**		**ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**		
				Operación	**Mantenimiento**	**Elemento**	**SI**	**NO**
ING. RESIDENTE DE OBRA	1.00	Herramienta menor				Cascos	X	
AYUDANTE	3.00	Equipo de soldadura				Gafas	X	
MAESTRO DE OBRA	1.00	Hidrolavadora				Guantes	X	
INSPECTOR SISO	1.00					Kit de Primeros Auxilios	X	
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.00							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDADES REALIZADAS

No se pudo realizar ninguna actividad ya que todo el dia se presentaron lluvias intensas, las cuales interrumpieron las actividades

	SI	NO		SI	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X		**SE SOLICITARON ENSAYOS**		X
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	x		**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**		X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

OBSERVACIONES:

ANOTACIONES

Clima: jornada laboral con lluvia intensa

FIRMA	**FIRMA**
RESIDENTE DE OBRA	**SUPERVISION Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

CONTRATO DE OBRA No. 280 DEL 2025 DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE..

RESIDENTE:	ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA		
FECHA:	05 de julio del 2026	TIEMPO:	Soleado

FECHA INICIO	04 JUNIO DE 2026	PLAZO EJECUCIÓN	TRES (3) MESES	FECHA TERMINACIÓN	03 SEPTIEMBRE DE 2026

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
ING. RESIDENTE DE OBRA	1.00	Herramienta menor				Cascos	X	
AYUDANTE	3.00	Equipo de soldadura				Gafas	X	
MAESTRO DE OBRA	1.00	Equipo especial para pulir concreto				Guantes	X	
INSPECTOR SISO	1.00					Kit de Primeros Auxilios	X	
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.00							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDADES REALIZADAS

Dia domingo no se laboró.

	SI	NO		SI	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X		SE SOLICITARON ENSAYOS		X
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

OBSERVACIONES:

ANOTACIONES

FIRMA	FIRMA
RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISION Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 280 DEL 2025 DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE..

RESIDENTE:	ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA		
FECHA:	06 de julio del 2026	**TIEMPO:**	Soleado

FECHA INICIO	**04 JUNIO DE 2026**	**PLAZO EJECUCIÓN**	**TRES (3) MESES**	**FECHA TERMINACIÓN**	**03 SEPTIEMBRE DE 2026**

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
ING. RESIDENTE DE OBRA	1.00	Herramienta menor				Cascos	X	
AYUDANTE	3.00	Equipo de soldadura				Gafas	X	
MAESTRO DE OBRA	1.00	Hidrolavadora				Guantes	X	
INSPECTOR SISO	1.00					Kit de Primeros Auxilios	X	
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.00							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua la actividad contemplada en el Item 1.2.2 la cual consiste en el suministro e instalacion de tuberia galvanizada de 2".

En la jornada laboral se continuo el corte e instalacion de la tuberia a la estructura existente del cerramiento de conformidad con lo indicado en las memorias de cantidades y de acuerdo a lo indicado por el supervisor por parte de la secretaria de Infraestructura.

Se continua la ejecucion de la aactividad contemplada en el item 1.1.1 "Limpieza, raspado y lavado de placa en concreto existente de escenarios deportivos" en la cual se realiza la aplicacion de cloro granulado sobre la pista de patinaje con el objetivo garantizar una superficie libre de cualquier elemento que afecte la instalacion del recubrimiento sintetico

	SI	NO		SI	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X		**SE SOLICITARON ENSAYOS**		X
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		X	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**		X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

OBSERVACIONES:

ANOTACIONES

Clima: Mañana soleada y tarde con lluvia fuerte

FIRMA	**FIRMA**
RESIDENTE DE OBRA	**SUPERVISION Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 280 DEL 2025 DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE..

RESIDENTE:	ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA		
FECHA:	07 de julio del 2026	**TIEMPO:**	LLUVIA

FECHA INICIO	**04 JUNIO DE 2026**	**PLAZO EJECUCIÓN**	**TRES (3) MESES**	**FECHA TERMINACIÓN**	**03 SEPTIEMBRE DE 2026**

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
ING. RESIDENTE DE OBRA	1.00	Herramienta menor				Cascos	X	
AYUDANTE	3.00	Equipo de soldadura				Gafas	X	
MAESTRO DE OBRA	1.00	Hidrolavadora				Guantes	X	
INSPECTOR SISO	1.00					Kit de Primeros Auxilios	X	
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.00							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDADES REALIZADAS

No se pudo realizar ninguna actividad ya que todo el dia se presentaron lluvias intensas, las cuales interrumpieron las actividades

	SI	NO		SI	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X		**SE SOLICITARON ENSAYOS**		X
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	x		**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**		X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

OBSERVACIONES:

ANOTACIONES

Clima: jornada laboral con lluvia intensa

FIRMA	**FIRMA**
RESIDENTE DE OBRA	**SUPERVISION Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 280 DEL 2025 DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE..

RESIDENTE:	ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA		
FECHA:	08 de julio del 2026	**TIEMPO:**	Soleado

FECHA INICIO	04 JUNIO DE 2026	**PLAZO EJECUCIÓN**	TRES (3) MESES	**FECHA TERMINACIÓN**	03 SEPTIEMBRE DE 2026

PERSONAL	**CANTIDAD**	**EQUIPO**	**CANTIDAD**	**ESTADO**		**ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**		
				Operación	**Mantenimiento**	**Elemento**	**SI**	**NO**
ING. RESIDENTE DE OBRA	1.00	Herramienta menor				Cascos	X	
AYUDANTE	3.00	Equipo de soldadura				Gafas	X	
MAESTRO DE OBRA	1.00	Hidrolavadora				Guantes	X	
INSPECTOR SISO	1.00					Kit de Primeros Auxilios	X	
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.00							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua la actividad contemplada en el Item 1.2.2 la cual consiste en el suministro e instalacion de tuberia galvanizada de 2".

En la jornada laboral se continuo el corte e instalacion de la tuberia a la estructura existente del cerramiento de conformidad con lo indicado en las memorias de cantidades y de acuerdo a lo indicado por el supervisor por parte de la secretaria de Infraestructura.

Se finaliza la plaicacion de cloro granulado y se inicia con el lavado mediante el uso de una hidrilavadora para lavar y garantizar que la superficie de concreto de la pista de patinaje asi como de la placa intermedia, quedentotalmente limpias y libres de impuresas asi como de elementos adheridos.

	SI	NO		SI	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X		**SE SOLICITARON ENSAYOS**		X
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		X	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**		X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

OBSERVACIONES:

ANOTACIONES

Clima: Mañana soleada y tarde con lluvia fuerte

FIRMA	**FIRMA**
RESIDENTE DE OBRA	**SUPERVISION Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 280 DEL 2025 DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE..

RESIDENTE:	ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA		
FECHA:	09 de julio del 2026	**TIEMPO:**	Lluvia - Nublado

FECHA INICIO	**04 JUNIO DE 2026**	**PLAZO EJECUCIÓN**	**TRES (3) MESES**	**FECHA TERMINACIÓN**	**03 SEPTIEMBRE DE 2026**

PERSONAL	**CANTIDAD**	**EQUIPO**	**CANTIDAD**	**ESTADO**		**ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**		
				Operación	**Mantenimiento**	**Elemento**	**SI**	**NO**
ING. RESIDENTE DE OBRA	1.00	Herramienta menor				Cascos	X	
AYUDANTE	3.00	Equipo de soldadura				Gafas	X	
MAESTRO DE OBRA	1.00	Hidrolavadora				Guantes	X	
INSPECTOR SISO	1.00					Kit de Primeros Auxilios	X	
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.00							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua la actividad contemplada en el Item 1.2.2 la cual consiste en el suministro e instalacion de tuberia galvanizada de 2".

En la jornada laboral se continuo el corte e instalacion de la tuberia a la estructura existente del cerramiento de conformidad con lo indicado en las memorias de cantidades y de acuerdo a lo indicado por el supervisor por parte de la secretaria de Infraestructura.

Se finaliza con el lavado mediante el uso de una hidrilavadora para lavar y garantizar que la superficie de concreto de la pista de patinaje asi como de la placa intermedia, quedentotalmente limpias y libres de impuresas asi como de elementos adheridos.

	SI	NO		SI	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X		**SE SOLICITARON ENSAYOS**		X
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	X		**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**		X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

OBSERVACIONES:

ANOTACIONES

Clima: Mañana nublada y tarde con lluvia leve

FIRMA	**FIRMA**
RESIDENTE DE OBRA	**SUPERVISION Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 280 DEL 2025 DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE..

RESIDENTE:	ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA		
FECHA:	10 de julio del 2026	**TIEMPO:**	Soleado

FECHA INICIO	**04 JUNIO DE 2026**	**PLAZO EJECUCIÓN**	**TRES (3) MESES**	**FECHA TERMINACIÓN**	**03 SEPTIEMBRE DE 2026**

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
ING. RESIDENTE DE OBRA	1.00	Herramienta menor				Cascos	X	
AYUDANTE	3.00	Equipo de soldadura				Gafas	X	
MAESTRO DE OBRA	1.00	Hidrolavadora				Guantes	X	
INSPECTOR SISO	1.00	Herramienta especial para aplicar				Kit de Primeros Auxilios	X	
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.00	el recubrimiento sintetico						

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua la actividad contemplada en el Item 1.2.2 la cual consiste en el suministro e instalacion de tuberia galvanizada de 2".

En la jornada laboral se continuo el corte e instalacion de la tuberia a la estructura existente del cerramiento de conformidad con lo indicado en las memorias de cantidades y de acuerdo a lo indicado por el supervisor por parte de la secretaria de Infraestructura.

Se da inicio a la actividad contemplada en el item 1.1.7 "Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcación" para el cual se inicia con un barrido para dar limpieza de elementos como hojas y demas y asi poder aplicar la primera capa del recubrimiento sintetico, la cual consiste en una capa que brinda un sellado de la superficie en concreto existente de la pista de patinaje tal cual se indica en las memorias de cantidades

	SI	NO		SI	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X		**SE SOLICITARON ENSAYOS**		X
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		X	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**		X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

OBSERVACIONES:

ANOTACIONES

Clima: Soleado

FIRMA	**FIRMA**
RESIDENTE DE OBRA	**SUPERVISION Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 280 DEL 2025 DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE..

RESIDENTE:	ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA		
FECHA:	11 de julio del 2026	**TIEMPO:**	Soleado

FECHA INICIO	**04 JUNIO DE 2026**	**PLAZO EJECUCIÓN**	**TRES (3) MESES**	**FECHA TERMINACIÓN**	**03 SEPTIEMBRE DE 2026**

PERSONAL	**CANTIDAD**	**EQUIPO**	**CANTIDAD**	**ESTADO**		**ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**		
				Operación	**Mantenimiento**	**Elemento**	**SI**	**NO**
ING. RESIDENTE DE OBRA	1.00	Herramienta menor				Cascos	X	
AYUDANTE	3.00	Equipo de soldadura				Gafas	X	
MAESTRO DE OBRA	1.00	Hidrolavadora				Guantes	X	
INSPECTOR SISO	1.00	Herramienta especial para aplicar				Kit de Primeros Auxilios	X	
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.00	el recubrimiento sintetico						

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua la actividad contemplada en el Item 1.2.2 la cual consiste en el suministro e instalacion de tuberia galvanizada de 2".

En la jornada laboral se continuo el corte e instalacion de la tuberia a la estructura existente del cerramiento de conformidad con lo indicado en las memorias de cantidades y de acuerdo a lo indicado por el supervisor por parte de la secretaria de Infraestructura.

Se finaliza con la aplicación de la primera capa del recubrimiento sintetico, la cual consiste en una capa que brinda un sellado de la superficie en concreto existente de la pista de patinaje tal cual se indica en las memorias de cantidades

	SI	NO		SI	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X		**SE SOLICITARON ENSAYOS**		X
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		X	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**		X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

OBSERVACIONES:

ANOTACIONES

Clima: Soleado

FIRMA	**FIRMA**
RESIDENTE DE OBRA	**SUPERVISION Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

CONTRATO DE OBRA No. 280 DEL 2025 DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE..

RESIDENTE:	ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA		
FECHA:	12 de julio del 2026	TIEMPO:	Soleado

FECHA INICIO	04 JUNIO DE 2026	PLAZO EJECUCIÓN	TRES (3) MESES	FECHA TERMINACIÓN	03 SEPTIEMBRE DE 2026

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
ING. RESIDENTE DE OBRA	1.00	Herramienta menor				Cascos	X	
AYUDANTE	3.00	Equipo de soldadura				Gafas	X	
MAESTRO DE OBRA	1.00	Equipo especial para pulir concreto				Guantes	X	
INSPECTOR SISO	1.00	Herramienta especial para aplicar el recubrimiento sintetico				Kit de Primeros Auxilios	X	
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.00							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDADES REALIZADAS

Dia domingo no se laboró.

	SI	NO		SI	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X		SE SOLICITARON ENSAYOS		X
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

OBSERVACIONES:

ANOTACIONES

FIRMA	FIRMA
RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISIÓN Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 280 DEL 2025 DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE..

RESIDENTE:	ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA		
FECHA:	11 de julio del 2026	**TIEMPO:**	Soleado

FECHA INICIO	**04 JUNIO DE 2026**	**PLAZO EJECUCIÓN**	**TRES (3) MESES**	**FECHA TERMINACIÓN**	**03 SEPTIEMBRE DE 2026**

PERSONAL	**CANTIDAD**	**EQUIPO**	**CANTIDAD**	**ESTADO**		**ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**		
				Operación	**Mantenimiento**	**Elemento**	**SI**	**NO**
ING. RESIDENTE DE OBRA	1.00	Herramienta menor				Cascos	X	
AYUDANTE	3.00	Equipo de soldadura				Gafas	X	
MAESTRO DE OBRA	1.00	Hidrolavadora				Guantes	X	
INSPECTOR SISO	1.00	Herramienta especial para aplicar				Kit de Primeros Auxilios	X	
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.00	el recubrimiento sintetico						

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua la actividad contemplada en el Item 1.2.2 la cual consiste en el suministro e instalacion de tuberia galvanizada de 2".

En la jornada laboral se continuo el corte e instalacion de la tuberia a la estructura existente del cerramiento de conformidad con lo indicado en las memorias de cantidades y de acuerdo a lo indicado por el supervisor por parte de la secretaria de Infraestructura.

Se continua cona la aplicación de la segunda capa del recubrimiento sintetico, la cual consiste en una capa que brinda un sellado de la superficie en concreto existente de la pista de patinaje tal cual se indica en las memorias de cantidades

	SI	NO		SI	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X		**SE SOLICITARON ENSAYOS**		X
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		X	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**		X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

OBSERVACIONES:

ANOTACIONES

Clima: Soleado

FIRMA	**FIRMA**
RESIDENTE DE OBRA	**SUPERVISION Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 280 DEL 2025 DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE..

RESIDENTE:	ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA		
FECHA:	14 de julio del 2026	**TIEMPO:**	LLUVIA

FECHA INICIO	04 JUNIO DE 2026	**PLAZO EJECUCIÓN**	TRES (3) MESES	**FECHA TERMINACIÓN**	03 SEPTIEMBRE DE 2026

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
ING. RESIDENTE DE OBRA	1.00	Herramienta menor				Cascos	X	
AYUDANTE	3.00	Equipo de soldadura				Gafas	X	
MAESTRO DE OBRA	1.00	Hidrolavadora				Guantes	X	
INSPECTOR SISO	1.00	Herramienta especial para aplicar				Kit de Primeros Auxilios	X	
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.00	el recubrimiento sintetico						

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDADES REALIZADAS

No se pudo realizar ninguna actividad ya que todo el dia se presentaron lluvias intensas, las cuales interrumpieron las actividades

	SI	NO		SI	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X		**SE SOLICITARON ENSAYOS**		X
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	x		**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**		X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

OBSERVACIONES:

ANOTACIONES

Clima: jornada laboral con lluvia intensa

FIRMA	**FIRMA**
RESIDENTE DE OBRA	**SUPERVISION Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 280 DEL 2025 DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE..

RESIDENTE:	ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA		
FECHA:	15 de julio del 2026	**TIEMPO:**	LLUVIA

FECHA INICIO	**04 JUNIO DE 2026**	**PLAZO EJECUCIÓN**	**TRES (3) MESES**	**FECHA TERMINACIÓN**	**03 SEPTIEMBRE DE 2026**

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
ING. RESIDENTE DE OBRA	1.00	Herramienta menor				Cascos	X	
AYUDANTE	3.00	Equipo de soldadura				Gafas	X	
MAESTRO DE OBRA	1.00	Hidrolavadora				Guantes	X	
INSPECTOR SISO	1.00	Herramienta especial para aplicar				Kit de Primeros Auxilios	X	
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.00	el recubrimiento sintetico						

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDADES REALIZADAS

No se pudo realizar ninguna actividad ya que todo el dia se presentaron lluvias intensas, las cuales interrumpieron las actividades

	SI	NO		SI	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X		**SE SOLICITARON ENSAYOS**		X
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	x		**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**		X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

OBSERVACIONES:

ANOTACIONES

Clima: jornada laboral con lluvia intensa

FIRMA	**FIRMA**
RESIDENTE DE OBRA	**SUPERVISIÓN Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 280 DEL 2025 DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE..

RESIDENTE:	ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA		
FECHA:	16 de julio del 2026	**TIEMPO:**	Soleado

FECHA INICIO	**04 JUNIO DE 2026**	**PLAZO EJECUCIÓN**	**TRES (3) MESES**	**FECHA TERMINACIÓN**	**03 SEPTIEMBRE DE 2026**

PERSONAL	**CANTIDAD**	**EQUIPO**	**CANTIDAD**	**ESTADO**		**ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**		
				Operación	**Mantenimiento**	**Elemento**	**SI**	**NO**
ING. RESIDENTE DE OBRA	1.00	Herramienta menor				Cascos	X	
AYUDANTE	3.00	Equipo de soldadura				Gafas	X	
MAESTRO DE OBRA	1.00	Hidrolavadora				Guantes	X	
INSPECTOR SISO	1.00	Herramienta especial para aplicar				Kit de Primeros Auxilios	X	
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.00	el recubrimiento sintetico						

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua la actividad contemplada en el Item 1.2.2 la cual consiste en el suministro e instalacion de tuberia galvanizada de 2".

En la jornada laboral se continuo el corte e instalacion de la tuberia a la estructura existente del cerramiento de conformidad con lo indicado en las memorias de cantidades y de acuerdo a lo indicado por el supervisor por parte de la secretaria de Infraestructura.

Se finaliza con la aplicación de la segunda capa del recubrimiento sintetico, la cual consiste en una capa que brinda un sellado de la superficie en concreto existente de la pista de patinaje tal cual se indica en las memorias de cantidades

	SI	NO		SI	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X		**SE SOLICITARON ENSAYOS**		X
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		X	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**		X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

OBSERVACIONES:

ANOTACIONES

Clima: Soleado

FIRMA	**FIRMA**
RESIDENTE DE OBRA	**SUPERVISION Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 280 DEL 2025 DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE..

RESIDENTE:	ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA		
FECHA:	17 de julio del 2026	**TIEMPO:**	Soleado

FECHA INICIO	**04 JUNIO DE 2026**	**PLAZO EJECUCIÓN**	**TRES (3) MESES**	**FECHA TERMINACIÓN**	**03 SEPTIEMBRE DE 2026**

PERSONAL	**CANTIDAD**	**EQUIPO**	**CANTIDAD**	**ESTADO**		**ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**		
				Operación	**Mantenimiento**	**Elemento**	**SI**	**NO**
ING. RESIDENTE DE OBRA	1.00	Herramienta menor				Cascos	X	
AYUDANTE	3.00	Equipo de soldadura				Gafas	X	
MAESTRO DE OBRA	1.00	Hidrolavadora				Guantes	X	
INSPECTOR SISO	1.00	Herramienta especial para aplicar				Kit de Primeros Auxilios	X	
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.00	el recubrimiento sintetico						

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua la actividad contemplada en el Item 1.2.2 la cual consiste en el suministro e instalacion de tuberia galvanizada de 2".

En la jornada laboral se continuo el corte e instalacion de la tuberia a la estructura existente del cerramiento de conformidad con lo indicado en las memorias de cantidades y de acuerdo a lo indicado por el supervisor por parte de la secretaria de Infraestructura.

Se finaliza con la aplicación de la primera capa del recubrimiento sintetico, la cual consiste en una capa que brinda una base nivelada de la superficie en concreto existente de la pista de patinaje como parte del proceso de instalacion del recubrimiento sintetico, de acuerdo a lo que se indica en las memorias de cantidades

	SI	NO		SI	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X		**SE SOLICITARON ENSAYOS**		X
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		X	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**		X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

OBSERVACIONES:

ANOTACIONES

Clima: Soleado

FIRMA	**FIRMA**
RESIDENTE DE OBRA	**SUPERVISION Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 280 DEL 2025 DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE..

RESIDENTE:	ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA		
FECHA:	18 de julio del 2026	**TIEMPO:**	LLUVIA

FECHA INICIO	04 JUNIO DE 2026	**PLAZO EJECUCIÓN**	TRES (3) MESES	**FECHA TERMINACIÓN**	03 SEPTIEMBRE DE 2026

PERSONAL	**CANTIDAD**	**EQUIPO**	**CANTIDAD**	**ESTADO**		**ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**		
				Operación	**Mantenimiento**	**Elemento**	**SI**	**NO**
ING. RESIDENTE DE OBRA	1.00	Herramienta menor				Cascos	X	
AYUDANTE	3.00	Equipo de soldadura				Gafas	X	
MAESTRO DE OBRA	1.00	Hidrolavadora				Guantes	X	
INSPECTOR SISO	1.00	Herramienta especial para aplicar				Kit de Primeros Auxilios	X	
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.00	el recubrimiento sintetico						

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDADES REALIZADAS

No se pudo realizar ninguna actividad ya que todo el dia se presentaron lluvias intensas, las cuales interrumpieron las actividades

	SI	NO		SI	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X		**SE SOLICITARON ENSAYOS**		X
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	x		**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**		X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

OBSERVACIONES:

ANOTACIONES

Clima: jornada laboral con lluvia intensa

FIRMA	**FIRMA**
RESIDENTE DE OBRA	**SUPERVISION Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

CONTRATO DE OBRA No. 280 DEL 2025 DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE..

RESIDENTE:	ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA		
FECHA:	19 de julio del 2026	TIEMPO:	Lluvia

FECHA INICIO	04 JUNIO DE 2026	PLAZO EJECUCIÓN	TRES (3) MESES	FECHA TERMINACIÓN	03 SEPTIEMBRE DE 2026

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
ING. RESIDENTE DE OBRA	1.00	Herramienta menor				Cascos	X	
AYUDANTE	3.00	Equipo de soldadura				Gafas	X	
MAESTRO DE OBRA	1.00	Equipo especial para pulir concreto				Guantes	X	
INSPECTOR SISO	1.00	Herramienta especial para aplicar el				Kit de Primeros Auxilios	X	
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.00	recubrimiento sintetico						

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDADES REALIZADAS

Dia domingo no se laboró.

	SI	NO		SI	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X		SE SOLICITARON ENSAYOS		X
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

OBSERVACIONES:

ANOTACIONES

FIRMA	FIRMA
RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISION Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

CONTRATO DE OBRA No. 280 DEL 2025 DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE..

RESIDENTE:	ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA		
FECHA:	20 de julio del 2026	TIEMPO:	Soleado

FECHA INICIO	04 JUNIO DE 2026	PLAZO EJECUCIÓN	TRES (3) MESES	FECHA TERMINACIÓN	03 SEPTIEMBRE DE 2026

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
ING. RESIDENTE DE OBRA	1.00	Herramienta menor				Cascos	X	
AYUDANTE	3.00	Equipo de soldadura				Gafas	X	
MAESTRO DE OBRA	1.00	Herramienta especial para aplicar el				Guantes	X	
INSPECTOR SISO	1.00	recubrimiento sintetico				Kit de Primeros Auxilios	X	
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.00							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDADES REALIZADAS

Dia festivo no se laboró

	SI	NO		SI	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X		SE SOLICITARON ENSAYOS		X
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

OBSERVACIONES:

ANOTACIONES

FIRMA	FIRMA
RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISION Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 280 DEL 2025 DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE..

RESIDENTE:	ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA		
FECHA:	21 de julio del 2026	**TIEMPO:**	Soleado

FECHA INICIO	**04 JUNIO DE 2026**	**PLAZO EJECUCIÓN**	**TRES (3) MESES**	**FECHA TERMINACIÓN**	**03 SEPTIEMBRE DE 2026**

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
ING. RESIDENTE DE OBRA	1.00	Herramienta menor				Cascos	X	
AYUDANTE	3.00	Equipo de soldadura				Gafas	X	
MAESTRO DE OBRA	1.00	Hidrolavadora				Guantes	X	
INSPECTOR SISO	1.00	Herramienta especial para aplicar				Kit de Primeros Auxilios	X	
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.00	el recubrimiento sintetico						

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua la actividad contemplada en el Item 1.2.2 la cual consiste en el suministro e instalacion de tuberia galvanizada de 2".

En la jornada laboral se continuo el corte e instalacion de la tuberia a la estructura existente del cerramiento de conformidad con lo indicado en las memorias de cantidades y de acuerdo a lo indicado por el supervisor por parte de la secretaria de Infraestructura.

Se realiza la aplicación de la segunda capa del recubrimiento sintetico, la cual consiste en una capa que brinda una base nivelada de la superficie en concreto existente de la pista de patinaje como parte del proceso de instalacion del recubrimiento sintetico, de acuerdo a lo que se indica en las memorias de cantidades

	SI	NO		SI	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X		**SE SOLICITARON ENSAYOS**		X
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		X	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**		X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

OBSERVACIONES:

ANOTACIONES

Clima: Soleado

FIRMA	**FIRMA**
RESIDENTE DE OBRA	**SUPERVISION Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 280 DEL 2025 DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE..

RESIDENTE:	ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA		
FECHA:	22 de julio del 2026	**TIEMPO:**	Soleado

FECHA INICIO	**04 JUNIO DE 2026**	**PLAZO EJECUCIÓN**	**TRES (3) MESES**	**FECHA TERMINACIÓN**	**03 SEPTIEMBRE DE 2026**

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
ING. RESIDENTE DE OBRA	1.00	Herramienta menor				Cascos	X	
AYUDANTE	3.00	Equipo de soldadura				Gafas	X	
MAESTRO DE OBRA	1.00	Hidrolavadora				Guantes	X	
INSPECTOR SISO	1.00	Herramienta especial para aplicar				Kit de Primeros Auxilios	X	
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.00	el recubrimiento sintetico						

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua la actividad contemplada en el Item 1.2.2 la cual consiste en el suministro e instalacion de tuberia galvanizada de 2".

En la jornada laboral se continuo el corte e instalacion de la tuberia a la estructura existente del cerramiento de conformidad con lo indicado en las memorias de cantidades y de acuerdo a lo indicado por el supervisor por parte de la secretaria de Infraestructura.

Una vez fianlizada la aplicación de las dos (02) capas de sellado y las dos (02) capas de base nivelante se procede a dejar secar el material y la superficie con el fin de garantizar una adecuada adherencia entre las capas y la superficie en concreto de la pista.

	SI	NO		SI	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X		**SE SOLICITARON ENSAYOS**		X
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		X	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**		X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

OBSERVACIONES:

ANOTACIONES

Clima: Soleado

FIRMA	**FIRMA**
RESIDENTE DE OBRA	**SUPERVISIÓN Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 280 DEL 2025 DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE..

RESIDENTE:	ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA		
FECHA:	23 de julio del 2026	**TIEMPO:**	LLUVIA

FECHA INICIO	**04 JUNIO DE 2026**	**PLAZO EJECUCIÓN**	**TRES (3) MESES**	**FECHA TERMINACIÓN**	**03 SEPTIEMBRE DE 2026**

PERSONAL	**CANTIDAD**	**EQUIPO**	**CANTIDAD**	**ESTADO**		**ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**		
				Operación	**Mantenimiento**	**Elemento**	**SI**	**NO**
ING. RESIDENTE DE OBRA	1.00	Herramienta menor				Cascos	X	
AYUDANTE	3.00	Equipo de soldadura				Gafas	X	
MAESTRO DE OBRA	1.00	Hidrolavadora				Guantes	X	
INSPECTOR SISO	1.00	Herramienta especial para aplicar				Kit de Primeros Auxilios	X	
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.00	el recubrimiento sintetico						

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDADES REALIZADAS

No se pudo realizar ninguna actividad ya que todo el dia se presentaron lluvias intensas, las cuales interrumpieron las actividades

	SI	NO		SI	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X		**SE SOLICITARON ENSAYOS**		X
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	x		**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**		X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

OBSERVACIONES:

ANOTACIONES

Clima: jornada laboral con lluvia intensa

FIRMA	**FIRMA**
RESIDENTE DE OBRA	**SUPERVISION Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 280 DEL 2025 DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE..

RESIDENTE:	ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA		
FECHA:	24 de julio del 2026	**TIEMPO:**	Soleado

FECHA INICIO	**04 JUNIO DE 2026**	**PLAZO EJECUCIÓN**	**TRES (3) MESES**	**FECHA TERMINACIÓN**	**03 SEPTIEMBRE DE 2026**

PERSONAL	**CANTIDAD**	**EQUIPO**	**CANTIDAD**	**ESTADO**		**ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**		
				Operación	**Mantenimiento**	**Elemento**	**SI**	**NO**
ING. RESIDENTE DE OBRA	1.00	Herramienta menor				Cascos	X	
AYUDANTE	3.00	Equipo de soldadura				Gafas	X	
MAESTRO DE OBRA	1.00	Hidrolavadora				Guantes	X	
INSPECTOR SISO	1.00	Herramienta especial para aplicar				Kit de Primeros Auxilios	X	
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.00	el recubrimiento sintetico						

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua la actividad contemplada en el Item 1.2.2 la cual consiste en el suministro e instalacion de tuberia galvanizada de 2".

En la jornada laboral se continuo el corte e instalacion de la tuberia a la estructura existente del cerramiento de conformidad con lo indicado en las memorias de cantidades y de acuerdo a lo indicado por el supervisor por parte de la secretaria de Infraestructura.

Se inicia con la instalacion de la ultima capa del recubrimiento sintetico, la cual consiste en el color definitivo que se le pretende dar a la superficie en concreto existente de la pista de patinaje como parte del proceso de instalacion del recubrimiento sintetico, de acuerdo a lo que se indica en las memorias de cantidades y de acuerdo a lo indicado por la supervision en cuanto al color a aplicar

	SI	NO		SI	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X		**SE SOLICITARON ENSAYOS**		X
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		X	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**		X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

OBSERVACIONES:

ANOTACIONES

Clima: Soleado

FIRMA	**FIRMA**
RESIDENTE DE OBRA	**SUPERVISIÓN Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 280 DEL 2025 DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE..

RESIDENTE:	ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA		
FECHA:	24 de julio del 2026	**TIEMPO:**	Soleado

FECHA INICIO	**04 JUNIO DE 2026**	**PLAZO EJECUCIÓN**	**TRES (3) MESES**	**FECHA TERMINACIÓN**	**03 SEPTIEMBRE DE 2026**

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
ING. RESIDENTE DE OBRA	1.00	Herramienta menor				Cascos	X	
AYUDANTE	3.00	Equipo de soldadura				Gafas	X	
MAESTRO DE OBRA	1.00	Hidrolavadora				Guantes	X	
INSPECTOR SISO	1.00	Herramienta especial para aplicar				Kit de Primeros Auxilios	X	
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.00	el recubrimiento sintetico						

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua la actividad contemplada en el Item 1.2.2 la cual consiste en el suministro e instalacion de tuberia galvanizada de 2".

En la jornada laboral se continuo el corte e instalacion de la tuberia a la estructura existente del cerramiento de conformidad con lo indicado en las memorias de cantidades y de acuerdo a lo indicado por el supervisor por parte de la secretaria de Infraestructura.

Se finaliza con la instalacion de la ultima capa del recubrimiento sintetico, la cual consiste en el color definitivo que se le pretende dar a la superficie en concreto existente de la pista de patinaje como parte del proceso de instalacion del recubrimiento sintetico, de acuerdo a lo que se indica en las memorias de cantidades y de acuerdo a lo indicado por la supervision en cuanto al color a aplicar

Una vez finalizada la instalacion de todas las capas que conforman la actividade de aplicación del recubrimiento sintetico, se procede a poner cinta de señalizacion "PELIGRO NO PASE" con el fin de que no se haga uso de la pista en horas de la noche, dado la ultima capa la cual define el tono final del recubrimiento, necesita de varios dias de secado para garantizar la durabilidad del mismo.

	SI	NO		SI	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X		**SE SOLICITARON ENSAYOS**		X
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		X	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**		X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

OBSERVACIONES:

ANOTACIONES

Clima: Soleado

FIRMA	**FIRMA**
RESIDENTE DE OBRA	**SUPERVISIÓN Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN**

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO DE OBRA
No. 280 DE 2026

Objeto

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE.

CONTRATISTA
PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA S.A.S
R/L. EDWAR MAURICIO GALINDO FERNANDEZ

PERIODO DEL INFORME

26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2026

Kra 12 N° 22-21 TELÉFONO: 3115380678
ingalindo86@yahoo.es
Villanueva Casanare
2025

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS 4
2.1. OBJETIVO GENERAL 4
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 4
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 5
4. ACCIONES DESARROLLADAS 6
4.1. CHARLAS DE SEGURIDAD 6
4.2. ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 6
4.3. HIDRATACIÓN 6
4.4. PAUSAS ACTIVAS 7
4.5. PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES 7
5. PROYECTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 7
6. REGISTRO FOTOGRAFICO 8

1. INTRODUCCIÓN

En el marco del presente contrato de Obra Pública No. 280 del 2026, cuyo objeto es el **"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE"** la empresa contratista prioriza la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) como un eje fundamental durante la ejecución de las actividades.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, se implementará el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) con el fin de prevenir accidentes laborales, enfermedades profesionales y proteger la integridad física, mental y social de los trabajadores.

Adicionalmente, se adoptarán medidas de control para salvaguardar a personas externas que puedan verse expuestas a los riesgos derivados de las actividades de obra, garantizando así condiciones laborales seguras y el cumplimiento de la normativa nacional vigente.

El presente informe comprende el seguimiento a las actividades de SST realizadas en el período comprendido entre el 26 de junio al 25 de julio de 2026, durante el desarrollo de las actividades requeridas dentro del Contrato de Obra.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Implementar de manera integral la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 280 del 2026, cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE", con el fin de identificar, prevenir, mitigar, controlar y corregir los riesgos derivados de las actividades propias del proyecto. Lo anterior, orientado a garantizar condiciones seguras y saludables para todo el personal vinculado a la obra, promover prácticas laborales responsables y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de SST.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✓ Asegurar la observancia de la normativa laboral y de seguridad social aplicable al personal asignado a la ejecución del Contrato de Obra No. 280 de 2026, garantizando que todos los trabajadores cuenten con afiliación vigente a los sistemas de protección social, el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia de prestaciones, y el respeto de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes a nivel territorial y nacional.
- ✓ Promover una cultura preventiva sólida en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante acciones formativas, charlas de inducción y sensibilización orientadas a la identificación, control y mitigación de los riesgos asociados a las actividades propias del cerramiento ambiental. Esto incluye el fomento del uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y la adopción de prácticas de trabajo seguro que reduzcan la probabilidad de incidentes o accidentes laborales.
- ✓ Implementar un sistema continuo e integral de supervisión, evaluación y control de las condiciones de seguridad, que permita verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión en SST. Este sistema contempla inspecciones periódicas en campo, auditorías internas, verificación del estado de los equipos de protección, actualización de matrices de riesgo y monitoreo permanente de los frentes de obra.
- ✓ Establecer y mantener activos los mecanismos de respuesta inmediata ante emergencias, incidentes o accidentes, asegurando que el personal cuente con información clara y actualizada sobre los protocolos de actuación, rutas de evacuación, puntos de encuentro y procedimientos de primeros auxilios. Asimismo, garantizar la disponibilidad de atención médica oportuna y la adecuada gestión de los incidentes para mitigar sus efectos sobre la salud y seguridad de los trabajadores.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATANTE:	**Municipio de Villanueva Nit. 86060591-0**
CONTRATISTA:	PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA S.A.S R/L. EDWAR MAURICIO GALINDO FERNANDEZ
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE.
VALOR DEL CONTRATO:	$460,402,451.00
FECHA DEL CONTRATO:	25 DE MAYO DE 2026
FECHA ACTA INCIO:	04 DE JUNIO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Los lugares donde se realizaron las actividades se encuentran ubicado en el barrio VILLALUZ en el área urbana del Municipio de Villanueva.

Para la ejecución del Contrato de Obra 280 de 2026, cuyo objetivo es el "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE.", es necesario llevar a cabo las siguientes tareas:

- ✓ Limpieza, raspado y lavado de placa en concreto existente de escenarios deportivos
- ✓ Corte en concreto
- ✓ Demolición manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro
- ✓ Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm
- ✓ Junta de dilatación de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada)
- ✓ Destronque piso concreto y terminado con sellador + cera polimerica
- ✓ Recubrimiento acrílico para piso en concreto de canchas deportivas
- ✓ Pintura tubería Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte epoxico. (2 manos c/u)
- ✓ Tubo cerramiento galvanizado 2" x 1.9 mm. Incluye pintura. Suministro e Instal.
- ✓ Caneca M121 tipo IDU en acero inoxidable 0.62*0.40 m. Suministro e instal.
- ✓ Lamina en acero inoxidable C.16 con anclaje. Suministro e Instal.

4. ACCIONES DESARROLLADAS

4.1. CHARLAS DE SEGURIDAD

Se realiza inspección de los Elementos de Protección Personal y charla diaria, a parte de los demás temas de SST. Además de lo anterior el (HSE) realizo las inspecciones para el correcto uso de los EPP y la debida reposición de algunos elementos opcionales como los guantes, gafas, así:

Las charlas de seguridad se realizaban antes de iniciar la jornada laboral, la duración de estas oscilaba entre 5 a 8 minutos, y se manejaban los siguientes temas:

- Uso adecuado de los Equipos de Protección Personal (EPP).
- Prevención de caídas y/o tropiezos en el trabajo.
- Manejo seguro de herramientas y maquinaria.
- Señalización y delimitación de áreas de trabajo.
- Procedimientos en caso de emergencias y evacuación.

Las Charlas de seguridad que fueron dictadas al grupo aparecen en los documentos: Registro de charlas diarias.

4.2. ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Los Elementos de Protección Personal (EPP) cumplen la función fundamental de salvaguardar la integridad física de los trabajadores, evitando el contacto directo con los factores de riesgo propios de las labores de campo asociadas a la construcción del cerramiento y aislamiento de predios de interés ambiental. En el desarrollo del proyecto se realizan de manera permanente actividades de verificación del estado de estos elementos, con el fin de asegurar que se encuentren en condiciones óptimas de uso. Aquellos que presentan deterioro son reemplazados oportunamente, garantizando así que el personal disponga de la dotación necesaria para ejecutar sus tareas de forma segura.

En concordancia con las políticas internas y con las disposiciones normativas aplicables, todo trabajador que ingrese al área de obra desde el personal profesional hasta los operarios debe contar con la dotación mínima obligatoria de EPP, adecuada para las actividades relacionadas con el levantamiento del cerramiento, manejo de herramientas manuales y labores sobre terreno natural. Dicha dotación está conformada por:

- 1 camisa de manga larga tipo jean
- 1 pantalón tipo jean
- 1 casco de seguridad
- 1 par de guantes de vaqueta
- 1 gafas de seguridad con filtro UV

4.3. HIDRATACIÓN

Para garantizar el bienestar del personal durante la ejecución de las actividades de mantenimiento a la pista de patinaje, las cuales se desarrollan en condiciones de alta exigencia física dadas las condiciones climáticas (calor severo) se requiere garantizar una adecuada hidratación del personal que labora en obra, mediante la implementación de estaciones (puntos de hidratación) en las cuales siempre se cuente con lo necesario.

Estas estaciones permiten asegurar el acceso permanente a agua potable, promoviendo una hidratación adecuada a lo largo de toda la jornada laboral. Dado que las labores implican esfuerzo sostenido, manejo de herramientas, movilidad y exposición a altas temperaturas, mantener un adecuado consumo de líquidos es esencial para prevenir agotamiento, calambres, golpes de calor y otras afectaciones derivadas del trabajo en campo.

Con esta disposición se garantiza que tanto el personal operativo como los visitantes cuenten con un recurso básico para el mantenimiento de su salud y el desarrollo seguro de las actividades.

4.4. PAUSAS ACTIVAS

Con el fin de promover el bienestar físico del personal y preparar adecuadamente al equipo para las labores, se implementaron pausas activas al inicio de cada jornada laboral. Estas actividades incluyeron ejercicios de estiramiento, movilidad articular y activación muscular, especialmente orientados a prevenir lesiones asociadas al esfuerzo físico, al manejo de herramientas y a la exposición a condiciones climáticas.

Las pausas activas contribuyeron a mejorar la disposición física del personal, reducir la fatiga temprana y optimizar el desempeño durante las labores, garantizando así un desarrollo más seguro y saludable de las actividades propias del proyecto.

4.5. PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES

Para el desarrollo de las actividades del contrato de obra pública No 280 de 2026, las cuales se ejecutaron de manera manual con apoyo de herramientas menores y equipos y/o maquinas reducido de dos operarios, se realizó la señalización básica en los frentes de trabajo y en los puntos temporales de intervención.

La señalización instalada tuvo como objetivo advertir sobre la presencia de labores en campo, zonas intervenidas y áreas de tránsito peatonal dentro del predio, garantizando así que tanto el personal como los visitantes identificaran claramente los límites de operación y los riesgos propios del terreno. Para lo cual se emplearon elementos sencillos como cintas demarcadoras y avisos de advertencia, suficientes para el nivel de actividad ejecutada y adecuados para mantener la seguridad durante el desarrollo de las labores.

5. PROYECTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA

Antes de iniciar actividades en campo, todo el personal vinculado fue afiliado a los sistemas de Seguridad Social Integral ARL, EPS y fondo de pensiones cumpliendo con las disposiciones legales vigentes aplicables a los contratos de obra pública.

De igual manera, cada trabajador recibió una inducción obligatoria que incluyó información sobre las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, los riesgos identificados para este proyecto específico de mantenimiento, así como las responsabilidades, procedimientos y lineamientos operativos establecidos para el contrato.

El equipo de trabajo contratado corresponde a mano de obra local del municipio de Villanueva y su área de influencia. Cualquier habitante del municipio puede ser considerado para procesos de vinculación, siempre que cumpla con el perfil requerido para el cargo. Las hojas de vida se recibieron en la oficina ubicada en la Carrera 12 No. 22 - 21, Villanueva, Casanare.

A continuación, se presenta la relación del personal que ingresó y permaneció activo durante la ejecución del

contrato, todos ellos con afiliación vigente a EPS, AFP, ARL y caja de compensación familiar.

PERSONAL
JULIO

PROFESIONAL EN OBRA

No.	NOMBRE	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO
1	ING. JUAN CARLOS MENDOZA	1.118.196.379	RESIDENTE DE OBRA
2	YENNY JULIETA MORENO FERNANDEZ	1.118.196.402	PROFESIONAL SISO

PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

No.	NOMBRE	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO
1	ALMER ALFREDO ANGULO BELIZARIO	1006499344	MAESTRO
2	JAIRO MORALES RINTA	11280841	OBRERO
3	FRANK KEWIN GUTIERREZ GUAYABAN	1126711748	OBRERO
4	JHONY SEBASTIAN COCA GARCIA	1121966280	OBRERO


VERIFICACION DE AFILIACION DEL PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

No.	NOMBRE	No. IDENTIFICACIÓN	ESTADO AFILIACION
1	ALMER ALFREDO ANGULO BELIZARIO	1006499344	ACTIVO
2	JAIRO MORALES RINTA	11280841	ACTIVO
3	FRANK KEWIN GUTIERREZ GUAYABAN	1126711748	ACTIVO
4	JHONY SEBASTIAN COCA GARCIA	1121966280	ACTIVO

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1. Charlas de seguridad y pausas activas











Foto 2. Verificación del uso de elementos protección personal








Foto 4. Inspección de equipo de atención de emergencias





Foto 5. Señalización en obra





LISTA DE ANEXOS

- Registros de charlas de seguridad

YENNY JULIETA MORENO FERNANDEZ
Profesional SISO
Resolución No 9776 del 23 de diciembre 2008

SportMaster
SPORT SURFACES

Ficha técnica

COLORPLUS PIGMENT DISPERSION

CMT-39

REVISADO EL 19/12

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS

ColorPlus de SportMaster es una dispersión de pigmentos a base de agua altamente concentrada diseñada para mezclar con Neutral Concentrate de SportMaster.

COLOR

Verde bosque, *verde claro, verde oscuro, beige, marrón (campo mixto), *rojo, granate, gris, azul, púrpura, azul marino, *gris paloma, *azul hielo, *piedra arenisca, naranja, amarillo, rojo brillante y negro.

LEED: Crédito SS 7.1:
Efecto isla de calor: sin techo
*Los colores específicos pueden contribuir a los créditos LEED.

Datos del producto	
Tipo	Dispersión de pigmentos a base de agua
Inflamabilidad	No inflamable
Punto de inflamabilidad	Ninguno
Colores	Varios disponibles

PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA

Mezcle en el siguiente orden para un tambor de 55 galones de Neutral Concentrate:

Neutral Concentrate de SportMaster ..... 55 galones
ColorPlus de SportMaster ..... 4 galones
Agua..... 28-33 galones
Arena de sílice ..... 400 libras
(AFS de malla de 70-90)

Mezcle en el siguiente orden para un barril de 30 galones de Neutral Concentrate:

Neutral Concentrate de SportMaster ..... 30 galones
ColorPlus de SportMaster ..... 2 galones
Agua..... 15-18 galones
Arena de sílice ..... 200 libras
(AFS de malla de 70-90)

NOTA

Mezcle bien para asegurar la dispersión completa de ColorPlus.

APLICACIÓN

Aplique el recubrimiento mixto con una rasqueta de goma suave. Se recomienda un mínimo de dos capas.

IMPORTANTE

Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por un período de al menos 24 horas después de la aplicación. Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso. ColorPlus no puede aplicarse directamente. Se debe mezclar en una base de Neutral Coating de SportMaster.

PRECAUCIONES

No almacene a la luz solar directa ni donde las temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del producto (SDS) para obtener información de seguridad y precauciones adicionales.

GARANTÍA

Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a proporcionar una guía para prácticas de construcción aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún agente o representante a dar ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este material, ya que la mano de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y otras variables que afectan los resultados están fuera de nuestro control. El fabricante garantiza que el material cumple con las especificaciones del producto y cualquier responsabilidad frente el comprador o usuario de este producto se limita al valor de reemplazo del producto solamente. En ningún caso el fabricante será responsable de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o incidental, especial o consecuente, sin importar su origen, en relación con el material o equipo suministrado, o trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna manera, responsable de los defectos, variaciones o cambios en las condiciones de la subestructura sobre la cual están instalados sus productos.

Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.

ThorWorks Industries, Inc.
P.O. Box 2277
Sandusky, OH 44870

Teléfono: 1-800-326-1994
FAX: 1-419-626-5477
www.sportmaster.net

Scanned with CamScanner

SportMaster
SPORT SURFACES

Ficha técnica

SKATEMASTER

Sistema de recubrimiento

CMT-35

REVISADO EL 19/12

TIEMPO DE SECADO
Deje que cada capa de material se seque completamente antes de aplicar capas sucesivas. Permita que el recubrimiento se seque durante 48 horas antes de su uso.

PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del producto (SDS) para obtener información de seguridad y precauciones adicionales.

GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a proporcionar una guía para prácticas de construcción aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún agente o representante a dar ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este material, ya que la mano de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y otras variables que afectan los resultados están fuera de nuestro control. El fabricante garantiza que el material cumple con las especificaciones del producto y cualquier responsabilidad frente el comprador o usuario de este producto se limita al valor de reemplazo del producto solamente. En ningún caso el fabricante será responsable de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o incidental, especial o consecuente, sin importar su origen, en relación con el material o equipo suministrado, o trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna manera, responsable de los defectos, variaciones o cambios en las condiciones de la subestructura sobre la cual están instalados sus productos.

Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.

ThorWorks Industries, Inc.
P.O. Box 2277
Sandusky, OH 44870

Teléfono: 1-800-326-1994
FAX: 1-419-626-5477
www.sportmaster.net

Scanned with CamScanner

SportMaster
SPORT SURFACES

Ficha técnica

SKATEMASTER

Sistema de recubrimiento

CMT-35

REVISADO EL 19/12

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS

El sistema de recubrimiento SkateMaster es un sistema de emulsión 100 % acrílica que consiste de una o dos capas de Acrylic Resurfacer y dos capas de recubrimiento SkateMaster.

USOS

El sistema SkateMaster se puede aplicar a cualquier pavimento de asfalto o concreto donde se desee practicar hockey en línea o deportes sobre patines. SkateMaster también puede utilizarse como una superficie duradera para áreas deportivas multipropósito.

COLOR

Neutral. Se puede teñir con ColorPlus Pigment Dispersion.

LEED: Crédito SS 7.1:
Efecto isla de calor: sin techo
*Los colores específicos pueden contribuir a los créditos LEED.

Datos del producto - Acrylic Resurfacer	
Tipo	Emulsión acrílica
Libras por galón a 25 °C (77 °F)	8,5 ± 0,5
% De material no volátil	27,5 ± 5,0
Olor	Amoníaco leve
Inflamabilidad	No inflamable
Punto de inflamabilidad	Ninguno
Tiempo de almacenamiento	Un año

Datos del producto - SkateMaster	
Tipo	Emulsión acrílica
Libras por galón a 25 °C (77 °F)	8,5
Inflamabilidad	No inflamable
Color	Varios disponibles
Tiempo de almacenamiento	Un año

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad y los restos de la superficie del pavimento. La reparación de defectos en la superficie del pavimento, depresiones y grietas debe completarse antes de laaplicación. Todas las reparaciones deben ser lisas y estar al ras de las superficies contiguas.

Las superficies de asfalto nuevas deben curarse entre 14 y 30 días antes de la aplicación. Las superficies de concreto nuevas deben curarse durante 28 días antes de la aplicación.

Las superficies de concreto deben tener un acabado de escoba medio o una textura rugosa similar. Grabe la superficie con ácido y limpie a fondo con escoba y agua o lavadora a presión. Permita que la losa de concreto se seque completamente y aplique Acrylic Adhesion Promoter de SportMaster a razón de 200-300 pies cuadrados por galón. Permita que Acrylic Adhesion Promoter se seque completamente antes de aplicar recubrimientos sucesivos.

PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA

Mezcle los materiales hasta obtener una consistencia lisa y uniforme.

Neutral Acrylic Resurfacer ..... 55 galones
ColorPlus Pigment Dispersion..... 3 galones
Arena de sílice ..... 800 libras
(malla de 70 o más fina)

Agua..... 33 galones

SkateMaster está listo para usar. No diluir.

Neutral SkateMaster ..... 55 galones
ColorPlus Pigment..... 4 galones

Neutral SkateMaster ..... 30 galones
ColorPlus Pigment..... 2 galones

Se pueden añadir a SkateMaster hasta 7 libras por galón de arena (malla de 80-100), si se desea obtener textura en una pista multiusos.

APLICACIÓN

Aplique 1 o 2 capas de Acrylic Resurfacer (dependiendo de la porosidad del pavimento), seguido de 2 capas de SkateMaster. Permita que los materiales se sequen completamente entre capas. Si se necesitan múltiples capas de Acrylic Resurfacer para rellenar huecos en el pavimento nuevo, use una malla de arena de 50 a 60 en las capas de base de Acrylic Resurfacer. Utilice siempre malla de arena de sílice de 70, o más fina, en la capa superior de Acrylic Resurfacer.

IMPORTANTE

Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por un período de al menos 24 horas después de la aplicación. Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso.

COBERTURA

Los cálculos de rendimiento se basan en galones de revestimiento acrílico sin diluir. SkateMaster está listo para usar sin dilución.

- Acrylic Resurfacer: 0,07 a 0,09 galones por yarda cuadrada por capa. (basado en material no diluido)
- SkateMaster: 0,06 a 0,08 galones por yarda cuadrada por capa. (basado en material listo para usar).

Scanned with CamScanner

ACRYLIC RESURFACER

aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún agente o representante a dar ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este material, ya que la mano de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y otras variables que afectan los resultados están fuera de nuestro control. El fabricante garantiza que el material cumple con las especificaciones del producto y cualquier responsabilidad frente el comprador o usuario de este producto se limita al valor de reemplazo del producto solamente. En ningún caso el fabricante será responsable de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o incidental, especial o consecuente, sin importar su origen, en relación con el material o equipo suministrado, o trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna manera, responsable de los defectos, variaciones o cambios en las condiciones de la subestructura sobre la cual están instalados sus productos.

Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.

ThorWorks Industries, Inc.
P.O. Box 2277
Sandusky, OH 44870

Teléfono: 1-800-326-1994
FAX: 1-419-626-5477
www.sportmaster.net

Scanned with CamScanner

SportMaster
SPORT SURFACES

Ficha técnica

ACRYLIC RESURFACER

CMT-3

REVISADO EL 19/12

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS

Acrylic Resurfacer de SportMaster es una emulsión de revestimiento 100 % acrílica diseñada mezclar in situ con arena de sílice. Acrylic Resurfacer reduce la porosidad de la superficie y permite la aplicación de una superficie de juego de color uniforme y de gran profundidad.Vuelve a texturizar las superficies de juego lisas existentes para promover la aplicación constante de capas sucesivas.

USOS

Acrylic Resurfacer de SportMaster puede aplicarse en asfalto, concreto y superficies acrílicas existentes como preparación para los sistemas de acabado de color SportMaster.

COLOR

Disponible en negro y neutral.

Características químicas	
	% de peso (mínimo)
Emulsión acrílica	44,0
Cobertura de pigmento	2,0
Rellenos inertes minerales	5,0
Formadores de película, aditivos	0,2
Agua	45,0

Datos del producto	
Tipo	Emulsión acrílica
Libras por galón a 25 °C (77 °F)	8,5 ± 0,5
% De material no volátil	27,5 ± 5,0
Olor	Amoníaco leve
Inflamabilidad	No inflamable
Punto de inflamabilidad	Ninguna
Tiempo de almacenamiento	Un año

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos y todos los materiales sueltos de la superficie del pavimento. El asfalto nuevo debe curarse entre 14 y 30 días antes de la aplicación. La reparación de defectos en la superficie del pavimento, depresiones y grietas debe completarse antes de la aplicación. Todas las reparaciones deben ser lisas y estar al ras de las superficies contiguas.

PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA

• Para uso como recubrimiento: utilice el siguiente diseño de mezcla (basado en 55 galones de Acrylic Resurfacer para facilitar el cálculo):

Acrylic Resurfacer ..... 55 galones
Arena de sílice (malla de 50-60) ..... 800 libras.
Agua..... 33 galones

• Para uso como material de parcheo: Acrylic Resurfacer puede modificarse con el siguiente diseño de mezcla. Mezcla de parches para aplicaciones de hasta 1/4" de elevación:

Acrylic Resurfacer ..... 10 galones
Agua..... 5 galones
Arena ..... 200 libras
Cemento ..... 1/2 galón
(Siempre mezcle bien el cemento con una pequeña cantidad de agua antes de agregarlo a la mezcla de parcheo).

NOTA

La arena de sílice utilizada en el parchado debe tener una finura AFS de 30 a 60 mallas.

APLICACIÓN

Aplique Acrylic Resurfacer con una rasqueta de goma suave. Aplique capas sucesivas en direcciones cruzadas. Raspe todos los puntos ásperos y las crestas antes de aplicar la siguiente capa.
Aplique una o dos capas, dependiendo de la porosidad y condición de la superficie. Se recomiendan dos capas sobre el asfalto nuevo o sin recubrimiento.

IMPORTANTE

Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por un período de al menos 24 horas después de la aplicación. Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso.

TIEMPO DE SECADO

30 a 60 minutos en condiciones óptimas de secado.

COBERTURA

Los cálculos de rendimiento se basan en galones sin diluir de Acrylic Resurfacer de SportMaster y varían según la textura y la porosidad de la superficie dentro de los límites que se indican a continuación:

0,07 a 0,09 galones por yarda cuadrada por capa.

PRECAUCIONES

No almacene a la luz solar directa ni donde las temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del producto (SDS) para obtener información de seguridad y precauciones adicionales.

GARANTÍA

Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a proporcionar una guía para prácticas de construcción

Scanned with CamScanner

SportMaster SPORT SURFACES

Technical Data Sheet

ACRYLIC RESURFACER

CMT-3

REVISED 12/19

PRODUCT DESCRIPTION & BENEFITS

SportMaster Acrylic Resurfacer is a 100% acrylic emulsion resurfacer designed for on site mixing with silica sand. Acrylic Resurfacer reduces surface porosity allowing for application of an even, full depth color, playing surface. Retextures existing smooth playing surfaces to promote consistent application of successive coats.

USES

SportMaster Acrylic Resurfacer is applied to asphalt, concrete, and existing acrylic surfaces in preparation for SportMaster color finish systems.

COLOR

Available in Black and Neutral.

Chemical Characteristics	
	% Weight (minimum)
Acrylic Emulsion	44.0
Hiding Pigment	2.0
Mineral Inert Fillers	5.0
Film Formers, Additives	.2
Water	45.0

Product Data	
Type	Acrylic Emulsion
Pounds per gallon at 77°F	8.5 ± .5
% Non Volatile Material	27.5 ± 5.0
Odor	Slight Ammonia
Flammability	Non-Flammable
Flash Point	None
Storage Life	One Year

SURFACE PREPARATION

Pavement surface must be cleaned entirely of dust, dirt, debris and all loose materials. New asphalt must cure 14-30 days before application. Repair of pavement surface defects, depressions and cracks must be completed prior to application. All repairs must be flush and smooth to adjoining surfaces.

MIXING PROCEDURES

• For Use As A Coating - Use the following mix design (based on 55 gallons of Acrylic Resurfacer for ease of calculation):

Acrylic Resurfacer ..... 55 gallons
Silica Sand (50 - 60 mesh) ..... 800 lbs.
Water ..... 33 gallons

• For Use As A Patching Material - Acrylic Resurfacer may be modified with the following mix design. Patching Mix for applications up to 1/4" lifts:

Acrylic Resurfacer ..... 10 gallons
Water ..... 5 gallons
Sand ..... 200 lbs.
Cement ..... 1/2 gallon
(Always mix cement thoroughly with a small amount of water before adding to patching mix).

NOTE

Silica Sand used in patching should be AFS fineness 30 to 60 mesh.

APPLICATION

Apply Acrylic Resurfacer with a soft rubber squeegee. Apply successive coats in cross directions. Scrape all rough spots and ridges before applying the next coat. Apply one or two coats, depending on surface porosity and condition. Two coats are recommended on new or uncoated asphalt.

IMPORTANT

Surface and air temperatures must be above 50°F (10°C) during application and for at least 24 hours after application. Stir before using. Do not apply when rain is imminent or forecast. Keep from freezing. Close container when not in use.

DRYING TIME

30 to 60 minutes under optimum drying conditions.

COVERAGE

Yield calculations are based on undiluted gallons of SportMaster Acrylic Resurfacer and will vary according to surface texture and porosity within the limits below:

.07 to .09 gallons per square yard per coat.

CAUTIONS

Do not store in direct sunlight or where temperatures exceed 100°F. Do not apply if rain is imminent or forecast. Keep from freezing. Close container when not in use. Refer to product Safety Data Sheet (SDS) for additional safety information and precautions.

WARRANTY

The statements made on this technical bulletin are believed to be true and accurate, and are intended to provide a guide for approved construction practices.

SportMaster®
SPORT SURFACES

Technical Data Sheet

ACRYLIC RESURFACER

CMT-3

REVISED 12/19

Manufacturer does not make, nor does it authorize any agent or representative to make any warranty, express or implied, concerning this material as workmanship, weather, construction, equipment utilized and other variables affecting results are all beyond our control. Manufacturer warrants only that the material conforms to product specifications and any liability to the buyer or user of this product is limited to the replacement value of the product only. In no event shall Manufacturer be liable for any injury, loss or damage, either direct or incidental, special or consequential, however arising, in connection with material or equipment furnished or work performed. Manufacturer shall not, in any manner, be liable for any defects, variations or change in condition in the substructure over which its products are installed.

Copyright© 2019, SportMaster
All rights reserved.

ThorWorks Industries, Inc.
P.O. Box 2277
Sandusky, OH 44870

Phone: 1-800-326-1994
FAX: 1-419-626-5477
www.sportmaster.net

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

INFORME MENSUAL No. 2
CONTRATO DE OBRA No. 280 DE 2026
PERIODO: 26 de junio de 2026 al 25 de julio de 2026
FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de julio de 2026

1. INFORMACIÓN BÁSICA Y FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO

ÍTEM	INFORMACIÓN CONTRACTUAL	DETALLE DEL CONTRATO
1.1	Entidad Contratante	Municipio de Villanueva - Casanare / Secretaría de Infraestructura
1.2	Modalidad de Selección	Selección Abreviada
1.3	Tipo de Contrato	Obra Pública
1.4	Número de Contrato	280-2026 (Ref. Interna 0360)
1.5	Contratista	PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA S.A.S.
1.6	NIT del Contratista	892.099.475-7
1.7	Representante Legal	Edward Mauricio Galindo Fernández
1.8	Residente de Obra / Gerencia	Ing. Juan Carlos Mendoza Castañeda (Especialista en Gerencia de Proyectos)
1.9	Supervisor Municipal	Camilo Alberto Reina Urrego
1.10	Valor Inicial del Contrato	$460.402.451,00 M/CTE
1.11	Plazo de Ejecución Inicial	Tres (03) meses a partir de la suscripción del Acta de Inicio
1.12	Fecha de Contrato	25 de mayo de 2026
1.13	Fecha Acta de Inicio	04 de junio de 2026
1.14	Fecha de Terminación Prevista	03 de septiembre de 2026
1.15	Lugar de Ejecución	Pista de Patinaje Municipal, Barrio Villa Luz, Villanueva - Casanare

2. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

2.1 Introducción

El presente Informe de Seguimiento a la Implementación del Programa de Gerencia de Proyectos tiene como propósito realizar la verificación y evaluación de la aplicación de los lineamientos, procedimientos, mecanismos de control, responsabilidades, objetivos e indicadores establecidos en el Programa de Gerencia de Proyectos adoptado para la ejecución del Contrato de Obra No. 280 de 2026, cuyo objeto corresponde al "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE".

El seguimiento desarrollado en el presente informe corresponde al periodo objeto de evaluación y se fundamenta en la revisión y análisis de la información disponible en los diferentes soportes generados durante la ejecución contractual, entre ellos el Informe Mensual de Obra No. 2, la Bitácora de Obra, el Balance de Ejecución y demás registros técnicos, administrativos y documentales asociados al desarrollo del proyecto. Estos documentos constituyen elementos de evidencia para verificar el grado de implementación de los componentes definidos en el Programa de Gerencia y su correspondencia con las actividades efectivamente desarrolladas durante el periodo.

La evaluación comprende el seguimiento de los diferentes componentes contemplados en el Programa de Gerencia, relacionados con la planificación y control del proyecto, gestión de la calidad, control de documentos y registros, gestión de recursos, control de materiales, inspección y ensayo, identificación y trazabilidad, control de productos no conformes, seguimiento y medición, comunicación con las partes interesadas, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, cumplimiento de requisitos contractuales y demás aspectos aplicables a la ejecución del proyecto.

De igual manera, el presente informe busca establecer la correspondencia entre lo establecido inicialmente en el Programa de Gerencia y las acciones efectivamente implementadas durante el periodo de seguimiento, identificando los aspectos que presentan evidencia de cumplimiento, aquellos que se encuentran en proceso de implementación y los componentes que requieren fortalecimiento, actualización o generación de soportes adicionales. Lo anterior permite valorar la eficacia de los mecanismos de gestión adoptados y determinar oportunidades de mejora que contribuyan al adecuado desarrollo del proyecto.

El seguimiento se realiza bajo un enfoque de verificación, trazabilidad y mejora continua, procurando que cada uno de los compromisos, objetivos e indicadores definidos en el Programa de Gerencia cuente con evidencia documental suficiente y verificable. En este sentido, la revisión no se limita a establecer la existencia de los documentos, sino que busca determinar su aplicación efectiva en el desarrollo de las actividades contractuales y su articulación con el avance físico, técnico, administrativo y financiero del proyecto.

Finalmente, los resultados consignados en el presente informe constituyen una herramienta de apoyo para la supervisión y toma de decisiones, permitiendo identificar oportunamente situaciones que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, establecer recomendaciones y acciones de seguimiento, y fortalecer la gestión integral del contrato durante las etapas posteriores de ejecución. De esta manera, se busca garantizar que la implementación del Programa de Gerencia se mantenga articulada con las condiciones reales

de ejecución y contribuya al cumplimiento de los requisitos contractuales, técnicos y de calidad previstos para el proyecto.

2.2 Alcance del Programa de Gerencia y Seguimiento

El alcance del Programa de Gerencia de Proyectos comprende la planificación, organización, coordinación, seguimiento, control y evaluación integral de las actividades asociadas a la ejecución del Contrato de Obra No. 280 de 2026, cuyo objeto corresponde al "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE", buscando garantizar que el proyecto se desarrolle de acuerdo con las condiciones técnicas, administrativas, contractuales, presupuestales, ambientales y de seguridad establecidas en los documentos que hacen parte integral del contrato.

El Programa de Gerencia constituye una herramienta de gestión y control orientada a articular los diferentes componentes que intervienen en la ejecución del proyecto, permitiendo establecer mecanismos para la adecuada administración de los recursos, el control del alcance, el seguimiento al cronograma, la verificación del avance físico y financiero, la gestión de la calidad, la identificación y tratamiento de riesgos, la gestión documental, la comunicación entre las partes interesadas, la seguridad y salud en el trabajo y el cumplimiento de las obligaciones ambientales y contractuales.

En este contexto, el alcance del seguimiento a la implementación del Programa de Gerencia comprende la verificación periódica de las actividades y compromisos definidos en cada uno de sus componentes, contrastando lo establecido en el programa inicial con las acciones efectivamente desarrolladas durante el periodo objeto de evaluación. Para tal efecto, se consideran como fuentes de información los documentos y registros generados durante la ejecución contractual, incluyendo el Informe Mensual de Ejecución No. 2, la Bitácora de Obra, el Balance de Ejecución, los informes de supervisión e interventoría, los registros de avance de obra, actas, soportes fotográficos y demás documentos técnicos, administrativos y contractuales disponibles.

El seguimiento se desarrolla bajo un enfoque de verificación y trazabilidad, procurando establecer para cada componente del Programa de Gerencia: (i) las actividades o compromisos previstos inicialmente; (ii) las acciones ejecutadas durante el periodo de seguimiento; (iii) los resultados obtenidos; (iv) los soportes documentales que evidencian su implementación; (v) el estado de cumplimiento; y (vi) las observaciones, recomendaciones o acciones de mejora que resulten pertinentes.

El alcance comprende, entre otros, los siguientes componentes de gestión:

- Gestión del alcance: verificación del cumplimiento de las actividades y obligaciones previstas para el proyecto y control de posibles modificaciones o desviaciones respecto del alcance contractual.
- Gestión del cronograma: seguimiento al avance programado y ejecutado, identificación de desviaciones y verificación de las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento del plazo contractual.
- Gestión de costos y presupuesto: seguimiento al comportamiento financiero del contrato, balance de ejecución, relación entre avance físico y financiero y control de los recursos destinados a la ejecución.

- Gestión de la calidad: verificación de la aplicación de los procedimientos de control de calidad, cumplimiento de especificaciones técnicas, inspecciones, ensayos, controles y registros asociados a las actividades ejecutadas.
- Gestión de recursos: seguimiento a la disponibilidad y utilización de personal, equipos, maquinaria, materiales y demás recursos requeridos para el desarrollo de las actividades.
- Gestión de riesgos: identificación, seguimiento y tratamiento de los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, así como la verificación de las medidas de prevención y mitigación implementadas.
- Gestión documental: verificación de la generación, organización, actualización y conservación de los documentos y registros derivados de la ejecución del proyecto.
- Gestión de comunicaciones: seguimiento a los mecanismos de comunicación y coordinación entre contratista, supervisión, interventoría, entidad contratante y demás partes interesadas.
- Gestión de seguridad y salud en el trabajo: verificación de la implementación de las medidas y obligaciones aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo durante las actividades desarrolladas.
- Gestión ambiental: seguimiento al cumplimiento de las medidas de manejo ambiental aplicables al proyecto y a las actividades ejecutadas durante el periodo.
- Gestión de cambios: identificación y seguimiento de modificaciones que puedan afectar el alcance, plazo, costo, calidad o condiciones de ejecución del proyecto.
- Seguimiento y control: evaluación periódica de los resultados obtenidos frente a los objetivos e indicadores establecidos en el Programa de Gerencia, con el propósito de identificar desviaciones y establecer acciones correctivas o de mejora.

En consecuencia, el presente seguimiento no sustituye los mecanismos de control propios de la supervisión, interventoría o ejecución contractual, sino que constituye un instrumento complementario de gerencia y gestión integral del proyecto, mediante el cual se verifica la aplicación efectiva de las herramientas y procedimientos definidos en el Programa de Gerencia.

La evaluación realizada para el periodo objeto del presente informe permitirá determinar el nivel de implementación del Programa de Gerencia, establecer el grado de cumplimiento de los compromisos previstos y generar recomendaciones orientadas a fortalecer los procesos de planificación, seguimiento y control durante la continuidad de la ejecución contractual. Así mismo, permitirá mantener una trazabilidad entre la planificación inicial del proyecto y su comportamiento real, facilitando la toma oportuna de decisiones y la implementación de acciones de mejora cuando sean requeridas.

2. NORMATIVIDAD Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

NORMA / DOCUMENTO	APLICACIÓN EN EL PROYECTO
ICONTEC / NTC	Normas Técnicas Colombianas para ensayo y control de agregados, cemento y concretos.
ICPC	Normas del Instituto Colombiano de Productores de Cemento.
Resolución 933 de 2024 (MinDeporte)	Requisitos e infraestructura para escenarios deportivos y pistas de patinaje.
ACI / ASTM	Especificaciones y ensayos de diseño, colocación, curado y resistencia del concreto.

NORMA / DOCUMENTO	APLICACIÓN EN EL PROYECTO
AISC	Especificaciones para diseño, fabricación y montaje de elementos y tubería de acero.
NSR-10	Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.
NTC 2050 / RETIE / RETILAP	Código Eléctrico Colombiano y reglamentos técnicos de instalaciones e iluminación.
Pliegos de Condiciones y Estudios Previos	Documentos de la Selección Abreviada emitidos por el Municipio de Villanueva.

3. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Y PARTES INTERESADAS

Se mantiene una gestión activa con las partes interesadas identificadas:

- Alcaldía Municipal de Villanueva, Casanare (Entidad Contratante).
- Secretaría de Infraestructura Municipal (Supervisión del Contrato).
- Comunidad del Barrio Villa Luz (Beneficiarios directos del escenario deportivo).
- Comunidad general del Municipio de Villanueva.
- PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA S.A.S. (Contratista de Obra).
- Proveedores de materiales e insumos especializados.

5. OBJETIVOS DE CALIDAD Y ESTADO DE CUMPLIMIENTO AL MES 2

Los objetivos de calidad establecidos en el Programa de Gerencia de Proyectos constituyen los lineamientos mediante los cuales se busca garantizar que la ejecución del Contrato de Obra No. 280 de 2026, cuyo objeto corresponde al "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE", se desarrolle de conformidad con las especificaciones técnicas, los requisitos contractuales, la normativa aplicable y las condiciones de calidad definidas para el proyecto.

Para efectos del presente informe de seguimiento, se realiza la evaluación del estado de cumplimiento de los objetivos de calidad al cierre del Mes 2 de ejecución, tomando como referencia la información y los soportes disponibles en el Informe Mensual de Ejecución No. 2, la Bitácora de Obra, el Balance de Ejecución y demás registros generados durante el periodo evaluado.

La evaluación se realiza mediante la comparación entre los objetivos inicialmente establecidos en el Programa de Gerencia y las actividades efectivamente desarrolladas, verificando la existencia de evidencias que permitan demostrar su implementación y cumplimiento.

1. Cumplimiento de las especificaciones técnicas

Objetivo: Garantizar que las actividades ejecutadas cumplan con las especificaciones técnicas, planos, diseños, cantidades y demás requisitos establecidos para el proyecto.

Estado al Mes 2: CUMPLIMIENTO EN SEGUIMIENTO.

Durante el periodo evaluado se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas, verificando su correspondencia con el alcance contractual y las condiciones técnicas previstas. La información

consignada en los documentos de seguimiento y ejecución permite evidenciar la continuidad de las actividades previstas para el proyecto.

No obstante, el cumplimiento definitivo de este objetivo deberá mantenerse en seguimiento durante toda la ejecución contractual, considerando que la totalidad de las actividades aún no se encuentra culminada y que la aceptación final de los trabajos estará condicionada a la verificación integral de las cantidades ejecutadas, acabados, calidad de los materiales y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

2. Control y aseguramiento de la calidad de los materiales

Objetivo: Garantizar que los materiales incorporados a la obra cumplan con las características y requisitos técnicos establecidos en las especificaciones del proyecto.

Estado al Mes 2: CUMPLIMIENTO PARCIAL / EN SEGUIMIENTO.

Durante el periodo se realizó seguimiento a los materiales requeridos para el desarrollo de las actividades de obra. La verificación de la calidad deberá continuar mediante la revisión de fichas técnicas, certificados de calidad, documentos de procedencia y demás soportes aplicables, según el tipo de material utilizado.

Se recomienda mantener actualizado el archivo documental de calidad de los materiales, de manera que cada suministro que sea incorporado al proyecto cuente con los respectivos soportes de aceptación y trazabilidad.

3. Control de los procesos constructivos

Objetivo: Asegurar que los procedimientos y actividades constructivas se desarrollen de manera adecuada y conforme a las condiciones técnicas previstas.

Estado al Mes 2: CUMPLIDO EN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS / EN SEGUIMIENTO.

Las actividades desarrolladas durante el periodo fueron objeto de seguimiento mediante los mecanismos de control establecidos para la ejecución contractual, incluyendo el registro de actividades y novedades en la Bitácora de Obra y la documentación correspondiente al avance de ejecución.

Se considera que el objetivo presenta un nivel de cumplimiento satisfactorio para las actividades ejecutadas durante el periodo; sin embargo, deberá mantenerse el seguimiento continuo hasta la terminación de la totalidad de los trabajos.

4. Prevención de productos o trabajos no conformes

Objetivo: Identificar oportunamente posibles incumplimientos de los requisitos de calidad y establecer las acciones correctivas necesarias para evitar la aceptación de trabajos que no cumplan con las condiciones técnicas exigidas.

Estado al Mes 2: EN SEGUIMIENTO.

Durante el periodo evaluado se realizó control sobre las actividades ejecutadas y se efectuó seguimiento a las condiciones de desarrollo de los trabajos. No se identifican, con base en la documentación revisada para el periodo, situaciones que hayan generado una no conformidad mayor que comprometa de manera significativa el desarrollo del proyecto.

No obstante, se recomienda continuar con la identificación, registro y tratamiento formal de cualquier desviación que pueda presentarse, dejando evidencia de las acciones correctivas y de la verificación de su cierre.

5. Cumplimiento de los requisitos contractuales de calidad

Objetivo: Garantizar que la ejecución del proyecto se desarrolle de acuerdo con las obligaciones y requisitos establecidos contractualmente.

Estado al Mes 2: CUMPLIMIENTO EN SEGUIMIENTO.

El seguimiento efectuado durante el segundo mes de ejecución permite evidenciar la continuidad de las actividades contractuales y de los mecanismos de control establecidos. La evaluación del cumplimiento de este objetivo deberá mantenerse durante los siguientes periodos, teniendo en cuenta que las obligaciones contractuales se extienden hasta la terminación y recibo definitivo de las obras.

6. Trazabilidad y control documental

Objetivo: Garantizar que las actividades de calidad cuenten con registros y soportes que permitan demostrar la trazabilidad de la ejecución del proyecto.

Estado al Mes 2: CUMPLIMIENTO PARCIAL / EN FORTALECIMIENTO.

Se cuenta con documentos de seguimiento y control, entre ellos el Informe Mensual de Ejecución No. 2, la Bitácora de Obra y el Balance de Ejecución, los cuales constituyen elementos de evidencia para el seguimiento del proyecto.

Se recomienda fortalecer progresivamente la consolidación de los soportes de calidad, garantizando que las actas, registros de inspección, ensayos, certificados de materiales, registros fotográficos y demás documentos asociados a la calidad se encuentren debidamente organizados y vinculados con las actividades ejecutadas.

7. Seguimiento y mejora continua

Objetivo: Implementar mecanismos de seguimiento que permitan identificar desviaciones y establecer acciones de mejora durante la ejecución del proyecto.

Estado al Mes 2: CUMPLIDO / EN CONTINUIDAD.

El seguimiento periódico realizado mediante los informes de ejecución, la Bitácora de Obra y los balances de avance permite identificar el comportamiento del proyecto y establecer acciones de seguimiento sobre las actividades ejecutadas.

Este objetivo deberá mantenerse activo durante la totalidad del plazo contractual, de manera que las situaciones identificadas puedan ser atendidas oportunamente y se garantice la mejora continua de los procesos de ejecución y control.

OBJETIVO DE CALIDAD	INDICADOR / ÍNDICE	META	ESTADO AL MES 2 (25/JUL/2026)
Calidad Técnica de Obras	(Elementos conformes / Inspeccionados) x 100	100%	100% Cumplido: Ensayos de textura, pulido, juntas y acrílico aprobados.
Seguridad Laboral (SST)	Número de incidentes / Total trabajadores	0 incidentes	100% Cumplido: Cero (0) accidentes o incidentes reportados.
Cumplimiento de Cronograma	(Actividades cumplidas / Programadas) x 100	>= 95% en plazo	Superado: 83,03% acumulado ejecutado en el 56% del plazo total.
Plan de Manejo Ambiental	(Acciones ambientales realizadas / Planeadas) x 100	100%	100% Cumplido: Charlas de residuos, transporte alternativo y POSIPEDIA.
Satisfacción Comunidad	Promedio de encuestas de satisfacción	>= 90%	En seguimiento: Sin quejas registradas en bitácora ni comités.

6. ROLES, RESPONSABILIDAD Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Durante el periodo reportado se contó con la vinculación del siguiente personal activo y en planilla de seguridad social:

- Ing. Juan Carlos Mendoza Castañeda - Residente / Gerencia de Proyectos (Planilla Junio: 9507604524 / Estado Julio: Activo)
- Yenny Julieta Moreno Fernández - Profesional SISO / HSE (Planilla Junio: 9507604524 / Estado Julio: Activo)
- Almer Alfredo Angulo Belisario - Maestro de Obra (Planilla Junio: 9507604524 / Estado Julio: Activo)
- Jairo Morales Rinta - Ayudante de Obra (Planilla Junio: 9507021068 / Estado Julio: Activo)
- Frank Kewin Gutiérrez Guayaban - Ayudante de Obra (Planilla Junio: 9507021068 / Estado Julio: Activo)
- Jhony Sebastián Coca García - Ayudante de Obra (Planilla Junio: 9507021068 / Estado Julio: Activo)
- Ángela Nathalia Sacristán Salamanca - Asistente Administrativa (Ingreso Julio / Estado: Activo)

Nota: Nota de gestión: Los pagos de aportes a la seguridad social del mes de julio de 2026 tienen vencimiento en la segunda semana de agosto de 2026, encontrándose la planilla en trámite regular.


La estructura organizacional se plantea desde la perspectiva del Programa de Gerencia de Proyectos, es decir, no solo identificando al personal, sino estableciendo su función dentro del esquema de ejecución, control y seguimiento del proyecto.

ROLES, RESPONSABILIDADES Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional definida para la ejecución del Contrato de Obra No. 280 de 2026, cuyo objeto corresponde al "Mantenimiento y mejoramiento de la pista de patinaje del municipio de Villanueva, Casanare", se encuentra orientada a garantizar una adecuada distribución de funciones, responsabilidades y niveles de autoridad entre los diferentes actores que participan en el desarrollo del proyecto.

Para efectos del seguimiento a la implementación del Programa de Gerencia de Proyectos, se verifica que el esquema organizacional del contratista cuenta con personal asignado a las áreas técnica, administrativa y de Seguridad y Salud en el Trabajo, permitiendo atender los diferentes componentes requeridos durante la ejecución contractual. De acuerdo con la información reportada en el Informe Mensual de Obra No. 2, durante el periodo evaluado se contó con personal conformado por el Ingeniero Residente de Obra, Profesional SISO, Maestro de Obra, Ayudantes y Asistente Administrativa, quienes desarrollan funciones específicas dentro de la organización del proyecto.

En este sentido, la estructura funcional para el periodo objeto de seguimiento se puede representar de la siguiente manera:



Roles y responsabilidades identificados

Ingeniero Residente de Obra

El Ingeniero Residente constituye el principal responsable de la coordinación técnica de las actividades desarrolladas directamente en el frente de obra. Dentro del Programa de Gerencia, su función se relaciona con la planificación y control de las actividades, seguimiento al cumplimiento de las especificaciones técnicas, verificación de cantidades ejecutadas, coordinación del personal operativo y consolidación de la información requerida para el seguimiento del proyecto.

Para el periodo correspondiente al Mes 2, el Informe Mensual de Obra identifica al Ing. Juan Carlos Mendoza como Ingeniero Residente, con vinculación activa al proyecto.

Profesional SISO

Es responsable de apoyar la implementación y seguimiento de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables al proyecto, incluyendo la identificación de peligros, control de riesgos, seguimiento al uso de elementos de protección personal, actividades de capacitación y sensibilización, y demás obligaciones relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para el Mes 2 se registra a Yenny Julieta Moreno Fernández como Profesional SISO, con vinculación activa.

Maestro de Obra

El Maestro de Obra desarrolla funciones de coordinación operativa y apoyo directo a la ejecución de las actividades constructivas. Su responsabilidad comprende la organización de las cuadrillas, distribución de las actividades, seguimiento de las labores en campo y apoyo al cumplimiento de las instrucciones impartidas por la dirección técnica del proyecto.

Para el periodo evaluado se registra a Almer Alfredo Angulo Belisario como Maestro de Obra activo.

Ayudantes de Obra

El personal auxiliar participa directamente en la ejecución de las actividades operativas y constructivas programadas, bajo la coordinación del Maestro de Obra y las directrices impartidas por el Ingeniero Residente.

Durante el periodo se identifican como ayudantes activos Jairo Morales Rinta, Jhony Sebastián Coca García y Frank Kewin Gutierrez Guayaban.

Asistente Administrativa

La Asistente Administrativa brinda apoyo a los procesos administrativos y documentales del proyecto, contribuyendo a la organización de registros, consolidación de información y gestión de documentos necesarios para el seguimiento contractual y la adecuada administración del proyecto.

Para el Mes 2 se identifica a Angela Nathalia Sacristan Salamanca como Asistente Administrativa activa.

2. Estado de implementación al Mes 2

Con base en la documentación revisada, se considera que la estructura organizacional prevista para la ejecución del proyecto presenta un nivel de implementación satisfactorio al cierre del Mes 2, toda vez que se evidencia la asignación de personal para atender las principales áreas requeridas para la ejecución de las actividades contractuales.

La estructura identificada permite establecer una distribución funcional entre la gestión técnica, la ejecución operativa, la Seguridad y Salud en el Trabajo y el apoyo administrativo, facilitando la coordinación de las actividades y el seguimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Adicionalmente, el Informe Mensual de Obra No. 2 relaciona los soportes correspondientes a la documentación de personal y seguridad social, así como el Informe SISO No. 2, el Informe de Gerencia de Proyectos, las certificaciones de calidad de materiales, las memorias de cantidades y la Bitácora de Obra, documentos que sirven como elementos de trazabilidad para verificar la implementación de los diferentes componentes del Programa de Gerencia.

Desde el punto de vista de la gerencia del proyecto, se recomienda mantener actualizada la estructura organizacional durante los siguientes periodos de ejecución, registrando oportunamente cualquier modificación en el personal, cambios de responsabilidades, nuevas vinculaciones o retiros. Así mismo, se deberá garantizar que los roles y responsabilidades definidos se mantengan articulados con las necesidades reales del proyecto y con el avance de las actividades contractuales.

Conclusión del seguimiento

Al cierre del Mes 2, se considera que el componente de Roles, Responsabilidades y Estructura Organizacional presenta un cumplimiento satisfactorio y se encuentra implementado, evidenciándose la disponibilidad de personal técnico, operativo, administrativo y de Seguridad y Salud en el Trabajo para atender las necesidades de ejecución del contrato.

No obstante, este componente deberá mantenerse en seguimiento continuo durante la ejecución del proyecto, verificando que la cantidad y perfil del personal sean suficientes para garantizar el cumplimiento del cronograma, la calidad de los trabajos, la gestión de seguridad y salud en el trabajo y la adecuada gestión administrativa y documental del contrato.

7. REGISTROS Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL (COMITÉS Y ACTAS)

Se mantiene el archivo documental actualizado de las siguientes actas contractuales:

1. Acta de Inicio de Obra: Suscrita el 04 de junio de 2026.
2. Acta de Comité de Obra No. 1: Realizada el 30 de junio de 2026.
3. Acta de Comité de Obra No. 2: Realizada el 15 de julio de 2026.

8. RECURSOS DEL PROYECTO (INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MATERIALES)

Oficina Central: Carrera 12 # 22 - 21, Villanueva, Casanare.
Equipos en Periodo: Pulidoras mecánicas de losa, hidrolavadoras de alta presión, cortadoras de concreto con disco diamantado, mezcladora, herramientas menores y equipo de pintura.
Materiales Verificados: Concreto de 3.000 psi, malla electrosoldada Q-5 (6 mm), sellante elasto-plástico para juntas, sellador protector + cera polimérica, sistema sintético de recubrimiento acrílico multicapa, tubo galvanizado de 2" x 1,9 mm y pintura anticorrosiva/esmalte.

9. RESUMEN TÉCNICO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS (PERIODO No. 2)

Durante el Periodo No. 2 de ejecución contractual, correspondiente al periodo objeto de seguimiento del presente informe, se adelantaron las actividades previstas en el marco del Contrato de Obra No. 280 de 2026, cuyo objeto corresponde al "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE", de acuerdo con la programación establecida, las condiciones técnicas del proyecto y las instrucciones impartidas por la dirección técnica, la supervisión y/o interventoría.

Las actividades desarrolladas durante el periodo estuvieron orientadas al cumplimiento progresivo del alcance contractual, realizando de manera simultánea el seguimiento técnico y administrativo requerido para garantizar que la ejecución se desarrollara bajo condiciones adecuadas de calidad, seguridad y control.

En desarrollo de las actividades correspondientes al periodo evaluado, se efectuó el seguimiento a los diferentes frentes de trabajo y a las actividades constructivas programadas, verificando su avance, las cantidades ejecutadas y su correspondencia con las condiciones establecidas en los documentos contractuales y especificaciones técnicas aplicables.

El control de la ejecución se apoyó en los registros consignados en la Bitácora de Obra, los informes técnicos de ejecución, el balance de cantidades y avance, los registros fotográficos y demás documentos generados durante el periodo. Estos soportes permitieron mantener la trazabilidad de las actividades desarrolladas y facilitaron la verificación del avance físico alcanzado frente a la programación contractual.

De manera complementaria a la ejecución física, durante el Periodo No. 2 se adelantaron actividades de gestión asociadas a la coordinación del personal, control de los recursos requeridos, seguimiento de materiales, gestión de seguridad y salud en el trabajo, control documental y seguimiento de las condiciones técnicas de ejecución. Estas actividades se desarrollaron de manera articulada con el equipo técnico y operativo del contratista y con los mecanismos de seguimiento establecidos para el proyecto.

En materia de gestión técnica, el seguimiento se concentró en verificar que las actividades ejecutadas se desarrollaran conforme a las especificaciones, procedimientos constructivos y condiciones previstas para el proyecto, realizando la revisión de las cantidades ejecutadas y de los soportes técnicos correspondientes.

En materia de calidad, se efectuó seguimiento a los materiales y procesos constructivos implementados durante el periodo, procurando que los elementos incorporados a la obra y las actividades ejecutadas cumplieran con los requisitos técnicos establecidos. Así mismo, se

mantuvo la revisión de los soportes y registros que permiten demostrar la trazabilidad de los controles realizados.

Respecto a la gestión de recursos, se verificó la disponibilidad del personal requerido para la ejecución de las actividades, incluyendo el equipo profesional, técnico, operativo, administrativo y de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la estructura organizacional definida para el proyecto.

En cuanto a la Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizó seguimiento a la implementación de las medidas preventivas aplicables a las actividades desarrolladas, incluyendo la gestión de riesgos laborales, el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y el desarrollo de las actividades de capacitación y sensibilización dirigidas al personal vinculado al proyecto.

La Bitácora de Obra constituyó uno de los principales mecanismos de seguimiento durante el periodo, permitiendo registrar las actividades desarrolladas, las novedades presentadas, las instrucciones impartidas y los aspectos relevantes relacionados con la ejecución de los trabajos. Su utilización contribuye a fortalecer la trazabilidad y comunicación entre los actores involucrados en el desarrollo del contrato.

Desde la perspectiva del Programa de Gerencia de Proyectos, las actividades ejecutadas durante el Periodo No. 2 permitieron avanzar en la implementación de los diferentes componentes de gestión establecidos, particularmente en lo relacionado con el control del alcance, seguimiento al cronograma, gestión de calidad, administración de recursos, gestión de riesgos, seguridad y salud en el trabajo, gestión documental y seguimiento técnico.

En términos generales, el desarrollo del Periodo No. 2 evidencia la continuidad de la ejecución del proyecto y la aplicación de mecanismos de seguimiento y control orientados a garantizar el cumplimiento de los objetivos contractuales. No obstante, los componentes de gestión permanecen en proceso de implementación y seguimiento continuo, por lo cual deberán mantenerse activos durante los siguientes periodos hasta la culminación de las actividades, el recibo de las obras y el cierre contractual.

CAPÍTULO 1.1: PLACA EN CONCRETO (100% Ejecutado)

1.1.1 Limpieza, raspado y lavado de placa en concreto existente (1.796,92 m²): Barrido, raspado mecánico y lavado a alta presión con cepillado para máxima adherencia.
1.1.2 Corte en concreto (11,00 m): Ejecución de cortes guiados con trazado técnico.
1.1.3 Demolición manual de placa e=0,10 m (8,25 m²): Retiro controlado de losa deteriorada y disposición final autorizada.
1.1.4 Placa base en concreto 3000 psi e=0,10 m con malla Q-5 (8,25 m²): Reconstrucción estructural, colocación de refuerzo, vibrado, nivelación y curado.
1.1.5 Junta de dilatación 10x10 mm inducida y sellada (11,00 m): Conformación de junta y sello elástico.
1.1.6 Destronque de piso + sellador y cera polimérica (1.177,00 m²): Pulido mecánico completo y aplicación de sellador protector y cera polimérica de alto desempeño.
1.1.7 Recubrimiento acrílico para piso en concreto (1.177,00 m²): Sistema multicapa sintético deportivo (imprimante, resina de sellado, 2 capas base de color) y demarcación de líneas.

CAPÍTULO 1.2: CERRAMIENTO (33,91% de Avance de Ítem)

1.2.2 Tubo cerramiento galvanizado 2" x 1,9 mm (250,50 m ejecutados de 738,65 m): Trazado, corte, soldadura, fijación y pintura anticorrosiva de protección para hiladas adicionales.

10. BALANCE FINANCIERO Y CUADRO DE EJECUCIÓN FÍSICA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT INIC	VALOR UNIT ($)	VALOR TOTAL ($)	ACUM ANT	EJEC CANT	EJEC VALOR ($)	PEND CANT	PEND VALOR ($)	% AV
1.1.1	Limpieza y lavado placa	m2	1.796,92	14.894	26.763.326	0,00	1.796,92	26.763.326	0,00	0	100%
1.1.2	Corte en concreto	m	11,00	33.734	371.074	0,00	11,00	371.074	0,00	0	100%
1.1.3	Demolición manual placa	m2	8,25	58.608	483.516	0,00	8,25	483.516	0,00	0	100%
1.1.4	Placa base 3000 psi	m2	8,25	167.413	1.381.157	0,00	8,25	1.381.157	0,00	0	100%
1.1.5	Junta dilatación 10x10	m	11,00	63.015	693.165	0,00	11,00	693.165	0,00	0	100%
1.1.6	Destronque + cera	m2	1.177,00	86.787	102.148.299	0,00	1.177,00	102.148.299	0,00	0	100%
1.1.7	Recubrimiento acrílico	m2	1.177,00	199.400	234.693.800	0,00	1.177,00	234.693.800	0,00	0	100%
1.2.1	Pintura tubería Ø2-3"	m	382,75	33.300	12.745.575	0,00	0,00	0	382,75	12.745.575	0%
1.2.2	Tubo galvanizado 2"	m	738,65	62.907	46.466.256	0,00	250,50	15.758.204	488,15	30.708.052	33,9%
1.2.3	Caneca M121 inox	und	2,00	1.409.829	2.819.658	0,00	0,00	0	2,00	2.819.658	0%
1.2.4	Lámina acero inox C.16	m2	57,28	555.807	31.836.625	0,00	0,00	0	57,28	31.836.625	0%
TOTAL	RESUMEN DEL CONTRATO	-	-	-	460.402.451	0,00	-	382.292.541	-	78.109.910	83,03%

Valor Inicial Contratado: $460.402.451,00 M/CTE
Valor Acumulado Ejecutado (Mes 2): $382.292.541,00 M/CTE
Valor Pendiente por Ejecutar: $78.109.910,00 M/CTE
Porcentaje de Ejecución Física / Financiera: 83,03%

CONCLUSIÓN DEL SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL PERIODO No. 2

Con base en la información contenida en los documentos de ejecución y seguimiento correspondientes al Periodo No. 2, se concluye que las actividades desarrolladas durante el periodo se encuentran articuladas con el alcance general del proyecto y con los componentes establecidos en el Programa de Gerencia.

El seguimiento realizado permitió mantener el control sobre la ejecución técnica y administrativa, así como identificar los aspectos que requieren continuidad en los siguientes periodos, especialmente en lo relacionado con el control de cantidades, calidad de materiales y procesos constructivos, actualización de registros, gestión documental, seguimiento al cronograma y consolidación de evidencias.

Por lo anterior, se recomienda continuar con la aplicación de los mecanismos definidos en el Programa de Gerencia, garantizando que cada actividad ejecutada cuente con los respectivos soportes técnicos y documentales y que las posibles desviaciones identificadas durante la ejecución sean registradas, analizadas y atendidas oportunamente.

11. ESTADO DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS CONTRACTUALES

11.1 Póliza de Cumplimiento No. 625–47–994000005892 (Seguros del Estado S.A.):

- Cumplimiento: $46.040.245,10 (Vigencia: 04/06/2026 al 29/03/2027).
- Salarios y Prestaciones: $23.020.122,55 (Vigencia: 04/06/2026 al 26/09/2029).
- Estabilidad de la Obra: $92.080.490,20 (Vigencia: 3 años a partir del Recibo Final).

11.2 Póliza RCE No. 625–74–994000002173 (Seguros del Estado S.A.):

- Responsabilidad Civil Extracontractual: $350.181.000,00 (Vigencia: 26/05/2026 al 26/08/2026).

12. GESTIÓN AMBIENTAL, SST Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

1. Gestión de Residuos: Charlas de manejo de escombros, segregación de empaques acrílicos y clasificación de residuos.
2. Movilidad Sostenible: Incentivo de uso de bicicleta y caminata para el personal, habilitando parqueo interno.
3. Capacitación ARL: Inscripción del personal en la plataforma POSIPEDIA de ARL Positiva (Curso 'Cambio Climático y SST').
4. Control Climático: Seguimiento diario de condiciones climatológicas en bitácora para la aplicación de capas sintéticas.

13. INCONVENIENTES, OBSERVACIONES Y SOLUCIONES PRESENTADAS

Durante el desarrollo del Periodo No. 2 de ejecución del Contrato de Obra No. 280 de 2026, cuyo objeto corresponde al "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE", se realizó seguimiento a las condiciones técnicas, administrativas y operativas que incidieron en el desarrollo de las actividades programadas.

A partir de la revisión de la información disponible en los documentos de seguimiento del periodo, incluyendo el Informe Mensual de Obra No. 2, la Bitácora de Obra, el Balance de Ejecución y los demás soportes generados durante la ejecución, se identificaron las situaciones relevantes presentadas durante el periodo y las acciones implementadas para su atención.

1. Inconvenientes y observaciones identificadas

Durante el periodo evaluado se presentaron situaciones propias de la dinámica de ejecución de las actividades contractuales, las cuales fueron objeto de seguimiento por parte del equipo de obra y de los responsables de la gestión del proyecto.

Entre los principales aspectos objeto de seguimiento se encuentra la necesidad de mantener una adecuada coordinación entre las actividades programadas, la disponibilidad de recursos y

las condiciones reales encontradas durante la ejecución. Estas situaciones requieren un seguimiento permanente con el fin de evitar que puedan generar afectaciones sobre el cronograma, el avance físico, la calidad o el cumplimiento del alcance contractual.

De igual manera, se identificó la necesidad de mantener actualizados y organizados los soportes técnicos, administrativos y de calidad asociados a las actividades ejecutadas, garantizando que la información consignada en la Bitácora de Obra, los informes de ejecución, los balances de cantidades y los registros fotográficos mantenga correspondencia con el avance físico real del proyecto.

En materia de gestión de calidad, se considera necesario continuar fortaleciendo la consolidación de los soportes relacionados con los materiales utilizados y los controles aplicados a los procesos constructivos, de manera que se garantice la adecuada trazabilidad de las actividades ejecutadas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.
En relación con la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se mantuvo el seguimiento a las condiciones de seguridad del personal vinculado al proyecto y a la aplicación de las medidas preventivas requeridas para el desarrollo de las actividades. Este componente continúa siendo objeto de seguimiento permanente durante la ejecución contractual.

2. Soluciones y acciones implementadas

Frente a las situaciones identificadas durante el periodo, se implementaron mecanismos de seguimiento y control orientados a garantizar la continuidad de las actividades y prevenir la materialización de riesgos que pudieran afectar el desarrollo del proyecto.

Como principal mecanismo de atención se mantuvo la coordinación permanente entre el personal profesional, técnico y operativo del proyecto, permitiendo realizar ajustes en la organización de las actividades y atender oportunamente las situaciones identificadas durante la ejecución.

Así mismo, se efectuó seguimiento al avance de las actividades mediante la revisión periódica de las cantidades ejecutadas, la programación de obra y los registros consignados en la Bitácora de Obra, permitiendo identificar oportunamente posibles desviaciones y establecer las acciones de control correspondientes.

En materia documental, se continuó con la recopilación y organización de los soportes generados durante la ejecución, incluyendo informes técnicos, balances de cantidades, registros fotográficos, documentos de calidad y soportes relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo.

Respecto a la calidad de los trabajos, se mantuvo la verificación de los procesos constructivos y de los materiales utilizados, procurando que las actividades desarrolladas se ajustaran a las especificaciones técnicas y condiciones contractuales aplicables.

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, se mantuvieron las actividades de prevención, capacitación y control de las condiciones de seguridad, con el propósito de minimizar la ocurrencia de incidentes y garantizar condiciones adecuadas para el personal que participa en la ejecución del proyecto.

3. Seguimiento desde el Programa de Gerencia

Desde el enfoque del Programa de Gerencia de Proyectos, las situaciones identificadas durante el Periodo No. 2 fueron gestionadas mediante los mecanismos de seguimiento y control establecidos para los diferentes componentes del proyecto.

La atención de los inconvenientes se articuló principalmente con los siguientes componentes:

Componente de gestión	Situación objeto de seguimiento	Acción implementada
Gestión del cronograma	Seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas	Control periódico del avance y coordinación de actividades
Gestión del alcance	Verificación de las actividades ejecutadas frente al alcance contractual	Revisión de cantidades y actividades desarrolladas
Gestión de calidad	Necesidad de fortalecer la trazabilidad de controles y soportes	Seguimiento a procesos constructivos y documentación de calidad
Gestión de recursos	Coordinación del personal requerido para las actividades	Organización y distribución del recurso humano
Gestión documental	Consolidación de soportes generados durante la ejecución	Organización y actualización de registros del proyecto
Seguridad y Salud en el Trabajo	Control de condiciones de seguridad	Implementación de medidas preventivas y seguimiento SISO
Gestión de riesgos	Identificación de situaciones que puedan afectar la ejecución	Seguimiento permanente y adopción de medidas preventivas
Comunicación y coordinación	Necesidad de articulación entre los actores del proyecto	Coordinación entre equipo técnico, operativo y responsables del seguimiento

4. Estado de las situaciones identificadas

Al cierre del Periodo No. 2, las situaciones observadas se encuentran bajo seguimiento dentro de los mecanismos de gestión y control del proyecto. No se evidencia, con base en la información revisada para el periodo, una situación que haya impedido de manera definitiva la continuidad de las actividades contractuales.

No obstante, se recomienda mantener un seguimiento permanente a los aspectos técnicos, administrativos y documentales identificados, especialmente aquellos relacionados con el control de cantidades, cumplimiento de la programación, calidad de materiales y procesos constructivos, actualización de la Bitácora de Obra y consolidación de los soportes de ejecución.

En términos generales, durante el Periodo No. 2 se presentaron situaciones propias de la ejecución del proyecto que fueron atendidas mediante mecanismos de coordinación, seguimiento y control implementados por el equipo responsable de la ejecución y gestión contractual.

Las acciones desarrolladas permitieron mantener la continuidad de las actividades y reducir la posibilidad de que las situaciones identificadas generaran impactos significativos sobre los objetivos del proyecto. Sin embargo, considerando que el contrato se encuentra en ejecución, se recomienda mantener activos los mecanismos de identificación temprana, registro, análisis y tratamiento de inconvenientes, de manera que cualquier situación que pueda afectar el alcance, plazo, costo o calidad sea gestionada oportunamente.

En consecuencia, el componente de Inconvenientes, Observaciones y Soluciones Presentadas se considera implementado y en seguimiento continuo, recomendándose fortalecer la trazabilidad de las situaciones identificadas mediante su registro formal en la Bitácora de Obra, informes periódicos y matrices de seguimiento, cuando corresponda.

14. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME Y AUDITORÍA

Se aplica el protocolo estandarizado de 8 pasos del SGC: Registro, Aislamiento, Evaluación de Causa Raíz, Notificación, Acciones Correctivas, Verificación, Documentación de Cierre y Revisión para la Mejora.

De acuerdo con el estado contractual, no se han generado auditorias ni reporte de producto no conforme.

15. SOPORTES DOCUMENTALES Y ANEXOS DEL INFORME

ANEXO 1: Soportes y planillas de pago de seguridad social (Mes de Junio de 2026).
ANEXO 2: Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (Informe SISO No. 2).
ANEXO 3: Informe del Programa de Gerencia de Proyectos.
ANEXO 4: Certificados de calidad de materiales (Concreto, malla, acrílico, tubería).
ANEXO 5: Memorias de cálculo y cantidades de obra.
ANEXO 6: Registro e impresiones de la Bitácora de Obra.

16. CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA

- Con base en la revisión de la información contenida en el Informe Mensual de Obra No. 2, correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de junio y el 25 de julio de 2026, se concluye que el Programa de Gerencia de Proyectos se encuentra implementado y articulado con las actividades desarrolladas durante el periodo de ejecución del Contrato de Obra No. 280 de 2026, cuyo objeto corresponde al "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE".
- El proyecto presenta un avance significativo de ejecución. De acuerdo con el balance reportado, el valor acumulado de las actividades ejecutadas asciende a $382.292.541, equivalente al 83,03 % del valor total del contrato, cuyo valor inicial es de $460.402.451, quedando un saldo de $78.109.910, correspondiente al 16,97 % pendiente de ejecución. Este resultado evidencia un nivel de avance importante frente al alcance contractual y permite establecer que el proyecto se encuentra en una etapa avanzada de ejecución.
- Desde el componente de gestión del alcance, se evidencia que las actividades desarrolladas durante el periodo se encuentran relacionadas con el objeto contractual y con las partidas previstas en el presupuesto. Entre las actividades verificadas se encuentran trabajos asociados a la intervención de la placa en concreto y al cerramiento de la pista de patinaje, incluyendo actividades de limpieza, corte, demolición, construcción de placa base, juntas, acabados y elementos de cerramiento. La documentación de soporte incluye memorias de cantidades y registros fotográficos que contribuyen a la trazabilidad de la ejecución.
- En relación con el control de avance físico y financiero, se observa que varias actividades han alcanzado niveles de ejecución del 100 %, mientras que otras permanecen parcialmente ejecutadas o pendientes. Se destaca que el ítem correspondiente al recubrimiento acrílico para el piso de la cancha registra una cantidad ejecutada equivalente a la cantidad contractual, mientras que el suministro e instalación del tubo de cerramiento galvanizado registra un avance del 33,91 %, evidenciando que aún existen actividades que requieren continuidad y seguimiento para completar el alcance contratado.
- Desde la perspectiva de la gestión de calidad, se evidencia la incorporación de mecanismos de control y trazabilidad mediante la presentación de certificaciones de calidad de materiales, memorias de cantidades y registros fotográficos de las actividades ejecutadas. Estos documentos constituyen elementos de soporte para la verificación de la conformidad de los trabajos; sin embargo, se recomienda mantener y fortalecer la consolidación de los registros de calidad hasta la terminación del proyecto, especialmente para las actividades que aún se encuentran en ejecución.
- Respecto a la gestión documental y comunicación, durante el periodo se realizaron comités de obra y se cuenta con diferentes soportes de seguimiento, entre ellos el Informe SISO No. 2, el Informe de Gerencia de Proyectos, las certificaciones de calidad de materiales, las memorias de cantidades y la Bitácora de Obra. La existencia de estos documentos evidencia la implementación de mecanismos de control y seguimiento que permiten mantener la trazabilidad de la ejecución contractual.
- En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, se evidencia la vinculación de un profesional SISO dentro de la estructura del proyecto y la generación de un informe específico para el periodo. Lo anterior permite establecer que el componente de seguridad y salud en el trabajo se encuentra integrado al esquema de gestión del

proyecto. Se recomienda mantener el seguimiento continuo de las condiciones de seguridad, capacitación del personal, uso de elementos de protección y cumplimiento de las medidas preventivas durante la ejecución de las actividades restantes.

- En relación con la gestión ambiental, el Informe Mensual de Obra No. 2 señala que durante la ejecución se realiza seguimiento ambiental orientado a la prevención, control, mitigación y recuperación de los posibles impactos generados por las actividades contractuales. Así mismo, se contemplan acciones relacionadas con capacitación en sostenibilidad, seguimiento de impactos ambientales y promoción de medios de transporte alternativos, aspectos que deberán continuar siendo objeto de seguimiento durante el cierre de la ejecución.
- Desde el componente de gestión de riesgos, se considera necesario mantener un seguimiento especial sobre las actividades que presentan ejecución parcial y sobre aquellas que aún no han iniciado o culminado, con el propósito de evitar que la concentración de actividades pendientes hacia la etapa final del contrato genere afectaciones en el plazo, la calidad o la terminación integral del proyecto. En particular, deberá realizarse seguimiento al cumplimiento de las cantidades pendientes de ejecución y a la disponibilidad oportuna de materiales y recursos requeridos.
- En materia administrativa y laboral, el informe registra el personal vinculado al proyecto y señala que, para el periodo correspondiente a julio de 2026, los aportes de seguridad social y parafiscales aún no habían sido pagados a la fecha de elaboración del informe debido a que el plazo máximo de pago correspondía a la segunda semana de agosto de 2026. Se recomienda verificar y documentar oportunamente el pago de dichas obligaciones antes de la presentación de los siguientes informes y de los trámites de pago que correspondan.
- En términos generales, el seguimiento realizado permite establecer que la implementación del Programa de Gerencia presenta un resultado favorable al cierre del Periodo No. 2, evidenciándose mecanismos de planificación, coordinación, control técnico, gestión de calidad, seguimiento documental, gestión de recursos, seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental. No obstante, debido a que aún existe un 16,97 % del valor contractual pendiente de ejecución, los componentes del Programa de Gerencia deben permanecer activos hasta la culminación física y financiera del contrato.
- Como aspecto prioritario para el siguiente periodo, se recomienda fortalecer el seguimiento al cierre de las actividades pendientes, verificando que las cantidades ejecutadas correspondan exactamente con las cantidades contractuales, que los trabajos cumplan las especificaciones técnicas y que todos los soportes de calidad, memorias de cantidades, registros fotográficos, Bitácora de Obra y documentos administrativos sean consolidados y actualizados.

ING. JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA
Residente de Obra / Gerencia de Proyectos
Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción
C.C. 1.118.196.379
PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA S.A.S.