CLINICA GIRON E.S.E.			
PROGRESA LA SALUD			
CLÍNICA GIRON...	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	COD: GAF-FR-01	
		VERSION: 05	FECHA: 09/07/2026

INFORME DE ACTIVIDADES N°4							
CONTRATANTE				CLÍNICA GIRÓN E.S.E			
NIT No.				890.203.242-7			
CONTRATO No. Y FECHA:				CP SC-002-2025 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025			
CONTRATISTA:				CONSORCIO GIRON E.S.E 2025			
Nit o C.C. No.				902.014.657 -1			
OBJETO:				ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD PASS SAN JOSÉ DE MOTOSO DE LA CLÍNICA GIRON E.S.E DEL MUNICIPIO DE GIRON.			
VALOR INICIAL:				$ 504.066.947,1 M/CTE			
VALOR ADICIONAL:				-0-			
PLAZO INICIAL:				VEINTITRES (23) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO			
PRORROGA No.1:				DOS (2) MESES			
PRORROGA No.2:				TREINTA Y UN (31) DÍAS			
PRORROGA No.3:				TREINTA (30) DIAS			
PRORROGA No.4:				VEINTITRÉS (23) DÍAS			
No CDP:	25-00496			**No RP:**	25-00578		
No CDP ADICIONAL:	**X**			**No RP ADICIONAL:**	**X**		
SUPERVISOR:				MARIA DEL PILAR FLOREZ GALVIS **GERENCIA**			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN				04 DE DICIEMBRE DE 2025			
FECHA DE INICIACION:				09 DE DICIEMBRE DE 2025			
ACTA DE SUSPENSION	**N°**	**N°**	**N°**	N/A			
ACTA DE REINICIACION	**N°**	**N°**	**N°**	N/A			
FECHA DE TERMINACION:				31 DE DICIEMBRE DEL 2025			
NUEVA FECHA DE TERMINACION				23 DE MAYO DE 2026			
MUNICIPIO:				Girón Santander			
OFICINA GESTORA:				GERENTE			
VALOR A PAGAR				CIENTO VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($120.852.515,25)			
PERIODO DE PAGO:				**DESDE: 12-03-2026**	**HASTA: 23-05-2026**		

Dando cumplimiento al objeto del presente contrato, como contratista relaciono las siguientes actividades realizadas durante el cumplimiento de este período de ejecución:

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES		
ITEM	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**
1	Llevar a cabo la ""ADECUACION MENOR DEL CENTRO DE SALUD PASS SAN JOSÉ DE MOTOSO	Durante el período evaluado se ejecutaron actividades correspondientes a la

DE LA CLÍNICA GIRÓN E.S.E. DEL MUNICIPIO DE GIRON" contratando personal e insumos necesarios para ejecutar las labores contratadas, de conformidad con las actividades descritas en los documentos de la etapa precontractual, anexos técnicos y la propuesta presentada, el contratista debe hacerse cargo de la revisión de los estudios técnicos y diseños entregados por parte de la Clínica Girón E.S.E. y realizar las respectivas observaciones para llevar a cabo los ajustes, de ser necesario, de acuerdo a las siguientes especificaciones, ítems y cantidades de obra:

a)

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1,01	DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0 02M (NO INCLUYE RETIRO)	M2	203,06
1,02	DEMOLICION ENCHAPE DE PARED (NO INCLUYE RETIRO)	M2	171,16
1,03	DEMOLICION DE CIELO RASO (NO INCLUYE RETIRO)	M2	165,75
1,04	DEMOLICION PLACA MACIZA E:0,15M (NO INCLUYE RETIRO)	M2	136,55
1,05	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E=0,2M	M2	22,08
1,06	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (NO INCLUYE RETIRO)	UND	16,00
1,07	DESMONTE DE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO (NO INCLUYE RETIRO)	M2	250,70
1,08	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS	UND	15,00
1,09	DESMONTE VENTANAS	M2	16,08
1,10	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERÍA 0 25M	M2	5,78
1,11	DESMONTE LUMINARIA EXISTENTE	UND	23,00
1,12	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MAYOR DE 18 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	61,00
2	MUROS, REVOQUES Y REPELLOS		
2,01	MURO EN BLOQUE N°5 E=0,12M	M2	10,68
2,02	ACERO FIGURADO 37000 PSI (INCLUYE TRANSPORTE)	KG	1.725,35
2,03	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	164,14
2,04	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	420,48
2,05	IMPERMEABILIZACION INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	691,61
2,06	MEDIA CAÑA EN GRANITO ALTURA 9 CM (PISO - PARED), INCLUYE DILACIONES	ML	67,18
2,07	MEDIACAÑA EN PVC ALTURA 9 CM (PISO - PARED Y/O PARED - CIELO RASO)	ML	128,32
2,08	MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	18,40
2,09	PAÑETE LISO MUROS1:4 E=1.5 CM	M2	935,93
2,10	PAÑETE LISO PLACAS1:4 E=1.5 CM	M2	107,27
3	CUBIERTAS Y CIELO RASO		
3,01	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	57,60
3,02	CABELLETE TEJA TERMOACUSTICA	ML	26,20

"Adecuación Menor del Centro de Salud PASS San José de Motoso de la Clínica Girón E.S.E. del municipio de Girón", mediante la disposición del personal técnico y operativo, así como el suministro de materiales, herramientas e insumos requeridos para el desarrollo de las obras. Las actividades fueron ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas, cantidades de obra y lineamientos establecidos en los documentos contractuales y anexos técnicos del proyecto. Así mismo, se realizó seguimiento y verificación permanente de las condiciones técnicas existentes en sitio, efectuando las observaciones y ajustes necesarios durante la ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de la obra y el cumplimiento de las condiciones funcionales y constructivas requeridas para la infraestructura intervenida.

- **Ítem 1.01 - DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.02M (NO INCLUYE RETIRO)**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
-18,97	M2

La cantidad negativa registrada corresponde a un ajuste efectuado durante el proceso de cierre y conciliación final de las cantidades de obra, resultado de la verificación de las mediciones definitivas en campo y de las modificaciones técnicas implementadas durante la ejecución del proyecto. Dicho ajuste permitió reflejar las cantidades realmente ejecutadas, garantizando la correspondencia entre las actividades desarrolladas y las mediciones finales de obra. En consecuencia, la cantidad definitiva ejecutada para este ítem presenta una disminución de 18,97 m² respecto de los registros parciales

- **Ítem 1.02 - DEMOLICION ENCHAPE DE PARED (NO INCLUYE RETIRO)**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA

3.03	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DS=90	ML	52,90
3.04	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	165,75
3.05	TEJA TERMOACUSTICA (INCLUYE TRANSPORTE)	M2	260,56
4	CARPINTERIA		
4.01	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA X 0.20M	UND	17,00
4.02	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPELX-TABLEX 0.76-1.0M	M2	37,84
4.03	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	8,40
4.04	VENTANA LAMINA CALIBRE 18 INC ANTICORROSIVO	M2	18,08
4.05	VIDRIO TRANSPARANTE 4 MM	M2	16,08
4.06	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC ANTICORROSIVO	M2	27,99
5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
5.01	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UND	1,00
5.02	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA	UND	1,00
5.03	RED SUMINSTRO PVC 2"	ML	49,43
5.04	REGISTRO 2"	UND	3,00
5.05	TANQUE PLASTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	1,00
5.06	PUNTO HIDRAULICO PVC-P/ PARAL 1/2"	UND	7,00
5.07	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	42,50
5.08	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	39,60
5.09	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	62,50
5.10	REGISTRO 1/2"	UND	6,00
5.11	REGISTRO 3/4"	UND	6,00
5.12	REVENTILACION 2"	ML	26,60
5.13	PUNTO SANITARIO AIRE ACONDICONADO 1/2"	UND	3,00
6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
6.01	SALIDA LAMPARA TOMA EMT COMPLETA	UND	29,00
6.02	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	29,00
6.03	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UND	2,00
6.04	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2 "	ML	98,72
6.05	LÍNEA A TIERRA TABLEROGENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UND	1,00
6.06	LUMINARIA LED 40W (INCLUYE LUMINARIA, SOPORTE, DERIVACION EN SALIDA Y DEMAS ELEMENTOS NECEESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	29,00
6.07	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	4,00
6.08	PUNTO ELECTRICO AIRE ACONDICIONADO	UND	3,00
7	OBRAS DE URBANISMO		
7.01	SUMINISTRO E INSTALACION PARA CONCRETO BASE GRADAS2500 PSI	M2	43,24
7.02	SUMINISTRO E INSTALACION PARA CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	18,73
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION PARA CONCRETO ANDENDE 2500 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M2	112,52
7.04	RAMPA VEHICULAR EN CONCRETO 3500 PSI MEZCLADO EN SITIO ACABADO CON LLANA METÁLICA / MADERA O ESCOBILLADO	M3	13,59

30,81	M2

Se realizó la demolición del enchape de pared existente en las áreas objeto de intervención, con el fin de permitir la ejecución de los nuevos acabados y adecuaciones contempladas en el proyecto. La actividad se ejecutó de manera controlada, preservando los elementos que no requerían intervención y garantizando las condiciones necesarias para la instalación de los nuevos revestimientos. La cantidad ejecutada correspondió a 30,81 m².

- **Ítem 1.03 - DEMOLICION DE CIELO RASO (NO INCLUYE RETIRO)**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
2,58	M2

Se realizó la demolición del cielo raso existente en las áreas puntuales que requerían intervención, con el fin de permitir la ejecución de las adecuaciones proyectadas y la instalación de los nuevos elementos constructivos. La actividad se desarrolló de manera controlada, preservando las áreas no intervenidas y garantizando las condiciones necesarias para la continuidad de las obras. La cantidad ejecutada correspondió a 2,58 m².

- **Ítem 1.04 - DEMOLICION PLACA MACIZA E:0,15M (NO INCLUYE RETIRO)**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
-182,06	M2

Las cantidades de este ítem fueron trasladadas al ítem no previsto NP 13.14, toda vez que las demoliciones ejecutadas comprendieron diversas estructuras de concreto y no únicamente placas macizas. Por tal motivo, se ajustó la descripción del ítem para que correspondiera con las actividades realmente ejecutadas, manteniendo el mismo precio unitario.

7.05	TUBERIA PVC DRENAJE 100 MM SIN FILTRO	ML	75,20
7.06	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE TAMAÑO ENTRE 19mm (3/4") Y 75mm (3")	M3	17,40
7.07	GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 O SIMILAR. PARA FILTRACIÓN, DRENAJE Y SEPARACIÓN DE SUELOS (GEOSINTÉTICOS PERMEABLES DE POLIPROPILENO)	M2	75,00
8	PISOS , ACABADOS Y ENCHAPES		
8.01	BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 60X60 CALIDAD PRIMERA	M2	171,16
8.02	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2. PAYANDE FONDO BLANCO INCLUYE ALISTADO	M2	203,06
8.03	GUARDAESCOBA GRANO MARMOL P2.PAYANDE FONDO BLANCO	ML	138,42
8.04	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UND	7,00
8.05	REJILLA PLASTICA SOSCO 3X2 ANTICUCARACHA	UND	11,00
8.06	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MARMOL	M2	203,06
9	EXCAVACIONES Y RELLENOS		
9.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,0-2,0 M	M3	57,23
9.02	RELLENO DE MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	37,25
9.03	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUB BASE GRANULAR, EXTENDIDO MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON APISONADOR, INCLUYE HUMECTACIÓN CON ASPERSOR MANUAL	M3	18,00
10	APARATOS SANITARIOS		
10.01	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE (INLCUYE GRIFERIA)	UND	7,00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS COLGAR (INLUYE GRIFERIA)	UND	7,00
11	PINTURAS		
11.01	IMPERMEABILIZACION DE FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	128,27
11.02	ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA	M2	260,56
11.03	ESTUCO	M2	935,93
11.04	PINTURA ANTIBACTERIAL DE ALTA ASEPSIA PARA ZONAS RESIDUOS Y POCETAS DE ASEO	M2	110,53
11.05	PINTURA EPOXICA (ODONTOLOGIA PROCEDIMIENTOS Y ESTERILIZACION DE ALTA ASEPSIA)	M2	112,56
11.06	PINTURA TIPO 1	M2	584,57
11.07	PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES	M2	128,27
12	SUMINISTROS		
12.01	SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 12000 BTU	UND	3,00
12.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADORES DE PARED	UND	6,00
12.03	SUMINISTRO DE MESON EN ACERO INOXIDABLE CON POCETA	UND	2,00
12.04	BARRA PARA DISCAPACITADOS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	10,00
12.05	SUMINISTRO DE LAVATRAPEROS EN ACERO INDUSTRIAL	UND	2,00

- **Ítem 1.09 - DESMONTE VENTANAS**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
2,43	M2

Se realizó el desmonte de las ventanas existentes ubicadas en el área de sala de espera, con el fin de permitir la ejecución de las adecuaciones arquitectónicas y la instalación de los nuevos elementos proyectados. La actividad se desarrolló de manera controlada, procurando la preservación de los elementos reutilizables y garantizando las condiciones necesarias para la continuidad de las obras. La cantidad ejecutada correspondió a 2,43 m².

- **Ítem 1.10 - DESMONTE VENTANAS**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
4,93	M2

Se efectuó la demolición parcial de muros en mampostería, de acuerdo con los requerimientos de redistribución y adecuación de los espacios contemplados en el proyecto. Esta actividad permitió la ejecución de las nuevas obras civiles y la adaptación de la infraestructura a las necesidades funcionales del Centro de Salud. La cantidad ejecutada correspondió a 4,93 m².

- **Ítem 1.12 - RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MAYOR DE 18 KM (INCLUYE CARGUE)**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
7,43	M3

Se realizó el cargue, transporte y disposición final de material sobrante producto de las actividades de demolición y adecuación, a

12.05	BARANDAS PARA RAMPA DE ACCESO EN ACERO INOXIDABLE EN TUBERÍA DE 2" Y 1.1/2 CALIBRE 16 ACABADO SATINADO Y BASES DE 3.1/2" DE DIÁMETRO Y 4.5MM DE ESPESOR (H=1.00m)	ML	19.20

Los ítems detallados en el presupuesto y presentados al ministerio de salud y protección social se encuentra como parte integral del presente documento.
Así mismo se compromete a dotar el centro de salud SAN JOSE DE MOTOSO con el siguiente mobiliario

DESCRIPCION	UND	CANT
PLANTA ELECTRICA EM-FG6000 FORTE 6000 watt	UND	1.00
ESCRITORIO CON CAJONERA	UND	7.00
MESA AUXILIAR EN MADERA	UND	3.00
SILLA GIRATORIA CON SOPORTE LUMBAR	UND	6.00
SILLA DE TRABAJO	UND	4.00
ARCHIVADOR METALICO	UND	10.00
LOCKER PARA EMPLEADO	UND	6.00
SILLAS TANDEM 3 PUESTOS	UND	6.00
SILLA FIJA INTERLOCUTORA	UND	14.00

una distancia mayor de 18 km, garantizando el manejo adecuado y la limpieza de las áreas intervenidas conforme a las necesidades del proyecto. La cantidad ejecutada correspondió a 7,43 m³.

- **Ítem 2.01 - MURO EN BLOQUE N°5 E=0,12M**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
16,45	M2

Se ejecutó la construcción de muro en bloque No. 5 con espesor de 0,12 m, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando alineación, nivelación y adecuada estabilidad estructural para la conformación y adecuación de los espacios intervenidos. La cantidad ejecutada correspondió a 16,45 m².

- **Ítem 2.02 - ACERO FIGURADO 37000 PSI (INCLUYE TRANSPORTE)**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
86,57	KG

Se realizó el suministro, corte, figurado e instalación de acero de refuerzo, incluyendo su respectivo transporte al sitio de obra, para la ejecución y refuerzo de elementos estructurales contemplados en el proyecto. La cantidad ejecutada correspondió a 86,57 kg.

- **Ítem 2.03 - FILOS O DILATACIONES B/PLACA**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
-147,20	ML

La cantidad negativa corresponde a un ajuste de medición realizado durante el cierre y balance final del contrato, producto de la verificación de las cantidades efectivamente ejecutadas en obra y de las

modificaciones técnicas implementadas durante la ejecución del proyecto.

- **Ítem 2.04 - FILOS O DILATACIONES S/MURO**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
-150,49	ML

La disminución de la cantidad ejecutada obedeció a las modificaciones realizadas en la distribución de los espacios y a la reducción de la longitud de muros construidos con respecto a lo inicialmente proyectado, lo que generó una menor necesidad de ejecutar filos o dilataciones como acabado final.

- **Ítem 2.06 - MEDIA CAÑA EN GRANITO ALTURA 9 CM (PISO - PARED), INCLUYE DILACIONES**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
206,26	ML

Se ejecutó la instalación de media caña en granito de 9 cm de altura en la unión piso-pared, incluyendo las respectivas dilataciones, con el fin de mejorar las condiciones de acabado, higiene y protección de las áreas intervenidas, garantizando continuidad y uniformidad en los espacios del proyecto. La cantidad ejecutada correspondió a 206,26 ML.

- **Ítem 2.08 - MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 3500 PSI**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
1,05	M3

Se llevó a cabo la ejecución de un muro estructural en concreto de 3.500 PSI, como parte de las adecuaciones requeridas para reforzar y complementar la estructura del proyecto. La actividad incluyó la colocación del concreto conforme a las especificaciones

técnicas y estructurales definidas, garantizando la resistencia y estabilidad del elemento construido. La cantidad ejecutada correspondió a 1,05 m³.

- **Ítem 2.09 - PAÑETE LISO MUROS 1:4 E=1.5 CM**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
26,44	M2

Se realizó la aplicación de pañete liso sobre muros, con mortero en proporción 1:4 y espesor de 1,5 cm, garantizando superficies uniformes, niveladas y aptas para los posteriores acabados arquitectónicos contemplados en el proyecto. La cantidad ejecutada correspondió a 26,44 m².

- **Ítem 2.10 - PAÑETE LISO PLACAS 1:4 E=1.5 CM**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
-106,64	M2

Este ítem no fue ejecutado, debido a que durante la ejecución de la obra se determinó que la solución técnica más adecuada para la nivelación y preparación de las superficies consistía en la aplicación de mortero de piso, actividad que fue incorporada mediante el ítem no previsto NP 13.12 – Mortero de piso.

- **Ítem 3.01 - BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
-2,37	ML

La cantidad negativa corresponde a un ajuste de medición realizado durante el cierre y balance final del contrato, producto de la verificación de las cantidades efectivamente ejecutadas en obra y de las modificaciones técnicas implementadas durante la ejecución del proyecto. En consecuencia, la cantidad definitiva ejecutada para este ítem presenta una

disminución de 2,37 ml respecto de los registros parciales.

- **Ítem 3.04 - CIELO RASO PLANO EN DRYWALL (INCLUYE PINTURA)**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
-54,59	M2

La cantidad negativa registrada corresponde a un ajuste efectuado durante el proceso de cierre y conciliación final de las cantidades de obra, resultado de la verificación de las mediciones definitivas en campo y de las modificaciones técnicas implementadas durante la ejecución del proyecto. Dicho ajuste permitió reflejar las cantidades realmente ejecutadas, garantizando la correspondencia entre las actividades desarrolladas y las mediciones finales de obra. En consecuencia, la cantidad definitiva ejecutada para este ítem presenta una disminución de 54,59 m2 respecto de los registros parciales.

- **Ítem 3.05 TEJA TERMOACUSTICA (INCLUYE TRANSPORTE)**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
3,24	M2

Se realizó el suministro e instalación de teja termoacústica, incluyendo su respectivo transporte al sitio de obra, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de aislamiento térmico y acústico en la cubierta intervenida, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. La cantidad ejecutada correspondió a 3,24 m².

- **Ítem 4.04 VENTANA LAMINA CALIBRE 18 INC ANTICORROSIVO**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
-0,52	M2

La disminución en la cantidad ejecutada obedeció al ajuste de las dimensiones finales de las ventanas instaladas, de acuerdo con las medidas reales obtenidas en obra y las necesidades funcionales de los espacios intervenidos, reflejándose esta variación en las mediciones finales.

- **Ítem 4.05 – VIDRIO TRANSPARANTE 4 MM**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
12,40	M2

Se realizó el suministro e instalación de vidrio en las ventanas y áreas definidas del proyecto, garantizando adecuadas condiciones de iluminación natural, funcionalidad y acabado arquitectónico en los espacios intervenidos. La cantidad ejecutada correspondió a 12,40 m².

- **Ítem 4.06 – REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
-2,35	M2

La disminución en la cantidad corresponde al ajuste de las dimensiones de las ventanas que requerían este elemento de protección, conforme a las medidas finales ejecutadas y verificadas durante el proceso constructivo.

- **Ítem 5.01– SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
1,00	UND

Se realizó el suministro e instalación de una bomba de agua, incluyendo su montaje, conexión hidráulica y puesta en funcionamiento, con el fin de garantizar la presión y el abastecimiento continuo de agua en las instalaciones del Centro de Salud. La actividad se ejecutó conforme a las

especificaciones técnicas del proyecto, verificando su correcto funcionamiento para asegurar la adecuada operación de la red hidráulica. La cantidad ejecutada correspondió a 1,00 unidad.

- **Ítem 5.05 – TANQUE PLASTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
1,00	UND

Se realizó suministro e instalación de un tanque plástico de 1000LT , incluyendo sus accesorios para su correcto funcionamiento.

- **Ítem 5.06– PUNTO HIDRAULICO PVC-P/ PARAL 1/2"**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
13,00	UND

Se ejecutó la instalación de puntos hidráulicos en tubería PVC-P de 1/2", de acuerdo con la distribución definitiva de los aparatos sanitarios y demás elementos hidráulicos contemplados en el proyecto. La actividad comprendió el suministro e instalación de tuberías, accesorios y conexiones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la red de abastecimiento de agua. La cantidad ejecutada correspondió a 13,00 unidades.

- **Ítem 5.07 – RED SUMINISTRO PVC 1/2"**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
15,000	ML

Se ejecutó la instalación de red de suministro en tubería PVC de 1/2", destinada a la conducción de agua para los diferentes puntos hidráulicos contemplados en el proyecto, garantizando adecuada

distribución, funcionamiento y cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas. La cantidad ejecutada correspondió a 15,00 ML.

- **Ítem 5.08 – RED SUMINISTRO PVC 3/4"**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
17,60	ML

Se ejecutó la instalación de 17,60 metros lineales de red de suministro en tubería PVC de 3/4", de conformidad con el diseño hidráulico y los ajustes realizados durante la ejecución del proyecto. La actividad comprendió el suministro e instalación de la tubería y sus respectivos accesorios, garantizando la correcta distribución del agua hacia los diferentes puntos de consumo del Centro de Salud y el adecuado funcionamiento de la red hidráulica.

- **Ítem 5.09 – RED SANITARIA PVC-S 4"**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
36,25	ML

Se ejecutó la instalación de 36,25 metros lineales de red sanitaria en tubería PVC-S de 4", de acuerdo con el diseño hidrosanitario del proyecto y las necesidades identificadas durante la ejecución de la obra. La actividad comprendió el suministro, instalación y unión de la tubería y sus accesorios, garantizando la adecuada evacuación de las aguas residuales y el correcto funcionamiento del sistema sanitario del Centro de Salud, conforme a las especificaciones técnicas establecidas.

- **Ítem 5.10 – REGISTRO 1/2"**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
3,00	UND

Se realizó el suministro e instalación de registros de 1/2" en los puntos hidráulicos definidos del proyecto, con el fin de permitir el control y cierre del flujo de agua en la red de suministro, garantizando el adecuado funcionamiento del sistema hidráulico. La cantidad ejecutada correspondió a 3,00 unidades.

- **Ítem 5.11 – REGISTRO 3/4"**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
3,00	UND

Se efectuó la instalación de registros de 3/4" en la red hidráulica del proyecto, permitiendo el control y regulación del suministro de agua en los puntos requeridos, conforme a las especificaciones técnicas establecidas. La cantidad ejecutada correspondió a 3,00 unidades.

- **Ítem 5.12 – REVENTILACION 2"**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
26,80	UND

Se ejecutó la instalación de 26,80 metros lineales de tubería de reventilación en PVC de 2", como parte del sistema hidrosanitario del Centro de Salud. Esta actividad permitió garantizar la adecuada ventilación de la red sanitaria, favoreciendo el correcto funcionamiento de los desagües, evitando la generación de presiones negativas y el retorno de olores, en cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto y la normatividad aplicable

- **Ítem 6.01- SALIDA LAMPARA TOMA EMT COMPLETA**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
2,00	UND

Se instala 2 Unidades de Salida lampara toma EMT completa

- **Ítem 6.02- SALIDA LAMPARA TOMA EMT COMPLETA**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
-14,00	UND

La disminución en la cantidad ejecutada corresponde a la optimización del diseño de las instalaciones eléctricas, mediante la redistribución de los puntos de toma de acuerdo con la ubicación definitiva de los equipos y mobiliario, reduciendo la necesidad de instalar la totalidad de las salidas inicialmente proyectada

- **Ítem 6.03- TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
-1,00	UND

Se realizó el suministro e instalación de un (1) tablero parcial de cuatro circuitos, de acuerdo con el diseño eléctrico definitivo del proyecto. Durante la ejecución de la obra se optimizó la distribución de los circuitos eléctricos, evidenciándose que un solo tablero era suficiente para atender las cargas proyectadas y garantizar el adecuado funcionamiento de las instalaciones, por lo que no fue necesaria la instalación del segundo tablero inicialmente previsto.

- **Ítem 6.04 – TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2 "**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
190,28	ML

Se realizó la instalación de tubería PVC Conduit de 1/2" para la canalización y protección de las redes eléctricas del proyecto, garantizando una adecuada

distribución y seguridad de las instalaciones conforme a las especificaciones técnicas establecidas. La cantidad ejecutada correspondió a 190,28 ML.

- **Ítem 6.05 – LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
1,00	UND

Se realizó el suministro e instalación de una línea a tierra para el tablero general mediante varilla Cooper Well, incluyendo los elementos de conexión y puesta a tierra requeridos, con el fin de garantizar la protección de las instalaciones eléctricas, los equipos y los usuarios frente a posibles fallas eléctricas. La actividad se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y a la normatividad eléctrica vigente, verificando su correcto funcionamiento. La cantidad ejecutada correspondió a 1,00 unidad.

- **Ítem 6.07 – BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
8,00	UND

Se ejecutó el suministro e instalación de breakers bifásicos con capacidad entre 15 y 60 amperios, destinados a la protección y control de los circuitos eléctricos del proyecto, garantizando condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento de las instalaciones eléctricas. La cantidad ejecutada correspondió a 8,00 unidades.

- **Ítem 7.01 – SUMINISTRO E INSTALACION PARA CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA

-2,64	M2

La cantidad negativa registrada corresponde a un ajuste de medición efectuado durante el cierre y conciliación final de cantidades de obra, derivado de la verificación de las áreas efectivamente intervenidas y de las modificaciones implementadas durante la ejecución del proyecto. En consecuencia, la cantidad definitiva ejecutada para este ítem presenta una disminución de 2,64 m² respecto de los registros parciales.

- **Ítem 7.02 – SUMINISTRO E INSTALACION PARA CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
-9,45	M2

La cantidad negativa registrada corresponde a un ajuste de medición efectuado durante el cierre y conciliación final de cantidades de obra, derivado de la verificación de las áreas efectivamente intervenidas y de las modificaciones implementadas durante la ejecución del proyecto. En consecuencia, la cantidad definitiva ejecutada para este ítem presenta una disminución de 9,45 m² respecto de los registros parciales.

- **Ítem 7.03 – SUMINISTRO E INSTALACION PARA CONCRETO ANDEN DE 2500 PSI (INCLUYE REFUERZO)**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
30,03	M2

Se realizó el suministro, instalación y fundida de concreto para andén con resistencia de 2.500 PSI, incluyendo el respectivo refuerzo, con el fin de garantizar superficies resistentes y adecuadas para circulación peatonal en las áreas intervenidas del proyecto. La cantidad ejecutada correspondió a 30,03 m².

- **Ítem 7.04 – RAMPA VEHICULAR EN CONCRETO 3500 PSI MEZCLADO EN SITIO. ACABADO CON LLANA METÁLICA / MADERA O ESCOBILLADO**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
22,80	M3

Se ejecutó la construcción de rampa vehicular en concreto de 3.500 PSI mezclado en sitio, con acabado en llana metálica, madera y/o escobillado, garantizando resistencia, durabilidad y condiciones adecuadas para el tránsito vehicular en las áreas intervenidas del proyecto. La cantidad ejecutada correspondió a 22,80 m³.

- **Ítem 7.05 – TUBERIA PVC DRENAJE 100 MM SIN FILTRO**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
-0,99	ML

La disminución en la cantidad ejecutada obedeció al ajuste realizado en el trazado del sistema de drenaje, optimizando el recorrido de la tubería de acuerdo con las condiciones finales de la obra, sin afectar el adecuado funcionamiento del sistema.

- **Ítem 7.06 – MATERIAL GRANULAR FILTRANTE TAMAÑO ENTRE 19mm (3/4") Y 75mm (3")**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
-7,35	M3

La disminución en la cantidad ejecutada obedeció a la optimización del sistema de drenaje durante la ejecución de la obra, lo que permitió reducir el volumen de material granular filtrante requerido, manteniendo las condiciones técnicas necesarias para el correcto funcionamiento del drenaje.

- **Ítem 7.07 – GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 O SIMILAR, PARA FILTRACIÓN,**

DRENAJE Y SEPARACIÓN DE SUELOS (GEOSINTÉTICOS PERMEABLES DE POLIPROPILENO)

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
9,44	M2

Se realizó el suministro e instalación de 9,44 m² de geotextil no tejido de polipropileno, como parte del sistema de drenaje de la rampa vehicular. Esta actividad permitió separar el material granular del terreno natural, facilitar la filtración del agua y mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje, contribuyendo a la estabilidad de la estructura y a la prolongación de su vida útil, de conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto.

- **Ítem 8.01 – BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 60 x 60 CALIDAD PRIMERA**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
4,24	M2

Se realizó el suministro e instalación de baldosa cerámica piso-pared de 60 x 60 cm, calidad primera, utilizada para el enchape de baños en las áreas intervenidas del proyecto, garantizando acabados resistentes, de fácil limpieza y acordes con las condiciones de higiene requeridas. La cantidad ejecutada correspondió a 4,24 m².

- **Ítem 8.02 – BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
-6,18	M2

La cantidad negativa registrada corresponde a un ajuste efectuado durante el proceso de cierre y conciliación final de las cantidades de obra, resultado de la verificación de las

mediciones definitivas en campo y de las modificaciones técnicas implementadas durante la ejecución del proyecto. Dicho ajuste permitió reflejar las cantidades realmente ejecutadas, garantizando la correspondencia entre las actividades desarrolladas y las mediciones finales de obra. En consecuencia, la cantidad definitiva ejecutada para este ítem presenta una disminución de 6,18 m² respecto de los registros parciales.

- **Ítem 8.04 – JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
8,00	UND

Se realizó el suministro e instalación de juegos de incrustar para baños, incluyendo toallero, porta rollo, jabonera, cepillera y percha simple, con el fin de complementar el equipamiento sanitario y garantizar funcionalidad y adecuado uso de las áreas intervenidas. La cantidad ejecutada correspondió a 8,00 unidades.

- **Ítem 8,05 – REJILLA PLASTICA SOSCO 3X2 ANTICUCARACHA**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
11,00	UND

Se ejecutó el suministro e instalación de rejillas plásticas SOSCO 3x2 tipo anticucaracha en los puntos sanitarios definidos del proyecto, con el fin de garantizar el adecuado drenaje y evitar el ingreso de insectos y malos olores en las áreas intervenidas. La cantidad ejecutada correspondió a 11,00 unidades.

- **Ítem 8,06 – DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MARMOL**

CANTIDAD	UNIDAD DE

EJECUTADA	MEDIDA
-6,18	M2

La cantidad negativa registrada corresponde a un ajuste efectuado durante el proceso de cierre y conciliación final de las cantidades de obra, resultado de la verificación de las mediciones definitivas en campo y de las modificaciones técnicas implementadas durante la ejecución del proyecto. Dicho ajuste permitió reflejar las cantidades realmente ejecutadas, garantizando la correspondencia entre las actividades desarrolladas y las mediciones finales de obra. En consecuencia, la cantidad definitiva ejecutada para este ítem presenta una disminución de 6,18 m² respecto de los registros parciales.

- **Ítem 9.01 – EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0, 0-2.0 M).**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
42,75	M3

Se realizaron excavaciones manuales en material común, necesarias para la conformación y adecuación de la rampa vehicular contemplada en el proyecto, garantizando las condiciones requeridas para su correcta construcción y estabilidad. La cantidad ejecutada correspondió a 42,75 m³.

- **Ítem 9.02 – RELLENO DE MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
50,29	M3

Se ejecutó el relleno con material del sitio compactado mecánicamente, utilizado para la conformación y estabilización de áreas intervenidas del proyecto, garantizando condiciones adecuadas de soporte y nivelación para la construcción de la rampa

vehicular y demás elementos asociados. La cantidad ejecutada correspondió a 50,29 m³.

- **Ítem 9.03 – RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUB BASE GRANULAR, EXTENDIDO MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON APISONADOR, INCLUYE HUMECTACIÓN CON ASPERSOR MANUAL**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
19,38	M3

Se realizó relleno para estructuras con subbase granular, mediante extendido manual y compactación mecánica con apisonador, incluyendo humectación con aspersor manual, con el fin de garantizar una adecuada capacidad de soporte y estabilidad en la conformación de la rampa vehicular y las áreas intervenidas del proyecto. La cantidad ejecutada correspondió a 19,38 m³.

- **Ítem 10.01 – SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE (INLCUYE GRIFERIA)**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
8,00	UND

Se realizó el suministro e instalación de sanitarios tipo tanque, incluyendo la respectiva grifería y accesorios de conexión, garantizando el adecuado funcionamiento de las unidades sanitarias en las áreas intervenidas del proyecto. La cantidad ejecutada correspondió a 8,00 unidades.

- **Ítem 10.02 – SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS COLGAR (INLUYE GRIFERIA)**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
9,00	UND

Se ejecutó el suministro e instalación de lavamanos de colgar, incluyendo la respectiva grifería y accesorios de conexión, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento y dotación de las áreas sanitarias intervenidas en el proyecto. La cantidad ejecutada correspondió a 9,00 unidades.

- Ítem 11.01 – IMPERMEABILIZACION DE FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
214,00	M2

Se realizó la impermeabilización de fachada mediante la aplicación de Sika transparente o material similar, con el fin de proteger las superficies intervenidas contra filtraciones, humedad y agentes climáticos, garantizando mayor durabilidad y conservación de los acabados exteriores del proyecto. La cantidad ejecutada correspondió a 214,00 m².

- Ítem 11.03 – ESTUCO

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
34,65	M2

Se realizó la aplicación de estuco sobre muros y superficies intervenidas, con el fin de obtener acabados lisos, uniformes y adecuados para la posterior aplicación de pintura, garantizando mejores condiciones estéticas y de terminación en el proyecto. La cantidad ejecutada correspondió a 34,65 m².

- Ítem 11.05 – PINTURA EPOXICA (ODONTOLOGIA, PROCEDIMIENTOS Y ESTERILIZACION DE ALTA ASEPSIA)

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
-8,00	M2

La disminución en la cantidad ejecutada obedeció al ajuste de las áreas que requerían aplicación de pintura epóxica, de acuerdo con la distribución final de los ambientes de alta asepsia y las condiciones definitivas del proyecto.

- **Ítem 11.06– PINTURA TIPO 1**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
35,69	M2

Se ejecutó la aplicación de pintura tipo 1 sobre las superficies intervenidas del proyecto, con el fin de mejorar el acabado estético, protección y uniformidad de los espacios, conforme a las especificaciones técnicas establecidas. La cantidad ejecutada correspondió a 35,69 m².

- **Ítem 11.07– PINTURA EPOXICA (ODONTOLOGIA, PROCEDIMIENTOS Y ESTERILIZACION DE ALTA ASEPSIA)**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
64,82	M2

Se realizó la aplicación de pintura epóxica en las áreas de odontología, procedimientos y esterilización de alta asepsia, con el fin de garantizar superficies resistentes, lavables y aptas para condiciones que requieren altos estándares de higiene y salubridad. La cantidad ejecutada correspondió a 64,82 m².

- **Ítem 12,01 – SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 12000 BTU**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
1,00	UND

Se realizo la instalación de 1 aire acondicionado minisplit 12000BTU en los cuatro consultorios del centro de salud.

- **Ítem 12,03 – SUMINISTRO DE MESON EN ACERO INOXIDABLE CON POCETA**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
1,00	UND

Se realizó el suministro e instalación de un (1) meson en acero inoxidable con poceta, destinados a las áreas asistenciales del Centro de Salud, de acuerdo con los requerimientos funcionales y de habilitación de la institución. La actividad comprendió el suministro, montaje, nivelación y fijación de los mesones, garantizando superficies resistentes, de fácil limpieza y con condiciones adecuadas de higiene y asepsia para la prestación de los servicios de salud.

- **Ítem 12,04 – BARRA PARA DISCAPACITADOS (INCLUYE ACCESORIOS)**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
2,00	UND

Se realizó el suministro e instalación de barras de apoyo para personas con movilidad reducida, incluyendo los respectivos accesorios de fijación, en el baño destinado para accesibilidad, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad, apoyo y desplazamiento dentro de las instalaciones intervenidas. La cantidad ejecutada correspondió a 2,00 unidades.

- **Ítem 12,05 – SUMINISTRO DE LAVATRAPEROS EN ACERO INDUSTRIAL**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
1,00	UND

Se realizó el suministro e instalación de un (1) lavatraperos en acero industrial, destinado al área de servicios generales del Centro de Salud, conforme a los requerimientos del proyecto. La actividad comprendió su montaje, nivelación y conexión a las redes hidráulicas y sanitarias correspondientes, garantizando un elemento resistente, de fácil mantenimiento y adecuado para las labores de limpieza, cumpliendo con las condiciones de higiene y funcionalidad exigidas para este tipo de instalaciones. La cantidad ejecutada correspondió a 1,00 unidad.

- **Ítem 12,06– BARANDAS PARA RAMPA DE ACCESO EN ACERO INOXIDABLE EN TUBERÍA DE 2" Y 1.1/2 CALIBRE 16 ACABADO SATINADO Y BASES DE 3.1/2" DE DIÁMETRO Y 4.5MM DE ESPESOR (H=1,00m)**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
14,60	ML

Se realizó el suministro e instalación de 14,60 metros lineales de barandas en acero inoxidable para la rampa de acceso, fabricadas en tubería de 2" y 1 1/2", calibre 16, con acabado satinado y bases de anclaje conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. La actividad tuvo como finalidad garantizar condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad y apoyo para los usuarios, especialmente para personas con movilidad reducida, cumpliendo con los criterios de accesibilidad y funcionalidad requeridos para la habilitación del Centro de Salud.

- **Ítem NP 13.01– SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN LAMINA COOLL ROLLED CAL 20 ESTAMPADA, TUBERIA 1 1/2 CUADRADA CAL 20, INCLUYE MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20, CHAPA ANTICORROSIVO Y PINTURA.**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA

-3,54	M2

La disminución en la cantidad ejecutada obedeció al ajuste realizado en las dimensiones y cantidad de puertas metálicas requeridas, de acuerdo con la distribución arquitectónica definitiva y las condiciones finales de ejecución del proyecto.

- **Ítem NP 13.02– CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DS=60, BOQUILLA DE 3", INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
-1,95	ML

La disminución en la cantidad ejecutada obedeció al ajuste realizado en el sistema de recolección y conducción de aguas lluvias, optimizando la longitud de las canales de acuerdo con las dimensiones finales de las cubiertas y las condiciones ejecutadas en obra.

- **Ítem NP 13.03– ACOMETIDA ELECTRICA GENERAL CON CABLE CONCENTRICO 1 X 8 + 8, INCLUYE CAJA PARA EL CONTADOR Y SISTEMA DE CONEXIÓN A TIERRA**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
10,00	ML

Se ejecutó la instalación de 10,00 metros lineales de acometida eléctrica general con cable concéntrico 1 x 8 + 8, incluyendo el suministro e instalación de la caja para el contador y el sistema de puesta a tierra. Esta actividad permitió garantizar una alimentación eléctrica segura y confiable para la infraestructura intervenida, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y con los requisitos establecidos por la normatividad eléctrica vigente para la correcta operación del Centro de Salud.

- **Ítem NP 13.04– SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO AUTOMATICO CON TACOS ENCHUFABLES**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
-1,00	UND

La cantidad negativa registrada corresponde a un ajuste efectuado durante el proceso de cierre y conciliación final de las cantidades de obra, resultado de la verificación de las mediciones definitivas en campo y de las modificaciones técnicas implementadas durante la ejecución del proyecto. Dicho ajuste permitió reflejar las cantidades realmente ejecutadas, garantizando la correspondencia entre las actividades desarrolladas y las mediciones finales de obra. En consecuencia, la cantidad definitiva ejecutada para este ítem presenta una disminución de 1,00 und respecto de los registros parciales.

- **Ítem NP 13.05– SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA CON MEZCLADOR Y BRAZO CROMADAS**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
1,00	UND

Se ejecutó el suministro e instalación de ducha con mezclador y brazo cromados, garantizando el adecuado funcionamiento hidráulico y condiciones de durabilidad, higiene y funcionalidad en el área intervenida del proyecto. La cantidad ejecutada correspondió a 1,00 unidad.

- **Ítem NP 13.06– MEDIA CAÑA EN YESO DE MOLDURA, PEGACOR CAOLIN**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
89,59	ML

Se realizó la instalación de media caña en yeso tipo moldura con pegacor caolín en las uniones muro-cielo raso de las áreas intervenidas, con el fin de mejorar los acabados arquitectónicos, proporcionando uniformidad estética y adecuadas condiciones de terminación. La cantidad ejecutada correspondió a 89,59 ML.

- **Ítem NP 13.09– SUMINISTRO E INSTALACION DE REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA PARA RAMPA VEHICULAR**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
179,00	M2

Se realizó el suministro e instalación de refuerzo con malla electrosoldada para la construcción de la rampa vehicular, con el fin de mejorar la resistencia y estabilidad estructural del concreto, garantizando condiciones adecuadas para el tránsito vehicular en el área intervenida. La cantidad cobrada en esta acta es de 179,00 m², sin embargo la cantidad ejecutada es de 190,00 m² , el saldo se deja para cobrar en la liquidación.

- **Ítem NP 13.10– SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA COLOR NEGRA DE 10 CM DE ALTURA**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
63,50	ML

Se ejecutó el suministro e instalación de guardaescoba en cerámica color negro de 10 cm de altura en las áreas intervenidas del proyecto, con el fin de proteger la unión entre piso y muro, mejorando los acabados y la estética de los espacios. La cantidad ejecutada correspondió a 63,50 ML.

- **Ítem NP 13.11– SUMINISTRO E INSTSALACIÓN DE SARDINEL TIPO A-10**

PREFABRICADO EN CONCRETO, ACHAFLANADO DE 0.20 X 0.50 X 0.80 M

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
22,00	ML

Se realizó el suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto tipo A-10, achaflanado de 0,20 x 0,50 x 0,80 m, utilizado para la delimitación y confinamiento de la rampa vehicular y áreas intervenidas, garantizando estabilidad, resistencia y adecuado acabado constructivo. La cantidad ejecutada correspondió a 22,00 ML.

- **Ítem NP 13.12– MORTERO DE PISO**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
80,55	M2

Se ejecutó la aplicación de 80,55 m² de mortero de piso para la nivelación y regularización de las superficies intervenidas, garantizando una base uniforme y técnicamente adecuada para la instalación de los acabados finales. Este ítem corresponde a un cambio de denominación del ítem inicialmente previsto como Pañete liso en placas 1:4 E=1.5 cm, manteniendo el mismo precio unitario, con el propósito de ajustar la descripción a la actividad que realmente se ejecutó durante la obra, sin generar variación en el valor contractual.

- **Ítem NP 13.14– DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (ANDENES, ESCALERAS, PLACA,RAMPA, MURO)**

CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
205,32	M2

Se ejecutó la demolición de 205,32 m² de estructuras en concreto, comprendiendo andenes, escaleras, placas, rampas y muros, de acuerdo con las necesidades de

		adecuación identificadas durante la ejecución del proyecto. Este ítem corresponde a un cambio de denominación respecto al ítem inicialmente previsto de demolición de placa maciza, manteniendo el mismo precio unitario, con el propósito de que la descripción incluyera todas las estructuras de concreto que efectivamente fueron intervenidas durante la obra, sin generar modificación en el valor contractual.
2	Firmar el Acta de inicio de trabajos, de común acuerdo con el Interventor y/o Supervisor, a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma y legalización del contrato.	En cumplimiento de la obligación contractual, y previa verificación de la legalización del contrato y aprobación de los requisitos exigidos, se coordinó con el Interventor y/o Supervisor la suscripción del Acta de Inicio de los trabajos, la cual fue firmada de común acuerdo el día **09 de diciembre de 2025**, dentro del plazo establecido de cinco (5) días calendario, dejando constancia de la fecha oficial de inicio, así como de las condiciones técnicas, administrativas y operativas para la ejecución del contrato.
3	Presentar la programación o cronograma de obra conforme lo establece el estudio previo y la invitación del proceso para seguimiento y control de la programación de Obra. Cumpliendo con el avance de obra conforme al Plan definido por la ESE CLINICA DE GIRON.	En cumplimiento de la obligación contractual, se elaboró y presentó la programación o cronograma de obra conforme a lo establecido en el estudio previo y en la invitación del proceso, el cual fue utilizado como herramienta base para el seguimiento y control de la ejecución de las actividades. Dicho cronograma se desarrolló en concordancia con el plan definido por la ESE Clínica de Girón, garantizando el cumplimiento de los tiempos y el avance de obra programado. Como soporte, este puede ser evidenciado en el informe presentado por la interventoría, el cual se adjunta como respaldo a la presente cuenta.
4	Realizar, por cuenta y riesgo del contratista, la revisión, comprobación y confirmación de los diseños en aspectos legales, ambientales y técnicos de ingeniería entre los cuales se encuentran, licencias, permisos, planos, cálculo de cantidades, especificaciones técnicas, presupuesto, fuentes de materiales, materiales de construcción y demás aspectos que se requieran para la construcción del proyecto según el grado de complejidad del mismo (LA OBRA DEBARÁ EJECUTARSE CONFORME LOS ULTIMOS PLANOS APROBADOS POR MINISTERIO DE SALUD)	En cumplimiento de la obligación contractual, el contratista realizó por su cuenta y riesgo la revisión, comprobación y confirmación de los diseños en sus componentes legales, ambientales y técnicos de ingeniería, incluyendo la verificación de licencias, permisos, planos, cálculo de cantidades de obra, especificaciones técnicas, presupuesto, fuentes y calidad de materiales de construcción, garantizando la viabilidad y correcta ejecución del proyecto conforme a su nivel de complejidad. La obra se ejecutó con base en los últimos planos aprobados por el Ministerio de Salud, y como resultado del proceso de revisión y ajuste, se gestionó

		y presentó la correspondiente modificatoria de mayores y menores cantidades de obra, la cual se encuentra debidamente soportada en la documentación del acta de modificación N°3.
5	Ejecutar los trabajos de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en las condiciones para contratar y presentadas en la propuesta, las cuales hace parte integral de este contrato, cuyas cantidades y precios se relacionan en la misma.	En cumplimiento de la obligación contractual, el contratista ejecutó los trabajos conforme a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos del proceso de contratación y en la propuesta presentada, las cuales hacen parte integral del contrato, garantizando la correcta aplicación de las cantidades y precios definidos. En este sentido, se dio estricto cumplimiento a los lineamientos técnicos exigidos, lo cual fue verificado por la interventoría del contrato, quien, tras la revisión de las actividades ejecutadas, autorizó el pago correspondiente a la presente cuenta.
6	El contratista se compromete a suministrar materiales de primera calidad, servicios de alquileres de transporte, equipos, maquinaria, requeridos para la ejecución de obra y deberá suministrar toda la herramienta, implementos mecánicos, transporte y materiales necesarios para la correcta ejecución de obra.	En cumplimiento de la obligación contractual, el contratista garantizó el suministro de materiales de primera calidad, así como la provisión de servicios de transporte, alquiler de equipos y maquinaria requeridos para la adecuada ejecución de la obra. De igual manera, dispuso de la totalidad de herramientas, implementos mecánicos y recursos logísticos necesarios, asegurando el desarrollo eficiente de las actividades conforme a las especificaciones técnicas establecidas y a las condiciones exigidas en el contrato.
7	Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra, 2) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y, 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes	En cumplimiento de la obligación contractual relacionada con la seguridad industrial, se desarrollaron actividades específicas orientadas a garantizar condiciones seguras durante la ejecución de la obra, tales como: la dotación y uso obligatorio de elementos de protección personal (EPP) para todo el personal en obra, incluyendo cascos, guantes, gafas de seguridad, botas y demás implementos requeridos según la actividad; la socialización de normas de seguridad y realización de charlas de inducción y reinducción en riesgos laborales; garantizando así el cumplimiento integral de los estándares exigidos durante toda la ejecución del contrato.
8	Realizar la señalización de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de las normas adoptadas.	No se realizaron actividades de la obligación contractual en el presente periodo de ejecución

9	Cumplir con las normas y especificaciones técnicas, así como las normas vigentes del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). Los costos y trámites para el cumplimiento de las obligaciones descritas serán asumidos por el Contratista.	En cumplimiento de la obligación contractual, el contratista dio aplicación integral a las normas y especificaciones técnicas establecidas, así como a la normatividad vigente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), implementando acciones como la afiliación del personal al sistema de seguridad social, la identificación y control de riesgos en obra, la ejecución de capacitaciones en seguridad laboral, la supervisión del uso adecuado de elementos de protección personal y el seguimiento a las condiciones seguras de trabajo.
10	El Contratista proveerá las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para que la ESE CLÍNICA DE GIRÓN y los entes de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecución del contrato, sin costo adicional para El Contratante.	En cumplimiento de la obligación contractual, el contratista garantizó las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, disponiendo de accesos controlados, orden y limpieza en las áreas intervenidas, así como la implementación de medidas de seguridad industrial que permitieran el ingreso seguro del personal de la ESE Clínica de Girón y de los entes de control. De esta manera, se facilitó la inspección y verificación de las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecución del contrato, sin generar costos adicionales para el contratante, asegurando el normal desarrollo de las visitas técnicas y de seguimiento a la obra.
11	Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas, industriales, de seguridad y de señalización preventiva, necesarias para no poner en peligro las personas ni los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión	No se realizaron actividades de la obligación contractual en el presente periodo de ejecución.
12	Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en la ejecución del contrato.	En cumplimiento de la obligación contractual, el contratista respondió por la calidad de los materiales y elementos utilizados en la ejecución del contrato, garantizando que estos cumplieran con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos del proceso y en la propuesta aprobada. Para tal efecto, se realizó la verificación previa de los insumos, su correcta recepción en obra y su utilización conforme a los estándares exigidos, asegurando la durabilidad, funcionalidad y cumplimiento de los requerimientos técnicos del proyecto. Asimismo, se atendieron las observaciones realizadas por la interventoría, manteniendo

		el control de calidad durante todo el proceso de ejecución.
13	Guardar la suficiente reserva profesional sobre la información que se obtenga en desarrollo de las actividades realizadas.	En cumplimiento de la obligación contractual, el contratista guardó la debida reserva profesional sobre toda la información obtenida y manejada durante la ejecución de las actividades del contrato, garantizando su uso exclusivo para los fines propios del proyecto. Se mantuvo la confidencialidad de los documentos técnicos, administrativos y financieros, así como de cualquier información sensible relacionada con la obra, evitando su divulgación a terceros no autorizados y asegurando el manejo responsable de la información conforme a los principios de ética profesional y a las disposiciones contractuales vigentes.
14	Constituir las pólizas pactadas en el contrato dentro de los términos correspondientes.	En cumplimiento de la obligación contractual, el contratista constituyó y presentó dentro de los términos establecidos las pólizas exigidas en el contrato, garantizando la cobertura de los riesgos asociados a su ejecución. Dichas garantías fueron debidamente expedidas por la aseguradora correspondiente y aprobadas por la entidad contratante, cumpliendo con los amparos, vigencias y condiciones pactadas, lo que permitió la legalización del contrato y el inicio de las actividades de obra conforme a lo previsto.
15	Radicar ante la interventoría y/o supervisión dentro de los tiempos establecidos, las hojas de vida del personal y adelantar las gestiones correspondientes para su aprobación. En caso de existir rechazo o solicitud de cambio a algún profesional allegado, el contratista de obra deberá reemplazarlo conforme lo establece los documentos de la invitación	En cumplimiento de la obligación contractual, el contratista radicó oportunamente ante la interventoría las hojas de vida del personal propuesto para la ejecución del contrato, dentro de los tiempos establecidos, adelantando las gestiones necesarias para su respectiva revisión y aprobación. Las hojas de vida fueron presentadas con los soportes académicos, experiencia y certificaciones requeridas conforme a los documentos de la invitación.
16	Mantener dentro de la obra todas las normas de seguridad que garantice la prevención de cualquier imprevisto que pueda afectar la integridad de las personas que laboran o que permanezcan dentro de la construcción, de conformidad con las normas vigentes	En cumplimiento de la obligación contractual, el contratista mantuvo dentro del sitio de obra la implementación permanente de las normas de seguridad industrial y salud en el trabajo, orientadas a prevenir cualquier tipo de incidente que pudiera afectar la integridad del personal que labora o permanece en la construcción. Para ello, se realizó orden y limpieza en los frentes de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, y aplicación de procedimientos seguros para la ejecución de las actividades.

17	Hacer practicar en forma oportuna, los análisis y pruebas de laboratorio a los materiales y las mezclas, que el Contratante considere necesarios para establecer exactamente las calidades de estos. El valor de estos análisis estará a cargo del Contratista	Durante el presente periodo de ejecución se realizó ensayo de resistencia de concreto aplicado en la rampa vehicular. (ver anexo 3)
18	Entregar al Contratante los planos récord de construcción de la obra y registro fotográfico.	Durante el período evaluado se realizó el seguimiento y consolidación del registro fotográfico de las actividades ejecutadas en obra, evidenciando el avance de las intervenciones desarrolladas en el proyecto. Así mismo, se informa que los planos récord de construcción serán entregados al momento de la liquidación del contrato, conforme a las obligaciones contractuales establecidas. El registro fotográfico correspondiente se adjunta al presente informe para su respectiva revisión y verificación.
19	Mantener los sitios aledaños a la obra libres de residuos, herramientas, y elementos sobrantes dejando los mismos completamente aseados.	En cumplimiento de la obligación contractual, el contratista mantuvo las áreas de trabajo y sus alrededores en adecuado estado de orden y aseo, realizando la recolección oportuna de residuos, herramientas y materiales sobrantes, garantizando que los espacios permanecieran limpios y libres de elementos que pudieran afectar la seguridad o el desarrollo de la obra, conforme a la normativa vigente.
20	Entregar al Contratante, supervisor y/o interventor, copia del registro de vinculación del personal a Seguridad Social y ARP, planillas de pago mensual de salarios, planilla del recibo de la respectiva dotación. Los costos y trámites para el cumplimiento de las obligaciones descritas serán asumidos por el Contratista.	En cumplimiento de la obligación contractual, el contratista entregó al interventor las hojas de vida del personal vinculado al proyecto para su respectiva verificación y aprobación. Así mismo, la planilla de pago de la seguridad social del personal se encuentra debidamente adjunta a la presente cuenta como soporte del cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, garantizando la trazabilidad y el cumplimiento normativo correspondiente durante la ejecución del contrato.
21	Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de supervisión, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra y el residente. A ella tendrán acceso,	El contratista llevó la bitácora de obra como registro diario de las actividades ejecutadas del presente periodo de ejecución, dejando constancia de los acontecimientos relevantes, decisiones adoptadas, órdenes impartidas por la supervisión, así como de las visitas de funcionarios y conceptos técnicos requeridos durante el desarrollo del proyecto.

	cuando así lo requieran, los delegados de la ESE CLÍNICA DE GIRÓN	
22	El Contratista entregará la obra al Contratante cuando se halle completamente ejecutada; para efectos de la entrega, el Contratista dará aviso al Interventor y/o Supervisor con mínimo cinco (5) días de anticipación, debiendo estar vigente el término del contrato, y las garantías que amparen al mismo.	Durante el período se culminó la ejecución física de las actividades contractuales, alcanzando el 100% de avance de obra. En cumplimiento de lo establecido en el contrato, se notificó oportunamente a la interventoría y a la supervisión sobre la terminación de los trabajos, con el fin de programar la visita de recibo final de la obra.. Actualmente, el contratista se encuentra ejecutando las correcciones requeridas por la entidad para atender la totalidad de las observaciones formuladas y proceder posteriormente con el recibo a satisfacción y el trámite de liquidación del contrato, manteniéndose vigentes las garantías contractuales correspondientes.
23	Presentar informes parciales cada mes y una final al interventor y/o supervisor del contrato, sobre la ejecución que incluya aspectos financieros, técnicos y administrativos de la ejecución de las actividades con sus debidos soportes de inversión	El contratista presenta para la presente cuenta el informe de ejecución mensual para el periodo de ejecución comprendido entre el 12 de marzo de 2026 al 23 de mayo de 2026.
24	Suscribir el acta de liquidación, previa terminación del contrato	No se realizaron actividades de la obligación contractual en el presente periodo de ejecución.
25	Reponer, a su costo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, cualquier trabajo o suministro defectuoso a juicio de la Clínica Girón E.S.E.	En cumplimiento de esta obligación, el contratista se encuentra ejecutando las actividades de corrección y ajuste derivadas de las observaciones recibidas en el recorrido final de Obra, atendiendo oportunamente los requerimientos formulados por la interventoría y la supervisión. Las reparaciones, reposiciones y demás acciones correctivas se realizan por cuenta del contratista, con el propósito de garantizar que todos los trabajos y suministros cumplan con las especificaciones técnicas, los estándares de calidad y las condiciones contractuales exigidas por la Clínica Girón E.S.E. Una vez culminadas estas actividades y verificadas a satisfacción por la interventoría, se procederá con el cierre definitivo de la obra y el trámite de liquidación del contrato.
26	Hacer la gestión documental de los documentos que se generen en la ejecución del proyecto, el cual debe estar a disposición de la ESE CLÍNICA DE GIRÓN y de los entes de control.	Durante el período evaluado se realizó la gestión documental derivada de la ejecución del proyecto, incluyendo la organización, consolidación, archivo y actualización de los documentos técnicos, administrativos y contractuales generados durante el

		desarrollo de la obra. Así mismo, dichos documentos se han ido entregando a la ESE Clínica de Girón en cada acta de cobro parcial.
27	Asistir a los comités técnicos realizados por la supervisión del contrato.	Durante el presente periodo de ejecución, el contratista asistió a los comités de obra programados los días: 17 de abril de 2026 21 de abril de 2026 04 de mayo de 2026

En mi calidad de contratista, presento al supervisor el informe de las actividades ejecutadas en el marco del presente contrato junto con las evidencias, correspondiente al período objeto de cobro. Este informe constituye el soporte para el trámite de pago y la constancia de cumplimiento requerida para acceder a los recursos financieros aportados por la Clínica Girón E.S.E., con fundamento en la presente Acta de Pago N.° 04, por un valor de CIENTO VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($120.852.515,25).

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se reunieron el Supervisor y Contratista, con el fin de realizar el pago N° 04 del presente Contrato, y el suscrito Supervisor se sirve **CERTIFICAR** que el Contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales durante el periodo a cobrar, certificando que ha verificado personalmente su ejecución con el informe de actividades y el pago de la seguridad social.

DETALLE	CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	*$ 504.066.947,10*	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	*0*	*0*
PAGO N° 01		*$ 83.193.797,89*
PAGO N° 02		*$ 115.130.286,00*
PAGO N° 03		*$ 134.467.374,00*
PAGO N° 04		*$ 120.852.515,25*
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		*$50.422.973,96*
TOTAL (SUMAS IGUALES)	*$ 504.066.947,10*	*$ 504.066.947,10*

SON: CIENTO VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($120.860.256,51).

CLINICA GIRON E.S.E.			
PROGRESA LA SALUD			
CLÍNICA GIRÓN	**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES**	COD: GAF-FR-01	
		VERSION: 05	FECHA: 09/07/2026

CERTIFICO QUE

Una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades realizadas durante la ejecución relacionadas se cumplieron a cabalidad.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a la afiliación a los aportes al sistema de seguridad social, acorde al Decreto 1670 de 2007. Planilla integrada de liquidación de aportes.
A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**ABRIL 2026**
	Fecha de pago	05/05/2026
	Nº de Planilla	75691896
	Valor ingreso base de cotización (IBC)	$ 11.030.703,00
	Valor cotizado	$ 441.600,00
	Valor mora	$ 6.000
	EPS	SALUD TOTAL EPS SANITAS EPS FAMISANAR EPS NUEVA EPS NUEVA E.P.S S.A MOV
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**MARZO 2026**
	Fecha de pago	05/05/2026
	Nº de Planilla	75691896
	Valor ingreso base de cotización (IBC)	$ 10.972.339
	Valor cotizado	$ 1.755.900
	Valor mora	$ 23.100
	Fondo de Pensiones	PROTECCION (ING + PROTECCION) PORVENIR COLFONDOS COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**MARZO 2026**
	Fecha de pago	05/05/2026
	Nº de Planilla	75691896
	Valor ingreso base de cotización (IBC)	$ 11.030.703,00
	Valor cotizado	$ 768.300
	Valor mora	$5.800
	A.R.L.	VIDA COLPATRIA S.A

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**MAYO 2026**
	Fecha de pago	05/06/2026
	Nº de Planilla	83306306

	Valor ingreso base de cotización (IBC)	$ 4.260.536,00
	Valor cotizado	$ 170.600,00
	Valor mora	$2.600
	EPS	SANITAS EPS NUEVA EPS EPS-S COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**ABRIL 2026**
	Fecha de pago	05/06/2026
	Nº de Planilla	83306306
	Valor ingreso base de cotización (IBC)	$ 4.260.536,00
	Valor cotizado	$ 681.900,00
	Valor mora	$10.400
	Fondo de Pensiones	PROTECCION (ING + PROTECCION) PORVENIR COLFONDOS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**ABRIL 2026**
	Fecha de pago	05/06/2026
	Nº de Planilla	83306306
	Valor ingreso base de cotización (IBC)	$ 4.260.536,00
	Valor cotizado	$ 296.700,00
	Valor mora	$4.500
	A.R.L.	VIDA COLPATRIA S.A

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**JUNIO 2026**
	Fecha de pago	28/07/2026
	Nº de Planilla	93757244
	Valor ingreso base de cotización (IBC)	$ 1.867.633
	Valor cotizado	$ 74.900,00
	Valor mora	$2.400
	EPS	SANITAS EPS NUEVA EPS EPS-S COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**MAYO 2026**
	Fecha de pago	28/07/2026
	Nº de Planilla	93757244
	Valor ingreso base de cotización (IBC)	$ 1.867.633
	Valor cotizado	$ 299.000,00
	Valor mora	$9.300
	Fondo de Pensiones	PROTECCION (ING + PROTECCION) PORVENIR COLFONDOS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**MAYO 2026**
	Fecha de pago	28/07/2026

	Nº de Planilla	93757244
	Valor ingreso base de cotización (IBC)	$ 1.867.633
	Valor cotizado	$ 130.100,00
	Valor mora	$4.000
	A.R.L.	VIDA COLPATRIA S.A

Vo.Bo. Revisión pago seguridad social: _____ (SE ESCRIBE CON NOMBRE LEGIBLE POR PARTE DE QUIEN VERIFIQUE EL PAGO)

Por lo anterior, el suscrito Supervisor y el contratista hacen constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Girón, el día **10 DE AGOSTO DEL 2026**

MARIA DEL PILAR FLOREZ GALVIS
GERENTE
SUPERVISOR

CHRISTIAN EDUARDO GRACIA CUBILLOS
R.L CONSORCIO ESE 2025
1.075.226.305 de Neiva
CONTRATISTA