
Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN:Comité de Seguimiento Semanal Etapa de estudios y diseños Contrato de obra 3375 -2025 e interventoria 3891-2025 Grupo 1	DD	MM	AA
ACTA No. 8		7	4	2026

LUGAR: : https://teams.microsoft.com/meet/25812218217594?p=1scH3xZ04US1mnVx6Y **HORA DE INICIO:** 8:10 a. m. **HORA FIN:** 9:30 a. m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA



ORDEN DEL DIA

1. Verificación general del contarto.	4.
2. Verificacion de compromisos acta anterior.	5.
3.Verificacion de los componentes tecnico, estructural, electrico, geotecnia y Ambiental, SST y Social	6.

TEMAS TRATADOS

Se realiza comité de seguimiento "Etapa de Estudios y Diseños" contrato de obra 3375 -2025 e interventoria 3891-2025 Grupo 1 efectuando seguimieto a los compromisos establecidos en comité del 31 de marzo del 2026.

Se evidencia un % programado del 51,06% Vs ejecutado del 48,70% con un atraso del 2,36%, el atraso minimizo dado que por parte del contratista se continua con el plan de contingencia el cual efectuo radicacion de formulario MU ante la UAESP tramite que disminuyo el % negativo cargado al contrato.

COMPONENTE TECNICO

Mesa de trabajo de Prefactibilidad Económica se realizo el 06 de Abril del 2026 en el cual se dio linea por parte del IDRD a la verificacion del presupuesto producto de la etapa de estudios y diseños los cuales se puede establecer:
-Se verificara el presupuesto en cumplimiento a los m2 establecidos en la vocación del parque.
-Se deberá cumplir con los parámetros IDRD
-Garantizar la funcionabilidad del parque.
-Seguimiento interno a cantidades para aprobación de los % según forma de pago

-Mesa de Trabajo de Componente Hidráulico se realizao el 06 de Abril del 2026 en el cual se solicito efectuar radicacion de los esquemas basicos en aras de garantizar desde el area tecnica las conexiones en via.
-Radicación de los esquemas básicos por parte de la interventoria en aras de contar con la factibilidad por parte del IDRD para la etapa de Anteproyecto.

Hidráulico: Se realizaron mesas de trabajo para definir los sistemas de drenaje sostenible (SUDS). El contratista se compromete a radicar ante la Empresa de Acueducto de Bogotá los esquemas que permitiran tener viabilidad de la propuesta de descarga de agua lluvia a nivel de calzada o vía.
-Redes: Se programa una reunión presencial con la ET para el día 7 de abril a las 11:00 a.m., con el fin de tratar interferencias en el parque Rincón de los Ángeles.
-Geotecnia: El componente geotécnico se encuentra en revisión por parte de la interventoría tras su entrega por el contratista.
- Se confirma la radicación de los esquemas básicos el 31 de marzo.
-La supervisión del IDRD realizará observaciones menores que podrán ser subsanadas en la etapa de anteproyecto.
-Se insta al contratista a realizar mesas de trabajo para el anteproyecto, cuya fecha límite de entrega es el 17 de abril de 2026, evitando así que este se convierta en una ruta crítica.
- Se manifiesta por el IDRD que se requiere de una mesa tecnica la cual permitira aprobar la alternativa verificada por la interventoria, la cual debera tener aprobacion de la totolidad de los componentes transversales .

COMPONENTE SST
Se realizará seguimiento el día viernes 10 de Abril del 2025.
El día 27 de marzo de 2026, se recibió informe ambiental No.1 ajustado por el contratista, el cual esta en revisión de interventoria
Se debe revisar el formato de requerimientos ambientales, para ver con los esquemas básicos a la fecha que ítems aplican y cuales no.
Revisión tema de las vallas de obra.

COMPONENTE SOCIAL
-Se revisan y aprueban las piezas de divulgación para las reuniones de avance.
-01 de abril, se lleva a cabo reunión con área social del IDRD – Vinculación laboral mensual e histórica.
-06 abril, se radican oficios de invitación a entidades distritales.
-07 abril, entrega de pieza de divulgación a comunidad del Parque El Tejar y Parque Industrial Puente Aranda.
-En la ultima semana no se recibió ninguna PQR´S

COMPONENTE AMBIENTAL
-Se realizará seguimiento el día viernes 10 de Abril del 2025.
-El día 27 de marzo de 2026, se recibió informe ambiental No.1 ajustado por el contratista, el cual esta en revisión de interventoria
-Se debe revisar el formato de requerimientos ambientales, para ver con los esquemas básicos a la fecha que ítems aplican y cuales no, para lo cual se propone por el IDRD efectuar mesa de trabajo de manera inmediata con el fin de establecer los paramentros minimos de cumplimiento de los requerimientos ambientales.
- Revisión tema de las vallas de obra para lo cual se manifiesta por el IDRD que de acuerdo a la verificacion efectuada con el area de estructuracion del IDRD se debera efectuar tramite para realizar instalacion de valla de manera independiente.

COMPONENTE FORESTAL
Se ha realizado el inventario al 100% de los individuos vegetales dentro de los parques.
Se han tenido avances preliminares para validar la no interferencia de arbolado con las actividades a ejecutar.
Se ha avanzado con la revisión de manera permanente de los codigos SIGAU.

COMPROMISOS

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Copilacion de Informe Tecnico de Obra No 01	Contratista / Interventoria	8/04/2026
Radicacion de Esquemas Basicos a EAAB	Contratista	10/04/2026
Aprobacion Informe No 01 Ambiental Obra	Interventoria	10/04/2026
Verificacion Esquema Basico /Comité de Selección	IDRD	14/04/2026
Verificacion Componentes	Contratista / Interventoria	14/04/2026
Reuniones de socializacion del esquema basico	Contratista/ Interventoria / IDRD	11/04/2026

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN

¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	

Observaciones

Siendo las 8:50 am se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE	Adriana Gutierrez	NOMBRE		
CARGO	Dir. Interventoria	CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Adriana Gutierrez

*