DIAN

Control Registro de Asistencia Reuniones

FT-TAH-1674

Versión 3

Datos del responsable

Número de identificación	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Otros nombres
1,049,642,501	PORRAS	GUERRERO	DIANA	CAROLINA

Información de la Reunión

Tema: ACTA DE REUNIÓN No. 1 VERIFICACION ACTIVIDADES A EJECUTAR Y TOMA DE MEDIDAS

Lugar: INSTALACIONES DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE YOPAL

Dependencia que cita	Cód.	Horario			
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	257	de	8:00	hasta	12:00

Objetivo de la reunión:

La supervisión socializa al residente y técnico del contratista los items a ejecutar haciendo la descripción de cada una de las actividades que lo conforman y los resultados esperados, para lo cual se realiza recorrido por las instalaciones con el fin de informar puntualmente cada uno de los requerimientos de las puertas objeto de intervención, producto de lo anterior el contratista manifiesta tener claridad sobre las labores a ejecutar, los insumos necesarios para los manetinientos y la cantidad de personal que se requiere para cada actvidad.

Respecto a la puerta automática de acceso principal para usuarios, la supervisión indica el sitio donde se requierela instalación, por lo que el contratista procede a tomar las medidas del vano, además de verificar el punto eléctrico disponible, así como los elementos estructurales sobre los cuales se va a realizar la fijación de cada uno de los anclajes de la puerta. La supervisión informa que es necesario que el contratista presente una propuesta renderisada con el fin de evaluar 2 posibllidades de diseño para la puerta: **opción 1** - Construcción de puerta en vidrio con montante en estructura de aluminio y vidrio con altura de puerta 2,40m y altura del montante de 0,42m; **opción 2** - Construcción de puerta en vidrio sin montante, es decir altura de puerta total 2,82m; esto con el fin de elegir la opción que mejor se articule con el diseño arquitectónico de la fachada.

El equipo del contratista de obra presenta imágnes de modelos de puertas construidos en otros proyectos, con el fin de que la supervisión tenga referencias de puertas de similares características instaladas en otras edificaciónes, además presenta de forma preliminar dos proveedores del sistema electromecánico que pueden llegar a ser utilizados, para lo cual la supervisión solicita que se alleguen las respectivas fichas técnicas de tal manera que se puedan verificar y comparar con las especificaciones técnicas establecidas para el ítem.

De igual forma se realiza el recorrido en el sótano donde se identifica la puerta automática de acceso vehicular, el contratista realiza inspección visual y corrobora los requerimientos descritos en las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo contempladas dentro del presupuesto, realiza propuestas de mejora así como de los elementos a instalar, se corroboran cantidades y se aclaran dudas sobre el actual funcionamiento de los controles.

Finalmente la supervision socializa el informe de inspección realizado por la empresa SM SERVIMETERS en la cual se registraron las no conformidades de las puertas automáticas de la entidad, esto con el fin de que producto del presente contrato se logren subsanar todas las novedades detectadas en la puerta automática de acceso vehicular y que para el caso de la puerta automática de acceso principal a usuarios sean tenidas en cuenta, de tal manera que la nueva puerta cumpla con todos los requerimientos normativos, principalmente los relacionados con la NTC 5926-3

Cumplimiento

No.	Nombres y Apellidos	Cargo	Correo Electrónico	Dependencia	Firma
1	DIANA CAROLINA PORRAS GUERRERO	SUPERVISORA	dporrasg@dian.gov.co	Div. Administrativa	
2	JOSE EDUARDO PEÑA FIAGA	RESIDENTE DE OBRA	soporte.ticonstrucciones@gmail.com	Contratista	
3	JOSE MISAEL SANTIAGO ESGUERRA	TECNICO ELECTROMECANICO	soporte.ticonstrucciones@gmail.com	Contratista	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Compromisos (cuando no elabora acta)

Presentar las fichas técnicas de los equipos electromecánicos

Presentar modelo renderizado de las propuestas de diseño de la puerta principal

Fecha	2026	Jun	25