Id	Ítem	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Costo	Duración	Comienzo	Fin
1		**ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPORTIVA DEL COLISEO CUBIERTO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SALGAR, ANTIOQUIA y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESCENARIO DEPORTIVO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALGAR, ANTIOQUIA, ETAPA II.**			**$ 478.184.687,00**	**131 días?**	**vie 10/04/26**	**sáb 10/10/26**
2		**RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL PARA INICIO DEL CONTRATO: revisión documental, revisión técnica y presupuestal, análisis financiero, socialización, actas de vecindad y de entorno, solicitudes de persmisos, licencias y demás, entre otras actividades**			**$ 478.184.687,00**	10 días?	vie 10/04/26	jue 23/04/26
3		**PROYECTO 1: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPORTIVA DEL COLISEO CUBIERTO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SALGAR, ANTIOQUIA**			**$ 478.184.687,00**	**121 días**	**vie 24/04/26**	**sáb 10/10/26**
4		SECCIÓN 1 - PRELIMINARES			$ 0,00			
5	1,1	Localización y replanteo	M2	606,02	$ 1.407.178,44	6 días	lun 27/04/26	dom 3/05/26
6	1,2	Demolición con medios mecánicos de placas en concreto (e = 0.15 m), incluye retiro de escombros y carga manual sobre camión o contenedor.	M2	56,68	$ 3.244.759,96	14 días	mar 5/05/26	vie 22/05/26
7	1,3	Demolición de muros en mampostería en bloque de ladrillo o cemento, con medios manuales, embolsado en estopa, incluye acarreo interno y retiro de escombros	M2	7,92	$ 716.910,48	6 días	lun 25/05/26	dom 31/05/26
8	1,4	Demolición de mesones en concreto, con medios manuales, embolsado en estopa, incluye acarreo interno y retiro de escombros	M2	2,20	$ 123.901,80	5 días	lun 1/06/26	vie 5/06/26
9	1,5	Demolición de enchapes en cerámica (pisos y paredes), con medios manuales, embolsado en estopa, incluye acarreo interno y retiro de escombros	M2	51,14	$ 2.466.737,90	15 días	lun 8/06/26	vie 26/06/26
10	1,6	Retiro de aparatos sanitarios (lavamanos, orinal, duchas, sanitarios), con medios manuales, embolsado en estopa, incluye acarreo interno y retiro de escombros	UND	5,00	$ 200.755,00	4 días	lun 29/06/26	jue 2/07/26
11	1,7	Demolición de pañetes, con medios manuales, embolsado en estopa, incluye acarreo interno y retiro de escombros	M2	35,93	$ 1.069.204,94	4 días	lun 29/06/26	jue 2/07/26
12	1,8	Retiro de puertas metálicas, con medios manuales, incluye acarreo interno y retiro de escombros	M2	5,19	$ 183.212,19	2 días	lun 8/06/26	mar 9/06/26


Id	Ítem	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Costo	Duración	Comienzo	Fin
13	1,9	Desmonte de cubierta existente en coliseo, con medios manuales o mecánicos, incluye acarreo interno y retiro de escombros	M2	663,29	$ 16.564.341,17	17 días	mié 10/06/26	jue 2/07/26
14	1,10	Demolición de elementos estructurales, con medios mecánicos, incluye acarreo interno y retiro de escombros	M3	3,26	$ 848.444,34	4 días	lun 29/06/26	jue 2/07/26
15	1,11	Desmonte de estructura metálica existente (cerchas principales) para repotenciación	UND	6,00	$ 11.998.566,00	29 días	lun 29/06/26	jue 6/08/26
16	1,12	Desmonte de estructura metálica existente (correas principales) para repotenciación	ML	366,48	$ 9.235.296,00	14 días	lun 29/06/26	jue 16/07/26
17		SECCIÓN 2 - CIMENTACIÓN Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES			$ 0,00			
18	2,1	Excavación manual (inc. retiro de sobrantes)	M3	64,08	$ 4.671.239,76	5 días	vie 17/07/26	jue 23/07/26
19	2,2	Vigas cimentación y zapatas en concreto 210 kg/cm² - Repotenciación (3000 psi)	M3	9,06	$ 7.477.752,54	15 días	vie 24/07/26	jue 13/08/26
20	2,3	Placa de contrapiso de 0,15 m en concreto 210 kg/cm² (3000 psi)	M2	56,68	$ 9.695.114,00	10 días	vie 31/07/26	jue 13/08/26
21	2,4	Acero de refuerzo 4200 Kg/cm² (60000 psi)	KG	2.952,26	$ 21.536.736,70	36 días	vie 17/07/26	vie 4/09/26
22	2,5	Malla electrosoldada de 4 mm 15x15 D84	M2	56,68	$ 532.621,96	10 días	vie 7/08/26	jue 20/08/26
23	2,6	Relleno con material seleccionado	M3	43,96	$ 3.262.095,76	15 días	vie 31/07/26	jue 20/08/26
24	2,7	Vigas Aéreas en concreto 210 kg/cm² - Repotenciación (3000 psi)	M3	8,71	$ 8.407.101,04	21 días	vie 7/08/26	vie 4/09/26
25	2,8	Columnas en concreto 210 kg/cm² - Repotenciación (3000 psi)	M3	3,38	$ 3.170.903,06	17 días	vie 7/08/26	lun 31/08/26
26		SECCIÓN 3 - ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES			$ 0,00			
27	3,1	Construcción de mampostería en bloque de concreto liso de 10 x 20 x 40cm, perforación horizontal. Incluye el suministro y transporte, mortero de pega 1:4 espesor máx=0.02 m.	M2	14,70	$ 1.256.276,70	7 días	vie 31/07/26	lun 10/08/26
28	3,2	Acero de refuerzo 4200 Kg/cm² (60000 psi)	KG	20,00	$ 145.900,00	6 días	vie 31/07/26	vie 7/08/26
29	3,3	Concreto fluido (Grouting) 21MPa. Para anclaje y bóvedas de elementos no estructurales	M3	0,36	$ 216.997,56	1 día	vie 31/07/26	vie 31/07/26
30	3,4	Viga cinta de 0,07x0,10 m 210 kg/cm² (3000 psi) para muros	ML	8,10	$ 682.489,80	4 días	mar 11/08/2	vie 14/08/26
31	3,5	Muro liviano divisorio interior sencillo a dos caras (fibrocemento). El precio no incluye el aislamiento a colocar entre los montantes.	M2	5,00	$ 833.390,00	6 días	lun 17/08/26	dom 23/08/26
32	3,6	Mesón en concreto 210kg/cm² (3000 psi) e=10 cms	M2	2,41	$ 303.199,69	9 días	lun 24/08/26	jue 3/09/26
33	3,7	Pañete Liso en mortero 1:4	M2	47,09	$ 1.611.937,79	9 días	lun 24/08/26	jue 3/09/26
34	3,8	Estuco Plástico Interiores / exterior	M2	13,18	$ 313.051,36	9 días	lun 24/08/26	jue 3/09/26


Id	Ítem	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Costo	Duración	Comienzo	Fin
35	3,9	Suministro e instalación de cerámica para baños (piso /pared), incluye alistado, pegante cerámico, espaciadores y emboquillado	M2	49,11	$ 5.663.708,97	12 días	lun 24/08/26	mar 8/09/26
36	3,10	Pintura Vinilo 3 manos	M2	13,18	$ 243.474,14	7 días	vie 4/09/26	lun 14/09/26
37		SECCIÓN 4 - CUBIERTA			$ 0,00			
38	4,1	Estructura metálica para cubierta, incluye soldadura, anticorrosivo y pintura esmalte	KG	2.899,64	$ 58.282.764,00	27 días	mar 11/08/26	mié 16/09/26
39	4,2	Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja UPVC con espesor de 2mm, incluye tornillos	M2	725,37	$ 51.084.907,62	16 días	mié 9/09/26	mié 30/09/26
40	4,3	Suministro, transporte e instalación de canal metálico de sección 0,4*0,30m, en lámina galvanizada C-16 (incluye pintura anticorrosova y pintura esmalte color)	ML	60,44	$ 8.307.236,24	12 días	mié 16/09/26	jue 1/10/26
41	4,4	Montaje de estructura metálica (cerchas principales) luego de repotenciación	UND	6,00	$ 11.998.566,00	12 días	vie 4/09/26	lun 21/09/26
42	4,5	Suministro, montaje e instalación de correa metálica en perfil tipo C de 160x160x105mm	ML	1.741,16	$ 59.241.227,84	17 días	vie 4/09/26	lun 28/09/26
43		SECCIÓN 5 - CARPINTERÍA METÁLICA			$ 0,00			
44	5,1	Suministro, transporte e instalación de Ventana 2.1 x 1 En lamina CR cal 18 en acabado color negro + vidrio de 5 mm con pelicula de seguridad y reja, con basculante, según diseño, incluye suministro e instalación, empaques, alfajía, fijaciones y anclajes	M2	32,48	$ 13.547.343,04	15 días	vie 4/09/26	jue 24/09/26
45	5,2	Suministro e instalación de puerta o ventana en tubo galvanizado y malla galvanizada incluye paral lateral, pestillo de acero y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento (Puerta posterior y principal)	M2	3,00	$ 2.722.896,00	12 días	mié 9/09/26	jue 24/09/26
46	5,3	Puerta sección variable para Cabinas de unidades sanitarias, en lamina CR cal 18, en acabado color según diseño, incluye suministro e instalación, cerraduras y herrajes.	M2	6,53	$ 3.214.588,40	12 días	mié 9/09/26	jue 24/09/26
47		SECCIÓN 6 - MUEBLES Y EQUIPOS			$ 0,00			
48	6,1	Suministro, transporte e instalación de Lavamanos de porcelana sanitaria, con alimentación superior, color Blanco, con grifo de paso, con grifería de monocontrol, incluye silicona para sellado de juntas	UND	4,00	$ 737.108,00	5 días	vie 4/09/26	jue 10/09/26
49	6,2	Suministro, transporte e instalación de sanitario de porcelana sanitaria, con alimentación superior color Blanco, con grifo de paso, incluye silicona para sellado de juntas.	UND	3,00	$ 960.297,00	5 días	vie 4/09/26	jue 10/09/26


Id	Ítem	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Costo	Duración	Comienzo	Fin
50	6,3	Suministro, transporte e instalación de orinal de llave color blanco, incluye grifería	UND	2,00	$ 522.150,00	5 días	vie 4/09/26	jue 10/09/26
51	6,4	Poceta + Llave tipo jardín	UND	1,00	$ 134.177,00	5 días	vie 11/09/26	jue 17/09/26
52	6,5	Grifería ducha sencilla con mezclador	UND	1,00	$ 214.146,00	6 días	vie 11/09/26	vie 18/09/26
53	6,6	Espejos flotantes de 4mm	M2	2,70	$ 805.604,40	5 días	vie 11/09/26	jue 17/09/26
54		SECCIÓN 7 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS			$ 0,00			
55	7,1	Suministro e instalación de luminaria tipo led lineal de 40W de 1,2 ml	UND	5,00	$ 2.149.125,00	5 días	vie 11/09/26	jue 17/09/26
56	7,2	Suministro e instalación de salida para tomacorriente doble con polo a tierra 15A, 120V, 3 hilos, marca levitón o similar. Incluye tubería EMT 1/2", cable 10 AWG THHN, caja 2400 EMT, aparatos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 97.154,00	5 días	vie 18/09/26	jue 24/09/26
57	7,3	Suministro e instalación de salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15A, 120V, 3 hilos, marca leviton. Incluye tubería EMT 1/2", cable 10 AWG THHN, caja 2400 EMT, aparato y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	2,00	$ 189.390,00	5 días	vie 18/09/26	jue 24/09/26
58	7,4	Suministro e instalación de salida para Interruptor sencillo. Incluye tubería EMT 1/2", cable 10 AWG THHN, caja 4X4 EMT, aparatos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	2,00	$ 209.332,00	5 días	vie 18/09/26	jue 24/09/26
59		SECCIÓN 8 - REDES HIDROSANITARIAS			$ 0,00			
60	8,1	Tubería PVC presión, diámetro 1/2", incluye soportes y accesorios	ML	38,30	$ 282.539,10	4 días	vie 31/07/26	mié 5/08/26
61	8,2	Salidas hidráulicas PVC presión de diámetro 1/2", capacidad de 21-20	UND	11,00	$ 493.394,00	4 días	vie 31/07/26	mié 5/08/26
62	8,3	Salidas sanitarias PVC de diámetro 2", incluye soportes y accesorios	UND	7,00	$ 413.525,00	4 días	vie 31/07/26	mié 5/08/26
63	8,4	Salidas sanitarias PVC de diámetro 3", incluye soportes y accesorios	UND	3,00	$ 196.452,00	4 días	vie 31/07/26	mié 5/08/26
64	8,5	Salidas sanitarias PVC de diámetro 4", incluye soportes y accesorios	UND	3,00	$ 284.199,00	4 días	vie 31/07/26	mié 5/08/26
65	8,6	Tubería sanitaria PVC de diámetro 4", incluye soportes y accesorios	ML	27,61	$ 765.901,40	4 días	vie 31/07/26	mié 5/08/26
66		SECCIÓN 9 - PINTURAS, DEMARCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE EXISTENTE			$ 0,00			
67	9,1	Suministro, transporte y aplicación de capa de imprimante epóxico bicomponente base agua, aplicación de capa de recubrimiento acrílico base agua regularizadora adicionada con arena de Sílice, aplicación de revestimiento acrílico base agua en los colores r	M2	526,24	$ 33.047.872,00	8 días	jue 1/10/26	sáb 10/10/26


Id	Ítem	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Costo	Duración	Comienzo	Fin
68		**PROYECTO 2: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESCENARIO DEPORTIVO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALGAR, ANTIOQUIA, ETAPA II.**			**$ 110.199.492,91**	**65 días**	**vie 24/04/26**	**jue 23/07/26**
69		SECCIÓN 1 - PRELIMINARES			$ 0,00			
70	1,1	Localización y replanteo	M2	36,60	$ 84.985,20	10 días	vie 24/04/26	jue 7/05/26
71		SECCIÓN 2 - CIMENTACIÓN Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES			$ 0,00			
72	2,1	Excavación manual (inc. retiro de sobrantes)	M3	41,10	$ 2.996.066,70	10 días	vie 8/05/26	jue 21/05/26
73	2,2	Vigas cimentación y zapatas en concreto 210 kg/cm² (3000 psi)	M3	10,10	$ 8.336.125,90	10 días	vie 8/05/26	jue 21/05/26
74	2,3	Placa de contrapiso de 0,15 m en concreto 210 kg/cm² (3000 psi)	M2	36,60	$ 6.260.430,00	10 días	vie 22/05/26	jue 4/06/26
75	2,4	Acero de refuerzo 4200 Kg/cm² (60000 psi)	KG	1.484,57	$ 10.829.938,15	23 días	lun 11/05/26	mié 10/06/26
76	2,5	Malla electrosoldada de 4 mm 15x15 D84	M2	36,60	$ 343.930,20	10 días	vie 22/05/26	jue 4/06/26
77	2,6	Relleno con material seleccionado	M3	30,24	$ 2.243.989,44	20 días	vie 22/05/26	jue 18/06/26
78	2,7	Vigas Aéreas en concreto 210 kg/cm² (3000 psi)	M3	0,61	$ 588.786,64	5 días	vie 22/05/26	jue 28/05/26
79	2,8	Columnas en concreto 210 kg/cm² (3000 psi)	M3	1,17	$ 1.097.620,29	5 días	vie 22/05/26	jue 28/05/26
80		SECCIÓN 3 - ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES			$ 0,00			
81	3,1	Construcción de mampostería en bloque de concreto liso de 10 x 20 x 40cm, perforación horizontal. Incluye el suministro y transporte, mortero de pega 1:4 espesor máx=0.02 m.	M2	80,78	$ 6.903.539,58	10 días	vie 5/06/26	jue 18/06/26
82	3,7	Pañete Liso en mortero 1:4	M2	449,37	$ 15.382.384,47	20 días	vie 5/06/26	jue 2/07/26
83	3,8	Estuco Plástico Interior / exterior	M2	377,12	$ 8.957.354,24	20 días	vie 12/06/26	jue 9/07/26
84	3,9	Suministro e instalación de cerámica para baños (piso /pared), incluye alistado, pegante cerámico, espaciadores y emboquillado	M2	100,50	$ 11.590.363,50	10 días	vie 26/06/26	jue 9/07/26
85	3,10	Pintura Vinilo 3 manos	M2	430,36	$ 7.950.040,28	5 días	vie 3/07/26	jue 9/07/26
86		SECCIÓN 4 - CUBIERTA			$ 0,00			
87	4,1	Estructura metálica para cubierta, incluye soldadura, anticorrosivo y pintura esmalte	KG	272,38	$ 5.474.838,00	11 días	vie 5/06/26	vie 19/06/26
88	4,2	Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja UPVC con espesor de 2mm, incluye tornillos	M2	36,42	$ 2.564.914,92	25 días	vie 5/06/26	jue 9/07/26
89	4,3	Suministro, transporte e instalación de canal metálico de sección 0,4*0,30m, en lámina galvanizada C-16 (incluye pintura anticorrosova y pintura esmalte color)	ML	48,40	$ 6.652.386,40	10 días	vie 10/07/26	jue 23/07/26
90	4,4	Montaje de estructura metálica (cerchas principales) luego de repot	UND	1,00	$ 1.999.761,00	17 días	vie 5/06/26	lun 29/06/26


Id	Ítem	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Costo	Duración	Comienzo	Fin
91	4,5	Suministro, montaje e instalación de correa metálica en perfil tipo C de 160x160x105mm	ML	85,40	$ 2.905.649,60	25 días	vie 29/05/26	jue 2/07/26
92		SECCIÓN 5 - CARPINTERÍA METÁLICA			$ 0,00			
93	5,1	Suministro, transporte e instalación de Ventana 2.1 x 1 En lamina CR cal 18 en acabado color negro + vidrio de 5 mm con pelicula de seguridad y reja, con basculante, según diseño, incluye suministro e instalación, empaques, alfajía, fijaciones y anclajes	M2	4,00	$ 1.668.392,00	10 días	vie 3/07/26	jue 16/07/26
94	5,2	Suministro e instalación de puerta o ventana en tubo galvanizado y malla galvanizada incluye paral lateral, pestillo de acero y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento (Puerta posterior y principal)	M2	2,20	$ 1.996.790,40	10 días	vie 3/07/26	jue 16/07/26
95		SECCIÓN 7 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS			$ 0,00			
96	7,1	Suministro e instalación de luminaria tipo led lineal de 40W de 1,2 r	UND	6,00	$ 2.578.950,00	6 días	vie 10/07/26	vie 17/07/26
97	7,2	Suministro e instalación de salida para tomacorriente doble con polo a tierra 15A, 120V, 3 hilos, marca levitón o similar. Incluye tubería EMT 1/2", cable 10 AWG THHN, caja 2400 EMT, aparatos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	6,00	$ 582.924,00	5 días	vie 10/07/26	jue 16/07/26
98	7,4	Suministro e instalación de salida para Interruptor sencillo. Incluye tubería EMT 1/2", cable 10 AWG THHN, caja 4X4 EMT, aparatos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	2,00	$ 209.332,00	5 días	vie 10/07/26	jue 16/07/26



Predecesoras
abril 2026
mayo 2026
junio 2026
julio 2026
agosto 2026
septiembre 2026
octubre 2026
31 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 4 9 14 19 24 29 4 9 14 19 24 29 3 8 13 18 23 28 2 7 12 17 22 27 2 7 12 17
5
6
7
8
9
9
8


Predecesoras
abril 2026
31 5 10 15 20 25
mayo 2026
30 5 10 15 20 25
junio 2026
30 4 9 14 19 24
julio 2026
29 4 9 14 19 24
agosto 2026
29 3 8 13 18 23 28
septiembre 2026
2 7 12 17 22 27
octubre 2026
2 7 12 17
12
9
9
9
9;16
16
18
16
18
18
15
15
18
18
18
27
30
31
31
31


Predecesoras
abril 2026
31 5 10 15 20 25
mayo 2026
30 5 10 15 20 25
junio 2026
30 4 9 14 19 24
julio 2026
29 4 9 14 19 24
agosto 2026
29 3 8 13 18 23 28
septiembre 2026
2 7 12 17 22 27
octubre 2026
2 7 12 17
31
34
27
35
38
34
34
34
35
35
34
34


Predecesoras
abril 2026
31 5 10 15 20 25
mayo 2026
30 5 10 15 20 25
junio 2026
30 4 9 14 19 24
julio 2026
29 4 9 14 19 24
agosto 2026
29 3 8 13 18 23
septiembre 2026
28 2 7 12 17 22
octubre 2026
27 2 7 12 17
34
50
50
50
50
55
55
55
18
18
18
18
18
18
39


Predecesoras
abril 2026
31 5 10 15 20 25
mayo 2026
30 5 10 15 20 25
junio 2026
30 4 9 14 19 24
julio 2026
29 4 9 14 19 24
agosto 2026
29 3 8 13 18 23 28
septiembre 2026
2 7 12 17 22 27
octubre 2026
2 7 12 17
70
70
70;72
70
72
72
73
73
79
79
78
81
82
79
78
88
79


Predecesoras
abril 2026
31 5 10 15 20 25
mayo 2026
30 5 10 15 20 25
junio 2026
30 4 9 14 19 24
julio 2026
29 4 9 14 19 24
agosto 2026
29 3 8 13 18 23 28
septiembre 2026
2 7 12 17 22 27
octubre 2026
2 7 12 17
78
91
91
85
85
85