Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Costo	Duración	Comienzo
1			**ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPORTIVA DEL COLISEO CUBIERTO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SALGAR, ANTIOQUIA y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESCENARIO DEPORTIVO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALGAR, ANTIOQUIA, ETAPA II.**			**$ 478.184.687,00**	**132 días?**	**vie 10/04/26**
2			**RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL PARA INICIO DEL CONTRATO: revisión documental, revisión técnica y presupuestal, análisis financiero, socialización, actas de vecindad y de entorno, solicitudes de persmisos, licencias y demás, entre otras actividades**			**$ 478.184.687,00**	10 días?	vie 10/04/26
3			**PROYECTO 1: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPORTIVA DEL COLISEO CUBIERTO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SALGAR, ANTIOQUIA**			**$ 478.184.687,00**	**122 días**	**vie 24/04/26**
4			SECCIÓN 1 - PRELIMINARES			$ 0,00		
5		1,1	Localización y replanteo	M2	606,02	$ 1.407.178,44	6 días	lun 27/04/26
6		1,2	Demolición con medios mecánicos de placas en concreto (e = 0.15 m), incluye retiro de escombros y carga manual sobre camión o contenedor.	M2	56,68	$ 3.244.759,96	14 días	mar 5/05/26
7		1,3	Demolición de muros en mampostería en bloque de ladrillo o cemento, con medios manuales, embolsado en estopa, incluye acarreo interno y retiro de escombros	M2	7,92	$ 716.910,48	6 días	lun 25/05/26
8		1,4	Demolición de mesones en concreto, con medios manuales, embolsado en estopa, incluye acarreo interno y retiro de escombros	M2	2,20	$ 123.901,80	5 días	lun 1/06/26
9		1,5	Demolición de enchapes en cerámica (pisos y paredes), con medios manuales, embolsado en estopa, incluye acarreo interno y retiro de escombros	M2	51,14	$ 2.466.737,90	15 días	lun 8/06/26
10		1,6	Retiro de aparatos sanitarios (lavamanos, orinal, duchas, sanitarios), con medios manuales, embolsado en estopa, incluye acarreo interno y retiro de escombros	UND	5,00	$ 200.755,00	4 días	lun 29/06/26
11		1,7	Demolición de pañetes, con medios manuales, embolsado en estopa, incluye acarreo interno y retiro de escombros	M2	35,93	$ 1.069.204,94	4 días	lun 29/06/26
12		1,8	Retiro de puertas metálicas, con medios manuales, incluye acarreo interno y retiro de escombros	M2	5,19	$ 183.212,19	2 días	lun 8/06/26

Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Costo	Duración	Comienzo
13		1,9	Desmonte de cubierta existente en coliseo, con medios manuales o mecánicos, incluye acarreo interno y retiro de escombros	M2	663,29	$ 16.564.341,17	17 días	mié 10/06/26
14		1,10	Demolición de elementos estructurales, con medios mecánicos, incluye acarreo interno y retiro de escombros	M3	3,26	$ 848.444,34	4 días	lun 29/06/26
15		1,11	Desmonte de estructura metálica existente (cerchas principales) para repotenciación	UND	6,00	$ 11.998.566,00	29 días	lun 29/06/26
16		1,12	Desmonte de estructura metálica existente (correas principales) para repotenciación	ML	366,48	$ 9.235.296,00	14 días	lun 29/06/26
17			SECCIÓN 2 - CIMENTACIÓN Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES			$ 0,00		
18		2,1	Excavación manual (inc. retiro de sobrantes)	M3	64,08	$ 4.671.239,76	5 días	vie 17/07/26
19		2,2	Vigas cimentación y zapatas en concreto 210 kg/cm² - Repotenciación (3000 psi)	M3	9,06	$ 7.477.752,54	15 días	vie 24/07/26
20		2,3	Placa de contrapiso de 0,15 m en concreto 210 kg/cm² (3000 psi)	M2	56,68	$ 9.695.114,00	10 días	vie 31/07/26
21		2,4	Acero de refuerzo 4200 Kg/cm² (60000 psi)	KG	2.952,26	$ 21.536.736,70	36 días	vie 17/07/26
22		2,5	Malla electrosoldada de 4 mm 15x15 D84	M2	56,68	$ 532.621,96	10 días	vie 7/08/26
23		2,6	Relleno con material seleccionado	M3	43,96	$ 3.262.095,76	15 días	vie 31/07/26
24		2,7	Vigas Aéreas en concreto 210 kg/cm² - Repotenciación (3000 psi)	M3	8,71	$ 8.407.101,04	21 días	vie 7/08/26
25		2,8	Columnas en concreto 210 kg/cm² - Repotenciación (3000 psi)	M3	3,38	$ 3.170.903,06	17 días	vie 7/08/26
26			SECCIÓN 3 - ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES			$ 0,00		
27		3,1	Construcción de mampostería en bloque de concreto liso de 10 x 20 x 40cm, perforación horizontal. Incluye el suministro y transporte, mortero de pega 1:4 espesor máx=0.02 m.	M2	14,70	$ 1.256.276,70	7 días	vie 31/07/26
28		3,2	Acero de refuerzo 4200 Kg/cm² (60000 psi)	KG	20,00	$ 145.900,00	6 días	vie 31/07/26
29		3,3	Concreto fluido (Grouting) 21MPa. Para anclaje y bóvedas de elementos no estructurales	M3	0,36	$ 216.997,56	1 día	vie 31/07/26
30		3,4	Viga cinta de 0,07x0,10 m 210 kg/cm² (3000 psi) para muros	ML	8,10	$ 682.489,80	4 días	mar 11/08/2(
31		3,5	Muro liviano divisorio interior sencillo a dos caras (fibrocemento). El precio no incluye el aislamiento a colocar entre los montantes.	M2	5,00	$ 833.390,00	6 días	lun 17/08/26
32		3,6	Mesón en concreto 210kg/cm² (3000 psi) e=10 cms	M2	2,41	$ 303.199,69	9 días	lun 24/08/26
33		3,7	Pañete Liso en mortero 1:4	M2	47,09	$ 1.611.937,79	9 días	lun 24/08/26
34		3,8	Estuco Plástico Interiores / exterior	M2	13,18	$ 313.051,36	9 días	lun 24/08/26

Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Costo	Duración	Comienzo
35		3,9	Suministro e instalación de cerámica para baños (piso /pared), incluye alistado, pegante cerámico, espaciadores y emboquillado	M2	49,11	$ 5.663.708,97	12 días	lun 24/08/26
36		3,10	Pintura Vinilo 3 manos	M2	13,18	$ 243.474,14	7 días	vie 4/09/26
37			SECCIÓN 4 - CUBIERTA			$ 0,00		
38		4,1	Estructura metálica para cubierta, incluye soldadura, anticorrosivo y pintura esmalte	KG	2.899,64	$ 58.282.764,00	27 días	mar 11/08/26
39		4,2	Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja UPVC con espesor de 2mm, incluye tornillos	M2	725,37	$ 51.084.907,62	16 días	mié 9/09/26
40		4,3	Suministro, transporte e instalación de canal metálico de sección 0,4*0,30m, en lámina galvanizada C-16 (incluye pintura anticorrosova y pintura esmalte color)	ML	60,44	$ 8.307.236,24	12 días	mié 16/09/26
41		4,4	Montaje de estructura metálica (cerchas principales) luego de repotenciación	UND	6,00	$ 11.998.566,00	12 días	vie 4/09/26
42		4,5	Suministro, montaje e instalación de correa metálica en perfil tipo C de 160x160x105mm	ML	1.741,16	$ 59.241.227,84	17 días	vie 4/09/26
43			SECCIÓN 5 - CARPINTERÍA METÁLICA			$ 0,00		
44		5,1	Suministro, transporte e instalación de Ventana 2.1 x 1 En lamina CR cal 18 en acabado color negro + vidrio de 5 mm con pelicula de seguridad y reja, con basculante, según diseño, incluye suministro e instalación, empaques, alfajía, fijaciones y anclajes	M2	32,48	$ 13.547.343,04	15 días	vie 4/09/26
45		5,2	Suministro e instalación de puerta o ventana en tubo galvanizado y malla galvanizada incluye paral lateral, pestillo de acero y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento (Puerta posterior y principal)	M2	3,00	$ 2.722.896,00	12 días	mié 9/09/26
46		5,3	Puerta sección variable para Cabinas de unidades sanitarias, en lamina CR cal 18, en acabado color según diseño, incluye suministro e instalación, cerraduras y herrajes.	M2	6,53	$ 3.214.588,40	12 días	mié 9/09/26
47			SECCIÓN 6 - MUEBLES Y EQUIPOS			$ 0,00		
48		6,1	Suministro, transporte e instalación de Lavamanos de porcelana sanitaria, con alimentación superior, color Blanco, con grifo de paso, con grifería de monocontrol, incluye silicona para sellado de juntas	UND	4,00	$ 737.108,00	5 días	vie 4/09/26
49		6,2	Suministro, transporte e instalación de sanitario de porcelana sanitaria, con alimentación superior color Blanco, con grifo de paso, incluye silicona para sellado de juntas.	UND	3,00	$ 960.297,00	5 días	vie 4/09/26

Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Costo	Duración	Comienzo
50		6,3	Suministro, transporte e instalación de orinal de llave color blanco, incluye grifería	UND	2,00	$ 522.150,00	5 días	vie 4/09/26
51		6,4	Poceta + Llave tipo jardín	UND	1,00	$ 134.177,00	5 días	vie 11/09/26
52		6,5	Grifería ducha sencilla con mezclador	UND	1,00	$ 214.146,00	6 días	vie 11/09/26
53		6,6	Espejos flotantes de 4mm	M2	2,70	$ 805.604,40	5 días	vie 11/09/26
54			SECCIÓN 7 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS			$ 0,00		
55		7,1	Suministro e instalación de luminaria tipo led lineal de 40W de 1,2 ml	UND	5,00	$ 2.149.125,00	5 días	vie 11/09/26
56		7,2	Suministro e instalación de salida para tomacorriente doble con polo a tierra 15A, 120V, 3 hilos, marca levitón o similar. Incluye tubería EMT 1/2", cable 10 AWG THHN, caja 2400 EMT, aparatos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 97.154,00	5 días	vie 18/09/26
57		7,3	Suministro e instalación de salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15A, 120V, 3 hilos, marca leviton. Incluye tubería EMT 1/2", cable 10 AWG THHN, caja 2400 EMT, aparato y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	2,00	$ 189.390,00	5 días	vie 18/09/26
58		7,4	Suministro e instalación de salida para Interruptor sencillo. Incluye tubería EMT 1/2", cable 10 AWG THHN, caja 4X4 EMT, aparatos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	2,00	$ 209.332,00	5 días	vie 18/09/26
59			SECCIÓN 8 - REDES HIDROSANITARIAS			$ 0,00		
60		8,1	Tubería PVC presión, diámetro 1/2", incluye soportes y accesorios	ML	38,30	$ 282.539,10	4 días	vie 31/07/26
61		8,2	Salidas hidráulicas PVC presión de diámetro 1/2", capacidad de 21-20	UND	11,00	$ 493.394,00	4 días	vie 31/07/26
62		8,3	Salidas sanitarias PVC de diámetro 2", incluye soportes y accesorios	UND	7,00	$ 413.525,00	4 días	vie 31/07/26
63		8,4	Salidas sanitarias PVC de diámetro 3", incluye soportes y accesorios	UND	3,00	$ 196.452,00	4 días	vie 31/07/26
64		8,5	Salidas sanitarias PVC de diámetro 4", incluye soportes y accesorios	UND	3,00	$ 284.199,00	4 días	vie 31/07/26
65		8,6	Tubería sanitaria PVC de diámetro 4", incluye soportes y accesorios	ML	27,61	$ 765.901,40	4 días	vie 31/07/26
66			SECCIÓN 9 - PINTURAS, DEMARCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE EXISTENTE			$ 0,00		
67		9,1	Suministro, transporte y aplicación de capa de imprimante epóxico bicomponente base agua, aplicación de capa de recubrimiento acrílico base agua regularizadora adicionada con arena de Sílice, aplicación de revestimiento acrílico base agua en los colores r	M2	526,24	$ 33.047.872,00	8 días	jue 1/10/26


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Costo	Duración	Comienzo
68			**PROYECTO 2: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESCENARIO DEPORTIVO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALGAR, ANTIOQUIA, ETAPA II.**			**$ 110.199.492,91**	**65 días**	**vie 24/04/26**
69			SECCIÓN 1 - PRELIMINARES			$ 0,00		
70		1,1	Localización y replanteo	M2	36,60	$ 84.985,20	10 días	vie 24/04/26
71			SECCIÓN 2 - CIMENTACIÓN Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES			$ 0,00		
72		2,1	Excavación manual (inc. retiro de sobrantes)	M3	41,10	$ 2.996.066,70	10 días	vie 8/05/26
73		2,2	Vigas cimentación y zapatas en concreto 210 kg/cm² (3000 psi)	M3	10,10	$ 8.336.125,90	10 días	vie 8/05/26
74		2,3	Placa de contrapiso de 0,15 m en concreto 210 kg/cm² (3000 psi)	M2	36,60	$ 6.260.430,00	10 días	vie 22/05/26
75		2,4	Acero de refuerzo 4200 Kg/cm² (60000 psi)	KG	1.484,57	$ 10.829.938,15	23 días	lun 11/05/26
76		2,5	Malla electrosoldada de 4 mm 15x15 D84	M2	36,60	$ 343.930,20	10 días	vie 22/05/26
77		2,6	Relleno con material seleccionado	M3	30,24	$ 2.243.989,44	20 días	vie 22/05/26
78		2,7	Vigas Aéreas en concreto 210 kg/cm² (3000 psi)	M3	0,61	$ 588.786,64	5 días	vie 22/05/26
79		2,8	Columnas en concreto 210 kg/cm² (3000 psi)	M3	1,17	$ 1.097.620,29	5 días	vie 22/05/26
80			SECCIÓN 3 - ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES			$ 0,00		
81		3,1	Construcción de mampostería en bloque de concreto liso de 10 x 20 x 40cm, perforación horizontal. Incluye el suministro y transporte, mortero de pega 1:4 espesor máx=0.02 m.	M2	80,78	$ 6.903.539,58	10 días	vie 5/06/26
82		3,7	Pañete Liso en mortero 1:4	M2	449,37	$ 15.382.384,47	20 días	vie 5/06/26
83		3,8	Estuco Plástico Interior / exterior	M2	377,12	$ 8.957.354,24	20 días	vie 12/06/26
84		3,9	Suministro e instalación de cerámica para baños (piso /pared), incluye alistado, pegante cerámico, espaciadores y emboquillado	M2	100,50	$ 11.590.363,50	10 días	vie 26/06/26
85		3,10	Pintura Vinilo 3 manos	M2	430,36	$ 7.950.040,28	5 días	vie 3/07/26
86			SECCIÓN 4 - CUBIERTA			$ 0,00		
87		4,1	Estructura metálica para cubierta, incluye soldadura, anticorrosivo y pintura esmalte	KG	272,38	$ 5.474.838,00	11 días	vie 5/06/26
88		4,2	Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja UPVC con espesor de 2mm, incluye tornillos	M2	36,42	$ 2.564.914,92	25 días	vie 5/06/26
89		4,3	Suministro, transporte e instalación de canal metálico de sección 0,4*0,30m, en lámina galvanizada C-16 (incluye pintura anticorrosova y pintura esmalte color)	ML	48,40	$ 6.652.386,40	10 días	vie 10/07/26
90		4,4	Montaje de estructura metálica (cerchas principales) luego de repot	UND	1,00	$ 1.999.761,00	17 días	vie 5/06/26

Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Costo	Duración	Comienzo
91		4,5	Suministro, montaje e instalación de correa metálica en perfil tipo C de 160x160x105mm	ML	85,40	$ 2.905.649,60	25 días	vie 29/05/26
92			SECCIÓN 5 - CARPINTERÍA METÁLICA			$ 0,00		
93		5,1	Suministro, transporte e instalación de Ventana 2.1 x 1 En lamina CR cal 18 en acabado color negro + vidrio de 5 mm con pelicula de seguridad y reja, con basculante, según diseño, incluye suministro e instalación, empaques, alfajía, fijaciones y anclajes	M2	4,00	$ 1.668.392,00	10 días	vie 3/07/26
94		5,2	Suministro e instalación de puerta o ventana en tubo galvanizado y malla galvanizada incluye paral lateral, pestillo de acero y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento (Puerta posterior y principal)	M2	2,20	$ 1.996.790,40	10 días	vie 3/07/26
95			SECCIÓN 7 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS			$ 0,00		
96		7,1	Suministro e instalación de luminaria tipo led lineal de 40W de 1,2 r	UND	6,00	$ 2.578.950,00	6 días	vie 10/07/26
97		7,2	Suministro e instalación de salida para tomacorriente doble con polo a tierra 15A, 120V, 3 hilos, marca levitón o similar. Incluye tubería EMT 1/2", cable 10 AWG THHN, caja 2400 EMT, aparatos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	6,00	$ 582.924,00	5 días	vie 10/07/26
98		7,4	Suministro e instalación de salida para Interruptor sencillo. Incluye tubería EMT 1/2", cable 10 AWG THHN, caja 4X4 EMT, aparatos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	2,00	$ 209.332,00	5 días	vie 10/07/26


Fin	Predecesoras
lun 12/10/26	
jue 23/04/26	
lun 12/10/26	
dom 3/05/26	
vie 22/05/26	5
dom 31/05/26	6
vie 5/06/26	7
vie 26/06/26	8
jue 2/07/26	9
jue 2/07/26	9
mar 9/06/26	8




Fin	Predecesoras
jue 2/07/26	12
jue 2/07/26	9
jue 6/08/26	9
jue 16/07/26	9
jue 23/07/26	9;16
jue 13/08/26	16
jue 13/08/26	18
vie 4/09/26	16
jue 20/08/26	18
jue 20/08/26	18
vie 4/09/26	15
lun 31/08/26	15
lun 10/08/26	18
vie 7/08/26	18
vie 31/07/26	18
vie 14/08/26	27
dom 23/08/26	30
jue 3/09/26	31
jue 3/09/26	31
jue 3/09/26	31




Fin	Predecesoras
mar 8/09/26	31
lun 14/09/26	34
mié 16/09/26	27
mié 30/09/26	35
jue 1/10/26	38
lun 21/09/26	34
lun 28/09/26	34
jue 24/09/26	34
jue 24/09/26	35
jue 24/09/26	35
jue 10/09/26	34
jue 10/09/26	34




Fin	Predecesoras
jue 10/09/26	34
jue 17/09/26	50
vie 18/09/26	50
jue 17/09/26	50
jue 17/09/26	50
jue 24/09/26	55
jue 24/09/26	55
jue 24/09/26	55
mié 5/08/26	18
mié 5/08/26	18
mié 5/08/26	18
mié 5/08/26	18
mié 5/08/26	18
mié 5/08/26	18
lun 12/10/26	39




Fin	Predecesoras
jue 23/07/26	
jue 7/05/26	
jue 21/05/26	70
jue 21/05/26	70
jue 4/06/26	70;72
mié 10/06/26	70
jue 4/06/26	72
jue 18/06/26	72
jue 28/05/26	73
jue 28/05/26	73
jue 18/06/26	79
jue 2/07/26	79
jue 9/07/26	78
jue 9/07/26	81
jue 9/07/26	82
vie 19/06/26	79
jue 9/07/26	78
jue 23/07/26	88
lun 29/06/26	79





Fin	Predecesoras
jue 2/07/26	78
jue 16/07/26	91
jue 16/07/26	91
vie 17/07/26	85
jue 16/07/26	85
jue 16/07/26	85






julio 2026
agosto 2026
septiembre 2026
octubre 2026
29 4 9 14 19 24 29 3 8 13 18 23 28 2 7 12 17 22 27 2 7 12 17


julio 2026
agosto 2026
septiembre 2026
octubre 2026
29 4 9 14 19 24 29 3 8 13 18 23 28 2 7 12 17 22 27 2 7 12 17


julio 2026
agosto 2026
septiembre 2026
octubre 2026
29 4 9 14 19 24 29 3 8 13 18 23 28 2 7 12 17 22 27 2 7 12 17


julio 2026
agosto 2026
septiembre 2026
octubre 2026
29 4 9 14 19 24 29 3 8 13 18 23 28 2 7 12 17 22 27 2 7 12 17


julio 2026
agosto 2026
septiembre 2026
octubre 2026
29 4 9 14 19 24 29 3 8 13 18 23 28 2 7 12 17 22 27 2 7 12 17


julio 2026
agosto 2026
septiembre 2026
octubre 2026
29 4 9 14 19 24 29 3 8 13 18 23 28 2 7 12 17 22 27 2 7 12 17