ACTA No.	01-DAILY-SEGUIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL
FECHA	20-05-2026
CIUDAD	BOGOTÁ D.C
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1845-2025
OBJETO:	Prestar los servicios de administración para el análisis, diseño, implementación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Gestión del Conocimiento para la Seguridad y Convivencia – COLAB - GC
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	N/A
MOTIVO:	Seguimiento a la ejecución del contrato 1845-2025 – COLAB-GC

PARTES

Ministerio del Interior	**Contratista/Convenido**
Nombre: Mauricio Alejandro Patiño Restrepo Cargo: Contratista	Nombre : Milson Rodríguez Cargo: CODALTEC
Nombre: Manuel Felipe Díaz Chicuasuque Cargo: Contratista	Nombre:TC Gerson Jaimes Cargo: CODALTEC
Nombre: Jhonatan Cristhian Barreto Puentes Cargo: Contratista	Nombre : Nathaly Ruiz Cargo: Gerente del Proyecto COLAB-GC
Nombre: Fredy Alexander Ortega Cadena Cargo: Contratista	Nombre: Hugo Martínez Osorio Cargo: Equipo Ejecutor
Nombre: Farisch Gibreel Gamba Perdomo Cargo: Contratista	Nombre: Ramiro Parra Cargo: Equipo Ejecutor
Nombre: Ruben Horacio Tovar Jaramillo Cargo: Contratista	Nombre: Cesar Cifuentes Cargo:
Nombre: Wildimar Munera Cargo: Contratista	Nombre: Edison Leal Cargo:
	Nombre: Alejandro Gomez Cargo:
	Nombre: Santiago Jaramillo Cargo:
	Nombre: Laura Cifuentes Cargo:
	Nombre: Andrés Ladino Cargo: Equipo Ejecutor
	Nombre: Manuel José Ortiz Cargo:
	Nombre: Daniela García Cargo:
	Nombre: Nicolas Goméz Cargo:
	Nombre: Jumary Florez Cargo: Interventoría

DESARROLLO DE LA REUNION

Hugo Martínez Osorio (Equipo ejecutor): informa que en el Componente 4 avanza con la instalación del Data Center 1 en el datacenter del HostDime ubicado en el municipio de Tocancipá, donde ya se instaló el primer rack, el segundo se instalará entre jueves y viernes, y la próxima semana se completará la instalación de equipos para dejarlo listo el 29 de mayo de 2026; mientras que en el Componente 5 se destacó la entrega de los 28 diagnósticos y el inicio de la fase de documentación de estudios y diseños para cada municipio.

Andrés Ladino (Equipo ejecutor): informó que se está avanzando en la ruta de tendido de fibra y el censo/cartera de postes en los 28 municipios, con novedades en lugares como Roldanillo y Apartadó, donde se espera confirmación de la alcaldía sobre el punto final para instalar el CCM. Además, resaltó que en varios municipios los puntos de instalación de cámaras PTZ están ubicados en zonas de alta densidad poblacional, por lo que se está reconsiderando incluir cámaras fijas adicionales en los estudios y diseños, con el fin de mejorar la captura de información y la gestión del conocimiento dentro del proyecto.

Recomendación del Ministerio a Codaltec: Socializar con los municipios los cronogramas de visita, de manera que tengan claridad sobre las fechas y actividades previstas, puedan realizar la gestión administrativa necesaria y así el equipo ejecutor pueda desplazarse con seguridad y tranquilidad al territorio, evitando adversidades durante la implementación del proyecto.

Wildimar Munera (Min interior): Manifiesta que en Apartadó se acompañó en una mesa técnica para definir la ubicación del rack, ya que la estación de policía y el Deura no cumplían con las condiciones técnicas; se concluyó que el único sitio adecuado es la alcaldía, donde ya se levantaron los estudios, quedando pendiente la validación del coronel de PONAL del municipio para instalar allí los equipos. En Envigado, se adelantó acompañamiento en reunión técnica con el municipio para aclarar la ubicación de cámaras en las estaciones del metro, atendiendo la solicitud de instalar puntos de referencia en esa infraestructura. Estos apoyos fueron gestionados por el Ministerio, en respuesta a las necesidades planteadas por el equipo ejecutor.

Mariyuri Fernanda Beltrán Diaz (Interventoría): En la reunión se dejó pendiente la entrega de cronogramas de despliegue en territorio, necesarios para coordinar el acompañamiento del consorcio por parte de CODALTEC y la interventoría. Aunque se realizó una sesión previa con participación del consorcio (representado por Kevin) para revisar avances y definir cómo se haría el acompañamiento, aún falta recibir el detalle de las actividades y movimientos en territorio, información clave para que las entidades puedan organizar su participación y apoyar adecuadamente las labores de implementación.

Milson Rodríguez (CODALTEC): Dejó como recomendación que en las definiciones realizadas entre el Ministerio y el equipo de ejecución se involucren siempre a todos los interesados, con el fin de que tengan conocimiento pleno de las decisiones tomadas y se eviten malentendidos en el futuro.


Andrés Ladino (Equipo ejecutor): Ante la solicitud surgida en la reunión de territorios convocada por CODALTEC, se acordó trabajar con una bitácora diaria como herramienta de seguimiento. Esta bitácora se cerrará cada viernes y será socializada con interventoría, CODALTEC y, el Ministerio, para definir la planeación de la semana siguiente y revisar los avances día a día.

Nota: Hará parte integral de esta acta de reunión el listado de asistencia reportado en la plataforma teams.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Hugo Martínez Osorio – Equipo ejecutor	Segundo rack y equipos se instalarán entre jueves y viernes	21/22 mayo-2026
Hugo Martínez Osorio – Equipo ejecutor	Resto de equipos instalados	29- mayo-2026
Hugo Martínez Osorio – Equipo ejecutor	Terminación de ajustes de cronograma federado de implementación	22-mayo-2026

En constancia de lo anterior, firman el presente documento:



Firma
Supervisor
Tito Lorenzo Lovo Carretero

Firma
Contratista/Convenido
CODALTEC

Elaboró. Reynaldo Olivera Buelvas Apoyo jurídico a la Supervisión
Revisó: Laura Daniela Garzón Parrado- Apoyo jurídico a la Supervisión
Revisó: Manuel Felipe Díaz Chicuasuque – Apoyo jurídico a la Supervisión