ACTA No.	
FECHA	08/05/2026
CIUDAD	Ocaña-Norte de Santander
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1845-2025
OBJETO:	Dar inicio al Plan de Acción del Contrato Interadministrativo 1845 de 2025 para el territorio, definiendo actividades de levantamiento de información para los estudios y diseños, responsables y cumplimiento al cronograma de implementación.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	
MOTIVO:	Estudios y diseños, visita a puntos de cámara y a centro de Control y Monitoreo.

DESARROLLO DE LA VISITA

1. OBJETO DE LA VISITA

Realizar socialización y presentación y la validación preliminar en territorio de los puntos propuestos para instalación de cámaras del proyecto COLAB GC, así como verificar las condiciones técnicas y operativas del Centro de Control y Monitoreo (CCM) para la implementación del sistema.

2. DESARROLLO DE LA VISITA

Se realizó reunión de socialización y presentación del proyecto COLAB GC en el municipio de Ocaña – Norte de Santander, con participación de personal de la Alcaldía, Policía Nacional, CODALTEC, contratista de implementación e interventoría, con el fin de contextualizar el alcance técnico y operativo del proyecto, así como validar los puntos preliminares definidos para la implementación del sistema de videovigilancia y verificar las condiciones técnicas del Centro de Control y Monitoreo (CCM).

En el marco de la reunión se presentó el alcance general del proyecto, las fases de estudios y diseños, implementación, mantenimiento preventivo y correctivo, así como las condiciones técnicas requeridas para la correcta operación del sistema.

Se revisaron catorce (14) puntos propuestos para la instalación de cámaras, de los cuales se priorizan doce (12) para la implementación inicial del proyecto y se dejan dos (2) puntos adicionales como respaldo (backup), en caso de presentarse imposibilidad técnica, operativa o administrativa para la instalación en alguno de los puntos priorizados.

A continuación, se relacionan los puntos definidos:

No.	Punto
1	Galán – Parque
2	Entrada vía 450 por Santa Clara
3	Via 450 salida Torres del cable
4	Vía Dorado – Simón Bolívar
5	Monte Lago

No.	Punto
6	Puente Torcoroma
7	Entrada a San Fermín
8	Villanueva – Espinazo
9	Barrio Carmen – Entrada a la cancha
10	Miguel Mezclas – Entrada al Llano
11	Entrada a Los Almendros
12	Retiro – Ceiba
13	Plaza de Ferias (Backup)
14	Bermejal (Backup)

2.1 VALIDACIÓN DE PUNTOS DE CÁMARA

Durante la jornada se realizó recorrido técnico en diez (10) puntos propuestos, verificando condiciones de **cobertura, visual, disponibilidad de infraestructura, condiciones eléctricas y viabilidad preliminar de instalación.**

A continuación, se relacionan los puntos visitados y las observaciones evidenciadas durante la visita técnica:

Punto visitado	Observaciones
Punto Torres del Cable – Inicio vía 450	Se verifican condiciones preliminares de cobertura y visual para instalación del sistema de videovigilancia.
Punto Santa Clara – Fin vía 450	Se evidencia viabilidad preliminar para instalación de punto de cámara sobre corredor vial estratégico.
Punto Parque Galán	Existe infraestructura de proyecto anterior, incluyendo poste y canalización. Se deberá validar el estado de conservación y funcionamiento para determinar posible reutilización de poste, cajas y canalización.
Punto Entrada Simón Bolívar – Entrada al Carmen	Se identifica corredor estratégico para control y monitoreo de acceso vehicular y seguridad urbana.
Punto Avenida Francisco Fernández de Contreras – Entrada al Primero de Mayo	Se verifican condiciones preliminares de cobertura y visual para monitoreo de acceso y movilidad vehicular.
Punto Entrada a Montelago	Se evidencia viabilidad preliminar para instalación de punto de videovigilancia.
Punto Puente Torcoroma	Se realizó validación preliminar de cobertura y disponibilidad de infraestructura para futura implementación.
Punto Espinazo – Escuela Nuestra Señora de Torcoroma	Se verifican condiciones preliminares para instalación de punto de videovigilancia sobre corredor estratégico.
Punto Los Almendros	Existe infraestructura de proyecto anterior, incluyendo poste y canalización. Será necesario validar técnicamente el estado de la infraestructura para determinar su posible reutilización.

Punto visitado	Observaciones
Punto El Llano	Se identifican dificultades preliminares para la instalación del punto de cámara debido a limitaciones de espacio para ubicación de infraestructura y condiciones de estrechez del sector, por lo que durante la fase de estudios y diseños deberá evaluarse la viabilidad técnica del punto o posibles alternativas de reubicación.

Adicionalmente, se deberá definir el tipo de cámara que será instalada en cada punto, teniendo en cuenta que el proyecto para el municipio de Ocaña contempla la implementación de cuatro (4) cámaras multisensor, cuatro (4) cámaras PTZ y cuatro (4) cámaras fijas, las cuales deberán asignarse de acuerdo con las necesidades de cobertura, condiciones técnicas y requerimientos de seguridad identificados en cada ubicación.

Se deja constancia de que las ubicaciones visitadas corresponden a una validación preliminar y podrán ser objeto de ajustes o reubicaciones conforme a los resultados obtenidos durante la fase de estudios y diseños.

Así mismo, todos los puntos deberán cumplir con la normatividad técnica vigente aplicable, especialmente RETIE y NTC 2050, garantizando condiciones seguras para instalación eléctrica, comunicaciones y operación del sistema.

2.2 VISITA AL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO (CCM)

Se realizó visita técnica al Centro de Control y Monitoreo (CCM) ubicado en la estación de Policía del Municipio, evidenciando que actualmente se encuentra en ejecución un nuevo proyecto liderado por la Gobernación de Norte de Santander, el cual presenta un avance aproximado del noventa y cinco por ciento (95%), estimándose su entrega para el día 20 de mayo de 2026.

Así mismo, se informó que el proyecto actualmente en ejecución contempla la instalación de sesenta (60) puntos de cámara, compuestos por sesenta (60) cámaras PTZ y sesenta (60) cámaras fijas, para un total de ciento veinte (120) cámaras de videovigilancia.

Durante la visita se verificó lo siguiente:

- El CCM cuenta con un videowall instalado con configuración 2x5.
- Se evidencia disponibilidad de espacio para instalación de rack independiente destinado al proyecto COLAB GC.
- Se verificó disponibilidad de espacio para ubicación del puesto de trabajo del proyecto.
- Se identificó espacio disponible para instalación de aire acondicionado adicional, en caso de requerirse ampliación conforme a los resultados del estudio de carga térmica.
- El proyecto actualmente ejecutado por la Gobernación de Norte de Santander cuenta con planta eléctrica de respaldo.
- El proyecto COLAB contará con instalación de rack independiente y UPS dedicada para soporte de los equipos asociados al sistema.

Así mismo, se deja constancia de que la capacidad definitiva de climatización y carga eléctrica deberá ser validada mediante estudio de carga térmica y análisis eléctrico correspondiente, con el fin de determinar la suficiencia de la infraestructura existente o la necesidad de ampliaciones adicionales.

De igual manera, las adecuaciones eléctricas, sistemas de respaldo, UPS y puesta a tierra deberán cumplir con la normatividad RETIE y NTC 2050 aplicable.

3. VALIDACIONES TÉCNICAS

- Se evidencia viabilidad preliminar para la implementación del proyecto COLAB GC en el municipio de Ocaña.
- Se requiere validar el estado de la infraestructura existente en algunos puntos con el fin de determinar su posible reutilización.
- Será necesario realizar estudio de carga térmica y validación de capacidad eléctrica del CCM.
- Se instalará rack independiente y UPS dedicada para los equipos del proyecto COLAB.
- Las ubicaciones definitivas de los puntos estarán sujetas a validación en la fase de estudios y diseños.
- Se deberán gestionar los permisos requeridos para instalación de infraestructura, energía y conectividad.
- Todas las adecuaciones deberán cumplir con RETIE y NTC 2050.
- La Policía Nacional recomienda evaluar la integración de la infraestructura del sistema actualmente en ejecución y de los sistemas con los que contará el municipio con el proyecto COLAB GC, con el fin de optimizar la operatividad del sistema, fortalecer la administración centralizada de la plataforma y facilitar la gestión por parte de los operadores asignados por la Policía Nacional.

4. COMPROMISOS

No.	Entidad Responsable	Compromiso	Descripción	Fecha
1	Ejecutor	Validación de infraestructura existente	Revisar estado de postes, cajas y canalizaciones existentes en puntos Parque Galán y Los Almendros.	Durante estudios y diseños
2	Ejecutor	Estudios y diseños	Validar capacidad eléctrica, conectividad y condiciones técnicas de los puntos.	Durante estudios y diseños
3	Ejecutor / Interventoría	Cumplimiento normativo	Garantizar cumplimiento RETIE y NTC 2050.	Permanente durante el proyecto
4	Municipio	Entrega de informe general de sistema CCTV actual	Entrega de Informe general del estado actual del CCTV, acompañado plano de CCM, KMZ, planos eléctricos y estructurales del CCM.	11 de mayo de 2026
5	Municipio / Policía	Disponibilidad CCM	Garantizar espacio para puesto de trabajo y RACK del proyecto COLAB.	Permanente
	Municipio / Policía	Acta de puntos de cámara	Suscribir acta de punto de cámara definitivos.	11 de mayo de 2026
6	Ejecutor	Instalación de infraestructura	Instalar rack independiente y UPS para el proyecto COLAB.	Durante implementación
7	Municipio	Gestión de permisos	Tramitar permisos requeridos para energía, espacio público y conectividad	Durante el proyecto
8	Ejecutor	Estudio de carga térmica	Validar necesidad de ampliación de climatización en el CCM.	Durante estudios y diseños
9	Ejecutor	Entrega de Estudios y Diseños	Presentar estudios y diseños definitivos del proyecto para revisión y aprobación	15 de mayo de 2016
10	Interventoría	Revisión técnica	Revisar y validar estudios y diseños presentados por el ejecutor.	Durante estudios y diseños

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales:

FIRMA	
Nombre y firma: Hugo E. Guevara B Cargo: Secret. Gobierno / Diplde E Entidad Alcaldía Ocaña. Correo: secretariadegobierno@ocana-nortede Celular: santander.gov.co 3014911967	Nombre y firma: HAVID NUMA M. Cargo: PROFESIONAL APOYO SUPERVISOR Entidad MINISTERIO DEL INTERIOR Correo: havid.numa@mininterior.gov.co Celular: 3007119640
Nombre y firma: Andres Samuel Marquez Cargo: Apoyo Juridico Entidad Correo: asmarquez478@gmail.com Celular: 3125604360	Nombre y firma: Jeisson Dario Londoño Cargo: Comandante Escuadra Entidad Policia Nacional Correo: Jeisson.londono1348@Correo.Policia.gov.co Celular: 3152246550
Nombre y firma Gilary Dayan Perez Silva Cargo: Hoy operacional Entidad CODALTEC Correo: gilary.perez@codaltec.com Celular: 3102455873	Nombre y firma: Juan Carlos Rizon C Cargo: INTERVENTORIA Entidad Vision Ganadera Correo: juan.Rizon@Visionganadera.com Celular: 3012048552
Nombre y firma: Frank Ardila Cargo: Tecnico electricista Entidad colag Correo: Frankardila@gmail.com Celular: 3116033310	Nombre y firma: Aldair Bonalez Garcia Cargo: Ing. Residente Entidad Consorcio Coag Correo: aldair.gonzalez@estinsonora.com Celular: 3213221171

Anexos: (Relacionar los documentos con el número de folios)
Copia: Subdirección de Gestión Contractual