	INSTITUTO POLITÉCNICO NIT. 890.205.792 - 5 INFORME DE SUPERVISOR	CÓDIGO: FA-02-F15 VERSION: 01 FECHA: ENERO 2017 Página	Politécnico

CONTRATO No	016					
FECHA DEL CONTRATO	AÑO 2026 MES 7 DIA 27					
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DE INFRAESTRUCTURA - PLANTA FISICA DE LA SEDE A EN LAS AREAS DE: INSTALACIÓN ESTRUCTURAL DE 2 PIEDE DE AMIGO PARQUEADERO, PINTURA A ESTRUCTURA METALICA DEL PARQUEADERO, CAMBIO DE MARCO METALICO Y VENTANA DE 6,33 METROS DE LARGO POR 80 CM DE ANCHO EN EL AULA 101, INSTALACIÓN DE 41 METROS DE CINTA FLANCHE EN CASETA DE CAFETERIA PAE Y AULA DE ORATORIO, NSTALACIÓN DE 41 METROS DE CINTA ASFÁLTICA EN CASETA DE CAFETERIA PAE Y AULA DE ORATORIO, MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS INCLUIDOS A MOTOBOMBA CONTRA INCENDIOS, TODO TRABAJO A REALIZAR CON DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. (ESPECIFICACIOS Y CARACTERISTICAS EN ANEXO 01).					
VALOR $:	31.262.000,00					
PLAZO DEL CONTRATO	14 DIAS CALENDARIO					
CONTRATISTA	JUAN PABLO MENDOZA PLATA	IDENTIFICADO:	88.188.296 - 0			
SUPERVISOR	JOHAN MANUEL FONCE CALA	IDENTIFICADO:	1.103.364.476			
REPRESENTANTE LEGAL	FLOR ALBA CASADIEGO ARDILA	IDENTIFICADA:	63.280.661			
FECHA DE INICIACION	BUCARAMANGA	AÑO: 2026	MES: 7	DIA: 27		
FECHA DE TERMINACION	BUCARAMANGA	AÑO: 2026	MES: 8	DIA 10		
OFICINA GESTORA	RECTORIA					

El suscrito Supervisor del presente contrato y con base en los informes presentados por el contratista respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido de ejecución del contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Institución, tomando como base el recibo a satisfacción del mismo.

CERTIFICA QUE

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante el periodo en el cual se desarrollo el contrato de:

MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DE INFRAESTRUCTURA - PLANTA FISICA DE LA SEDE A EN LAS AREAS DE: INSTALACIÓN ESTRUCTURAL DE 2 PIEDE DE AMIGO PARQUEADERO, PINTURA A ESTRUCTURA METALICA DEL PARQUEADERO, CAMBIO DE MARCO METALICO Y VENTANA DE 6,33 METROS DE LARGO POR 80 CM DE ANCHO EN EL AULA 101, INSTALACIÓN DE 41 METROS DE CINTA FLANCHE EN CASETA DE CAFETERIA PAE Y AULA DE ORATORIO, NSTALACIÓN DE 41 METROS DE CINTA ASFÁLTICA EN CASETA DE CAFETERIA PAE Y AULA DE ORATORIO, MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS INCLUIDOS A MOTOBOMBA CONTRA INCENDIOS, TODO TRABAJO A REALIZAR CON DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. (ESPECIFICACIOS Y CARACTERISTICAS EN ANEXO 01).

Se certifica que se recibe a satisfacción.

MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DE INFRAESTRUCTURA - PLANTA FISICA DE LA SEDE A EN LAS AREAS DE: INSTALACIÓN ESTRUCTURAL DE 2 PIEDE DE AMIGO PARQUEADERO, PINTURA A ESTRUCTURA METALICA DEL PARQUEADERO, CAMBIO DE MARCO METALICO Y VENTANA DE 6,33 METROS DE LARGO POR 80 CM DE ANCHO EN EL AULA 101, INSTALACIÓN DE 41 METROS DE CINTA FLANCHE EN CASETA DE CAFETERIA PAE Y AULA DE ORATORIO, NSTALACIÓN DE 41 METROS DE CINTA ASFÁLTICA EN CASETA DE CAFETERIA PAE Y AULA DE ORATORIO, MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS INCLUIDOS A MOTOBOMBA CONTRA INCENDIOS, TODO TRABAJO A REALIZAR CON DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. (ESPECIFICACIOS Y CARACTERISTICAS EN ANEXO 01).

EVIDENCIAS PRESENTADAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

La presente se expide en BUCARAMANGA a los 10 días del mes 8 del año 2026

Johan Manuel Fonce Cala

JOHAN MANUEL FONCE CALA

Supervisor del Contrato

Resolución No. 31 de Fecha 27 del mes 7 del año 2026

SEDE A: Calle 55 Diagonal 14 No. 106 Avenida de los estudiantes. Ciudadela Real de Minas. – Tel.6419905
SEDE B: Calle 28 No. 13-61 Girardot. – Tel.6339611
SEDE C: Carrera 7 No. 29-58 Girardot. – Tel.6300337
SEDE D: Calle 24 No. 6-42 Girardot. – Tel.6423903
www.politecnicoi.edu.co

Bucaramanga, 10 AGOSTO del 2026

Señores:
INSTITUCION EDUCATIVA POLITÉCNICO
Mg. Flor Alba Casadiego Ardila – Rectora
Bucaramanga

INFORME DE ACTIVIDADES

Me permito hacer entrega a entera satisfacción lo pactado en el contrato número 016 del 27 de Julio del 2026 en la planta física de la institución que corresponde a mantenimiento en caseta de cafetería, oratorio, aula 101, PAE, parqueadero y bomba contra incendios en la Sede A.

Descripción de labores realizadas dentro del plantel educativo en la SEDE A:

Item	Concepto
1	**Mantenimiento Parqueadero** • Pintura tipo 1 de color Azul rey en aceite a la estructura metálica ubicada en alrededores del parqueadero que comprende 24 metros lineales por 4 metros de ancho • Instalación de 2 pie de amigo estructurales de 3 metros de largo calibre 2.5 pulgadas de perforación.
2	**Mantenimiento a Ventana del salón 101** • Retiro e Instalación de marco y ventana tipo cortina fija dividida en 3 módulos iguales con medidas de 6.33 metros de largo por 80 centímetro de ancho, vidrio de líneas 5 mm de espesor
3	**Mantenimiento Planta Física - Caseta de Cafetería/PAE/Aula Oratorio** • Suministro e instalación de 24 metros lineales de cinta FLANCHE metálica de 30 cm de ancho en calibre de 18 pulgadas, en el área de la caseta de la cafetería y PAE. • Suministro e instalación de 24 metros lineales de cinta ASFÁLTICA de 20 cm de ancho en el área de la caseta de la cafetería y PAE. • Suministro e instalación de 17 metros lineales de cinta FLANCHE y ASFALTICA de 30 cm de ancho en el Aula de Oratorio ubicado en el 5 piso.
4	**Mantenimiento Planta Física – Bomba Contra Incendios** Mantenimiento y reparación de una motobomba contra incendios donde se realiza:

	• Cambio de rodamiento, sello mecánico, buje de eje, barnizado, ajuste de tapas y restauración de pintura • Mantenimiento y cambio de 5 sellos de válvulas hidrantes y una válvula externa • Cambio de 36 metros lineales en tubería de 2.5´ pulgadas de seguridad con adaptadores y bases de sobreponer. • Demolición de 8 metros lineales de anden plano y 8 metros lineales de canaleta • Construcción de 8 metros lineales de anden y 8 metros lineales de canaleta en concreto allanado

De igual forma anexo evidencia fotográfica de las áreas intervenidas
El objeto de contrato se llevó a cabalidad en el tiempo, de conformidad a lo pactado y a entera satisfacción.


Firma,

Juan Pablo Mendoza Plata.

JUAN PABLO MENDOZA PLATA
C.C. 88.188.296 | Cel. 318 839 0779
Brr Cerros del Mediterraneo MANZANA F CA 1 P 2
juanpablomendoza@gmail.com


Evidencia Fotográfica


El presente documento reúne las evidencias fotográficas correspondientes a la ejecución de las actividades contempladas en el contrato de mantenimiento, cuyo propósito fue realizar intervenciones correctivas y de mejoramiento en la motobomba su puesta en marcha y funcionamiento y en el área de caseta de cafetería, oratorio, aula 101 y parqueadero de la institución.



Evidencia Fotográfica









Evidencia Fotográfica





Evidencia Fotográfica






Evidencia Fotográfica





Evidencia Fotográfica










Evidencia Fotográfica





Evidencia Fotográfica










Evidencia Fotográfica









Evidencia Fotográfica





Evidencia Fotográfica

