1. DATOS DEL INFORME

INFORME PARCIAL INFORME FINAL **x**

ACTA PARCIAL CUOTA: NÚMERO DOS (2)

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato	**391**	Fecha	08 de JULIO de 2026
Nombre completo del contratista:		INGENIERIA, COMERCIO Y NEGOCIOS DE COLOMBIA SAS	
Documento de identificación:		900821450-9	
Nombre del supervisor:		JAIRO ANTONIO MELLIZO IDROBO	
Unidad Administrativa:		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	

Objeto del contrato: "*EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ENTIDAD A REALIZAR LA COMPRAVENTA E INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DESTINADOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA*"

3. INFORME JURÍDICO

	Fecha de Inicio						Fecha terminación					
	Día	14	Mes	07	Año	2026	Día	14	Mes	08	Año	2026
Modificación(es) al contrato:				-								
Suspensión:				-			Día	-	Mes	-	Año	-
Reanudación:				-			Día	-	Mes	-	Año	-
Terminación anticipada:				-			Día	-	Mes	-	Año	-
Prórroga o Adición:				-			Día	-	Mes	-	Año	-

4. INFORME PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERO

4.1 Informe Presupuestal

Número de CDP: 2026000752	Fecha de CDP: 21/04/2026	Valor: $78.880.000
Número de RP: 2026001179	Fecha de RP: 14/07/2026	Valor: $78.880.000

Diligenciar en caso de Adición en el contrato

4.2 Informe Contable

Valor inicial del contrato: SETENTA Y OCHO MILLONES OCHO-CIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE.	$78.880.000
Valor Total del contrato SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE.	$78.880.000

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

4.3 Información financiera:

• Ejecución

N°	Valor Total del Contrato / Convenio (A)	Valor Cuota /acta parcial para pago	Valor Acumulado de ejecución (B)	Saldo por Ejecutar (C=A-B)
1	78.880.000	34.780.000	34.780.000	44.100.000
2	78.880.000	44.100.000	78.880.000	0

• Pagos

N°	Valor Cuota pagada	N° Comprobante de Egreso	Fecha de pago	Valor Acumulado de pagos (B)	Saldo por pagar (C=A-B)

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N° PIN	Referencia	Autorización
	Operador	Pago	N° Planilla
	SOI	$2.322.100	233 1858852
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	03/08/2026	Pension-julio y salud-agosto	

Observaciones al informe financiero y contable: se pondría este texto: El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de Julio-Agosto de 2026, último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en Ley 1995 de 2019. No obstante, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que: "Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas", y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es

obligatoria, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor el pago de los aportes su seguridad social del mes de Julio-Agosto de 2026. En caso de que el contratista no cumpla con la obligación del pago de los aportes a la seguridad social, el Supervisor deberá reportar el eventual incumplimiento en el pago de aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin que esta entidad adelante las acciones pertinentes a que haya lugar

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista INGENIERÍA, COMERCIO Y NEGOCIOS DE COLOMBIA SAS con relación al desarrollo y ejecución del mismo, en el cual se estipula los siguientes servicios.

RESUMEN SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS

AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 36000 BTU INVERTER 220v/60HZ, DIMESIONES EVAPORADORA: APROX. 1186-1259 MM (ANCHO), DIMESIONES CONDENSADORA APROX. 920-967 MM (ANCHO), PESO UNIDAD EXTERIOR: APROX. 60 - 65 kg PARA ESPACIOS ENTRE 48 A 70 METROS CUADRADOS.	UNIDAD	2
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18000 BTU INVERTER 220v/60HZ, DIMESIONES 90-100 CM DE ANCHO x 25-30 CM DE ALTO, PARA ESPACIOS ENTRE 19 A 27 METROS CUADRADOS.	UNIDAD	1

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, de los servicios prestados en virtud del contrato N° 391 del 14 de JULIO de 2026.

Constancia de Paz y Salvo: El Contratista a la fecha del presente informe no posee a cargo elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades.

Observaciones al informe técnico: hace parte integra del presente informe, los siguientes documentos:

- Facturas electrónicas expedidas por el contratista.
- Documentos soporte de pólizas: Caratulas y anexos.
- Planillas de aportes a seguridad social.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se tienen recomendaciones.

7. FIRMAS RESPONSABLES

JAIRO ANTONIO MELLIZO IDROBO
ALMACENISTA GENERAL

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santander de Quilichao, Cauca, 11 de agosto de 2026.

Transcriptor: Jairo Mellizo JAM
Revisó y aprobó: Jairo Mellizo – Almacenista General JAM
Contrato 391 de 2026