Ingeniero
GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	NOVIEMBRE DE 2020

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES

LONGITUD DEL CORREDOR: 14 Km Vía 50CN01 Sector Dindal-Caparrapí

CONTRATO DE OBRA No.	1316 de 2020		
CONTRATISTA:	S&S INGENIERIA CIVIL S.A.S.	NIT:	900.220.563-3
CONFORMACIÓN:	NA		
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VIA 50CN01 EL DINDAL- CAPARRAPI-LA AGUADA SECTOR EL DINDAL- CAPARRAPI PR0+0000- PR14+0000.		
FECHA DE INICIO:	26/10/2020	No. de Oficio:	DT-CUN 41870
VALOR INICIAL:	$75.164.995,00		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICION 1:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$75.164.995,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	NA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NA		
PLAZO INICIAL:	25 DE DICIEMBRE DE 2020		
TOTAL PRÓRROGAS:	…		
PRORROGA 1	…		
FECHA DE FIN:	25 DE DICIEMBRE DE 2020		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
583020	2020	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$75.164.995,00	$0,00	$75.164.995,00
TOTAL				$75.164.995,00	$0,00	$75.164.995,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 100 %
% Básico ejecutado acumulado: 100 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.	N.A.	N.A.

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N. A.	N. A.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO. 0**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento del contrato	$7.516.499,50	12-44-101200027 ANEXO 0	16/10/2020	16/06/2021
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	$22.549.498,50	12-44-101200027 ANEXO 0	16/10/2020	16/06/2021
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales.	$15.032.999,00	12-44-101200027 ANEXO 0	16/10/2020	16/12/2023

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO. 0**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento del contrato	$7.516.499,50	12-44-101200027 ANEXO 2	26/10/2020	26/06/2021
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	$22.549.498,50	12-44-101200027 ANEXO 2	26/10/2020	26/06/2021
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales.	$15.032.999,00	12-44-101200027 ANEXO 2	26/10/2020	26/12/2023

PÓLIZA DE RCE

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO. 0**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Predios labores y operaciones	$175.560.600,00	12-40-101049703 ANEXO 2	26/10/2020	26/12/2020

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO. 0**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Contratistas y Subcontratistas	$175.560.600,00	12-40-101049703 ANEXO 2	26/10/2020	26/12/2020

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA NO. ANEXO NO. 0	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Vehículos Propios y no propios	$175.560.600,00	12-40-101049703 ANEXO 2	26/10/2020	26/12/2020

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA NO.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Responsabilidad civil patronal	$175.560.600,00	12-40-101049703 ANEXO 2	26/10/2020	26/12/2020

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA NO.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Daño emergente y lucro cesante	$175.560.600,00	12-40-101049703 ANEXO 2	26/10/2020	26/12/2020

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA NO.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Perjuicios extrapatrimoniales	$175.560.600,00	12-40-101049703 ANEXO 2	16/10/2020	16/12/2020

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DTCUN 43588	03/11/2020	REPRESENTANTE LEGAL SYS INGENIERIA CIVIL SAS	RESPUESTA A ENTRADA NO. 78608 CON FECHA 28/10/2020 ACTUALIZACIÓN GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTRATO No. 1316 DE 2020

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2320 de 2019		
CONSULTOR:	CONSORCIO CIVILES 144 CUNDINAMARCA	NIT:	901.347.439-8
CONFORMACIÓN:	NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA C.C. 12.719.145 (60%) OSCAR ALBERTO LOPEZ NUÑEZ. C.C. 17.970.454 (40%)		
Objeto:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA, MODULO 2 GRUPO 2		
Fecha de Inicio:	27/12/19	No. de Oficio:	DTCUN 55264
Valor Inicial:	$1.276.989.590,00		
Adición 1:	…		
Valor Actual:	$1.276.989.590,00		
Anticipo Entregado:	…		
Anticipo Amortizado:	…		
Saldo por Amortizar:	…		
Plazo Inicial:	…		
Total prórrogas:	…		
Prórroga 1:	…		
Fecha de Fin:	31 DE JULIO DE 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1215419	2019	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$73.093.084,00	$73.093.084,00	$0,00
143020	2020	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$441.339.409,00	$295.184.893,00	$146.154.516,00
TOTAL				$514.432.493,00	$368.277.977,00	$146.154.516,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta de Costos No. 11(Acta del mes de octubre 2020 tramitada en el mes de noviembre de 2020)	$ 32.614.180,00	$6.183.833,00	$38.798.013,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

N.A.	N.A.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N. A.	N.A.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS CONFIANZA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Certificado No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$127.698.959,00	35 GU 017726	10/12/2019	31/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$255.397.918,00	35 GU 017726	10/12/2019	31/07/2025
Calidad del Servicio	$383.096.877,00	35 GU 017726	31/01/2023	31/07/2025

CONTROL DE PÓLIZAS CONFIANZA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Certificado No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$127.698.959,00	35 GU 017726	27/12/2019	17/02/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$255.397.918,00	35 GU 017726	27/12/2019	17/08/2025
Calidad del Servicio	$383.096.877,00	35 GU 017726	17/02/2023	17/08/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N. A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

La correspondencia radicada por la Administración Vial fue revisada, tramitada y archivada en el equipo de cómputo del supervisor durante el tiempo que esté vigente la emergencia sanitaria del COVID 19. Para este informe se relaciona la correspondencia general y la que aplica para la vía objeto del contrato de suministro de mezcla asfáltica.

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
81145	05/11/2020	ING. GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON Director Territorial Cundinamarca	INFORME ESTADO DE LA RED CON CRITERIO TÉCNICO
81482	06/11/2020	ING. GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON Director Territorial Cundinamarca	INFORME DE CAPACITACIÓN OCTUBRE 2020
81484	06/11/2020	ING. GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON Director Territorial Cundinamarca	INFORME MENSUAL OCTUBRE 2020
81881	06/11/2020	ING. GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON Director Territorial Cundinamarca	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SISTEMA HERMES MES OCTUBRE 2020
82470	09/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Acta No. 11 “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA, MODULO 2 GRUPO 2” Contrato 2320 de 2019.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO:

EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA, SE ARCHIVA LA DOCUMENTACIÓN ALLEGADA POR EL CONSULTOR DIRECTAMENTE EN LA CARPETA DEL CONTRATO Y A PARTIR DEL 24 DE MARZO DE 2020 (AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO), LOS DOCUMENTOS SON REMITIDOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO PARA SU RADICACIÓN Y ARCHIVO EN EL EQUIPO DE CÓMPUTO DEL SUPERVISOR.

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes.

La Administración vial fue designada para ejercer la interventoría al contrato de suministro de mezcla asfáltica. Se ejecutaron las labores en la semana del 23 al 27 de noviembre de 2020.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realizó comisión a las Vías 50CN01 Dindal-Caparrapí-La Aguada y 5604 Yacopí-La Palma, los días 19 y 20 de noviembre de 2020.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Reuniones de seguimiento virtuales, con el personal de las Administraciones Viales de la Dirección Territorial Cundinamarca

Comunicación diaria y permanente con la Administración Vial Grupo 2. (Contrato 2320 de 2019)

Cordialmente,

Original firmado por

_____

NOMBRE FUNCIONARIO: ERIKA JOHANNA URIBE NAVARRO
IDENTIFICACIÓN C.C. 63.502.873
MATRÍCULA PROFESIONAL: 68202-83207 STD