Ingeniero
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECTOR DE RED TERCIARIA Y FERREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 01 al 31 de diciembre de 2020.

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CERETE CORDOBA, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL**

Longitud del corredor: 12.65km

CONTRATO DE OBRA No.	120 - 2020		
CONTRATISTA:	CONSTRUARQUING LTDA.		900.905.458-1
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CERETE CORDOBA, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL**.		
Fecha de Inicio:	12/11/2020	No. de Oficio:	Acta de inicio formato INVIAS
Valor Inicial:	$ 1.087.300.463,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 1.087.300.463,00		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	31/12/2020		
Total, Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	N/A		
Prórroga 2:	N/A		
Fecha de Fin:	31/12/2020		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
001	Ingresos corrientes de libre inversión	A.9.4.2	$394.941.472	$ 331.607.310	$63.334.162
502	Cofinanciación nacional - convenio 002493	A.9.4.2	$ 692.359.011		692.359.011
TOTAL			$ 1.087.300.483	$ 331.607.310	$755.693.173

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

META FISICA PROYECTO:

Longitud de placa huella: 980 m
Box Coulvert: 1 Und
Alcantarilla: 4 Und
Mantenimiento periódico

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 19.48 %
% Básico ejecutado acumulado: 7%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	REPROGRAMACIÒN
12-11-2020	1 (de acuerdo con la programación Inicial)

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
15/12/2020	1	PRORROGA	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento: 540-47-994000012826				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	108.730.048,30	540-47-994000012826 - Anexo 1	12/11/2020	12/08/2021
Anticipo	434.920.193,20	540-47-994000012826 - Anexo 1	12/11/2020	12/08/2021
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	217.460.096,60	540-47-994000012826 - Anexo 1	12/11/2020	12/02/2024
Estabilidad de la Obra	326.190.144,90	540-47-994000012826 - Anexo 1	31/12/2020	31/02/2025

Observación: La póliza de estabilidad y calidad de la obra se debe actualizar una vez se haya firmado el acta de recibo definitivo a satisfacción por parte de la entidad contratante, por cuanto la vigencia debe ser de cinco (5) años a partir de la firma de dicha acta.

Póliza de RCE				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	175.560.600,00	540-74-994000002915 – Anexo 1	12/11/2020	31/12/2020

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.			

PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO CIÉNAGA DE ORO – LAS PALMITAS DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA".

Longitud del corredor: 7km

CONTRATO DE OBRA No.	00280		
CONTRATISTA:	Consorcio PS 2020	NIT:	901427026-3
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO CIÉNAGA DE ORO – LAS PALMITAS DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA".		
Fecha de inicio:	18/11/2020	No. de Oficio:	Acta de inicio formato del municipio
Valor Inicial:	$ 951.469.007		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 951.469.007		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	31/12/2020		
Total, Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	N/A		
Prórroga 2:	N/A		
Fecha de Fin:	31/12/2020		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
09200565	SGP libre destinación	23090101	$248.469.007	$ -	$248.469.007
09200564	COFINANCIACION NACIONAL	2309020101	$703.000.000		$703.000.000
TOTAL			$951.469.007	$ -	$951.469.007

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A			

META FISICA PROYECTO:
Longitud del pavimento: 560 m
Box Coulvert: 6 Und
Alcantarilla: 3 Und
Mantenimiento periódico

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 100 %

% Básico ejecutado acumulado: 0 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	REPROGRAMACIÒN
18-11-2020	1 (de acuerdo con la programación Inicial)

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
N/A	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
15/12/2020	1	PRORROGA	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento: CG-1023391				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	95.146.900,70	CG-1023391	10/11/2020	30/06/2021
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	190.293.801,40	CG-1023391	10/11/2020	31/12/2023
Estabilidad de la Obra	285.440.702,10	CG-1023391	10/11/2020	31/12/2025
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Observación: La póliza de estabilidad y calidad de la obra se debe actualizar una vez se haya firmado el acta de recibo definitivo a satisfacción por parte de la entidad contratante, por cuanto la vigencia debe ser de cinco (5) años a partir de la firma de dicha acta.

Póliza de RCE				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	333.565.140,00	CG-1004444	10/11/2020	31/12/2020

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.			

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MOÑITOS - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

Longitud de Corredor: 5km

CONTRATO DE OBRA No.	LP – 002-2020		
CONTRATISTA:	HERSA S.A.S.	NIT:	900475731-9
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MOÑITOS-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
Fecha de inicio:	26/11/2020	No. de Oficio:	Acta de inicio formato INVIAS
Valor Inicial:	$ 997.555.856		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 997.555.856		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	31/12/2020		
Total, Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	N/A		
Prórroga 2:	N/A		
Fecha de Fin:	31/12/2020		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
200583	COF-INVIAS; COFINANCIACION - INVIAS	Mantenimiento y rehabilitación vías rurales. Convenio No. 002508 con INVIAS-Colombia Rural	$737.359.011		$654.282.421,21
200584	S.G.P. Resto libre inversión	A.9.4.1Mantenimiento y rehabilitación vías rurales.	$161.068.691		$161.068.691,00
200584	S.G.P. libre inversión destinación	A.9.4.1. Mantenimiento y rehabilitación vías rurales. Libre Destinación	$ 99.128.154		$ 99.128.154,00
TOTAL			$997.555.856		997.555.856,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A			

META FISICA PROYECTO:

Longitud del placa huella:881 m
Box Coulvert: 1 Und
Mantenimiento periódico

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 100 %
% Básico ejecutado acumulado: 0 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	REPROGRAMACIÒN
18-11-2020	1 (de acuerdo con la programación Inicial)

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
N/A	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
15/12/2020	1	PRORROGA	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA **Póliza de Cumplimiento:** 540-47-9947000013397				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.				
Estabilidad y calidad de la Obra				
Calidad del servicio				

Observación: La póliza de estabilidad y calidad de la obra se debe actualizar una vez se haya firmado el acta de recibo definitivo a satisfacción por parte de la entidad contratante, por cuanto la vigencia debe ser de cinco (5) años a partir de la firma de dicha acta.

Póliza de RCE				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	333.565.140,00	CG-1004444	10/11/2020	31/12/2020

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.			

PROYECTO:	**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"**

Longitud del corredor: 18.97km

CONTRATO DE OBRA No.	014 - 2020		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LP 02-2020 LA APARTADA	NIT:	901429595-1
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	24/11/2020	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	985.034.814,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	985.034.814,00		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	31/12/2020		
Total, Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	N/A		
Prórroga 2:	N/A		
Fecha de Fin:	31/12/2020		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000673	COF-INVIAS; COFINANCIACION - INVIAS	Mejoramiento de vías	730.000.000		730.000.000
TOTAL			$ 730.000.000		$ 730.000.000

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A			

META FISICA PROYECTO:
Longitud de placa huella: 823 metros de placa huella
Box Coulvert: 3 Und.
LONGITUD DE CUNETA: 55 metros

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 100 %

% Básico ejecutado acumulado: 0 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	REPROGRAMACIÒN
24-11-2020	1 (de acuerdo con la programación Inicial)

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
N/A	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
15-12-2020		PRORROGA	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS

Póliza de Cumplimiento:

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	98.503.482	3014618	19/11/2020	05/08/2021
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	197.006.963	3014618	19/11/2020	05/08/2024
Estabilidad de la Obra	295.510.445	3014618	05/02/2021	05/02/2026
Calidad	295.510.445	3014618	05/02/2021	05/02/2026

Observación: La póliza de estabilidad y calidad de la obra se debe actualizar una vez se haya firmado el acta de recibo definitivo a satisfacción por parte de la entidad contratante, por cuanto la vigencia debe ser de cinco (5) años a partir de la firma de dicha acta.

Póliza de RCE				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	175.560.600	1010506	19/11/2020	05/02/2021

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.			

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA - CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

Longitud del Corredor: 41.9 km

CONTRATO DE OBRA No.	076-2020		
CONTRATISTA:	Consorcio M- rurales	NIT:	901423379-1
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA - CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL		
Fecha de Inicio:	13/11/2020	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	674.691.419,2		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	674.691.419,2		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	31/12/2020		
Total, Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	N/A		
Prórroga 2:	N/A		
Fecha de Fin:	31/12/2020		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
106091012	Cofinanciación	Mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de vías	674.691.419,2		674.691.419,2
TOTAL			$		$

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A			

META FISICA PROYECTO:

BOX: 3X2 L: 9
BOX: 1X1 L: 9
BOX: 1X1 L: 9
BOX: 2X1 L: 9

BOX DOBLE: 4X4 L: 10
ALCANTARILLA: D: 36" L: 13
BOX: 2X1 L: 10
BOX: 4 X4 LONG. 9

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.
% Básico programado acumulado: 100%
% Básico ejecutado acumulado: 0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	REPROGRAMACIÒN
13-11-2020	1 (de acuerdo con la programación Inicial)

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
N/A	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
15/12/2020	1	PRORROGA	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS **Póliza de Cumplimiento:**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	67.469.141.92	4110002399	23/10/2020	23/07/2021
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	67.469.141.92	4110002399	23/10/2020	23/01/2024
Estabilidad de la Obra	67.469.141.92	4110002399	23/10/2020	23/01/2025
Calidad				

Observación: La póliza de estabilidad y calidad de la obra se debe actualizar una vez se haya firmado el acta de recibo definitivo a satisfacción por parte de la entidad contratante, por cuanto la vigencia debe ser de cinco (5) años a partir de la firma de dicha acta.

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	175.560.600,00	7677	23/10/2020	23/01/2021

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.			

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA VIA CABECERA - GUAIMARO - CERRO LAS LAJAS, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Longitud de corredor: 7.6km

CONTRATO DE OBRA No.	LP-001-2020		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIVIL 2019	NIT:	901307326
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA VIA CABECERA - GUAIMARO - CERRO LAS LAJAS, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.		
Fecha de Inicio:	17/11/2020	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	987.218.438		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	987.218.438		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	31/12/2020		
Total, Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	N/A		
Prórroga 2:	N/A		
Fecha de Fin:	31/12/2020		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	MATENIMIENTO DE VIAS	RC.COF.A.9.2	$ 12.000.000		$ 12.000.000
	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS	RC.COF.A.9.4	$ 52.000.000		$ 52.000.000
	MANTENIMIENTO PERIODICO DE VIAS	RC.COF.A.9.5	$ 729.000.000		$ 729.000.000
	MEJORAMIENTO DE VIAS	S.LI.A.9.2	$ 194.218.438		$ 194.218.438
TOTAL			$ 987.218.438		$ 987.218.438

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A			

META FISICA PROYECTO:

Longitud de placa huella: 907 metros

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 100 %

% Básico ejecutado acumulado: 0 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	REPROGRAMACIÒN
17-11-2020	1 (de acuerdo con la programación Inicial)

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
N/A	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
15/12/2020	1	PRORROGA	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS **Póliza de Cumplimiento:**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	98.721.843,80	54047994000013000	17/11/2020	17/10/2021
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	197.443.687,60	54047994000013000	17/11/2020	17/04/2024
Estabilidad de la Obra	296.165.531,40	54047994000013000	17/11/2020	17/11/2025
Calidad				

Observación: La póliza de estabilidad y calidad de la obra se debe actualizar una vez se haya firmado el acta de recibo definitivo a satisfacción por parte de la entidad contratante, por cuanto la vigencia debe ser de cinco (5) años a partir de la firma de dicha acta.

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	175.560.600,00	54074994000002900	17/11/2020	11/04/2021

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.			

PROYECTO:	**"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"**

CONTRATO DE OBRA No.	1283-2020		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORDOBA ET	NIT:	901415585
CONFORMACIÓN:	ELSA TORRES ARENALES (60%) Y RT TERRA S.A.S (40%)		
Objeto:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"		
Fecha de Inicio:	12/11/2020	No. de Oficio:	SRT 44832
Valor Inicial:	891.243.360,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	891.243.360,00		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	31/12/2020		
Total, Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	N/A		
Prórroga 2:	N/A		
Fecha de Fin:	31/12/2020		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 52.137.590,00		$ 52.137.590,00
	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 839.105.770		$ 839.105.770
TOTAL			$ 891.243.360,00		$ 891.243.360,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Parcial No. 1	48.364.916,00	9.189.334,00	57.557.250,00

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	REPROGRAMACIÒN
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
N/A.	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
29/12/2020	1	PRORROGA	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS

Póliza de Cumplimiento:

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	89.124.336	CDT-100022276	06/10/2020	30/06/2021
Buen Manejo Anticipo	445.621.680	CDT-100022276	06/10/2020	30/06/2021
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	178.248.672	CDT-100022276	06/10/2020	3/12/2023
Estabilidad de la Obra	N/A			
Calidad del Servicio	267.373.008	CDT-100022276	31/12/2020	31/12/2025

Observación: La póliza de estabilidad y calidad de la obra se debe actualizar una vez se haya firmado el acta de recibo definitivo a satisfacción por parte de la entidad contratante, por cuanto la vigencia debe ser de cinco (5) años a partir de la firma de dicha acta.

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
SRT 49768	04/12/2020	ELSA TORRES ARENALES	Solicitud cambio de personal - Revisión Documentos Numeral 7.3 del Anexo Técnico del Pliego de Condiciones - Contrato de Interventoría No. 1283 de 2020 CONSORCIO CÓRDOBA ET - Departamento del Córdoba.
SRT 53601	28/12/2020	ELSA TORRES ARENALES	Solicitud aprobación y cambio de personal - Revisión Documentos Numeral 7.3 del Anexo

			Técnico del Pliego de Condiciones - Contrato de Interventoría No. 1283 de 2020 CONSORCIO CÓRDOBA ET - Departamento del Córdoba.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CERETE CORDOBA, DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

Por orden del INVIAS el 19 de diciembre de 2020 se suspenden las actividades de explanación que se venían adelantando hasta que se realice la socialización del proyecto y se presenten los estudios y diseños de las obras de drenaje. El contratista presenta todos los requerimientos pendientes que motivaron la suspensión de las obras y se encuentran en revisión y corrección por el equipo de especialistas de la interventoría para aprobación. Una vez aprobados los requerimientos pendientes la interventoría autorizará el reinicio de las actividades.

El contratista realizó la solicitud de prorroga al contrato de obra. Una vez aprobado el convenio matriz entre el municipio e INVIAS, la interventoría trasladó su visto bueno y a la alcaldía Municipal de Cereté con el fin de dar trámite a la solicitud de prórroga del contrato de obra. A la fecha el municipio realiza el proceso legal para la formalización de la prórroga.

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO CIÉNAGA DE ORO – LAS PALMITAS DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA".

El contratista realizó la solicitud de prorroga al contrato de obra. Una vez aprobado el convenio matriz entre el municipio e INVIAS, la interventoría trasladó su visto bueno y a la alcaldía Municipal de Ciénega de Oro con el fin de dar trámite a la solicitud de prórroga del contrato de obra. A la fecha el municipio realiza el proceso legal para la formalización de la prórroga.

El contratista entregó de manera parcial los estudios y diseños y se encuentra en revisión de los especialistas de la interventoría

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MOÑITOS -DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

Por instrucciones del INVIAS se suspenden los recursos para los residentes de obra el 19 de diciembre de 2020. El contratista presenta solicitud de prorroga teniendo en cuenta la proximidad de la finalización del contrato se solicita hasta el 30 de abril de 2021,

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

Interventoría avala la solicitud de prórroga del contratista hasta el 30 de abril de 2020 y traslada la petición a la Administración Municipal. El contratista cumple con la documentación técnica inicial, documentos aprobados por interventoría. La Interventoría suspende el contrato del residente de obra del proyecto desde el 19/12/2020.

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA - CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

Por orden del INVIAS el 19 de diciembre de 2020 se suspenden las actividades del residente de e interventoría hasta que se realice la socialización del proyecto y se presenten los estudios y diseños de las obras de drenaje.

El CONSORCIO M RURALES realizó la solicitud de prorroga al contrato de obra. Una vez aprobado el convenio matriz entre el municipio e INVIAS, la interventoría trasladó su visto bueno y a la alcaldía Municipal de Planeta Rica con el fin de dar trámite a la solicitud de prórroga del contrato de obra. A la fecha el municipio realiza el proceso legal para la formalización de la prórroga.

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA VIA CABECERA - GUAIMARO - CERRO LAS LAJAS, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

El contratista realizó la solicitud de prorroga al contrato de obra. Una vez aprobado el convenio matriz entre el municipio e INVIAS, la interventoría trasladó su visto bueno y a la alcaldía Municipal de Los Córdobas con el fin de dar trámite a la solicitud de prórroga del contrato de obra. El contratista envió los estudios y diseños y se encuentra en revisión por los especialistas de la interventoría

PREDIALES

N/A.

AMBIENTALES

Se encuentran en etapa de revisión y aprobación por parte la interventoría el PAGA.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realizó la visita de seguimiento:

09/12/2020 – Cereté
09/12/2020 – Ciénaga de Oro

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- ✓ Comités técnicos de seguimiento semanal (virtual por Microsoft Teams)

Cordialmente,



Laura Isabela Peña Garcia
Supervisor del contrato de Interventoría No 1283-2020