| | | |
|---|---|---|
| La equidad es de todos · Prosperidad Social | **ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1** | **Código:** |
| | | **Versión:** 2 |
| | **PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** | **Fecha de Aprobación:** |

**TIPO DE CONTRATO**: CONTRATO DE OBRA 055
**OBJETO:** ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA
**CONTRATANTE :** MUNICIPIO DE TERUEL
**CONTRATISTA :** UNION TEMPORAL PROGRESO
**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
**PERÍODO A PAGAR:** 03/05/2022 AL 15/07/2022

A los dieciseis (16) días del mes de Julio del año 2022 se reunieron Luis Fernando Leguizamo como Representante legal del Contratista de Obra - UNION TEMPORAL PROGRESO, Giancarlo Avena Corrales Director General de Interventoría del Consorcio Interprosperidad y Maria Alejandra Yustres Cardozo como Supervisor del Contrato por la Entidad Territorial, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial No. 1 de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.01 | | | CANTIDADES | | | VALORES | | | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | CANTIDAD | VALOR |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$ 38.552.326** | | | | **$ 0** | **$ 33.607.191** | **$ 33.607.191** | | **$ 4.945.136,00** |
| 1,1 | Limpieza y nivelación del predio (Incluye retiro de sobre altos centro de la plaza) | M2 | $ 4.315 | 905,61 | $ 3.907.707 | | 811,50 | 811,50 | $ 0 | $ 3.501.623,00 | $ 3.501.623 | 94,11 | $ 406.085,00 |
| 1,2 | Desmonte de reja metalica (Incluye retiro) | ML | $ 5.984 | 15,51 | $ 92.812 | | 15,51 | 15,51 | $ 0 | $ 92.812,00 | $ 92.812 | 0,00 | $ 0,00 |
| 1,3 | Desmonte de aparatos sanitarios (Incluye retiro) | UN | $ 11.746 | 12,00 | $ 140.952 | | 9,00 | 9,00 | $ 0 | $ 105.714,00 | $ 105.714 | 3,00 | $ 35.238,00 |
| 1,4 | Desmonte de lavamanos (Incluye retiro) | UN | $ 14.707 | 3,00 | $ 44.121 | | 2,00 | 2,00 | $ 0 | $ 29.414,00 | $ 29.414 | 1,00 | $ 14.707,00 |
| 1,5 | Demolición caja de inspección (Incluye retiro) | UN | $ 13.907 | 15,00 | $ 208.605 | | 14,00 | 14,00 | $ 0 | $ 194.698,00 | $ 194.698 | 1,00 | $ 13.907,00 |
| 1,6 | Demolición sumideros(Incluye retiro) | UN | $ 15.498 | 9,00 | $ 139.482 | | 9,00 | 9,00 | $ 0 | $ 139.482,00 | $ 139.482 | 0,00 | $ 0,00 |
| 1,7 | Desmonte tuberia PVCS y PVCP (Incluye retiro) | ML | $ 1.057 | 58,65 | $ 61.993 | | 58,65 | 58,65 | $ 0 | $ 61.993,00 | $ 61.993 | 0,00 | $ 0,00 |
| 1,8 | Desmonte de marcos y puertas (Incluye retiro) | UN | $ 18.510 | 12,00 | $ 222.120 | | 12,00 | 12,00 | $ 0 | $ 222.120,00 | $ 222.120 | 0,00 | $ 0,00 |
| 1,9 | Desmonte de marcos y persianas lamina llena (Incluye retiro) | UN | $ 42.583 | 7,00 | $ 298.081 | | 2,00 | 2,00 | $ 0 | $ 85.166,00 | $ 85.166 | 5,00 | $ 212.915,00 |
| 1,10 | Desmonte de ventanas (Incluye retiro) | UN | $ 13.765 | 2,00 | $ 27.530 | | 2,00 | 2,00 | $ 0 | $ 27.530,00 | $ 27.530 | 0,00 | $ 0,00 |
| 1,11 | Desmonte ducha (Incluye retiro) | UN | $ 1.424 | 2,00 | $ 2.848 | | 1,00 | 1,00 | $ 0 | $ 1.424,00 | $ 1.424 | 1,00 | $ 1.424,00 |
| 1,12 | Demolición piso acabado (Incluye guarda escoba) | M2 | $ 6.646 | 140,80 | $ 935.757 | | 123,48 | 123,48 | $ 0 | $ 820.648,00 | $ 820.648 | 17,32 | $ 115.109,00 |
| 1,13 | Demolición enchape (Incluye retiro) | M2 | $ 8.357 | 100,48 | $ 839.711 | | 100,48 | 100,48 | $ 0 | $ 839.711,00 | $ 839.711 | 0,00 | $ 0,00 |
| 1,14 | Desmonte de cubierta (Incluye retiro estructura) | M2 | $ 13.450 | 804,71 | $ 10.823.350 | | 734,61 | 734,61 | $ 0 | $ 9.880.505,00 | $ 9.880.505 | 70,10 | $ 942.845,00 |
| 1,15 | Desmonte de canal (Incluye retiro) | ML | $ 3.533 | 65,90 | $ 232.825 | | 65,90 | 65,90 | $ 0 | $ 232.825,00 | $ 232.825 | 0,00 | $ 0,00 |
| 1,16 | Demolición de muros (e=0,12 a 0,15) 0 (e=0.16 a 0.30) (Incluye retiro) | M2 | $ 11.383 | 809,71 | $ 9.216.929 | | 624,83 | 624,83 | $ 0 | $ 7.112.440,00 | $ 7.112.440 | 184,88 | $ 2.104.489,00 |
| 1,17 | Demolición de vigas y columnas (Incluye retiro) | ML | $ 16.248 | 105,85 | $ 1.719.851 | | 84,25 | 84,25 | $ 0 | $ 1.368.894,00 | $ 1.368.894 | 21,60 | $ 350.957,00 |
| 1,18 | Demolición placa contrapiso (Incluye retiro) | M2 | $ 12.658 | 697,65 | $ 8.830.854 | | 660,41 | 660,41 | $ 0 | $ 8.359.470,00 | $ 8.359.470 | 37,24 | $ 471.384,00 |
| 1,19 | Demolición placa superior (Incluye retiro) | M2 | $ 19.306 | 41,79 | $ 806.798 | | 27,49 | 27,49 | $ 0 | $ 530.722,00 | $ 530.722 | 14,30 | $ 276.076,00 |
| **2** | **CIMENTACION** | | | | **$ 118.337.304** | | | | **$ 0** | **$ 82.781.360** | **$ 82.781.360** | | **$ 35.555.944,00** |
| 2,1 | Excavación manual todo factor (Acarreo Horizontal y retiro) | M3 | $ 43.493 | 160,00 | $ 6.958.733 | | 159,74 | 159,74 | $ 0 | $ 6.947.572,00 | $ 6.947.572 | 0,26 | $ 11.161,00 |
| 2,2 | Solado en concreto de 2500 PSI | M3 | $ 536.773 | 15,00 | $ 8.051.595 | | 9,35 | 9,35 | $ 0 | $ 5.018.828,00 | $ 5.018.828 | 5,65 | $ 3.032.767,00 |
| 2,2,1 | Solado en concreto de 2000 PSI | M3 | $ 281.325 | - | $ 0 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | 0,00 | $ 0,00 |
| 2,3 | Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Zapatas | M3 | $ 655.085 | 33,19 | $ 21.742.271 | | 33,17 | 33,17 | $ 0 | $ 21.729.169,00 | $ 21.729.169 | 0,02 | $ 13.102,00 |
| 2,4 | Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Vigas de cimentación | M3 | $ 858.087 | 27,53 | $ 23.623.135 | | 26,68 | 26,68 | $ 0 | $ 22.893.761,00 | $ 22.893.761 | 0,85 | $ 729.374,00 |
| 2,5 | Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 Zapatas | Kg | $ 5.730 | 5.613,47 | $ 32.165.183 | | 1.962,61 | 1.962,61 | $ 0 | $ 11.245.755,00 | $ 11.245.755 | 3.650,86 | $ 20.919.428,00 |
| 2,6 | Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 Vigas de Cimentacion | Kg | $ 5.730 | 2.305,80 | $ 13.212.234 | | 2.305,80 | 2.305,80 | $ 0 | $ 13.212.234,00 | $ 13.212.234 | 0,00 | $ 0,00 |
| 2,7 | Acero Fy=4200 Kg/cm2 Viga de cimentación no estrctural (Locales frutas y verduras) | Kg | $ 5.730 | 212,16 | $ 1.215.677 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | 212,16 | $ 1.215.677,00 |
| 2,8 | Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Vigas cimentación no estructurales (Locales frutas y verdura | M3 | $ 858.087 | 10,70 | $ 9.181.531 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | 10,70 | $ 9.181.531,00 |
| 2,9 | Relleno compactado con material del sitio (Incluye acarreo horizontal) | M3 | $ 21.485 | 25,00 | $ 537.125 | | 3,92 | 3,92 | $ 0 | $ 84.221,00 | $ 84.221 | 21,08 | $ 452.904,00 |
| 2,10 | Relleno con recebo seleccionado | M3 | $ 54.994 | 30,00 | $ 1.649.820 | | 30,00 | 30,00 | $ 0 | $ 1.649.820,00 | $ 1.649.820 | 0,00 | $ 0,00 |
| **3** | **ESTRUCTURA** | | | | **$ 170.141.964** | | | | **$ 0** | **$ 49.809.792** | **$ 49.809.792** | | **$ 120.332.172,00** |
| 3,1 | Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Columnas | M3 | $ 1.037.544 | 28,74 | $ 29.819.015 | | 11,74 | 11,74 | $ 0 | $ 12.180.767,00 | $ 12.180.767 | 17,00 | $ 17.638.248,00 |
| 3,2 | Vigas en concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) NIVEL +2,45,(No incluye refuerzo) | M3 | $ 1.060.185 | 3,10 | $ 3.286.574 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | 3,10 | $ 3.286.574,00 |
| 3,3 | Vigas en concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) NIVEL +4,00,(No incluye refuerzo) | M3 | $ 1.080.473 | 21,47 | $ 23.197.755 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | 21,47 | $ 23.197.755,00 |
| 3,4 | Vigas en concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) NIVEL +6,80,(No incluye refuerzo) | M3 | $ 1.080.473 | 18,51 | $ 19.999.555 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | 18,51 | $ 19.999.555,00 |
| 3,5 | Acero Fy=4200 Kg/cm2 Columnas | Kg | $ 5.730 | 7.698,30 | $ 44.111.259 | | 6.567,02 | 6.567,02 | $ 0 | $ 37.629.025,00 | $ 37.629.025 | 1.131,28 | $ 6.482.234,00 |
| 3,6 | Acero Fy=4200 Kg/cm2 Vigas NIVELES +2,45, | Kg | $ 5.730 | 807,73 | $ 4.628.293 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | 807,73 | $ 4.628.293,00 |
| 3,7 | Acero Fy=4200 Kg/cm2 Vigas NIVELES +4,00 | Kg | $ 5.730 | 4.298,28 | $ 24.629.144 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | 4.298,28 | $ 24.629.144,00 |
| 3,8 | Acero Fy=4200 Kg/cm2 Vigas NIVELES +6,80 | Kg | $ 5.730 | 1.818,22 | $ 10.418.401 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | 1.818,22 | $ 10.418.401,00 |
| 3,9 | Acero Fy=4200 Kg/cm2 Mensulas | Kg | $ 5.730 | 130,08 | $ 745.358 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | 130,08 | $ 745.358,00 |
| 3,1 | Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Mensulas | M3 | $ 1.080.473 | 1,53 | $ 1.653.124 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | 1,53 | $ 1.653.124,00 |
| 3,11 | Acero Fy=4200 Kg/cm2 Estructura locales frutas y verduras | Kg | $ 5.730 | 212,16 | $ 1.215.677 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | 212,16 | $ 1.215.677,00 |
| 3,12 | Concreto de 3000 PSI (210Kg/cm2)Vigas de confinamiento locales frutas y verduras | M3 | $ 859.914 | 2,25 | $ 1.934.807 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | 2,25 | $ 1.934.807,00 |
| 3,13 | Concreto de 3000 PSI (210Kg/cm2)Columnas de confinamiento locales frutas y verduras | M3 | $ 1.004.518 | 0,65 | $ 652.937 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | 0,65 | $ 652.937,00 |
| 3,14 | Placa en Metaldeck (incluye viguetas de apoyo) | M2 | $ 249.842 | 15,41 | $ 3.850.065 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | 15,41 | $ 3.850.065,00 |
| **4** | **MAMPOSTERIA Y PAÑETES** | | | | **$ 96.408.882** | | | | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | | **$ 96.408.882,00** |
| 4,1 | Muros en ladrillo No.5 ESTÁNDAR 12cmX20cmX30cm | M2 | $ 46.777 | 613,18 | $ 28.682.721 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 613,18 | $ 28.682.721,00 |
| 4,2 | Mampostería en ladrillo a la vista por una cara para locles de frutas y verduras | M2 | $ 99.835 | 44,62 | $ 4.454.638 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 44,62 | $ 4.454.638,00 |
| 4,3 | Mesones en granito pulido para lavamanos de los baños y locales alimentos preparados | ML | $ 218.020 | 65,78 | $ 14.341.356 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 65,78 | $ 14.341.356,00 |
| 4,4 | Pañetes sobre muros, Incluye filos y dilataciones | M2 | $ 28.681 | 1.226,36 | $ 35.173.231 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1.226,36 | $ 35.173.231,00 |
| 4,5 | Concreto de 3000 PSI Meson locales frutas y verduras | M3 | $ 136.863 | 57,70 | $ 7.896.995 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 57,70 | $ 7.896.995,00 |
| 4,6 | Acero Fy=4200 Kg/cm2 Meson locales frutas y verduras | Kg | $ 5.730 | 193,46 | $ 1.108.526 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 193,46 | $ 1.108.526,00 |
| 4,7 | Construcción rampa. Concreto 3000 PSI y malla electrosoldada 15X15, e=6mm | M2 | $ 132.487 | 21,00 | $ 2.782.227 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 21,00 | $ 2.782.227,00 |
| 4,8 | Escalera en concreto | ML | $ 1.118.857 | 1,76 | $ 1.969.188 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,76 | $ 1.969.188,00 |
| **5** | **CUBIERTA** | | | | **$ 217.317.245** | | | | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | | **$ 217.317.245,00** |
| **5,1** | **ESTRUCTURA DE CUBIERTA** | | | | $ 158.876.155 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 158.876.155,00 |
| 5,1,1 | Suministro e instalación de ectructura metálica para cubierta en perfilería circular estructural, Inc | Kg | $ 15.298 | 10.385,42 | $ 158.876.155 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 10.385,42 | $ 158.876.155,00 |
| 5,1,2 | Suministro e instalación de platina E=3/8" - 0.50 x 0.50 Sobre mensula soporte de cerchas. Incl. S | UN | $ 133.868 | - | $ 0 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0,00 |
| **5,2** | **CUBIERTA EN TEJA** | | | | $ 58.441.090 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 58.441.090,00 |

| La equidad es de todos · Prosperidad Social | ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1 | Código: |
|---|---|---|
| | | Versión: 2 |
| | PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL | Fecha de Aprobación: |

**TIPO DE CONTRATO**: CONTRATO DE OBRA 055
**OBJETO:** ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA
**CONTRATANTE :** MUNICIPIO DE TERUEL
**CONTRATISTA :** UNION TEMPORAL PROGRESO
**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
**PERÍODO A PAGAR:** 03/05/2022 AL 15/07/2022

A los dieciseis (16) días del mes de Julio del año 2022 se reunieron Luis Fernando Leguizamo como Representante legal del Contratista de Obra - UNION TEMPORAL PROGRESO, Giancarlo Avena Corrales Director General de Interventoría del Consorcio Interprosperidad y Maria Alejandra Yustres Cardozo como Supervisor del Contrato por la Entidad Territorial, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial No. 1 de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.01 | | | CANTIDADES | | | VALORES | | | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | CANTIDAD | VALOR |
| 5,2,1 | Cubierta en teja termoacustica UPVC | M2 | $ 70.627 | 722,64 | $ 51.037.895 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 722,64 | $ 51.037.895,00 |
| 5,2,2 | Caballete teja termo acustica UPVC | ML | $ 67.760 | 29,18 | $ 1.977.237 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 29,18 | $ 1.977.237,00 |
| 5,2,3 | Canal en lamina galvanizada cal.28 Desarrollo 1,25 Incluye soporte en angulo | ML | $ 93.551 | 58,00 | $ 5.425.958 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 58,00 | $ 5.425.958,00 |
| **6** | **PISOS, INTERIOR DE LA PLAZA** | | | | **$ 160.458.261** | | | | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | | **$ 160.458.261,00** |
| 6,1 | Recebo compactado mecanicamente | M3 | $ 54.994 | 67,76 | $ 3.726.393 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 67,76 | $ 3.726.393,00 |
| 6,2 | Alistado de piso en mortero 1:4 | m2 | $ 23.605 | 746,06 | $ 17.610.746 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 746,06 | $ 17.610.746,00 |
| 6,3 | Placa de contrapiso E=0,10m, malla electrosoldada 15X15, 6mm | M2 | $ 88.727 | 677,00 | $ 60.068.152 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 677,00 | $ 60.068.152,00 |
| 6,4 | Piso de baldosin de granito | M2 | $ 105.934 | 509,65 | $ 53.989.263 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 509,65 | $ 53.989.263,00 |
| 6,5 | Piso impermeabilizdo de desposte. Locales de carnicos y pescado e=0,10m | M2 | $ 115.488 | 103,32 | $ 11.932.220 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 103,32 | $ 11.932.220,00 |
| 6,6 | PISO IMPERMEABILIZADO CUARTOS FRIOS INCLUYE LAMINA DE POLIURETANO | M2 | $ 250.216 | 21,24 | $ 5.314.582 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 21,24 | $ 5.314.582,00 |
| 6,7 | GUARDA ESCOBA EMBEBIDO MURO EN GRANITO PULIDO | ML | $ 33.778 | 231,42 | $ 7.816.905 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 231,42 | $ 7.816.905,00 |
| **7** | **CARPINTERIA METALICA** | | | | **$ 123.330.851** | | | | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | | **$ 123.330.851,00** |
| **7,1** | **PUERTAS EN CORTINAS ENROLLABLES** | | | | $ 39.482.163 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 39.482.163,00 |
| 7,1,1 | Cortina metalica enrollable dimensiones: 2,60mX2,80m, Incluye marco (Acceso Principal) | UN | $ 3.284.728 | 1,00 | $ 3.284.728 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,00 | $ 3.284.728,00 |
| 7,1,2 | Cortina metalica enrollable dimensiones: 2,70mX2,30m, Iincluye marco (Local supermercado) | UN | $ 2.801.945 | 2,00 | $ 5.603.890 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 2,00 | $ 5.603.890,00 |
| 7,1,3 | Cortina metalica enrollable dimensiones: 1,05mX2,10m, Incluye marco (Ventana local comercial) | UN | $ 994.894 | 1,00 | $ 994.894 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,00 | $ 994.894,00 |
| 7,1,4 | Cortina metalica enrollable dimensiones: 2,0mX2,10m, Incluye marco(Local comercial) | UN | $ 1.895.036 | 2,00 | $ 3.790.072 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 2,00 | $ 3.790.072,00 |
| 7,1,5 | Cortina metalica enrollable dimensiones: 1,50mX2,30m, Incluye marco (Cuarto de residuos) | UN | $ 1.556.636 | 1,00 | $ 1.556.636 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,00 | $ 1.556.636,00 |
| 7,1,6 | Cortina metalica enrollable dimensiones: 2,50mX2,30m, Incluye marco (Zona de descargue) | UN | $ 2.594.394 | 1,00 | $ 2.594.394 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,00 | $ 2.594.394,00 |
| 7,1,7 | Cortina metalica enrollable dimensiones: 2,60mX2,00m, IIncluye marco y elemento para soporte | UN | $ 2.346.234 | 7,00 | $ 16.423.638 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 7,00 | $ 16.423.638,00 |
| 7,1,8 | Cortina metalica enrollable dimensiones: 2,20mX2,00m, INCLUYE MARCO (Locales 1 y 2 de cárni | UN | $ 1.804.797 | 2,00 | $ 3.609.594 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 2,00 | $ 3.609.594,00 |
| 7,1,9 | Cortina metalica enrollable dimensiones: 1,80mX2,00m, Incluye marco (Local venta de pescado) | UN | $ 1.624.317 | 1,00 | $ 1.624.317 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,00 | $ 1.624.317,00 |
| **7,2** | **PUERTAS DE EVACUACION ANTIPANICO** | | | | $ 5.864.412 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 5.864.412,00 |
| 7,2,1 | Puertas salidas de emergencia antipanico dimensiones: 1,0mX2,10m | UN | $ 1.466.103 | 4,00 | $ 5.864.412 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 4,00 | $ 5.864.412,00 |
| **7,3** | **CORTASOLES Y PERGOLAS** | | | | $ 77.984.276 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 77.984.276,00 |
| 7,3,1 | Celosia fina con sujeciones de aluminio y lamas orientales de aluminio, de 120 mm de ancho, acabado lacado " Cortizo", montada mediante atornillado en obra de mampostería. | M2 | $ 424.957 | 143,73 | $ 61.079.070 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 143,73 | $ 61.079.070,00 |
| 7,3,2 | Estructura pergola en tubo estructural cuadrado de 10cmX10cm, e=2,5 mm, para locales de [illegible] | ML | $ 104.064 | 122,40 | $ 12.737.434 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 122,40 | $ 12.737.434,00 |
| 7,3,3 | Puerta lamina Col- Roll Calibre 18, dimensiones: 1,0m X 2,10m (Incluye marco) | UN | $ 280.164 | 1,00 | $ 280.164 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,00 | $ 280.164,00 |
| 7,3,4 | Puerta lamina Col-Roll Calibre 20,dimensiones: 1,0m X 1,0m (Incluye marco) | UN | $ 280.164 | 8,00 | $ 2.241.312 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 8,00 | $ 2.241.312,00 |
| 7,3,5 | Ventana fija en aluminio, incluye vidrio de 4mm de 2,0 m X 1,0m | UN | $ 823.148 | 2,00 | $ 1.646.296 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 2,00 | $ 1.646.296,00 |
| **8** | **INFRAESTRUCTURA EN POLIURETANO Y EQUIPOS: CUARTOS FRIOS, ZONAS DE DESPOSTE Y [illegible]** | | | | **$ 294.713.898** | | | | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | | **$ 294.713.898,00** |
| **8,1** | **TOTAL EQUIPOS DE REFRIGERACION "CUARTOS FRIOS"** | | | | $ 164.899.029 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 164.899.029,00 |
| 8,1,1 | Paredes frigowall 80MM | UN | $ 759.903 | 217,00 | $ 164.899.029 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 217,00 | $ 164.899.029,00 |
| **8,2** | **TOTAL AISLAMIENTOS TERMICOS " LOCALES "** | | | | $ 129.814.869 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 129.814.869,00 |
| **8.2.1** | Pared monowall 40MM | | $ 226.553 | 573,00 | $ 129.814.869 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 573,00 | $ 129.814.869,00 |
| **9** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | | | | **$ 60.112.797** | | | | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | | **$ 60.112.797,00** |
| **9,1** | **RED DE AGUA POTABLE** | | | | $ 18.411.766 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 18.411.766,00 |
| **9,1,1** | **PRELIMINARES** | | | | $ 31.636 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 31.636,00 |
| 9,1,1,1 | Localización y replanteo de redes | ML | $ 1.438 | 22,00 | $ 31.636 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 22,00 | $ 31.636,00 |
| **9,1,2** | **TUBERIA PVC Y ACCESORIOS** | | | | $ 18.380.130 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 18.380.130,00 |
| 9,1,2,1 | Suministro e instalación Tuberia PVC-P 1/2" RDE-9 | ML | $ 5.808 | 98,96 | $ 574.760 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 98,96 | $ 574.760,00 |
| 9,1,2,2 | Suministro e instalación Tuberia PVC-P RDE 11 3/4 | ML | $ 7.332 | 41,72 | $ 305.891 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 41,72 | $ 305.891,00 |
| 9,1,2,3 | Suministro e instalaciónTuberia PVCP 1 " RDE 21 | ML | $ 7.549 | 26,62 | $ 200.954 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 26,62 | $ 200.954,00 |
| 9,1,2,4 | Suministro e instalación Tuberia PVC-P RDE 21 1 1/4" | ML | $ 12.065 | 15,12 | $ 182.423 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 15,12 | $ 182.423,00 |
| 9,1,2,5 | Suministro e instalación Tuberia PVC.P d=1 1/2" RDE 21 | ML | $ 14.840 | 7,91 | $ 117.384 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 7,91 | $ 117.384,00 |
| 9,1,2,6 | Suministro e instalación Tuberia PVC-P RDE 21 - 2" RDE 21 | ML | $ 21.598 | 75,00 | $ 1.619.850 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 75,00 | $ 1.619.850,00 |
| 9,1,2,7 | Suministro e instalación Codo PVC-P 1/2" | UN | $ 1.706 | 22,00 | $ 37.532 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 22,00 | $ 37.532,00 |
| 9,1,2,8 | Suministro e instalación Codo PVC-P 3/4" | UN | $ 2.081 | 4,00 | $ 8.324 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 4,00 | $ 8.324,00 |
| 9,1,2,9 | Suministro e instalación Codo PVC-P 1" | UN | $ 3.394 | 23,00 | $ 78.062 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 23,00 | $ 78.062,00 |
| 9,1,2,10 | Suministro e instalación Codo PVC-P 1 1/4" | UN | $ 5.293 | 1,00 | $ 5.293 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,00 | $ 5.293,00 |
| 9,1,2,11 | Suministro e instalación Codo PVC-P 1 1/2" | UN | $ 8.625 | 1,00 | $ 8.625 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,00 | $ 8.625,00 |
| 9,1,2,12 | Suministro e instalación Codo PVC-P 2" | UN | $ 13.122 | 4,00 | $ 52.488 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 4,00 | $ 52.488,00 |
| 9,1,2,13 | Suministro e instalación Tee PVC-P 1/2" | UN | $ 2.067 | 1,00 | $ 2.067 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,00 | $ 2.067,00 |
| 9,1,2,14 | Suministro e instalación Tee PVC-P 1" | UN | $ 4.160 | 10,00 | $ 41.600 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 10,00 | $ 41.600,00 |
| 9,1,2,15 | Suministro e instalación Tee PVC-P 3/4" | UN | $ 2.832 | 8,00 | $ 22.656 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 8,00 | $ 22.656,00 |
| 9,1,2,16 | Suministro e instalación Tee PVC-P 1 1/4" | UN | $ 8.704 | 6,00 | $ 52.224 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 6,00 | $ 52.224,00 |
| 9,1,2,17 | Suministro e instalación Tee PVC-P 1 1/2" | UN | $ 10.953 | 5,00 | $ 54.765 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 5,00 | $ 54.765,00 |
| 9,1,2,18 | Suministro e instalación Tee PVC-P 2" | UN | $ 16.934 | 22,00 | $ 372.548 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 22,00 | $ 372.548,00 |
| 9,1,2,19 | Suministro e instalación Universal 1" | UN | $ 16.590 | 12,00 | $ 199.080 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 12,00 | $ 199.080,00 |
| 9,1,2,20 | Suministro e instalación Universal 2" | UN | $ 48.548 | 6,00 | $ 291.288 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 6,00 | $ 291.288,00 |
| 9,1,2,21 | Suministro e instalación Flotador 1/2" | UN | $ 51.752 | 1,00 | $ 51.752 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,00 | $ 51.752,00 |
| 9,1,2,22 | Suministro e instalación Tanque de almacenamiento de 2000 litros | UN | $ 900.095 | 10,00 | $ 9.000.950 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 10,00 | $ 9.000.950,00 |

| La equidad es de todos — Prosperidad Social | ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1 | Código: |
|---|---|---|
| | | Versión: 2 |
| | PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL | Fecha de Aprobación: |

**TIPO DE CONTRATO**: CONTRATO DE OBRA 055
**OBJETO:** ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA
**CONTRATANTE :** MUNICIPIO DE TERUEL
**CONTRATISTA :** UNION TEMPORAL PROGRESO
**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
**PERÍODO A PAGAR:** 03/05/2022 AL 15/07/2022

A los dieciseis (16) días del mes de Julio del año 2022 se reunieron Luis Fernando Leguizamo como Representante legal del Contratista de Obra - UNION TEMPORAL PROGRESO, Giancarlo Avena Corrales Director General de Interventoría del Consorcio Interprosperidad y Maria Alejandra Yustres Cardozo como Supervisor del Contrato por la Entidad Territorial, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial No. 1 de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.01 | | | CANTIDADES | | | VALORES | | | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | CANTIDAD | VALOR |
| 9,1,2,23 | Suministro e instalación Medidor ø1/2" | UN | $ 149.122 | 17,00 | $ 2.535.074 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 17,00 | $ 2.535.074,00 |
| 9,1,2,24 | Suministro e instalación Medidor ø3/4" | UN | $ 300.888 | 1,00 | $ 300.888 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,00 | $ 300.888,00 |
| 9,1,2,25 | Suministro e instalación Medidor ø2" | UN | $ 616.807 | 1,00 | $ 616.807 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,00 | $ 616.807,00 |
| 9,1,2,26 | Suministro e instalación Registro paso dir. 1/2" Incluye cajilla | UN | $ 36.636 | 5,00 | $ 183.180 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 5,00 | $ 183.180,00 |
| 9,1,2,27 | Suministro e instalación Registro paso dir. 3/4" Incluye cajilla | UN | $ 39.863 | 2,00 | $ 79.726 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 2,00 | $ 79.726,00 |
| 9,1,2,28 | Suministro e instalación Registro paso dir. 1" Incluye cajilla | UN | $ 50.342 | 10,00 | $ 503.420 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 10,00 | $ 503.420,00 |
| 9,1,2,29 | Suministro e instalación Registro paso dir. 2" Incluye cajilla | UN | $ 77.528 | 2,00 | $ 155.056 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 2,00 | $ 155.056,00 |
| 9,1,2,30 | Suministro e instalación Llave de manguera 1/2" | UN | $ 42.322 | 5,00 | $ 211.610 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 5,00 | $ 211.610,00 |
| 9,1,2,31 | Suministro e instalación Punto hidraulico de 1/2" Lavaplatos | UN | $ 12.533 | 16,00 | $ 200.528 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 16,00 | $ 200.528,00 |
| 9,1,2,32 | Suministro e instalación Punto hidraulico de 1/2" Lavamanos | UN | $ 12.533 | 10,00 | $ 125.330 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 10,00 | $ 125.330,00 |
| 9,1,2,33 | Suministro e instalación Punto hidraulico de 1/2" Sanitario | UN | $ 12.533 | 9,00 | $ 112.797 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 9,00 | $ 112.797,00 |
| 9,1,2,34 | Suministro e instalación Punto hidraulico de 1/2" orinal | UN | $ 12.533 | 1,00 | $ 12.533 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,00 | $ 12.533,00 |
| 9,1,2,35 | Suministro e instalación Punto hidraulico de 1/2" Llave manguera | UN | $ 12.533 | 5,00 | $ 62.665 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 5,00 | $ 62.665,00 |
| **9,2** | **RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO** | | | | $ 25.828.599 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 25.828.599,00 |
| **9,2,1** | **PRELIMINARES** | | | | $ 30.169 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 30.169,00 |
| 9,2,1,1 | Localización y replanteo de redes | ML | $ 1.438 | 20,98 | $ 30.169 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 20,98 | $ 30.169,00 |
| **9,2,2** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | | | | $ 9.520.984 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 9.520.984,00 |
| 9,2,2,1 | Excavación manual en suelo común para zanjas, cajas y pozos | M3 | $ 19.846 | 59,84 | $ 1.187.585 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 59,84 | $ 1.187.585,00 |
| 9,2,2,2 | Relleno con material seleccionado procedente de la excavación | M3 | $ 14.885 | 5,80 | $ 86.333 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 5,80 | $ 86.333,00 |
| 9,2,2,3 | Relleno en arena | M3 | $ 172.167 | 13,56 | $ 2.334.585 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 13,56 | $ 2.334.585,00 |
| 9,2,2,4 | Relleno tipo 2 grava 3/4" | M3 | $ 182.411 | 16,74 | $ 3.053.560 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 16,74 | $ 3.053.560,00 |
| 9,2,2,5 | Relleno tipo 3 recebo común compactado | M3 | $ 54.994 | 2,80 | $ 153.983 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 2,80 | $ 153.983,00 |
| 9,2,2,6 | Cargue y retiro de sobrantes | M3 | $ 27.389 | 98,76 | $ 2.704.938 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 98,76 | $ 2.704.938,00 |
| **9,2,3** | **TUBERIA PVC Y ACCESORIOS** | | | | $ 13.035.938 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 13.035.938,00 |
| 9,2,3,1 | Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria Ø2" | ML | $ 16.421 | 90,30 | $ 1.482.816 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 90,30 | $ 1.482.816,00 |
| 9,2,3,2 | Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria Ø3" | ML | $ 23.857 | 79,00 | $ 1.884.703 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 79,00 | $ 1.884.703,00 |
| 9,2,3,3 | Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria Ø4" | ML | $ 32.289 | 50,24 | $ 1.622.199 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 50,24 | $ 1.622.199,00 |
| 9,2,3,4 | Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria Ø6" | ML | $ 62.449 | 31,50 | $ 1.967.144 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 31,50 | $ 1.967.144,00 |
| 9,2,3,5 | Suministro e instalación Sifon de piso 2" | UN | $ 31.031 | 24,00 | $ 744.744 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 24,00 | $ 744.744,00 |
| 9,2,3,6 | Suministro e instalación Sifon de piso 3" | UN | $ 33.194 | 28,00 | $ 929.432 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 28,00 | $ 929.432,00 |
| 9,2,3,7 | Suministro e instalación Punto sanitario pvcs 2" incluye accesorios | UN | $ 17.574 | 27,00 | $ 474.498 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 27,00 | $ 474.498,00 |
| 9,2,3,8 | Suministro e instalación Punto sanitario pvcs 4" incluye accesorios | UN | $ 29.984 | 9,00 | $ 269.856 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 9,00 | $ 269.856,00 |
| 9,2,3,9 | Suministro e instalación Tapon de inspección 2" | UN | $ 1.549 | 1,00 | $ 1.549 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,00 | $ 1.549,00 |
| 9,2,3,10 | Suministro e instalación Tapon de inspección 3" | UN | $ 1.869 | 3,00 | $ 5.607 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 3,00 | $ 5.607,00 |
| 9,2,3,11 | Suministro e instalación Tapon de inspección 4" | UN | $ 3.509 | 2,00 | $ 7.018 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 2,00 | $ 7.018,00 |
| 9,2,3,12 | Suministro e instalación Valvula de admisión de aire 2" | UN | $ 146.415 | 2,00 | $ 292.830 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 2,00 | $ 292.830,00 |
| 9,2,3,13 | Suministro e instalación Valvula de admisión de aire 3" | UN | $ 260.586 | 2,00 | $ 521.172 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 2,00 | $ 521.172,00 |
| 9,2,3,14 | Suministro e instalación Yee 2" | UN | $ 18.340 | 21,00 | $ 385.140 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 21,00 | $ 385.140,00 |
| 9,2,3,15 | Suministro e instalación Yee 3" | UN | $ 28.104 | 8,00 | $ 224.832 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 8,00 | $ 224.832,00 |
| 9,2,3,16 | Suministro e instalación Yee 4" | UN | $ 43.160 | 10,00 | $ 431.600 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 10,00 | $ 431.600,00 |
| 9,2,3,17 | Suministro e instalación Codo 45° 2" | UN | $ 9.608 | 47,00 | $ 451.576 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 47,00 | $ 451.576,00 |
| 9,2,3,18 | Suministro e instalación Codo 45° 3" | UN | $ 14.972 | 15,00 | $ 224.580 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 15,00 | $ 224.580,00 |
| 9,2,3,19 | Suministro e instalación Codo 45° 4" | UN | $ 23.062 | 12,00 | $ 276.744 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 12,00 | $ 276.744,00 |
| 9,2,3,20 | Suministro e instalación Yee de reducción 3x2" | UN | $ 22.936 | 23,00 | $ 527.528 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 23,00 | $ 527.528,00 |
| 9,2,3,21 | Suministro e instalación Yee de reducción 4x2" | UN | $ 31.037 | 6,00 | $ 186.222 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 6,00 | $ 186.222,00 |
| 9,2,3,22 | Suministro e instalación Yee de reducción 4x3" | UN | $ 31.037 | 4,00 | $ 124.148 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 4,00 | $ 124.148,00 |
| **9,2,4** | **CAJAS DE INSPECCIÓN** | | | | $ 3.241.508 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 3.241.508,00 |
| 9,2,4,1 | Caja de inspección en mampostería, de 0.60 x 0.60 m, h<= 0.80 m | UN | $ 319.528 | 7,00 | $ 2.236.696 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 7,00 | $ 2.236.696,00 |
| 9,2,4,2 | Trampa de grasas | UN | $ 1.004.812 | 1,00 | $ 1.004.812 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,00 | $ 1.004.812,00 |
| **9,3** | **RED DE AGUAS LLUVIAS** | | | | $ 15.872.432 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 15.872.432,00 |
| **9,3,1** | **PRELIMINARES** | | | | $ 61.676 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 61.676,00 |
| 9,3,2 | Localización y replanteo de redes | ML | $ 1.438 | 42,89 | $ 61.676 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 42,89 | $ 61.676,00 |
| **9,3,3** | **TUBERIA PVC Y ACCESORIOS** | | | | $ 15.504.812 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 15.504.812,00 |
| 9,3,4 | Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria Ø3" Colgante | ML | $ 55.631 | - | $ 0 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0,00 |
| 9,3,5 | Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria Ø4" Colgante | ML | $ 64.779 | 9,24 | $ 598.558 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 9,24 | $ 598.558,00 |
| 9,3,6 | Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria Ø6" Colgante | ML | $ 98.362 | 50,28 | $ 4.945.641 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 50,28 | $ 4.945.641,00 |
| 9,3,7 | Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria Ø6" Por piso | ML | $ 63.255 | 2,00 | $ 126.510 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 2,00 | $ 126.510,00 |
| 9,3,8 | Suministro e instalación Sifon de piso 3" | UN | $ 33.194 | 2,00 | $ 66.388 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 2,00 | $ 66.388,00 |
| 9,3,9 | Suministro e instalación Yee 4"x 3" | UN | $ 31.037 | 8,00 | $ 248.296 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 8,00 | $ 248.296,00 |
| 9,3,10 | Suministro e instalación Yee 6"x 4" | UN | $ 153.392 | 12,00 | $ 1.840.704 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 12,00 | $ 1.840.704,00 |
| 9,3,11 | Suministro e instalación Codo 45° 4" | UN | $ 23.062 | 4,00 | $ 92.248 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 4,00 | $ 92.248,00 |
| 9,3,12 | Suministro e instalación Codo 45° 6" | UN | $ 66.318 | 26,00 | $ 1.724.268 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 26,00 | $ 1.724.268,00 |
| 9,3,13 | Suministro e instalación Codo 90° 4" | UN | $ 21.460 | 4,00 | $ 85.840 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 4,00 | $ 85.840,00 |
| 9,3,14 | Suministro e instalación Codo 90° 6" | UN | $ 122.858 | 8,00 | $ 982.864 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 8,00 | $ 982.864,00 |

| La equidad es de todos — Prosperidad Social | ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1 | Código: |
|---|---|---|
| | | Versión: 2 |
| | PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL | Fecha de Aprobación: |

**TIPO DE CONTRATO**: CONTRATO DE OBRA 055
**OBJETO:** ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA
**CONTRATANTE :** MUNICIPIO DE TERUEL
**CONTRATISTA :** UNION TEMPORAL PROGRESO
**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
**PERÍODO A PAGAR:** 03/05/2022 AL 15/07/2022

A los dieciseis (16) días del mes de Julio del año 2022 se reunieron Luis Fernando Leguizamo como Representante legal del Contratista de Obra - UNION TEMPORAL PROGRESO, Giancarlo Avena Corrales Director General de Interventoría del Consorcio Interprosperidad y Maria Alejandra Yustres Cardozo como Supervisor del Contrato por la Entidad Territorial, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial No. 1 de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.01 | | | CANTIDADES | | | VALORES | | | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | CANTIDAD | VALOR |
| 9,3,15 | Suministro e instalación Yee de reducción 6x4" | UN | $ 153.392 | 2,00 | $ 306.784 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 2,00 | $ 306.784,00 |
| 9,3,16 | Suministro e instalación Yee de reducción 4x3" | UN | $ 31.037 | 1,00 | $ 31.037 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,00 | $ 31.037,00 |
| 9,3,17 | Suministro e instalación Tapon de inspección 4" | UN | $ 3.509 | 2,00 | $ 7.018 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 2,00 | $ 7.018,00 |
| 9,3,18 | Suministro e instalación Tapon de inspección 6" | UN | $ 14.146 | 12,00 | $ 169.752 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 12,00 | $ 169.752,00 |
| 9,3,19 | Suministro e instalación Tragante de 4" | UN | $ 16.201 | 64,00 | $ 1.036.864 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 64,00 | $ 1.036.864,00 |
| 9,3,20 | Suministro e instalación Bajante de aguas lluvias 6" | ML | $ 67.094 | 21,00 | $ 1.408.974 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 21,00 | $ 1.408.974,00 |
| 9,3,21 | Suministro e instalación Bajante de aguas lluvias 4" | ML | $ 36.005 | 30,00 | $ 1.080.150 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 30,00 | $ 1.080.150,00 |
| 9,3,22 | Suministro e instalación Abrazadera tubería 6" | UN | $ 62.648 | 6,00 | $ 375.888 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 6,00 | $ 375.888,00 |
| 9,3,23 | Suministro e instalación Abrazadera tubería 4" | UN | $ 62.838 | 6,00 | $ 377.028 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 6,00 | $ 377.028,00 |
| **9,3,24** | **CAJAS DE INSPECCIÓN** | | | - | $ 305.944 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 305.944,00 |
| 9,3,24,1 | Caja de inspección en mampostería, de 0.50 x 0.50 m, h<= 0.50 m | UN | $ 305.944 | 1,00 | $ 305.944 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,00 | $ 305.944,00 |
| **10** | **BAÑOS Y CUARTO ELECTRICO** | | | 0 | **$ 120.262.183** | | | | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | | **$ 120.262.183,00** |
| **10,1** | **CIMENTACION** | | | 0 | $ 17.990.910 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 17.990.910,00 |
| 10,1,1 | Excavación manual todo facotr(Acarreo Horizontal y retiro) | M3 | $ 41.734 | 22,32 | $ 931.503 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 22,32 | $ 931.503,00 |
| 10,1,2 | Solado en concreto de 2500 PSI | M3 | $ 536.773 | - | $ 0 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0,00 |
| 10,1,3 | Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Zapatas | M3 | $ 655.085 | 6,59 | $ 4.317.010 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 6,59 | $ 4.317.010,00 |
| 10,1,4 | Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) viga de cimentación | M3 | $ 858.286 | 8,11 | $ 6.960.699 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 8,11 | $ 6.960.699,00 |
| 10,1,5 | Acero Fy=4200 Kg/cm2 Zapatas | Kg | $ 5.730 | 372,84 | $ 2.136.373 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 372,84 | $ 2.136.373,00 |
| 10,1,6 | Acero Fy=4200 Kg/cm2 Viga de cimentación | Kg | $ 5.730 | 605,51 | $ 3.469.572 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 605,51 | $ 3.469.572,00 |
| 10,1,7 | Relleno compactado con material del sitio (Incluye acarreo horizontal) | M3 | $ 19.134 | 2,00 | $ 38.268 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 2,00 | $ 38.268,00 |
| 10,1,8 | Relleno con recebo seleccionado | M3 | $ 54.994 | 2,50 | $ 137.485 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 2,50 | $ 137.485,00 |
| **10,2** | **ESTRUCTURA** | | | - | $ 41.890.364 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 41.890.364,00 |
| 10,2,1 | Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) columnas | M3 | $ 1.224.360 | 1,91 | $ 2.338.528 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,91 | $ 2.338.528,00 |
| 10,2,2 | Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) viga nivel +2,6 | M3 | $ 1.060.185 | 7,21 | $ 7.643.934 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 7,21 | $ 7.643.934,00 |
| 10,2,3 | Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) losa maciza tanques | M3 | $ 1.037.950 | 13,69 | $ 14.209.536 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 13,69 | $ 14.209.536,00 |
| 10,2,4 | Acero Fy=4200 Kg/cm2 columnas | Kg | $ 5.730 | 661,92 | $ 3.792.802 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 661,92 | $ 3.792.802,00 |
| 10,2,5 | Acero Fy=4200 Kg/cm2 viga nivel +2,6 | Kg | $ 5.730 | 1.129,30 | $ 6.470.889 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1.129,30 | $ 6.470.889,00 |
| 10,2,6 | Acero Fy=4200 Kg/cm2 refuerzo losa tanques | Kg | $ 5.730 | 1.297,50 | $ 7.434.675 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1.297,50 | $ 7.434.675,00 |
| **10,3** | **MAMPOSTERIA PAÑETES BAÑOS** | | | - | $ 13.889.396 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 13.889.396,00 |
| 10,3,1 | Muros en ladrillo No.5 ESTÁNDAR 12cmX20cmX30cm | M2 | $ 46.777 | 129,61 | $ 6.062.767 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 129,61 | $ 6.062.767,00 |
| 10,3,2 | Pañetes sobre muros, inclue filos y dilataciones | M2 | $ 30.193 | 259,22 | $ 7.826.629 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 259,22 | $ 7.826.629,00 |
| **10,4** | **PISOS Y ENCHAPES BAÑOS** | | | - | $ 46.491.513 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 46.491.513,00 |
| 10,4,1 | Alistado de piso en mortero 1:4 | M2 | $ 23.605 | 67,63 | $ 1.596.406 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 67,63 | $ 1.596.406,00 |
| 10,4,2 | Placa de contrapiso E=0,10m, malla electrosoldada 15X15, 6mm | M2 | $ 88.727 | 52,47 | $ 4.655.506 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 52,47 | $ 4.655.506,00 |
| 10,4,3 | Enchape muros baños | M2 | $ 59.077 | 61,90 | $ 3.656.866 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 61,90 | $ 3.656.866,00 |
| 10,4,4 | Enchape de piso baños, cuarto de aseo y deposito de residuos solidos | M2 | $ 61.812 | 63,68 | $ 3.936.188 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 63,68 | $ 3.936.188,00 |
| 10,4,5 | Sanitarios incluye accesorios | UN | $ 416.928 | 9,00 | $ 3.752.354 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 9,00 | $ 3.752.354,00 |
| 10,4,6 | Lavamanos de sobreponer incluye griferia | UN | $ 376.793 | 10,00 | $ 3.767.930 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 10,00 | $ 3.767.930,00 |
| 10,4,7 | Orinal inclue griferia y accesorios para su correcto funcionamiento | UN | $ 540.117 | 2,00 | $ 1.080.234 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 2,00 | $ 1.080.234,00 |
| 10,4,8 | Divisores baño en acero inoxidable 304, calibre 20 certificado - herrajes de ensamble y cerrojos de paso incopibles | M2 | $ 626.291 | 36,44 | $ 22.822.044 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 36,44 | $ 22.822.044,00 |
| 10,4,9 | Epejo para baños de 3,76m*0,80m | UN | $ 385.871 | 2,00 | $ 771.742 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 2,00 | $ 771.742,00 |
| 10,4,10 | Poceta para lavar las papas | UN | $ 452.243 | 1,00 | $ 452.243 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,00 | $ 452.243,00 |
| **11** | **RED CONTRAINCENDIOS (VER ANEXO 1)** | | | | **$ 37.518.726** | | | | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | | **$ 37.518.726,00** |
| **11,1** | **RED CONTRA INCENDIOS** | | | | $ 37.518.726 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 37.518.726,00 |
| 11,1 | Extinror de 20 LITROS ABC MULTIPROPOSITO | UN | $ 95.684 | 6,00 | $ 574.107 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 6,00 | $ 574.107,00 |
| 11,2 | Siamesa de 4"X 2 1/2 X 2 1/2 | UN | $ 1.789.249 | 1,00 | $ 1.789.249 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,00 | $ 1.789.249,00 |
| 11,3 | Tubería EMT 3/4 | ml | $ 27.971 | 70,00 | $ 1.957.970 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 70,00 | $ 1.957.970,00 |
| 11,4 | Cajas de paso Rawelt 4"TUBERI EMT 3/4 | UN | $ 36.950 | 6,00 | $ 221.700 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 6,00 | $ 221.700,00 |
| 11,5 | Cable AWG DE 2X16 | M2 | $ 11.057 | 210,00 | $ 2.321.970 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 210,00 | $ 2.321.970,00 |
| 11,6 | Gabinete de incendio | UN | $ 2.016.685 | 2,00 | $ 4.033.370 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 2,00 | $ 4.033.370,00 |
| 11,7 | Luz estroboscopica de emergencia | UN | $ 254.713 | 6,00 | $ 1.528.278 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 6,00 | $ 1.528.278,00 |
| 11,8 | Señaletica incendio | UN | $ 15.955 | 19,00 | $ 303.145 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 19,00 | $ 303.145,00 |
| 11,9 | Señal de evacuación | UN | $ 16.375 | 14,00 | $ 229.250 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14,00 | $ 229.250,00 |
| 11,1 | Estación manual | UN | $ 378.412 | 6,00 | $ 2.270.472 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 6,00 | $ 2.270.472,00 |
| 11,11 | Panel de direccionamiento de Red de Incendio | UN | $ 2.206.254 | 1,00 | $ 2.206.254 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,00 | $ 2.206.254,00 |
| 11,12 | Tubo ASTM 795 DE 4" | ML | $ 333.938 | 41,00 | $ 13.691.458 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 41,00 | $ 13.691.458,00 |
| 11,13 | Tubo ASTM 795 DE 2 1/2 | ML | $ 253.475 | 15,00 | $ 3.802.125 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 15,00 | $ 3.802.125,00 |
| 11,14 | Tubería plastica C900 4" | ml | $ 431.563 | 6,00 | $ 2.589.378 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 6,00 | $ 2.589.378,00 |
| **12** | **MUEBLES Y EQUIPOS** | | | | **$ 68.797.676** | | | | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | | **$ 68.797.676,00** |
| 12,1 | Suministro e instalación mesón acero inoxidable CAL. 18 estructura cuadrada en acero inoxidable 1 1/2" CALIBRE 18 para patas y un pozuelo estandar de 0,55m x 0,39m x 0,16m. Dimensiones externas 3,00m x 0,60m x 0,90m. (Locales de carnicos, pescados y alimentos preparados) | UN | $ 2.660.764 | 16,00 | $ 42.572.224 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 16,00 | $ 42.572.224,00 |
| 12,2 | Mesa desposte industrial en acero inoxidable calibre 16, con rieles | UN | $ 2.855.479 | 4,00 | $ 11.421.916 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 4,00 | $ 11.421.916,00 |

| La equidad es de todos · Prosperidad Social | ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1 | Código: |
|---|---|---|
| | | Versión: 2 |
| | PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL | Fecha de Aprobación: |

**TIPO DE CONTRATO**: CONTRATO DE OBRA 055
**OBJETO:** ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA
**CONTRATANTE :** MUNICIPIO DE TERUEL
**CONTRATISTA :** UNION TEMPORAL PROGRESO
**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
**PERÍODO A PAGAR:** 03/05/2022 AL 15/07/2022

A los dieciseis (16) días del mes de Julio del año 2022 se reunieron Luis Fernando Leguizamo como Representante legal del Contratista de Obra - UNION TEMPORAL PROGRESO, Giancarlo Avena Corrales Director General de Interventoría del Consorcio Interprosperidad y Maria Alejandra Yustres Cardozo como Supervisor del Contrato por la Entidad Territorial, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial No. 1 de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.01 | | | CANTIDADES | | | VALORES | | | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | CANTIDAD | VALOR |
| 12,3 | Molino para carne electrico industrial 250Kg/HORA | UN | $ 2.136.904 | 2,00 | $ 4.273.808 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 2,00 | $ 4.273.808,00 |
| 12,4 | Sierra para carniceria | UN | $ 2.301.888 | 2,00 | $ 4.603.776 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 2,00 | $ 4.603.776,00 |
| 12,5 | Mesa de 100*60*90 de alto con entrepaño y patas fabricadas en acero tipo 304 en calibre 20 con omegas de refuerzo para la superficie de trabajo. | UN | $ 980.214 | 4,00 | $ 3.920.856 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 4,00 | $ 3.920.856,00 |
| 12,6 | Lavamanos portatil sin contacto acero inoxidable 406 de pie (zonas de desposte) | UN | $ 1.002.548 | 2,00 | $ 2.005.096 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 2,00 | $ 2.005.096,00 |
| **13** | **PINTURA** | | | | **$ 33.847.360** | | | | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | | **$ 33.847.360,00** |
| 13,1 | Estuco plastico sobre muros | M2 | $ 10.557 | 1.218,73 | $ 12.866.133 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1.218,73 | $ 12.866.133,00 |
| 13,2 | Pintura tipo vinilo 1 | M2 | $ 15.982 | 1.147,81 | $ 18.344.299 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1.147,81 | $ 18.344.299,00 |
| 13,3 | Socalo fachada en ceramica | M2 | $ 121.686 | 21,67 | $ 2.636.928 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 21,67 | $ 2.636.928,00 |
| **14** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | **$ 225.021.466** | | | | **$ 0** | **$ 363.072** | **$ 363.072** | | **$ 224.658.395,00** |
| 14,1 | Desmonte de tubería pvc eléctrica existente | ML | $ 1.249 | 562,60 | $ 702.687 | | 290,69 | 290,69 | $ 0 | $ 363.072,00 | $ 363.072 | 271,91 | $ 339.616,00 |
| 14,2 | Apertura de brecha mediante demolición de pavimento rígido y restitución del mismo | ML | $ 89.825 | 5,00 | $ 449.125 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 5,00 | $ 449.125,00 |
| 14,3 | Suministro e instalación de transformador de 75 KVA | UN | $ 12.925.032 | 1,00 | $ 12.925.032 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,00 | $ 12.925.032,00 |
| 14,4 | Suministro e instalación de estructura de paso en MT | UN | $ 2.477.222 | 1,00 | $ 2.477.222 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,00 | $ 2.477.222,00 |
| 14,5 | Suministro e instalación de caja de inspección 0.8x0.8x1 m | UN | $ 734.792 | 3,00 | $ 2.204.376 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 3,00 | $ 2.204.376,00 |
| 14,6 | Suministro e instalación de acometida de bajante (6 # 1/0 F + 2# 2/0 N) EN TUBERIA IMC | UN | $ 2.933.053 | 1,00 | $ 2.933.053 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,00 | $ 2.933.053,00 |
| 14,7 | Suministro e instalación de acometida subterranea (6 # 1/0 F + 2# 2/0 N) EN TUBERIA PVC | ML | $ 268.092 | 45,00 | $ 12.064.140 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 45,00 | $ 12.064.140,00 |
| 14,8 | Suministro e instalación de tablero de medidores para 21 cuentas mas barraje, totalizador. | UN | $ 16.022.642 | 1,00 | $ 16.022.642 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,00 | $ 16.022.642,00 |
| 14,9 | Suministro e instalación de tablero bifasico de 8 CIRCUITOS L.T.P | UN | $ 498.449 | 17,00 | $ 8.473.633 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 17,00 | $ 8.473.633,00 |
| 14,1 | SSuministro e instalación de tablero trifasico de 12 CIRCUITOS A.T.S.M | UN | $ 755.876 | 1,00 | $ 755.876 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,00 | $ 755.876,00 |
| 14,11 | Suministro e instalación de tablero trifasico de 12 CIRCUITOS T.L.C | UN | $ 1.501.594 | 1,00 | $ 1.501.594 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,00 | $ 1.501.594,00 |
| 14,12 | Suministro e instalación de tablero trifasico de 24 CIRCUITOS T.A.C | UN | $ 1.848.892 | 1,00 | $ 1.848.892 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,00 | $ 1.848.892,00 |
| 14,13 | Salida toma con polo a tierra y salidad toma 120 VOLTIOS | UN | $ 74.585 | 58,00 | $ 4.325.942 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 58,00 | $ 4.325.942,00 |
| 14,14 | Salida toma con polo a tierra y salidad toma 120 VOLTIOS GFCI | UN | $ 95.658 | 2,00 | $ 191.316 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 2,00 | $ 191.316,00 |
| 14,15 | Salida toma con polo a tierra y salidad toma 220 VOLTIOS | UN | $ 79.661 | 22,00 | $ 1.752.542 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 22,00 | $ 1.752.542,00 |
| 14,16 | Suministro e instalación contador integrado | UN | $ 1.352.720 | 1,00 | $ 1.352.720 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,00 | $ 1.352.720,00 |
| 14,17 | Suministro de punto de salida de lampara | UN | $ 171.585 | 108,00 | $ 18.531.180 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 108,00 | $ 18.531.180,00 |
| 14,18 | Suministro de punto de salida de lampara de emergencia y salida | UN | $ 113.273 | 39,00 | $ 4.417.647 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 39,00 | $ 4.417.647,00 |
| 14,19 | Suministro e instalación de tubería de 3/4" con conductor de 3#10 con bajo contenido de halogenos | UN | $ 27.373 | 100,00 | $ 2.737.300 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 100,00 | $ 2.737.300,00 |
| 14,2 | Suministro e instalación de tubería de EMT 1/2" instalada en techo con conductor 3#12 con | ML | $ 40.374 | 625,00 | $ 25.233.750 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 625,00 | $ 25.233.750,00 |
| 14,21 | Suministro e instalación de tubería de 1/2" PVC co conductor 3#12 con bajo contenido de | ML | $ 35.795 | 550,00 | $ 19.687.250 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 550,00 | $ 19.687.250,00 |
| 14,22 | Tubería EMT 3/4" instalada en techo con conductor 3#10 con bajo contenido de halogenos | ML | $ 48.873 | 81,00 | $ 3.958.713 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 81,00 | $ 3.958.713,00 |
| 14,23 | Instalación de salida de lampara de 110w | UN | $ 585.880 | 17,00 | $ 9.959.960 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 17,00 | $ 9.959.960,00 |
| 14,24 | Instalación de salida de reflector de 200w | UN | $ 555.948 | 4,00 | $ 2.223.792 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 4,00 | $ 2.223.792,00 |
| 14,25 | Instalación de salida de lampara de 36w | UN | $ 177.505 | 96,00 | $ 17.040.480 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 96,00 | $ 17.040.480,00 |
| 14,26 | Instalación de salida de lampara de 18w | UN | $ 63.729 | 7,00 | $ 446.103 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 7,00 | $ 446.103,00 |
| 14,27 | Instalación de salida de lampara de emergencia | UN | $ 152.619 | 34,00 | $ 5.189.046 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 34,00 | $ 5.189.046,00 |
| 14,28 | Instalación de salida de lampara de salida | UN | $ 171.173 | 5,00 | $ 855.865 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 5,00 | $ 855.865,00 |
| 14,29 | Suministro y alimentación de los tableros de circuito Bifásico | ML | $ 42.548 | 360,00 | $ 15.317.280 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 360,00 | $ 15.317.280,00 |
| 14,3 | Suministro y alimentación de los tableros de circuito trifásico | ML | $ 82.317 | 60,00 | $ 4.939.020 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 60,00 | $ 4.939.020,00 |
| 14,31 | Suministro y alimentación de los tableros trifásicos de cuarto frío | ML | $ 110.382 | 44,00 | $ 4.856.808 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 44,00 | $ 4.856.808,00 |
| 14,32 | Suministro e instalación de tablero de alumbrado | UN | $ 1.714.848 | 1,00 | $ 1.714.848 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,00 | $ 1.714.848,00 |
| 14,33 | Suministro e instalación de tablero 12W CON ESPACIO T.C.F | UN | $ 2.383.187 | 1,00 | $ 2.383.187 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,00 | $ 2.383.187,00 |
| 14,34 | Planos y memorias de calculo ASBUILT, documentación e inspección Retie, servicio de revisión y conexión del operador a res y entrega final de las cuentas nuevas ante ELECTROHUILA | UN | $ 15.548.445 | 1,00 | $ 15.548.445 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 1,00 | $ 15.548.445,00 |
| **15** | **OBRAS EXTERIORES** | | | | **$ 0** | | | | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | | **$ 0,00** |
| 15,1 | Excavaciones a todo factor, incluye retiro | M3 | $ 43.296 | - | $ 0 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0,00 |
| 15,2 | Rellenos con recbo compactado | M3 | $ 54.994 | - | $ 0 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0,00 |
| 15,3 | Solado en concreto de 2500 PSI | M3 | $ 536.773 | - | $ 0 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0,00 |
| 15,4 | Andenes en concreto de 3000 PSI (210Kg/cm2) | M2 | $ 90.472 | - | $ 0 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0,00 |
| 15,5 | Anden ingreso zona de descargue y zona de parqueo concreto de 3500 PSI | M2 | $ 96.408 | - | $ 0 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0,00 |
| 15,6 | Sardineles prefabricados | ML | $ 67.755 | - | $ 0 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0,00 |
| 15,7 | Aseo final de obra | M2 | $ 2.056 | - | $ 0 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0,00 |
| **16** | **ITEM NUEVOS** | | | | **$ 1.190.044** | | | | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | | **$ 1.190.044,00** |
| 16,1 | Guarda escoba media caña en granito | ML | $ 21.559 | - | $ 0 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0,00 |
| 16,2 | Bordillo en concreto de 3000 PSI e=0.10m y H=0.15m | ML | $ 37.584 | - | $ 0 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0,00 |
| 16,3 | Suministro e instalación platina E=1/2" - 0.60 x 0.60 | UN | $ 297.511 | 4,00 | $ 1.190.044 | | | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 4,00 | $ 1.190.044,00 |
| **17** | **ITEMS NUEVOS NO PREVISTOS** | | | | **$ 21.291.134** | | | | **$ 0** | **$ 11.726.711** | **$ 11.726.711** | | **$ 9.564.422,00** |
| 17.1 | Demolición concreto ciclopeo ( Incluye retiro) | M3 | $ 203.597,00 | 40,00 | $ 8.144.416 | | 29,53 | 29,53 | $ 0 | $ 6.012.219,00 | $ 6.012.219 | 10,47 | $ 2.132.196,00 |
| 17.2 | Concreto Ciclópeo (Concreto de 3.000 PSI (210 Mpa) (60%) Piedra Media Zonga (40%)) | M3 | $ 310.015,00 | 6,83 | $ 2.117.402 | | 6,83 | 6,83 | $ 0 | $ 2.117.402,00 | $ 2.117.402 | 0,00 | $ 0,00 |
| 17.3 | Relleno con recebo selccionado. Incluye geotextil | M3 | $ 188.034,00 | 58,66 | $ 11.029.316 | | 19,13 | 19,13 | $ 0 | $ 3.597.090,00 | $ 3.597.090 | 39,53 | $ 7.432.226,00 |

| | | |
|---|---|---|
| La equidad es de todos · Prosperidad Social | **ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1** | **Código:** |
| | | **Versión:** 2 |
| | **PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** | **Fecha de Aprobación:** |

**TIPO DE CONTRATO**: CONTRATO DE OBRA 055
**OBJETO:** ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA
**CONTRATANTE :** MUNICIPIO DE TERUEL
**CONTRATISTA :** UNION TEMPORAL PROGRESO
**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
**PERÍODO A PAGAR:** 03/05/2022 AL 15/07/2022

A los dieciseis (16) días del mes de Julio del año 2022 se reunieron Luis Fernando Leguizamo como Representante legal del Contratista de Obra - UNION TEMPORAL PROGRESO, Giancarlo Avena Corrales Director General de Interventoría del Consorcio Interprosperidad y Maria Alejandra Yustres Cardozo como Supervisor del Contrato por la Entidad Territorial, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial No. 1 de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.01 | | | CANTIDADES | | | VALORES | | | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | CANTIDAD | VALOR |
| **VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | | $ 1.787.302.118 | | | | $ - | $ 178.288.126,00 | $ 178.288.126,00 | | $ 1.609.013.992,00 |
| **VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS** | | | | | $ 536.190.635 | | | | $ - | $ 53.486.438 | $ 53.486.437,80 | | $ 482.704.198,00 |
| | **ADMINISTRACIÓN** | 23,00% | | | $ 411.079.487 | | | | $ - | $ 41.006.269 | $ 41.006.268,98 | | $ 370.073.218,00 |
| | **IMPREVISTOS** | 2,00% | | | $ 35.746.042 | | | | $ - | $ 3.565.763 | $ 3.565.762,52 | | $ 32.180.280,00 |
| | **UTILIDAD** | 5,00% | | | $ 89.365.106 | | | | $ - | $ 8.914.406 | $ 8.914.406,30 | | $ 80.450.700,00 |
| | **PGIO** | 3,94% | | | $ 70.459.892 | | | | $ - | $ 7.620.701,00 | $ 7.028.561,06 | | $ 62.839.190,00 |
| **VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS** | | | | | $ 2.393.952.645 | | | | $ - | $ 239.395.265,00 | $ 238.803.124,86 | | $ 2.154.557.380,00 |

**BALANCE PRESUPUESTAL**

| | |
|---|---|
| $ 2.393.952.645,00 | |
| $ - | |
| $ 2.393.952.645,00 | |

**V/R ANTICIPO:** N/A
**% ANTICIPO :** N/A
**% RETEGARANTIA :** N/A

| NO. | DESCRIPCIÓN* | FECHA DE PAGO | VALOR FACTURADO | % PAGADO | RETENCION DE GARANTIA | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | SALDO POR AMORTIZAR | VALOR NETO A PAGAR | SALDO POR PAGAR | % PAGADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTA PARCIAL | | $ 239.395.265 | 10,00% | | | | $ 239.395.265 | $ 2.154.557.380 | 10,00% |
| | **TOTAL** | | | **10,00%** | **0** | **$ -** | **$ -** | **$ 239.395.265** | **$ 2.154.557.380** | **10,00%** |

(*) Descripción de la etapa o el período facturado:

FECHA DE ELABORACIÓN: 21-jul.-22

**POR EL CONTRATISTA:**
**Firma:**
**Nombre:** LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
**Cargo:** REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA DE OBRA
UNION TEMPORAL PROGRESO

**POR LA INTERVENTORÍA:**
**Firma:**
**Nombre:** GIANCARLO AVENA CORRALES
**Cargo:** DIRECTOR GENERAL DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERPROSPERIDAD

**POR LA ENTIDAD TERRITORIAL:**
**Firma:**
**Nombre:** MARIA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO
**Cargo:** SUPERVISOR CONTRATO - ENTE TERRITORIAL
MUNICIPIO DE TERUEL