Memoria acta parcial 01

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR CONTRATO:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	1,1	Limpieza y nivelación del predio (Incluye retiro de sobre altos centro de la plaza)			M2
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Área de mercado:		19,90	20,10		399,99
		4,09	4,14		16,93
Zona locales internos:		3,92	17,72		69,46
Zona local fachada:		3,92	6,28		24,62
Zona comunal:		2,64	8,00		21,12
		7,18	24,06		172,75
Zona bomberos:		6,66	16,01		106,63
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**811,50**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**811,50**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**1,2**	**Desmonte de reja metalica (Incluye retiro)**			**ML**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Frente a zona de bomberos:	1,0	2,57	3,20		8,21
	1,00	2,43	3,00		7,30
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**15,51**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**15,51**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**1,3**	**Desmonte de aparatos sanitarios (Incluye retiro)**			**UN**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Area mercado: Orinal	3,0				3,00
Area mercado: Sanitario	3,00				3,00
Area bomberos: Sanitario	2,00				2,00
Local fachada	1,00				1,00
					0,00
					0,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**9,00**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**9,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**1,4**	**Desmonte de lavamanos (Incluye retiro)**			**UN**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Área de bomberos:	2,0				2,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**2,00**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**2,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**1,5**	**Demolición caja de inspección (Incluye retiro)**			**UN**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Zona de mercado:	9,0				9,00
Area bomberos	4,00				4,00
Zona locall fachada	1,00				1,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**14,00**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**14,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022			
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA			
	CONTRATISTA:		**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO		**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:		**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD		**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**1,6**	**Demolición sumideros(Incluye retiro)**			**UN**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Zona de mercado	8,0				8,00
Entrada principal	1,00				1,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**9,00**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**9,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	1,7	Desmonte tuberia PVCS y PVCP (Incluye retiro)			ML
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Sanitaria zona de mercado:	1,0	9,2			9,20
Bajantes agua lluvia:	5,00	4,1			20,50
	1,00	4,3			4,30
	3,00	4,10			12,30
	1,00	11,75			11,75
	1,00	0,60			0,60
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**58,65**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**58,65**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	1,8	Desmonte de marcos y puertas (Incluye retiro)			UN
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Área de mercado: Bateria sanitaria	5,0				5,00
Área de bomberos: Fachada	3,00				3,00
Área de bomberos: Interno	2,00				2,00
Zona de mercado: Fachada	1,00				1,00
Zona local fachada: Fachada	1,00				1,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**12,00**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**12,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	1,9	Desmonte de marcos y persianas lamina llena (Incluye retiro)			UN
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Zona local fachada: Costado oeste	1,0				1,00
Zona local fachada: Costado sur	1,00				1,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**2,00**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**2,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	1,10	Desmonte de ventanas (Incluye retiro)			UN
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Área de bomberos: Fachada	2,0				2,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**2,00**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**2,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	1,11	Desmonte ducha (Incluye retiro)			UN
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Área de bomberos:	1,0				1,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**1,00**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**1,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	1,12	Demolición piso acabado (Incluye guarda escoba)			M2
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Zona de bomberos:		2,16	2,10		4,54
		1,38	2,10		2,90
		3,85	2,31		8,89
		3,77	2,31		8,71
		0,95	2,00		1,90
		6,78	4,10		27,80
		1,09	2,09		2,28
Zona local fachada:		1,99	1,37		2,73
		4,00	3,82		15,28
Zona de bomberos:		2,00	1,33		2,66
		2,00	1,35		2,70
		2,70	6,53		17,63
		3,90	6,53		25,47
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**123,48**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**123,48**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO

REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**1,13**	**Demolición enchape (Incluye retiro)**			**M2**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Área de bomberos:		3,63		1,92	6,97
		3,92		1,92	7,53
		4,52		1,39	6,28
		3,96		1,40	5,54
		3,94		1,41	5,56
		1,84		1,28	2,36
		1,40		1,17	1,64
		2,28		1,14	2,60
Área de bomberos:		5,83		1,80	10,49
		5,25		1,80	9,45
Zona local fachada:		5,72		1,80	10,30
Zona de bomberos:		5,87		1,80	10,57
		5,89		1,80	10,60
Zona de mercado: Poceta - Piso		3,35		1,50	5,03
Zona de mercado: Poceta - Muro		3,35		1,02	3,42
Zona de mercado: Poceta - Bordillo		0,58		3,72	2,16
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**100,48**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**100,48**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	1,14	Desmonte de cubierta (Incluye retiro estructura)			M2
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Área de bomberos:		10,35	8,25		85,39
Zona de mercado:		19,40	8,15		158,11
		19,50	8,25		160,88
Zona local fachada:		10,56	8,15		86,06
Zona de bomberos:		10,56	8,15		86,06
Zona locales internos:		19,40	8,15		158,11
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**734,61**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**734,61**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	1,15	Desmonte de canal (Incluye retiro)			ML
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Zona de mercado:		16,80			16,80
Zona de bomberos:		8,30			8,30
Zona locales internos:		16,6			16,60
Fachada Este:		24,2			24,20
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**65,90**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**65,90**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022				
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA				
	CONTRATISTA:			INICIO:	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO			TERMINACIÓN:	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:			PLAZO:	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD			VALOR:	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	1,16	Demolición de muros (e=0,12 a 0,15) 0 (e=0.16 a 0.30) (Incluye retiro)			M2
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UND)	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	SUBTOTAL
Área de mercado -Costado sur:	5,0	2,65		0,70	9,28
	1,0	2,53		0,64	1,62
	6,00	2,20		1,15	15,18
	6,00	0,40		0,40	0,96
Área de mercado -Costado Oeste:	3,00	0,64		0,49	0,94
	1,00	1,90		0,64	1,22
	1,00	0,64		0,49	0,31
	1,00	1,65		0,64	1,06
	1,00	0,64		0,49	0,31
	1,00	1,79		0,64	1,15
	1,00	0,64		0,49	0,31
	1,00	1,80		0,64	1,15
	1,00	2,12		2,55	5,41
	1,00	2,12		3,21	6,81
Área de mercado -Costado Este:	4,00	0,60		0,90	2,16
Área de mercado -Baterías sanitarias:	2,00	2,87		0,80	4,59
	6,00	1,58		2,00	18,96
	1,0	3,08		2,00	6,16
Área de bomberos:	1,0	1,33		3,21	4,27
	1,0	2,12		3,21	6,81
	1,0	1,31		3,21	4,21
	1,0	2,12		3,21	6,81
	1,0	7,72		5,54	42,77
	-1,0	1,33		1,98	-2,63
	-1,0	0,75		1,98	-1,49
	1,0	3,31		2,86	9,47
	-1,0	0,77		1,98	-1,52
	1,0	6,83		2,86	19,53
	-1,0	0,98		1,98	-1,94
	2,0	2,00		2,86	11,44
	1,0	1,02		0,88	0,90
	1,0	0,94		0,88	0,83
	1,0	3,05		5,13	15,65
	1,00	3,50		1,29	4,52
	1,00	7,87		3,77	29,67
	-1,00	2,66		1,66	-4,42
	-1,00	2,08		2,72	-5,66
Zona de mercado: Costado este	1,00	7,80		3,90	30,42
	1,00	7,71		3,90	30,07
Zona bomberos: Costado Norte	1,00	9,11		4,00	36,47
Zona local fachada: Costado sur	1,00	4,31		4,48	19,31
Zona local fachada: Costado oeste	1,00	7,85		4,46	35,01
	-1,00	2,18		2,25	-4,91
	-1,00	0,99		2,16	-2,14
	-1,00	3,85		3,14	-12,09
	1,00	3,82		4,05	15,47
	-1,00	0,76		1,98	-1,50
	1,00	1,97		3,71	7,30
Zona de mercado - Costado este	1,00	7,85		3,87	30,38
	-1,00	3,85		3,11	-11,97
Zona de bomberos: Fachada	1,00	3,70		3,60	13,32
	-1,00	0,97		2,16	-2,10
	1,00	3,95		3,60	14,22
	-1,00	0,99		2,16	-2,14
	-1,00	2,00		1,50	-3,00
Zona de bomberos: Interno	1,00	6,70		3,60	24,12
	-1,00	0,90		1,99	-1,79
	1,00	7,80		4,05	31,59

	-1,00	0,75		1,99	-1,49
	-1,00	0,78		1,97	-1,54
	1,00	2,00		3,90	7,80
	1,00	1,33		3,75	4,99
	1,00	2,00		3,90	7,80
	1,00	1,35		3,75	5,06
Zona de bomberos: Costado Norte	1,00	4,70		4,18	19,62
	1,00	4,32		4,18	18,04
Zona local fachada:	1,00	4,00		3,53	14,12
Zona de mercado: Costado sur	1,00	9,00		4,51	40,59
	1,00	18,80		2,50	47,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**624,83**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**624,83**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	1,17	Demolición de vigas y columnas (Incluye retiro)			ML
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Área de mercado -Baterías sanitarias: Columnas	2,0	4,00			8,00
Zona de mercado -Baterías sanitarias: Viga	2,00	1,58			3,16
	2,00	2,53			5,06
Zona bomberos -Fachada: Columna	1,00	3,21			3,21
Zona bomberos -Fachada: Viga	1,00	1,33			1,33
Zona local fachada -Lado oeste - Viga	1,00	4,1			4,10
Zona local fachada: Fachada - columna	1,00	4,36			4,36
Zona de bomberos: Costado Norte - Columna	1,00	4,30			4,30
Zona de bomberos: Costado Norte - Viga	1,00	6,30			6,30
Zona de bomberos: Fachada - Columna	4,00	3,60			14,40
Zona de bomberos: Fachada - Viga	1,00	6,15			6,15
Zona de bomberos: Fachada - Viga	1,00	4,32			4,32
Zona de bomberos: Fachada -Columna	1,00	3,60			3,60
Zona de mercado: Columna	1,00	3,96			3,96
	1,00	4,10			4,10
	1,00	3,95			3,95
	1,00	3,95			3,95
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**84,25**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**84,25**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**1,18**	**Demolición placa contrapiso (Incluye retiro)**			**M2**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Área de mercado: Placa piso		11,25	15,36		172,80
Área de mercado: Placa mesón costado Este		4,96	0,60		2,98
Área de mercado: Placa mesón costado Sur		1,61	0,60		0,97
Área de mercado: Placa mesón costado Oeste		1,90	0,60		1,14
		1,65	0,63		1,04
		1,79	0,62		1,11
		1,80	0,61		1,10
Zona de mercado: Placa piso		10,99	15,36		168,81
Zona de mercado: Entrada		3,94	11,40		44,90
Zona de bomberos: Costado Norte		7,92	9,34		73,97
Zona comunal:		2,00	8,03		16,06
Zona de bomberos:		11,30	7,90		89,27
Zona local fachada y zona comunal:		10,87	4,00		43,48
Zona locales internos:		10,70	4,00		42,80
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**660,41**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**660,41**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**1,19**	**Demolición placa superior (Incluye retiro)**			**M2**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Área de mercado: Baterías sanitarias		6,31	1,58		9,97
Área de mercado: Costado Oeste		7,72	2,27		17,52
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**27,49**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**27,49**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**2,1**	**Excavación manual todo factor (Acarreo Horizontal y retiro)**			**M3**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Zapatas costado Sur: C16		2,20	2,20	1,70	8,23
		2,20	2,20	0,90	4,36
Zapatas costado Sur: C12		1,40	2,70	2,00	7,56
Zapatas costado Sur: C10		1,35	2,65	1,85	6,62
Zapatas costado Sur: C8		1,35	2,65	1,80	6,44
Zapatas costado Sur: C6		1,35	2,60	1,35	4,74
Zapata costado Sur: C4		1,35	2,60	1,35	4,74
Zapata costado Norte: C14		1,10	2,20	0,40	0,97
Zapata costado Norte: C13		1,20	1,20	1,20	1,73
Zapata costado Norte: C11		1,40	2,70	1,20	4,54
Zapata costado Norte: C9		1,35	2,70	1,40	5,10
Zapatas costado Norte: C7		1,20	1,10	1,20	1,58
Zapata costado Norte: C8		1,35	2,60	2,20	7,72
Zapata costado Norte: C5		1,35	2,70	1,35	4,92
Zapatas costado Norte: C1		1,40	2,80	1,40	5,49
Zapata costado Este: C15		4,20	2,10	1,80	15,74
		4,20	2,10	0,80	7,06
Zapata costado Este: C14		2,20	1,10	1,10	2,66
Zapata costado Oeste: C2		1,20	1,20	1,00	1,44
		1,20	1,20	0,30	0,43
Zapata costado Oeste: C3		1,20	1,20	1,00	1,44
		1,20	1,20	0,30	0,43
Zapata costado Oeste: C25		1,20	1,20	1,00	1,44
		1,20	1,20	0,30	0,43
Zapata costado Oeste: C24		1,80	1,80	1,35	4,37
Zapata costado Oeste: C23		1,40	1,40	1,00	1,96
		1,40	1,40	0,30	0,59
Zapata costado Oeste: C22		1,20	1,20	1,00	1,44
		1,20	1,20	0,30	0,43
Zapatas costado Oeste: C21		1,20	1,20	1,30	1,87
Zapatas costado Oeste: C20		1,20	1,20	1,00	1,44
		1,20	1,20	0,30	0,43
Zapatas costado Oeste: C19		1,20	1,20	1,30	1,87
Zapata costado Oeste: C18		1,20	1,20	1,30	1,87
Zapata C17		1,20	1,20	1,35	1,94
Vigas cimentación, eje D: C4-C6		2,66	0,40	0,95	1,01
Vigas cimentación, eje D: C6-C8		2,66	0,40	0,85	0,90
Vigas cimentación, eje D: C8-C10		3,20	0,40	0,45	0,58
Vigas cimentación, eje D: C10-C12		3,15	0,40	0,45	0,57
Vigas cimentación, eje D: C12-C16		2,50	0,40	0,65	0,65
Vigas cimentación, eje 6: C13-C14		5,95	0,40	0,70	1,67
Vigas cimentación, eje 6: C14-C15		4,50	0,40	0,45	0,81
Vigas cimentación, eje 6: C15-C16		3,45	0,40	0,65	0,90
Viga cimentación eje 3: C7-C24		1,69	0,40	0,90	0,61
Viga cimentación eje 2': C22-C23		1,55	0,40	0,75	0,47
Viga cimentación eje 1: C2-C3		6,50	0,50	0,75	2,44
Viga cimentación eje 1: C3-C4		5,80	0,40	0,96	2,23
Viga cimentación eje 1'': C21-C22		2,30	0,40	0,70	0,64
Vigas cimentación, eje A: C11-C13		3,50	0,40	0,60	0,84
Viga cimentación eje A: C11-C9		3,10	0,40	0,50	0,62
Viga cimentación eje A: C9-C7		3,10	0,40	0,50	0,62
Viga cimentación eje A: C7-C5		2,56	0,40	0,80	0,82
Viga cimentación eje A: C5-C1		2,51	0,40	0,90	0,90
Viga cimentación eje B: C2-C18		3,22	0,40	0,75	0,97
Viga cimentación eje B: C18-21		3,99	0,40	0,75	1,20
Viga cimentación eje B': C19-C21		2,65	0,40	0,70	0,74
Viga cimentación eje B'': C20-C22		2,65	0,40	0,70	0,74

Viga cimentación eje B'': C19-C20		2,30	0,40	0,70	0,64
Viga cimentación eje C: C3-C25		3,22	0,40	0,85	1,09
Viga cimentación eje C: C25-C23		2,55	0,40	0,85	0,87
Viga cimentacion Eje A' : C24 - C17		8,27	0,40	0,86	2,84
Viga cimentacion Eje 1 : C1 - C2		6,25	0,40	0,86	2,15
Viga sobrecimiento entre Ejes 2-3 y C-D		6,17	0,40	0,75	1,85
Zona central entre Ejes 2-3 y B-C		8,10	2,20	0,30	5,35
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**159,74**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**159,74**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**2,2**	**Solado en concreto de 2500 PSI**			**M3**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Zapatas: C1		1,40	2,80	0,10	0,39
Zapatas: C3		1,20	1,20	0,10	0,14
Zapatas: C4		1,35	2,60	0,10	0,35
Zapatas: C5		1,35	2,70	0,10	0,36
Zapatas: C6		1,35	2,60	0,10	0,35
Zapatas: C7		1,35	2,70	0,10	0,36
Zapatas: C9		1,35	2,70	0,10	0,36
Zapatas: C11		1,40	2,70	0,10	0,38
Zapatas: C13		1,20	1,20	0,10	0,14
Zapatas: C18		1,20	1,20	0,10	0,14
Zapatas: C19		1,20	1,20	0,10	0,14
Zapatas: C20		1,20	1,20	0,10	0,14
Zapatas: C21		1,20	1,20	0,10	0,14
Zapatas: C22		1,20	1,20	0,10	0,14
Zapatas: C23		1,40	1,40	0,10	0,20
Zapatas: C24		1,80	1,80	0,10	0,32
Zapatas: C25		1,20	1,20	0,10	0,14
Zapata C17		1,20	1,20	0,10	0,14
Viga cimentación eje A: C13-C11		3,50	0,50	0,10	0,18
Viga cimentación eje A: C11-C9		3,10	0,50	0,10	0,16
Viga cimentación eje A: C9-C7		3,10	0,50	0,10	0,16
Viga cimentación eje A: C5-C7		2,56	0,50	0,10	0,13
Viga cimentación eje A: C1-C5		2,51	0,50	0,10	0,13
Vigas cimentación eje B: C2-C18		3,22	0,50	0,10	0,16
Vigas cimentación eje B: C18-21		3,99	0,50	0,10	0,20
Viga cimentación eje B': C19-C21		2,65	0,50	0,10	0,13
Viga cimentación eje B': C20-C22		2,65	0,50	0,10	0,13
Viga cimentación eje B': C3-25		3,22	0,50	0,10	0,16
Viga cimentación eje B': C25-C23		2,55	0,50	0,10	0,13
Vigas cimentación eje D: C4-C6		2,66	0,50	0,10	0,13
Vigas cimentación eje D: C6-C8		2,66	0,50	0,10	0,13
Vigas cimentación eje D: C8-C10		3,20	0,50	0,10	0,16
Vigas cimentación eje D: C10-C12		3,15	0,50	0,10	0,16
Vigas cimentación eje D: C12-C16		3,50	0,50	0,10	0,18
Vigas cimentación eje 1: C2-C3		6,50	0,50	0,10	0,33
Viga cimentación eje 1: C3-C4		5,80	0,50	0,10	0,29
Vigas cimentación eje 1': C19-C20		2,30	0,50	0,10	0,12
Viga cimentación eje 2': C21-C22		2,30	0,50	0,10	0,12
Viga cimentación eje 2': C22-C23		1,55	0,50	0,10	0,08
Viga cimentación eje 3: C7-C24		1,69	0,50	0,10	0,08
Vigas cimentación eje 6: C13-C14		5,95	0,50	0,10	0,30
Vigas cimentación eje 6: C14-C15		5,50	0,50	0,10	0,28
Vigas cimentación eje 6: C15-C16		5,45	0,50	0,10	0,27
Viga cimentacion Eje A' : C24 - C17		8,27	0,50	0,10	0,41
Viga cimentacion Eje 1 : C1 - C2		6,25	0,50	0,10	0,31
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**9,35**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**9,35**

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**2,3**	**Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Zapatas**			**M3**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
C1		1,40	2,80	0,60	2,35
C2		1,20	1,20	0,50	0,72
C3		1,20	1,20	0,50	0,72
C4		1,35	2,60	0,55	1,93
C5		1,35	2,70	0,55	2,00
C6		1,35	2,60	0,55	1,93
C7		1,35	2,70	0,55	2,00
C8		1,35	2,60	0,55	1,93
C9		1,35	2,70	0,55	2,00
C10		1,35	2,60	0,55	1,93
C11		1,40	2,70	0,55	2,08
C12		1,40	2,70	0,55	2,08
C13		1,20	1,20	0,50	0,72
C14		1,10	2,20	0,50	1,21
C15		1,10	2,20	0,50	1,21
C16		1,20	1,20	0,50	0,72
C17		1,20	1,20	0,50	0,72
C18		1,20	1,20	0,50	0,72
C19		1,20	1,20	0,50	0,72
C20		1,20	1,20	0,50	0,72
C21		1,20	1,20	0,50	0,72
C22		1,20	1,20	0,50	0,72
C23		1,40	1,40	0,50	0,98
C24		1,80	1,80	0,50	1,62
C25		1,20	1,20	0,50	0,72
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**33,17**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**33,17**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO

REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINA**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**2,4**	**Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Vigas de cimentación**			**M3**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Eje A: C1-C5		4,76	0,40	0,50	0,95
Eje A: C5-C7		4,76	0,40	0,40	0,76
Eje A: C7-C9		5,30	0,40	0,40	0,85
Eje A: C9-11		5,30	0,40	0,40	0,85
Eje A: C11-C13		5,30	0,40	0,50	1,06
Eje B: C2-C18		3,97	0,40	0,40	0,64
Eje B: C18-C21		4,79	0,40	0,40	0,77
Eje B': C19-C21		3,45	0,40	0,40	0,55
Eje B'': C20-C22		3,45	0,40	0,40	0,55
Eje C: C3-C23		7,82	0,40	0,50	1,56
Eje D: C4-C6		4,76	0,40	0,50	0,95
Eje D: C6-C8		4,76	0,40	0,40	0,76
Eje D: C8-C10		5,30	0,40	0,40	0,85
Eje D: C10-C12		5,30	0,40	0,40	0,85
Eje D: C12-C16		5,30	0,40	0,50	1,06
Eje 1: C2-C3		7,20	0,40	0,40	1,15
Eje 1: C3-C4		7,00	0,40	0,60	1,68
Eje 1': C18-C19		1,34	0,40	0,40	0,21
Eje 1': C19-C20		3,90	0,40	0,40	0,62
Eje 2': C20-C22		3,90	0,40	0,40	0,62
Eje 2': C22-C23		2,45	0,40	0,40	0,39
Eje 6: C13-C14		7,50	0,40	0,60	1,80
Eje 6: C14-C15		7,20	0,40	0,40	1,15
Eje 6: C15-C16		7,00	0,40	0,60	1,68
Eje A' : C24 - C17		10,17	0,40	0,40	1,63
Eje 1 : C1 - C2		7,50	0,40	0,40	1,20
Eje 3: C7-C24		3,64	0,40	0,50	0,73
Viga sobrecimiento Eje B:2'-C		11,58	0,20	0,35	0,81
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**26,68**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**26,68**

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO REPRESENTANTE LEGAL	**ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO** RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**2,5**	**Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 Zapatas**			**Kg**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**Φ**	**PESO (KG)**	**SUBTOTAL**
C1	30,00	1,75	5/8"	1,55	81,48
	14,00	3,15	5/8"	1,55	68,44
C2	32,00	1,45	1/2"	0,99	46,12
C3	32,00	1,45	1/2"	0,99	46,12
C4	38,00	1,60	1/2"	0,99	60,44
	18,00	2,85	1/2"	0,99	50,99
C5	40,00	1,60	1/2"	0,99	63,62
	18,00	2,95	1/2"	0,99	52,78
C6	38,00	1,60	1/2"	0,99	60,44
	18,00	2,85	1/2"	0,99	50,99
C7	40,00	1,60	1/2"	0,99	63,62
	18,00	2,95	1/2"	0,99	52,78
C8	38,00	1,60	1/2"	0,99	60,44
	18,00	2,85	1/2"	0,99	50,99
C9	40,00	1,60	1/2"	0,99	63,62
	18,00	2,95	1/2"	0,99	52,78
C10	38,00	1,60	1/2"	0,99	60,44
	18,00	2,85	1/2"	0,99	50,99
C11	40,00	1,65	1/2"	0,99	65,60
	20,00	2,95	1/2"	0,99	58,65
C12	40,00	1,65	1/2"	0,99	65,60
	20,00	2,95	1/2"	0,99	58,65
C13	16,00	1,45	1/2"	0,99	23,06
C14	30,00	1,35	1/2"	0,99	40,26
	14,00	2,54	1/2"	0,99	35,35
C15	30,00	1,35	1/2"	0,99	40,26
	14,00	2,54	1/2"	0,99	35,35
C16	16,00	1,45	1/2"	0,99	23,06
C17	32,00	1,45	1/2"	0,99	46,12
C18	32,00	1,45	1/2"	0,99	46,12
C19	32,00	1,45	1/2"	0,99	46,12
C20	32,00	1,45	1/2"	0,99	46,12
C21	32,00	1,45	1/2"	0,99	46,12
C22	32,00	1,45	1/2"	0,99	46,12
C23	36,00	1,65	1/2"	0,99	59,04
C24	48,00	2,05	1/2"	0,99	97,81
C25	32,00	1,45	1/2"	0,99	46,12
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**1.962,61**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**1.962,61**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022			
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA			
	CONTRATISTA:		**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO		**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:		**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD		**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**2,6**	**Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 Vigas de Cimentacion**			**Kg**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**Φ**	**PESO (KG)**	**SUBTOTAL**
Eje A: C13-C11	4,00	5,3	5/8"	1,55	32,90
	3,00	6,7	5/8"	1,55	31,20
	2,00	6	1/2"	0,99	11,93
	27,00	1,46	3/8"	0,56	22,08
Eje A: C11-C9	2,00	6,7	5/8"	1,55	20,80
	2,00	8,9	5/8"	1,55	27,63
	27,00	1,26	3/8"	0,56	19,05
Eje A: C1-C5	4,00	7,30	5/8"	1,55	45,32
	4,00	6,15	5/8"	1,55	38,18
	2,00	5,60	1/2"	0,99	11,13
	24,00	1,46	3/8"	0,56	19,62
Eje A: C5-C7	2,00	6,15	5/8"	1,55	19,09
	2,00	5,55	5/8"	1,55	17,23
	24,00	1,26	3/8"	0,56	16,93
Eje A: C7-C9	2,00	6,70	5/8"	1,55	20,80
	2,00	6,70	5/8"	1,55	20,80
	27,00	1,26	3/8"	0,56	19,05
Eje B: C2-C18-	2,00	10,00	5/8"	1,55	31,04
	2,00	10,00	5/8"	1,55	31,04
	38,00	1,26	3/8"	0,56	26,81
Eje B': C19-C21	2,00	4,55	5/8"	1,55	14,12
	2,00	4,55	5/8"	1,55	14,12
	18,00	1,26	3/8"	0,56	12,70
Eje B'': C20-C22	2,00	4,55	5/8"	1,55	14,12
	2,00	4,55	5/8"	1,55	14,12
	18,00	1,26	3/8"	0,56	12,70
Eje C: C3-C25-C23	2,00	10,00	5/8"	1,55	31,04
	2,00	10,00	5/8"	1,55	31,04
	2,00	10,00	1/2"	0,99	19,88
	38,00	1,46	3/8"	0,56	31,07
Eje D: C4-C6	4,00	7,60	3/4"	2,24	67,94
	4,00	6,15	5/8"	1,55	38,18
	2,00	5,60	1/2"	0,99	11,13
	24,00	1,46	3/8"	0,56	19,62
Eje D: C6-C8	2,00	6,15	5/8"	1,55	19,09
	2,00	5,55	5/8"	1,55	17,23
	24,00	1,26	3/8"	0,56	16,93
Eje D: C8-C10	2,00	6,70	5/8"	1,55	20,80
	2,00	6,70	5/8"	1,55	20,80
	27,00	1,26	3/8"	0,56	19,05
Eje D: C10-C12	2,00	6,70	5/8"	1,55	20,80
	2,00	8,90	5/8"	1,55	27,63
	27,00	1,26	3/8"	0,56	19,05
Eje D: C12-C16	4,00	5,30	5/8"	1,55	32,90
	3,00	6,70	5/8"	1,55	31,20
	2,00	6,00	1/2"	0,99	11,93
	27,00	1,46	3/8"	0,56	22,08
Eje 1: C2-C3	2,00	8,60	5/8"	1,55	26,69
	2,00	7,20	5/8"	1,55	22,35
	36,00	1,26	3/8"	0,56	25,40
Eje 1: C3-C4	4,00	11,45	3/4"	2,24	102,36
	3,00	8,70	5/8"	1,55	40,51
	2,00	8,20	1/2"	0,99	16,30

	37,00	1,66	3/8"	0,56	34,40
Eje 1': C18-C19-C20	2,00	5,55	5/8"	1,55	17,23
	2,00	5,55	5/8"	1,55	17,23
	21,00	1,26	3/8"	0,56	14,82
Eje 2': C21-C22-C23	2,00	9,35	5/8"	1,55	29,02
	2,00	9,35	5/8"	1,55	29,02
	34,00	1,26	3/8"	0,56	23,99
Eje 3: C7-C24	4,00	4,50	5/8"	1,55	27,94
	4,00	4,50	5/8"	1,55	27,94
	2,00	4,40	1/2"	0,99	8,75
	17,00	1,46	3/8"	0,56	13,90
Eje 6: C13-C14	4,00	11,65	3/4"	2,24	104,15
	3,00	8,90	5/8"	1,55	41,44
	2,00	8,20	1/2"	0,99	16,30
	38,00	1,66	3/8"	0,56	35,32
Eje 6: C14-C15	2,00	5,80	5/8"	1,55	18,00
	2,00	10,20	5/8"	1,55	31,66
	36,00	1,26	3/8"	0,56	25,40
Eje 6: C15-C16	4,00	11,15	3/4"	2,24	99,68
	3,00	8,40	5/8"	1,55	39,11
	2,00	7,90	1/2"	0,99	15,71
	36,00	1,66	3/8"	0,56	33,47
Eje A: C4-C17	2,00	12,15	5/8"	1,55	37,71
	2,00	12,15	5/8"	1,55	37,71
	50,00	1,26	3/8"	0,56	35,28
Viga 1:C1-C2	2,00	7,50	5/8"	1,55	23,28
	2,00	12,00	5/8"	1,55	37,25
	38,00	1,26	3/8"	0,56	26,81
Viga sobrecimiento (Eje B-2'-C)	4,00	11,58	1/2"	0,99	46,04
	59,00	0,90	3/8"	0,56	29,74
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**2.305,80**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**2.305,80**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO

REPRESENTANTE LEGAL

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**2,9**	**Relleno compactado con material del sitio (Incluye acarreo horizontal)**			**M3**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
C15	1,0	2,10	4,20	0,40	3,53
	-1,00	1,10	2,20	0,40	-0,97
C16	1,00	2,20	2,20	0,40	1,94
	-1,00	1,20	1,20	0,40	-0,58
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA					**3,92**
PAGADO ACTAS ANTERIORES					**0,00**
A PAGAR PRESENTE ACTA					**3,92**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	2,10	Relleno con recebo seleccionado			M3
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
C6	1,00	2,60	0,95	0,40	0,99
C8	1,00	2,60	0,95	0,40	0,99
C8	1,00	1,35	2,60	0,60	2,11
C10	1,00	1,35	2,60	0,55	1,93
C10	1,00	2,60	0,95	0,40	0,99
C12	1,00	2,70	1,00	0,40	1,08
C12	1,00	1,40	2,70	0,55	2,08
C13	1,00	0,80	0,80	0,40	0,26
C14	1,00	2,20	0,70	0,40	0,62
C15	1,00	2,10	4,20	0,50	4,41
	-1,00	1,10	2,20	0,50	-1,21
C15	1,00	4,20	1,70	0,40	2,86
C16	1,00	2,20	2,20	0,50	2,42
	-1,00	1,20	1,20	0,50	-0,72
C16	1,00	1,80	1,80	0,40	1,30
Costado Sur-Este, entre Ejes 5-6 y C-D	1,00	8,34	5,64	0,21	9,88
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**30,00**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**30,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	INICIO:	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	TERMINACIÓN:	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	PLAZO:	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	VALOR:	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	3,1	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Columnas			M3
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UND)	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	SUBTOTAL
C1	1,00	0,5	0,50	3,95	0,99
C2	1,00	0,5	0,50	3,95	0,99
C3	1,00	0,5	0,50	3,95	0,99
C4	1,00	0,5	0,50	3,95	0,99
C6	1,00	0,5	0,50	3,95	0,99
C8	1,00	0,5	0,50	3,95	0,99
C12	1,00	0,5	0,50	3,95	0,99
C14	1,00	0,5	0,50	3,95	0,99
C15	1,00	0,5	0,50	3,95	0,99
C16	1,00	0,5	0,50	3,95	0,99
C18	1,00	0,3	0,30	2,60	0,23
C19	1,00	0,3	0,30	2,60	0,23
C20	1,00	0,3	0,30	2,60	0,23
C21	1,00	0,3	0,30	2,60	0,23
C22	1,00	0,3	0,30	2,60	0,23
C23	1,00	0,3	0,30	2,60	0,23
C24	1,00	0,3	0,30	2,60	0,23
C25	1,00	0,3	0,30	2,60	0,23
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	11,74
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	0,00
				A PAGAR PRESENTE ACTA	11,74

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022			
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA			
	CONTRATISTA:		INICIO:	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO		TERMINACIÓN:	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:		PLAZO:	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD		VALOR:	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	3,5	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Columnas			Kg
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UND)	LARGO (m)	Φ	PESO (KG)	SUBTOTAL
C1	7,00	3,35	5/8"	1,55	36,39
	7,00	5,60	5/8"	1,55	60,84
	7,00	6,75	5/8"	1,55	73,33
	7,00	2,20	5/8"	1,55	23,90
	67,00	1,86	3/8"	0,56	69,79
	201,00	0,60	3/8"	0,56	67,54
C2	7,00	3,25	5/8"	1,55	35,31
	7,00	5,60	5/8"	1,55	60,84
	7,00	6,65	5/8"	1,55	72,25
	7,00	2,20	5/8"	1,55	23,90
	66,00	1,86	3/8"	0,56	68,75
	198,00	0,60	3/8"	0,56	66,53
C3	7,00	3,25	5/8"	1,55	35,31
	7,00	5,60	5/8"	1,55	60,84
	7,00	6,65	5/8"	1,55	72,25
	7,00	2,20	5/8"	1,55	23,90
	66,00	1,86	3/8"	0,56	68,75
	198,00	0,60	3/8"	0,56	66,53
C4	7,00	3,30	5/8"	1,55	35,85
	7,00	5,60	5/8"	1,55	60,84
	7,00	6,70	5/8"	1,55	72,79
	7,00	2,20	5/8"	1,55	23,90
	67	1,86	3/8"	0,56	69,79
	201	0,60	3/8"	0,56	67,54
C5	7,00	3,30	5/8"	1,55	35,85
	7,00	5,60	5/8"	1,55	60,84
	7,00	6,70	5/8"	1,55	72,79
	7,00	2,20	5/8"	1,55	23,90
	67,00	1,86	3/8"	0,56	69,79
	201,00	0,60	3/8"	0,56	67,54
C6	7,00	3,30	5/8"	1,55	35,85
	7,00	5,60	5/8"	1,55	60,84
	7,00	6,70	5/8"	1,55	72,79
	7,00	2,20	5/8"	1,55	23,90
	67	1,86	3/8"	0,56	69,79
	201	0,60	3/8"	0,56	67,54
C7	7,00	3,30	5/8"	1,55	35,85
	7,00	5,60	5/8"	1,55	60,84
	7,00	6,70	5/8"	1,55	72,79
	7,00	2,20	5/8"	1,55	23,90
	67,00	1,86	3/8"	0,56	69,79
	201,00	0,60	3/8"	0,56	67,54
C8	7,00	3,30	5/8"	1,55	35,85
	7,00	5,60	5/8"	1,55	60,84
	7,00	6,70	5/8"	1,55	72,79
	7,00	2,20	5/8"	1,55	23,90
	67,00	1,86	3/8"	0,56	69,79
	201,00	0,60	3/8"	0,56	67,54
C9	7,00	3,30	5/8"	1,55	35,85
	7,00	5,60	5/8"	1,55	60,84

	7,00	6,70	5/8"	1,55	72,79
	7,00	2,20	5/8"	1,55	23,90
	67,00	1,86	3/8"	0,56	69,79
	201,00	0,60	3/8"	0,56	67,54
C10	7,00	3,30	5/8"	1,55	35,85
	7,00	5,60	5/8"	1,55	60,84

	7,00	6,70	5/8"	1,55	72,79
	7,00	2,20	5/8"	1,55	23,90
	67,00	1,86	3/8"	0,56	69,79
	201,00	0,60	3/8"	0,56	67,54
C11	7,00	3,30	5/8"	1,55	35,85
	7,00	5,60	5/8"	1,55	60,84
	7,00	6,70	5/8"	1,55	72,79
	7,00	2,20	5/8"	1,55	23,90
	67,00	1,86	3/8"	0,56	69,79
	201,00	0,60	3/8"	0,56	67,54
C12	7,00	3,30	5/8"	1,55	35,85
	7,00	5,60	5/8"	1,55	60,84
	7,00	6,70	5/8"	1,55	72,79
	7,00	2,20	5/8"	1,55	23,90
	67,00	1,86	3/8"	0,56	69,79
	201,00	0,60	3/8"	0,56	67,54
C13	7,00	3,25	5/8"	1,55	35,31
	7,00	5,60	5/8"	1,55	60,84
	7,00	6,65	5/8"	1,55	72,25
	7,00	2,20	5/8"	1,55	23,90
	66,00	1,86	3/8"	0,56	68,75
	198,00	0,60	3/8"	0,56	66,53
C14	7,00	3,25	5/8"	1,55	35,31
	7,00	5,60	5/8"	1,55	60,84
	7,00	6,65	5/8"	1,55	72,25
	7,00	2,20	5/8"	1,55	23,90
	66,00	1,86	3/8"	0,56	68,75
	198,00	0,60	3/8"	0,56	66,53
C15	7,00	3,25	5/8"	1,55	35,31
	7,00	5,60	5/8"	1,55	60,84
	7,00	6,65	5/8"	1,55	72,25
	7,00	2,20	5/8"	1,55	23,90
	66,00	1,86	3/8"	0,56	68,75
	198,00	0,60	3/8"	0,56	66,53
C16	7,00	3,25	5/8"	1,55	35,31
	7,00	5,60	5/8"	1,55	60,84
	7,00	6,65	5/8"	1,55	72,25
	7,00	2,20	5/8"	1,55	23,90
	66,00	1,86	3/8"	0,56	68,75
	198,00	0,60	3/8"	0,56	66,53
C17	4,00	5,28	1/2"	0,99	20,99
	4,00	5,28	1/2"	0,99	20,99
	76,00	1,06	3/8"	0,56	45,11
	152,00	0,40	3/8"	0,56	34,05
C18	8,00	6,08	1/2"	0,99	48,35
	88,00	1,06	3/8"	0,56	52,24
	176,00	0,40	3/8"	0,56	39,42
C19	8,00	6,08	1/2"	0,99	48,35
	88,00	1,06	3/8"	0,56	52,24
	176,00	0,40	3/8"	0,56	39,42
C20	8,00	6,08	1/2"	0,99	48,35
	88,00	1,06	3/8"	0,56	52,24
	176,00	0,40	3/8"	0,56	39,42
C21	10,00	6,08	1/2"	0,99	60,44
	88,00	1,06	3/8"	0,56	52,24
	264,00	0,40	3/8"	0,56	59,14
C22	10,00	6,08	1/2"	0,99	60,44
	88,00	1,06	3/8"	0,56	52,24
	264,00	0,40	3/8"	0,56	59,14
C23	8,00	6,08	1/2"	0,99	48,35
	88,00	1,06	3/8"	0,56	52,24
	176,00	0,40	3/8"	0,56	39,42

C24	4,00	5,28	1/2"	0,99	20,99
	4,00	5,28	1/2"	0,99	20,99
	76,00	1,06	3/8"	0,56	45,11
	152,00	0,40	3/8"	0,56	34,05
C25	5,00	5,28	1/2"	0,99	26,24
	5,00	5,28	1/2"	0,99	26,24
	75,00	1,06	3/8"	0,56	44,52
	225,00	0,40	3/8"	0,56	50,40
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**6.567,02**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**6.567,02**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	14,1	Desmonte de tubería pvc eléctrica existente			ML
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Zona de mercado:		106,73			106,73
Zona de baños internos:		13,38			13,38
Zona de bomberos:		99,74			99,74
Zona local fachada		17,92			17,92
Locales internos		52,92			52,92
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**290,69**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**290,69**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	INICIO:	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	TERMINACIÓN:	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	PLAZO:	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	VALOR:	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	17.1	Demolición concreto ciclopeo (Incluye retiro)			M3
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UND)	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	SUBTOTAL
C1		2,80	1,35	0,15	0,57
		1,40	1,30	0,56	1,02
C2		1,20	1,30	0,50	0,78
C3		1,20	1,30	0,50	0,78
C4		2,60	1,35	0,12	0,42
		1,25	1,35	0,50	0,84
C5		2,70	1,35	0,12	0,44
		1,20	1,35	0,53	0,86
C6		2,60	1,35	0,50	1,76
C7		2,70	1,35	0,12	0,44
		1,20	1,35	0,50	0,81
C8		2,60	1,05	0,12	0,33
		1,25	2,20	0,50	1,38
					0,00
C17		1,20	1,35	0,47	0,76
C18		1,20	1,30	0,50	0,78
C19					0,00
C20					0,00
C21		1,20	1,30	0,51	0,80
C22		1,20	1,30	0,52	0,81
C23		1,40	1,30	0,52	0,95
		0,70	1,30	0,47	0,43
C24		1,80	1,30	0,47	1,10
					0,00
C8-C10		3,20	0,20	0,45	0,29
C10-C12		3,15	0,20	0,45	0,28
C12-C16		2,50	0,20	0,65	0,33
C14-C15		4,50	0,20	0,45	0,41
C15-C16		3,45	0,20	0,65	0,45
C4-C6		2,66	0,20	0,95	0,51
C6-C8		2,66	0,20	0,85	0,45
C11-C13		3,50	0,20	0,60	0,42
C13-C14		5,95	0,20	0,70	0,83
C11-C9		3,10	0,20	0,50	0,31
C9-C7		3,10	0,20	0,50	0,31
C7-C5		2,56	0,20	0,80	0,41
C5-C1		2,51	0,20	0,90	0,45
C19-C21		2,65	0,10	0,70	0,19
C20-C22		2,65	0,10	0,70	0,19
C7-C24		1,69	0,10	0,90	0,15
C3-C25		3,22	0,10	0,85	0,27
C25-C23		2,55	0,10	0,85	0,22
C22-C23		1,55	0,10	0,75	0,12
C3-C4		5,80	0,20	0,96	1,11
C2-C18		3,22	0,10	0,75	0,24
C18-21		3,99	0,10	0,75	0,30
C2-C3		6,50	0,20	0,80	1,04
C17		1,20	0,30	0,83	0,30
C24-C17-		8,27	0,20	0,87	1,44
Zapata c 17		1,20	0,30	1,35	0,49
Viga eje A		8,27	0,20	0,86	1,42
VIGA EJE 1		6,25	0,10	0,86	0,54
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**29,53**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**29,53**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**17.2**	**Concreto Ciclópeo (Concreto de 3.000 PSI (210 Mpa) (60%) Piedra Media Zonga (40%))**			**M3**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Zapata C8		1,35	2,60	0,40	1,40
Zapata C10		1,35	2,60	0,40	1,40
Zapata C12		1,40	2,70	0,40	1,51
Zapata C16		1,20	1,20	0,40	0,58
Zapata C15		2,20	1,10	0,40	0,97
Zapata C14		2,20	1,10	0,40	0,97
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**6,83**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**6,83**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**17.3**	**Relleno con recebo selccionado. Incluye geotextil**			**M3**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Zapata C15		4,20	2,10	1,40	12,35
Zapata C16		2,20	2,20	1,40	6,78
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**19,13**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**19,13**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA