CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1283 – 2020	
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO CÓRDOBA ET**
MINFRA-MN-IN-15-FR-9. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 2 (Día) 3 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1283 DE 2019 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CORDOBA ET

MES INFORME MENSUAL: 3 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL

SECTOR: 1.CERETE, 2. CIENAGA DE ORO, 3. PLANETA RICA, 4. LA APARTADA, 5. MOÑITOS, 6. LOS CORDOBAS, 7. BUENAVISTA, 8. CANALETA, 9. COTORRA, 10. PUEBLO NUEVO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2020	594720	C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTOY REHABILITACION DE CORRESORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL 1283 DE 2020	891.243.360,00
			TOTAL			**891.243.360,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 891.243.360,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	12/11/2020 al 30/11/2020	$ 48.364.916,00	$ 9.189.334,00	$ 57.554.250,00	$ 24.182.458,00	$ 350.289.542,00	Registro presupuestal 594720 de fecha 2020-10-22 $ 833.689.110,00	$ 57.554.250,00	$ 833.689.110,00	PAGADA	
2	DICIEMBRE 2020	$ 67.724.000,00	$ 12.867.560,00	$ 80.591.560,00	$ 33.862.000,00	$ 316.427.542,00	Registro presupuestal 594720 de fecha 2020-10-22 $ 810.651.800,00	$ 80.591.560,00	$ 753.097.550,00	PAGADA	
3	01/01/2021 al 31/01/2021	$ 88.992.580,00	$ 16.908.590,00	$ 105.901.170,00	$ 44.496.290,00	$ 271.931.252,00	Registro presupuestal 594720 de fecha 2020-10-22 $ 704.750.630,00	$ 105.901.170,00	$ 647.196.380,00		
		$ 205.081.496,00	**$ 38.965.484,00**	**$ 244.046.980,00**	**$ 102.540.748,00**	**$ 271.931.252,00**	**$ 704.750.630**	**$ 244.046.980,00**	**$ 647.196.380,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
ING. ELSA TORRES ARENALES
Director de Interventoría
Matrícula No.: 68202-45346 STD

Firma
Nombre: ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 22202-328524 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

La información correspondiente a los aportes legales y seguridad social del contrato de interventoría se reporta en Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INT Adjunto a continuación.

En este formato se hace seguimiento a los profesionales de Interventoría, sus honorarios, los pagos a seguridad social y parafiscal para el mes de diciembre de 2020. El pago de los aportes legales y seguridad social efectuadas por el Interventor en este mes se efectúa según la normatividad vigente.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1283 – 2020	
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO CÓRDOBA ET**
MINFRA-MN-IN-15-FR-13 CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	2 (Día)	3 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1283 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CORDOBA ET

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: **ENERO 2021** **CARRETERA Y/O PROYECTO:** COLOMBIA RURAL

SECTOR: 1.CERETE, 2. CIENAGA DE ORO, 3. PLANETA RICA, 4. LA APARTADA, 5. MOÑITOS, 6. LOS CORDOBAS, 7. BUENAVISTA, 8. CANALETA, 9. COTORRA, 10. PUEBLO NUEVO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						PENSION	EPS	ARL	CAJA	SENA	ICBF
1	MARIA ESTHELA JULIO GONZALEZ	30.685.573	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	$ 5.600.000	$ 5.600.000	$ 896.000	$ 224.000	$ 389.800	$ 224.000		
2	MARIO RENE COGOLLO RODRIGUEZ	78.032.108	RESIDENTE DE INTERVENTORIA No.1	$ 4.100.000	$ 3.690.000	$ 590.400	$ 147.600	$ 256.900	$ 147.600		
3	AURORA SALAZAR VERTEL	50.930.634	RESIDENTE DE INTERVENTORIA No.3	$ 4.100.000	$ 1.366.667	$ 218.700	$ 54.700	$ 95.200	$ 54.700		
4	PABLO ANTONIO MORENO MARTINEZ	4.286.938	RESIDENTE DE INTERVENTORIA No.4	$ 4.100.000	$ 2.596.667	$ 415.500	$ 103.900	$ 180.800	$ 103.900		
5	JUAN GUILLERMO SOLORZANO BARRIOS	3.482.179	RESIDENTE DE INTERVENTORIA No.5	$ 4.100.000	$ 1.366.667	$ 218.700	$ 54.700	$ 95.200	$ 54.700		
7	ESTEFANI DEL CARMEN ROYERO GARCIA	1.102.842.993	RESIDENTE DE INTERVENTORIA No.6	$ 4.100.000	$ 2.596.667	$ 415.500	$ 103.900	$ 180.800	$ 103.900		
8	CRISTIAN CAMILO DUARTE PETRO	1.067.952.746	AUXILIAR EN INGENIERIA	$ 2.500.000	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 60.000	$ 104.400	$ 60.000		
9	MAYRA ALEJANDRA BERRIO AGAMEZ	1.067.951.382	SECRETARIA	$ 980.000	$ 980.000	$ 156.800	$ 39.200	$ 68.300	$ 39.200		
10	TANNIA JOHANA SANJUAN GALINDO	52.786.438	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 140.000	$ 243.600	$ 140.000		
11	DANIEL ARMANDO VERA RUIZ	1.032.408.562	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 140.000	$ 243.600	$ 140.000		
12	NELSON AUGUSTO VELASQUEZ GOMEZ	15.505.050	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 140.000	$ 243.600	$ 140.000		
13	NATALIA GARCIA LOPEZ	1.136.882.668	ESPECIALISTA HIDRAULICA	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 140.000	$ 243.600	$ 140.000		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 43.580.000	$ 33.696.668	$ 5.391.600	$ 1.348.000	$ 2.345.800	$ 1.348.000		

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	**$ 10.433.400,00**

NOTAS:
1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma

Nombre: **ELSA TORRES ARENALES**
Representante Legal
Matrícula No.: 6820245346-STD

Nombre: **ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. 22202-328524 COR

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

6.5. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

El seguimiento a las garantías y seguros del contrato de interventoría se reporta en el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA, adicionalmente se adjunta copia de las pólizas correspondientes:

En este formato se relacionan las pólizas de cumplimiento del contrato de Interventoría, se realizan el seguimiento a las garantías del contrato y verifican la aprobación de las mismas por parte de la Entidad. Se adjunta carta de aprobación de las pólizas.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1283 – 2020	
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO CÓRDOBA ET**
MINFRA-MN-IN-15-FR-16 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	1	3	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1283-2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CORDOBA ET

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

FECHA DE INICIO: 12/11/2020

PLAZO INICIAL: 1 MES Y 19 DIAS

PRORROGA No.1 : HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2021
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 891.243.360,00

VALOR ACUMULADO: $ 891.243.360,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 89.124.336,00	6	10	2020	30/06/2021		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 445.621.680,00	6	10	2020	30/06/2021		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 178.248.672,00	6	10	2020	31	12	2023
Calidad del servicio	30%	$ 267.373.008,00	31	12	2020	31	12	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **CDC-100022276**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	1 (Día)	3 (Mes)	2021 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 89.124.336,00	31	12	2020	30/10/2021		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 445.621.680,00	31	12	2020	30/10/2021		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 178.248.672,00	31	12	2020	30	4	2024
Calidad del servicio	30%	$ 267.373.008,00	31	12	2020	31	12	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **CDC-100022276**

Certificado de modificación o anexo No.: **3**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL**

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: Piliza de Prorroga No.1
22 de febrero 2021

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma
Nombre: ELSA TORRES ARENALES
Representante Legal
Matricula No.: 68202-45 STD

Firma
Nombre: ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 22202-328524 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 20–10–2016–1317–P–05–PPSUS2R000000045

No. PÓLIZA	CBC–100022276	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	270062323	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	22/02/2021	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA CHAPINERO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas del	06/10/2020	24:00 Horas del	31/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO CORDOBA ET	No. DOC. IDENTIDAD	901.415.585–7
DIRECCIÓN	CARRERA 49A NO. 94 – 76 OFC. 601	TELÉFONO	7446234
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807–2
DIRECCIÓN	CRA 42 25–134	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807–2
DIRECCIÓN	CRA 42 25–134	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE CONSTAR QUE SEGÚN PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1283 DE 2020 , SE AMPLÍAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTÍAS.

- ORDEN DE INICIO DE FECHA NOVIEMBRE 12 DE 2020.
- LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTÍAS SON A PARTIR DEL 06 DE OCTUBRE DE 2020.
- LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
- LA GARANTÍA DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
- LA GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO TIENE UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD EN EL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES CONTINÚAN IGUAL.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1283 DE 2020 , CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 31/12/2020	24:00 Horas del 30/10/2021	89,124,336.00	74,474.00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 31/12/2020	24:00 Horas del 30/10/2021	445,621,680.00	372,369.00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 31/12/2020	24:00 Horas del 30/04/2024	178,248,672.00	147,727.00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 31/12/2020	24:00 Horas del 31/12/2025	267,373,008.00	0.00
		TOTAL ASEGURADO	980,367,696.00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CARLOS A AMAYA J & CIA LTDA	AGENTES	100.00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	594,570.00
DESCUENTOS		
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	594,570.00
GASTOS EXP.	$	0.00
IVA	$	112,968.00
TOTAL A PAGAR	$	707,538.00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago : 19/02/2021

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

EL TOMADOR Y/O ASGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARNTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 20–10–2016–1317–P–05–PPSUS2R000000045

No. PÓLIZA	CBC–100022276	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	270062323	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	22/02/2021	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA CHAPINERO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas del	06/10/2020	24:00 Horas del	31/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

RT TERRA S.A.S. – NIT. 900.579.055–5 (PART. 40 %)
ELSA TORRES ARENALES – CC. 63.323.375 (PART. 60 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO CÓRDOBA ET)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA:

QUE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONTENIDA EN LA POLIZA CBC-100022276, CUYO AFIANZADO ES: CONSORCIO CORDOBA ET Y ASEGURADO O BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, EXPEDIDA POR LA COMPAÑIA EN 22/02/2021, NO EXPIRARÀ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA PÒLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑIA.

BOGOTA D.C. A LOS 22 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2021

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

6.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.

Seguimiento a la de Inversión del Anticipo del contrato de interventoría

El seguimiento a la inversión del anticipo se reporta en los formatos MINFRA-MN-IN-3-FR-1 PLAN INVERSIÓN DE ANTICIPO MENSUAL DE INTERVENTORIA y MINFRA-MN-IN-3-FR-2 INFORME INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTCIPO DE INTERVENTORIA.

A la fecha de corte de este informe no se ha realizado el desembolso del anticipo.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1283 – 2020
CONSORCIO CORDOBA ET
MINFRA-MN-IN-3-FR-1 PLAN INVERSIÓN DE ANTICIPO MENSUAL DE INTERVENTORIA y MINFRA-MN-IN-3-FR-2 INFORME INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTCIPO DE INTERVENTORIA.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-3-FR-1		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	1	de	1

FECHA	1	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

DATOS GENERALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1283 **DE** 2020 **INTERVENTOR:** **CONSORCIO CORDOBA ET**

OBJETO DEL CONTRATO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. **2**
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VR. MES 5	VR. MES 6	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	PERSONAL	$ 45.116.667	$ 45.116.667	$ 45.116.667	$ 45.116.667	$ 45.116.667	$ 45.116.665	**270.700.000,00**	72,29%
2	VIATICOS			$ 7.950.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000		**13.950.000,00**	3,73%
3	COSTO ALQUILER CAMIONETA	$ 4.391.667	$ 4.391.667	$ 4.391.667	$ 4.391.667	$ 4.391.667	$ 3.413.665	**25.372.000,00**	6,78%
4	COSTO ALQUILER MOTOCICLETAS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	$ 3.750.000	$ 3.750.000	$ 3.750.000	$ 3.750.000	$ 3.750.000		**18.750.000,00**	5,01%
5	COSTO TRABAJO DE TOPOGRAFIA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPO Y TRANSPORTE)	$ 7.000.000	$ 7.000.000	$ 7.000.000		$ 7.000.000		**28.000.000,00**	7,48%
6	ENSAYOS DE LABORATORIOS DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS COMPLETO			$ 2.100.000	$ 2.100.000			**4.200.000,00**	1,12%
7	OFICINA CAMPAMENTO (INCLUYE DOTACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 900.000	$ 900.000	$ 900.000	$ 900.000		$ 900.000	**4.500.000,00**	1,20%
8	OTROS COSTOS	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000				**9.000.000,00**	2,40%
TOTAL		**64.158.334,00**	**64.158.334,00**	**74.208.334,00**	**59.258.334,00**	**63.258.334,00**	**49.430.330,00**	**374.472.000,00**	100,00%

NOTAS:
a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al interventor.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en costos directos de personal y otros costos directos, tales como, equipo de laboratorio y topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios de especialistas y nómina. **No aplica para compra de vehículos.**

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo y repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Supervisor del contrato de interventoría, previa solicitud y justificación del Interventor. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) El Interventor deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

(Firma)
ELSA TORRES ARENALES
Representante Legal
Interventor
CONSORCIO CORDOBA ET.
Matricula No.: 68202-45346 STD

(Firma)
LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Supervisor del contrato de Interven
Matricula No.:22202-328524 COR

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. CONCLUSIONES

CIÉNAGA DE ORO

En el presente Informe Mensual de Interventoría se relacionan las actividades realizadas por el Contratista y la Interventoría durante el período comprendido del 1 al 31 de enero de 2021.

Para el contrato de obra 00280 de 2020, la Alcaldía de Ciénaga de Oro emitió orden de inicio con fecha 18 de noviembre de 2020.

Desde el punto de vista financiero, el contrato aun no presenta ningún avance en ejecución.

El personal de interventoría realizó la revisión de los documentos contractuales evidenciando en resumen lo siguiente:

- ✓ En el contrato de obra no se incluyó en la cláusula 18.1 GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, el amparo por calidad de revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios y diseños, cuando aplique, por una cuantía equivalente al 30% del valor total de este ítem, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de aprobación definitiva de la revisión, actualización, y/o modificación, y/o ajustes de los estudios y diseños, tal como está descrito en el convenio interadministrativo No 002478 de 2019 suscrito entre el INVIAS y el MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, clausula décimo sexta, numeral 6. A la fecha del presente informe la alcaldía de Ciénaga de Oro no ha realizado dicha modificación al contrato de obra.

Desde el punto de vista técnico se realizaron comités de obra donde se analizaban las estructuras a construir basados los diferentes recorridos realizados por el corredor vial, en estas se definieron estructuras en puntos críticos.
Además de lo anterior se realizó el levantamiento topográfico del corredor vial, identificando ubicación y localización de las estructuras a construir.
Se realizaron los ensayos de laboratorio a la muestra de material de la cantera que va a ser utilizada por el contratista durante el desarrollo de las actividades.
Se enviaron oficios al contratista para cumplimiento de compromisos pactados en comités de obra.

PLANETA RICA

En el presente Informe Mensual de Interventoría se relacionan las actividades realizadas por el Contratista y la Interventoría durante el período comprendido del 01al 31 de enero de 2021.
El CONSORCIO M RURALES en este tercer periodo correspondiente al mes de enero del 2021desarrollo el contrato de obra 076 de 2020 con actividades de excavaciones varias y demolición de estructuras en las obras autorizadas para intervenir Box Culvert No.2 PR9+550 (1x1) y en el Box Culvert No.3 PR12+300 (2x1) los trabajos se adelantan en el carril derecho sentido Planeta Rica - Marañonal, el CONSORCIO M RURALES realiza actividades de estudios y diseños estructurales e hidráulicos requeridos.
Desde el punto de vista financiero, el contrato presenta avance en ejecución del 1,39% que corresponde a $8.991.680,40 y mediante la programación aprobada según prorroga hasta el 30 de abril de 2021tienen 7,80% que corresponde a $50.616.135,20 presentan atraso de 7,80% en las actividades de demolición de estructuras, excavaciones varias, concreto clase F, transporte de material proveniente de la excavación, canales y prestamos para distancias mayores de 1000m y medidas a partir de 100m. pero debido a que no han entregado los estudios no ha iniciado estas actividades.
Se realiza seguimiento al personal en obra y su dedicación.
Se aprobó las hojas de vida del ingeniero director, ingeniero residente, inspector de obra, profesional siso y topógrafo el 30 de noviembre de 2020 y del especialista en hidráulica, geotecnia, vías y transporte y estructuras el 15 de diciembre de 2020.

LOS CORDOBAS

En el presente Informe Mensual de Interventoría se relacionan las actividades realizadas por el Contratista y la Interventoría durante el período comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2020.
Para los contratos de obra No. LP-001-2020, el municipio de Los Córdobas emitió orden de inicio con fecha 17 de noviembre de 2020, y a la fecha de corte de este informe los diferentes contratistas no han ejecutado actividades de obra.
Desde el punto de vista financiero, los contratos aun no presentan ningún avance en ejecución.
La interventoría está en la revisión de los diseños y estudios para la construcción de placa huella.
Se realizó socialización virtual el día 14 de diciembre de 2020, donde asistieron

los representantes de la veeduría, contratista, secretaria de planeación, interventoría y representantes del Instituto Nacional de Vías, para socializar el alcance del contrato de obra No. LP-001-2020.
El contratista envió oficio a la interventoría, solicitando prórroga para el contrato No. LP-001-2020.
La interventoría realizó el levantamiento topográfico de los 907 metros de placa huella, para corroborar las coordenadas del proyecto.
La interventoría aprueba las hojas de vida de los profesionales y los equipos y maquinaria.
El contratista entrega presupuesto y análisis de precios unitarios, presenta oficio de radicación del programa de reincorporación, programa de inversión y flujo de caja, programa de generación de empleo, presenta oficio donde manifiesta el compromiso de las instalaciones provisionales, presenta el plan de calidad y el PMT, dándole cumplimiento a estos documentos. La disponibilidad de laboratorio el contratista presenta carta de disponibilidad y documentos legales del laboratorio a utilizar, presenta los ensayos de caracterización de materiales de cantera a utilizar y los diseños de mezclas de concreto respectivos para las actividades a desarrollar, de acuerdo con la documentación entregada, la interventoría hizo la respectiva revisión, donde resulta que hace falta el límite líquido, limite plástico, Proctor y granulometría.

LA APARTADA

En el presente Informe Mensual de Interventoría se relacionan las actividades realizadas por el Contratista y la Interventoría durante el período comprendido desde el 01 al 31 de enero de 2021.
Para el contrato 014 de 2020, se firma acta de inicio con fecha del 24 de noviembre de 2020, y a la fecha de corte de este informe se realizan actividades de obra como limpieza de cunetas y perfilamiento de la vía.
Desde el punto de vista financiero, el contrato presenta un avance en ejecución conforme a la reprogramación de obra entregada por el contratista, se recomienda al contratista dar celeridad a las actividades autorizadas por interventoría para que no haya lugar a atraso en las actividades programadas.
Los recursos asignados a la vía terciaria no son suficientes para construir placa huella en todo el corredor vial del objeto del contrato; se va a intervenir únicamente los puntos más críticos que afectan la transpirabilidad de la vía. En total se van a construir 823 metros de placa huella, tres Box Culvert, 55 metros lineales de cuneta y un terraplén de 50 centímetros.
El contratista debe ajustar sus estudios y diseños conforme a la cartilla "Colombia Rural", que a la vez es la herramienta de seguimiento, control y evaluación por parte de la interventoría.
Las actividades que NO sean autorizadas por interventoría no serán objeto de pago, serán de costo del contratista.

MOÑITOS

En el presente Informe Mensual de Interventoría se relacionan las actividades realizadas por el Contratista y la Interventoría durante el período comprendido del 1al 31 de enero de 2021.
Para el contrato de obra LP N°002 de 2020, el Municipio de Moñitos emitió orden de inicio con fecha 26 de noviembre de 2020, Se realiza la prorroga N°1, donde se modifica la cláusula 6- Plazo del contrato, Se fija el nuevo plazo hasta el 30 de abril de 2021.
El contratista de obra presenta la nueva programación de conformidad a la prórroga N°1.
A la fecha de corte de este informe El Contratista inicia la ejecución de actividades de obra, el día 25 de enero de 2021, inicia con la localización y replanteo, excavación manual en seco para los muros de contención en concreto Tipo I y tipo II.
El contratista de obra según la nueva programación según la prorroga N°1, para el corte de la presente semana el porcentaje programada del 2,38% y el porcentaje de avance es del 0,10%, presentando un atraso del 2,28%.
Desde el punto de vista financiero, el contrato de obra presenta avance en ejecución de 0,10%
A la fecha de corte de este informe mensual la interventoría a través del especialista estructural dio vía libre a los diseños de los muros de contención tipo I y tipo II y la construcción de placa huella para un tramo de 300MI inicialmente, a la fecha solo falta definir el diseño hidráulico para los demás puntos críticos que se encuentra a lo largo del eje de la vía- Corredor vial, Murcielagal -El tigre- San Patricio Mangle. Moñitos- Puerto Escondido.

COTORRA

En el presente Informe Mensual de Interventoría se relacionan las actividades realizadas por el Contratista y la Interventoría durante el período comprendido del 6 al 31 de enero de 2021.

Los protocolos de bioseguridad de obra e interventoría fueron aprobados. El contratista implementa el protocolo de bioseguridad con el inicio de las actividades autorizadas por la interventoría en el contrato de obra.
El contratista presentó la información inicial solicitada por la interventoría. La

información fue revisada y aprobada.
La interventoría con la presentación de los estudios y diseños los cuales se revisaron y se les hicieron observaciones.
Luego de los requerimientos de la interventoría, el municipio de Cotorra realizó la conformación de la veeduría del proyecto.
Se realizó levantamiento topográfico el día 15 de enero de 2021.
La interventoría desarrollará sus actividades de seguimiento y control de calidad de las actividades que desarrolle el contratista y realizará las mediciones necesarias para proyectar las memorias de calculo que deriven el acta parcial del contratista de obra.

CERETE

Los protocolos de bioseguridad de obra e interventoría fueron aprobados. El contratista implementa el protocolo de bioseguridad con el inicio de las actividades autorizadas por la interventoría en el contrato de obra.
El estado El estado general del proyecto a enero 31 de 2021, presenta poca inversión básica de obra ejecutada, debido a que solo se ha autorizado el inicio de las actividades de figuración de hierro y conformación de la vía para la construcción de la placa huella y obras de drenaje. El porcentaje programado de obras de acuerdo a la reprogramación motivada por la prorroga es del 22,61%, a la misma fecha de corte el porcentaje ejecutado de obra es del 13,76%, lo que nos indica que el contratista se encuentra con retrasos del 8,85% respecto a la actual programación de obra.
El contratista inició las actividades de construcción de obras de drenaje con el personal debidamente afiliado a la seguridad social y ARL, se constató que durante las actividades el personal se encontrara debidamente dotado de los elementos de protección personal y seguridad industrial.
La interventoría veló porque se cumplieran las acciones de implementación del protocolo de bioseguridad durante la ejecución de las actividades, así como las acciones de tipo ambiental y del plan de manejo de tránsito.
Durante los recorridos de campo se evidencia que el corredor vial Los Venados Campanito – Martinez, se encuentra con tramos es muy mal estado. Predominan las zonas bajas y cruces de agua, con problemas de drenaje. La interventoría informa que las obras de drenaje establecidas en el anexo técnico del proceso de contratación, son insuficientes para atender las necesidades de drenaje actuales del corredor vial, así como para hacer una recuperación total de los sitios críticos que presenta la vía al inicio del contrato de obras.

El día 19 de diciembre de 2020 por directrices del INVIAS se suspenden las actividades que se venían ejecutando en la obra, hasta tener aprobados todos los ajustes a los estudios y diseños del proyecto, tener conformada la veeduría y realizar la socialización. De igual manera fue suspendida la participación del ingeniero residente desde el 19 hasta el 4 de enero de 2021.

El 28 de enero de 202, se realiza visita de obra con los especialistas a cargo de la revisión y ajustes a los estudios y diseños de la placa huella por parte de la interventoría y el contratista. Con la visita se realiza comité técnico en el que se aclaran las dudas respecto a las ultimas observaciones a la revisión de los diseños y se deja establecido el mejoramiento de la vía entre las abscisas K0+460 y K0+700, además de aquellos tramos que luego de ser excavados presenten problemas evidentes de deformaciones producto de las arcillas expansivas presentes en la vía.

Se realiza un cambio de tipo de obra de drenaje de box culvert de 1x1m a alcantarilla, para el caso la obra hidráulica No3, teniendo en cuenta que la obra existente es una alcantarilla de 60cms de diámetro y el flujo de agua es poco, caso contrario a la última obra

La interventoría desarrollará sus actividades de seguimiento y control de calidad de las actividades que desarrolle el contratista y realizará las mediciones necesarias para proyectar las memorias de calculo que deriven el acta parcial del contratista de obra.

7.2. RECOMENDACIONES

Ciénaga de Oro

- ✓ Se recomienda a las entidades, adelantar el proceso de contratación de los emprendedores rurales para el inicio de las obras.
- ✓ Se recomienda a la alcaldía de Ciénaga de Oro realizar la modificación del contrato en la cláusula de garantías de cumplimiento para incluir el amparo descrito en el convenio interadministrativo No 002478 de 2019 suscrito entre el INVIAS y el MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, clausula décimo sexta, numeral 6.
- ✓ Se recomienda al Contratista agilizar la revisión de cantidades según el alcance o meta física propuesto.
- ✓ Se recomienda al contratista agilizar la entrega de los estudios y diseños del proyecto a la interventoría para ser revisados y dar inicio a las obras.

Planeta Rica

✓ Se recomienda a las entidades, adelantar el proceso de contratación de los recursos de cofinanciación – aporte en maquinaria amarilla por parte del municipio para el inicio de las obras.
✓ Se recomienda a la alcaldía de Planeta Rica realizar la modificación del contrato en las distintas cláusulas según el convenio interadministrativo No 2760 de 2019 suscrito entre el INVIAS y el MUNICIPIO DE PLANETA RICA.
✓ Se recomienda al CONSORCIO M RURALES presentar las pólizas actualizadas y aprobadas por el municipio.
✓ Se recomienda al contratista agilizar la entrega de las observaciones de los estudios y diseños del proyecto a la interventoría.
✓ Se recomienda a la alcaldía de Planeta Rica entregar la documentación de la prórroga hasta el 30 de abril de 2021.

Los córdobas

✓ Se recomienda al contratista tener el personal profesional aprobado por la interventoría, en la ejecución de las actividades de obra, de acuerdo con la dedicación requerida.
✓ Se recomienda al contratista tener los equipos y maquinaria en la ejecución de las actividades un 100 %.
✓ Se recomienda al contratista implementar los protocolos de bioseguridad en la obra.
✓ Se recomienda al contratista instalar señalizaciones, para evitar cualquier accidente.
✓ Se recomienda al contratista implementar el plan de manejo de transito aprobado por la interventoría.

La apartada

- ✓ Se recomienda al contratista la entrega de la documentación solicitada por interventoría, en tiempos menores, pues actualmente está demorando demasiado en atención de observaciones, por ejemplo.
- ✓ Aunque el contrato no tenga anticipo ni pagos parciales se recomienda al contratista no presentar atrasos en ejecución para que esto no genere incumplimiento y afectación a las pólizas, pues en últimas él es quien se verá afectado para la ejecución de obra pues todo atraso tiene consigo también un gran costo administrativo.
- ✓ Por transparencia y estabilidad del proceso, no se deben realizar cambios por materiales de menor calidad ni implementar diseños diferentes a los aprobados por interventoría.
- ✓ Ajustar los estudios y diseños conforme la cartilla de Colombia Rural pues son los diseños aprobados para este tipo de proyectos y teniendo en cuenta que "Los datos sobre hidráulica, geología y geotecnia, sondeos, apiques y trincheras

(calicatas), procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierra, diseño geométrico, programación, condiciones climáticas e hidrológicas, análisis de precios, presupuestos, tránsito y, en general, todos los que habitualmente contienen los estudios relacionados con el proyecto objeto del contrato, deberán ser obtenido directamente por el constructor o dueño del proyecto".

Monitos

- ✓ Se recomienda al contratista al Contratista de la obra, aumentar los rendimientos de obra según la nueva programación de obra.
- ✓ La interventoría le recomienda al contratista mejorar la señalización de la obra, debido a que se están adelantando las excavaciones para los muros de contención, con el fin de evitar posibles accidentes, debido a que es una vía donde transitas muchas motos y camiones de carga que recogen las cosechas de la región.
- ✓ La interventoría insta al contratista de obra a dar celeridad al diseño hidráulico para los demás puntos críticos que se encuentran a lo largo del eje de la vía - Corredor vial, Murciélago -El tigre- San Patricio Mangle. Moñitos- Puerto Escondido.

Cotorra

- ✓ Iniciar obras en la menor brevedad posible debido a que el acta de inicio tiene fecha de 6 de enero de 2021.
- ✓ Se debe subsanar en la menor brevedad las observaciones realizadas a los estudios y diseños
- ✓ El contratista deberá atender las observaciones al PAGA para la aprobación final del mismo dentro de los términos dados por la interventoría y el Instituto Nacional De Vías – INVIAS, ya que el incumplimiento de los términos genera sanciones por incumplimiento al contratista.

Cerete

- ✓ Se le recomienda al contratista realizar la instalación del punto de atención al usuario (Buzón PQRS) con el objetivo de no afectar los indicadores de atención a la comunidad.

- ✓ Una vez autorizado el reinicio en la placa huella la interventoría le recomienda al contratista implementar acciones que permitan aumentar el rendimiento de las actividades y recuperar el tiempo de retraso que se presenta con el corte de este informe, ya que el aumento en el % de retraso para el siguiente periodo puede acarrear procesos sancionatorios en contra de contratista.

8. ANEXOS

8.1.1. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1283			
CONTRATO DE OBRA No 00280 DE 2020			
FECHA	**No OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
ENVIADOS A LA ENTIDAD, ALCALDIA MUNICIPAL DE CIENAGA DE ORO			
20/01/2021	INT-CIENAGA DE ORO-2021-024	SOLICITUD DE INCUMPLIMIENTO PAGA	ALCALDIA MUNICIPAL DE CIENAGA DE ORO
21/01/2021	INT-CIENAGA DE ORO-2021-028	SOLICITUD DE PRORROGA	ALCALDIA MUNICIPAL DE CIENAGA DE ORO
26/01/2021	INT-CIENAGA DE ORO- 2021-030	REITERACION DEL COMPROMISO DE EMPRENDEDORES RURALES	ALCALDIA MUNICIPAL DE CIENAGA DE ORO
CONTRATO DE OBRA No 00280 "CIENAGA DE ORO"			
5/01/2021	INT-CIENAGA DE ORO- 2021-019	REQUISITOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS	CONSORCIO PS 2020
8/01/2021	INT-CIENAGA DE ORO- 2021-020	OBSERVACIONES PAGA VERSION 1	CONSORCIO PS 2020
13/01/2021	INT-CIENAGA DE ORO- 2021-021	OBSERVACIONES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PAVIMENTO.	CONSORCIO PS 2020
14/01/2021	INT-CIENAGA DE ORO- 2021-022	RESPUESTA A SOLICITUD DE SUSPENSIÓN.	CONSORCIO PS 2020
14/01/2021	INT-CIENAGA DE ORO- 2021-023	OBSERVACIONES A ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS.	CONSORCIO PS 2020
18/01/2021	INT-CIENAGA DE ORO- 2021-025	OBSERVACIONES PAGA VERSION 3	CONSORCIO PS 2020
22/01/2021	INT-CIENAGA DE ORO- 2021-029	SOLICITUD DE INFORME AMBIENTAL No 1 y 2	CONSORCIO PS 2020
30/01/2021	INT-CIENAGA DE ORO- 2021-031	INCUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE INFORMACION	CONSORCIO PS 2020

CONTRATO No. 076 "PLANETA RICA"			
6/01/2021	INT-PLANETA RICA-2020-026	SOLICITUD DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO	ALCALDIA MUNICIPAL DE PLANETA RICA RUBEN DARIO TAMAYO ESPITIA ROGER HERNANDEZ DAVILA
5/01/2021	INT-PLANETA RICA-2021-027	REQUISITOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS	CONSORCIO M - RURALES
12/01/2021	INT-PLANETA RICA-2021-028	PAGA (AMBIENTAL)	CONSORCIO M-RURALES
13/01/2021	INT-PLANETA RICA-2021-029	MEDIDAS TOMADAS POR EL MUNICIPIO.	ALCALDIA MUNICIPAL DE PLANETA RICA
14/01/2021	INT-PLANETA RICA-2021-030	OBSERVACIONES PAGA	CONSORCIO M-RURALES
18/01/2021	INT-PLANETA RICA-2021-031	AROBACION DEL PAGA	CONSORCIO M-RURALES Jairo Alberto Duran Romero.
21/01/2021	INT-PLANETA RICA-2021-032	SOLICITUD DE LA PRORROGA	ALCALDIA MUNICIPAL DE PLANETA RICA
30/11/2020	INT-PLANETA RICA-2021-033	INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL No. 1 y 2	CONSORCIO M - RURALES
25/01/2021	INT-PLANETA RICA-2021-034	PAGA (AMBIENTAL)	CONSORCIO M - RURALES
26/01/2021	INT-PLANETA RICA-2021-035	ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA	CONSORCIO M - RURALES
26/01/2021	INT-PLANETA RICA-2021-036	PRORROGA NO.1, PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRORROGA	CONSORCIO M - RURALES
CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2020 "LOS CORDOBAS"			
FECHA	**No. OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
5/01/2021	INT- LOS CORDOBAS - 2020 - 016	SOLICITUD DE INCUMPLIMIENTO PAGA	CONSORCIO CIVIL 2019
5/01/2021	INT- LOS CORDOBAS - 2020 - 017	REQUISITOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS	CONSORCIO CIVIL 2019
6/01/2021	INT- LOS CORDOBAS - 2020 - 018	APROBACION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.	CONSORCIO CIVIL 2019

6/01/2021	INT- LOS CORDOBAS - 2020 – 0019	SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTRATO DE OBRA.	CONSORCIO CIVIL 2019
18/01/2021	INT- LOS CORDOBAS - 2020 – 020	OBSERVACIONES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PAVIMENTO	CONSORCIO CIVIL 2019
20/01/2021	INT- LOS CORDOBAS - 2020 – 022	OBSERVACIONES A LA CARACTERIZACION DE MATERIALES	CONSORCIO CIVIL 2019
21/01/2021	INT- LOS CORDOBAS - 2020 – 023	SOLICITUD DE LA PRORROGA	ALCALDIA DE LOS CORDOBA
22/01/2021	INT- LOS CORDOBAS - 2020 – 024	INFORME DE SEGUIMIENTO No. 1 Y 2 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 DEL CONTRATO LP-001-2020, CUYO OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA VIA CABECERA – GUAIMARO – CERRO LAS LAJAS, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	CONSORCIO CIVIL 2019
26/01/2021	INT- LOS CORDOBAS - 2020 – 025	PRORROGA NO.1, PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRORROGA NO.1 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021Y APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS POR PARTE DEL MUNICIPIO.	CONSORCIO CIVIL 2019
CONTRATO DE OBRA No.120 "CERETE"			
ENVIADO A LA ENTIDAD- ALCALDIAMUNICIPAL DE CERETE			
8/01/2021	INT-CERETE-2021-029	INCUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DEL PAGA	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRESTRUCTURA DE CERETE
21/01/2021	INT-CERETE-2021-034	SOLICITUD DE LA PRORROGA	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRESTRUCTURA DE CERETE

26/01/2021	INT-CERETE-2021-036	REITERACIÓN DEL COMPROMISO DE EMPRENDEDORES RURALES	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRESTRUCTURA DE CERETE
CONTRATO DE OBRA No.120 "CERETE"			
5/01/2021	INT-CERETE-2021-025	REQUISITOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS	CONSTRUARQUING. Ltda.
6/01/2021	INT-CERETE-2021-026	DISEÑO HIDROLOGICO E HIDRÁULICO ESTRUCTURA DE DRENAJE LOS VENADOS V.F –VERSION No.1.	CONSTRUARQUING. Ltda.
6/01/2021	INT-CERETE-2021-027	OBSERVACIONES ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLACA HUELA – VERSION No.3.	CONSTRUARQUING. Ltda.
8/01/2021	INT-CERETE-2021-028	OBSERVACIONES AL DISEÑO DE MEZCLA DE COCRETO 210Kg/Cm2	CONSTRUARQUING. Ltda.
9/01/2021	INT-CERETE-2021-030	Atención a oficio de respuesta a observaciones Versión 3 - Placa huella.	CONSTRUARQUING. Ltda.
12/01/2021	INT-CERETE-2021-031	APROBACION DEL PAGA	CONSTRUARQUING. Ltda.
13/01/2021	INT-CERETE-2021-032	INICIO DE ACTIVIDADES SIN AUTORIZACIÓN DE LA INTERVENTORÍA	CONSTRUARQUING. Ltda.
19/01/2021	INT-CERETE-2021-033	ENTREGA DE ENSAYOS DE EXPANSIVIDAD.	CONSTRUARQUING. Ltda.
22/01/2021	INT-CERETE-2021-035	INFORME DE SEGUIMIENTO No. 1 Y 2	CONSTRUARQUING. Ltda.
26/01/2021	INT-CERETE-2021-037	PRORROGA NO.1, PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRORROGA NO.1	CONSTRUARQUING. Ltda.
CONTRATO DE OBRA No. 001 - COTORRA			
ENVIADO A LA ENTIDAD- ALCALDIAMUNICIPAL DE COTORRA			
26/01/2021	INT-COTORRA-2021-014	SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DE INTERVENTORÍA.	ALCALDIA MUNICIPAL DE COTORRA
21/01/2021	INT-COTORRA -2021-011	SOLICITUD DE LA PRORROGA	ALCALDIA MUNICIPAL DE COTORRA

CONTRATO No 001 DE 2020 "COTORRA"			
5/01/2021	INT-COTORRA-2021-005	VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO	JUAN JOSE DE JESUS BAUTISTA KARDUSS
6/01/2021	INT-COTORRA-2021-006	REQUISITO PARA EL INICIO DE LAS OBRAS	JUAN JOSE DE JESUS BAUTISTA KARDUSS
14/01/2021	INT-COTORRA-2021-007	APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO DE OBRA	JUAN JOSE DE JESUS BAUTISTA KARDUSS
15/01/2021	INT-COTORRA-2021-008	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS	JUAN JOSE DE JESUS BAUTISTA KARDUSS
20/01/2021	INT-COTORRA-2021-009	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS	JUAN JOSE DE JESUS BAUTISTA KARDUSS
20/01/2021	INT-COTORRA-2021-010	REITERACION DE LOS REQUISITOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS	JUAN JOSE DE JESUS BAUTISTA KARDUSS
21/01/2021	INT-COTORRA-2021-012	OBSERVACIONES A PAGA VERSION1	JUAN JOSE DE JESUS BAUTISTA KARDUSS
21/01/2021	INT-COTORRA-2021-013	APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO DE OBRA VERSION 2	JUAN JOSE DE JESUS BAUTISTA KARDUSS
29/01/2021	INT-COTORRA-2021-015	APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO DE OBRA	JUAN JOSE DE JESUS BAUTISTA KARDUSS
CONTRATO DE OBRA No. LP-002 DE 2020 "MOÑITOS"			
5/01/2021	INT-MOÑITOS-2021-011	PAGA (ambiental) CONTRATO DE OBRA DE OBRA Lp 002 CUYO OBJETO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MOÑITOS – DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MARCO DEL CONVENIO 002508 DE 2019,	HERSA CONSTRUCTORES S.A.S
5/01/2021	INT-MOÑITOS-2021-012	REQUISITOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS	HERSA CONSTRUCTORES S.A.S
12/01/2021	INT-MOÑITOS-2021-014	ATENCION AL OFICIO OFI-HERSA-PHM-011-2020	HERSA CONSTRUCTORES S.A.S

13/01/2021	INT-MOÑITOS-2021-015	SOLICITUD DE INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN	HERSA CONSTRUCTORES S.A.S
16/01/2021	INT-MOÑITOS-2021-017	RESPUESTA A OFICIO A BALANCE DE OBRA	HERSA CONSTRUCTORES S.A.S
16/01/2021	INT-MOÑITOS-2021-018	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS.	HERSA CONSTRUCTORES S.A.S
18/01/2021	INT-MOÑITOS-2021-019	OBSERVACIONES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PAVIMENTO	HERSA CONSTRUCTORES S.A.S
20/01/2021	INT-MOÑITOS-2021-021	OBSERVACIONES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS – MUROS DE CONTENCION VERSION 1	HERSA CONSTRUCTORES S.A.S
21/01/2021	INT-MOÑITOS-2021-022	SOLICITUD DE LA PRORROGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Arq. CLAUDIA ACOSTA.
26/01/2021	INT-MOÑITOS-2021-024	Informe Ambiental No 1 CONTRATO DE OBRA DE OBRA Lp 002 CUYO OBJETO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MOÑITOS – DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MARCO DEL CONVENIO 002508 DE 2019.	HERSA CONSTRUCTORES S.A.S Att. SARQUIS SANCHEZ JALAL
CONTRATO DE OBRA No. 014 de 2020 LA APARTADA			
FECHA	**No. OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
05 de enero de 2021	INT-LAAPARTADA-2021-016	SOLICITUD DE INCUMPLIMIENTO PAGA	ALCALDIA MUNICIPAL
05 de enero de 2021	INT-LAAPARTADA-2021-017	REQUISITOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS	CONTRATISTA

06 de enero de 2021	INT-LAAPARTADA-2021-018	ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA DISEÑO BOX CULVERT– VERSIÓN No.1.	CONTRATISTA
12 de enero de 2021	INT-LAAPARTADA-2021-019	OBSERVACIONES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS - PLACA HUELLA VERSION 1	CONTRATISTA
18 de enero de 2021	INT-LA APARTADA-2021-021	OBSERVACIONES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLACA HUELLA.	CONTRATISTA
20 de enero de 2021	INT-LA APARTADA-2021-022	ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA DISEÑO BOX CULVERT– VERSIÓN No.2.	CONTRATISTA
20 de enero de 2021	INT-LAAPARTADA-2020-023	OBSERVACIONES A DISEÑOS DE MEZCLA.	CONTRATISTA
21 de enero de 2021	INT-LAAPARTADA-2020-024	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN.	CONTRATISTA
21 de enero de 2021	INT-LAAPARTADA-2021-025	SOLICITUD DE LA PRORROGA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE
22 de enero de 2021	INT-LAAPARTADA-2021-026	INFORME DE SEGUIMIENTO No. 1 Y 2 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 DEL CONTRATO 014 DE 2020.	CONTRATISTA
26 de enero de 2021.	INT-LAAPARTADA-2021-027	EMPRENDEDORES RURALES	ALCALDÍA MUNICIPAL
26 de enero de 2021	INT-LAAPARTADA-2021-028	PRORROGA NO.1, PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRORROGA NO.1 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021Y APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS POR PARTE DEL MUNICIPIO.	
30 de enero de 2021	INT-LAAPARTADA-2021-030	OBSERVACIONES ENSAYOS DE CARACTERIZACION DE MATERIALES.	CONTRATISTA

8.1.2. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RECIBIDOS			
CONTRATO DE OBRA No. 00280 "CIENAGA DE ORO"			
FECHA	**No OFICIO**	**ASUNTO**	**REMITENTE**
4/01/2021	CO-00280-2020-017	ENTREGA DE ESTUDIO HIDRAHULICO E HIDROLOGICO, DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO	CONSORCIO PS 2020
7/01/2021	CO-00280-2020-019	RESPUESTA A LA REVISION DE DISEÑO	CONSORCIO PS 2020
12/01/2021	CO-00280-2020-021	RESPUESTA A LA OBSERVACION DE LA VALLA Y SOLICITUD DE INFORMACION DE UBICACIÓN DE LA VALLA	CONSORCIO PS 2020
14/01/2021	CO-00280-2020-022	ALCANCE DEL PROYECTO	CONSORCIO PS 2020
15/01/2021	CO-00280-2020-023	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL PAGA	CONSORCIO PS 2020
15/01/2021	CO-00280-2020-024	ENTREGA DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE CANTERA JOMEVE	CONSORCIO PS 2020
25/01/2021	CO-00280-2020-025	ENTREGA DEL PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO SEGÚN OBSERVACIONES	CONSORCIO PS 2020
CONTRATO DE OBRA No. 076 "PLANETA RICA"			
4/01/2021	CMR-2021V1-001	RESPUESTA COMUNICADO INTPLANETA RICA-2020-024 – PAGA CONTRATO DE OBRA 076-2020.	CONSORCIO M-RURALES
7/01/2021	CMR-2021V1-002	SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS.	CONSORCIO M-RURALES
8/01/2021	CMR-2021V1-003	ENTREGA DE INFORME HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO	CONSORCIO M-RURALES

13/01/2021	CMR-2021V1-004	RESPUESTA COMUNICADO INTPLANETA RICA-2021-028 – PAGA CONTRATO	CONSORCIO M-RURALES
13/01/2021	CMR-2021V1-005	ENTREGA DE INFORME HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DE LOS PUNTOS A INTERVENIR EN ESTE OBJETO CONTRACTUAL.	CONSORCIO M-RURALES
14/01/2021	CMR-2021V1-006	RESPUESTA COMUNICADO INTPLANETA RICA-2021-030 – PAGA CONTRATO	CONSORCIO M-RURALES
22/01/2021	CMR-2021V1-007	REENVIO DE RESULTADOS DE ENSAYOS.	CONSORCIO M-RURALES
25/01/2021	CMR-2021V1-008	RESPUESTA COMUNICADO INTPLANETA RICA-2021-031 – PAGA CONTRATO DE OBRA 076-2020.	CONSORCIO M-RURALES
26/01/2021	CMR-2021V1-009	ENTREGA DE FOTOGRAFÍAS EN ALTA DEFINICIÓN PARA VALLA.	CONSORCIO M-RURALES
29/01/2021	CMR-2021V1-010	ENTREGA DE BALANCE DE OBRA A LA FECHA.	CONSORCIO M-RURALES
CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2020 "LOS CORDOBAS"			
6/01/2021	CORREO ELECTRONICO	PAGOS SEG SOCIAL - PLACA HUELLA LOS CORDOBAS	CONSORCIO CIVIL 2019
6/01/2021	CORREO ELECTRONICO	VALLA CONTRACTUAL - PLACA HUELLA LOS CORDOBAS	CONSORCIO CIVIL 2019
7/01/2021	CORREO ELECTRONICO	REPROGRAMACION A 30 ABRIL - PHLL LOS CORDOBAS	CONSORCIO CIVIL 2019
19/01/2021	CORREO ELECTRONICO	CARACT. MATERIALES - AFIRMADO - PHLL LOS CORDOBAS	CONSORCIO CIVIL 2019

19/01/2021	CORREO ELECTRONICO	CARACTERIZACION DE MATERIALES - SUB BASE - PHLL LOS CORDOBAS	CONSORCIO CIVIL 2019
19/01/2021	CORREO ELECTRONICO	AJUSTE DISEÑOS - PLACA HUELLA LOS CORDOBAS	CONSORCIO CIVIL 2019
19/01/2021	CORREO ELECTRONICO	DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO - PHLL LOS CORDOBAS	CONSORCIO CIVIL 2019
CONTRATO DE OBRA N°LP 002-2020 "MOÑITOS"			
6/01/2021	OFI-HERSA-PHM-008-2020	RESPUESTA A OFICIO REQUISITOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS..	HERSA CONSTRUCTORES S.A.S.
11/01/2021	OFI-HERSA-PHM-010-2020	BALANCE DE OBRA.	HERSA CONSTRUCTORES S.A.S.
11/01/2021	OFI-HERSA-PHM-011-2020	REMISIÓN MODELO VALLA INFORMATIVA Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIAL.	HERSA CONSTRUCTORES S.A.S.
15/01/2021	OFI-HERSA-PHM-013-2020	RESPUESTA SOLICITUD DE INCUMPLIMIENTO	HERSA CONSTRUCTORES S.A.S.
15/01/2021	OFI-HERSA-PHM-014-2020	ENVÍO SUBSANACIÓN DOCUMENTOS	HERSA CONSTRUCTORES S.A.S.
24/01/2021	OFI-HERSA-PHM-017-2020	ENTREGA DE ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN Y DISEÑO DE MEZCLA	HERSA CONSTRUCTORES S.A.S.

8.1 COPIA BITACORA DE OBRA

La apertura de la bitácora con la reunión técnica inicial. La presentada durante este informe corresponde al período comprendido entre el 1 y 31 de enero de 2021.

BITÁCORA
"CIÉNAGA DE ORO"

Domingo, 27 de diciembre 2020.

Sin actividad en obra, sin novedad.

Lunes, 28 de diciembre 2020.

Sin actividad en obra, sin novedad.

Martes, 29 de diciembre 2020.

Sin actividad en obra, sin novedad.

Miercoles, 30 de diciembre 2020.

Sin actividad en obra, sin novedad.

Jueves, 31 de diciembre 2020.

Sin actividad en obra, sin novedad.

Viernes, 1 de enero 2021.

Sin actividad en obra, sin novedad.

Escaneado con CamScanner

Sabado, 2 de enero 2021

Aún no se han iniciado achvidades en obra, sin novedad.

Domingo, 3 de enero 2021.

Sin achvidad en obra, sin novedad.

Lunes, 4 de enero 2021.

Aún sin achvidad en obra, sin novedad.

Martes, 5 de enero 2021.

Sin achvidad en obra, sin novedad.

Miercoles, 6 de enero 2021.

Sin achvidad en obra, sin novedad.

Jueves, 7 de enero 2021.

Sin achvidad en obra, sin novedad.

Escaneado con CamScanner

Viernes, 8 de enero 2021

Sin actividad en obra, sin novedad.

Sabado, 9 de enero 2021.

Sin actividad en obra, sin novedad.

Domingo, 10 de enero 2021

Sin actividad en obra, sin novedad.

Lunes, 11 de enero 2021.

Sin actividad en obra, sin novedad.

Marteo, 12 de enero 2021

Sin actividad en obra, sin novedad.

Miercoles, 13 de enero 2021.

Sin actividad en obra, sin novedad.

Escaneado con CamScanner

Jueves, 14 de enero 2021.

Sin actividad en obra, sin novedad.

Viernes, 15 de enero 2021.

Sin actividad en obra, sin novedad.

Sabado, 16 de enero 2021

Sin actividad en obra, sin novedad.

Domingo, 17 de enero 2021.

Sin actividad en obra, sin novedad.

Lunes, 18 de enero 2021

Sin actividad en obra, sin novedad.

Martes, 19 de enero 2021

Sin actividad en obra, sin novedad.

Escaneado con CamScanner

Miercoles, 20 de enero 2021.

Sin actividad en obra, sin novedad.

Jueves, 21 de enero 2021.

Sin actividad en obra, sin novedad.

Viernes, 22 de enero 2021.

Sin actividad en obra, sin novedad.

Sabado, 23 de enero 2021.

Sin actividad en obra, sin novedad.

Domingo, 24 de enero 2021.

Sin actividad en obra, sin novedad.

Lunes, 25 de enero 2021.

Se realizó visita del contratista junto con interventoría para realizar la localización del sitio donde se va a ubicar la valla informativa.
El contratista recibió las hojas de vida del personal de obra no calificado para su selección.

Escaneado con CamScanner

La comunidad de la zona de influencia del proyecto manifestó que el municipio de Ciénaga de Oro, en cabeza de la alcaldía aún no ha legalizado la conformación de la veeduría ciudadana, como tampoco la contratación de los empendedores rurales.
Día Soleado.

Martes, 26 de enero 2021.

Sin actividad en obra, sin novedad.

Miercoles, 27 de enero 2021

Sin actividad en obra, sin novedad.

Escaneado con CamScanner

Viernes, 29 de enero 2021.

Se realizó visita, con recorrido a todo el trayecto de la vía objeto del proyecto, de la interventoría en cabeza de su especialista hidráulico en conjunto con el especialista hidráulico del contratista. Se realizó inspección visual de cada una de las obras de drenaje a intervenir para dar concepto basado en los estudios y diseños entregados por el contratista.
Día adecuado.

Sabado, 30 de enero 2021.

Sin actividad en obra, sin novedad.

Domingo, 31 de enero 2021.

Sin actividad en obra, sin novedad.

Lunes, 1 de febrero 2021.

Sin actividad en obra, sin novedad.

Martes, 2 de febrero 2021.

Sin actividad en obra, sin novedad.

Escaneado con CamScanner

BITÁCORA
"PLANETA RICA"

30-12-2020 (Miercoles)
Clima Soleado
Actividad realizada
Estudios y diseños en oficina

Ing Jaivo Alberto Duran Romero.

31-12-2020 (Jueves)
Clima Soleado
Actividad realizada
Estudios y diseños en oficina.

Ing Jairo Alberto Duran.

01-01-2021 (Viernes festivo)
No se trabajo

02-01-2021 (Sábado)
Clima Soleado
Actividad Realizada
Estudios y diseños en oficina.

Ing Jairo Alberto Duran Romero

03-01-2021 (Domingo)
No se trabajo

04-01-2021 (Lunes)
Clima soleado
Actividad Realizada
Estudios y diseños en oficina

Ing Jairo Alberto Duran Romero


05-01-2021 (Martes)
Clima Soleado
Actividad Realizada
Estudios y diseños en Oficina

Ing Jairo Alberto Duran.

Escaneado con Cam


06-01-2021 (Miercoles)
Clima Soleado
Actividad Realizada
Estudio y diseño en oficina

Ing Jaime Alberto Duran




07-01-2021 (Jueves)
Clima Soleado
Actividad Realizada:
Estudio y diseño en oficina

Ing Jaime Alberto Duran




08-01-2021 (viernes)
Clima Soleado
Actividad Realizada
Estudio y diseño en oficina

Ing Jairo Alberto Duran




09-01-2021 (Sábado)
Clima Soleado
Actividad Realizada
Estudio y diseño en oficina

Ing Jairo Alberto Duran



10-01-2021 (Domingo)
No se trabajo


11-01-2021 (Lunes Festivo)
No se trabajo



Escaneado con Cam


12-01-2021 (Martes)
Clima Soleado
Actividad Realizada
Estudio y diseño en oficina

Ing Jairo Alberto Doran




13-01-2021 (Miercoles)
Clima Soleado
Actividad Realizada
Estudio y diseño en oficina

Ing Jairo Alberto Doran




14-01-2021 (Jueves)
Clima Soleado
Actividad Realizada
Estudio y diseño en oficina

Ing Jairo Alberto Doran




15-01-2021 (Viernes)
Clima Soleada
Actividad Realizada
Estudio y diseño en oficina

Ing Jairo Alberto Doran




16-01-2021 (sábado)
Clima Soleado
Actividad Realizada
Estudio y diseño en oficina

Ing Jairo Alberto Doran.



17-01-2021 (Domingo)



Escaneado con Cam

18-01-2021 (Lunes)
Clima Soleado
Actividad Realizada
Estudio y diseño en oficina

Ing Jaime Alberto Doran

19-01-2021 (Martes)
Clima Soleado
Actividad Realizada
Estudio y diseño en oficina

Ing Jaime Alberto Doran

20-01-2021 (Miercoles)
Clima Soleado
Actividad Realizada
Estudio y diseño en oficina

Ing Jaime Alberto Doran

21-01-2021 (Jueves)
Clima Soleado
Actividad Realizada
Estudio y diseño en oficina

Ing Residente Interventor

Ing Jaime Alberto Doran

22-01-2021 (Viernes)
Clima Soleado
Actividad Realizada
Estudio y diseño en oficina

Ing Residente Interventoría

Ing Jaime Alberto Doran.

Escaneado con Cam

23-01-2021 (sábado)
No hay actividades
24-01-2021 (Domingo)
No hay actividades.
- 25-01-2021 (Lunes)
Clima soleado
Equipo en obra
Herramientas Menores
Personal en obra
Ing Residente
Ing Director
Inspector de obra
obreros = 3
Maestro = 1
oficial = 1
Actividades realizadas
Se trabaja en la logistica para traer materiales
a la bodega campamento
La valla esta instalada PK 25 y se espera
aprobacion por la tele imagen.

Anna Salazar
Residente Interventoría

Ing Residente de obra

26-01-2021 (Martes)
Clima = soleado
Equipo en obra
Herramientas Menores
Personal en obra
Ing Res. dente, Ing Director, Inspector de obra.
Obrero 3, Maestro, oficial.
Actividades Realizadas
Excavaciones varias
Demolición de estructuras.

Anna Salazar

Ing Residente de Obra.

Escaneado con Cam

27-01-2021 (Hoercoles)
Clima soleado
Equipo = Herramientas menores
Personal en obra = Ingeniero residente, Director, inspector 1 maestro, 1 oficial, 3 obreros.
Actividades realizadas = excavaciones varias, Demolición de estructuras.
Interventoría comunica que acelere la entrega de los estudios para que sean aprobados y se reinicie inicio de actividad de obra según la programación, conformación de la vereda entidad, la socialización del proyecto en el Salinas de quebradas, las actas de vecindad.

Ing Residente de obra.

Aurora Salazar
Residente Interventoría.

28-01-2021 (JUEVES)
Clima = soleado
Equipo = Excavadora tipo pajarita, H.H. topografía extracan y teodolito.
Personal en obra = Ing Residente.
Actividades realizadas = Excavaciones varias, demolición de estructuras

Aurora Salazar Varela
Ing Residente Interventoría

Ing Residente de obra

29-01-2021 (Viernes)
Clima = soleado
Equipo = Excavadora tipo pajarita, H.H.
Personal en obra = Ing Director de obra, auxiliar de obra, Ing especialista de interventoría, Ing Residente de interventoría
Se realizo recorrido a cada una de las obras

Escaneado con CamScanner

por verificar el estado de cada uno, poder dar observaciones, se acturrea en cierto tipo de obra Box Culvert y se actua interviniendo los Box 2, Box 3 en excavaciones 1/2 (carril) medio calzada box de 1x1 ambos en el Box N°3 por los reparos tipo presencia de corrientes de pozuelos en el lado izquierdo sentido Pluvial Rica - Cuatro Alegre. se acturrea hacer el Box N°3 de 2x1 2 de ancho y de alto.
el CONSORCIO M RURALES debe realizar el chequeo hidraulico, hidraulico y estructural por verificar si hay cumplimiento en las obras entregadas inicialmente correspondientes a las CARTILLAS DE OBRAS DE DRENAJE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.
ACTIVIDADES REALIZADAS = Excavaciones varias, Demolicion de estructuras BOX N°2 (1x1) BOX N°3 (1x1) se aumenta el BOX N°3 a (2x1)

Ing Residente Interventoría

Ing Residente de obra

30-1-2021 (sabado)
No hay actividad en obra

31-1-2021 (Domingo)
No hay actividad en obras.

Ing Residente Interventoría.

Ing Residente de obra.

Escaneado con Cam

BITÁCORA
"LOS CÓRDOBAS"

12- enero -2021 (Martes)
- Se empezó la construccion del campamento
- Equipos: Herramienta menor
- Estado del tiempo: Seco
- Personal: Maestro de obra, 1 Ayudante, Residente de obra
Residente de interventoria

Residente de obra

Residente de Interventoria

13- Enero-2021 (Miercoles)
- Construccion del Campamento
- equipos: Herramenta menor
- Estado del tiempo: Seco
- Personal: Maestro de obra, Ayudante, Residente de obra.
Residente de interventoria.

Residente de Interventoria

Residente de obra

14. Enero - 2021 (Jueves)
- Acopio de Material, construccion de Campamento
- Equipos: volqueta
- Estado del tiempo: Seco
- Personal: Maestro de obra, 1 ayudante, Residente de obra
Residente de interventor

Residente de interventor

Residente de obra

15- enero -2021 (Viernes)
- instalacion de Montaje para la ~~instalacion~~ instalacion de valla del proyecto.

Escaneado con CamScanner

-Equipos: Herramienta Menor
-Estado del tiempo: Seco
-personal: Maestro de obra. 1 Ayudante, Residente de obra
Residente de Interventoria

Residente de interventoria

Residente de obra

16-enero-2021 (sabado)
- llegada de Material (agregado Fino, Acero),
- Equipos: Herramienta Menor.
-personal: Maestro de obra. 1 Ayudante, Residente de obra, Residente de interventoria
-Estado del tiempo: Seco.

Residente de interventoria

Residente de obra

18-enero-2021 (lunes).
- Conformacion y perfilacion de la calzada en el tramo 2 ubicado entre los abscisas K3+290 y K3+490.
- Equipos: Herramienta Menor; Vibrocompactador, boldocer
- Personal, Maestro de obra, 2 operarios, 1 Ayudante. Residente de obra, Residente de interventoria
- Estado del tiempo: Seco

Residente de interventoria

Residente de obra

Escaneado con CamScanner

19-enero-2021 (Martes)
- la topografia de la interventoria tomó niveles en el tramo 2 ubicado entre las abscisas K3+290 y K3+490, con el fin de verificar el espesor de 15cm del material de subbase cuando éste se extienda y compacte, estos niveles se tomó antes de iniciar el extendido del Material de subbase y llego Material de subbase
- Equipos: Herramienta Menor, equipo de topografia volqueta
- estado del tiempo: seco
- Personal: Maestro, Comisión topografica de interventoria, Residente de interventoria, residente de obra, Ayudante

Residente de interventoria

Residente de obra

20-enero-2021 (Miercoles)
- Se empezo el extendido del Material de subbase con la maquina de buldocer, la residente de interventoria Manifiesta al contratista no seguir con la actividad porque no cuentan con la motoniveladora y tampoco cuentan con el carrotanque para humedecer el Material y compactar.
El Contratista se compromete llegar la maquina Motoniveladora a la obra. para el dia siguiente.
- Equipos: Herramienta menor, volqueta, buldoca vibrocompactador
- Estado del tiempo seco.

Escaneado con CamScanner

Personal: Maestro. 2 operador, Residente de interventoría
Representante legal del Consorcio Civil 2019

Residente de interventoría

Residente de obra

21-enero-2021 (jueves)
- se está instalando señalizaciones preventivas
- se está implementando los protocolos de bioseguridad
- se están realizando limpieza en el campamento
- se está figurando acero
- Equipos: Herramienta menor
- Estado del tiempo: Seco
- personal: Maestro, Ayudante, Residente de interventoría Rep. Legal del consorcio civil 2019.
Nota: la residente de interventoría toma muestra de subbase en campo y lo lleva al laboratorista de interventoría para los ensayos respectivos

Residente de interventoría

Representante legal del Consorcio Civil 2019.

22-enero-2021 (viernes)
- Se instaló la valla del proyecto
- se está figurando acero
- Se extendio el material de subbase y se compactó
- Equipo: Motoniveladora, vibrocompactador, Herramienta menor
- Estado del tiempo: Seco
- Personal: Maestro, residente de interventoría, 2 operarios rep. legal del consorcio civil 2019

Residente de interventoría

Representante legal

Escaneado con CamScanner

23- enero - 2021 (sabado)
- El trano 2 ubicado entre las abscisas K3 + 290 y K3 + 490, se encuentra agrietada y desnivelado despues de estar compactado, la residente de interventoria Recomienda extender con la Motoniveladora, humedecer y Recompactar. el Material de subbase
- Figurando Acero
- limpieza en el campamento
- El Contratista manifiesta que la otra semana tendra la maquina necesaria para extender el Material de subbase
- Equipos: Herramienta menor
- estado del tiempo: seco
personal: Maestro, Residente de interventoria
rep. legal del consorcio civil 2019

Residente de interventoria

Representante legal

25- enero - 2021 (lunes)
- En el trano 2 ubicado entre las abscisas K3 + 290 y K3 + 490, se estan realizando labores de limpieza, se esta figurando acero,
Equipo: herramienta menor
estado del tiempo: Seco
personal: Maestro, Residente de interventoria. Rep legal del consorcio civil 2019

Residente de Interventor

Rep. legal

Escaneado con CamScanner

26-enero-2021 (Martes)
- se están realizando labores de limpieza en el campamento, se está figurando acero, llegada de Material de subbase
-Equipos: Herramienta menor, volqueb
-Estado del tiempo: seco
-Personal: Maestro de obra, Residente de interventoria, Ayudante (2)
Rep. legal del consorcio civil 2019

Residente de Interventoria

Rep. legal

27-enero-2021 (Miercoles)
- se están realizando labores de limpieza en el tramo 2 ubicado entre las abscisas K3+290 - K3+490, se está figurando acero.
- Equipo: Herramienta menor
-Estado del tiempo: seco
-personal: Maestro de obra, Residente de interventoria. 2 Ayudantes
Rep. legal del consorcio civil 2019.

Residente de interventoria

Rep. legal

28-enero-2021 (Jueves)
- se está extendiendo el Material de subbase con el equipo de la Motoniveladora, en el tramo 2 (K3+290 y K3+490)
- se humedece el Material de subbase con el carrotanque
- se compacta el tramo 2 con el vibrocompactador
- Equipos: Herramienta menor, vibrocompactador, Motoniveladora

Escaneado con CamScanner

Estado del tiempo: seco
Personal Maestro de obra. Residente de interventoria, 2 operadores, 1 Ayudante Residente de obra

Residente de Interventoria

Residente de obra

29-enero-2021 (viernes)
- se extiende material subbase con la Motoniveladora
- se humedece el tramo 2 (K3+290 - K3+490) con el carrotanque
- se está compactando el tramo 2 (K3+290 - K3+490) con el vibrocompactado
Equipos: Herramienta Menor, Motoniveladora, vibrocompactado
Estado del tiempo: Seco
Personal: Maestro de obra, Residente de obra, 2 operadores, 1 Ayudante, Residente de ~~obra~~ interventoria

Residente de interventoria

Residente de obra


30-enero-2021 (sabado)
- se está extendiendo material de subbase con la motoniveladora en el tramo 2. con la motoniveladora
- se está realizando limpieza en el componente
- se está figurado acero
- Equipos: Herramienta mena, Motoniveladora, vibrocompactador
- Estado del tiempo:

Escaneado con CamScanner

- Personal: Maestro de obra; Residente de interventoria
Residente de obra, Ayudante.



Residente de interventoria



Residente de obra

Escaneado con CamScanner

BITÁCORA
"LA APARATADA"

Sábado 19 de diciembre de 2020
No se ha iniciado obra. Estado actual: en etapa de ajustes a los estudios y diseños

Directora Interventoría

Domingo 20 de diciembre de 2020
No se programaron actividades para esta fecha.

Directora de Interventoría

Lunes 21 de diciembre de 2020
Aún no se inicia obra, el estado actual es la etapa de ajustes a los estudios y diseños

Directora de Interventoría

Martes 22 de diciembre de 2020
No se ha iniciado obra, el estado actual es la etapa de ajustes a los estudios y diseños.

Directora de Interventoría

Miércoles 23 de diciembre de 2020
No se ha iniciado obra, el estado actual es en etapa de ajustes a los estudios y diseños.

Directora de Interventoría

Jueves 24 de diciembre de 2020
Aún no se inicia obra, el estado actual del proyecto esta en etapa de ajustes a los estudios y diseños.

Directora de Interventoría

Viernes 25 de diciembre de 2020
Día festivo, no se programan actividades.

Directora de Interventoría

Sábado 26 de diciembre de 2020
No se ha iniciado obra. El estado actual del proyecto es en etapa de ajustes y diseños por parte del

contratista de obra.

Directora de Interventoría

Domingo 27 de diciembre de 2020
No se programaron actividades para esta fecha.

Directora de Interventoría

Lunes 28 de diciembre de 2020
Aún no se inicia obra, el estado actual es la etapa de ajuste a los estudios y diseños

Directora de Interventoría

Martes 29 de diciembre de 2020
No se ha iniciado obra, el estado actual es la etapa de ajustes a los estudios y diseños

Directora de Interventoría

Miércoles 30 de diciembre de 2020
No se ha iniciado obra, el estado actual es en etapa de ajustes a los estudios y diseños.

Directora de Interventoría

Jueves 31 de diciembre de 2020
Aún no se inicia obra, el estado actual del proyecto está en etapa de ajustes a los estudios y diseños.

Directora de Interventoría

Viernes 01 de enero de 2021
Día festivo, no se programan actividades.

Directora de Interventoría

Sábado 02 de enero de 2021
No se ha iniciado obra, el estado actual es en etapa de ajustes a los estudios y diseños.

Directora de Interventoría

Domingo 03 de enero de 2021
No se programaron actividades para esta fecha

Directora de Interventoría

Lunes 04 de enero de 2021
No se ha iniciado obra, el estado actual es de ajuste a los estudios y diseños

Directora de Interventoría

Martes 05 de enero de 2021
No se ha iniciado obra, el estado actual es en etapa de ajuste a los estudios y diseños.

Directora de Interventoría

Miercoles 06 de enero de 2021
No se ha iniciado obra, el estado actual es de ajuste a los estudios y diseños.

Directora de Interventoría

Jueves 07 de enero de 2021
No se ha iniciado obra. El estado actual es en etapa de ajuste a los estudios y diseños.

Directora de Interventoría

Viernes 08 de enero de 2021
No se ha iniciado obra. El estado actual es en etapa de ajuste a los estudios y diseños.

Directora de Interventoría

Sábado 09 de enero de 2021
No se ha iniciado obra. El estado actual es en etapa de ajuste a los estudios y diseños.

Directora de Interventoría

Domingo 10 de enero de 2021
Sin actividades

Lunes 11 de enero de 2021
Día festivo, no se programaron actividades

Directora de Interventoría

Martes 12 de enero de 2021
Estado del tiempo: Soleado
Actividades: El contratista, por medio de correo electrónico da respuesta a observaciones de las Box Culverts. El ingeniero residente de interventoría termina la suspensión del contrato y reinicia labores. En horas de la tarde se realiza la socialización de forma virtual, con participación del contratista con su representante legal y su director de obra; representantes del INVÍAS; interventoría con participación de la coordinadora, directora y el residente; el Alcalde Municipal; 3 funcionarios de la secretaría de Planeación, obras Públicas y medio ambiente; y tres integrantes de la Veeduría ciudadana constituida para este proyecto. Con esta socialización se da aprobación para inicio de obra por parte del contratista. La administración municipal hace saber que para la firma del convenio solidario de "Emprendedores Rurales" sólo hay una agremiación que cumple con los requisitos y esa agremiación se llama APARLAR.

Pablo A. Moreno
Ing. Resd. Interventoría

Miércoles 13 de enero de 2021
Estado del tiempo: Soleado
Actividades: El contratista presenta la atención de observaciones a los estudios y diseños de placa huella, mediante correo electrónico. Se le hace saber al contratista que puede ir adelantando actividades en obra como figurado de hierro y conformación mientras se revisa por parte de interventoría que se hayan atendido las observaciones

realizadas por interventoría

Pablo A. Moreno

Ing. Resd Interventoría

Jueves 14 de enero de 2021

Estado del tiempo: Soleado

Actividades: Se realiza el comité de obra número dos en el que el contratista se compromete a la entrega de planillas de seguridad social del personal de obra antes del inicio de actividades. El contratista hace entrega del plano de localización de los apiques del estudio de suelos por medio de correo electrónico. Se inicia la adecuación del campamento de obra.

Pablo A. Moreno

Ing. Resd. Interventoría

Viernes 15 de enero de 2021

Estado del tiempo: Soleado

Actividades: Interventoría autoriza la construcción de los box culvert, el contratista subsanó las observaciones al diseño y los diseños propuestos son adecuados para evaluar y evacuar los caudales de diseño. Se continúa con la adecuación del campamento de obra.

Pablo A. Moreno

Ing. Resd. Interventoría

Sábado 16 de enero de 2021

Estado del tiempo: Soleado

Actividades: No se programaron actividades para esta fecha, el contratista está atendiendo observaciones

Pablo A. Moreno

Ing. Resd. Interventoría

Domingo 17 de enero de 2021

Estado del tiempo: Soleado

Actividades: No se programaron para esta fecha

Pablo A. Moreno

Ing. Resd. Interventoría

Lunes 18 de enero de 2021
Estado del tiempo: Soleado - Nublado
Actividades; Se informa al contratista sobre las observaciones para la valla informativa; también se hacen observaciones al diseño de placa huella, que sea conforme a la cartilla de Colombia Rural, pues la cartilla invías con que diseñaron, ya fue descargada.

Pablo A. Moreno
Ing. Resd. Interventoría

Martes 19 de enero de 2021
Estado del tiempo: soleado
Actividades: Interventoría realiza la observación al diseño de mezcla, se debe mejorar las dosificaciones para que cumplan con el protocolo de aceptación. El contratista sigue en ajuste a los estudios y diseños. Se realiza el comité de obra N° 3.

Pablo A. Moreno
Ing. Resd. Interventoría

Miércoles 20 de enero de 2021
Estado del tiempo: Soleado. Nublado
Actividades: Se realiza mesa técnica virtual con los especialistas de interventoría y del contratista de obra para orientar sobre el diseño de la placa huella del proyecto, diseñar con base en la cartilla de Colombia Rural, se solicita al contratista la implantación, modulación, curvas, peraltes y demás elementos propios del diseño de placa huella conforme a la cartilla.

Pablo A. Moreno
Interventoría

Jueves 21 de enero de 2021
Estado del tiempo: Soleado
Actividades: El contratista está ajustando los diseños.

Pablo A. Moreno
Ing. Resd. Interventoría