FECHA: 22/06/2026 HORA INICIO: 02:30 pm HORA FIN: 03:30 pm

MODALIDAD: Presencial [ ] Virtual [X] Mixta [ ]

LUGAR: _____ Plataforma: Microsoft Teams

ASUNTO: Comité de seguimiento No 19

ENTIDAD RESPONSABLE: Consorcio revitaliza tu espacio

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Coordinación Interventoría

ENTIDADES PARTICIPANTES: Secretaría del Hábitat, Consorcio Revitaliza tu espacio (Interventoría), Consorcio Polígonos 2026 (Contratista)

ASISTENTES:
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:

1. Evaluación de compromisos.
2. Actividades Componente Administrativo
3. Actividades Componente Técnico
5. Actividades Ambientales y SST
6. Actividades Sociales
7. Otros temas

DESARROLLO:

La interventoría indica que, respecto a la entrega del ajuste de articulación del Manual Ambiental de Obra, incluyendo los aportes de los componentes Ambiental, SST y Social, el consultor informó que el documento se encuentra en proceso de consolidación y que su entrega completa está prevista para el 24-06-2026.
En relación con la remisión de la versión ajustada de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos del componente SST, atendiendo las observaciones formuladas por la interventoría, el consultor manifestó que el documento será entregado durante la presente jornada.
Frente a la gestión y participación en la reunión de socialización con la comunidad del Parque Vecinal San José, realizada con el propósito de presentar la propuesta de diseño y obtener los soportes requeridos para el trámite ante el IDRD, se informó que la actividad fue ejecutada satisfactoriamente el 18 de junio, dando cumplimiento al compromiso adquirido.

Secretaría Distrital del Hábitat
Servicio al ciudadano: Cra 13 No. 52-13
Oficina principal: Cll 52 No. 13- 64
Teléfono: 601 358 16 00
Código Postal: 110231
www.habitatbogota.gov.co

Respecto al Programa de Generación de Empleo y la Estrategia de Recepción de Hojas de Vida y Vinculación, el consultor indicó que este documento corresponde a la Etapa II del contrato y que su entrega se efectuará el 23-06-2026.
En cuanto a la verificación y corrección de la documentación física radicada ante la SDHT, de acuerdo con las observaciones relacionadas con el formato, la perforación y la presentación documental, se informó que la actividad continúa en proceso. El consultor se encuentra revisando directamente con la Entidad la posibilidad de reorganizar la documentación previamente presentada o, en caso de ser necesario, realizar una nueva gestión documental.
Sobre el requerimiento relacionado con el componente de fauna dentro del trámite forestal, se recordó que en el comité anterior la Secretaría Distrital del Hábitat aclaró que el documento a entregar, solo requiere la firma del profesional forestal, por lo que se entiende que este aspecto ha quedado definido y no requiere gestiones adicionales.
En relación con la actualización de la matriz de seguimiento documental y el cargue de soportes pendientes, incluyendo las respuestas a las entidades ICANH y la Alcaldía Local de Engativá, se informó que la matriz fue actualizada durante la mañana del presente comité. No obstante, permanece pendiente la incorporación de información relacionada con las empresas de servicios públicos y las redes existentes, aspecto que será abordado más adelante durante la sesión. Por su parte, el apoyo a la supervisión de la SDHT de confirmó que continuará brindando el acompañamiento institucional y realizando las gestiones ante las entidades externas relacionadas con el proyecto.
Respecto al compromiso de presentar un análisis comparativo entre las áreas diseñadas, las áreas contratadas y el presupuesto disponible, incluyendo indicadores de costo por metro cuadrado y la validación de metas físicas, se indicó que dicha información será presentada por el contratista durante el desarrollo del presente comité.
El contratista confirmó que en la presentación de avances incorporará cortes, perfiles viales, vistas tridimensionales y demás elementos gráficos que permitan una mejor comprensión del estado del diseño y de las propuestas planteadas.
En cuanto a la remisión de las fichas técnicas correspondientes al inventario forestal para iniciar la radicación de los trámites ambientales ante la autoridad competente, el contratista informó que la documentación será entregada el 22-06-2026, especialmente aquella relacionada con los trámites que deben gestionarse de manera inmediata.
Por parte de la interventoría, se informó que las observaciones formuladas por la Secretaría Distrital del Hábitat al Informe Mensual No. 3, incluyendo la documentación pendiente correspondiente a un profesional activo durante el periodo reportado, fueron atendidas inicialmente el 16 de junio. Sin embargo, se indicó que existen observaciones posteriores que actualmente se encuentran en proceso de atención.
Respecto a la remisión de las planillas y soportes pendientes requeridos por la Secretaría para culminar la aprobación del Informe Mensual No. 2, se informó que la actividad continúa en proceso y que se está trabajando en la consolidación de la documentación requerida.

Secretaría Distrital del Hábitat
Servicio al ciudadano: Cra 13 No. 52-13
Oficina principal: Cll 52 No. 13- 64
Teléfono: 601 358 16 00
Código Postal: 110231
www.habitatbogota.gov.co

Asimismo, se confirmó la participación de la interventoría en la reunión de seguimiento social convocada por la Secretaría Distrital del Hábitat para la revisión de metodologías y la programación de actividades de participación ciudadana, la cual se llevó a cabo el 18-06-2026.

Igualmente, se informó por parte de la Interventoría, que el acta de cierre de la Etapa I fue recibida debidamente suscrita durante la semana anterior, dando cumplimiento a este compromiso.

Actividades componente administrativo

La interventoría informa que el 16 de junio se recibió la comunicación mediante la cual la Secretaría Distrital del Hábitat aprobó el cambio del profesional SST de la interventoría.

La interventoría remitió observaciones a los entregables presentados por el consultor para su radicación en medio físico ante la entidad, al evidenciar que estos no cumplían con las instrucciones impartidas por la Secretaría Distrital del Hábitat. Actualmente, el consultor se encuentra realizando las gestiones correspondientes directamente con el profesional encargado de la SDHT, con el propósito de definir la forma en que se subsanarán las observaciones formuladas.

Las observaciones efectuadas están relacionadas principalmente con la ubicación de las perforaciones en los documentos, el tamaño de las carpetas utilizadas y la adecuada presentación de la documentación foliada, aspectos que deberán ajustarse antes de su nueva entrega.

Por otra parte, el 18 de junio se recibieron los comentarios realizados por la Secretaría Distrital del Hábitat al Acta del Comité No. 18, los cuales incluyeron observaciones de varios componentes del proyecto. Se informó que dichas observaciones fueron atendidas, la información fue corregida y el acta definitiva, con las firmas del contratista y de la interventoría, fue cargada en la carpeta compartida para su consulta.

Se reiteró que el 19 de junio la Secretaría Distrital del Hábitat remitió el Acta de Cierre de la Fase I, debidamente suscrita, formalizando la culminación de esta etapa contractual.

Finalmente, se informó que el 19 de junio la interventoría radicó la cuenta de cobro correspondiente a la Fase I de Factibilidad. Durante el proceso de revisión, la Secretaría emitió algunos comentarios que fueron atendidos en la misma fecha, permitiendo dar continuidad al trámite administrativo para su correspondiente gestión.

Actividades componente Técnico

La interventoría indica que remitió observaciones al Informe Mensual de Consultoría No. 4 el 16 de junio. Al respecto, se informó que la documentación recibió algunos ajustes iniciales; sin embargo, aún se encuentran pendientes varios comentarios que no fueron atendidos en su totalidad, por lo cual el proceso continúa en revisión y seguimiento.

En la misma fecha, la interventoría remitió a la SDHT el Informe Mensual No. 4 correspondiente al periodo de mayo de 2026. Posteriormente, el 17 de junio, se envió el informe semanal correspondiente a la semana 18 del proyecto.

El 19 de junio, la SDHT remitió mediante correo electrónico un alcance de observaciones al Informe Mensual No. 3, correspondiente a los componentes técnico, ambiental, SST y social, las cuales se encuentran actualmente en proceso de atención. Asimismo, en la misma fecha se

Secretaría Distrital del Hábitat
Servicio al ciudadano: Cra 13 No. 52-13
Oficina principal: Cll 52 No. 13- 64
Teléfono: 601 358 16 00
Código Postal: 110231
www.habitatbogota.gov.co

recibieron observaciones al Informe No. 4 de interventoría, las cuales también están siendo atendidas por los equipos técnicos correspondientes.

El 22 de junio, la interventoría remitió una comunicación con observaciones y recomendaciones que deberán ser tenidas en cuenta en la versión final de los entregables de la consultoría, en lo relacionado con los diseños de arquitectura, urbanismo y paisajismo.

El contratista comentó sobre la información pendiente de recepción por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, relacionada con las curvas de intensidad, duración y frecuencia. Inicialmente se había recibido citas de la Entidad para el mes de agosto; sin embargo, tras las gestiones realizadas, se logró reprogramar las reuniones para el 30 de junio, con la zona 1 a las 8:30 a. m. y la zona 2 a las 11:00 a. m.

En cuanto a los avances de las actividades en ejecución durante la última semana, se informó que el componente de arquitectura, urbanismo y paisajismo tiene prevista su entrega para el 26 de junio, incluyendo el informe técnico definitivo, la planimetría final y los insumos correspondientes a vías, transporte y movilidad. De manera paralela, se ha avanzado en el estudio de tránsito, la construcción de la red de microsimulación, el cálculo de tránsito promedio diario y la elaboración del informe técnico definitivo de geometría vial.

En relación con el componente de redes y sistemas hidrosanitarios, cuya entrega está prevista para el 29 de junio, se informó que se ha presentado dificultad por la información pendiente de la Empresa de Acueducto, situación que se espera resolver con las gestiones programadas. Paralelamente, se avanza en el diseño definitivo de redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas, modelación hidráulica y revisión del análisis del sistema de SUDS.

El componente de estructuras también tiene prevista su entrega para el 29-06-2026, mientras que el informe final del componente de arqueología se encuentra programado para el 26-06-2026, el cual ya ha sido objeto de revisión por parte de la interventoría.

Finalmente, el componente de presupuesto y programación tiene como fecha estimada de entrega el 29 de junio. No obstante, se informó que durante el presente comité se presentarán algunos avances de los desarrollos ya realizados. Asimismo, el equipo técnico del Contratista comenta que continúa trabajando en la consolidación del informe final del estudio técnico, previsto igualmente para la misma fecha de entrega el 29-06-2026.

Seguimiento Cronograma Actividades Técnicas

Con corte al 21 de junio, se realizó el seguimiento al avance del cronograma del proyecto. Para la Etapa I, se tiene un avance programado del 66% frente a un 65% ejecutado, lo que representa un retraso del 1% respecto a lo planificado.

De igual manera, para la Etapa II se registra un avance programado del 77%, mientras que el avance ejecutado corresponde al 76%, evidenciándose también un retraso del 1% frente a lo previsto en el cronograma.

En términos generales, se informó que las actividades del proyecto se encuentran en una fase de cierre, teniendo en cuenta que la mayoría de los entregables están programados para ser ejecutados entre la presente y la siguiente semana. En este sentido, se espera que las entregas pendientes sean

Secretaría Distrital del Hábitat
Servicio al ciudadano: Cra 13 No. 52-13
Oficina principal: Cll 52 No. 13- 64
Teléfono: 601 358 16 00
Código Postal: 110231
www.habitatbogota.gov.co

finalizadas dentro de los plazos establecidos, con el fin de garantizar el cumplimiento global del cronograma del proyecto.

Componente Ambiental y SST

En relación con las actividades del componente ambiental y SST, el 17 de junio se recibieron por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat los lineamientos e información relacionada con los Sistemas de Urbana Sostenible (SUDS), emitida por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), para la estructuración de la información correspondiente, los cuales fueron remitidos al contratista el mismo día para su debida implementación en los entregables.

El 18 de junio se llevó a cabo la reunión de socialización con los actores comunitarios del Parque Vecinal San José, con el fin de presentar la propuesta de diseño y obtener los soportes requeridos para la gestión ante el IDRD. Esta actividad permitió avanzar en el proceso de validación social del proyecto y en la recopilación de insumos necesarios para su trámite institucional.

Actualmente, el componente se encuentra en proceso de consolidación de sus entregables finales, teniendo en cuenta que la matriz y demás insumos asociados articulan diferentes componentes técnicos del proyecto. En este sentido, el contratista se encuentra realizando la integración de la información correspondiente, la cual, según lo informado, será entregada de manera consolidada el 24-06-2026, con el objetivo de contar con una retroalimentación previa a la entrega final prevista para la siguiente semana.

El profesional ambiental de la SDHT solicita precisión frente a los productos finales del Manual Ambiental de Obra (MAO), la matriz de riesgos y el plan de gestión de riesgos en SST, confirmando que las fechas de cierre establecidas corresponden al 29 de junio.

La interventoría ratificó que dichas entregas finales se mantienen programadas para esa fecha, indicando que durante la presente semana el contratista remitirá avances con el fin de facilitar la revisión y retroalimentación previa.

La interventoría indicó que para el componente del MAO ya se han adelantado revisiones y observaciones de manera continua, mientras que para la matriz y el plan de riesgos aún no se han realizado mesas técnicas específicas, aunque se aclaró que el tema ya había sido abordado previamente y se encuentra en proceso de ajuste por parte del consultor.

El interventor informó que la Secretaría Distrital de Ambiente emitió un requerimiento mediante el cual se establece que el trámite del PIN debe quedar a nombre de la SDHT, en su calidad de Entidad responsable del proyecto. En este sentido, se solicitó dejar constancia en acta y se propuso la realización de una mesa técnica para articular dicho trámite previo a su gestión formal.

Por otra parte, el profesional ambiental de la SDHT consultó, si se van a implementar SUDS en el proyecto, y que tipo de SUDS se van a implementar, en relación con los lineamientos remitidos por la Secretaría Distrital de Ambiente, así como la definición técnica de los diseños asociados. El contratista indicó que aún se encuentra en proceso la definición de la apuesta técnica, debido a la dependencia de información pendiente por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, particularmente relacionada con las curvas IDF.

Secretaría Distrital del Hábitat
Servicio al ciudadano: Cra 13 No. 52-13
Oficina principal: Cll 52 No. 13- 64
Teléfono: 601 358 16 00
Código Postal: 110231
www.habitatbogota.gov.co

Por parte del contratista se precisó que se tiene prevista una reunión con la Empresa de Acueducto el 30 de junio, así como un encuentro interno con el equipo hidráulico durante la semana, con el fin de avanzar en la definición de los sistemas y su integración en el diseño. Sin embargo, se reconoció que aún no se cuenta con la ubicación final definida de los SUDS dentro del proyecto.

El profesional ambiental de la SDHT solicitó dejar constancia de este aspecto en el acta y reiteró la importancia de ser informado oportunamente una vez se cuente con la definición técnica, con el fin de coordinar la mesa con la Secretaría Distrital de Ambiente.

Por último, se consultó sobre el estado del trámite de diseño paisajístico ante el Jardín Botánico, informándose que la reunión correspondiente se encuentra programada para el 30 de junio. El profesional ambiental de la SDHT solicitó ser incluido en dicha convocatoria para su apoyo y seguimiento.

Componente Social

La profesional social de la interventoría indica que el 17 de junio se recibieron por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat recomendaciones a la metodología para el desarrollo de los Comités Mi Hábitat, las cuales fueron ajustadas por el contratista y posteriormente aprobadas, permitiendo la adecuada implementación de las actividades programadas.

El 18 de junio se llevaron a cabo los Comités Mi Hábitat en los polígonos de Suba (red peatonal calle 137 y Parque Vecinal San José), Engativá y Usaquén. En el caso del polígono de Engativá, se evidenció baja participación de la comunidad, por lo que se propuso realizar una nueva convocatoria el jueves 9 de julio en el domicilio de una líder comunitaria, con el fin de facilitar una mayor asistencia y participación.

De igual manera, en el polígono de Suba se desarrolló la jornada del Comité Mi Hábitat correspondiente al mes de junio, evidenciándose la participación de la comunidad en la identificación de sugerencias y propuestas relacionadas con el proyecto del parque.

Adicionalmente, se informó que la SDHT programó para el 1 de julio a las 3:00 p. m. el taller “El Barrio que Queremos” en el marco del polígono de Suba (Parque Vecinal San José). En este sentido, se propuso aprovechar dicho espacio para la realización de la reunión de avance del proyecto, teniendo en cuenta la importancia de optimizar la convocatoria comunitaria y evitar la citación reiterada de los mismos actores sociales.

Asimismo, se indicó que el día viernes 26 de junio de 2026, se realizará a partir de las 2 PM, un recorrido liderado por la SDHT en el sector de la red peatonal de la calle 137 y el Parque Vecinal San José, con la participación de líderes comunitarios y entidades distritales. Para esta actividad, se solicitó el acompañamiento de la interventoría y del contratista, así como el apoyo con la impresión de planos actualizados del proyecto para su presentación durante el recorrido.

En cuanto al taller programado para el 1 de julio, la profesional social de la SDHT se confirmó el uso del salón comunal previamente gestionado y la participación estimada de entre 30 y 40 personas. Se indicó que, aunque la SDHT adelantará una convocatoria interna con apoyo de la administración local, se considera importante que el contratista realice también el proceso de

Secretaría Distrital del Hábitat
Servicio al ciudadano: Cra 13 No. 52-13
Oficina principal: Cll 52 No. 13- 64
Teléfono: 601 358 16 00
Código Postal: 110231
www.habitatbogota.gov.co

convocatoria, y presente los soportes correspondientes, con el fin de garantizar los registros necesarios de las actividades sociales.

Por último, la profesional social de la interventoría informó que se realizó el registro fotográfico de las actividades desarrolladas durante la semana anterior en los polígonos de Engativá, Suba y Usaquén, evidenciando en general la participación de la comunidad, la identificación de observaciones y la socialización de propuestas relacionadas con el proyecto.

Otros temas

El contratista inició la presentación de los avances correspondientes, indicando que durante la jornada de socialización del Parque Vecinal San José se contó con la participación de líderes comunitarios, usuarios del parque y actores del entorno inmediato, como instructores deportivos y vecinos del sector. En dicha sesión se socializó la propuesta de diseño, aclarando que la estructura general del parque no será modificada, manteniendo la configuración existente de senderos y funcionamiento general.

Se explicó a la comunidad el alcance de las intervenciones previstas, las cuales se centran en el mejoramiento de senderos, ampliación de algunos espacios de circulación y permanencia, y la incorporación de elementos de paisajismo y mobiliario urbano. La propuesta fue bien recibida por los asistentes, quienes firmaron el plano de socialización como constancia de aprobación del diseño general del parque, e hicieron algunas observaciones relacionadas con señalización, cerramientos y la protección de las áreas de juegos infantiles, las cuales serán tenidas en cuenta en la etapa de diseño final.

Indicó que el proyecto se encuentra listo para ser radicado ante la entidad competente para la viabilidad del IDRD, solicitando aclaración sobre la ruta de trámite. El profesional ambiental de la SDHT precisó que, una vez consolidada la implantación desde la consultoría, se debe realizar una revisión técnica con la Secretaría Distrital del Hábitat, posteriormente una mesa técnica con el IDRD para su validación, y una vez aprobado, proceder con la aprobación de interventoría y la radicación formal ante la SDHT, siguiendo la ruta institucional establecida.

En el desarrollo del componente paisajístico, se presentó la propuesta para el corredor de la calle 137, basada en el concepto de “ecotonos de barrio” y la integración de tres barrios. La intervención plantea la recuperación de zonas verdes y la generación de franjas de paisajismo con especies arbustivas y coberturas vegetales de bajo mantenimiento, alta adaptabilidad y aporte ecológico. Se propuso el uso de especies como polígala, gurrubo, salvia, césped quicuyo, dietes, gauras, salvia morada y margarita punto azul, con el objetivo de fortalecer la biodiversidad, atraer polinizadores y mejorar las condiciones paisajísticas del sector.

Asimismo, se presentaron los módulos de intervención tipo para los diferentes espacios del corredor, incluyendo jardineras, alcorques, zonas de permanencia en adoquín ecológico, y tratamientos paisajísticos en esquinas y áreas de circulación peatonal, priorizando la seguridad del peatón y la visibilidad en cruces y accesos vehiculares. Se indicó que la totalidad del diseño paisajístico será remitido en formato PDF con cortes y detalles técnicos para revisión por parte de la interventoría.

Secretaría Distrital del Hábitat
Servicio al ciudadano: Cra 13 No. 52-13
Oficina principal: Cll 52 No. 13- 64
Teléfono: 601 358 16 00
Código Postal: 110231
www.habitatbogota.gov.co

En cuanto al componente de presupuesto, el equipo técnico expuso el avance en el levantamiento de áreas y mediciones para los tres polígonos del proyecto, San Cristóbal Norte, Quirigua y calle 137, encontrándose un avance aproximado del 85% al 90% en la cuantificación general. Se informó que el presupuesto actualizado, con base en las nuevas mediciones, presenta ajustes frente a la factibilidad inicial, manteniéndose dentro de los rangos previstos por la entidad, aunque aún faltan por incorporar componentes como instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, concretos estampados y mobiliario urbano.

Se reiteró que, una vez se incorporen las cantidades finales y los diseños técnicos completos, se consolidará el presupuesto definitivo del proyecto. Por parte del apoyo a la supervisión de la SDHT se solicitó verificar que las áreas finales no presenten reducciones frente a las áreas contratadas, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas físicas establecidas haciendo énfasis en la necesidad de revisar integralmente los ítems presupuestales, incluyendo componentes ambientales, sociales y de SST, para evitar inconsistencias en la etapa final del proyecto.

En relación con los trámites ambientales, el profesional ambiental de la SDHT consultó sobre el estado del inventario forestal y el posible trámite de aprovechamiento forestal ante la autoridad ambiental. El contratista informó que se han realizado los levantamientos de campo y el marcado de individuos arbóreos susceptibles de intervención, estimándose aproximadamente 60 individuos en el conjunto del proyecto, los cuales serán objeto de evaluación para posible traslado o manejo conforme a las determinaciones de la autoridad ambiental.

Se indicó que las fichas técnicas del inventario forestal se encuentran en proceso de elaboración y se esperaba su entrega el 22-06-2026 , con el fin de avanzar en la radicación del trámite ante la Secretaría Distrital de Ambiente. El apoyo a la supervisión de la SDHT reiteró la importancia de este insumo como parte de la ruta crítica del proyecto, dado que el trámite puede implicar tiempos de respuesta amplios.

También recordó la necesidad de considerar dentro del presupuesto los costos asociados al mantenimiento del arbolado objeto de aprovechamiento forestal, conforme con las exigencias de la autoridad ambiental, así como la articulación con el componente paisajístico.

Finalmente, por parte del apoyo técnico de la supervisión de la SDHT se solicitó el envío de los diseños actualizados en formato PDF por parte del contratista, incluyendo cortes, renders y planos del proyecto, con el fin de facilitar su revisión técnica.

COMPROMISOS:

Compromisos de la Contratista

1. Entrega de Manual Ambiental de Obra (MAO) integrado con SST y componente social – Entrega de avances durante la semana el 24-06-2026.

2. Entrega de Matriz de Riesgos SST y plan de gestión de riesgos – Ajustes y versión final el 22-06-2026.

3. Entrega del Programa de Generación de Empleo y la Estrategia de Recepción de Hojas de Vida y Vinculación el 23-06-2026

Secretaría Distrital del Hábitat
Servicio al ciudadano: Cra 13 No. 52-13
Oficina principal: Cll 52 No. 13- 64
Teléfono: 601 358 16 00
Código Postal: 110231
www.habitatbogota.gov.co

4. Entrega de fichas técnicas del inventario forestal – 22-06-2026
5. Entrega de avances de diseños en PDF con planos actualizados, cortes y renders – 23-06-2026
6. Definición de ubicación y apuesta técnica de SUDS – previo a cierre de diseños antes del 26 de junio de 2026
7. Definición de insumos para trámite de aprovechamiento forestal – 26-06-2026
8. Convocatoria y acompañamiento a recorridos y talleres comunitarios – 22-06-2026
9. Remitir los diseños arquitectónicos, urbanismo y paisajismo actualizados en formato PDF, incluyendo cortes, renders y planos del proyecto el 23-06-2026
Compromisos del Interventoría
1. Validación de implantación SUDS y diseños antes de radicación ante SDHT e IDRD – 29-06-2026
2. Revisión de documento de avance con matriz de riesgos y MAO una vez sea entregado por Contratista el 30-06-2026
3. Seguimiento a insumos del inventario forestal y alerta por ruta crítica ambiental. -23-06-2026
4. Remitir ajustes al Informe Mensual No. 3 el 24-03-2026
5. Remitir ajustes al Informe Mensual No. 4 el 24-03-2026
Compromisos del SDHT
1. Gestión de radicación del proyecto ante IDRD una vez surtida la aprobación técnica
2. Apoyo en gestión de trámites con autoridades ambientales y distritales
ASISTENTES:

Firma
Nombre: Diego Oliveros
Cargo: Apoyo a la supervisión
Entidad: Secretaría del Hábitat
e-mail:
diego.oliveros@habitatbogota.gov.co
Tel/Cel:


Firma
Nombre: María Eugenia Tamayo
Cargo: Profesional Social
Entidad: Secretaría del Hábitat
e-mail:
maria.tamayo@habitatbogota.gov.co
Tel/Cel:



Firma
Nombre: Évelin Peña
Cargo: Técnico o Apoyo técnico
Entidad: Secretaria del Hábitat
e-mail: evelin.pena@habitatbogota.gov.co
Tel/Cel: 3022498107




Firma
Nombre: Fernando Barbosa
Cargo: Profesional Ambiental
Entidad:
e-mail:
fernando.barbosa@habitatbogota.gov.co
Tel/Cel:



Firma
Nombre: Iván Rodríguez Muñoz
Cargo: Sub gerente técnico
Entidad: Consorcio Polígonos 2026
e-mail: consorciopoligonos.26@gmail.com
Tel/Cel: 310 2780943



Firma
Nombre: Jhon Soriano Espinosa
Cargo: director de Consultoría
Entidad: Consorcio Polígonos 2026
E-mail:
consorciopoligonos.26@gmail.com
Tel/Cel: 300 2103846



Firma
Nombre: Angela Ramírez Salgado
Cargo: directora de Interventoría
Entidad: Consorcio Revitaliza tu espacio
e-mail: angela.ramirez@grupoarca.com.co
Tel/Cel: 3016212754



Firma
Nombre: Mackbeth Pérez Alfonso
Cargo: Coordinador de Interventoría
Entidad: Consorcio Revitaliza tu espacio
e-mail: mackbethp@gmail.com
Tel/Cel: 3005566749

Secretaría Distrital del Hábitat
Servicio al ciudadano: Cra 13 No. 52-13
Oficina principal: Cll 52 No. 13- 64
Teléfono: 601 358 16 00
Código Postal: 110231
www.habitatbogota.gov.co



Firma
Nombre: Francisco Gutiérrez Aguilar
Cargo: Apoyo a la coordinación
Entidad: Consorcio Revitaliza tu espacio
e-mail:
francisco.gutierrez@grupoararca.com.co
consorciorevitalizatuespacio@gmail.com
Tel/Cel: 3003803159



Firma:
Nombre: Lina María Osorio Jaramillo
Cargo: Profesional Social Interventoría
Entidad: Consorcio Revitaliza tu espacio
e-mail: lina.osorio@grupoarca.com.co
Tel/Cel: 3206343810

Secretaría Distrital del Hábitat
Servicio al ciudadano: Cra 13 No. 52-13
Oficina principal: Cll 52 No. 13- 64
Teléfono: 601 358 16 00
Código Postal: 110231
www.habitatbogota.gov.co

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

NOTA: EL ESPACIO DE FIRMAS PODRÁ SER REMPLAZADO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.Para reuniones virtuales se deberá anexar el listado de asistencia que se descarga del aplicativo donde se desarrolla la reunión y se evidencien los nombres de los participantes.

2.Para reuniones presenciales se deberá diligenciar los datos solicitados en este formato o se podrá anexar el listado de asistencia establecido en el Sistema de Gestión de la Entidad.

3.Para reuniones mixtas se deberá anexar el listado de asistencia del aplicativo y el establecido en el Sistema de Gestión de la Entidad.

4.En caso de reuniones externas en cualquier modalidad, donde la entidad no cuente con el listado de asistencia se deberá anexar evidencia de la citación por medio de correo electrónico institucional, registrando este documento únicamente como una ayuda de memoria.

Secretaría Distrital del Hábitat
Servicio al ciudadano: Cra 13 No. 52-13
Oficina principal: Cll 52 No. 13- 64
Teléfono: 601 358 16 00
Código Postal: 110231
www.habitatbogota.gov.co