Memoria acta parcial 02

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**1,3**	**Desmonte de aparatos sanitarios (Incluye retiro)**			**UN**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Area mercado: Orinal	3,0				3,00
Area mercado: Sanitario	3,00				3,00
Area bomberos: Sanitario	2,00				2,00
Local fachada	1,00				1,00
Bateria sanitaria sanitario	2,00				2,00
Bateria sanitaria orinal	1,00				1,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**12,00**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**9,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**3,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**1,4**	**Desmonte de lavamanos (Incluye retiro)**			**UN**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Área de bomberos:	2,0				2,00
bateria sanitaria	1,00				1,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**3,00**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**2,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**1,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	1,7	Desmonte tuberia PVCS y PVCP (Incluye retiro)			ML
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Sanitaria zona de mercado:	1,0	9,2			9,20
Bajantes agua lluvia:	5,00	4,1			20,50
	1,00	4,3			4,30
	3,00	4,10			12,30
	1,00	11,75			11,75
	1,00	0,60			0,60
zona de baños existentes	1,00	3,50			3,50
	1,00	2,85			2,85
	1,00	2,70			2,70
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**67,70**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**58,65**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**9,05**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	1,8	Desmonte de marcos y puertas (Incluye retiro)			UN
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Área de mercado: Bateria sanitaria	5,0				5,00
Área de bomberos: Fachada	3,00				3,00
Área de bomberos: Interno	2,00				2,00
Zona de mercado: Fachada	1,00				1,00
Zona local fachada: Fachada	1,00				1,00
Bateria sanitaria interno	3,00				3,00
bateria sanitaria externo	1,00				1,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**16,00**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**12,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**4,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**1,9**	**Desmonte de marcos y persianas lamina llena (Incluye retiro)**			**UN**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Zona local fachada: Costado oeste	1,0				1,00
Zona local fachada: Costado sur	1,00				1,00
Locales internos este	1,00				1,00
locales internos oeste	1,00				1,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**4,00**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**2,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**2,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	1,11	Desmonte ducha (Incluye retiro)			UN
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Área de bomberos:	1,0				1,00
bateriua sanitaria	1,00				1,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**2,00**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**1,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**1,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	1,12	Demolición piso acabado (Incluye guarda escoba)			M2
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Zona de bomberos:		2,16	2,10		4,54
		1,38	2,10		2,90
		3,85	2,31		8,89
		3,77	2,31		8,71
		0,95	2,00		1,90
		6,78	4,10		27,80
		1,09	2,09		2,28
Zona local fachada:		1,99	1,37		2,73
		4,00	3,82		15,28
Zona de bomberos:		2,00	1,33		2,66
		2,00	1,35		2,70
		2,70	6,53		17,63
		3,90	6,53		25,47
Piso de baños existentes		2,76	2,81		7,76
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**131,25**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**123,48**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**7,77**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	1,13	Demolición enchape (Incluye retiro)			M2
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Área de bomberos:		3,63		1,92	6,97
		3,92		1,92	7,53
		4,52		1,39	6,28
		3,96		1,40	5,54
		3,94		1,41	5,56
		1,84		1,28	2,36
		1,40		1,17	1,64
		2,28		1,14	2,60
Área de bomberos:		5,83		1,80	10,49
		5,25		1,80	9,45
Zona local fachada:		5,72		1,80	10,30
Zona de bomberos:		5,87		1,80	10,57
		5,89		1,80	10,60
Zona de mercado: Poceta - Piso		3,35		1,50	5,03
Zona de mercado: Poceta - Muro		3,35		1,02	3,42
Zona de mercado: Poceta - Bordillo		0,58		3,72	2,16
zona de baños existentes baño 1		3,76		2,07	7,78
zona de baños existentes baño 2		3,87		2,07	8,01
zona de baños existentes ducha		3,93		2,07	8,14
zona de baños existentes comun		4,68		2,07	9,69
zona de baños existentes poceta		1,84		0,54	0,99
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**135,11**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**100,48**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**34,63**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	1,14	Desmonte de cubierta (Incluye retiro estructura)			M2
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Área de bomberos:		10,35	8,25		85,39
Zona de mercado:		19,40	8,15		158,11
		19,50	8,25		160,88
Zona local fachada:		10,56	8,15		86,06
Zona de bomberos:		10,56	8,15		86,06
Zona locales internos:		19,40	8,15		158,11
Locales externos existentes		13,10	5,50		72,05
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**806,66**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**734,61**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**72,05**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022				
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA				
	CONTRATISTA:			INICIO:	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO			TERMINACIÓN:	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:			PLAZO:	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD			VALOR:	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	1,16	Demolición de muros (e=0,12 a 0,15) 0 (e=0.16 a 0.30) (Incluye retiro)			M2
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UND)	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	SUBTOTAL
Área de mercado -Costado sur:	5,0	2,65		0,70	9,28
	1,0	2,53		0,64	1,62
	6,00	2,20		1,15	15,18
	6,00	0,40		0,40	0,96
Área de mercado -Costado Oeste:	3,00	0,64		0,49	0,94
	1,00	1,90		0,64	1,22
	1,00	0,64		0,49	0,31
	1,00	1,65		0,64	1,06
	1,00	0,64		0,49	0,31
	1,00	1,79		0,64	1,15
	1,00	0,64		0,49	0,31
	1,00	1,80		0,64	1,15
	1,00	2,12		2,55	5,41
	1,00	2,12		3,21	6,81
Área de mercado -Costado Este:	4,00	0,60		0,90	2,16
Área de mercado -Baterías sanitarias:	2,00	2,87		0,80	4,59
	6,00	1,58		2,00	18,96
	1,0	3,08		2,00	6,16
Área de bomberos:	1,0	1,33		3,21	4,27
	1,0	2,12		3,21	6,81
	1,0	1,31		3,21	4,21
	1,0	2,12		3,21	6,81
	1,0	7,72		5,54	42,77
	-1,0	1,33		1,98	-2,63
	-1,0	0,75		1,98	-1,49
	1,0	3,31		2,86	9,47
	-1,0	0,77		1,98	-1,52
	1,0	6,83		2,86	19,53
	-1,0	0,98		1,98	-1,94
	2,0	2,00		2,86	11,44
	1,0	1,02		0,88	0,90
	1,0	0,94		0,88	0,83
	1,0	3,05		5,13	15,65
	1,00	3,50		1,29	4,52
	1,00	7,87		3,77	29,67
	-1,00	2,66		1,66	-4,42
	-1,00	2,08		2,72	-5,66
Zona de mercado: Costado este	1,00	7,80		3,90	30,42
	1,00	7,71		3,90	30,07
Zona bomberos: Costado Norte	1,00	9,11		4,00	36,47
Zona local fachada: Costado sur	1,00	4,31		4,48	19,31
Zona local fachada: Costado oeste	1,00	7,85		4,46	35,01
	-1,00	2,18		2,25	-4,91
	-1,00	0,99		2,16	-2,14
	-1,00	3,85		3,14	-12,09
	1,00	3,82		4,05	15,47
	-1,00	0,76		1,98	-1,50
	1,00	1,97		3,71	7,30
Zona de mercado - Costado este	1,00	7,85		3,87	30,38
	-1,00	3,85		3,11	-11,97
Zona de bomberos: Fachada	1,00	3,70		3,60	13,32
	-1,00	0,97		2,16	-2,10
	1,00	3,95		3,60	14,22
	-1,00	0,99		2,16	-2,14
	-1,00	2,00		1,50	-3,00
Zona de bomberos: Interno	1,00	6,70		3,60	24,12
	-1,00	0,90		1,99	-1,79
	1,00	7,80		4,05	31,59

	-1,00	0,75		1,99	-1,49
	-1,00	0,78		1,97	-1,54
	1,00	2,00		3,90	7,80
	1,00	1,33		3,75	4,99
	1,00	2,00		3,90	7,80
	1,00	1,35		3,75	5,06
Zona de bomberos: Costado Norte	1,00	4,70		4,18	19,62
	1,00	4,32		4,18	18,04
Zona local fachada:	1,00	4,00		3,53	14,12
Zona de mercado: Costado sur	1,00	9,00		4,51	40,59
	1,00	18,80		2,50	47,00
zona de baños existentes baño 1	1,00	3,76		2,07	7,78
zona de baños existentes baño 2	1,00	3,87		2,07	8,01
zona de baños existentes ducha	1,00	3,93		2,07	8,14
zona de baños existentes comun	1,00	4,68		2,07	9,69
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**658,45**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**624,83**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**33,62**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	1,17	Demolición de vigas y columnas (Incluye retiro)			ML
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Área de mercado -Baterías sanitarias: Columnas	2,0	4,00			8,00
Zona de mercado -Baterías sanitarias: Viga	2,00	1,58			3,16
	2,00	2,53			5,06
Zona bomberos -Fachada: Columna	1,00	3,21			3,21
Zona bomberos -Fachada: Viga	1,00	1,33			1,33
Zona local fachada -Lado oeste - Viga	1,00	4,1			4,10
Zona local fachada: Fachada - columna	1,00	4,36			4,36
Zona de bomberos: Costado Norte - Columna	1,00	4,30			4,30
Zona de bomberos: Costado Norte - Viga	1,00	6,30			6,30
Zona de bomberos: Fachada - Columna	4,00	3,60			14,40
Zona de bomberos: Fachada - Viga	1,00	6,15			6,15
Zona de bomberos: Fachada - Viga	1,00	4,32			4,32
Zona de bomberos: Fachada -Columna	1,00	3,60			3,60
Zona de mercado: Columna	1,00	3,96			3,96
	1,00	4,10			4,10
	1,00	3,95			3,95
	1,00	3,95			3,95
zona de baños existentes	4,00	2,25			9,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**93,25**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**84,25**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**9,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	1,18	Demolición placa contrapiso (Incluye retiro)			M2
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Área de mercado: Placa piso		11,25	15,36		172,80
Área de mercado: Placa mesón costado Este		4,96	0,60		2,98
Área de mercado: Placa mesón costado Sur		1,61	0,60		0,97
Área de mercado: Placa mesón costado Oeste		1,90	0,60		1,14
		1,65	0,63		1,04
		1,79	0,62		1,11
		1,80	0,61		1,10
Zona de mercado: Placa piso		10,99	15,36		168,81
Zona de mercado: Entrada		3,94	11,40		44,90
Zona de bomberos: Costado Norte		7,92	9,34		73,97
Zona comunal:		2,00	8,03		16,06
Zona de bomberos:		11,30	7,90		89,27
Zona local fachada y zona comunal:		10,87	4,00		43,48
Zona locales internos:		10,70	4,00		42,80
zona de baños existentes		2,95	3,08		9,09
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**669,52**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**660,41**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**9,11**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**1,19**	**Demolición placa superior (Incluye retiro)**			**M2**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Área de mercado: Baterías sanitarias		6,31	1,58		9,97
Área de mercado: Costado Oeste		7,72	2,27		17,52
zona de baños existentes		2,95	3,08		9,09
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA					**36,58**
PAGADO ACTAS ANTERIORES					**27,49**
A PAGAR PRESENTE ACTA					**9,09**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022			
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA			
	CONTRATISTA:		INICIO:	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO		TERMINACIÓN:	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:		PLAZO:	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD		VALOR:	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	2,1	Excavación manual todo factor (Acarreo Horizontal y retiro)			M3
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UND)	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	SUBTOTAL
Zapatas costado Sur: C16		2,20	2,20	1,70	8,23
		2,20	2,20	0,90	4,36
Zapatas costado Sur: C12		1,40	2,70	2,00	7,56
Zapatas costado Sur: C10		1,35	2,65	1,85	6,62
Zapatas costado Sur: C8		1,35	2,65	1,80	6,44
Zapatas costado Sur: C6		1,35	2,60	1,35	4,74
Zapata costado Sur: C4		1,35	2,60	1,35	4,74
Zapata costado Norte: C14		1,10	2,20	0,40	0,97
Zapata costado Norte: C13		1,20	1,20	1,20	1,73
Zapata costado Norte: C11		1,40	2,70	1,20	4,54
Zapata costado Norte: C9		1,35	2,70	1,40	5,10
Zapatas costado Norte: C7		1,20	1,10	1,20	1,58
Zapata costado Norte: C8		1,35	2,60	2,20	7,72
Zapata costado Norte: C5		1,35	2,70	1,35	4,92
Zapatas costado Norte: C1		1,40	2,80	1,40	5,49
Zapata costado Este: C15		4,20	2,10	1,80	15,88
		4,20	2,10	0,80	7,06
Zapata costado Este: C14		2,20	1,10	1,10	2,66
Zapata costado Oeste: C2		1,20	1,20	1,00	1,44
		1,20	1,20	0,30	0,43
Zapata costado Oeste: C3		1,20	1,20	1,00	1,44
		1,20	1,20	0,30	0,43
Zapata costado Oeste: C25		1,20	1,20	1,00	1,44
		1,20	1,20	0,30	0,43
Zapata costado Oeste: C24		1,80	1,80	1,35	4,37
Zapata costado Oeste: C23		1,40	1,40	1,00	1,96
		1,40	1,40	0,30	0,59
Zapata costado Oeste: C22		1,20	1,20	1,00	1,44
		1,20	1,20	0,30	0,43
Zapatas costado Oeste: C21		1,20	1,20	1,30	1,87
Zapatas costado Oeste: C20		1,20	1,20	1,00	1,44
		1,20	1,20	0,30	0,43
Zapatas costado Oeste: C19		1,20	1,20	1,30	1,87
Zapata costado Oeste: C18		1,20	1,20	1,30	1,87
Zapata C17		1,20	1,20	1,35	1,94
Vigas cimentación, eje D: C4-C6		2,66	0,40	0,95	1,01
Vigas cimentación, eje D: C6-C8		2,66	0,40	0,85	0,90
Vigas cimentación, eje D: C8-C10		3,20	0,40	0,45	0,58
Vigas cimentación, eje D: C10-C12		3,15	0,40	0,45	0,57
Vigas cimentación, eje D: C12-C16		2,50	0,40	0,65	0,65
Vigas cimentación, eje 6: C13-C14		5,95	0,40	0,70	1,67
Vigas cimentación, eje 6: C14-C15		4,50	0,40	0,45	0,81
Vigas cimentación, eje 6: C15-C16		3,45	0,40	0,65	0,90
Viga cimentación eje 3: C7-C24		1,69	0,40	0,90	0,61
Viga cimentación eje 2': C22-C23		1,55	0,40	0,75	0,47
Viga cimentación eje 1: C2-C3		6,50	0,50	0,75	2,44
Viga cimentación eje 1: C3-C4		5,80	0,40	0,96	2,23
Viga cimentación eje 1'': C21-C22		2,30	0,40	0,70	0,64
Vigas cimentación, eje A: C11-C13		3,50	0,40	0,60	0,84
Viga cimentación eje A: C11-C9		3,10	0,40	0,50	0,62
Viga cimentación eje A: C9-C7		3,10	0,40	0,50	0,62
Viga cimentación eje A: C7-C5		2,56	0,40	0,80	0,82
Viga cimentación eje A: C5-C1		2,51	0,40	0,90	0,90
Viga cimentación eje B: C2-C18		3,22	0,40	0,75	0,97
Viga cimentación eje B: C18-21		3,99	0,40	0,75	1,20
Viga cimentación eje B': C19-C21		2,65	0,40	0,70	0,74
Viga cimentación eje B'': C20-C22		2,65	0,40	0,70	0,74

Viga cimentación eje B'': C19-C20		2,30	0,40	0,70	0,64
Viga cimentación eje C: C3-C25		3,22	0,40	0,85	1,09
Viga cimentación eje C: C25-C23		2,55	0,40	0,85	0,87
Viga cimentacion Eje A' : C24 - C17		8,27	0,40	0,86	2,84
Viga cimentacion Eje 1 : C1 - C2		6,25	0,40	0,86	2,15
Viga sobrecimiento entre Ejes 2-3 y C-D		6,17	0,40	0,75	1,85
Zona central entre Ejes 2-3 y B-C		8,10	2,20	0,30	5,35
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**159,88**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**159,74**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**0,14**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINA**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**2,4**	**Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Vigas de cimentación**			**M3**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Eje A: C1-C5		4,76	0,40	0,50	0,95
Eje A: C5-C7		4,76	0,40	0,40	0,76
Eje A: C7-C9		5,30	0,40	0,40	0,85
Eje A: C9-11		5,30	0,40	0,40	0,85
Eje A: C11-C13		5,30	0,40	0,50	1,06
Eje B: C2-C18		3,97	0,40	0,40	0,64
Eje B: C18-C21		4,79	0,40	0,40	0,77
Eje B': C19-C21		3,45	0,40	0,40	0,55
Eje B'': C20-C22		3,45	0,40	0,40	0,55
Eje C: C3-C23		7,82	0,40	0,50	1,56
Eje D: C4-C6		4,76	0,40	0,50	0,95
Eje D: C6-C8		4,76	0,40	0,40	0,76
Eje D: C8-C10		5,30	0,40	0,40	0,85
Eje D: C10-C12		5,30	0,40	0,40	0,85
Eje D: C12-C16		5,30	0,40	0,50	1,06
Eje 1: C2-C3		7,20	0,40	0,40	1,15
Eje 1: C3-C4		7,00	0,40	0,60	1,68
Eje 1': C18-C19		1,34	0,40	0,40	0,21
Eje 1': C19-C20		3,90	0,40	0,40	0,62
Eje 2': C20-C22		3,90	0,40	0,40	0,62
Eje 2': C22-C23		2,45	0,40	0,40	0,39
Eje 6: C13-C14		7,50	0,40	0,60	1,80
Eje 6: C14-C15		7,20	0,40	0,40	1,15
Eje 6: C15-C16		7,00	0,40	0,60	1,68
Eje A' : C24 - C17		10,17	0,40	0,40	1,63
Eje 1 : C1 - C2		7,50	0,40	0,40	1,20
Eje 3: C7-C24		3,64	0,40	0,50	0,73
Viga sobrecimiento Eje B:2'-C		11,58	0,20	0,35	0,81
Viga sobrecimiento Ejes 2-3 y C-D		6,42	0,20	0,35	0,45
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**27,13**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**26,68**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**0,45**

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO REPRESENTANTE LEGAL	**ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO** RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022			
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA			
	CONTRATISTA:		**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO		**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:		**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD		**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**2,6**	**Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 Vigas de Cimentacion**			**Kg**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**Φ**	**PESO (KG)**	**SUBTOTAL**
Eje A: C13-C11	4,00	5,3	5/8"	1,55	32,90
	3,00	6,7	5/8"	1,55	31,20
	2,00	6	1/2"	0,99	11,93
	27,00	1,46	3/8"	0,56	22,08
Eje A: C11-C9	2,00	6,7	5/8"	1,55	20,80
	2,00	8,9	5/8"	1,55	27,63
	27,00	1,26	3/8"	0,56	19,05
Eje A: C1-C5	4,00	7,30	5/8"	1,55	45,32
	4,00	6,15	5/8"	1,55	38,18
	2,00	5,60	1/2"	0,99	11,13
	24,00	1,46	3/8"	0,56	19,62
Eje A: C5-C7	2,00	6,15	5/8"	1,55	19,09
	2,00	5,55	5/8"	1,55	17,23
	24,00	1,26	3/8"	0,56	16,93
Eje A: C7-C9	2,00	6,70	5/8"	1,55	20,80
	2,00	6,70	5/8"	1,55	20,80
	27,00	1,26	3/8"	0,56	19,05
Eje B: C2-C18-	2,00	10,00	5/8"	1,55	31,04
	2,00	10,00	5/8"	1,55	31,04
	38,00	1,26	3/8"	0,56	26,81
Eje B': C19-C21	2,00	4,55	5/8"	1,55	14,12
	2,00	4,55	5/8"	1,55	14,12
	18,00	1,26	3/8"	0,56	12,70
Eje B'': C20-C22	2,00	4,55	5/8"	1,55	14,12
	2,00	4,55	5/8"	1,55	14,12
	18,00	1,26	3/8"	0,56	12,70
Eje C: C3-C25-C23	2,00	10,00	5/8"	1,55	31,04
	2,00	10,00	5/8"	1,55	31,04
	2,00	10,00	1/2"	0,99	19,88
	38,00	1,46	3/8"	0,56	31,07
Eje D: C4-C6	4,00	7,60	3/4"	2,24	67,94
	4,00	6,15	5/8"	1,55	38,18
	2,00	5,60	1/2"	0,99	11,13
	24,00	1,46	3/8"	0,56	19,62
Eje D: C6-C8	2,00	6,15	5/8"	1,55	19,09
	2,00	5,55	5/8"	1,55	17,23
	24,00	1,26	3/8"	0,56	16,93
Eje D: C8-C10	2,00	6,70	5/8"	1,55	20,80
	2,00	6,70	5/8"	1,55	20,80
	27,00	1,26	3/8"	0,56	19,05
Eje D: C10-C12	2,00	6,70	5/8"	1,55	20,80
	2,00	8,90	5/8"	1,55	27,63
	27,00	1,26	3/8"	0,56	19,05
Eje D: C12-C16	4,00	5,30	5/8"	1,55	32,90
	3,00	6,70	5/8"	1,55	31,20
	2,00	6,00	1/2"	0,99	11,93
	27,00	1,46	3/8"	0,56	22,08
Eje 1: C2-C3	2,00	8,60	5/8"	1,55	26,69
	2,00	7,20	5/8"	1,55	22,35
	36,00	1,26	3/8"	0,56	25,40
Eje 1: C3-C4	4,00	11,45	3/4"	2,24	102,36
	3,00	8,70	5/8"	1,55	40,51
	2,00	8,20	1/2"	0,99	16,30

	37,00	1,66	3/8"	0,56	34,40
Eje 1': C18-C19-C20	2,00	5,55	5/8"	1,55	17,23
	2,00	5,55	5/8"	1,55	17,23
	21,00	1,26	3/8"	0,56	14,82
Eje 2': C21-C22-C23	2,00	9,35	5/8"	1,55	29,02
	2,00	9,35	5/8"	1,55	29,02
	34,00	1,26	3/8"	0,56	23,99
Eje 3: C7-C24	4,00	4,50	5/8"	1,55	27,94
	4,00	4,50	5/8"	1,55	27,94
	2,00	4,40	1/2"	0,99	8,75
	17,00	1,46	3/8"	0,56	13,90
Eje 6: C13-C14	4,00	11,65	3/4"	2,24	104,15
	3,00	8,90	5/8"	1,55	41,44
	2,00	8,20	1/2"	0,99	16,30
	38,00	1,66	3/8"	0,56	35,32
Eje 6: C14-C15	2,00	5,80	5/8"	1,55	18,00
	2,00	10,20	5/8"	1,55	31,66
	36,00	1,26	3/8"	0,56	25,40
Eje 6: C15-C16	4,00	11,15	3/4"	2,24	99,68
	3,00	8,40	5/8"	1,55	39,11
	2,00	7,90	1/2"	0,99	15,71
	36,00	1,66	3/8"	0,56	33,47
Eje A: C4-C17	2,00	12,15	5/8"	1,55	37,71
	2,00	12,15	5/8"	1,55	37,71
	50,00	1,26	3/8"	0,56	35,28
Viga 1:C1-C2	2,00	7,50	5/8"	1,55	23,28
	2,00	12,00	5/8"	1,55	37,25
	38,00	1,26	3/8"	0,56	26,81
Viga sobrecimiento (Eje B-2'-C)	4,00	11,58	1/2"	0,99	46,04
	59,00	0,90	3/8"	0,56	29,74
Viga sobrecimiento Ejes 2-3 y C-D	4,00	7,12	1/2"	0,99	28,31
	33,00	0,90	3/8"	0,56	16,63
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**2.350,74**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**2.305,80**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**44,94**

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL



ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	2,9	Relleno compactado con material del sitio (Incluye acarreo horizontal)			M3
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
C2	**1,00**	**1**	**1**	**1**	0,67
C3	**1,00**	**1**	**1**	**1**	0,67
C4	**1,00**	**1**	**3**	**1**	1,73
C15	1,0	2,10	4,20	0,40	3,53
	-1,00	1,10	2,20	0,40	-0,97
C16	1,00	2,20	2,20	0,40	1,94
	-1,00	1,20	1,20	0,40	-0,58
c17	1,00	1,20	0,80	0,70	0,67
C18	1,00	1,20	0,80	0,70	0,67
C19	1,00	1,20	0,80	0,70	0,67
C20	1,00	1,20	0,80	0,70	0,67
C21	1,00	1,20	0,40	0,70	0,34
	1,00	1,20	0,40	0,40	0,19
C22	1,00	1,20	0,40	0,70	0,34
	1,00	1,2	0,4	0,40	0,19
C22	1,00	1,4	0,5	0,70	0,49
	1,00	1,40	0,50	0,40	0,28
c24	1,00	1,80	1,40	0,70	1,76
Eje 1	1,00	21,85	0,40	0,30	2,62
Eje 1'	1,00	2,30	0,40	0,30	0,28
Eje A'	1,00	9,47	0,40	0,30	1,14
Eje B	1,00	7,47	0,40	0,30	0,90
Eje B'	1,00	3,85	0,40	0,30	0,46
Eje B''	1,00	3,85	0,40	0,30	0,46
Eje C	1,00	6,97	0,40	0,30	0,84
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**19,96**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**3,92**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**16,04**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	2,10	Relleno con recebo seleccionado			M3
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
C6	1,00	2,60	0,95	0,40	0,99
C8	1,00	2,60	0,95	0,40	0,99
C8	1,00	1,35	2,60	0,60	2,11
C10	1,00	1,35	2,60	0,55	1,93
C10	1,00	2,60	0,95	0,40	0,99
C12	1,00	2,70	1,00	0,40	1,08
C12	1,00	1,40	2,70	0,55	2,08
C13	1,00	0,80	0,80	0,40	0,26
C14	1,00	2,20	0,70	0,40	0,62
C15	1,00	2,10	4,20	0,50	4,41
	-1,00	1,10	2,20	0,50	-1,21
C15	1,00	4,20	1,70	0,40	2,86
C16	1,00	2,20	2,20	0,50	2,42
	-1,00	1,20	1,20	0,50	-0,72
C16	1,00	1,80	1,80	0,40	1,30
Costado Sur-Este, entre Ejes 5-6 y C-D	1,00	15,05	5,65	0,21	18,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**38,00**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**30,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**8,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**3,1**	**Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Columnas**			**M3**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
C1	1,00	0,5	0,50	6,30	1,58
C2	1,00	0,5	0,50	6,30	1,58
C3	1,00	0,5	0,50	6,30	1,58
C4	1,00	0,5	0,50	6,30	1,58
C5	1,00	0,5	0,50	4,70	1,18
C6	1,00	0,5	0,50	6,30	1,58
C7	1,00	0,5	0,50	4,70	1,18
C8	1,00	0,5	0,50	6,30	1,58
C9	1,00	0,5	0,50	9,10	2,28
C10	1,00	0,5	0,50	2,35	0,59
C11	1,00	0,5	0,50	4,70	1,18
C12	1,00	0,5	0,50	6,30	1,58
C13	1,00	0,5	0,50	7,50	1,88
C14	1,00	0,5	0,50	6,30	1,58
C15	1,00	0,5	0,50	6,30	1,58
C16	1,00	0,5	0,50	6,30	1,58
C18	1,00	0,3	0,30	2,90	0,26
C19	1,00	0,3	0,30	2,90	0,26
C20	1,00	0,3	0,30	2,90	0,26
C21	1,00	0,3	0,30	2,90	0,26
C22	1,00	0,3	0,30	2,90	0,26
C23	1,00	0,3	0,30	2,90	0,26
C24	1,00	0,3	0,30	4,00	0,36
C25	1,00	0,3	0,30	2,90	0,26
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**26,27**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**11,74**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**14,53**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**3,2**	**VIGAS EN CONCRETO DE 3000 PSI (210 Kg/cm2) NIVEL +2,45,(No incluye refuerzo)**			**M3**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Eje B	1,00	7,92	0,25	0,35	0,69
Eje B'	1,00	3,65	0,25	0,35	0,32
Eje B''	1,00	3,65	0,25	0,35	0,32
Eje C	1,00	7,92	0,25	0,35	0,69
Eje 1'	1,00	3,8	0,25	0,35	0,33
Eje 1''	1,00	8	0,25	0,35	0,70
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**3,05**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**3,05**

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**3,3**	**VIGAS EN CONCRETO DE 3000 PSI (210 Kg/cm2) NIVEL +4,00,(No incluye refuerzo)**			**M3**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Vigas aereas eje D	1,00	4,71	0,40	0,45	0,85
	1,00	4,66	0,40	0,45	0,84
	1,00	5,2	0,40	0,45	0,94
	1,00	5,2	0,40	0,45	0,94
	1,00	5,35	0,40	0,45	0,96
eje 6	1,00	23,7	0,40	0,45	4,27
ancho columnas	1,00	1,2	0,10	0,45	0,05
eje 1	1,00	11,85	0,40	0,45	2,13
eje A	1,00	4,71	0,40	0,45	0,85
	1,00	4,66	0,40	0,45	0,84
	1,00	5,2	0,40	0,45	0,94
	1,00	5,2	0,40	0,45	0,94
	1,00	5,35	0,40	0,45	0,96
Eje A'	1,00	10,52	0,25	0,35	0,92
Eje 3	1,00	2,84	0,25	0,35	0,25
Eje 1	1,00	11,85	0,40	0,45	2,13
ancho columnas	1,00	1,2	0,10	0,45	0,05
Eje B	1,00	8,17	0,25	0,35	0,71
Eje B'	1,00	3,9	0,25	0,35	0,34
Eje B''	1,00	3,9	0,25	0,35	0,34
Eje C	1,00	8,17	0,25	0,35	0,71
Eje 1'	1,00	3,3	0,25	0,35	0,29
Eje 2'	1,00	7,5	0,25	0,35	0,66
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**21,91**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**21,91**

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**3,4**	**VIGAS EN CONCRETO DE 3000 PSI (210 Kg/cm2) NIVEL +6,80,(No incluye refuerzo)**			**M3**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Eje D	1,00	27,62	0,40	0,45	4,97
Sobre ancho columnas	1,00	2	0,10	0,45	0,09
Eje 6	1,00	23,7	0,40	0,45	4,27
Sobre ancho columnas	1,00	1,2	0,10	0,45	0,05
eje 1	1,00	27,62	0,40	0,45	4,97
Sobre ancho columnas	1,00	2	0,10	0,45	0,09
eje 1	1,00	8	0,40	0,45	1,44
eje 1	1,00	15,7	0,40	0,45	2,83
Sobre ancho columnas	1,00	1,2	0,10	0,45	0,05
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**18,76**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**18,76**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022			
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA			
	CONTRATISTA:		INICIO:	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO		TERMINACIÓN:	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:		PLAZO:	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD		VALOR:	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	3,5	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Columnas			Kg
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UND)	LARGO (m)	Φ	PESO (KG)	SUBTOTAL
C1	7,00	3,35	5/8"	1,55	36,39
	7,00	5,60	5/8"	1,55	60,84
	7,00	6,75	5/8"	1,55	73,33
	7,00	2,20	5/8"	1,55	23,90
	67,00	1,86	3/8"	0,56	69,79
	201,00	0,60	3/8"	0,56	67,54
	41,00	1,86	3/8"	0,56	42,71
	123,00	0,60	3/8"	0,56	41,33
C2	7,00	3,25	5/8"	1,55	35,31
	7,00	5,60	5/8"	1,55	60,84
	7,00	6,65	5/8"	1,55	72,25
	7,00	2,20	5/8"	1,55	23,90
	66,00	1,86	3/8"	0,56	68,75
	198,00	0,60	3/8"	0,56	66,53
C3	7,00	3,25	5/8"	1,55	35,31
	7,00	5,60	5/8"	1,55	60,84
	7,00	6,65	5/8"	1,55	72,25
	7,00	2,20	5/8"	1,55	23,90
	66,00	1,86	3/8"	0,56	68,75
	198,00	0,60	3/8"	0,56	66,53
	41,00	1,86	3/8"	0,56	42,71
	123,00	0,60	3/8"	0,56	41,33
	41,00	1,86	3/8"	0,56	42,71
	123,00	0,60	3/8"	0,56	41,33
C4	7,00	3,30	5/8"	1,55	35,85
	7,00	5,60	5/8"	1,55	60,84
	7,00	6,70	5/8"	1,55	72,79
	7,00	2,20	5/8"	1,55	23,90
	67	1,86	3/8"	0,56	69,79
	201	0,60	3/8"	0,56	67,54
	41	1,86	3/8"	0,56	42,71
	123	0,60	3/8"	0,56	41,33
	41	1,86	3/8"	0,56	42,71
	123	0,60	3/8"	0,56	41,33
C5	7,00	3,30	5/8"	1,55	35,85
	7,00	5,60	5/8"	1,55	60,84
	7,00	6,70	5/8"	1,55	72,79
	7,00	2,20	5/8"	1,55	23,90
	67,00	1,86	3/8"	0,56	69,79
	201,00	0,60	3/8"	0,56	67,54
	41,00	1,86	3/8"	0,56	42,71
	123,00	0,60	3/8"	0,56	41,33
C6	7,00	3,30	5/8"	1,55	35,85
	7,00	5,60	5/8"	1,55	60,84
	7,00	6,70	5/8"	1,55	72,79
	7,00	2,20	5/8"	1,55	23,90
	67	1,86	3/8"	0,56	69,79
	201	0,60	3/8"	0,56	67,54
	41,00	1,86	3/8"	0,56	42,71
	123,00	0,60	3/8"	0,56	41,33

C7	7,00	3,30	5/8"	1,55	35,85
	7,00	5,60	5/8"	1,55	60,84
	7,00	6,70	5/8"	1,55	72,79
	7,00	2,20	5/8"	1,55	23,90
	67,00	1,86	3/8"	0,56	69,79
	201,00	0,60	3/8"	0,56	67,54

	41,00	1,86	3/8"	0,56	42,71
	123,00	0,60	3/8"	0,56	41,33
C8	7,00	3,30	5/8"	1,55	35,85
	7,00	5,60	5/8"	1,55	60,84
	7,00	6,70	5/8"	1,55	72,79
	7,00	2,20	5/8"	1,55	23,90
	67,00	1,86	3/8"	0,56	69,79
	201,00	0,60	3/8"	0,56	67,54
	41,00	1,86	3/8"	0,56	42,71
	123,00	0,60	3/8"	0,56	41,33
C9	7,00	3,30	5/8"	1,55	35,85
	7,00	5,60	5/8"	1,55	60,84
	7,00	6,70	5/8"	1,55	72,79
	7,00	2,20	5/8"	1,55	23,90
	67,00	1,86	3/8"	0,56	69,79
	201,00	0,60	3/8"	0,56	67,54
	41,00	1,86	3/8"	0,56	42,71
	123,00	0,60	3/8"	0,56	41,33
C10	7,00	3,30	5/8"	1,55	35,85
	7,00	5,60	5/8"	1,55	60,84
	7,00	6,70	5/8"	1,55	72,79
	7,00	2,20	5/8"	1,55	23,90
	67,00	1,86	3/8"	0,56	69,79
	201,00	0,60	3/8"	0,56	67,54
	41,00	1,86	3/8"	0,56	42,71
	123,00	0,60	3/8"	0,56	41,33
C11	7,00	3,30	5/8"	1,55	35,85
	7,00	5,60	5/8"	1,55	60,84
	7,00	6,70	5/8"	1,55	72,79
	7,00	2,20	5/8"	1,55	23,90
	67,00	1,86	3/8"	0,56	69,79
	201,00	0,60	3/8"	0,56	67,54
	41,00	1,86	3/8"	0,56	42,71
	123,00	0,60	3/8"	0,56	41,33
C12	7,00	3,30	5/8"	1,55	35,85
	7,00	5,60	5/8"	1,55	60,84
	7,00	6,70	5/8"	1,55	72,79
	7,00	2,20	5/8"	1,55	23,90
	67,00	1,86	3/8"	0,56	69,79
	201,00	0,60	3/8"	0,56	67,54
	41,00	1,86	3/8"	0,56	42,71
	123,00	0,60	3/8"	0,56	41,33
C13	7,00	3,25	5/8"	1,55	35,31
	7,00	5,60	5/8"	1,55	60,84
	7,00	6,65	5/8"	1,55	72,25
	7,00	2,20	5/8"	1,55	23,90
	66,00	1,86	3/8"	0,56	68,75
	198,00	0,60	3/8"	0,56	66,53
	41,00	1,86	3/8"	0,56	42,71
	123,00	0,60	3/8"	0,56	41,33
C14	7,00	3,25	5/8"	1,55	35,31
	7,00	5,60	5/8"	1,55	60,84
	7,00	6,65	5/8"	1,55	72,25
	7,00	2,20	5/8"	1,55	23,90
	66,00	1,86	3/8"	0,56	68,75
	198,00	0,60	3/8"	0,56	66,53
	41,00	1,86	3/8"	0,56	42,71
	123,00	0,60	3/8"	0,56	41,33
C15	7,00	3,25	5/8"	1,55	35,31
	7,00	5,60	5/8"	1,55	60,84
	7,00	6,65	5/8"	1,55	72,25
	7,00	2,20	5/8"	1,55	23,90

	66,00	1,86	3/8"	0,56	68,75
	198,00	0,60	3/8"	0,56	66,53
	41,00	1,86	3/8"	0,56	42,71
	123,00	0,60	3/8"	0,56	41,33
C16	7,00	3,25	5/8"	1,55	35,31
	7,00	5,60	5/8"	1,55	60,84
	7,00	6,65	5/8"	1,55	72,25
	7,00	2,20	5/8"	1,55	23,90
	66,00	1,86	3/8"	0,56	68,75
	198,00	0,60	3/8"	0,56	66,53
	41,00	1,86	3/8"	0,56	42,71
	123,00	0,60	3/8"	0,56	41,33
C17	4,00	5,28	1/2"	0,99	20,99
	4,00	5,28	1/2"	0,99	20,99
	76,00	1,06	3/8"	0,56	45,11
	152,00	0,40	3/8"	0,56	34,05
C18	8,00	6,08	1/2"	0,99	48,35
	88,00	1,06	3/8"	0,56	52,24
	176,00	0,40	3/8"	0,56	39,42
	8,00	1,30	1/2"	0,99	10,34
	7,00	1,06	3/8"	0,56	4,16
	14,00	0,40	3/8"	0,56	3,14
C19	8,00	6,08	1/2"	0,99	48,35
	88,00	1,06	3/8"	0,56	52,24
	176,00	0,40	3/8"	0,56	39,42
	8,00	1,30	1/2"	0,99	10,34
	7,00	1,06	3/8"	0,56	4,16
	14,00	0,40	3/8"	0,56	3,14
C20	8,00	6,08	1/2"	0,99	48,35
	88,00	1,06	3/8"	0,56	52,24
	176,00	0,40	3/8"	0,56	39,42
	8,00	1,30	1/2"	0,99	10,34
	7,00	1,06	3/8"	0,56	4,16
	14,00	0,40	3/8"	0,56	3,14
C21	10,00	6,08	1/2"	0,99	60,44
	88,00	1,06	3/8"	0,56	52,24
	264,00	0,40	3/8"	0,56	59,14
	8,00	1,30	1/2"	0,99	10,34
	7,00	1,06	3/8"	0,56	4,16
	14,00	0,40	3/8"	0,56	3,14
C22	10,00	6,08	1/2"	0,99	60,44
	88,00	1,06	3/8"	0,56	52,24
	264,00	0,40	3/8"	0,56	59,14
	8,00	1,30	1/2"	0,99	10,34
	7,00	1,06	3/8"	0,56	4,16
	14,00	0,40	3/8"	0,56	3,14
C23	8,00	6,08	1/2"	0,99	48,35
	88,00	1,06	3/8"	0,56	52,24
	176,00	0,40	3/8"	0,56	39,42
C24	4,00	5,28	1/2"	0,99	20,99
	4,00	5,28	1/2"	0,99	20,99
	76,00	1,06	3/8"	0,56	45,11
	152,00	0,40	3/8"	0,56	34,05
C25	8,00	1,30	1/2"	0,99	10,34
	7,00	1,06	3/8"	0,56	4,16

	14,00	0,40	3/8"	0,56	3,14
	5,00	5,28	1/2"	0,99	26,24
	5,00	5,28	1/2"	0,99	26,24
	75,00	1,06	3/8"	0,56	44,52
	225,00	0,40	3/8"	0,56	50,40
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**8.101,54**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**6.567,02**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**1.534,52**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**3,6**	**ACERO Fy=4200 Kg/cm2 VIGAS NIVELES +2,45,**			**Kg**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**Φ**	**PESO (KG)**	**SUBTOTAL**
Eje B	3,00	8,97	1/2"	0,99	26,75
	3,00	8,97	1/2"	0,99	26,75
	85,00	1,00	3/8"	0,56	47,60
Eje B'	3,00	4,45	1/2"	0,99	13,27
	3,00	4,45	1/2"	0,99	13,27
	43,00	1,00	3/8"	0,56	24,08
Eje B''	3,00	4,45	1/2"	0,99	13,27
	3,00	4,45	1/2"	0,99	13,27
	43,00	1,00	3/8"	0,56	24,08
Eje C	3,00	8,97	1/2"	0,99	26,75
	3,00	8,97	1/2"	0,99	26,75
	84,00	1,00	3/8"	0,56	47,04
Eje 1'	3,00	4,10	1/2"	0,99	12,23
	3,00	4,10	1/2"	0,99	12,23
	45,00	1,00	3/8"	0,56	25,20
Eje 1''	3,00	8,30	1/2"	0,99	24,75
	3,00	8,30	1/2"	0,99	24,75
	103,00	1,00	3/8"	0,56	57,68
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**459,72**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**459,72**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**3,7**	**ACERO Fy=4200 Kg/cm2 VIGAS NIVELES +4,00**			**Kg**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**Φ**	**PESO (KG)**	**SUBTOTAL**
Eje D portico 12	3,00	9,85	5/8"	1,55	45,86
	3,00	7,00	5/8"	1,55	32,59
	3,00	7,00	5/8"	1,55	32,59
	3,00	8,60	5/8"	1,55	40,04
	3,00	7,80	5/8"	1,55	36,32
	3,00	6,20	5/8"	1,55	28,87
	3,00	6,70	5/8"	1,55	31,20
	3,00	10,95	5/8"	1,55	50,98
	210,00	1,36	3/8"	0,56	159,94
Eje 6 portico 7	3,00	7,34	5/8"	1,55	34,18
	3,00	8,90	5/8"	1,55	41,44
	3,00	10,30	5/8"	1,55	47,96
	3,00	10,54	5/8"	1,55	49,07
	3,00	8,60	5/8"	1,55	40,04
	3,00	6,84	5/8"	1,55	31,85
	172,00	1,36	3/8"	0,56	131,00
Eje 1 portico 9	3,00	7,34	5/8"	1,55	34,18
	3,00	8,90	5/8"	1,55	41,44
	3,00	10,30	5/8"	1,55	47,96
	3,00	10,54	5/8"	1,55	49,07
	3,00	8,60	5/8"	1,55	40,04
	3,00	6,84	5/8"	1,55	31,85
	172,00	1,36	3/8"	0,56	131,00
Eje A portico 10	3,00	9,85	5/8"	1,55	45,86
	3,00	7,00	5/8"	1,55	32,59
	3,00	7,00	5/8"	1,55	32,59
	3,00	8,60	5/8"	1,55	40,04
	3,00	7,80	5/8"	1,55	36,32
	3,00	6,20	5/8"	1,55	28,87
	3,00	6,70	5/8"	1,55	31,20
	3,00	10,95	5/8"	1,55	50,98
	210,00	1,36	3/8"	0,56	159,94
Eje A' portico 11	3,00	10,10	1/2"	0,99	30,12
	3,00	2,10	1/2"	0,99	6,26
	3,00	4,10	1/2"	0,99	12,23
	3,00	7,90	1/2"	0,99	23,56
	112,00	1,00	3/8"	0,56	62,72
Eje 3 portico 8	3,00	4,39	1/2"	0,99	13,09
	3,00	4,39	1/2"	0,99	13,09
	38,00	1,00	3/8"	0,56	21,28
vigas aereacPórtico 1	6,00	4,10	1/2"	0,99	24,45
	38,00	1,00	3/8"	0,56	21,28
Pórtico 2	6,00	8,30	1/2"	0,99	49,50
	101,00	1,00	3/8"	0,56	56,56
Pórtico 3	6,00	8,97	1/2"	0,99	53,50
	85,00	1,00	3/8"	0,56	47,60
Pórtico 4	6,00	4,45	1/2"	0,99	26,54
	39,00	1,00	3/8"	0,56	21,84
Pórtico 5	6,00	4,45	1/2"	0,99	26,54
	39,00	1,00	3/8"	0,56	21,84

Pórtico 6	6,00	8,97	1/2"	0,99	53,50
	84,00	1,00	3/8"	0,56	47,04
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**2.300,40**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**2.300,40**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022			
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA			
	CONTRATISTA:		INICIO:	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO		TERMINACIÓN:	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:		PLAZO:	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD		VALOR:	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	3,8	ACERO Fy=4200 Kg/cm2 VIGAS NIVELES +6,80			Kg
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UND)	LARGO (m)	Φ	PESO (KG)	SUBTOTAL
Portico 4 ejej d	3,00	9,85	5/8"	1,55	45,86
	3,00	7,00	5/8"	1,55	32,59
	3,00	7,00	5/8"	1,55	32,59
	3,00	8,60	5/8"	1,55	40,04
	3,00	7,80	5/8"	1,55	36,32
	3,00	6,20	5/8"	1,55	28,87
	3,00	6,70	5/8"	1,55	31,20
	3,00	10,95	5/8"	1,55	50,98
	210,00	1,36	3/8"	0,56	159,94
Portico 2 eje 6	3,00	7,35	5/8"	1,55	34,22
	3,00	8,90	5/8"	1,55	41,44
	3,00	10,30	5/8"	1,55	47,96
	3,00	10,55	5/8"	1,55	49,12
	3,00	8,60	5/8"	1,55	40,04
	3,00	6,85	5/8"	1,55	31,89
	172,00	1,36	3/8"	0,56	131,00
portico 3 eje a	3,00	9,85	5/8"	1,55	45,86
	3,00	7,00	5/8"	1,55	32,59
	3,00	7,00	5/8"	1,55	32,59
	3,00	8,60	5/8"	1,55	40,04
	3,00	7,80	5/8"	1,55	36,32
	3,00	6,20	5/8"	1,55	28,87
	3,00	6,70	5/8"	1,55	31,20
	3,00	10,95	5/8"	1,55	50,98
	210,00	1,36	3/8"	0,56	159,94
portivco 1 eje 1	3,00	7,35	5/8"	1,55	34,22
	3,00	8,90	5/8"	1,55	41,44
	3,00	10,30	5/8"	1,55	47,96
	3,00	10,55	5/8"	1,55	49,12
	3,00	8,60	5/8"	1,55	40,04
	3,00	6,85	5/8"	1,55	31,89

	172,00	1,36	3/8"	0,56	131,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**1.668,12**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**1.668,12**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022			
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA			
	CONTRATISTA:		INICIO:	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO		TERMINACIÓN:	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:		PLAZO:	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD		VALOR:	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	3,9	ACERO Fy=4200 Kg/cm2 MENSULAS			Kg
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UND)	LARGO (m)	Φ	PESO (KG)	SUBTOTAL
C5	4,00	3,45	1/2"	0,99	13,72
	1,00	3,40	3/8"	0,56	1,90
	1,00	3,18	3/8"	0,56	1,78
	1,00	2,76	3/8"	0,56	1,55
	1,00	2,32	3/8"	0,56	1,30
C7	4,00	3,45	1/2"	0,99	13,72
	1,00	3,40	3/8"	0,56	1,90
	1,00	3,18	3/8"	0,56	1,78
	1,00	2,76	3/8"	0,56	1,55
	1,00	2,32	3/8"	0,56	1,30
C9	4,00	3,45	1/2"	0,99	13,72
	1,00	3,40	3/8"	0,56	1,90
	1,00	3,18	3/8"	0,56	1,78
	1,00	2,76	3/8"	0,56	1,55
	1,00	2,32	3/8"	0,56	1,30
C11	4,00	3,45	1/2"	0,99	13,72
	1,00	3,40	3/8"	0,56	1,90
	1,00	3,18	3/8"	0,56	1,78
	1,00	2,76	3/8"	0,56	1,55
	1,00	2,32	3/8"	0,56	1,30
C6	4,00	3,45	1/2"	0,99	13,72
	1,00	3,40	3/8"	0,56	1,90
	1,00	3,18	3/8"	0,56	1,78
	1,00	2,76	3/8"	0,56	1,55
	1,00	2,32	3/8"	0,56	1,30
C8	4,00	3,45	1/2"	0,99	13,72
	1,00	3,40	3/8"	0,56	1,90
	1,00	3,18	3/8"	0,56	1,78
	1,00	2,76	3/8"	0,56	1,55
	1,00	2,32	3/8"	0,56	1,30
C10	4,00	3,45	1/2"	0,99	13,72
	1,00	3,40	3/8"	0,56	1,90
	1,00	3,18	3/8"	0,56	1,78
	1,00	2,76	3/8"	0,56	1,55
	1,00	2,32	3/8"	0,56	1,30
C12	4,00	3,45	1/2"	0,99	13,72
	1,00	3,40	3/8"	0,56	1,90
	1,00	3,18	3/8"	0,56	1,78
	1,00	2,76	3/8"	0,56	1,55
	1,00	2,32	3/8"	0,56	1,30
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**162,00**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**162,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**3,10**	**CONCRETO DE 3000 PSI (210 Kg/cm2) MENSULAS**			**Kg**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ancho**	**PESO (KG)**	**SUBTOTAL**
eje dC6		1,25	0,60	0,45	0,34
C8		1,25	0,60	0,45	0,34
C10		1,25	0,60	0,45	0,34
C12		1,25	0,60	0,45	0,34
C6		1,25	0,60	0,45	0,34
C8		1,25	0,60	0,45	0,34
C10		1,25	0,60	0,45	0,34
C12		1,25	0,60	0,45	0,34
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**2,70**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**2,70**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO

REPRESENTANTE LEGAL

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022			
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA			
	CONTRATISTA:		INICIO:	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO		TERMINACIÓN:	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:		PLAZO:	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD		VALOR:	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	3,14	PLACA EN METALDECK (incluye viguetas de apoyo)			Kg
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UND)	LARGO (m)	ancho	PESO (KG)	SUBTOTAL
Placa mezzannine	1,00	4,15	3,80		15,77
Área columnas	-4,00	0,30	0,30		-0,36
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	15,41
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	0,00
				A PAGAR PRESENTE ACTA	15,41

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**5,1,1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA EN PERFILERÍA CIRCULAR ESTRUCTURAL, INC. CERCHA PRINCIPAL, CORREAS, PORTICOS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO + ESMALTE PARA ESTRUCTURA A LA VISTA, SEGÚN DISEÑO.**	**Kg**

DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UND)	LARGO (m)	ancho	PESO (KG)	SUBTOTAL
estructura de cubierta				10385,00	10.385,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**10.385,00**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**10.385,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO REPRESENTANTE LEGAL	**ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO** RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	14,1	Desmonte de tubería pvc eléctrica existente			ML
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Zona de mercado:		106,73			106,73
Zona de baños internos:		13,38			13,38
Zona de bomberos:		99,74			99,74
Zona local fachada		17,92			17,92
Locales internos		52,92			52,92
zona baños existentes		1,37			1,37
		2,27			2,27
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**294,33**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**290,69**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**3,64**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	16,3	Suministro e instalación platina E=1/2" - 0.60 x 0.60			UN
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**Φ**	**PESO (KG)**	**SUBTOTAL**
PLATINAS	16,00		1/2"	1,00	16,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**16,00**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**16,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**17.1**	**Demolición concreto ciclopeo (Incluye retiro)**			**M3**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
C1		2,80	1,35	0,15	0,57
		1,40	1,30	0,56	1,02
C2		1,20	1,30	0,50	0,78
C3		1,20	1,30	0,50	0,78
C4		2,60	1,35	0,12	0,42
		1,25	1,35	0,50	0,84
C5		2,70	1,35	0,12	0,44
		1,20	1,35	0,53	0,86
C6		2,60	1,35	0,50	1,76
C7		2,70	1,35	0,12	0,44
		1,20	1,35	0,50	0,81
C8		2,60	1,05	0,12	0,33
		1,25	2,20	0,50	1,38
					0,00
C17		1,20	1,35	0,47	0,76
C18		1,20	1,30	0,50	0,78
C19					0,00
C20					0,00
C21		1,20	1,30	0,51	0,80
C22		1,20	1,30	0,52	0,81
C23		1,40	1,30	0,52	0,95
		0,70	1,30	0,47	0,43
C24		1,80	1,30	0,47	1,10
					0,00
C8-C10		3,20	0,20	0,45	0,29
C10-C12		3,15	0,20	0,45	0,28
C12-C16		2,50	0,20	0,65	0,33
C14-C15		4,50	0,20	0,45	0,41
C15-C16		3,45	0,20	0,65	0,45
C4-C6		2,66	0,20	0,95	0,51
C6-C8		2,66	0,20	0,85	0,45
C11-C13		3,50	0,20	0,60	0,42
C13-C14		5,95	0,20	0,70	0,83
C11-C9		3,10	0,20	0,50	0,31
C9-C7		3,10	0,20	0,50	0,31
C7-C5		2,56	0,20	0,80	0,41
C5-C1		2,51	0,20	0,90	0,45
C19-C21		2,65	0,10	0,70	0,19
C20-C22		2,65	0,10	0,70	0,19
C7-C24		1,69	0,10	0,90	0,15
C3-C25		3,22	0,10	0,85	0,27
C25-C23		2,55	0,10	0,85	0,22
C22-C23		1,55	0,10	0,75	0,12
C3-C4		5,80	0,20	0,96	1,11
C2-C18		3,22	0,10	0,75	0,24

C18-21		3,99	0,10	0,75	0,30
C2-C3		6,50	0,20	0,80	1,04
C17		1,20	0,30	0,83	0,30
C24-C17-		8,27	0,20	0,87	1,44
Zapata c 17		1,20	0,30	1,35	0,49
Viga eje A		8,27	0,20	0,86	1,42
VIGA EJE 1		6,25	0,10	0,86	0,54
Entre ejes 2-3 y B-C		2,20	0,30	0,30	0,20
C10		10,20	0,30	0,30	0,92
C12		2,60	1,05	0,15	0,41
C16		2,70	1,05	0,16	0,45
C15		2,40	1,10	0,15	0,40
C14		2,20	1,10	0,16	0,39
C13		2,20	1,10	0,15	0,36
C11		2,40	1,20	0,15	0,43
C9		2,70	1,20	0,15	0,49
C25		2,7	1,20	0,14	0,45
		1,20	1,30	0,50	0,78
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**34,81**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**29,53**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**5,28**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**17.2**	**Concreto Ciclópeo (Concreto de 3.000 PSI (210 Mpa) (60%) Piedra Media Zonga (40%))**			**M3**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**SUBTOTAL**
Zapata C8		1,35	2,60	0,40	1,40
Zapata C10		1,35	2,60	0,40	1,40
Zapata C12		1,40	2,70	0,40	1,51
Zapata C16		1,20	1,20	0,40	0,58
Zapata C15		2,20	1,10	0,40	0,97
Zapata C14		2,20	1,10	0,40	0,97
Viga sobrecimiento entre Ejes 2-3 y C-D		6,17	0,40	0,40	0,99
					0,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**7,82**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**6,83**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**0,99**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**NP-04**	**MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL (INCLUYE DOVELA)**			**M3**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**ALTO (m)**		**SUBTOTAL**
perimetral					0,00
C1-C5		4,76	3,50	2,00	33,32
C5-C7		4,76	3,50	2,00	33,32
C14-C15		7,20	3,50	1,00	25,20
C13-C14		3,59	3,50	2,00	25,13
C8-C10		5,30	2,35	2,00	24,91
C10-C12		5,30	2,35	1,00	12,46
C12-C16		5,50	2,35	2,00	25,85
C1-C5		4,76	2,35	1,00	11,19
C5-C7		4,76	2,35	1,00	11,19
C7-C9		4,76	2,35	1,00	11,19
C9-C11		4,76	2,35	1,00	11,19
C11-C13		4,76	2,35	1,00	11,19
C1-C2		7,50	2,35	1,00	17,63
C2-C3		7,20	2,35	1,00	16,92
C3-C4		7,00	2,35	1,00	16,45
C13-C14		7,50	2,35	1,00	17,63
C14-C15		7,20	2,35	2,00	33,84
C15-C16		7,00	2,35	2,00	32,90
Local carnicos # 1		3,14	3,00	2,00	18,84
Local carnicos # 2		2,85	3,00	1,00	8,55
Local carnicos # 3		2,75	3,00	1,00	8,25
Local carnicos # 4		2,95	3,00	1,00	8,85
Local carnicos # 5		2,95	3,00	1,00	8,85
		3,15	3,00	1,00	9,45
Local carnicos # 6		3,00	3,00	1,00	9,00
Local carnicos # 7		3,00	3,00	1,00	9,00
Local carnicos # 8		3,00	3,00	1,00	9,00
Local carnicos # 9		3,00	3,00	1,00	9,00
Local supermercado		4,02	2,00	1,00	8,04
		3,70	2,00	1,00	7,40
		1,35	2,00	1,00	2,70
		3,20	2,00	1,00	6,40
		2,55	2,00	1,00	5,10
		3,55	2,00	1,00	7,10
		4,02	2,00	1,00	8,04
		2,85	3,00	1,00	8,55
		2,75	3,00	1,00	8,25
		2,95	3,00	1,00	8,85
		2,95	3,00	1,00	8,85
		3,15	3,00	1,00	9,45
		3,00	3,00	1,00	9,00
		3,00	3,00	1,00	9,00
		3,00	3,00	1,00	9,00
		3,00	3,00	1,00	9,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**595,00**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**

A PAGAR PRESENTE ACTA	**595,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	**INICIO:**	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	**TERMINACIÓN:**	02-nov.-22
	INTERVENTORÍA:	**PLAZO:**	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	**VALOR:**	$ 2.393.952.645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	**#¡REF!**	**#¡REF!**			**Kg**
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**LARGO (m)**	**Φ**	**PESO (KG)**	**SUBTOTAL**
ACERO PARA DOVELAS MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL	1000,00	1	1/2"	1,00	1.000,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**1.000,00**
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	**0,00**
				A PAGAR PRESENTE ACTA	**1.000,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GINA MARCELA CRUZÑ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA