La equidad es de todos — Prosperidad Social	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 03	Código:
		Versión: 2
	PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	Fecha de Aprobación:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA 055 DE 2022
OBJETO: ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATANTE : MUNICIPIO DE TERUEL
CONTRATISTA : UNION TEMPORAL PROGRESO
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
PERÍODO A PAGAR: 06/10/2022 al 19/10/2022 Y DEL 9/11/2022 al 17/11/2022 Y DEL 11/04/2023 al 02/05/2023

A los Dos (02) días del mes de mayo del año 2023, se reunieron el Ingeniero LUIS FERNANDO LEGUIZAMO, en calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL PROGRESO - Contratista de Obra, el Ingeniero GIANCARLO AVENA CORRALES - Director General de Interventoría del CONSORCIO INTERPROSPERIDAD y la Ingeniera MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO, en calidad de Supervisor del Contrato por parte de la Entidad Territorial - Municipio de Taruel, para dejar constancia por medio de la presente Acta de Recibo Parcial No. 3 de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.03			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	**PRELIMINARES**				**$ 38.951.562,00**				**$ 35.957.180**	**$ 2.145.104**	**$ 38.102.284**		**$ 849.278,00**
1,1	Limpieza y nivelación del predio (Incluye retiro de sobre altos centro de la plaza)	M2	$ 4.315	905,61	$ 3.907.707,00	811,50	64,69	876,19	$ 3.501.623	$ 279.137	$ 3.780.760	29,42	$ 126.947,00
1,2	Desmonte de reja metalica (Incluye retiro)	ML	$ 5.984	15,51	$ 92.812,00	15,51	-	15,51	$ 92.812	$ -	$ 92.812	-	$ -
1,3	Desmonte de aparatos sanitarios (Incluye retiro)	UN	$ 11.746	12,00	$ 140.952,00	12,00	-	12,00	$ 140.952	$ -	$ 140.952	-	$ -
1,4	Desmonte de lavamanos (Incluye retiro)	UN	$ 14.707	3,00	$ 44.121,00	3,00	-	3,00	$ 44.121	$ -	$ 44.121	-	$ -
1,5	Demolición caja de inspección (Incluye retiro)	UN	$ 13.907	15,00	$ 208.605,00	14,00	1,00	15,00	$ 194.698	$ 13.907	$ 208.605	-	$ -
1,6	Demolición sumideros(Incluye retiro)	UN	$ 15.498	9,00	$ 139.482,00	9,00	-	9,00	$ 139.482	$ -	$ 139.482	-	$ -
1,7	Desmonte tuberia PVCS y PVCP (Incluye retiro)	ML	$ 1.057	67,70	$ 71.559,00	67,70	-	67,70	$ 71.559	$ -	$ 71.559	-	$ -
1,8	Desmonte de marcos y puertas (Incluye retiro)	UN	$ 18.510	16,00	$ 296.160,00	16,00	-	16,00	$ 296.160	$ -	$ 296.160	-	$ -
1,9	Desmonte de marcos y persianas lamina llena (Incluye retiro)	UN	$ 42.583	7,00	$ 298.081,00	4,00	3,00	7,00	$ 170.332	$ 127.749	$ 298.081	-	$ -
1,10	Desmonte de ventanas (Incluye retiro)	UN	$ 13.765	2,00	$ 27.530,00	2,00	-	2,00	$ 27.530	$ -	$ 27.530	-	$ -
1,11	Desmonte ducha (Incluye retiro)	UN	$ 1.424	2,00	$ 2.848,00	2,00	-	2,00	$ 2.848	$ -	$ 2.848	-	$ -
1,12	Demolición piso acabado (Incluye guarda escoba)	M2	$ 6.646	140,80	$ 935.757,00	131,25	9,55	140,80	$ 872.288	$ 63.469	$ 935.757	-	$ -
1,13	Demolición enchape (Incluye retiro)	M2	$ 8.357	135,11	$ 1.129.114,00	135,11	-	135,11	$ 1.129.114	$ -	$ 1.129.114	-	$ -
1,14	Desmonte de cubierta (Incluye retiro estructura)	M2	$ 13.450	806,66	$ 10.849.577,00	806,66	-	806,66	$ 10.849.577	$ -	$ 10.849.577	-	$ -
1,15	Desmonte de canal (Incluye retiro)	ML	$ 3.533	65,90	$ 232.825,00	65,90	-	65,90	$ 232.825	$ -	$ 232.825	-	$ -
1,16	Demolición de muros (e=0,12 a 0,15) 0 (e=0.16 a 0.30) (Incluye retiro)	M2	$ 11.383	809,71	$ 9.216.929,00	658,45	103,66	762,11	$ 7.495.136	$ 1.179.962	$ 8.675.098	47,60	$ 541.831,00
1,17	Demolición de vigas y columnas (Incluye retiro)	ML	$ 16.248	105,85	$ 1.719.851,00	93,25	10,12	103,37	$ 1.515.126	$ 164.430	$ 1.679.556	2,48	$ 40.295,00
1,18	Demolición placa contrapiso (Incluye retiro)	M2	$ 12.658	697,65	$ 8.830.854,00	669,52	25,00	694,52	$ 8.474.784	$ 316.450	$ 8.791.234	3,13	$ 39.620,00
1,19	Demolición placa superior (Incluye retiro)	M2	$ 19.306	41,79	$ 806.798,00	36,58	-	36,58	$ 706.213	$ -	$ 706.213	5,21	$ 100.585,00
2	**CIMENTACION**				**$ 119.144.750,00**	-			**$ 84.215.666**	**$ 10.000.171**	**$ 94.215.837**		**$ 24.928.913,00**
2,1	Excavación manual todo factor (Acarreo Horizontal y retiro)	M3	$ 43.493	160,00	$ 6.958.733,00	159,88	-	159,88	$ 6.953.661	$ -	$ 6.953.661	0,12	$ 5.072,00
2,2	Solado en concreto de 2500 PSI	M3	$ 536.773	15,00	$ 8.051.595,00	9,35	-	9,35	$ 5.018.828	$ -	$ 5.018.828	5,65	$ 3.032.767,00
2,2,1	Solado en concreto de 2000 PSI	M3	$ 281.325	-	$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
2,3	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Zapatas	M3	$ 655.085	33,19	$ 21.742.271,00	33,17	-	33,17	$ 21.729.169	$ -	$ 21.729.169	0,02	$ 13.102,00
2,4	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Vigas de cimentación	M3	$ 858.087	27,53	$ 23.623.135,00	27,13	-	27,13	$ 23.279.900	$ -	$ 23.279.900	0,40	$ 343.235,00
2,5	Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 Zapatas	Kg	$ 5.730	5.613,47	$ 32.165.183,00	1.962,61	-	1.962,61	$ 11.245.755	$ -	$ 11.245.755	3.650,86	$ 20.919.428,00
2,6	Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 Vigas de Cimentacion	Kg	$ 5.730	2.350,74	$ 13.469.740,00	2.350,74	-	2.350,74	$ 13.469.740	$ -	$ 13.469.740	-	$ -
2,7	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Viga de cimentación no estrctural (Locales frutas y verduras)	Kg	$ 5.730	212,16	$ 1.215.677,00	-	210,70	210,70	$ -	$ 1.207.311	$ 1.207.311	1,46	$ 8.366,00
2,8	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Vigas cimentación no estructurales (Locales frutas y verduras)	M3	$ 858.087	10,70	$ 9.181.531,00	-	10,24	10,24	$ -	$ 8.786.811	$ 8.786.811	0,46	$ 394.720,00
2,9	Relleno compactado con material del sitio (Incluye acarreo horizontal)	M3	$ 21.485	25,00	$ 537.125,00	19,96	-	19,96	$ 428.841	$ -	$ 428.841	5,04	$ 108.284,00
2,10	Relleno con recebo seleccionado	M3	$ 54.994	40,00	$ 2.199.760,00	38,00	0,11	38,11	$ 2.089.772	$ 6.049	$ 2.095.821	1,89	$ 103.939,00
3	**ESTRUCTURA**				**$ 174.169.702,00**	-			**$ 153.448.515**	**$ 5.507.650**	**$ 158.956.165**		**$ 15.213.537,00**
3,1	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Columnas	M3	$ 1.037.544	28,74	$ 29.819.015,00	26,27	2,29	28,56	$ 27.256.281	$ 2.375.976	$ 29.632.257	0,18	$ 186.758,00
3,2	Vigas en concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) NIVEL +2,45,(No incluye refuerzo)	M3	$ 1.060.185	3,10	$ 3.286.574,00	3,05	-	3,05	$ 3.233.564	$ -	$ 3.233.564	0,05	$ 53.010,00
3,3	Vigas en concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) NIVEL +4,00,(No incluye refuerzo)	M3	$ 1.080.473	21,47	$ 23.197.755,00	21,47	-	21,47	$ 23.197.755	$ -	$ 23.197.755	-	$ -
3,4	Vigas en concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) NIVEL +6,80,(No incluye refuerzo)	M3	$ 1.080.473	18,76	$ 20.269.673,00	18,76	-	18,76	$ 20.269.673	$ -	$ 20.269.673	-	$ -
3,5	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Columnas	Kg	$ 5.730	8.101,54	$ 46.421.824,00	8.101,54	-	8.101,54	$ 46.421.824	$ -	$ 46.421.824	-	$ -
3,6	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Vigas NIVELES +2,45,	Kg	$ 5.730	807,73	$ 4.628.293,00	459,72	-	459,72	$ 2.634.196	$ -	$ 2.634.196	348,01	$ 1.994.097,00
3,7	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Vigas NIVELES +4,00	Kg	$ 5.730	4.298,28	$ 24.629.144,00	2.300,40	403,34	2.703,74	$ 13.181.292	$ 2.311.138	$ 15.492.430	1.594,54	$ 9.136.714,00
3,8	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Vigas NIVELES +6,80	Kg	$ 5.730	1.818,22	$ 10.418.401,00	1.668,12	143,20	1.811,32	$ 9.558.328	$ 820.536	$ 10.378.864	6,90	$ 39.537,00
3,9	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Mensulas	Kg	$ 5.730	162,00	$ 928.260,00	162,00	-	162,00	$ 928.260	$ -	$ 928.260	-	$ -
3,10	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Mensulas	M3	$ 1.080.473	2,70	$ 2.917.277,00	2,70	-	2,70	$ 2.917.277	$ -	$ 2.917.277	-	$ -
3,11	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Estructura locales frutas y verduras	Kg	$ 5.730	212,16	$ 1.215.677,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	212,16	$ 1.215.677,00

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA 055 DE 2022
OBJETO: ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATANTE : MUNICIPIO DE TERUEL
CONTRATISTA : UNION TEMPORAL PROGRESO
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
PERÍODO A PAGAR: 06/10/2022 al 19/10/2022 Y DEL 9/11/2022 al 17/11/2022 Y DEL 11/04/2023 al 02/05/2023

A los Dos (02) días del mes de mayo del año 2023, se reunieron el Ingeniero LUIS FERNANDO LEGUIZAMO, en calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL PROGRESO - Contratista de Obra, el Ingeniero GIANCARLO AVENA CORRALES - Director General de Interventoría del CONSORCIO INTERPROSPERIDAD y la Ingeniera MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO, en calidad de Supervisor del Contrato por parte de la Entidad Territorial - Municipio de Taruel, para dejar constancia por medio de la presente Acta de Recibo Parcial No. 3 de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.03			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
3,12	Concreto de 3000 PSI (210Kg/cm2)Vigas de confinamiento locales frutas y verduras	M3	$ 859.914	2,25	$ 1.934.807,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	2,25	$ 1.934.807,00
3,13	Concreto de 3000 PSI (210Kg/cm2)Columnas de confinamiento locales frutas y verduras	M3	$ 1.004.518	0,65	$ 652.937,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	0,65	$ 652.937,00
3,14	Placa en Metaldeck (incluye viguetas de apoyo)	M2	$ 249.842	15,41	$ 3.850.065,00	15,41	-	15,41	$ 3.850.065	$ -	$ 3.850.065	-	$ -
4	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**				**$ 32.552.930,00**	-			**$ -**	**$ 4.632.177**	**$ 4.632.177**		**$ 27.920.753,00**
4,1	Muros en ladrillo No.5 ESTÁNDAR 12cmX20cmX30cm	M2	$ 46.777	-	$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
4,2	Mampostería en ladrillo a la vista por una cara para locles de frutas y verduras	M2	$ 99.835	44,62	$ 4.454.638,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	44,62	$ 4.454.638,00
4,3	Mesones en granito pulido para lavamanos de los baños y locales alimentos preparados	ML	$ 218.020	65,78	$ 14.341.356,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	65,78	$ 14.341.356,00
4,4	Pañetes sobre muros, Incluye filos y dilataciones	M2	$ 28.681	-	$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
4,5	Concreto de 3000 PSI Meson locales frutas y verduras	M3	$ 136.863	57,70	$ 7.896.995,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	57,70	$ 7.896.995,00
4,6	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Meson locales frutas y verduras	Kg	$ 5.730	193,46	$ 1.108.526,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	193,46	$ 1.108.526,00
4,7	Construcción rampa. Concreto 3000 PSI y malla electrosoldada 15X15, e=6mm	M2	$ 132.487	21,00	$ 2.782.227,00	-	20,10	20,10	$ -	$ 2.662.989	$ 2.662.989	0,90	$ 119.238,00
4,8	Escalera en concreto	m3	$ 1.118.857	1,76	$ 1.969.188,00	-	1,76	1,76	$ -	$ 1.969.188	$ 1.969.188	-	$ -
5	**CUBIERTA**				**$ 160.853.392,00**	-			**$ 158.869.730**	**$ 1.977.237**	**$ 160.846.967**		**$ 6.425,00**
5,1	**ESTRUCTURA DE CUBIERTA**				$ 158.876.155,00	-			$ 158.869.730	$ -	$ 158.869.730		$ 6.425,00
5,1,1	Suministro e instalación de ectructura metálica para cubierta en perfilería circular estructural, Inc. Cercha principales, correas, porticos y acabado con anticorrosivo + esmalte para estructras a la vista, Según diseño.	Kg	$ 15.298	10.385,42	$ 158.876.155,00	10.385,00	-	10.385,00	$ 158.869.730	$ -	$ 158.869.730	0,42	$ 6.425,00
5,1,2	Suministro e instalación de platina E=3/8" - 0.50 x 0.50 Sobre mensula soporte de cerchas. Incl. Soldadura y acabado con anticorrosivo + esmalte para estructura a la vista, Segun diseño.	UN	$ 133.868	-	$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
5,2	**CUBIERTA EN TEJA**				$ 1.977.237,00	-			$ -	$ 1.977.237	$ 1.977.237		$ -
5,2,1	Cubierta en teja termoacustica UPVC	M2	$ 70.627	-	$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
5,2,2	Caballete teja termo acustica UPVC	ML	$ 67.760	29,18	$ 1.977.237,00	-	29,18	29,18	$ -	$ 1.977.237	$ 1.977.237	-	$ -
5,2,3	Canal en lamina galvanizada cal.28 Desarrollo 1,25 Incluye soporte en angulo	ML	$ 93.551	-	$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
6	**PISOS, INTERIOR DE LA PLAZA**				**$ 160.458.261,00**	-			**$ -**	**$ 55.316.016**	**$ 55.316.016**		**$ 105.142.245,00**
6,1	Recebo compactado mecanicamente	M3	$ 54.994	67,76	$ 3.726.393,00	-	62,47	62,47	$ -	$ 3.435.475	$ 3.435.475	5,29	$ 290.918,00
6,2	Alistado de piso en mortero 1:4	m2	$ 23.605	746,06	$ 17.610.746,00	-	253,65	253,65	$ -	$ 5.987.408	$ 5.987.408	492,41	$ 11.623.338,00
6,3	Placa de contrapiso E=0,10m, malla electrosoldada 15X15, 6mm	M2	$ 88.727	677,00	$ 60.068.152,00	-	517,24	517,24	$ -	$ 45.893.133	$ 45.893.133	159,76	$ 14.175.019,00
6,4	Piso de baldosin de granito	M2	$ 105.934	509,65	$ 53.989.263,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	509,65	$ 53.989.263,00
6,5	Piso impermeabilizdo de desposte. Locales de carnicos y pescado e=0,10m	M2	$ 115.488	103,32	$ 11.932.220,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	103,32	$ 11.932.220,00
6,6	PISO IMPERMEABILIZADO CUARTOS FRIOS INCLUYE LAMINA DE POLIURETANO	M2	$ 250.216	21,24	$ 5.314.582,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	21,24	$ 5.314.582,00
6,7	GUARDA ESCOBA EMBEBIDO MURO EN GRANITO PULIDO	ML	$ 33.778	231,42	$ 7.816.905,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	231,42	$ 7.816.905,00
7	**CARPINTERIA METALICA**				**$ 123.330.851,00**	-			**$ -**	**$ 16.423.638**	**$ 16.423.638**		**$ 106.907.213,00**
7,1	**PUERTAS EN CORTINAS ENROLLABLES**				**$ 39.482.163,00**	-			**$ -**	**$ 16.423.638**	**$ 16.423.638**		**$ 23.058.525,00**
7,1,1	Cortina metalica enrollable dimensiones: 2,60mX2,80m, Incluye marco (Acceso Principal)	UN	$ 3.284.728	1,00	$ 3.284.728,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 3.284.728,00
7,1,2	Cortina metalica enrollable dimensiones: 2,70mX2,30m, lincluye marco (Local supermercado)	UN	$ 2.801.945	2,00	$ 5.603.890,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 5.603.890,00
7,1,3	Cortina metalica enrollable dimensiones: 1,05mX2,10m, Incluye marco (Ventana local comercial)	UN	$ 994.894	1,00	$ 994.894,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 994.894,00
7,1,4	Cortina metalica enrollable dimensiones: 2,0mX2,10m, Incluye marco(Local comercial)	UN	$ 1.895.036	2,00	$ 3.790.072,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 3.790.072,00
7,1,5	Cortina metalica enrollable dimensiones: 1,50mX2,30m, Incluye marco (Cuarto de residuos)	UN	$ 1.556.636	1,00	$ 1.556.636,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 1.556.636,00
7,1,6	Cortina metalica enrollable dimensiones: 2,50mX2,30m, Incluye marco (Zona de descargue)	UN	$ 2.594.394	1,00	$ 2.594.394,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 2.594.394,00

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA 055 DE 2022
OBJETO: ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATANTE : MUNICIPIO DE TERUEL
CONTRATISTA : UNION TEMPORAL PROGRESO
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
PERÍODO A PAGAR: 06/10/2022 al 19/10/2022 Y DEL 9/11/2022 al 17/11/2022 Y DEL 11/04/2023 al 02/05/2023

A los Dos (02) días del mes de mayo del año 2023, se reunieron el Ingeniero LUIS FERNANDO LEGUIZAMO, en calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL PROGRESO - Contratista de Obra, el Ingeniero GIANCARLO AVENA CORRALES - Director General de Interventoría del CONSORCIO INTERPROSPERIDAD y la Ingeniera MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO, en calidad de Supervisor del Contrato por parte de la Entidad Territorial - Municipio de Taruel, para dejar constancia por medio de la presente Acta de Recibo Parcial No. 3 de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.03			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
7,1,7	Cortina metalica enrollable dimensiones: 2,60mX2,00m, IIncluye marco y elemento para soporte puerta (Locales 3 al 9 de cárnicos)	UN	$ 2.346.234	7,00	$ 16.423.638,00	-	7,00	7,00	$ -	$ 16.423.638	$ 16.423.638	-	$ -
7,1,8	Cortina metalica enrollable dimensiones: 2,20mX2,00m, INCLUYE MARCO (Locales 1 y 2 de cárnicos y uno de pescado)	UN	$ 1.804.797	2,00	$ 3.609.594,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 3.609.594,00
7,1,9	Cortina metalica enrollable dimensiones: 1,80mX2,00m, Incluye marco (Local venta de pescado)	UN	$ 1.624.317	1,00	$ 1.624.317,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 1.624.317,00
7,2	**PUERTAS DE EVACUACION ANTIPANICO**				**$ 5.864.412,00**	-			**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 5.864.412,00**
7,2,1	Puertas salidas de emergencia antipanico dimensiones: 1,0mX2,10m	UN	$ 1.466.103	4,00	$ 5.864.412,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	4,00	$ 5.864.412,00
7,3	**CORTASOLES Y PERGOLAS**				**$ 77.984.276,00**	-			**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 77.984.276,00**
7,3,1	Celosia fina con sujeciones de aluminio y lamas orientales de aluminio, de 120 mm de ancho, acabado lacado " Cortizo", montada mediante atornillado en obra de mampostería.	M2	$ 424.957	143,73	$ 61.079.070,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	143,73	$ 61.079.070,00
7,3,2	Estructura pergola en tubo estructural cuadrado de 10cmX10cm, e=2,5 mm, para locales de frutas y verduras	ML	$ 104.064	122,40	$ 12.737.434,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	122,40	$ 12.737.434,00
7,3,3	Puerta lamina Col- Roll Calibre 20, dimensiones: 0.70 m X 2,10m (Incluye marco)	UN	$ 280.164	1,00	$ 280.164,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 280.164,00
7,3,4	Puerta lamina Col-Roll Calibre 20,dimensiones: 1,0m X 1,0m (Incluye marco)	UN	$ 280.164	8,00	$ 2.241.312,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	8,00	$ 2.241.312,00
7,3,5	Ventana fija en aluminio, incluye vidrio de 4mm de 2,0 m X 1,0m	UN	$ 823.148	2,00	$ 1.646.296,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 1.646.296,00
8	**INFRAESTRUCTURA EN POLIURETANO Y EQUIPOS: CUARTOS FRIOS, ZONAS DE DESPOSTE Y LOCALES DE CARNICOS**				**$ 205.905.122,00**	-			**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 205.905.122,00**
8,1	**TOTAL EQUIPOS DE REFRIGERACION "CUARTOS FRIOS"**				**$ 164.899.029,00**	-			**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 164.899.029,00**
8,1,1	Paredes frigowall 80MM	M2	$ 759.903	217,00	$ 164.899.029,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	217,00	$ 164.899.029,00
8,2	**TOTAL AISLAMIENTOS TERMICOS " LOCALES "**				**$ 41.006.093,00**	-			**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 41.006.093,00**
8.2.1	Pared monowall 40MM	M2	$ 226.553	181,00	**$ 41.006.093,00**	-	-	-	$ -	$ -	$ -	181,00	$ 41.006.093,00
9	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**$ 60.112.797,00**	-			**$ -**	**$ 16.454.724**	**$ 16.454.724**		**$ 43.658.073,00**
9,1	**RED DE AGUA POTABLE**				**$ 18.411.766,00**	-			**$ -**	**$ 2.310.039**	**$ 2.310.039**		**$ 16.101.727,00**
9,1,1	**PRELIMINARES**				**$ 31.636,00**	-			**$ -**	**$ 30.471**	**$ 30.471**		**$ 1.165,00**
9,1,1,1	Localización y replanteo de redes	ML	$ 1.438	22,00	$ 31.636,00	-	21,19	21,19	$ -	$ 30.471	$ 30.471	0,81	$ 1.165,00
9,1,2	**TUBERIA PVC Y ACCESORIOS**				**$ 18.380.130,00**	-			**$ -**	**$ 2.279.568**	**$ 2.279.568**		**$ 16.100.562,00**
9,1,2,1	Suministro e instalación Tuberia PVC-P 1/2" RDE-9	ML	$ 5.808	98,96	$ 574.760,00	-	97,91	97,91	$ -	$ 568.661	$ 568.661	1,05	$ 6.099,00
9,1,2,2	Suministro e instalación Tuberia PVC-P RDE 11 3/4	ML	$ 7.332	41,72	$ 305.891,00	-	39,99	39,99	$ -	$ 293.207	$ 293.207	1,73	$ 12.684,00
9,1,2,3	Suministro e instalaciónTuberia PVCP 1 " RDE 21	ML	$ 7.549	26,62	$ 200.954,00	-	24,66	24,66	$ -	$ 186.158	$ 186.158	1,96	$ 14.796,00
9,1,2,4	Suministro e instalación Tuberia PVC-P RDE 21 1 1/4"	ML	$ 12.065	15,12	$ 182.423,00	-	7,17	7,17	$ -	$ 86.506	$ 86.506	7,95	$ 95.917,00
9,1,2,5	Suministro e instalación Tuberia PVC.P d=1 1/2" RDE 21	ML	$ 14.840	7,91	$ 117.384,00	-	7,41	7,41	$ -	$ 109.964	$ 109.964	0,50	$ 7.420,00
9,1,2,6	Suministro e instalación Tuberia PVC-P RDE 21 - 2" RDE 21	ML	$ 21.598	75,00	$ 1.619.850,00	-	3,87	3,87	$ -	$ 83.584	$ 83.584	71,13	$ 1.536.266,00
9,1,2,7	Suministro e instalación Codo PVC-P 1/2"	UN	$ 1.706	22,00	$ 37.532,00	-	21,00	21,00	$ -	$ 35.826	$ 35.826	1,00	$ 1.706,00
9,1,2,8	Suministro e instalación Codo PVC-P 3/4"	UN	$ 2.081	4,00	$ 8.324,00	-	4,00	4,00	$ -	$ 8.324	$ 8.324	-	$ -
9,1,2,9	Suministro e instalación Codo PVC-P 1"	UN	$ 3.394	23,00	$ 78.062,00	-	17,00	17,00	$ -	$ 57.698	$ 57.698	6,00	$ 20.364,00
9,1,2,10	Suministro e instalación Codo PVC-P 1 1/4"	UN	$ 5.293	1,00	$ 5.293,00	-	1,00	1,00	$ -	$ 5.293	$ 5.293	-	$ -
9,1,2,11	Suministro e instalación Codo PVC-P 1 1/2"	UN	$ 8.625	1,00	$ 8.625,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 8.625,00
9,1,2,12	Suministro e instalación Codo PVC-P 2"	UN	$ 13.122	4,00	$ 52.488,00	-	1,00	1,00	$ -	$ 13.122	$ 13.122	3,00	$ 39.366,00
9,1,2,13	Suministro e instalación Tee PVC-P 1/2"	UN	$ 2.067	1,00	$ 2.067,00	-	1,00	1,00	$ -	$ 2.067	$ 2.067	-	$ -
9,1,2,14	Suministro e instalación Tee PVC-P 1"	UN	$ 4.160	10,00	$ 41.600,00	-	10,00	10,00	$ -	$ 41.600	$ 41.600	-	$ -
9,1,2,15	Suministro e instalación Tee PVC-P 3/4"	UN	$ 2.832	8,00	$ 22.656,00	-	8,00	8,00	$ -	$ 22.656	$ 22.656	-	$ -
9,1,2,16	Suministro e instalación Tee PVC-P 1 1/4"	UN	$ 8.704	6,00	$ 52.224,00	-	2,00	2,00	$ -	$ 17.408	$ 17.408	4,00	$ 34.816,00
9,1,2,17	Suministro e instalación Tee PVC-P 1 1/2"	UN	$ 10.953	5,00	$ 54.765,00	-	3,00	3,00	$ -	$ 32.859	$ 32.859	2,00	$ 21.906,00
9,1,2,18	Suministro e instalación Tee PVC-P 2"	UN	$ 16.934	22,00	$ 372.548,00	-	2,00	2,00	$ -	$ 33.868	$ 33.868	20,00	$ 338.680,00
9,1,2,19	Suministro e instalación Universal 1"	UN	$ 16.590	12,00	$ 199.080,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	12,00	$ 199.080,00
9,1,2,20	Suministro e instalación Universal 2"	UN	$ 48.548	6,00	$ 291.288,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	6,00	$ 291.288,00

La equidad es de todos	Prosperidad Social	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 03	Código:
			Versión: 2
		PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	Fecha de Aprobación:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA 055 DE 2022
OBJETO: ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATANTE : MUNICIPIO DE TERUEL
CONTRATISTA : UNION TEMPORAL PROGRESO
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
PERÍODO A PAGAR: 06/10/2022 al 19/10/2022 Y DEL 9/11/2022 al 17/11/2022 Y DEL 11/04/2023 al 02/05/2023

A los Dos (02) días del mes de mayo del año 2023, se reunieron el Ingeniero LUIS FERNANDO LEGUIZAMO, en calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL PROGRESO - Contratista de Obra, el Ingeniero GIANCARLO AVENA CORRALES - Director General de Interventoría del CONSORCIO INTERPROSPERIDAD y la Ingeniera MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO, en calidad de Supervisor del Contrato por parte de la Entidad Territorial - Municipio de Taruel, para dejar constancia por medio de la presente Acta de Recibo Parcial No. 3 de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.03			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
9,1,2,21	Suministro e instalación Flotador 1/2"	UN	$ 51.752	1,00	$ 51.752,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 51.752,00
9,1,2,22	Suministro e instalación Tanque de almacenamiento de 2000 litros	UN	$ 900.095	10,00	$ 9.000.950,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	10,00	$ 9.000.950,00
9,1,2,23	Suministro e instalación Medidor ø1/2"	UN	$ 149.122	17,00	$ 2.535.074,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	17,00	$ 2.535.074,00
9,1,2,24	Suministro e instalación Medidor ø3/4"	UN	$ 300.888	1,00	$ 300.888,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 300.888,00
9,1,2,25	Suministro e instalación Medidor ø2"	UN	$ 616.807	1,00	$ 616.807,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 616.807,00
9,1,2,26	Suministro e instalación Registro paso dir. 1/2" Incluye cajilla	UN	$ 36.636	5,00	$ 183.180,00	-	1,00	1,00	$ -	$ 36.636	$ 36.636	4,00	$ 146.544,00
9,1,2,27	Suministro e instalación Registro paso dir. 3/4" Incluye cajilla	UN	$ 39.863	2,00	$ 79.726,00	-	2,00	2,00	$ -	$ 79.726	$ 79.726	-	$ -
9,1,2,28	Suministro e instalación Registro paso dir. 1" Incluye cajilla	UN	$ 50.342	10,00	$ 503.420,00	-	2,00	2,00	$ -	$ 100.684	$ 100.684	8,00	$ 402.736,00
9,1,2,29	Suministro e instalación Registro paso dir. 2" Incluye cajilla	UN	$ 77.528	2,00	$ 155.056,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 155.056,00
9,1,2,30	Suministro e instalación Llave de manguera 1/2"	UN	$ 42.322	5,00	$ 211.610,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	5,00	$ 211.610,00
9,1,2,31	Suministro e instalación Punto hidraulico de 1/2" Lavaplatos	UN	$ 12.533	16,00	$ 200.528,00	-	16,00	16,00	$ -	$ 200.528	$ 200.528	-	$ -
9,1,2,32	Suministro e instalación Punto hidraulico de 1/2" Lavamanos	UN	$ 12.533	10,00	$ 125.330,00	-	9,00	9,00	$ -	$ 112.797	$ 112.797	1,00	$ 12.533,00
9,1,2,33	Suministro e instalación Punto hidraulico de 1/2" Sanitario	UN	$ 12.533	9,00	$ 112.797,00	-	8,00	8,00	$ -	$ 100.264	$ 100.264	1,00	$ 12.533,00
9,1,2,34	Suministro e instalación Punto hidraulico de 1/2" orinal	UN	$ 12.533	1,00	$ 12.533,00	-	1,00	1,00	$ -	$ 12.533	$ 12.533	-	$ -
9,1,2,35	Suministro e instalación Punto hidraulico de 1/2" Llave manguera	UN	$ 12.533	5,00	$ 62.665,00	-	3,00	3,00	$ -	$ 37.599	$ 37.599	2,00	$ 25.066,00
9,2	**RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO**				**$ 25.828.599,00**	-			$ -	$ 14.144.685	$ 14.144.685		**$ 11.683.914,00**
9,2,1	**PRELIMINARES**				**$ 30.169,00**	-			$ -	$ 28.760	$ 28.760		**$ 1.409,00**
9,2,1,1	Localización y replanteo de redes	ML	$ 1.438	20,98	$ 30.169,00	-	20,00	20,00	$ -	$ 28.760	$ 28.760	0,98	$ 1.409,00
9,2,2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				**$ 9.520.984,00**	-			$ -	$ 4.220.570	$ 4.220.570		**$ 5.300.414,00**
9,2,2,1	Excavación manual en suelo común para zanjas, cajas y pozos	M3	$ 19.846	59,84	$ 1.187.585,00	-	38,14	38,14	$ -	$ 756.926	$ 756.926	21,70	$ 430.659,00
9,2,2,2	Relleno con material seleccionado procedente de la excavación	M3	$ 14.885	5,80	$ 86.333,00	-	5,35	5,35	$ -	$ 79.635	$ 79.635	0,45	$ 6.698,00
9,2,2,3	Relleno en arena	M3	$ 172.167	13,56	$ 2.334.585,00	-	12,40	12,40	$ -	$ 2.134.871	$ 2.134.871	1,16	$ 199.714,00
9,2,2,4	Relleno tipo 2 grava 3/4"	M3	$ 182.411	16,74	$ 3.053.560,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	16,74	$ 3.053.560,00
9,2,2,5	Relleno tipo 3 recebo común compactado	M3	$ 54.994	2,80	$ 153.983,00	-	2,19	2,19	$ -	$ 120.437	$ 120.437	0,61	$ 33.546,00
9,2,2,6	Cargue y retiro de sobrantes	M3	$ 27.389	98,76	$ 2.704.938,00	-	41,21	41,21	$ -	$ 1.128.701	$ 1.128.701	57,55	$ 1.576.237,00
9,2,3	**TUBERIA PVC Y ACCESORIOS**				**$ 13.035.938,00**	-			$ -	$ 8.936.771	$ 8.936.771		**$ 4.099.167,00**
9,2,3,1	Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria Ø2"	ML	$ 16.421	90,30	$ 1.482.816,00	-	88,54	88,54	$ -	$ 1.453.915	$ 1.453.915	1,76	$ 28.901,00
9,2,3,2	Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria Ø3"	ML	$ 23.857	79,00	$ 1.884.703,00	-	78,33	78,33	$ -	$ 1.868.719	$ 1.868.719	0,67	$ 15.984,00
9,2,3,3	Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria Ø4"	ML	$ 32.289	50,24	$ 1.622.199,00	-	37,33	37,33	$ -	$ 1.205.348	$ 1.205.348	12,91	$ 416.851,00
9,2,3,4	Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria Ø6"	ML	$ 62.449	31,50	$ 1.967.144,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	31,50	$ 1.967.144,00
9,2,3,5	Suministro e instalación Sifon de piso 2"	UN	$ 31.031	24,00	$ 744.744,00	-	24,00	24,00	$ -	$ 744.744	$ 744.744	-	$ -
9,2,3,6	Suministro e instalación Sifon de piso 3"	UN	$ 33.194	28,00	$ 929.432,00	-	8,00	8,00	$ -	$ 265.552	$ 265.552	20,00	$ 663.880,00
9,2,3,7	Suministro e instalación Punto sanitario pvcs 2" incluye accesorios	UN	$ 17.574	27,00	$ 474.498,00	-	27,00	27,00	$ -	$ 474.498	$ 474.498	-	$ -
9,2,3,8	Suministro e instalación Punto sanitario pvcs 4" incluye accesorios	UN	$ 29.984	9,00	$ 269.856,00	-	8,00	8,00	$ -	$ 239.872	$ 239.872	1,00	$ 29.984,00
9,2,3,9	Suministro e instalación Tapon de inspección 2"	UN	$ 1.549	1,00	$ 1.549,00	-	1,00	1,00	$ -	$ 1.549	$ 1.549	-	$ -
9,2,3,10	Suministro e instalación Tapon de inspección 3"	UN	$ 1.869	3,00	$ 5.607,00	-	2,00	2,00	$ -	$ 3.738	$ 3.738	1,00	$ 1.869,00
9,2,3,11	Suministro e instalación Tapon de inspección 4"	UN	$ 3.509	2,00	$ 7.018,00	-	2,00	2,00	$ -	$ 7.018	$ 7.018	-	$ -
9,2,3,12	Suministro e instalación Valvula de admisión de aire 2"	UN	$ 146.415	2,00	$ 292.830,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 292.830,00
9,2,3,13	Suministro e instalación Valvula de admisión de aire 3"	UN	$ 260.586	2,00	$ 521.172,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 521.172,00
9,2,3,14	Suministro e instalación Yee 2"	UN	$ 18.340	21,00	$ 385.140,00	-	21,00	21,00	$ -	$ 385.140	$ 385.140	-	$ -
9,2,3,15	Suministro e instalación Yee 3"	UN	$ 28.104	8,00	$ 224.832,00	-	8,00	8,00	$ -	$ 224.832	$ 224.832	-	$ -
9,2,3,16	Suministro e instalación Yee 4"	UN	$ 43.160	10,00	$ 431.600,00	-	10,00	10,00	$ -	$ 431.600	$ 431.600	-	$ -
9,2,3,17	Suministro e instalación Codo 45° 2"	UN	$ 9.608	47,00	$ 451.576,00	-	47,00	47,00	$ -	$ 451.576	$ 451.576	-	$ -
9,2,3,18	Suministro e instalación Codo 45° 3"	UN	$ 14.972	15,00	$ 224.580,00	-	15,00	15,00	$ -	$ 224.580	$ 224.580	-	$ -
9,2,3,19	Suministro e instalación Codo 45° 4"	UN	$ 23.062	12,00	$ 276.744,00	-	12,00	12,00	$ -	$ 276.744	$ 276.744	-	$ -
9,2,3,20	Suministro e instalación Yee de reducción 3x2"	UN	$ 22.936	23,00	$ 527.528,00	-	16,00	16,00	$ -	$ 366.976	$ 366.976	7,00	$ 160.552,00
9,2,3,21	Suministro e instalación Yee de reducción 4x2"	UN	$ 31.037	6,00	$ 186.222,00	-	6,00	6,00	$ -	$ 186.222	$ 186.222	-	$ -
9,2,3,22	Suministro e instalación Yee de reducción 4x3"	UN	$ 31.037	4,00	$ 124.148,00	-	4,00	4,00	$ -	$ 124.148	$ 124.148	-	$ -
9,2,4	**CAJAS DE INSPECCIÓN**				**$ 3.241.508,00**	-			$ -	$ 958.584	$ 958.584		**$ 2.282.924,00**

La equidad es de todos	Prosperidad Social	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 03	Código:
			Versión: 2
		PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	Fecha de Aprobación:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA 055 DE 2022
OBJETO: ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATANTE : MUNICIPIO DE TERUEL
CONTRATISTA : UNION TEMPORAL PROGRESO
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
PERÍODO A PAGAR: 06/10/2022 al 19/10/2022 Y DEL 9/11/2022 al 17/11/2022 Y DEL 11/04/2023 al 02/05/2023

A los Dos (02) días del mes de mayo del año 2023, se reunieron el Ingeniero LUIS FERNANDO LEGUIZAMO, en calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL PROGRESO - Contratista de Obra, el Ingeniero GIANCARLO AVENA CORRALES - Director General de Interventoría del CONSORCIO INTERPROSPERIDAD y la Ingeniera MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO, en calidad de Supervisor del Contrato por parte de la Entidad Territorial - Municipio de Taruel, para dejar constancia por medio de la presente Acta de Recibo Parcial No. 3 de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.03			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
9,2,4,1	Caja de inspección en mampostería, de 0.60 x 0.60 m, h<= 0.80 m	UN	$ 319.528	7,00	$ 2.236.696,00	-	3,00	3,00	$ -	$ 958.584	$ 958.584	4,00	$ 1.278.112,00
9,2,4,2	Trampa de grasas	UN	$ 1.004.812	1,00	$ 1.004.812,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 1.004.812,00
9,3	**RED DE AGUAS LLUVIAS**				**$ 15.872.432,00**	-			$ -	$ -	$ -		**$ 15.872.432,00**
9,3,1	**PRELIMINARES**				**$ 61.676,00**	-			$ -	$ -	$ -		**$ 61.676,00**
9,3,2	Localización y replanteo de redes	ML	$ 1.438	42,89	$ 61.676,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	42,89	$ 61.676,00
9,3,3	**TUBERIA PVC Y ACCESORIOS**				**$ 15.504.812,00**	-			$ -	$ -	$ -		**$ 15.504.812,00**
9,3,4	Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria Ø3" Colgante	ML	$ 55.631	-	$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
9,3,5	Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria Ø4" Colgante	ML	$ 64.779	9,24	$ 598.558,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	9,24	$ 598.558,00
9,3,6	Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria Ø6" Colgante	ML	$ 98.362	50,28	$ 4.945.641,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	50,28	$ 4.945.641,00
9,3,7	Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria Ø6" Por piso	ML	$ 63.255	2,00	$ 126.510,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 126.510,00
9,3,8	Suministro e instalación Sifon de piso 3"	UN	$ 33.194	2,00	$ 66.388,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 66.388,00
9,3,9	Suministro e instalación Yee 4"x 3"	UN	$ 31.037	8,00	$ 248.296,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	8,00	$ 248.296,00
9,3,10	Suministro e instalación Yee 6"x 4"	UN	$ 153.392	12,00	$ 1.840.704,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	12,00	$ 1.840.704,00
9,3,11	Suministro e instalación Codo 45° 4"	UN	$ 23.062	4,00	$ 92.248,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	4,00	$ 92.248,00
9,3,12	Suministro e instalación Codo 45° 6"	UN	$ 66.318	26,00	$ 1.724.268,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	26,00	$ 1.724.268,00
9,3,13	Suministro e instalación Codo 90° 4"	UN	$ 21.460	4,00	$ 85.840,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	4,00	$ 85.840,00
9,3,14	Suministro e instalación Codo 90° 6"	UN	$ 122.858	8,00	$ 982.864,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	8,00	$ 982.864,00
9,3,15	Suministro e instalación Yee de reducción 6x4"	UN	$ 153.392	2,00	$ 306.784,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 306.784,00
9,3,16	Suministro e instalación Yee de reducción 4x3"	UN	$ 31.037	1,00	$ 31.037,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 31.037,00
9,3,17	Suministro e instalación Tapon de inspección 4"	UN	$ 3.509	2,00	$ 7.018,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 7.018,00
9,3,18	Suministro e instalación Tapon de inspección 6"	UN	$ 14.146	12,00	$ 169.752,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	12,00	$ 169.752,00
9,3,19	Suministro e instalación Tragante de 4"	UN	$ 16.201	64,00	$ 1.036.864,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	64,00	$ 1.036.864,00
9,3,20	Suministro e instalación Bajante de aguas lluvias 6"	ML	$ 67.094	21,00	$ 1.408.974,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	21,00	$ 1.408.974,00
9,3,21	Suministro e instalación Bajante de aguas lluvias 4"	ML	$ 36.005	30,00	$ 1.080.150,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	30,00	$ 1.080.150,00
9,3,22	Suministro e instalación Abrazadera tubería 6"	UN	$ 62.648	6,00	$ 375.888,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	6,00	$ 375.888,00
9,3,23	Suministro e instalación Abrazadera tubería 4"	UN	$ 62.838	6,00	$ 377.028,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	6,00	$ 377.028,00
9,3,24	**CAJAS DE INSPECCIÓN**				**$ 305.944,00**	-			$ -	$ -	$ -		**$ 305.944,00**
9,3,24,1	Caja de inspección en mampostería, de 0.50 x 0.50 m, h<= 0.50 m	UN	$ 305.944	1,00	$ 305.944,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 305.944,00
10	**BAÑOS Y CUARTO ELECTRICO**				**$ 84.728.576,00**	-			**$ -**	**$ 32.185.863**	**$ 32.185.863**		**$ 52.542.713,00**
10,1	**CIMENTACION**				**$ 17.990.910,00**	-			$ -	$ 15.571.085	$ 15.571.085		**$ 2.419.825,00**
10,1,1	Excavación manual todo facotr(Acarreo Horizontal y retiro)	M3	$ 41.734	22,32	$ 931.503,00	-	12,40	12,40	$ -	$ 517.502	$ 517.502	9,92	$ 414.001,00
10,1,2	Solado en concreto de 2500 PSI	M3	$ 536.773	-	$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
10,1,3	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Zapatas	M3	$ 655.085	6,59	$ 4.317.010,00	-	5,29	5,29	$ -	$ 3.465.400	$ 3.465.400	1,30	$ 851.610,00
10,1,4	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) viga de cimentación	M3	$ 858.286	8,11	$ 6.960.699,00	-	6,89	6,89	$ -	$ 5.913.591	$ 5.913.591	1,22	$ 1.047.108,00
10,1,5	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Zapatas	Kg	$ 5.730	372,84	$ 2.136.373,00	-	367,99	367,99	$ -	$ 2.108.583	$ 2.108.583	4,85	$ 27.790,00
10,1,6	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Viga de cimentación	Kg	$ 5.730	605,51	$ 3.469.572,00	-	599,21	599,21	$ -	$ 3.433.473	$ 3.433.473	6,30	$ 36.099,00
10,1,7	Relleno compactado con material del sitio (Incluye acarreo horizontal)	M3	$ 19.134	2,00	$ 38.268,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 38.268,00
10,1,8	Relleno con recebo seleccionado	M3	$ 54.994	2,50	$ 137.485,00	-	2,41	2,41	$ -	$ 132.536	$ 132.536	0,09	$ 4.949,00
10,2	**ESTRUCTURA**				**$ 20.246.153,00**	-			$ -	$ 12.292.886	$ 12.292.886		**$ 7.953.267,00**
10,2,1	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) columnas	M3	$ 1.224.360	1,91	$ 2.338.528,00	-	1,91	1,91	$ -	$ 2.338.528	$ 2.338.528	-	$ -
10,2,2	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) viga nivel +2,6	M3	$ 1.060.185	7,21	$ 7.643.934,00	-	5,74	5,74	$ -	$ 6.085.462	$ 6.085.462	1,47	$ 1.558.472,00
10,2,3	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) losa maciza tanques	M3	$ 1.037.950	-	$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
10,2,4	Acero Fy=4200 Kg/cm2 columnas	Kg	$ 5.730	661,92	$ 3.792.802,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	661,92	$ 3.792.802,00
10,2,5	Acero Fy=4200 Kg/cm2 viga nivel +2,6	Kg	$ 5.730	1.129,30	$ 6.470.889,00	-	675,20	675,20	$ -	$ 3.868.896	$ 3.868.896	454,10	$ 2.601.993,00
10,2,6	Acero Fy=4200 Kg/cm2 refuerzo losa tanques	Kg	$ 5.730	-	$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
10,3	**MAMPOSTERIA PAÑETES BAÑOS**				**$ -**	-			$ -	$ -	$ -		**$ -**
10,3,1	Muros en ladrillo No.5 ESTÁNDAR 12cmX20cmX30cm	M2	$ 46.777	-	$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
10,3,2	Pañetes sobre muros, inclue filos y dilataciones	M2	$ 30.193	-	$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
10,4	**PISOS Y ENCHAPES BAÑOS**				**$ 46.491.513,00**	-			$ -	$ 4.321.892	$ 4.321.892		**$ 42.169.621,00**

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA 055 DE 2022
OBJETO: ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATANTE : MUNICIPIO DE TERUEL
CONTRATISTA : UNION TEMPORAL PROGRESO
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
PERÍODO A PAGAR: 06/10/2022 al 19/10/2022 Y DEL 9/11/2022 al 17/11/2022 Y DEL 11/04/2023 al 02/05/2023

A los Dos (02) días del mes de mayo del año 2023, se reunieron el Ingeniero LUIS FERNANDO LEGUIZAMO, en calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL PROGRESO - Contratista de Obra, el Ingeniero GIANCARLO AVENA CORRALES - Director General de Interventoría del CONSORCIO INTERPROSPERIDAD y la Ingeniera MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO, en calidad de Supervisor del Contrato por parte de la Entidad Territorial - Municipio de Taruel, para dejar constancia por medio de la presente Acta de Recibo Parcial No. 3 de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.03			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
10,4,1	Alistado de piso en mortero 1:4	M2	$ 23.605	67,63	$ 1.596.406,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	67,63	$ 1.596.406,00
10,4,2	Placa de contrapiso E=0,10m, malla electrosoldada 15X15, 6mm	M2	$ 88.727	52,47	$ 4.655.506,00	-	48,71	48,71	$ -	$ 4.321.892	$ 4.321.892	3,76	$ 333.614,00
10,4,3	Enchape muros baños	M2	$ 59.077	61,90	$ 3.656.866,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	61,90	$ 3.656.866,00
10,4,4	Enchape de piso baños, cuarto de aseo y deposito de residuos solidos	M2	$ 61.812	63,68	$ 3.936.188,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	63,68	$ 3.936.188,00
10,4,5	Sanitarios incluye accesorios	UN	$ 416.928	9,00	$ 3.752.354,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	9,00	$ 3.752.354,00
10,4,6	Lavamanos de sobreponer incluye griferia	UN	$ 376.793	10,00	$ 3.767.930,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	10,00	$ 3.767.930,00
10,4,7	Orinal inclue griferia y accesorios para su correcto funcionamiento	UN	$ 540.117	2,00	$ 1.080.234,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 1.080.234,00
10,4,8	Divisones baño en acero inoxidable 304, calibre 20 certificado - herrajes de ensamble y cerrojos de acero inoxidables	M2	$ 626.291	36,44	$ 22.822.044,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	36,44	$ 22.822.044,00
10,4,9	Epejo para baños de 3,76 m*0,80 m	UN	$ 385.871	2,00	$ 771.742,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 771.742,00
10,4,10	Poceta para lavar las papas	UN	$ 452.243	1,00	$ 452.243,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 452.243,00
11	**RED CONTRAINCENDIOS (VER ANEXO 1)**				**$ 37.518.726,00**	-			**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 37.518.726,00**
11,1	**RED CONTRA INCENDIOS**				**$ 37.518.726,00**	-			$ -	$ -	$ -		**$ 37.518.726,00**
11,1	Extinror de 20 LITROS ABC MULTIPROPOSITO	UN	$ 95.684	6,00	$ 574.107,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	6,00	$ 574.107,00
11,2	Siamesa de 4"X 2 1/2 X 2 1/2	UN	$ 1.789.249	1,00	$ 1.789.249,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 1.789.249,00
11,3	Tubería EMT 3/4	ml	$ 27.971	70,00	$ 1.957.970,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	70,00	$ 1.957.970,00
11,4	Cajas de paso Rawelt 4"TUBERI EMT 3/4	UN	$ 36.950	6,00	$ 221.700,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	6,00	$ 221.700,00
11,5	Cable AWG DE 2X16	ML	$ 11.057	210,00	$ 2.321.970,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	210,00	$ 2.321.970,00
11,6	Gabinete de incendio	UN	$ 2.016.685	2,00	$ 4.033.370,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 4.033.370,00
11,7	Luz estroboscopica de emergencia	UN	$ 254.713	6,00	$ 1.528.278,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	6,00	$ 1.528.278,00
11,8	Señaletica incendio	UN	$ 15.955	19,00	$ 303.145,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	19,00	$ 303.145,00
11,9	Señal de evacuación	UN	$ 16.375	14,00	$ 229.250,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	14,00	$ 229.250,00
11,1	Estación manual	UN	$ 378.412	6,00	$ 2.270.472,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	6,00	$ 2.270.472,00
11,11	Panel de direccionamiento de Red de Incendio	UN	$ 2.206.254	1,00	$ 2.206.254,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 2.206.254,00
11,12	Tubo ASTM 795 DE 4"	ML	$ 333.938	41,00	$ 13.691.458,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	41,00	$ 13.691.458,00
11,13	Tubo ASTM 795 DE 2 1/2	ML	$ 253.475	15,00	$ 3.802.125,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	15,00	$ 3.802.125,00
11,14	Tubería plastica C900 4"	ml	$ 431.563	6,00	$ 2.589.378,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	6,00	$ 2.589.378,00
12	**MUEBLES Y EQUIPOS**				**$ 68.797.676,00**	-			**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 68.797.676,00**
12,1	Suministro e instalación mesón acero inoxidable CAL. 18 estructura cuadrada en acero inoxidable 1 1/2" CALIBRE 18 para patas y un pozuelo estandar de 0,55m x 0,39m x 0,16m. Dimensiones externas 3,00m x 0,60m x 0,90m. (Locales de carnicos, pescados y alimentos preparados)	UN	$ 2.660.764	16,00	$ 42.572.224,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	16,00	$ 42.572.224,00
12,2	Mesa desposte industrial en acero inoxidable calibre 16, con rieles	UN	$ 2.855.479	4,00	$ 11.421.916,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	4,00	$ 11.421.916,00
12,3	Molino para carne electrico industrial 250Kg/HORA	UN	$ 2.136.904	2,00	$ 4.273.808,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 4.273.808,00
12,4	Sierra para carniceria	UN	$ 2.301.888	2,00	$ 4.603.776,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 4.603.776,00
12,5	Mesa de 100*60*90 de alto con entrepaño y patas fabricadas en acero tipo 304 en calibre 20 con omegas de refuerzo para la superficie de trabajo.	UN	$ 980.214	4,00	$ 3.920.856,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	4,00	$ 3.920.856,00
12,6	Lavamanos portatil sin contacto acero inoxidable 406 de pie (zonas de desposte)	UN	$ 1.002.548	2,00	$ 2.005.096,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 2.005.096,00
13	**PINTURA**				**$ 23.868.128,00**	-			**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 23.868.128,00**
13,1	Estuco plastico sobre muros	M2	$ 10.557	800,00	$ 8.445.600,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	800,00	$ 8.445.600,00
13,2	Pintura tipo vinilo 1	M2	$ 15.982	800,00	$ 12.785.600,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	800,00	$ 12.785.600,00
13,3	Socalo fachada en ceramica	M2	$ 121.686	21,67	$ 2.636.928,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	21,67	$ 2.636.928,00
14	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 225.021.466,00**	-			**$ 367.618**	**$ 66.911.973**	**$ 67.279.591**		**$ 157.741.875,00**
14,1	Desmonte de tubería pvc eléctrica existente	ML	$ 1.249	562,60	$ 702.687,00	294,33	36,37	330,70	$ 367.618	$ 45.426	$ 413.044	231,90	$ 289.643,00
14,2	Apertura de brecha mediante demolición de pavimento rígido y restitución del mismo	ML	$ 89.825	5,00	$ 449.125,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	5,00	$ 449.125,00
14,3	Suministro e instalación de transformador de 75 KVA	UN	$ 12.925.032	1,00	$ 12.925.032,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 12.925.032,00

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA 055 DE 2022
OBJETO: ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATANTE : MUNICIPIO DE TERUEL
CONTRATISTA : UNION TEMPORAL PROGRESO
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
PERÍODO A PAGAR: 06/10/2022 al 19/10/2022 Y DEL 9/11/2022 al 17/11/2022 Y DEL 11/04/2023 al 02/05/2023

A los Dos (02) días del mes de mayo del año 2023, se reunieron el Ingeniero LUIS FERNANDO LEGUIZAMO, en calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL PROGRESO - Contratista de Obra, el Ingeniero GIANCARLO AVENA CORRALES - Director General de Interventoría del CONSORCIO INTERPROSPERIDAD y la Ingeniera MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO, en calidad de Supervisor del Contrato por parte de la Entidad Territorial - Municipio de Taruel, para dejar constancia por medio de la presente Acta de Recibo Parcial No. 3 de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.03			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
14,4	Suministro e instalación de estructura de paso en MT	UN	$ 2.477.222	1,00	$ 2.477.222,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 2.477.222,00
14,5	Suministro e instalación de caja de inspección 0.8x0.8x1 m	UN	$ 734.792	3,00	$ 2.204.376,00	-	1,00	1,00	$ -	$ 734.792	$ 734.792	2,00	$ 1.469.584,00
14,6	Suministro e instalación de acometida de bajante (6 # 1/0 F + 2# 2/0 N) EN TUBERIA IMC	UN	$ 2.933.053	1,00	$ 2.933.053,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 2.933.053,00
14,7	Suministro e instalación de acometida subterranea (6 # 1/0 F + 2# 2/0 N) EN TUBERIA PVC	ML	$ 268.092	45,00	$ 12.064.140,00	-	35,00	35,00	$ -	$ 9.383.220	$ 9.383.220	10,00	$ 2.680.920,00
14,8	Suministro e instalación de tablero de medidores para 21 cuentas mas barraje, totalizador.	UN	$ 16.022.642	1,00	$ 16.022.642,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 16.022.642,00
14,9	Suministro e instalación de tablero bifasico de 8 CIRCUITOS L.T.P	UN	$ 498.449	17,00	$ 8.473.633,00	-	16,00	16,00	$ -	$ 7.975.184	$ 7.975.184	1,00	$ 498.449,00
14,10	Suministro e instalación de tablero trifasico de 12 CIRCUITOS A.T.S.M	UN	$ 755.876	1,00	$ 755.876,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 755.876,00
14,11	Suministro e instalación de tablero trifasico de 12 CIRCUITOS T.L.C	UN	$ 1.501.594	1,00	$ 1.501.594,00	-	1,00	1,00	$ -	$ 1.501.594	$ 1.501.594	-	$ -
14,12	Suministro e instalación de tablero trifasico de 24 CIRCUITOS T.A.C	UN	$ 1.848.892	1,00	$ 1.848.892,00	-	1,00	1,00	$ -	$ 1.848.892	$ 1.848.892	-	$ -
14,13	Salida toma con polo a tierra y salidad toma 120 VOLTIOS	UN	$ 74.585	58,00	$ 4.325.942,00	-	57,00	57,00	$ -	$ 4.251.357	$ 4.251.357	1,00	$ 74.585,00
14,14	Salida toma con polo a tierra y salidad toma 120 VOLTIOS GFCI	UN	$ 95.658	2,00	$ 191.316,00	-	2,00	2,00	$ -	$ 191.316	$ 191.316	-	$ -
14,15	Salida toma con polo a tierra y salidad toma 220 VOLTIOS	UN	$ 79.661	22,00	$ 1.752.542,00	-	22,00	22,00	$ -	$ 1.752.542	$ 1.752.542	-	$ -
14,16	Suministro e instalación contador integrado	UN	$ 1.352.720	1,00	$ 1.352.720,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 1.352.720,00
14,17	Suministro de punto de salida de lampara	UN	$ 171.585	108,00	$ 18.531.180,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	108,00	$ 18.531.180,00
14,18	Suministro de punto de salida de lampara de emergencia y salida	UN	$ 113.273	39,00	$ 4.417.647,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	39,00	$ 4.417.647,00
14,19	Suministro e instalación de tuberia de 3/4" con conductor de 3#10 con bajo contenido de halogenos	UN	$ 27.373	100,00	$ 2.737.300,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	100,00	$ 2.737.300,00
14,20	Suministro e instalación de tubería de EMT 1/2" instaladad en techo con conductor 3#12 con bajo contenido de halogenos.	ML	$ 40.374	625,00	$ 25.233.750,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	625,00	$ 25.233.750,00
14,21	Suministro e instalación de tubería de 1/2" PVC co conductor 3#12 con bajo contenido de halogenos	ML	$ 35.795	550,00	$ 19.687.250,00	-	530,00	530,00	$ -	$ 18.971.350	$ 18.971.350	20,00	$ 715.900,00
14,22	Tubería EMT 3/4" instalada en techo con conductor 3#10 con bajo contenido de halogenos	ML	$ 48.873	81,00	$ 3.958.713,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	81,00	$ 3.958.713,00
14,23	Instalación de salida de lampara de 110w	UN	$ 585.880	17,00	$ 9.959.960,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	17,00	$ 9.959.960,00
14,24	Instalación de salida de reflector de 200w	UN	$ 555.948	4,00	$ 2.223.792,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	4,00	$ 2.223.792,00
14,25	Instalación de salida de lampara de 36w	UN	$ 177.505	96,00	$ 17.040.480,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	96,00	$ 17.040.480,00
14,26	Instalación de salida de lampara de 18w	UN	$ 63.729	7,00	$ 446.103,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	7,00	$ 446.103,00
14,27	Instalación de salida de lampara de emergencía	UN	$ 152.619	34,00	$ 5.189.046,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	34,00	$ 5.189.046,00
14,28	Instalación de salida de lampara de salida	UN	$ 171.173	5,00	$ 855.865,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	5,00	$ 855.865,00
14,29	Suministro y alimentación de los tableros de circuito Bifásico	ML	$ 42.548	360,00	$ 15.317.280,00	-	360,00	360,00	$ -	$ 15.317.280	$ 15.317.280	-	$ -
14,30	Suministro y alimentación de los tableros de circuito trifásico	ML	$ 82.317	60,00	$ 4.939.020,00	-	60,00	60,00	$ -	$ 4.939.020	$ 4.939.020	-	$ -
14,31	Suministro y alimentación de los tableros trifásicos de cuarto frío	ML	$ 110.382	44,00	$ 4.856.808,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	44,00	$ 4.856.808,00
14,32	Suministro e instalación de tablero de alumbrado	UN	$ 1.714.848	1,00	$ 1.714.848,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 1.714.848,00
14,33	Suministro e instalación de tablero 12W CON ESPACIO T.C.F	UN	$ 2.383.187	1,00	$ 2.383.187,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 2.383.187,00
14,34	Planos y memorias de calculo ASBUILT, documentación e inspección Retie, servicio de revisión y conexión del operador a res y entrega final de las cuentas nuevas ante ELECTROHUILA	UN	$ 15.548.445	1,00	$ 15.548.445,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 15.548.445,00
15	**OBRAS EXTERIORES**				**$ -**	-			**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ -**
15,1	Excavaciones a todo factor, incluye retiro	M3	$ 43.296	-	$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
15,2	Rellenos con recbo compactado	M3	$ 54.994	-	$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
15,3	Solado en concreto de 2500 PSI	M3	$ 536.773	-	$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
15,4	Andenes en concreto de 3000 PSI (210Kg/cm2)	M2	$ 90.472	-	$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
15,5	Anden ingreso zona de descargue y zona de parqueo concreto de 3500 PSI	M2	$ 96.408	-	$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
15,6	Sardineles prefabricados	ML	$ 67.755	-	$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
15,7	Aseo final de obra	M2	$ 2.056	-	$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
16	**ITEM NUEVOS**				**$ 4.760.176,00**	-			**$ 4.760.176**	**$ -**	**$ 4.760.176**		**$ -**

La equidad es de todos · Prosperidad Social	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 03	Código:
		Versión: 2
	PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	Fecha de Aprobación:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA 055 DE 2022
OBJETO: ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATANTE : MUNICIPIO DE TERUEL
CONTRATISTA : UNION TEMPORAL PROGRESO
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
PERÍODO A PAGAR: 06/10/2022 al 19/10/2022 Y DEL 9/11/2022 al 17/11/2022 Y DEL 11/04/2023 al 02/05/2023

A los Dos (02) días del mes de mayo del año 2023, se reunieron el Ingeniero LUIS FERNANDO LEGUIZAMO, en calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL PROGRESO - Contratista de Obra, el Ingeniero GIANCARLO AVENA CORRALES - Director General de Interventoría del CONSORCIO INTERPROSPERIDAD y la Ingeniera MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO, en calidad de Supervisor del Contrato por parte de la Entidad Territorial - Municipio de Taruel, para dejar constancia por medio de la presente Acta de Recibo Parcial No. 3 de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.03			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
16,1	Guarda escoba media caña en granito	ML	$ 21.559	-	$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
16,2	Bordillo en concreto de 3000 PSI e=0.10m y H=0.15m	ML	$ 37.584	-	$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
16,3	Suministro e instalación platina E=1/2" - 0.60 x 0.60	UN	$ 297.511	16,00	$ 4.760.176,00	16,00	-	16,00	$ 4.760.176	$ -	$ 4.760.176	-	$ -
17	**ITEMS NUEVOS NO PREVISTOS**				**$ 267.128.003,00**	-			**$ 98.284.872**	**$ 145.945.186**	**$ 244.230.058**		**$ 22.897.945,00**
NP-01	Demolición concreto ciclopeo (Incluye retiro)	M3	$ 203.597,00	40,00	$ 8.144.416,00	34,81	3,84	38,65	$ 7.087.212	$ 781.812	$ 7.869.024	1,35	$ 275.392,00
NP-02	Concreto Ciclópeo (Concreto de 3.000 PSI (210 Mpa) (60%) Piedra Media Zonga (40%))	M3	$ 310.015,00	8,83	$ 2.737.432,00	7,82	-	7,82	$ 2.424.317	$ -	$ 2.424.317	1,01	$ 313.115,00
NP-03	Relleno con recebo selccionado. Incluye geotextil	M3	$ 188.034,00	58,66	$ 11.029.316,00	19,13	-	19,13	$ 3.597.090	$ -	$ 3.597.090	39,53	$ 7.432.226,00
NP-04	Muro en bloque estructural, perforación vertical liso con acabado a la vista (Incluye	M2	$ 140.076,00	1.098,74	$ 153.907.104,00	608,07	391,72	999,79	$ 85.176.253	$ 54.870.571	$ 140.046.824	98,95	$ 13.860.280,00
NP-05	Cubierta en teja termoacústica UPVC 2 mm	M2	$ 91.049,00	808,58	$ 73.620.315,00	-	797,41	797,41		$ 72.603.383	$ 72.603.383	11,17	$ 1.016.932,00
NP-06	Canal en lamina galvanizado calibre 20 desarrollo 1.2. incluye soporte en ángulo	ML	$ 152.495,00	116,00	$ 17.689.420,00	-	116,00	116,00		$ 17.689.420	$ 17.689.420	-	$ -
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 1.787.302.118**				**$ 535.903.757**	**$ 357.499.739**	**$ 893.403.496**		**$ 893.898.622,00**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 536.190.635**				**$ 160.771.127**	**$ 107.249.922**	**$ 268.021.049**		**$ 268.169.586,00**
	ADMINISTRACIÓN	**23,00%**			**$ 411.079.487**				**$ 123.257.864**	**$ 82.224.940**	**$ 205.482.804**		**$ 205.596.683,00**
	IMPREVISTOS	**2,00%**			**$ 35.746.042**				**$ 10.718.075**	**$ 7.149.995**	**$ 17.868.070**		**$ 17.877.972,00**
	UTILIDAD	**5,00%**			**$ 89.365.106**				**$ 26.795.188**	**$ 17.874.987**	**$ 44.670.175**		**$ 44.694.931,00**
	PGIO	**3,94%**			**$ 70.459.892**				**$ 21.510.909**	**$ 14.040.868**	**$ 35.551.777**		**$ 34.908.115,00**
	AJUSTES								**$ 1,00**		**$ 1,00**		**-$ 1,00**
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**$ 2.393.952.645**				**$ 718.185.794**	**$ 478.790.529**	**$ 1.196.976.323**	**-**	**$ 1.196.976.322,00**

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL CONTRATO	**$ 2.393.952.645,00**	**V/R ANTICIPO:**	**N/A.**
VALOR ADICIONES	**$ -**	**% ANTICIPO:**	**N/A.**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 2.393.952.645,00**	**% RETEGARANTIA:**	**N/A.**

No.	DESCRIPCION	FECHA DE	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCION DE GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% ACUMULADO
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01		$ 239.395.265	10,00%	$ -	$ -	$ -	$ 239.395.265,00	2.154.557.380	10,00%
2	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02		$ 478.790.529	20,00%	$ -	$ -	$ -	$ 478.790.529,00	1.675.766.851	30,00%
3	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 03		$ 478.790.529	20,00%	$ -	$ -	$ -	$ 478.790.529,00	1.196.976.322	50,00%
	TOTAL		**$ 1.196.976.323**	**50,00%**				**$ 1.196.976.323,00**	**1.196.976.322**	**50,00%**

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
Cargo: Representante Legal
UNION TEMPORAL PROGRESO

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: GIANCARLO AVENA CORRALES
Cargo: DIRECTOR GENERAL DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERPROSPERIDAD

POR EL MUNICIPIO:
Firma:
Nombre: MARIA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO
Cargo: SUPERVISOR CONTRATO - ENTE TERRITORIAL
MUNICIPIO DE TERUEL