Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

INFORME N°:				3		FECHA:	30	de	JUNIO	de	2026
PERIODO:	DEL	30	de	MARZO	de	2026	AL	3	de	MAYO	de	2026

CONVENIO No:	CO1.PCCNTR.8559120/3816	DE	2025		

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AÑO 2026, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

LOCALIZACIÓN:

Red vial secundaria y terciaria del Departamento de Boyacá.

INFORMACIÓN DEL CONVENIO

ENTIDAD TERRITORIAL	
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	**NIT: 891.800.498-1**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
ANDERSON YECID PARRALES HERNÁNDEZ	**GOBERNACIÓN DE BOYACÁ**
Teléfono: **608-7420150** Dirección **Calle 20 N° 9-90, Tunja.**	
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: 17 de marzo de 2026.	

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO (TIERRASUA S.A.S.)	TOTAL
$ 9,899,969,218.00	**$ 0.00**	**$ 99,999,919.00**	**$ 9,999,969,137.00**

OBSERVACIONES:

1. El presente convenio interadministrativo corresponde a una contratación directa cuya justificación reposa en el SECOP II del respectivo proceso.
2. El Departamento de Boyacá aporta la suma de NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($9,899,969,218.0) MCTE, los cuales están respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 152 del 09 de enero de 2026.
3. TIERRASUA S.A.S. realiza un aporte en especie por valor de NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS ($99.999.919,0) M/CTE., representados en combustible.

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso N°	CD-GB-3796-2025
Aviso de Convocatoria o Invitación	
Estudios Previos	Noviembre 2025
Proyecto de pliego de condiciones	N/A
Pliego de condiciones definitivos	N/A
Acto de adjudicación	

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No	N/A
Aviso de Convocatoria o Invitación	N/A
Estudios Previos	N/A
Proyecto de pliego de condiciones	N/A
Pliego de condiciones definitivos	N/A
Acto de adjudicación	N/A

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA					
ENTIDAD CONTRATANTE:			VALOR:		
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			$ 9,999,969,137.00		
OBJETO:					
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CO1.PCCNTR.8559120/3816 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S., PARA "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AÑO 2026, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".					
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA			REPRESENTANTE LEGAL:		
TIERRASUA S.A.S.			JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL		
Teléfono: 316-8174458	Dirección	Calle 19 N° 9-35 piso 10, Tunja - Boyacá	Teléfono: 310-8808902	Dirección	Calle 19 N° 9-35 piso 10, Tunja - Boyacá

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
ENTIDAD CONTRATANTE:		VALOR:	
N/A		$ 0.00	
OBJETO:			
N/A			
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		REPRESENTANTE LEGAL:	
N/A		N/A	
Teléfono: N/A	Dirección: N/A	Teléfono: N/A	Dirección: N/A

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	16	1	2026						
PLAZO INICIAL	Doce (12) meses contados a partir de la suscripción del Acta de inicio y/o hasta el 100% de su liquidación.								
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	15	1	2027						
ADICIONES EN PLAZO									
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	15	1	2027						

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-047**
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 13/Feb/2026**

AVANCE DE EJECUCIÓN					
CONVENIO					
% DE AVANCE CONVENIO	**55.8%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**29.6%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**68.1%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Para el periodo relacionado el convenio presentó:
Avance en su ejecución de **17.8%** calculado sobre **$1,783,057,326.47** (equivalentes a **$1,745,754,240.90** + **$37,303,085.57** del aporte en combustible realizado por TIERRASUA S.A.S.).
Avance acumulado del **55.8%** calculado sobre **$5,575,386,914.13** (equivalentes a **$5,475,386,995.12** + **$99,999,919.01** del aporte en combustible realizado por TIERRASUA S.A.S.).
Porcentajes calculados sobre $9,999,969,137.0 correspondiente al valor del presente Convenio.

En cuanto al aporte de TIERRASUA S.A.S. representado en combustible, para el periodo relacionado se presentó:
Avance en su ejecución del **37.3%** (que equivale a **$37,303,085.57**).
Avance acumulado del **100.0%** (que equivale a **$99,999,919.0**).
Porcentajes calculados sobre los **$99,999,919.0** de aporte de TIERRASUA S.A.S. representado en combustible.

Se atendieron relacionado al aporte de departamento:
48 municipios, se utilizaron **87** equipos y **84** operadores, se intervinieron **253.7 Km** de vías secundarias y terciarias, se trabajó en **24** puntos de intervención puntual.

A continuación se presenta la clasificación de los equipos utilizados:
Motoniveladora: 20.
Vibrocompactador: 16.
Retroexcavadora: 16.
Excavadora de oruga: 15.
Volqueta sencilla: 15.
Camabaja / Tracto camión: 3.
Grúa planchón: 1.
Camioneta: 1.

Se realiza verificación de los aportes a seguridad social por parte de TIERRASUA S.A.S. de sus operadores, así como las pólizas vigentes.

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	16	1	2026	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONVENIO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0.00	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONVENIO

CUENTA No.	176200068425	BANCO:	DAVIVIENDA	SUCURSAL:	Tunja - Boyacá

NOMBRE CUENTA:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CO1.PCCNTR.8559120/3816 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S., PARA "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AÑO 2026, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
Desembolso N° 1.	49.5%	30	1	2026	$ 4,949,984,609.00
Desembolso N° 02: Acta Parcial 01.	8.8%	14	5	2026	$ 884,048,591.09
Desembolso N° 03: Acta Parcial 02.	9.8%	22	6	2026	$ 980,767,786.02
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					**$ 6,814,800,986.11**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONVENIO

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Prestar el servicio de Motoniveladora G930 o similar.	Se prestó el servicio de **20** Motoniveladoras ubicadas en los municipios de: Briceño, Buenavista. El Espino, Firavitoba, Garagoa, Jericó, Maripí, Moniquirá, Nuevo Colón, Pajarito, Panqueba, Paya, Pesca, Quípama, Rondón, San Eduardo, San Luis de Gaceno, Santa Sofía, Santana, Sativanorte, Sativasur, Soracá, Sutamarchán, Sutatenza, Tunja, Ventaquemada, Zetaquira. Se adelantaron labores de cuneteo y perfilado.
Prestar el servicio de Vibrocompactador SD70 o similar.	Se prestó el servicio de **16** Vibrocompactadores ubicados en los municipios de: Buenavista, El Espino, Firavitoba, Garagoa, Jericó, Nuevo Colón, Pajarito, Panqueba, Paya, Pesca, Quípama, Rondón, San Eduardo, Santa Sofía, Santana, Sativanorte, Sativasur, Soracá, Sutatenza, Tunja, Ventaquemada, Zetaquira. Se adelantaron labores de compactado.

Prestar el servicio de Retroexcavadora BL60B o similar.	Se prestó el servicio de **16** Retroexcavadoras ubicadas en los municipios de: Arcabuco, Berbeo, Buenavista, Chiscas, El Espino, Garagoa, Guateque, Jericó, La Uvita, Maripí, Pajarito, Pesca, Puerto Boyacá, Rondón, San Eduardo, Santa María, Santa Sofía, Santana, Sativanorte, Tota, Tunja, Zetaquira. Se adelantaron labores de remoción de derrumbes, explotación y cargue de material.
Prestar el servicio de Excavadora oruga 220 o similar.	Se prestó el servicio de **15** Excavadoras de oruga ubicadas en los municipios de: Berbeo, Boavita, Buenavista, Campohermoso, Chiquinquirá, Chita, Cubará, Floresta, Guateque, Jericó, Labranzagrande, Maripí, Mongua, Moniquirá, San Pablo Borbur, Santa María, Santana, Soracá, Tibaná, Tipacoque, Zetaquira. Se adelantaron labores de excavación.
Prestar el servicio de Volqueta 7 m3.	Se prestó el servicio de **15** Volquetas ubicadas en los municipios de: Arcabuco, Briceño, Buenavista, Cubará, El Espino, Oicatá, Pajarito, Panqueba, Puerto Boyacá, Rondón, San Eduardo, Sativanorte, Sativasur, Tuta, Ventaquemada, Zetaquira. Se adelantaron labores de transporte de material.
Prestar el servicio de Camabaja + Tracto camión.	Se prestó el servicio de **3** Camabajas. Se adelantaron labores de transporte de maquinaria.
Prestar el servicio de Grúa planchón capaci (incluye auxiliar).	Se prestó el servicio de **1** Grúa. Se adelantaron labores de transporte de maquinaria.
Prestar el servicio de Camioneta (incluye auxiliar).	Se prestó el servicio de **1** Camioneta. Se adelantaron labores de Traslado de materiales y repuestos.

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL CONVENIO

(Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc)

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Contratista N° 1.	16	1	2026	22	2	2026	Corresponde al informe presentado por parte de TIERRASUA S.A.S.
Informe de Contratista N° 2.	23	2	2026	29	2	2026	Corresponde al informe presentado por parte de TIERRASUA S.A.S.
Informe de Contratista N° 3.	30	3	2026	3	5	2026	Corresponde al informe presentado por parte de TIERRASUA S.A.S.

OBSERVACIONES:

1. El presente Informe de supervisión N° 03 corresponde al mismo periodo de tiempo del Informe al convenio N° 03 presentado por TIERRASUA S.A.S., en el marco del convenio CO1.PCCNTR.8559120/3816 de 2025, el cual puede ser consultado en su link del SECOP II.

2. La lista de chequeo indicada en este informe corresponde a la verificación de los documentos aportados por TIERRASUA S.A.S. en su Informe al convenio N° 03, en el marco del convenio CO1.PCCNTR.85591203816 de 2025, correspondiente al mismo periodo de tiempo de este Informe de supervisión N° 03; Informe al convenio N° 03 presentado por TIERRASUA S.A.S. que puede ser consultado en su link del SECOP II.

3. De acuerdo a los “Formatos de ejecución mensual de actividades” presentados por TIERRASUA S.A.S. para el presente periodo, en general en cuanto al **17.8%** de avance presentado para el presente periodo, se atendieron **48** municipios, se intervinieron **253.7 Km** de vías secundarias y terciarias, se trabajó en puntos de intervención puntual; discriminados a continuación.

4. La información correspondiente a los kilómetros de vías intervenidos puede ser consultada en los archivos KML de Google Earth en el siguiente link:
https://earth.google.com/earth/d/1gOWqgA8Dw3k36h2VHU6thtclwVQv-9Fu?usp=sharing

		Kilómetros vías intervenidos				
N°	Municipio	Dptales Secundarias	Dptales Terciarias	Municipales	Total	
1	Arcabuco				0.0	◄ Intervención puntual
2	Berbeo				0.0	◄ Intervención puntual
3	Boavita				0.0	◄ Intervención puntual
4	Briceño		3.36	2.55	5.9	
5	Buenavista	3.18			3.2	
6	Campohermoso				0.0	◄ Intervención puntual
7	Chiquinquirá				0.0	◄ Intervención puntual
8	Chiscas				0.0	◄ Intervención puntual
9	Chita				0.0	◄ Intervención puntual
10	Cubará				0.0	◄ Intervención puntual
11	El Espino	7.56			7.6	
12	Firavitoba	1.3	1.4	1.5	4.1	
13	Floresta				0.0	◄ Intervención puntual
14	Garagoa	7.56		13.78	21.3	
15	Guateque				0.0	◄ Intervención puntual
16	Jericó	12.5		11.6	24.1	
17	La Uvita				0.0	◄ Intervención puntual
18	Labranzagrande				0.0	◄ Intervención puntual
19	Maripí	2.79			2.8	◄ Intervención puntual
20	Mongua				0.0	◄ Intervención puntual
21	Moniquirá			5.4	5.4	
22	Nuevo Colón	3.36	1.89	16.7	22.0	
23	Oicatá				0.0	◄ Intervención puntual
24	Pajarito			9.94	9.9	
25	Panqueba		3.21	5.4	8.6	
26	Paya			4.99	5.0	
27	Pesca	0.5	1.57	8.7	10.8	
28	Puerto Boyacá				0.0	◄ Intervención puntual
29	Quípama			3.92	3.9	
30	Rondón			5.71	5.7	
31	San Eduardo			11.1	11.1	
32	San Luis de Gaceno		8.7	2.5	11.2	
33	San Pablo de Borbur				0.0	◄ Intervención puntual
34	Santa María				0.0	◄ Intervención puntual
35	Santa Sofía			4.9	4.9	
36	Santana			16.1	16.1	◄ Intervención puntual
37	Sativanorte	6.3	4.5	6.1	16.9	
38	Sativasur	0.82		1.08	1.9	
39	Soracá		1.6		1.6	◄ Intervención puntual
40	Sutamarchán			2.2	2.2	
41	Sutatenza		8.6	12.1	20.7	
42	Tibaná				0.0	◄ Intervención puntual
43	Tipacoque				0.0	◄ Intervención puntual
44	Tota				0.0	◄ Intervención puntual
45	Tunja		8.8	3.0	11.8	
46	Tuta				0.0	◄ Intervención puntual
47	Ventaquemada		8.28	2.89	11.2	
48	Zetaquira			4.1	4.1	
	Total:	**45.9**	**51.8**	**156.0**	**253.7**	

Vías departamentales intervenidas:

Departamentales Secundarias:

55BY02: Tierra negra (Cruce Ruta 55) - Aposentos.
55BY13: Límites Santander (Hacia La Palmera) - El Espino -Panqueba - El Cocuy.
55BY14: Cruce Tramo 5502 (El Kiosco) - Oicatá - Chivatá.
55BY24: Cruce Tramo 5503 (Árbol solo) Sativanorte - Sativasur - Paz del Rio.
56BY02: Cruce Ruta 56 (Las Juntas) - El Crucero.
56BY05: Cruce Tramo 5608 - Macanal - Los Cedros - Quebrada Chorrerón - Campohermoso – Páez.
60BY05: Cruce Ruta 60 (Curubitos) - Buenavista - La Vega del tigre -Muzo - La Mina.
6101: Puente Camacho - Jenesano - Tibaná - Sisa - Chinavita - Garagoa - El Crucero - Tenza - Sutatenza - Guateque - Guayatá.
6102: Tunja - Chivatá - Toca - Pesca - Sogamoso.
61BY04: Firavitoba - Río Chiquito (Cruce Vía 62BY05).
64BY01: Alto de Sagra - Socotá - Jericó.

Departamentales Terciarias:

49510: Puente La Mesa - Guamal - Horizontes.
49844: Sutatenza - Mutatea.
49845: Sutatenza - Paramo Gaunza Arriba.
55BY01-1: Turmequé - Rinchoque- Nuevo Colón.
55BY25: Siapora - Jericó.
56BY09: Santa María - Límites Cundinamarca hacia Mámbita.
64BY02: El Arbolito - Chita - La Uvita.
D1510601: Sabana - Vereda Minachal.
D1518302: Central de carretera Chita - Monserrate.
D1522405: Piedras Gordas - Esc Nva Lluvioso.
D1527205: Firavitoba - Vereda Tintal.
D1533203: La Baticola - Al Mostazal.
D1544201: La "Y" Alto - Escuela Palmar alto.
D1548006: Ramal a Polveros y Coscuez.
D1554202: San Antonio - La Carbonera.
D1564616: Represa Teatinos - Pijaos - Florencia.
D1572001: El Templete - Tequita.
D1572002: El Templete - Sativavieja.
D1576435: Escuela Quebrada - La Vieja - La Cruz.
D1586119: Bojirque - Pte Boyaca.
D1586129: La Granja - El Páramo.
D1586131: El Crucero - Boquerón - Paramo.

Nota: El resumen por municipio y provincia del tipo del tipo de vías intervenidas, coordenadas, actividades realizadas, longitud intervenida; se puede observar en la tabla que se adjunta a este informe, consolidado elaborado con la información suministrada por TIERRASUA S.A.S. en los informes entregados.

CHEQUEO INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO		
	VERIFICACION	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	N.A.	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	N.A.	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	N.A.	
Copia del Contrato de obra e interventoría	YA SE RADICO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	SI	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	N.A.	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	SI	
Seguimento a los recursos financieros del convenio		
Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificacion bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignacion y registro del ingreso en la ventanilla N°5 de la Gobernacion de boyacá - Tesorería General) Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá.	SI	

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1 CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	N.A.	
Acta de socialización del contrato de obra	N.A.	
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	SI	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	YA SE RADICO	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	N.A.	
Bitácora de obra	SI	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	SI	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	SI	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista	N.A.	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	N.A.	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	SI	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	SI	
Generales		
Registro fotográfico	SI	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	
Registro de instalación Valla informativa	N.A.	

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1 CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el municipio)		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al Manual de Interventoría o Supervisión de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	N.A.	
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	N.A.	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	N.A.	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ) Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

Supervisor Departamento

NOMBRE: ANDERSON YECID PARRALES HERNÁNDEZ

Gobernación de Boyacá
Contratación
JUANA VIVIANA CORTES
FECHA 29-07-2026

Proyectó: Gustavo Adolfo Granados Amézquita - Profesional de Apoyo

Consolidado actividades semanales

- TIERRASUA S.A.S.

EJECUCIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES - 16 de enero de 2026 al 05 de mayo de 2026

Convenio CES-PCI-CVN-BID/GOB/BID de 2025 - - "Mejorar el acceso entre el departamento de Beazal y TERRAGUA S.A.S. para el mantenimiento periódico y rutinario de la infraestructura vial año 2026, en el departamento de Beazal."

| Sector | Cincuat | Cerebito | Manzanita | Ocotal | Sonsal | Tunja | Tuna | Hondaguamado | Chicua | El Tigrillo | Paraguita | Lakeosaragrande | El Morral | Pajarito | Paya | Barbara | Campohermoso | Pino | Trinidad | Rosalio | San Eduardo | Zampuzá | Nueva Colmena | Tibasá | Orobita | Zanagza | Macaual | San Luis de Gaconi | Santa Maria | Resaca | La Uvita | Sativanorte | Sativasur | Tipacoque | Briceño | Ramiriquí | Chiquiriquá | Cuper | La Victoria | Margal | Muzo | Quipama | Saboyá | San Pablo de Borbur | Tununguá | Almeida | Chivor | Guayatá | Solaraque | Arcabuco | Chiquinquirá | Moniquirá | Sutamarchán | San José de Pare | Santa Sofía | Sutatenza | Togüí | Ayapanta | Caldas | Primavera | Tejarat | Arbeláez | Mesitas | Pasca | Tena | Fusagasugá | Fómeque | Fosca | Chinú | Jardín | Tarazá | Ayapel | Buenavista | Caucasia | Cristalina | Puerto Nariño | Puerto Inírida |
|---|---|---