CONSORCIO
901.902.786-1

INFORME MENSUAL SOCIAL N° 7

PERIODO:


01 al 31 de octubre de 2025

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ICCU N° 139 DE 2025

OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

BOGOTÁ, 2025

CONSORCIO
901.902.786-1

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
Carolina Escobar **Jineth Yesenia Farfán Gómez** **Nancy Riascos**	**Armando Mendoza** **Gustavo Martín** **Jaime Sánchez**	**Tania Escobar** **Yulieth Camelo Fiquitiva** **Diana Chavarrio**
Firma: 	**Firma:** 	**Firma:** 

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**	**OBSERVACIONES**
1	13 de noviembre de 2025	Informe mensual octubre	YVY-356-2025
2	01 de junio de 2026	Versión N° 2 del informe para revisión	Se envía a la Interventoría Consorcio Intervial ICCU 050, mediante comunicado YVY-311-2026
3	26 de junio de 2026	Versión N° 3 del informe para revisión	Se envía a la Interventoría Consorcio Intervial ICCU 050, mediante comunicado YVY-337-2026

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 7

2. OBJETIVOS 8

2.1 OBJETIVO GENERAL 8
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 8

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 9

3.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO 9

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 10

5. PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL 12

5.1 ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 14

5.1.1. PROVINCIA DE RIONEGRO 15

- PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 15

5.1.2 PROVINCIA DE ALMEIDAS 16

- PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 16

5.1.3 PROVINCIA DE UBATÉ 17

- PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 17

5.2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 21

5.2.1 PROVINCIA DE RIONEGRO 22

- REUNIÓN DE INICIO 22
- REUNIÓN DE AVANCE 22

REUNIÓN DE FINALIZACIÓN 22
REUNIONES EXTRAORDINARIAS 22
VOLANTES INFORMATIVOS 24
VALLAS INFORMATIVAS 24
PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN (PSI) 25
RECORRIDO SOCIALIZACIÓN PSI 27

5.2.2 PROVINCIA DE ALMEIDAS 28

REUNIÓN DE INICIO 28
REUNIÓN DE AVANCE 30
REUNIÓN DE FINALIZACIÓN 31
REUNIONES EXTRAORDINARIAS 31
VOLANTES INFORMATIVOS 31
VALLAS INFORMATIVAS 32
PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN (PSI) 32

5.2.3 PROVINCIA DE UBATÉ 33

REUNIÓN DE INICIO 33
REUNIÓN DE AVANCE 35
REUNIÓN DE FINALIZACIÓN 35
REUNIONES EXTRAORDINARIAS 35
VOLANTES INFORMATIVOS 36

5.3 MANEJO DE INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS 41

5.3.1 PROVINCIA DE RIONEGRO 42

5.3.2 PROVINCIA DE ALMEIDAS 43

5.3.3 PROVINCIA DE UBATÉ 45

5.4 CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 52

5.4.1 PROVINCIA DE RIONEGRO 52

5.4.2 PROVINCIA DE ALMEIDAS 54

5.4.3 PROVINCIA DE UBATÉ 55

5.5.1 PROVINCIA DE RIONEGRO 57

5.5.2 PROVINCIA DE ALMEIDAS 60

5.5.3 PROVINCIA DE UBATÉ 61

6. CORRESPONDENCIA 64

7. OTRAS ACTIVIDADES 65

8. CONCLUSIONES 67

9. ANEXOS 69

Tabla 1. Generalidades del contrato 9
Tabla 2 Profesionales sociales contratista Consorcio YVY 13
Tabla 3. Profesionales sociales Interventoría Consorcio ICCU Intervial 050 14
Tabla 4 Indicador de gestión P.5.1 21
Tabla 5. Ubicación de Puntos Satélites de Información - Provincia de Rionegro 26
Tabla 6. Consolidado reuniones de inicio Provincia de Almeida 30
Tabla 7 Consolidado reuniones extraordinarias P. Almeidas 31
Tabla 8 . Consolidado reuniones - Provincia de Ubaté 36
Tabla 9. Ubicación de Puntos Satélites de Información - Provincia de Ubaté 37
Tabla 10. Actualización de Puntos Satélites de Información - Provincia de Ubaté 38
Tabla 11 Indicador de gestión P.5.2 41
Tabla 12. Relación de levantamiento de actas de vecindad de inicio - Municipio de Manta 43
Tabla 13. Relación de levantamiento de actas de vecindad de inicio - Municipio de Chocontá 44
Tabla 14. Relación de levantamiento de actas de vecindad de inicio - Municipio de Simijaca 45
Tabla 15. Relación de levantamiento de actas de vecindad de inicio - Municipio de Susa 46
Tabla 16. Relación de levantamiento de actas de entorno de inicio - Municipio de Susa 47
Tabla 17. Indicador de gestión mensual P.5.3 51
Tabla 18. Escenarios para espacios de participación comunitaria P. Rionegro 52
Tabla 19. Escenarios posibles para espacios de participación comunitaria P. Almeidas 54
Tabla 20. Escenarios para espacios de participación comunitaria P. Ubaté 55
Tabla 21. Indicadores de gestión mensual P.5.4 56
Tabla 22. Relación de personal vinculado Provincia de Rionegro - Mes de octubre 2025 59
Tabla 23. Relación de personal vinculado Provincia de Rionegro - Mes de octubre 2025 ....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 24. Relación de personal vinculado Provincia de Almeidas - Mes de octubre 2025 61
Tabla 25. Relación de personal vinculado Provincia de Ubaté - Mes de octubre 2025 62
Tabla 26. Indicador de gestión P.5.5 64

Ilustración 1. Localización de los tramos de intervención de la Provincia Rionegro 10
Ilustración 2. Localización de los tramos de intervención de la Provincia Ubaté 11
Ilustración 3 .Localización de los tramos de intervención de la Provincia Almeidas 12
Ilustración 4. Registro Fotográfico SAU. Provincia de Almeidas 16
Ilustración 5. Registro fotográfico – Subprograma de Atención a la Comunidad – Provincia de Ubaté 20
Ilustración 6 Registro fotográfico Actualización de PSI P. Almeidas 33
Ilustración 7. Directorio telefónico P. Rionegro 53

CONSORCIO
901.902.786-1

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad evidenciar las diferentes actividades realizadas desde el Programa de Gestión Social en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2025 por parte del Contratista Consorcio YVY el cual tiene como objeto "**INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."** de conformidad con la propuesta presentada en el PAGA (Plan de Adaptación a la Guía Ambiental) y con los respectivos términos de referencia con base en el contrato de obra ICCU N° 139 de 2025.

En el presente informe se describe la ejecución del Programa de Gestión Social desarrollada en el séptimo mes del proyecto, lo cual se desarrolla de acuerdo con los impactos identificados y relacionados en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental PAGA, definiendo los siguientes subprogramas:

- Atención a la comunidad
- Información y divulgación
- Manejo de infraestructura de predios y servicios públicos
- Cultura vial y participación comunitaria
- Contratación de mano de obra

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Reportar el cumplimiento de las actividades correspondientes al componente social desarrolladas durante el mes de octubre de 2025, en la etapa de ejecución del proyecto, comprendido entre el 01 y el 31 de octubre de 2025, las cuales se orientan a minimizar los impactos generados por las intervenciones del contrato ICCU No. 139 de 2025, sobre la comunidad ubicada en el Área de Influencia Directa del proyecto.

2.1 Objetivos específicos

2.1.1. Reportar los avances del Programa de Gestión Social correspondientes al periodo en reporte.

2.1.2. Entregar información clara de los productos y actividades desarrollados en cada uno de los subprogramas del Programa de Gestión Social.

2.1.3. Informar oportuna y eficazmente las novedades y avances de cada una de las actividades desarrolladas en el presente contrato.

2.1.4. Fomentar con las comunidades vecinas que integran el Área de Influencia del proyecto el desarrollo de relaciones de confianza, reciprocidad y sentido de pertenencia, a partir de la vinculación laboral y con su participación en los programas sociales, teniendo en cuenta el enfoque diferencial.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 Generalidades del contrato

Tabla 1. Generalidades del contrato

TIPO DE OBRA	OBRA PÚBLICA
CONTRATO DE OBRA N°	139 DE 2025
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
SUPERVISIÓN	SUPERVISORA LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ APOYO SUPERVISIÓN WILSON SANTANDER PROFESIONAL SOCIAL ALEXANDRA MARTÍNEZ PROFESIONAL AMBIENTAL MARÍA PAULA ESCOBAR
CONTRATISTA	CONSORCIO YVY
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN	11 MESES
ACTA DE INICIO	1 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVIAL 050
CONTRATO	220 DE 2025

Fuente: Consorcio YVY

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en el Departamento de Cundinamarca, abarcando las Provincias de Rionegro, Almeidas y Ubaté, estas Provincias han sido seleccionadas estratégicamente debido a su potencial para mejorar significativamente la conectividad entre comunidades rurales y centros urbanos, así como áreas de interés económico. La cobertura territorial de este proyecto implica una intervención intermunicipal y regional, permitiendo abordar las necesidades específicas de cada localidad dentro de su respectiva Provincia.

Provincia de Rionegro: Está ubicada en el extremo noroccidental del Departamento de Cundinamarca, conformada por ocho Municipios: El Peñón, La Palma, Pacho (cabecera), Paime, San Cayetano, Topaipí, Villagómez y Yacopí. Estos Municipios son mayoritariamente agrícolas y no tienen industria, con poca conexión directa con Bogotá, a pesar de su cercanía. El proyecto en descripción tendrá presencia en los siguientes Municipios: Yacopí, La Palma, Topaipí y Villagómez, a continuación, se presentan los tramos de intervención:

Ilustración 1 Localización de los tramos de intervención de la Provincia Rionegro



Fuente: Consorcio YVY

Provincia de Ubaté: Se encuentra ubicada en la zona norte del departamento, específicamente al norte de la Sabana de Bogotá. Su cabecera es el Municipio de Ubaté y está conformada por diez municipios: Carmen de Carupa, Cucunubá, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Simijaca, Susa, Sutatausa, Tausa y Ubaté.

El proyecto en descripción tendrá presencia en los siguientes Municipios: Susa, Tausa, Simijaca y Ubaté. A continuación, se presentan los tramos de intervención:

Ilustración 2. Localización de los tramos de intervención de la Provincia Ubaté



Fuente: Consorcio YVY

Provincia de Almeidas: Se ubica en el nororiente del Departamento de Cundinamarca, conformada por siete Municipios: Chocontá (cabecera provincial), Machetá, Manta, Sesquilé, Suesca, Tibirita y Villapinzón. El proyecto en descripción tendrá presencia en los siguientes Municipios: Chocontá, Manta y Sesquilé; a continuación, se presentan los tramos de intervención:

Ilustración 3 . Localización de los tramos de intervención de la Provincia Almeidas



Fuente: Consorcio YVY

5. PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL

El presente documento contiene los diferentes subprogramas a desarrollar durante la ejecución del contrato, teniendo en cuenta el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental PAGA.

El Plan de Adaptación a la Guía Ambiental PAGA en la ejecución del contrato de obra No. 139 de 2025 cuyo objeto es "**INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**", describe las acciones desarrolladas por el Contratista Consorcio YVY en el Programa Gestión Social durante la ejecución de obra en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2025, las cuales se enfocan en garantizar que la comunidad ubicada en el Área de Influencia de la obra se encuentre informada sobre las actividades a realizar y de este modo, se integren al proceso constructivo, motivándolos al conocimiento y la participación comunitaria de los proyectos de infraestructura.

Es importante aclarar que el día 22 de octubre de 2025, mediante comunicación CCU-S-289-2025 Remisión del plan de adaptación a la guía ambiental de la provincia de Almeidas V2, se recibió observaciones al *Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA* – correspondiente a la Provincia de Almeidas, armonizado de acuerdo con la solicitud de la Interventoría Consorcio Intervial ICCU 050 y elaborado conforme a los lineamientos establecidos en la Guía Actualizada Modo Carretero del INVIAS. Entre tanto se atiende observaciones o sugerencias por parte de la interventoría, se continúa desarrollando las actividades del Programa de Gestión Social conforme al PAGA que se venía implementando.

Este documento servirá como referencia para la armonización de los PAGA de las Provincias de Rionegro y Ubaté.

Anexo 1 - P. Almeidas. *I*CCU-S-289-2025 Remisión del plan de adaptación a la guía ambiental de la provincia de Almeidas V2.

Por otro lado, el Programa de Gestión Social fue desarrollado en las tres Provincias de Cundinamarca: Rionegro, Ubaté y Almeidas, por las profesionales sociales del Contratista Consorcio YVY:

Tabla 2 Profesionales sociales contratista Consorcio YVY

Provincia	Profesional	Contacto	Fecha de vinculación
Rionegro	Yeimy Carolina Escobar Coral	socialrionegroconsorcioyvy@gmail.com 3219832560	27/10/25
Ubaté	Jineth Yesenia Farfán Gómez	socialubateconsorcioyvy@gmail.com 3202429992	29/09/25
Almeidas	Nancy Riascos	socialalmeidas.consorcioyvy@gmail.com 3232264673	04/08/25

Fuente: Consorcio YVY

Tabla 3. Profesionales sociales Interventoría Consorcio ICCU Intervial 050

Provincia	Profesional	Contacto	Fecha de vinculación
Rionegro	Tania Melissa Escobar	Social2rionegro.intervial050@gmail.com 3138855032	14/04/2025
Ubaté	Yulieth Camelo Fiquitiva	social3ubate.intervial050@gmail.com 3208898982	18/09/2025
Almeidas	Diana Chavarrio	socialalmeidas.intervial050@gmail.com 3124857057	26/05/2025

Continuando, en el presente informe se dará a conocer las actividades ejecutadas en cada uno de los subprogramas:

5.1 ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Este subprograma tiene como objetivos:

- Brindar atención cálida, respetuosa y asertiva, a los usuarios y vecinos del proyecto que hagan uso de los diferentes medios, con el fin de construir relaciones crecientes y duraderas entre las comunidades y el proyecto.
- Atender y dar respuestas a las inquietudes, quejas y reclamos dadas por la comunidad y las instituciones del Área de Influencia del proyecto en los tiempos establecidos por la Ley.
- Desarrollar diferentes estrategias con el fin de fortalecer relaciones, generar confianza y acercamiento entre el proyecto y las comunidades para el posicionamiento de este.
- Mitigar la generación de expectativas de las comunidades que se puedan presentar por la ejecución del Proyecto.

El alcance de este subprograma es minimizar la alteración a la dinámica de las instituciones y las comunidades por medio de una atención oportuna a las solicitudes e inquietudes de los residentes del Área de Influencia permitiendo obtener acciones de mejora y alternativas que logren brindar un buen proceso de la gestión.

5.1.1. PROVINCIA DE RIONEGRO

- **Punto de Atención al Ciudadano**

Durante el mes de octubre se estableció cronograma para la atención a la comunidad en la oficina física, los días martes y jueves, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. durante las cuales se atenderá a las personas interesadas, brindándoles la información requerida sobre el proyecto y resolviendo sus inquietudes.

Se mantuvieron habilitados los canales de atención: correo electrónico socialrionegroconsorcioyvy@gmail.com y la línea telefónica 3112817610 para la recepción de inquietudes y solicitudes relacionadas con el proyecto.

Cabe aclarar que el punto de atención físico se encuentra ubicado en el Municipio de la Palma, en la calle 3 # 3-75 Barrio las Galerías.

Durante el mes de octubre se recibieron 3 PQRSD:

- Solicitud de cronograma de actividades de obra por parte de la JAC de la vereda del Hato. Se recibe el 2 de octubre del 2025.
- Solicitud de reunión o mesa de trabajo con el Contratista, interventoría, ICCU y veeduría. Se recibe el 9 de octubre de 2025.
- Solicitud de información del contrato de obra pública ICCU 139-2025 por parte de la personería del Municipio de La Palma. Se recibe el 30 de octubre de 2025.

Anexo 1 - P. Rionegro. *Recepción de PQRS. - 02 de octubre de 2025.*

Anexo 2 - P. Rionegro. *Recepción de PQRS. - 09 de octubre de 2025.*

Anexo 3 - P. Rionegro*. Recepción de PQRS- 30 de octubre de 2025.*

Anexo 4 - P. Rionegro*. Matriz seguimientos de PQRS.*

5.1.2 PROVINCIA DE ALMEIDAS

- **Punto de Atención al Ciudadano**

Durante el periodo de ejecución, la profesional social Nancy Riascos estuvo a cargo de la gestión. Y se mantuvieron a disposición de forma permanente los canales de atención a la ciudadanía, correo electrónico socialalmeidas.consorcioyvy@gmail.com, y línea telefónica y WhatsApp 3232264673 y buzón de sugerencias. También se continuó con el funcionamiento de la oficina de Servicio de atención al ciudadano – SAU en el municipio de Chocontá, ubicada en el edificio Molino del Parque carrera 5 N° 5-73 oficina 305. Se brindó atención al usuario en un horario de 8:00am a 12:00 p.m. y de 1:00 pm a 4:300 pm., de manera presencial en el SAU durante 4 días del mes en las siguientes fechas: 2, 24, 17, 27 de octubre de 2025.

Para el periodo a reportar, no se recibieron PQRS.

Ilustración 4. Registro Fotográfico SAU. Provincia de Almeidas

	
***Descripción**: Servicio de Atención al Usuario – SAU. 02/10/2025.*	***Descripción**: Servicio de Atención al Usuario – SAU. 24/10/2025.*

	
***Descripción**: Servicio de Atención al Usuario – SAU. 17/10/2025.*	***Descripción**: Servicio de Atención al Usuario – SAU. 27/10/2025.*

Fuente: Consorcio YVY

5.1.3 PROVINCIA DE UBATÉ

- **Punto de Atención al Ciudadano**

Durante el periodo en reporte, la profesional social Jineth Yesenia Farfán Gómez estuvo a cargo del Programa de Gestión Social en la Provincia de Ubaté.

En cuanto a los canales de atención a la comunidad, se encuentran habilitados los siguientes:

- Oficina de Atención al Usuario (SAU): ubicada en la Calle 7 No. 4–120, Ubaté – Cundinamarca.

Cabe mencionar que la convocatoria a los espacios de atención se realiza por medio de los grupos de mensajería instantánea WhatsApp, con una antelación de dos (2) días, informando a la comunidad la fecha y el horario correspondientes.

- Línea telefónica y WhatsApp: 320 828 9538 a partir del día 20 de octubre de 2025
- Correo electrónico: socialubateconsorcioyvy@gmail.com

Durante el mes de octubre de 2025, se realizaron jornadas de atención en la Oficina SAU

los días 08, 15, 22 y 28 de octubre, en horario de 2:00 p.m. a 4:30 p.m. No obstante, durante dichas jornadas no se presentaron usuarios, pese a que los espacios de atención estuvieron disponibles en los horarios establecidos.

Como se mencionó anteriormente, y teniendo en cuenta el desarrollo de las obras, a la fecha de finalización del periodo se cuenta con dos grupos de WhatsApp, denominados *"Atención a la Comunidad – Municipio de Susa"* y *"Atención a la Comunidad – Municipio de Simijaca"*. En estos espacios se comparte información relacionada con los canales de atención y la disponibilidad de los formatos de PQRS, en caso de que la comunidad los requiera.

Asimismo, se implementó la estrategia de impresión y distribución de tarjetas informativas, en las cuales se relacionan los canales de atención disponibles y la ubicación del Punto Satélite de Información de cada municipio.

En relación con la recepción de PQRS, durante el periodo en reporte se registraron dos (2) comunicaciones ciudadanas, descritas a continuación:

- El día 16 de octubre de 2025 en el Municipio de Susa, se recibió PQRS, en la cual los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas El Tablón, Timinguita y Coquira manifiestan su inconformidad por el escaso avance de las obras y el incumplimiento de los compromisos por parte del contratista YVY. Los líderes comunales señalan deficiencias en la dirección de obra a cargo del ingeniero Orlando Rodríguez, quien no realiza el debido seguimiento, retrasa el inicio de las actividades y ha sido observado consumiendo bebidas alcohólicas durante la jornada laboral. Así mismo, destacan la labor responsable de la ingeniera Mayra Yisell Rojas y expresan que los incumplimientos mencionados han generado desorden en la ejecución y afectaciones a la comunidad.

Teniendo en cuenta a lo anterior, el día 23 de octubre de 2025, la PQRS fue remitida a la Interventoría – Consorcio Intervial ICCU 050, para su conocimiento y respectivo seguimiento, mediante el Oficio YVY-301-2025, con asunto *"Reporte de PQRS – Municipio de Susa"*.

Posteriormente, en respuesta a la comunidad, el día 30 de octubre de 2025 se lleva a cabo una

reunión con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC), en la cual se socializa el contenido del Oficio YVY-326-2025, con asunto *"Respuesta a PQRS"*. En dicho documento, el Consorcio YVY informa que el señor Orlando Rodríguez, quien se desempeñaba como director de obra, ya no se encuentra vinculado con la compañía, reiterando además el rechazo a cualquier conducta inapropiada que contravenga los principios éticos y profesionales de la entidad. Asimismo, comunica que se adelanta un proceso de validación técnica y operativa con el fin de identificar posibles retrasos, sus causas y las medidas correctivas necesarias, garantizando así la calidad y el cumplimiento del proyecto. Finalmente, el Consorcio YVY reitera su compromiso con la transparencia, el respeto por las comunidades y la mejora continua, y agradece el apoyo de los líderes comunales y de la Ingeniera Mayra Yisell Rojas. Así pues, la comunicación es recibida a satisfacción, procediendo al cierre de la PQRS.

- El día 29 de octubre de 2025, la señora Rosa Esperanza Pineda, propietaria del predio El Pantano, ubicado en la vereda El Pantano del Municipio de Simijaca, manifiesta su inconformidad por el taponamiento del desagüe de su finca, señalando que por dicho punto fluye agua proveniente de la montaña, la cual requiere una adecuada conducción. Indica además que se aumentó el ancho de la vía, lo que ocasionó que corrieran la cerca y se produjera la caída de material (Jarillón) dentro del canal, afectando el flujo del agua y en consecuencia el predio.

En atención y respuesta, el día 30 de octubre de 2025 se realiza una reunión conjunta entre el componente técnico y social del contratista, el componente técnico de interventoría y la propietaria del predio. De este modo, el componente técnico informa que se efectuará la limpieza del canal, retirando el sedimento que obstruye el paso del agua. Asimismo, se conformará la cerca, de acuerdo con lo conversado con la propietaria, quien manifiesta que algunos postes ya se encontraban desalineados. De igual forma, se acuerda que a lo largo del Jarillón se construirán desagües para garantizar el adecuado funcionamiento de las cunetas. Finalmente, se establece como compromiso que dichas actividades se ejecutarán entre la primera y segunda semana del mes de noviembre de 2025.

Anexo 1 - P. Ubaté. *Documentación recepción, respuesta y cierre de PQRS – atención a la comunidad.*

Anexo 2 - P. Ubaté. *Oficio YVY-301-2025 – Reporte de PQRS – Municipio de Susa.*

Anexo 3 - P. Ubaté. *Matriz base de datos consolidado general PQRS.*

Anexo 4 - P. Ubaté. *Base de datos registro de contacto telefónico.*

Ilustración 5. Registro fotográfico – Subprograma de Atención a la Comunidad – Provincia de Ubaté

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Descripción: Atención a la comunidad Oficina SAU</td><td>Descripción: Atención a la comunidad Oficina SAU</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Descripción: Recepción Personal de PQRS – Vereda Timinguita Municipio de Susa</td><td>Descripción: Respuesta y cierre de PQRS – Vereda Timinguita Municipio de Susa</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>Descripción: Atención y respuesta de PQRS – Vereda El Pantano Municipio de Simijaca</td><td>Descripción: Ficha informativa de canales de atención a la comunidad</td></tr>
</table>

Fuente: Consorcio YVY

Tabla 4 Indicador de gestión P.5.1

ACTIVIDAD	INDICADOR	EVALUACIÓN	FRECUENCIA
OFICINAS DE ATENICIÓN AL USUARIO	Número de oficinas en funcionamiento / Número de oficinas proyectadas x 100%	(3/3) x 100% = 100%	Mensual
PQRS	Número de PQRS tramitadas / Número de PQRS presentadas x 100%	(2/5) x 100% = 40%	Mensual
	Número de PQRS solucionadas / Número de PQRS presentadas x 100%	(1/5) x 100% = 20%	Mensual

Fuente: Consorcio YVY

5.2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

Este subprograma tiene como objetivos:

- Mantener informada tanto a las administraciones, líderes y comunidades del Área de Influencia Directa sobre la ejecución y el desarrollo de las obras.
- Diseñar estrategias de comunicación y gestión entre el proyecto y los diferentes actores sociales de la zona que permitan fortalecer la relación entre todos, buscando contribuir de manera integrada al desarrollo de la obra.

El alcance de este subprograma es que la comunidad esté informada de cada una de las actividades ejecutadas y a desarrollar en el proyecto, haciéndolos partícipes de los procesos propuestos por parte del programa de gestión social del contrato ICCU N° 139 de 2025.

5.2.1 PROVINCIA DE RIONEGRO

- **Reunión de inicio**

No se realizó reunión de inicio durante el mes de octubre, sin embargo, se realizará una vez de aval el ICCU para socializar el inicio de intervención de las obras a realizar.

- **Reunión de avance**

En el presente periodo, no se realizó teniendo en cuenta que dicha reunión se realiza al cumplir el 50% de la ejecución de la obra.

- **Reunión de finalización**

En el presente periodo, no se realizó teniendo en cuenta que dicha reunión se realiza al cumplir el 100% de ejecución de la obra.

- **Reuniones extraordinarias**

- **Reunión Alcaldía Topaipí:** Se realizó una reunión el día 30 de octubre en el Municipio de Topaipí, en articulación con la interventoría, área técnica y social con el alcalde y el secretario de planeación. Durante el encuentro, el alcalde solicitó priorizar la intervención de dos alcantarillas que se encuentran en estado crítico, ya que la bancada está afectada en el tramo donde actualmente se está realizando la intervención. Por lo tanto, se acuerda realizar el envío a la Secretaría de Planeación del **PMT (Plan de Manejo de Tránsito)** correspondiente a las obras que se ejecutarán en el tramo del Municipio de Topaipí. Esto, teniendo en cuenta que la Alcaldía adelantará la construcción de placa huellas, lo cual podría interferir con las actividades del consorcio. El PMT permitirá articular las acciones entre ambas partes, con el fin de evitar afectaciones a la comunidad y garantizar una adecuada coordinación en la ejecución de los trabajos.

  Por otra parte, se realizó un recorrido en compañía del ingeniero de apoyo de la Secretaría de Planeación, con el objetivo de identificar las dos alcantarillas que requieren intervención. Esta

actividad tiene como propósito permitir la priorización por parte del área técnica, con el fin de dar solución a la problemática presentada en el municipio y fortalecer los trabajos contractuales a ejecutar.

Registro Fotográfico Reunión Alcaldía Municipio de Topaipí



Fuente: Consorcio YVY

- **Reunión Alcaldía Villagómez:** El 30 de octubre se realizó una reunión en la Alcaldía de Villagómez, en la articulación de la interventoría, área técnica y social, y el Secretario de Planeación del Municipio. El objetivo fue socializar las obras de intervención a ejecutar en el tramo priorizado. De igual manera se acuerda realizar el envío a la Secretaría de Planeación del PMT (Plan de Manejo de Tránsito) correspondiente a las obras que se ejecutarán en el tramo priorizado, teniendo en cuenta que la Alcaldía adelantará la construcción de placas huellas, lo cual podría interferir con las actividades del consorcio. El PMT permitirá articular las acciones entre ambas partes, con el fin de evitar afectaciones a la comunidad y garantizar una adecuada coordinación en la ejecución de los trabajos.

Registro Fotográfico Reunión Alcaldía Municipio de Topaipí



Fuente: Consorcio YVY

Anexo 5 - P. Rionegro. *Acta reunión Municipio de Topaipí*

Anexo 6 - P. Rionegro. *Acta reunión Municipio de Villagómez*

- **Volantes informativos**

Durante el mes de octubre no se realizaron volantes informativos a la comunidad, sin embargo, se está atento a la información del área técnica sobre el inicio de obras y cierres viales para la elaboración y envío de los volantes correspondientes a la interventoría para su aprobación y difusión en la comunidad.

- **Vallas Informativas**

El día 22 de octubre del 2025 por medio de comunicación oficial ICCU-S-293-2025 la interventoría remite pieza publicitaria del Municipio de Yacopí, enviada y aprobada por la oficina

del prensa del departamento para su respectiva impresión e instalación de acuerdo a los lineamientos contractuales. Es importante aclarar que se está a la espera de las piezas publicitarias de los Municipios de La Palma, Villagómez y Topaipí.

Pieza Publicitaria para valla del Municipio de Yacopí



Fuente: Consorcio YVY

- **Puntos Satélites de Información (PSI)**

Durante el mes de octubre no se adelantaron actividades en este ítem debido a que la dinámica del proyecto no lo requirió, sin embargo, se está atento a la información del área técnica sobre el inicio de obras y cierres viales para la actualización de los PSI.

Tabla 5. Ubicación de Puntos Satélites de Información - Provincia de Rionegro

N.º	Nombre del Establecimiento	Ubicación (Vereda Inspección)	Contacto	Nombre del responsable	Observaciones
Municipio de Topaipí					
1	Tienda	Vereda Mata de Ramo	3146967432	Bárbara Moreno	En el mes de octubre no se realizó actualización del PSI
2	Agencia de Buses	Inspección San Antonio de Aguilera	3125360333	Nacianceno Moreno	En el mes de octubre no se realizó actualización del PSI
3	Tienda – Cancha de tejo	Vereda Suárez	3225636060	Nelcy Daniela Chacón	En el mes de octubre no se realizó actualización del PSI
Municipio de Yacopí					
4	Tienda – Casa familiar (sector La Y)	Vereda Llano Mateo	3114671165	Elvira Prieto	En el mes de octubre no se realizó actualización del PSI
5	Tienda – Gallera	Vereda La Tigra	3152894890	Hernán Galindo	En el mes de octubre no se realizó actualización del PSI
6	Supermercado	Inspección de Terán	3136359588	Isaac Álvarez	En el mes de octubre no se realizó actualización del PSI

Municipio de La Palma					
7	Tienda	Vereda El Hato	3134381970	Edith Tovar	En el mes de octubre no se realizó actualización del PSI
8	Tienda	Vereda Zumbe	3159376311	Samuel Triana	En el mes de octubre no se realizó actualización del PSI
9	Tienda	Vereda Minipí de Quijano	3228695101	Carmen Espinoza	En el mes de octubre no se realizó actualización del PSI

Fuente: Consorcio YV

- **Recorrido socialización PSI**

El Director de Obra del Consorcio YVY y la Profesional Social de Interventoría de la Provincia de Rionegro, realizan recorrido casa a casa en la Vereda Minipi de Quijano del Municipio de La Palma, con el fin de dar a conocer a la comunidad sobre el Plan de Manejo de Tráfico (PMT), para lo cual se da a conocer que los días jueves y viernes se presentarán cierres viales debido a la construcción de nuevas alcantarillas. Asimismo, se informó a la comunidad sobre la disponibilidad de la vía alterna por la vereda El Cuaque, la cual se encuentra en óptimas condiciones de transitabilidad.

La comunidad recibió y comprendió la información brindada, acogiendo las recomendaciones indicadas y haciendo uso de la vía alterna. Como resultado, no se presentaron novedades ni irregularidades en la circulación de vehículos y motocicletas durante el desarrollo de la actividad.

Registro Fotográfico recorrido socialización PMT casa a casa





Fuente: Consorcio YVY

5.2.2 PROVINCIA DE ALMEIDAS

- **Reunión de inicio**

Para el periodo en ejecución, se realizaron dos socializaciones con la comunidad para el inicio de obras de instalación de alcantarillas una en el Municipio de Manta y otras en el Municipio de Chocontá.

Para estas reuniones se envió previamente a interventoría social la metodología de la reunión y el respectivo volante de invitación a las mismas, lo cual fue aprobado por la profesional social Diana Chavarrio de Interventoría Consorcio ICCU 050 a cargo de la Provincia de Almeidas.

El 15 de octubre de 2025, se desarrolló reunión de socialización de inicio de obras de drenaje en la cual participó la comunidad del área de influencia del proyecto, entre ellos dignatarios de las JAC, Alcalde del Municipio de Manta, Secretario de Planeación municipal y comunidad en general, se tuvo el acompañamiento técnico y social de la Interventoría Consorcio ICCU Intervial 050, por parte del contratista Consorcio YVY el Ingeniero Residente de obra y la Profesional Social. En este espacio se presentaron las generalidades del proyecto, se dio a conocer las actividades a desarrollar, la localización de las obras de drenaje y descripción general del área de intervención; la actividad en alcantarilla No 15, Alcantarilla No 16, Alcantarilla No 23 y

Alcantarilla No 28A, y los respectivos cierres viales como parte de la etapa previa al inicio de obra de mantenimiento vial. Se informó además sobre las medidas de manejo de tránsito, duración y horarios de cierre. Así mismo, se informó sobre los beneficios de la intervención y explicó sobre las actividades del componente social a efectuar durante el desarrollo de la ejecución del proyecto y se abrió un espacio donde se realizó la resolución de inquietudes.

El 17 de octubre de 2025 en el Municipio de Chocontá se realizó la socialización de inicio de obras de drenaje en la cual participó la comunidad del área de influencia del proyecto, entre ellos dignatarios de las JAC, Secretario de Obras Públicas municipal y comunidad en general, se tuvo el acompañamiento técnico y social de la Interventoría Consorcio ICCU Intervial 050, por parte del contratista Consorcio YVY el Ingeniero Residente de obra y la Profesional Social. En este espacio se presentaron las generalidades del proyecto, se dio a conocer las actividades a desarrollar, la localización de las obras de drenaje (opciones de instalación de las cinco alcantarillas finalmente propuestas para construir**)** y descripción general del área de intervención. Se informó además sobre las medidas de manejo de tránsito (cierres viales), lugares de alcantarillas a intervenir, duración y horarios de cierre. Así mismo, se informó sobre los beneficios de la intervención y explicó sobre las actividades del componente social a efectuar durante el desarrollo de la ejecución del proyecto y se abrió un espacio donde se realizó la resolución de inquietudes.

Anexo 2 - P. Almeidas *Acta socialización municipio de Manta 2025_10_15.*

Anexo 3- P. Almeidas. *Presentación socialización municipio de Manta*

Anexo 4- P. Almeidas. *Metodología de reunión municipio de Manta.*

Anexo 5- P. Almeidas. *Acta socialización municipio de Chocontá 2025_10_17.*

Anexo 6 - P. Almeidas. *Presentación socialización Chocontá.*

Anexo 7- P. Almeidas. *Metodología de reunión municipio de Chocontá*

Tabla 6. Consolidado reuniones de inicio Provincia de Almeida

FECHA	ETAPA	ACTORES	OBJETIVO
26/05/2025	1. Caracterización	Alcaldesa municipio de Sesquilé y secretario de Obras Públicas, Alcalde municipio de Manta, Representantes de la secretaría de Planeación de municipio de Chocontá, representantes de la entidad contratante ICCU, Interventoría Consorcio Intervial 050, Consorcio YVY y JAC del área de influencia de proyecto.	Reunión de socialización de la etapa de caracterización del proyecto N° 319 de 2025, en la Provincia de Almeidas. Presentación de generalidades del contrato y actividades técnicas y sociales del proyecto.
15/10/2025	2. Ejecución física de mejoramientos viales y obras de drenaje	Alcalde municipio de Manta y Secretario de Planeación, Representante de las JAC., Director y Gestora Social de Interventoría Consorcio ICCU 050, Director Residente de Obra, Profesiona Hidráulico y Gestora Social de Contratista Consorcio YVY.	Reunión de socialización de la etapa de ejecución física de mejoramientos viales y obras de drenaje del proyecto N° 319 de 2025, en la Provincia de Almeidas. Presentación de generalidades del contrato y actividades técnicas y sociales del proyecto N° 139 de 2025.
17/10/2025		Secretario de Obras Públicas de municipio de Chocontá, las Representante de JACs., Director y Gestora Social de Interventoría Consorcio ICCU 050, Director Residente de Obra, Profesiona Hidráulico y Gestora Social de Contratista Consorcio YVY	Reunión de socialización de la etapa de ejecución física de mejoramientos viales y obras de drenaje del proyecto N° 319 de 2025, en la Provincia de Almeidas. Presentación de generalidades del contrato y actividades técnicas y social del proyecto N° 139 de 2025.

Fuente: Consorcio YVY

- **Reunión de avance**

Durante el periodo de este reporte, no se realizó esta reunión, se realizará cuando la obra alcance un 50% de la ejecución.

- **Reunión de finalización**

Durante el periodo de este reporte, no se realizó esta reunión, se realizará en la etapa de finalización de la ejecución cuando las obras alcancen un avance de por lo menos el 90%.

- **Reuniones extraordinarias**

Para el periodo en mención, se realizaron dos reuniones extraordinarias como se describen a continuación, una de ellas con el municipio de Sesquilé y otra con el Municipio de Chocontá.

Anexo 8 - P. Almeidas. *Acta de reunión Municipio de Sesquilé.*

Anexo 9 - P. Almeidas. *Acta de reunión Municipio de Chocontá*

Tabla 7 Consolidado reuniones extraordinarias P. Almeidas

FECHA	ACTORES	OBJETIVO
27/10/2025	Secretario de Infraestructura del municipio de Sesquilé, Director de Obra, Ingeniera Residente de Obra y Gestora Social del Consorcio YVY.	Informar al Municipio de Sesquilé sobre las actividades de drenaje próximas a realizarse en el municipio.
28/10/2025	Secretario de Obras Públicas de alcaldía de Chocontá, las Representante de JACs., Director y Gestora Social de Interventoría Consorcio ICCU 050, Director, Residente de Obra, Profesional Hidráulico y Gestora Social del Contratista Consorcio YVY	Definir lugares de ubicación de las cinco alcantarillas propuestas para construir y verificar en recorrido de campo este tema teniendo en cuenta el concepto del ingeniero hidráulico con respecto a los puntos de la vía donde se observa drenaje de agua.

Fuente: Consorcio YVY

Anexo 10 - P. Almeidas. *Oficio YVY-307-25 Invitación Provincia de Almeidas*

- **Volantes informativos**

Durante el mes de octubre el área social de la Provincia de Almeidas del Consorcio YVY remitió a la interventoría para revisión y aprobación, el volante de invitación, presentación y metodología de reunión para las socializaciones de la etapa de ejecución física de mejoramientos viales y obras

de drenaje, que se realizaron en los Municipios de Manta y Chocontá. La Gestora Social de Interventoría Consorcio ICCU Intervial 050 dio aprobación a las piezas informativas y de esta manera se procedió a convocar, con el envío del volante de invitación a los actores sociales mediante Whatsapp y se reiteró mediante llamadas telefónicas.

Anexo 11 - P. Almeidas. *Volante invitación Municipio de Manta.*

Anexo 12 - P. Almeidas. *Volante invitación Municipio de Chocontá.*

Anexo 13 - P. Almeidas. *Folleto informativo actas de vecindad Municipio de Manta.*

Anexo 14 - P. Almeidas. *Folleto informativo actas de vecindad Municipio de Chocontá.*

- **Vallas informativas**

El día 22 de octubre de 2025, la Interventoría Consorcio Intervial ICCU 050 emitió el oficio ICCU-S-293-2025, con asunto *"Remisión de Piezas Publicitarias para Vallas aprobadas por el ICCU"*, mediante el cual se remitieron las piezas publicitarias correspondientes a las vallas del Contrato de Obra ICCU–139 de 2025, enviadas y aprobadas por el ICCU para su respectiva impresión e instalación, conforme con los lineamientos contractuales e indicando las medidas establecidas. En la Provincia de Almeidas se cuenta con las Piezas de dos (2) Municipios (Manta y Sesquilé) para su impresión e instalación, aún queda pendiente la pieza del Municipio de Chocontá.

- **Puntos Satélites de Información (PSI)**

El 03 de octubre se realizó la actualización del PSI de la Vereda Cubia en el Municipio de Manta y el 29 de octubre se actualizó el PSI en la Vereda Agua Caliente en el Municipio de Chocontá. Se publicó información sobre el levantamiento de actas de vecindad.

Ilustración 6. Registro fotográfico Actualización de PSI P. Almeidas.

	
Descripción: Actualización PSI Municipio de Manta - Vereda Cuba.	**Descripción:** Actualización PSI Municipio de Chocontá - Vereda Agua Caliente.

Fuente: Consorcio YVY

Anexo 15 - P. Almeidas. *Control PSI Provincia de Almeidas.*

5.2.3 PROVINCIA DE UBATÉ

Dentro de la programación de reuniones informativas, se proyecta realizar encuentros en cada uno de los municipios, dado que, por temas de desplazamiento de la comunidad, no resulta viable convocar una única reunión general.

- **Reunión de inicio**

Durante el periodo en reporte correspondiente al mes de octubre de 2025, en el Municipio de Susa, el día 21 de octubre de 2025, se desarrolló reunión con el objetivo de socializar el cronograma de obra y el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) con la comunidad. El encuentro tuvo lugar en la Vereda Timinguita y contó con la participación del componente técnico y social del Contratista Consorcio YVY, la Interventoría Consorcio Intervial ICCU 050, y la comunidad de las veredas El Tablón, Timinguita y Coquira.

Desde el componente social del contratista se dio la bienvenida a los asistentes, se presentó el objetivo del encuentro y se informó sobre los canales de comunicación dispuestos para la atención ciudadana, entre ellos la Oficina de Atención al Usuario (SAU), la línea telefónica, el correo electrónico y el Punto Satélite de Información (PSI) ubicado en la tienda Pola y Rana. Asimismo,

se explicó el procedimiento de levantamiento de actas de vecindad y el uso de los formatos PQRS como mecanismo para la gestión de solicitudes, quejas o sugerencias.

El equipo técnico informó que, de las diez (10) alcantarillas programadas, siete (7) ya fueron instaladas y tres (3) se ejecutarán entre el 28 y el 31 de octubre de 2025, con cierres de vía entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m. Se indicó que las obras complementarias no requerirán cierres totales y que el cronograma general de actividades se extenderá hasta el 5 de diciembre de 2025. Igualmente, se resaltó la importancia del cumplimiento estricto del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y se acordó informar los cierres con un día de antelación, garantizando la instalación de la señalización correspondiente en cada punto de intervención.

La comunidad manifestó inquietudes relacionadas con la limpieza de alcantarillas, la resistencia del material utilizado y el manejo de los materiales producto de la excavación. Frente a ello, el contratista brindó las aclaraciones técnicas respectivas, destacando que la obra cuenta con una garantía de estabilidad por dos (2) años. Asimismo, se solicitó coordinar la adecuación de la vía alterna y fortalecer la divulgación de la información del proyecto a través del grupo de WhatsApp comunitario, sin perjuicio de mantener actualizado el Punto Satélite de Información (PSI) como canal oficial.

Finalmente, se aclaró que los tramos con placa huella no serán intervenidos y que la longitud definitiva de la obra dependerá de los resultados de las reuniones técnicas entre el ICCU, la interventoría y el contratista. La comunidad expresó su disposición para apoyar el desarrollo del proyecto y se reiteró el compromiso de mantener una comunicación constante, clara y transparente durante la ejecución de las obras.

Anexo 5 - P. Ubaté. *Acta de reunión - Socialización cronograma de obra y PMT - Susa - 21 de octubre de 2025*

- **Reunión de avance**

Durante el periodo en reporte, no se realizó esta reunión, teniendo en cuenta que, según lo establecido en el documento PAGA versión 5, su desarrollo procede únicamente cuando se haya alcanzado al menos el 50% de avance en la ejecución del cronograma de obra.

- **Reunión de finalización**

Durante el periodo correspondiente al mes de octubre de 2025 no se realizó esta reunión, teniendo en cuenta que, según lo establecido en el documento PAGA versión 5, su ejecución está prevista para realizarse una vez se haya alcanzado al menos el 90% de avance en las actividades de obra y previo a la finalización del plazo contractual.

- **Reuniones extraordinarias**

Durante octubre de 2025, en el Municipio de Susa, el 17 de octubre se llevó a cabo una reunión en el despacho municipal con el objetivo de atender las inconformidades de la comunidad de las veredas El Tablón, Timinguita y Coquira sobre la ejecución de las obras y establecer compromisos de mejora. Participaron el Alcalde Municipal, el equipo técnico, ambiental y social del Contratista Consorcio YVY, el equipo técnico y social de la Interventoría Consorcio Intervial ICCU 050 y los presidentes de las Juntas de Acción Comunal.

El Alcalde Municipal destacó comentarios sobre retrasos, cierres viales y un incidente de vandalismo ocurrido el 16 de octubre, cuando una persona de la comunidad pinchó la llanta de una retroexcavadora. Los presidentes de las JAC señalaron la falta de coordinación, poca información sobre avances y solicitaron medidas preventivas y respeto por la disposición de materiales producto de las intervenciones.

El contratista informó que los retrasos se debieron a una avería mecánica, y se habilitarán dos frentes de obra en cinco días para agilizar el proyecto. La interventoría enfatizó la calidad, la programación y la socialización del Plan de Manejo de Tránsito. Se acordaron cierres parciales de vía, señalización, disposición adecuada de materiales y comunicación constante con la comunidad.

La reunión finalizó a las 06:00 p.m., con compromisos claros y acciones correctivas a implementar por el contratista.

Anexo 6 - P. Ubaté. *Acta de reunión extraordinaria- Gestión Social - 17 de octubre de 2025*

Tabla 8 . Consolidado reuniones - Provincia de Ubaté

FECHA	ACTORES	OBJETIVO
17 de octubre de 2025	• Alcalde Municipal de Susa • Presidentes de Juntas de Acción Comunal de las veredas El Tablón, Timinguita y Coquira • Representante de la comunidad • Componente técnico y social de Interventoría Consorcio Intervial ICCU 050 • Componente técnico, ambiental y social de Contratista Consorcio YVY	Dar atención a las inconformidades expuestas por la comunidad de las veredas El Tablón, Timinguita y Coquira del Municipio de Susa respecto a la ejecución de las obras, y establecer compromisos de mejora conjunta.
21 de octubre de 2025	• Comunidad de las veredas El Tablón, Timinguita y Coquira del Municipio de Susa • Componente técnico y social de Interventoría Consorcio Intervial ICCU 050 • Componente técnico y social de Contratista Consorcio YVY	Socializar el cronograma de obra y el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) con la comunidad del municipio de Susa.

Fuente: Consorcio YVY

- **Volantes informativos**

Dando cumplimiento al compromiso establecido en el acta de reunión No. 01 del componente social (interventoría–contratista), desarrollada el día 09 de octubre de 2025, en la cual la profesional social de la Interventoría Consorcio Intervial ICCU 050 solicitó a la profesional social del contratista Consorcio YVY la elaboración de una pieza publicitaria adicional para informar sobre el inicio de las actividades de construcción de alcantarillas en el Municipio de Susa – Provincia de Ubaté, se procedió, en articulación con el componente técnico del contratista, a la elaboración del respectivo volante. Dicho material fue remitido el día 14 de octubre de 2025 por

correo electrónico para su revisión. En consecuencia, el día 22 de octubre se obtuvo la respectiva aprobación.

Anexo 7 - P. Ubaté. *Volante - Construcción de alcantarillas - Municipio de Susa*

- **Vallas informativas**

El día 22 de octubre de 2025, la Interventoría Consorcio Intervial ICCU 050 emitió el oficio ICCU-S-293-2025, con asunto *"Remisión de Piezas Publicitarias para Vallas aprobadas por el ICCU"*, mediante el cual se remitieron las piezas publicitarias correspondientes a las vallas del Contrato de Obra ICCU–139 de 2025, enviadas y aprobadas por el ICCU para su respectiva impresión e instalación, conforme con los lineamientos contractuales e indicando las medidas establecidas. En la Provincia de Ubaté se cuenta con la totalidad de las piezas para los cuatro (4) municipios (Simijaca, Susa, Ubaté y Tausa). De este modo, a la fecha de cierre del periodo en reporte, se avanza en la gestión para su impresión e instalación.

Anexo 8 - P. Ubaté. *Oficio* ICCU-S-293-2025 - *Remisión de Piezas Publicitarias para Vallas aprobadas por el ICCU*

- **Puntos Satélites de Información (PSI)**

Durante el periodo en reporte se mantuvieron habilitados cinco (5) Puntos Satélite de Información (PSI), al igual que en el mes anterior, ubicados en los puntos que se relacionan a continuación:

Tabla 9. Ubicación de Puntos Satélites de Información - Provincia de Ubaté

No.	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	UBICACIÓN	MUNICIPIO	CONTACTO
1.	Tienda Pola y Rana	Barrio San Gil	Susa	Expedito Paredes 3219721764
2.	Tienda La Caseta Roja	Vereda El Pantano	Simijaca	Paula Hernández 3104860108

3.	Tienda Donde Angela	Vereda Patera Centro	Ubaté	María Inés Franco 3132893749
4.	Tienda Tres Esquinas	Vereda Rasgatá	Tausa	Mónica Hernández 3212576971
5.	Tienda La Y	Vereda Pajarito	Tausa	Jackeline Aguirre 3003830839

Fuente: Consorcio YVY

Respecto a la actualización de los mismos, durante el periodo correspondiente al mes de octubre de 2025 se realizaron siete (7) actualizaciones, las cuales se describen a continuación:

Tabla 10. Actualización de Puntos Satélites de Información - Provincia de Ubaté

No.	Fecha	Lugar	Pieza comunicativa	Registro fotográfico
01	03-10-2025	Susa - Barrio San Gil	Colocación de: • Afiche informativo del proyecto • Volante levantamiento de actas de vecindad • Folleto informativo de actas de vecindad. Total publicados: 7	
02	17-10-2025	Simijaca - Vereda El Pantano	Colocación de: • Volantes vacantes (Prof. SST – Prof. Ambiental – Ayudante de Obra) • Afiche informativo del proyecto (actualizado) Total publicados: 5	
03	17-10-2025	Susa - Barrio San Gil	Colocación de: • Volante vacante (Ayudante de Obra) • Afiche informativo del proyecto (actualizado) Total, publicados: 7	

04	23-10-2025	Susa - Barrio San Gil	Colocación de: • Volante (Construcción de alcantarillas) Total, publicados: 8	
05	28-10-2025	Ubaté - Vereda Patera Centro	Colocación de: • Afiche informativo del proyecto • Volantes vacantes (Prof. SST – Prof. Ambiental – Ayudante de Obra) • Volante levantamiento de actas de vecindad • Folleto informativo de actas de vecindad Total, publicados: 6	
06	28-10-2025	Tausa - Vereda Rasgatá	Colocación de: • Afiche informativo del proyecto • Volantes vacantes (Prof. SST – Prof. Ambiental – Ayudante de Obra) • Volante levantamiento de actas de vecindad • Folleto informativo de actas de vecindad. Total, publicados: 6	
07	28-10-2025	Tausa - Vereda Pajarito	Colocación de: • Afiche informativo del proyecto • Volantes vacantes (Prof. SST – Prof. Ambiental – Ayudante de Obra) • Volante levantamiento de actas de vecindad • Folleto informativo de actas de vecindad. Total, publicados: 6	

Fuente: Consorcio YVY

Anexo 9 - P. Ubaté. *Soportes de actualización Puntos Satélites de Información*

Finalmente, cabe destacar que, durante el mes de octubre de 2025, se entregaron a la comunidad cinco folletos informativos sobre el proceso de levantamiento de actas de vecindad.

Anexo 10 - P. Ubaté. *Formatos de control de entrega de piezas de divulgación*

Registro fotográfico – Subprograma de Información y Divulgación – Provincia de Ubaté

	
Descripción: Reunión extraordinaria – Despacho Alcaldía Municipal de Susa	**Descripción:** Reunión de inicio – Socialización con comunidad Municipio de Susa
	
Descripción: Actualización PSI – Municipio de Simijaca	**Descripción:** Actualización PSI – Municipio de Simijaca
	

Descripción: Entrega de piezas de divulgación – Folleto informativo	**Descripción:** Volante – Construcción de Alcantarillas – Municipio de Susa

Fuente: Consorcio YVY

Tabla 11 Indicador de gestión P.5.2

INDICADORES DE GESTIÓN			
ACTIVIDAD	**INDICADOR**	**EVALUACIÓN**	**FRECUENCIA**
REUNIÓN DE INICIO	N° Reuniones de inicio realizadas x100=100% Reuniones de inicio programadas	(3/3) x 100% = 100%	Cuando la dinámica del proyecto lo requiera
REUNIÓN DE AVANCE	No. de reuniones de avance realizadas x100=100% No. de reuniones de avance programadas	No aplica para el periodo en ejecución	Cuando la dinámica del proyecto lo requiera
REUNIÓN DE FINALIZACIÓN	No. de reuniones de finalización realizadas x100=100% No. de reuniones de finalización programadas	No aplica para el periodo en ejecución	Cuando la dinámica del proyecto lo requiera
VOLANTES PIEZAS O COMUNICADOS	N° de volantes entregados x100= 100% N° de volantes proyectados	(4/4) x 100% = 100%	Mensual
PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN (PSI)	No. de PSI instalados x100=100% No. de PSI propuestos	No aplica para el periodo en ejecución en razón de que se ejecutó en etapa de caracterización	Mensual

Fuente: Consorcio YVY

5.3 MANEJO DE INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Este subprograma tiene como objetivo registrar el estado físico de todas las construcciones e infraestructuras en general del Área de Influencia Directa previo al inicio de las actividades constructivas y evitar conflictos con las comunidades del área de influencia directa del proyecto.

El alcance de este subprograma es garantizar el estado previo de las edificaciones existentes de carácter privado o público, por medio de seguimiento a las actividades de obra y novedades que se puedan presentar durante la ejecución de estas.

5.3.1 PROVINCIA DE RIONEGRO

- **Actas de vecindad de inicio**

En el mes de octubre no se adelantaron actas de vecindad.

Actas de vecindad Provincia de Rionegro

Municipio	Total de actas de vecindad	Total de actas de vecindad Realizadas	Estado
La Palma	84	0	Pendiente programación de levantamiento de actas de vecindad
Villagómez	17	0	Pendiente programación de levantamiento de actas de vecindad
Yacopí	42	0	Pendiente programación de levantamiento de actas de vecindad
Topaipí	74	0	Pendiente programación de levantamiento de actas de vecindad

Fuente: Consorcio YVY

- **Actas de vecindad de cierre**

En el periodo del reporte, la dinámica del proyecto no requiere la ejecución de esta actividad.

- **Actas de entorno de inicio**

En el mes de octubre no se adelantaron actas de entorno.

Actas de entorno Provincia de Rionegro

Municipio	Total de actas de entorno	Total de actas de entorno realizadas	Estado
La Palma	41	0	Pendiente programación de levantamiento de actas de entorno
Villagómez	6	0	Pendiente programación de levantamiento de actas de entorno
Yacopí	43	0	Pendiente programación de levantamiento de actas de entorno
Topaipí	38	0	Pendiente programación de levantamiento de actas de entorno

Fuente: Consorcio YVY

- **Actas de entorno de cierre**

En el periodo del reporte, la dinámica del proyecto no requiere la ejecución de esta actividad.

- **Actas de compromiso**

En el mes de octubre no se realizaron actas de compromiso.

5.3.2 PROVINCIA DE ALMEIDAS

- **Actas de vecindad de inicio**

Durante el mes de octubre de 2025 se realizaron treinta y tres (33) actas de vecindad de inicio, en la Provincia de Almeidas veintiún (21) actas en el Municipio de Manta y doce (12) en el municipio de Chocontá, a esta a actividad realizada por el Consorcio YVY acompañó el área técnica y social de Interventoría Consorcio Intervial 050. Se relaciona a continuación.

Tabla 12. Relación de levantamiento de actas de vecindad de inicio - Municipio de Manta

NÚMERO DE ACTA	RESPONSABLE O PROPIETARIO DEL PREDIO	MUNICIPIO	VEREDA	FECHA DE LEVANTAMIENTO
Acta No.01	Leopoldo Bermúdez	Manta	Palo Gordo	08/10/2025
Acta No.02	Teresa de Jesús Martí	Manta	Palo Gordo	08/10/2025
Acta No.03	Teresa de Jesús Martí	Manta	Palo Gordo	08/10/2025
Acta No.04	Amadeo Roballlo Mendoza	Manta	Palo Gordo	08/10/2025
Acta No.05	Luz Miriam Méndez	Manta	Palo Gordo	08/10/2025
Acta No.06	Luz Estela Lizarazo	Manta	Manta Grande Abajo	08/10/2025
Acta No.07	Miguel Antonio Almonacid	Manta	Manta Grande Abajo	08/10/2025
Acta No.08	Pedro Antonio Bermúdez	Manta	Manta Grande Abajo	08/10/2025
Acta No.09	José Arcadio León	Manta	Manta Grande Abajo	08/10/2025
Acta No.10	Pablo Andrés Cárdenas	Manta	Manta Grande Abajo	08/10/2025
Acta No.11	Elvia Adelina Guerrero	Manta	Manta Grande Abajo	08/10/2025
Acta No.12	Nelson Giovanny Ramírez	Manta	Manta Grande Abajo	09/10/2025
Acta No.13	Nelson Giovanny Ramírez	Manta	Manta Grande Abajo	09/10/2025
Acta No.14	Mónica Ramos	Manta	Manta Grande Abajo	09/10/2025
Acta No.15	Blanca Cecilia Castañeda	Manta	Juan Gordo	09/10/2025
Acta No.16	Leonilde Bermúdez	Manta	Cubia	09/10/2025
Acta No.17	José Abraham Bernal	Manta	Juan Gordo	09/10/2025
Acta No.18	José Abraham Bernal	Manta	Juan Gordo	09/10/2025

Acta No.19	Héctor Julio Contreras	Manta	Juan Gordo	09/10/2025
Acta No.20	Julio Roberto Coronado	Manta	Juan Gordo	09/10/2025
Acta No.21	Sixto Castañeda Sánchez	Manta	Juan Gordo	09/10/2025

Fuente: Consorcio YVY

Tabla 13. Relación de levantamiento de actas de vecindad de inicio - Municipio de Chocontá

NÚMERO DE ACTA	RESPONSABLE O PROPIETARIO DEL PREDIO	MUNICIPIO	VEREDA	FECHA DE LEVANTAMIENTO
Acta No.01	Adelaida Silva	*Chocontá*	Agua Caliente	29/10/2025
Acta No.02	Julio Ignacio Figueroa	*Chocontá*	Agua Caliente	29/10/2025
Acta No.03	María Olga Hernández	*Chocontá*	Agua Caliente	29/10/2025
Acta No.04	Claudia Milena Tapias	*Chocontá*	Agua Caliente	29/10/2025
Acta No.05	Jaime Gómez	*Chocontá*	Hato Grande	29/10/2025
Acta No.06	Emilse Castro	*Chocontá*	Pueblo Viejo	29/10/2025
Acta No.07	Emilse Castro	*Chocontá*	Pueblo Viejo	29/10/2025
Acta No.08	Roberto Mora	*Chocontá*	Pueblo Viejo	29/10/2025
Acta No.09	Alirio Infante	*Chocontá*	Hato Fiero	29/10/2025
Acta No.10	Arsenio Gómez	*Chocontá*	Hato Fiero	29/10/2025
Acta No.11	Camila Castiblanco	*Chocontá*	Hato Fiero	29/10/2025
Acta No.12	Mario Díaz	*Chocontá*	Agua Caliente	29/10/2025

Fuente: Consorcio YVY

Anexo 16 - P. Almeidas. *Correo enlaces de carpetas de actas de vecindad.*

- **Actas de vecindad de cierre**

En el periodo del reporte, la dinámica del proyecto no requiere la ejecución de esta actividad.

- **Actas de entorno de inicio**

En el periodo del reporte, la dinámica del proyecto no requiere la ejecución de esta actividad.

- **Actas de entorno de cierre**

En el periodo del reporte, la dinámica del proyecto no requiere la ejecución de esta actividad.

- **Actas de compromiso**

En el periodo del reporte, la dinámica del proyecto no requirió la ejecución de esta actividad.

5.3.3 PROVINCIA DE UBATÉ

- **Actas de vecindad de inicio**

Durante el mes de octubre de 2025, en la Provincia de Ubaté, se levantaron nueve (9) actas de vecindad de inicio en el Municipio de Simijaca y once (11) actas de vecindad en el Municipio de Susa, conforme se detalla a continuación:

Tabla 14. Relación de levantamiento de actas de vecindad de inicio - Municipio de Simijaca

Número de acta	Responsable o propietario del predio	Municipio	Vereda	Fecha de levantamiento
Acta No.01	Paula A. Hernández	Simijaca	Pantano	02-Oct-2025
Acta No.02	Sin información – Secretaría de Planeación	Simijaca	Pantano	02-Oct-2025
Acta No.03	Constanza Matiz – Secretaría de Planeación	Simijaca	Pantano	03-Oct-2025
Acta No.04	Juan Carlos Torres	Simijaca	Pantano	02-Oct-2025
Acta No.06	Rosa Esperanza Pineda	Simijaca	Pantano	02-Oct-2025
Acta No.07	Oscar Steven Molina	Simijaca	Pantano	03-Oct-2025
Acta No.08	Sin información – Secretaría de Planeación	Simijaca	Pantano	02-Oct-2025
Acta No.10	Jesús Enrique Tinjacá	Simijaca	Pantano	02-Oct-2025
Acta No.11	Jorge Armando Rodríguez	Simijaca	Pantano	02-Oct-2025

Fuente: Consorcio YVY

El día 09 de octubre de 2025, se radicó ante la Secretaría de Planeación del Municipio de Simijaca – Oficina de Gestión del Riesgo, el oficio YVY-278-25, con asunto *'Reporte de vivienda en riesgo ubicada en el tramo de intervención del Municipio de Simijaca'*. En dicho documento se informó que, durante el levantamiento de actas de vecindad de inicio realizado el día 03 de octubre de 2025, se identificó una (1) vivienda en condiciones de riesgo debido a los materiales constructivos y al deterioro de los mismos. La vivienda se encuentra ubicada en la vereda El Pantano y es propiedad de la señora María Constanza Matiz, quien no accedió a firmar el documento (Acta No.03). Este reporte se emitió con el propósito de poner en conocimiento de la entidad competente la situación, con el fin de que se adelante el respectivo proceso de revisión y emisión del concepto técnico previo al inicio de las actividades de obra contempladas en el tramo de intervención del Municipio

de Simijaca. A la fecha de cierre del periodo en reporte, no se ha obtenido respuesta por parte de entidad.

Anexo 11 - P. Ubaté. *Oficio* YVY-278-25 - *Reporte de vivienda en riesgo ubicada en el tramo de intervención del Municipio de Simijaca.*

Tabla 15. Relación de levantamiento de actas de vecindad de inicio - Municipio de Susa

Número de acta	Responsable o propietario del predio	Municipio	Vereda	Fecha de levantamiento
Acta No.01	Fredy Galeano - Fontanero	Susa	Timinguita	17-Oct-2025
Acta No.02	Arlet Ardila	Susa	Timinguita	21-Oct-2025
Acta No.03	Víctor Fraile	Susa	El Tablón	21-Oct-2025
Acta No.04	Flor Alba Molina	Susa	El Tablón	21-Oct-2025
Acta No.05	María De Jesús Ángel	Susa	El Tablón	29-Oct-2025
Acta No.06	Nidia Nelly Ardila Aguilar	Susa	Timinguita	29-Oct-2025
Acta No.07	Arlet Ardila	Susa	Timinguita	29-Oct-2025
Acta No.08	María Lucila Alarcón	Susa	Coquira	30-Oct-2025
Acta No.09	Ángel María Alarcón	Susa	Coquira	30-Oct-2025
Acta No.10	Hernán Castro	Susa	Coquira	30-Oct-2025
Acta No.11	Efraín Jola	Susa	Timinguita	30-Oct-2025

Fuente: Consorcio YVY

Anexo 12 - P. Ubaté. *Inventario de actas de vecindad*

En cuanto a la radicación de las actas de vecindad de inicio ante la Interventoría Consorcio Intervial ICCU 050, el Consorcio YVY, mediante Oficio No. YVY-294-25 del 16 de octubre de 2025, con asunto “Radicación de actas de vecindad – Municipio de Simijaca – Provincia de Ubaté”, radicó once (11) actas de vecindad de inicio elaboradas durante los meses de septiembre y octubre de 2025. En dicho oficio se precisó que no se radicó el Acta No. 03, por encontrarse en proceso de revisión por parte de la Secretaría de Planeación Municipal, dado que la estructura fue reportada a Gestión del Riesgo por su estado y no se cuenta con el consentimiento de la propietaria.

Asimismo, mediante Oficio No. YVY-318-25 del 30 de octubre de 2025, con asunto “Radicación de actas de vecindad – Municipio de Susa – Provincia de Ubaté”, el Consorcio YVY radicó cuatro (4) actas de vecindad de inicio elaboradas durante el mes de octubre de 2025.

A la fecha de cierre del periodo reportado, la totalidad de las actas de vecindad de inicio radicadas, se encuentran en proceso de revisión y aprobación por parte de la interventoría.

Anexo 13 - P. Ubaté. *Oficios - Radicación de actas de vecindad de inicio a interventoría*

- **Actas de vecindad de cierre**

Durante el periodo correspondiente al mes de octubre de 2025, no se adelantó la elaboración de actas de vecindad de cierre, dado que la dinámica y el avance del proyecto aún no requerían la ejecución de esta actividad.

- **Actas de entorno de inicio**

Durante el mes de octubre de 2025, en la Provincia de Ubaté, se levantaron quince (15) actas de entorno en el Municipio de Susa, conforme se detalla a continuación:

Tabla 16. Relación de levantamiento de actas de entorno de inicio - Municipio de Susa

Número de acta	Ubicación	Municipio	Vereda	Fecha de levantamiento
Acta No.01	K0+000 – K0+350	Susa	El Tablón	07-Oct-2025
Acta No.02	K0+350 – K0+700	Susa	El Tablón	07-Oct-2025
Acta No.03	K0+700 – K1+050	Susa	El Tablón	07-Oct-2025
Acta No.04	K1+050 – K1+400	Susa	El Tablón	07-Oct-2025
Acta No.05	K1+400 – K1+750	Susa	Timinguita	07-Oct-2025
Acta No.06	K1+750 – K2+250	Susa	Timinguita	09-Oct-2025
Acta No.07	K2+250 – K2+750	Susa	Timinguita	09-Oct-2025
Acta No.08	K2+750 – K3+250	Susa	Timinguita	09-Oct-2025
Acta No.09	K3+250 – K3+750	Susa	Timinguita	09-Oct-2025
Acta No.10	K3+750 – K4+250	Susa	Timinguita	09-Oct-2025
Acta No.11	K4+250 – K4+750	Susa	Coquira	09-Oct-2025
Acta No.12	K4+750 – K5+250	Susa	Coquira	09-Oct-2025
Acta No.13	K5+250 – K5+750	Susa	Coquira	09-Oct-2025
Acta No.14	K5+750 – K6+250	Susa	Coquira	09-Oct-2025
Acta No.15	K6+250 – K6+750	Susa	Coquira	09-Oct-2025

Fuente: Consorcio YVY

Cabe mencionar que el día 07 de octubre de 2025 se realizó un acer
Planeación del Municipio de Susa, con el fin de solicitar el respect
levantamiento de las actas; no obstante, aunque se confirmó dicho
llevó a cabo.

En cuanto a la radicación de las actas de entorno de inicio ante la Interventoría Consorcio Intervial ICCU 050, el Consorcio YVY, mediante Oficio YVY-293-25 del 16 de octubre de 2025, con asunto "Radicación de actas de entorno – Municipio de Simijaca – Provincia de Ubaté", radicó doce (12) actas de entorno elaboradas durante el mes de septiembre de 2025.

Asimismo, mediante Oficio YVY-317-25 del 30 de octubre de 2025, con asunto "Radicación de actas de entorno – Municipio de Susa – Provincia de Ubaté", el Consorcio YVY radicó quince (15) actas de entorno elaboradas durante el mes de octubre de 2025.

A la fecha de cierre del periodo reportado, la totalidad de las actas de entorno radicadas, se encuentran en proceso de revisión y aprobación por parte de la interventoría.

Anexo 14 - P. Ubaté. *Oficios - Radicación de actas de entorno de inicio a interventoría*

- **Actas de entorno de cierre**

Durante el periodo correspondiente al mes de octubre de 2025, no se adelantó la elaboración de actas de entorno de cierre, dado que la dinámica y el avance del proyecto aún no requerían la ejecución de esta actividad.

- **Actas de compromiso**

Durante el periodo en reporte no se levantaron actas de compromiso; sin embargo, se realizó acompañamiento al componente ambiental del contratista en el levantamiento de actas de permiso para la disposición del material producto de las excavaciones, correspondientes a las intervenciones de las diferentes alcantarillas existentes en el tramo del municipio de Susa.

- El día 01 de octubre de 2025, en el Predio *El Recuerdo*, ubicado en la Vereda El Tablón del Municipio de Susa, se llevó a cabo dicha actividad con la participación de los componentes técnico, ambiental y social del contratista, así como del señor Brayan Molina, en representación del propietario, el señor Marco Tulio Molina. Esta disposición corresponde a los materiales generados durante la intervención de la alcantarilla No. 1, para la cual el propietario otorgó la autorización para el depósito del material en su predio.

- El día 01 de octubre de 2025, en el Predio *Casa Verde*, ubicado en la Vereda El Tablón del Municipio de Susa, se llevó a cabo dicha actividad con la participación de los componentes técnico, ambiental y social del contratista, así como del señor Jairo Fúquene, en calidad de propietario. Esta disposición corresponde a los materiales generados durante la intervención de la alcantarilla No. 2, para la cual el propietario otorgó la autorización para el depósito del material en su predio.

- El día 17 de octubre de 2025, en el Predio *El Violín*, ubicado en la Vereda Coquira del Municipio de Susa, se llevó a cabo dicha actividad con la participación de los componentes técnico, ambiental y social del contratista, el componente social de la interventoría, así como de la señora Elsa Marlen Aguilar Ardila, en calidad de propietaria. Esta disposición corresponde a los materiales generados durante la intervención de la alcantarilla No. 5, para la cual la propietaria otorgó la autorización para el depósito del material en su predio.

- El día 23 de octubre de 2025, en el Predio *El Requinto*, ubicado en la Vereda Timinguita del Municipio de Susa, se llevó a cabo dicha actividad con la participación de los componentes técnico, ambiental y social del contratista, el componente social de la interventoría, así como del señor Florentino Rodríguez, en calidad de propietario. Esta disposición corresponde a los materiales generados durante la intervención de la alcantarilla No. 4, para la cual el propietario otorgó la autorización para el depósito del material en su predio.

Anexo 15 - P. Ubaté. *Actas de reunión - Solicitud de disposición de material en predios*

Registro fotográfico – Subprograma Manejo de Infraestructura de Predios y Servicios Públicos – Provincia de Ubaté

	
Descripción: Levantamiento actas de vecindad de inicio – Municipio de Simijaca	**Descripción:** Levantamiento actas de vecindad de inicio – Municipio de Simijaca
	
Descripción: Levantamiento actas de vecindad de inicio – Municipio de Simijaca	**Descripción:** Levantamiento actas de vecindad de inicio – Municipio de Simijaca
	
Descripción: Acercamiento con Secretaría de Planeación de Susa para solicitud de acompañamiento en levantamiento de actas de entorno.	**Descripción:** Levantamiento actas de entorno – Municipio de Susa.

	
Descripción: Radicación de oficio – Reporte Gestión del Riesgo – Municipio de Simijaca.	**Descripción:** Reunión – Solicitud de permiso de disposición de material – Municipio de Susa.

Fuente: Consorcio YVY

Tabla 17. Indicador de gestión mensual P.5.3

INDICADORES DE GESTIÓN			
ACTIVIDAD	**INDICADOR**	**EVALUACIÓN**	**FRECUENCIA**
ACTAS DE VECINDAD DE INICIO	N° de actas de vecindad de inicio realizadas x100=100% de actas de vecindad de inicio proyectadas	(53/53) x100% = 100%	Cuando la dinámica del proyecto lo requiera
ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE	N° de actas de vecindad de cierre realizadas x100=100% N° de actas de vecindad de inicio proyectadas	No aplica para el periodo	Cuando la dinámica del proyecto lo requiera
ACTAS DE ENTORNO	N° de actas de entorno realizadas x100=100% N° de actas de entorno requeridas	(51/51) x 100% = 100%	Cuando la dinámica del proyecto lo requiera
ACTAS DE COMPROMISO	N° de actas de compromiso realizadas x100=100% N° de actas de compromiso requeridas	No aplica para el periodo	Cuando la dinámica del proyecto lo requiera

5.4 CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Este subprograma tiene como objetivos: Generar espacios para la apropiación del espacio y concienciación de las nuevas vías

- Fomentar la cultura vial a la comunidad del Área de Influencia Directa.

El alcance de este subprograma es concientizar a la comunidad del área de influencia con respecto al cuidado y sostenibilidad del proyecto, así como generar reflexión en torno al comportamiento de los actores viales en un escenario vial.

5.4.1 PROVINCIA DE RIONEGRO

- **Espacios de participación comunitaria**

Durante el mes de octubre se adelantó el proceso de metodologías para las capacitaciones a realizar teniendo en cuenta que a la fecha ya se encuentra con los escenarios establecidos para la ejecución de estas.

A continuación, se relacionan los escenarios de participación comunitaria de la Provincia de Rionegro a tener en cuenta.

Tabla 18. Escenarios para espacios de participación comunitaria P. Rionegro

N°	Municipio	Nombre del sitio
1	Yacopí	Institución Educativa Departamental Rafael-Llano Mateo
2		Institución Educativa Departamental Luis Carlos Galán
3		Escuela Rural Terán
4	La Palma	Escuela Rural de Castillo
5		Escuela Rural Boquerón
6		Escuela Rural El Hato
7		Institución Educativa Departamental Minipi De Quijano
8		Escuela Rural Zumbe
9		Escuela Rural Izama
10	Villagómez	Escuela Rural Buena Vista
11	Topaipi	Institución Educativa Departamental San Antonio De Aguilera
12		Escuela Rural Mata De Ramo

13		Escuela Rural Suaraz

Fuente: Gobernación de Cundinamarca (2020)

- **Comité de participación ciudadana**

Durante el mes de octubre no se realizó convocatoria y se está a la espera del ICCU para la socialización de la etapa de ejecución durante la cual se realizará dicha convocatoria con el fin de liderar los lineamientos propios del proyecto.

- **Directorio telefónico**

Por otro lado, el contratista cuenta con el directorio telefónico de los Presidentes de Junta de acción comunal y líderes comunitarios del área de influencia, de acuerdo con la información recolectada en los recorridos y acercamientos a la comunidad, esto es un insumo importante para tener en cuenta para la convocatoria y conformación del comité de participación ciudadana.

Ilustración 7. Directorio telefónico P. Rionegro

DIRECTORIO TELEFONICO COMUNITARIO

INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEDAS Y RIONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO	CARGO	NOMBRE	TELEFONO	CORREO	DIRECCIÓN
YACOPÍ	Alcaldesa Yacopí	Zuleid Escobar	3115149871	alcaldia@yacopi-cundinamarca.gov.co	Calle 15 # 4-36 Yacopí - Cundinamarca
	Secretario de planeación - Yacopí	Helman Marcia	3123472086	contactenos@yacopi-cundinamarca.gov.co	Calle 16 # 4-36 Yacopí - Cundinamarca
	Presidente JAC Teneme	Elberto Salinas	3003197119	sin Correo	Vereda Teneme
	Presidente JAC Puray	Edilzon Ávila Pachón	3004748041	sin Correo	Vereda Puray
	Presidente JAC Guadualmo	Stefane Prieto Collazos	3178442815	Stefy27@outlook.es	Vereda Guadualmo casco
	Presidente JAC La Tigra	Martha Liliana León Cifuentes	3164795268	sin Correo	Vereda La Tigra
	Presidente JAC Aguas blancas	José Arnulfo Reyes Maheche	3165811287	joseamulforeyesmaheche@gmail.com	Vereda Aguas Blancas - Inspección Tobia
	Presidente JAC La Mulera	Leonardo Rodriguez	3171132666	leonardorod1130@gmail.com	Vereda La Mulera
	Presidente JAC Llano Mateo	Sonia Cifuentes	3125482815	sin Correo	Inspección Llano Mateo
	Enlace municipal de JAC	Maribel Sánchez	3502861467	acciones.yacopi@gmail.com	Casco Urbano Yacopí
	Gestión del riesgo	Gustavo Salinas	3143610288	sin Correo	Yacopí
LA PALMA	Alcaldesa de La Palma	Nelly Rodriguez	3204780820	alcaldia@lapalma-cundinamarca.gov.co	Edificio Municipal Carrera 4 A No. 4 - 45 Parque Diana Turbay
	Planeación La Palma	Luis Velásquez	3138579927	alcaldia@lapalma-cundinamarca.gov.co	Edificio Municipal Carrera 4 A No. 4 - 45 Parque Diana Turbay
	Presidente JAC La Cañada	Rafael Moreno González	3112020248	morenogonzalezrafael1@gmail.com	Vereda La cañada La Palma Cundinamarca
	Presidente JAC Zumbe	Héctor Iván Mesa Vásquez	3024368001	sin Correo	Vereda Zumbe
	Presidente JAC El Hato	Jairo Saldaña Suarez	7308481 - 3012058	jairo.saldana@gmail.com	Vereda el Hato
	Presidente JAC Alto de Salinas	Gonzalo León Suarez	3178448066	sin Correo	Vereda Alto de Salinas
	Presidente JAC Castillo	Benedicto Rodriguez	8636884 - 3215205	sin Correo	Vereda Castillo
	Presidente JAC Mancha	Jaime Alexander Cruz Hernández	3208709890	sin Correo	Vereda Mancha
	Presidente JAC Iramá	Fabián Vásquez	3134002788	sin Correo	Vereda Iramá
	Presidente JAC Mirador de Quijano	María Mary Rueda Rueda	3134561155	mariruedar728@gmail.com	Finca el rincuerdo, Vereda Mirador de Quijano
	Presidente JAC Boquerón	Jairo Saldaña	3002258132	sin Correo	Vereda Boquerón
	Enlace municipal de JAC	Gonzalo León Suarez	3178448066	sin Correo	Alto de salinas
	Asociados	Juan Carlos Castellón Moreno	3107008468	asjuntas_lapalma2020@gmail.com	Vereda Mancha
TOPAIPÍ	Alcalde - Topaipí	Miguel Bermúdez	312-4964968	alcaldia@topaipi-cundinamarca.gov.co	Carrera 10 No. 3A-28
	Secretario de planeación - Topaipí	Jennys Triana	313-4529845	secretaria@topaipi-cundinamarca.gov.co	Carrera 10 No. 3A-28
	Presidente JAC INS. San Antonio de Aguila	José Javier González Molina	300-4993011	josejaviergonzalezmolina1999@gmail.com	Finca los naranjos, San Antonio de Aguilera
	Presidente JAC Suaraz	Gladimiro Jiménez	3203121988	sin Correo	Vereda Suaraz
	Presidente JAC Mata de Ramo	Salvador Martínez	3103144941	sin Correo	Vereda Mata de Ramo
	Asociados	Carlos Andrés Pachón	312 4952548	Asjuntas_topaipi@hotmail.com	Finca la Pilarada Vda Muchipay- Topaipí
VILLAGÓMEZ	Alcaldesa Villagómez	Mary Luz Moreno	3219697125	contactenos@villagomez-cundinamarca.gov.co	Calle 5 # 5-51
	ASOJUNTAS	Maximiliano Rodriguez	3123635548	sin Correo	Municipio de Villagómez
	Secretario de Planeación	Oscar Sánchez	3223036828	contactenos@villagomez-cundinamarca.gov.co	Calle 5 # 5-51
	Gestión del riesgo	Oscar Sánchez	3223036828	contactenos@villagomez-cundinamarca.gov.co	Calle 5 # 5-51
	Presidente JAC Buenavista	Maximino Rodriguez	3123635548	sin Correo	Vereda Buenavista

Fuente: Consorcio YVY

Anexo 7- *P. Rionegro Directorio telefónico*

5.4.2 PROVINCIA DE ALMEIDAS

- **Espacios de participación comunitaria**

  Se relaciona información secundaria de los posibles escenarios del área de influencia directa AID del proyecto, en donde se fomentará en la comunidad la sensibilización en la cultura vial.

Tabla 19. Escenarios posibles para espacios de participación comunitaria P. Almeidas

N°	Municipio	Nombre del sitio
1	Chocontá	Escuela rural agua caliente
2		Escuela rural Hato fierro alto y bajo
3		Escuela rural pueblo viejo alto y bajo
4	Sesquilé	Institución educativa departamental Méndez Rozo
5		Escuela rural Chaleche
6		Escuela rural Tierra negra
7		Escuela rural El Uval
8	Manta	Escuela rural Cubia
9		Escuela rural Salgado

Fuente: Gobernación de Cundinamarca (2020)

- **Comité de participación ciudadana**

Se tiene un directorio de actores sociales del área de influencia directa AID del proyecto entre ellos presidentes de las juntas de acción comunal, líderes comunitarios de los cuales se han identificado personas interesadas que han venido participando en el desarrollo del proyecto y se tiene previsto, previa aprobación por parte de Interventoría Consorcio Intervial ICCU 050 del formato de constitución comité de participación ciudadana, para realizar formalmente su conformación con acompañamiento y participación de las JAC de AID.

Además, se cuenta con el directorio de actores sociales de la Provincia de Almeidas el cual compila información de contacto telefónico, correo electrónico, dirección, municipio, vereda y cargo. Este mismo se actualiza constantemente acorde a la dinámica de relacionamiento que genera el desarrollo del proyecto.,

Anexo 17 - P. Almeidas. *Directorio actores sociales Provincia de Almeidas*

5.4.3 PROVINCIA DE UBATÉ

- **Espacios de participación comunitaria**

Durante el periodo correspondiente al mes de octubre de 2025, se cuenta con la información previa respecto a los posibles escenarios como escuelas, colegios, entre otros, como se presenta a continuación:

Tabla 20. Escenarios para espacios de participación comunitaria P. Ubaté

N°	Municipio	Nombre del sitio
1	Susa	Escuela Rural Coquira
2		Escuela Rural Timinguita
3		Escuela Rural El Tablón
4		I.E.D. Tisquesusa
5		Jardín infantil Tisquesusa
6	Simijaca	Concentración Urbana La Estación
7	Tausa	Escuela Rural Rasgata
8		Escuela Rural La Florida
9		Escuela Rural Rasgata bajo
10	Villa de San Diego de Ubaté	Escuela Rural Santa Helenita

Fuente: Gobernación de Cundinamarca (2020)

En estos espacios posiblemente se pueden habilitar espacios para la ejecución de los talleres educativos o jornadas de cultura vial con temáticas en inteligencia vial, cultura ciudadana, sensibilización del uso del espacio público, señalización de obras y de tránsito, entre otros. No obstante, cabe aclarar que durante el mes de octubre de 2025 no se adelantaron acciones relacionadas con el desarrollo de esta actividad, por lo cual se revisará su ejecución en los próximos meses.

- **Comité de participación ciudadana**

Durante el mes de octubre de 2025 no se adelantaron acciones relacionadas con el desarrollo de la conformación del Comité de Participación Ciudadana, por lo cual se revisará su ejecución en los próximos meses.

En el periodo del reporte, de acuerdo con los datos recolectados se actualiza el directorio telefónico con el objetivo de consolidar la información en un documento que permita su acceso y uso por parte de los profesionales de las entidades involucradas Contratista, Interventoría y entidad ICCU.

Anexo 16 - P. Ubaté. *Directorio telefónico - Provincia de Ubaté*

Tabla 21. Indicadores de gestión mensual P.5.4

INDICADOR DE GESTIÓN			
ACTIVIDAD	**INDICADOR**	**EVALUACIÓN**	**FRECUENCIA**
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	N° de comités conformados x100 / N° de comités propuestos	En proceso de conformación	Una vez durante el proyecto
JORNADAS CONVOCADAS EFECTIVAS	N° de jornadas realizadas x100 / N° de jornadas proyectadas	Se identifican posibles escenarios y actores	Una vez durante el proyecto
ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN	N° de participantes x100 / N° de personas convocadas	No aplica para el periodo de ejecución	Cuando la dinámica del proyecto lo requiera

Fuente: Consorcio YVY

5.5 CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA

Este subprograma tiene como objetivos:

- Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población del Área de Influencia del Proyecto, vinculando personal para la ejecución de las obras.
- Dar prioridad a la vinculación laboral de mano de obra disponible en el área de influencia del proyecto garantizando la equidad y transparencia en los procesos de contratación.
- Cumplir con el marco jurídico colombiano en lo que se refiere a generación de empleo para personas en proceso de reintegración, personas en estado de desplazamiento e igualdad y equidad de género.
- Se debe vincular personal en proceso de reintegración, se debe obtener certificado de la ARN.
- Contratar mano de obra no calificada en la región del 30% el cual el 5% deben ser mujeres.

- Contratar mínimo 50% de mano de obra local.

El alcance de este subprograma es brindar oportunidades laborales a la mano de obra calificada y no calificada residente en los municipios beneficiados por el proyecto con el objetivo de mejorar la calidad de vida y evitar el traslado de trabajadores foráneos.

5.5.1 PROVINCIA DE RIONEGRO

- **Población reintegrada**

A la fecha se está a espera que la Agencia para la Reincorporación y la normalización de personas y Grupos Alzados en Armas haga envío del certificado pertinente de acuerdo a la solicitud realizada

- **Mano de Obra no Calificada**

Durante el mes de octubre se vinculó personal para el desarrollo del proyecto, correspondiente a dos (2) personas de sexo femenino para el cargo de auxiliares viales y una (1) persona de sexo femenino para el cargo de profesional social. Es importante resaltar que dichas personas residen en el área de influencia.

El Consorcio YVY en la Provincia de Rionegro cumple con la contratación de la mano de obra así: El 61.53 % de mano de obra contratada es local y corresponde a ocho (8) personas. Lo cual supera el 50% exigido. De los cuales el 37,5% de la mano de obra contratada es femenina, correspondiente a tres (3) personas mujeres. Lo cual supera el 5% exigido.

Adicionalmente el 100 % de la mano de obra no calificada contratada es de la región, y el 20% de la mano de obra calificada es de la región.

Asimismo, se informa que durante el mes de octubre no se presentaron retiros de personal.

CONSORCIO
901.902.786-1

Relación de personal vinculado Provincia de Rionegro

PERSONAL VINCULADO - PROVINCIA DE RIONEGRO									
N°	**NOMBRE**	**GÉNERO**	**CARGO**	**MUNICIPIO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**	**PROCEDENCIA**	**CERTIFICADO RESIDENCIA**	**MANO DE OBRA**
1	**ARMANDO LUIS MENDOZA MARTÍNEZ**	Masculino	Director de Obra	Provincia Rionegro	1/04/2025	-	Bogotá	N/A	MOC
2	**LINA MARITZA RICO DAZA**	Femenino	Profesional SST	La Palma	10/05/2025	-	La Palma	SI	MOC
3	**MARÍA FERNANDA ARMESTO PÉREZ**	Femenino	Profesional Ambiental	Provincia Rionegro	29/07/2025	-	Cajicá	N/A	MOC
4	**ARMANDO CAICEDO**	Masculino	Ingeniero Residente	La Palma	21/07/2025	23/12/2025	Bogotá	N/A	MOC
5	**SINDY ANGELICA RAMOS GAITAN**	Femenino	Directora de obra	Provincia Rionegro	21/07/2025	22/09/2025	Bogota	N/A	MOC
6	**OMAR ARDILA CASTILLO**	Masculino	Topógrafo	La Palma	1/09/2025	23/12/2025	Bogotá	N/A	MOC
7	**YIMI SEBASTIAN LOPEZ GONZALEZ**	Masculino	Auxiliares de Obra	La Palma	1/09/2025	23/12/2025	La Palma	SI	MONC
8	**YERMAIN NIÑO BAUTISTA**	Masculino	Auxiliares de Obra	La Palma	1/09/2025	23/12/2025	La Palma	SI	MONC
9	**LUIS ANTONIO LEON MARTINEZ**	Masculino	Auxiliares de Obra	La Palma	1/09/2025	23/12/2025	La Palma	SI	MONC

10	**JEISON ALFREDO RODRIG1 UEZ BERNAL**	Masculino	Auxiliares de Obra	La Palma	3/09/2025	23/12/2025	La Palma	SI	MON C
11	**CARLOS ANDRES MORENO TELLEZ**	Masculino	Auxiliares de Obra	La Palma	4/09/2025	23/12/2025	La Palma	SI	MON C
12	**LIDIA RUEDA ORTIZ**	Femenino	Auxiliares Viales	La Palma	14/10/2025	23/12/2025	La Palma	N/A	MON C
13	**KAREN MONTERO TRIANA**	Femenino	Auxiliares Viales	La Palma	14/10/2025	23/12/2025	La Palma	N/A	MON C
14	**YEIMY CAROLIN A ESCOBAR**	Femenino	Profesiona l Social	Provincia Rionegro	27/10/2025	-	La Palma	N/A	MOC

Fuente: Consorcio YVY

Tabla 22. Relación de personal vinculado durante el mes de octubre de la Provincia de Rionegro

PERSONAL VINCULADO MES DE OCTUBRE DE 2025 - PROVINCIA DE RIONEGRO								
N°	**NOMBRE**	**GÉNERO**	**CARGO**	**Municipio**	**FECHA DE INGRESO**	**PROCEDENCIA**	**CERTIFICADO RESIDENCIA**	**MANO DE OBRA**
1	**Lidia Rueda Ortiz**	**Femenino**	**Auxiliares Viales**	**La Palma**	**14/10/2025**	**P. Rionegro**	**NO**	**MONC**
2	**Karen Montero Triana**	**Femenino**	**Auxiliares Viales**	**La Palma**	**14/10/2025**	**P. Rionegro**	**NO**	**MONC**
3	**Yeimy Carolina Escobar Coral**	**Femenino**	**Profesional Social**	**La Palma**	**27/10/2025**	**Foráneo**	**N/A**	**MOC**

Fuente: Consorcio YVY

- **Hojas de vida**

Durante el mes de octubre se recibieron 12 hojas de vida para ayudantes de obra y 6 para controladores de tráfico, el cual está a la espera de la recepción documental.

5.5.2 PROVINCIA DE ALMEIDAS

En el periodo del reporte, no se requirió personal para la obra por tal motivo no se publicaron vacantes laborales. Sin embargo, durante el mes de octubre de 2025, se mantuvieron vinculadas al proyecto en la Provincia de Almeidas un total de 11 personas, de las cuales ocho (8) son de la región.

Acorde con lo establecido en la Minuta del Contrato ICCU-139 de 2025 y el Anexo Técnico del Proceso ICCU-LP-031 de 2024, y entendiendo que la expresión *"mano de obra de la región"* hace referencia al personal residente en el área de influencia directa del proyecto, entendida como el municipio o los municipios donde se ejecutan las actividades de obra, o en su defecto, la provincia correspondiente dentro del Departamento de Cundinamarca. En cumplimiento del artículo 80 de la Ley 2294 de 2023, el contratista debe incluir un mínimo del cincuenta por ciento (50%) de mano de obra local, siempre que exista personal con las competencias requeridas. Adicionalmente, conforme a la cláusula octava del contrato, se establece la obligación de destinar al menos un treinta por ciento (30%) de mano de obra no calificada proveniente de la región, garantizando que, dentro de este porcentaje, como mínimo el cinco por ciento (5%) corresponde a mujeres.

En este sentido, el Consorcio YVY en la Provincia de Almeidas cumple con la contratación de la mano de obra así:

El 73% de mano de obra contratada es local y corresponde a ocho (8) personas. Lo cual supera el 50 % exigido.

De los cuales el 12,5 % de la mano de obra contratada es femenina, correspondiente a una (1) persona mujer. Lo cual supera el 5 % exigido.

Adicionalmente el 100 % de la mano de obra no calificada contratada es de la región. Y el 25 % de la mano de obra calificada es de la región:

Tabla 23. Relación de personal vinculado Provincia de Almeidas - Mes de octubre 2025

PERSONAL VINCULADO MES DE OCTUBRE DE 2025 - PROVINCIA DE ALMEIDAS								
N°	NOMBRE	GÉNERO	CARGO	MUNICIPIO	FECHA DE INGRESO	PROCEDENCIA	CERTIFICADO RESIDENCIA	MANO DE OBRA
1	**Jaime Sánchez**	**Masculino**	**Director de Obra**	**Barranquilla**	**16/10/2025**	**Foráneo**	**N/A**	**MOC**
2	**Neiny Fonseca**	**Femenino**	**Residente de Obra**	**Barrancas**	**16/10/2025**	**Foráneo**	**N/A**	**MOC**
3	**Nancy Riascos**	**Femenino**	**Profesional Social**	**Bogotá**	**4/08/2025**	**Foráneo**	**N/A**	**MOC**
4	**Andrés Calderón**	**Masculino**	**Inspector Vial**	**Macheta**	**9/06/2025**	**P. Almeidas**	**SI**	**MOC**
5	**José Mendoza**	**Masculino**	**Ayudante de obra**	**Macheta**	**21/07/2025**	**P. Almeidas**	**SI**	**MONC**
6	**Andrés Riaño**	**Masculino**	**Ayudante de obra**	**Chocontá**	**10/09/2025**	**P. Almeidas**	**SI**	**MONC**
7	**Ervin A. Benavides**	**Masculino**	**Ayudante de obra**	**Chocontá**	**10/09/2025**	**P. Almeidas**	**SI**	**MONC**
8	**Wilmer Martin**	**Masculino**	**Ayudante de obra**	**Manta**	**23/07/2025**	**P. Almeidas**	**SI**	**MONC**
9	**Félix Piñeros**	**Masculino**	**Ayudante de obra**	**Manta**	**21/07/2025**	**P. Almeidas**	**SI**	**MONC**
10	**Sandra Soriano**	**Femenino**	**Ayudante de obra**	**Manta**	**21/07/2025**	**P. Almeidas**	**SI**	**MONC**
11	**José Soriano**	**Masculino**	**Ayudante de obra**	**Manta**	**21/07/2025**	**P. Almeidas**	**SI**	**MONC**

Fuente: Consorcio YVY

5.5.3 PROVINCIA DE UBATÉ

Durante el periodo en reporte, a través de los Puntos Satélites de Información, se divulgaron vacantes correspondientes a los cargos de inspector vial, profesional ambiental, profesional en SST y ayudante de obra.

En cuanto a la recepción de hojas de vida, el día 15 de octubre de 2025 el componente técnico del contratista manifestó la necesidad de vincular mano de obra no calificada para el municipio de Tausa. En atención a ello, se estableció comunicación con el Secretario de Planeación Municipal, quien indicó contar con hojas de vida disponibles y consultó el medio para su envío, informándosele el correo electrónico socialubateconsorcioyvy@gmail.com. Sin embargo, pese a

la insistencia realizada, a la fecha de cierre del periodo reportado no se recibió c

Por otra parte, se aclara que, durante el mes de octubre de 2025, no se recepcionaron hojas de vida a través de los canales de atención dispuestos para la Provincia de Ubaté.

En cuanto a la contratación de personal de mano de obra en la Provincia de Ubaté, durante el periodo a reportar se llevó a cabo la vinculación de un total de cinco (5) personas, de las cuales dos (2) corresponden a Mano de Obra Calificada y tres (3) a Mano de Obra No Calificada. Del total de contrataciones, tres (3) corresponden al género masculino y dos (2) al género femenino. Cabe destacar que cuatro (4) de los contratados residen en el Área de Influencia, no obstante, solo una (1) de ellas entregó el respectivo certificado de residencia.

El Consorcio YVY en la Provincia de Ubaté cumple con la contratación de la mano de obra así:

El 75 % de mano de obra contratada es local y corresponde a ocho (9) personas. Lo cual supera el 50 % exigido.

De los cuales el 44,5 % de la mano de obra contratada es femenina, correspondiente a cuatro (4) personas mujeres. Lo cual supera el 5 % exigido.

Adicionalmente el 100 % de la mano de obra no calificada contratada es de la región. Y el 50% de la mano de obra calificada es de la región:

Tabla 24. Relación de personal vinculado Provincia de Ubaté - Mes de octubre 2025

PERSONAL VINCULADO MES DE OCTUBRE DE 2025 - PROVINCIA DE UBATÉ								
NO	NOMBRE	GÉNERO	CARGO	MUNICIPIO	FECHA DE INGRESO	PROCEDENCIA	CERTIFICADO RESIDENCIA	MANO DE OBRA
1	Mayra Yisell Rojas Pérez	Femenino	Inspectora de obra	Ubaté	09/06/2025	P. Ubaté	SI	MOC
2	Orlando Rodríguez Rozo	Masculino	Director de Obra	Bogotá	24/07/2025	Foráneo	N/A	MOC
3	Jineth Yesenia Farfán Gómez	Femenino	Profesional Social	Ubaté	29/09/2025	P. Ubaté	NO	MOC
4	Abelardo David Torres	Masculino	Topógrafo	Bogotá	25/09/2025	Foráneo	N/A	MOC

5	Gustavo Adolfo Martín Bacci	Masculino	Director de Obra	Barranquilla	20/10/2025	Foráneo	N/A	MOC
6	Judy Rubieth Sánchez Saldaño	Femenino	Residente de Obra	Simijaca	24/10/2025	P. Ubaté	NO	MOC
7	Adrián Camilo Santana Alarcón	Masculino	Ayudante de obra	Ubaté	23/08/2025	P. Ubaté	NO	MONC
8	Diego Alejandro Rocha Castro	Masculino	Ayudante de obra	Ubaté	16/07/2025	P. Ubaté	SI	MONC
9	Luis Alonso Rocha Molina	Masculino	Ayudante de obra	Ubaté	23/08/2025	P. Ubaté	SI	MONC
10	Dennis Amanda Pinilla Galeano	Femenino	Auxiliar de Tránsito	Susa	10/10/2025	P. Ubaté	SI	MONC
11	Wilson Fernando Morato Alarcón	Masculino	Ayudante de obra	Simijaca	29/10/2025	P. Ubaté	NO	MONC
12	Harley Giovanny Suárez Rodríguez	Masculino	Ayudante de obra	Simijaca	29/10/2025	P. Ubaté	NO	MONC

Fuente: Consorcio YVY

Los días 21 y 29 de octubre de 2025, se realizaron acercamientos a los trabajadores de Mano de Obra No Calificada, a quienes se les solicitó el certificado de residencia expedido por la Junta de

Acción Comunal o la Alcaldía. Como resultado, el día 29 de octubre de 2025, dos (2) personas entregaron dicho certificado.

Por otra parte, el día 31 de octubre de 2025 se remite a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), mediante correo electrónico, el Oficio YVY-324-25 - Asunto “Solicitud de base de datos de personas inscritas en el programa de reintegración de la Provincia de Ubaté”. A la fecha de cierre del periodo reportado, se encuentra pendiente la respuesta a esta solicitud.

Anexo 17 - P. Ubaté. *Certificados de residencia*

Anexo 18 - P. Ubaté. *Oficio YVY-324-25 - Solicitud de base de datos personas inscritas en el programa de reintegración de la Provincia de Ubaté*

Tabla 25. Indicador de gestión P.5.5

ACTIVIDAD	INDICADOR	EVALUACIÓN	FRECUENCIA
Contratación MONC del AD	No. de trabajadores MONC del AI contratados x100 No. total de trabajadores MONC contratados	20/20 x 100 = 100%	Mensual
Mujeres contratadas	No. de mujeres contratadas del AI x 100 No. total de trabajadores del AI	8/25 x 100 = 32%	Mensual
Mano de obra local	No. de personas vinculadas del AI x 100 No. total de personas vinculadas	25/36 x 100 = 69,4%	Mensual
Población vulnerable	No. de personas vinculadas de población vulnerable x100 No. total de personas vinculadas	20/36 x 100 = 55.5%	Mensual

Fuente: Consorcio YVY

6 COMITÉS SOCIALES

Durante el mes de octubre se llevó a cabo dos (2) Comités Sociales

Tabla 26. Relación de comités sociales

Nº	Comités Sociales y Técnico	Participantes	Registro Fotográfico
11	Comité Social 07-10-2025	Entidad Contratante ICCU Consorcio Intervial ICCU-050 Profesionales Sociales del Contratista, Provincias de Y Ubaté y Almeidas	
12	Comité Social 07-10-2025	Entidad Contratante ICCU Consorcio Intervial ICCU-050, área técnica y social, y área técnica y social del Contratista YVY Provincias de Ubaté y Almeidas.	

Fuente: Consorcio YVY

7 CORRESPONDENCIA

Tabla 27. Relación de correspondencia

No.	FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIADA/RECIBIDA
01.	09-10-2025	YVY-278-25	Reporte de vivienda en riesgo ubicada en el tramo de intervención del municipio de Simijaca	Radicada en la Secretaría de Planeación Municipal de Simijaca – Oficina de Gestión del Riesgo
02.	16-10-2025	YVY-293-25	Radicación actas de entorno – Municipio de Simijaca	Radicada a interventoría – Consorcio Intervial 050
03.	16-10-2025	YVY-294-25	Radicación actas de vecindad – Municipio de Simijaca	Radicada a interventoría – Consorcio Intervial 050
04.	22-10-2025	ICCU-S-293-2025	Remisión de Piezas Publicitarias para Vallas aprobadas por el ICCU	Radicada a contratista - Consorcio YVY
05.	23-10-2025	YVY-301-25	Reporte de PQRS – Municipio de Susa	Radicada a interventoría – Consorcio Intervial 050
06.	30-10-2025	YVY-316-25	Respuesta a PQRS	Entregado a la comunidad
07.	30-10-2025	YVY-317-25	Radicación actas de entorno – Municipio de Susa	Radicada a interventoría – Consorcio Intervial 050
08.	30-10-2025	YVY-318-25	Radicación actas de vecindad – Municipio de Susa	Radicada a interventoría – Consorcio Intervial 050
09.	31-10-2025	YVY-322-25	Solicitud de base de datos - Provincia de Rionegro	Radicada a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización
10.	31-10-2025	YVY-323-25	Solicitud de base de datos - Provincia de Almeidas	Radicada a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización
11.	31-10-2025	YVY-324-25	Solicitud de base de datos Provincia de Ubaté	Radicada a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización
Fuente: Consorcio YVY				

8 OTRAS ACTIVIDADES

El día 22 de octubre de 2025, las profesionales sociales del Contratista Consorcio YVY participaron en la reunión de comité social convocada por la Interventoría Consorcio Intervial ICCU 050.

Anexo 19 - P. Ubaté. *Acta del comité social (ICCU - Interventoría – Contratista) – 22 de octubre de 2025*

PROVINCIA DE UBATÉ

- El día 09 de octubre de 2025, se participó en la reunión de comité social (interventoría - contratista) convocada por la profesional social de la Interventoría Consorcio Intervial ICCU 050, con el objetivo de socializar las acciones realizadas por el contratista en el área social, así como los pendientes y avances del proyecto.

Anexo 20 - P. Ubaté. *Acta del comité social (interventoría–contratista) – 09 de octubre de 2025*

- El día 06 de octubre de 2025, se participó en la actividad correspondiente a la ejecución del tramo de prueba, desarrollada en el municipio de Simijaca, la presencia de la entidad contratante ICCU, la Interventoría Consorcio Intervial ICCU 050 y el Contratista Consorcio YVY.

Registro fotográfico – Otras actividades – Provincia de Ubaté



Descripción: Participación en ejecución del tramo de prueba - Municipio de Simijaca

9 CONCLUSIONES

En cumplimiento al Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), el contratista Consorcio YVY está implementando los cinco subprogramas descritos anteriormente. A continuación, se relacionan las conclusiones de la ejecución de la gestión social del mes relacionado:

- En la Provincia de Ubaté se evidencia un avance significativo en las diferentes actividades de los subprogramas que conforman el Programa de Gestión Social. Se mantienen dispuestos los canales de atención a la comunidad, y durante este periodo se recepcionaron dos (2) PQRS, las cuales fueron objeto del respectivo trámite y respuesta conforme a los procedimientos establecidos. Asimismo, los Puntos Satélites de Información se encuentran actualizados con la información correspondiente al contrato. A la fecha de cierre del periodo reportado, correspondiente al mes de octubre de 2025, se cuenta con la totalidad de las actas de vecindad de inicio y las actas de entorno de los municipios de Simijaca y Susa. No obstante, se identifica la necesidad de avanzar en la consolidación del Comité de Participación Comunitaria, con el fin de fortalecer los espacios de diálogo y seguimiento a la gestión social del proyecto.

- En la Provincia de Almeidas se desarrollaron diversas actividades en el marco de los subprogramas de Gestión Social, las cuales permitieron garantizar la viabilidad y adecuada ejecución de las obras en los municipios de Manta y Chocontá. En estas localidades se dio inicio a las obras de drenaje y se mantuvieron activos los canales de información y divulgación, asegurando una comunicación constante y transparente con las comunidades del área de influencia. Así mismo, se prestó atención en la oficina del Servicio de Atención al Usuario (SAU), fortaleciendo el relacionamiento institucional y comunitario. Durante el periodo se llevaron a cabo reuniones de socialización de inicio de obras en los municipios mencionados y se elaboraron las actas de vecindad requeridas para el normal desarrollo de las actividades constructivas. De igual forma, se ha cumplido con la vinculación de mano de obra de la región, en cumplimiento de lo dispuesto en el Contrato ICCU-139 de 2025, promoviendo la generación de empleo local y brindando oportunidades laborales a la

población vulnerable, en concordancia con los lineamientos de inclusión social y participacion comunitaria establecidos contractualmente. Teniendo en cuenta el periodo en reporte y el tiempo de ejecución del contrato, se evidencia que el contratista da cumplimiento a lo establecido en la minuta contractual, CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, Numeral 10.15 “Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al treinta por ciento [30%] de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento [5%] de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.” Es importante señalar que el porcentaje alcanzado supera lo exigido contractualmente, hecho que se encuentra reflejado en los indicadores del proyecto y en la descripción del subprograma correspondiente.

10ANEXOS

PROVINCIA DE RIONEGRO

Anexo 1 - P. Rionegro. *Recepción de PQRS. - 02 de octubre de 2025.*

Anexo 2 - P. Rionegro. *Recepción de PQRS. - 09 de octubre de 2025.*

Anexo 3 - P. Rionegro*. Recepción de PQRS- 30 de octubre de 2025.*

Anexo 4 - P. Rionegro*. Matriz base de datos consolidado general PQRS.*

Anexo 5 - P. Rionegro. *Acta reunión Municipio de Topaipí*

Anexo 6 - P. Rionegro. *Acta reunión Municipio de Villagómez*

Anexo 7 - P. Rionegro. *Directorio telefónico*

PROVINCIA DE ALMEIDAS

Anexo 1 - P. Almeidas. *ICCU-S-289-2025 Remisión del plan de adaptación a la guía ambiental de la Provincia de Almeidas V2.*

Anexo 2 - P. Almeidas *Acta socialización Municipio de Manta 2025_10_15.*

Anexo 3- P. Almeidas. *Presentación socialización Municipio de Manta.*

Anexo 4 - P. Almeidas. *Metodología de reunión Municipio de Manta.*

Anexo 5 - P. Almeidas. *Acta socialización Municipio de Chocontá 2025_10_17.*

Anexo 6 - P. Almeidas. *Presentación socialización Chocontá.*

Anexo 7 - P. Almeidas. *Metodología de reunión Municipio de Chocontá*

Anexo 8 - P. Almeidas. *Acta de reunión Municipio de Sesquilé.*

Anexo 9 - P. Almeidas. *Acta de reunión Municipio de Chocontá.*

Anexo 10 - P. Almeidas*. Oficio YVY-307-25 Invitación Provincia de Almeidas*

Anexo 11 - P. Almeidas. *Volante invitación Municipio de Manta.*

Anexo 12 - P. Almeidas. *Volante invitación Municipio de Chocontá.*

Anexo 13 - P. Almeidas. *Folleto informativo actas de vecindad Municipio de Manta.*

Anexo 14 - P. Almeidas. *Folleto informativo actas de vecindad Municipio de Chocontá.*

Anexo 15- P. Almeidas. *Control PSI Provincia de Almeidas*

Anexo 16 - P. Almeidas. *Correo enlaces de carpetas de actas de vecindad.*

Anexo 17 - P. Almeidas. *Directorio actores sociales Provincia de Almeidas*

PROVINCIA DE UBATÉ

Anexo 1 - P. Ubaté. *Documentación recepción, respuesta y cierre de PQRS – atención a la comunidad.*

Anexo 2 - P. Ubaté. *Oficio YVY-301-2025 – Reporte de PQRS – Municipio de Susa.*

Anexo 3 - P. Ubaté. *Matriz base de datos consolidado general PQRS.*

Anexo 4 - P. Ubaté. *Base de datos registro de contacto telefónico.*

Anexo 5 - P. Ubaté. *Acta de reunión - Socialización cronograma de obra y PMT - Susa - 21 de octubre de 2025*

Anexo 6 - P. Ubaté. *Acta de reunión extraordinaria- Gestión Social - 17 de octubre de 2025*

Anexo 7 - P. Ubaté. *Volante - Construcción de alcantarillas - Municipio de Susa*

Anexo 8 - P. Ubaté. *Oficio ICCU-S-293-2025 - Remisión de Piezas Publicitarias para Vallas aprobadas por el ICCU*

Anexo 9 - P. Ubaté. *Soportes de actualización Puntos Satélites de Información*

Anexo 10 - P. Ubaté. *Formatos de control de entrega de piezas de divulgación*

Anexo 11- P. Ubaté. *Oficio YVY-278-25 - Reporte de vivienda en riesgo ubicada en el tramo de intervención del municipio de Simijaca*

Anexo 13 - P. Ubaté. *Oficios - Radicación de actas de vecindad de inicio a interventoría*

Anexo 14 - P. Ubaté. *Oficios - Radicación de actas de entorno de inicio a interventoría*

Anexo 15 - P. Ubaté. *Actas de reunión - Solicitud de disposición de material en predios*

Anexo 16 - P. Ubaté. *Directorio telefónico - Provincia de Ubaté*

Anexo 17 - P. Ubaté. *Certificados de residencia.*

Anexo 18 - P. Ubaté. *Oficio YVY-324-25 - Solicitud de base de datos personas inscritas en el programa de reintegración de la Provincia de Ubaté.*

Anexo 19 - P. Ubaté. *Acta del comité social (ICCU - Interventoría – Contratista) – 22 de octubre de 2025.*

Anexo 20 - P. Ubaté. *Acta del comité social (interventoría–contratista) – 09 de octubre de 2025.*