La equidad es de todos · Prosperidad Social	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	Código: F-IP-203 Versión: 3
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Noviembre de 2021

TIPO DE CONTRATO	Obra	X	Interventoría	
CONTRATO No.	055 de 2022			
CONTRATA	MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PROGRESO			
OBJETO	"ADECUACION PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA"			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA			
PLAZO DEL INICIAL	6 MESES		**PLAZO ADICIONAL**	2 MESES
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	8 MESES			

FECHA DE INICIACIÓN	3	DE	5	DE	2022	***FECHA DE SUSPENSIÓN N°4:**	12	DE	5	DE	2023
***FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:**	29		7		2022	**FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		6		2023
FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENCIÓN No. 1	16		8		2022	**FECHA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		7		2023
FECHA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENCIÓN No. 1	1		9		2022	**FECHA PRORROGA No. 3 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	15		8		2023
***FECHA DE REINICIO N° 1:**	7		9		2022	**FECHA PRORROGA No. 4 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		9		2023
***FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:**	20		10		2022	**FECHA PRORROGA No. 5 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		10		2023
***FECHA DE REINICIO N° 2:**	9		11		2022	**FECHA PRORROGA No. 6 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		11		2023
***FECHA DE SUSPENSIÓN N°3:**	18		11		2022	**FECHA PRORROGA No. 7 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		12		2023
FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENCIÓN No. 3	3		12		2022	**FECHA PRORROGA No. 8 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		1		2024
FECHA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENCIÓN No. 3	18		12		2022	**FECHA PRORROGA No. 9 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	12		2		2024
FECHA PRORROGA No. 3 A LA SUSPENCIÓN No. 3	10		1		2023	**FECHA PRORROGA No. 10 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		3		2024
FECHA PRORROGA No. 4 A LA SUSPENCIÓN No. 3	30		1		2023	**FECHA PRORROGA No. 11 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	15		4		2024
FECHA PRORROGA No. 5 A LA SUSPENCIÓN No. 3	14		2		2023	**FECHA PRORROGA No. 12 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		5		2024
FECHA PRORROGA No. 6 A LA SUSPENCIÓN No. 3	22		2		2023	**FECHA PRORROGA No. 13 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	10		6		2024
FECHA PRORROGA No. 7 A LA SUSPENCIÓN No. 3	7		3		2023	**FECHA PRORROGA No. 14 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	2		7		2024
FECHA PRORROGA No. 8 A LA SUSPENCIÓN No. 3	27		3		2023	***FECHA DE REINICIO N° 4:**	15		7		2024
***FECHA DE REINICIO N° 3:**	11		4		2023						

FECHA DE TERMINACIÓN *	19	DE	9	DE	2024		
VALOR INICIAL	$		2.393.952.645,00			**VALOR ADICIONAL**	$ 162.736.737,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	$		2.556.689.382,00				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	208 FIP
ACTA DE ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA No.	Z7-090
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
SUPERVISOR ENTIDAD TERRITORIAL	CAMILO ANDRES CERQUERA VARGAS

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 *

Se realizó intervención de los siguientes ITEMS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNDIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	**PRELIMINARES**						
1,1	Limpieza y nivelación del predio (Incluye retiro de sobre altos centro de la plaza)	M2	876,19	100%			
1,2	Desmonte de reja metalica (Incluye retiro)	ML	15,51	100%			
1,3	Desmonte de aparatos sanitarios (Incluye retiro)	UN	12,00	100%			
1,4	Desmonte de lavamanos (Incluye retiro)	UN	3,00	100%			
1,5	Demolición caja de inspección (Incluye retiro)	UN	15,00	100%			
1,6	Demolición sumideros(Incluye retiro)	UN	9,00	100%			
1,7	Desmonte tuberia PVCS y PVCP (Incluye retiro)	ML	67,70	100%			
1,8	Desmonte de marcos y puertas (Incluye retiro)	UN	16,00	100%			
1,9	Desmonte de marcos y persianas lamina llena (Incluye retiro)	UN	8,00	100%			
1,10	Desmonte de ventanas (Incluye retiro)	UN	2,00	100%			
1,11	Desmonte ducha (Incluye retiro)	UN	2,00	100%			
1,12	Demolición piso acabado (Incluye guarda escoba)	M2	142,61	100%			
1,13	Demolición enchape (Incluye retiro)	M2	135,11	100%			
1,14	Desmonte de cubierta (Incluye retiro estructura)	M2	806,66	100%			
1,15	Desmonte de canal (Incluye retiro)	ML	65,90	100%			
1,16	Demolición de muros (e=0,12 a 0,15) 0 (e=0.16 a 0.30) (Incluye retiro)	M2	917,84	100%			
1,17	Demolición de vigas y columnas (Incluye retiro)	ML	250,50	100%			
1,18	Demolición placa contrapiso (Incluye retiro)	M2	897,62	100%			
1,19	Demolición placa superior (Incluye retiro)	M2	36,58	100%			
2	**CIMENTACION**						
2,1	Excavación manual todo factor (Acarreo Horizontal y retiro)	M3	190,53	100%			
2,2	Solado en concreto de 2500 PSI	M3	9,35	100%			
2,2,1	Solado en concreto de 2000 PSI	M3	-	100%			
2,3	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Zapatas	M3	33,19	100%			
2,4	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Vigas de cimentación	M3	40,78	100%			
2,5	Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 Zapatas	Kg	1.962,61	100%			
2,6	Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 Vigas de Cimentacion	Kg	3.508,27	100%			
2,7	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Viga de cimentación no estrctural (Locales frutas y verduras)	Kg	510,26	100%			
2,8	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Vigas cimentación no estructurales (Locales frutas y verduras)	M3	10,24	100%			
2,9	Relleno compactado con material del sitio (Incluye acarreo horizontal)	M3	19,96	100%			
2,10	Relleno con recebo seleccionado	M3	65,61	100%			
3	**ESTRUCTURA**						
3,1	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Columnas	M3	28,56	100%			
3,2	Vigas en concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) NIVEL +2,45,(No incluye	M3	3,05	100%			
3,3	Vigas en concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) NIVEL +4,00,(No incluye	M3	24,73	100%			
3,4	Vigas en concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) NIVEL +6,80,(No incluye	M3	21,66	100%			
3,5	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Columnas	Kg	8.259,88	100%			
3,6	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Vigas NIVELES +2,45,	Kg	459,72	100%			
3,7	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Vigas NIVELES +4,00	Kg	2.747,10	100%			
3,8	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Vigas NIVELES +6,80	Kg	2.000,44	100%			
3,9	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Mensulas	Kg	162,00	100%			
3,10	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Mensulas	M3	2,70	100%			
3,11	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Estructura locales frutas y verduras	Kg	212,16	100%			
3,12	Concreto de 3000 PSI (210Kg/cm2)Vigas de confinamiento locales frutas y verduras	M3	2,25	100%			

TIPO DE CONTRATO	Obra	X	Interventoría	
CONTRATO No.	055 de 2022			
CONTRATA	MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PROGRESO			
OBJETO	"ADECUACION PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA"			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA			
PLAZO DEL INICIAL	6 MESES		**PLAZO ADICIONAL**	2 MESES
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	8 MESES			

FECHA DE INICIACIÓN	3	DE	5	DE	2022	***FECHA DE SUSPENSIÓN N°4:**	12	DE	5	DE	2023
***FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:**	29		7		2022	**FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		6		2023
FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENCIÓN No. 1	16		8		2022	**FECHA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		7		2023
FECHA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENCIÓN No. 1	1		9		2022	**FECHA PRORROGA No. 3 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	15		8		2023
***FECHA DE REINICIO N° 1:**	7		9		2022	**FECHA PRORROGA No. 4 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		9		2023
***FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:**	20		10		2022	**FECHA PRORROGA No. 5 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		10		2023
***FECHA DE REINICIO N° 2:**	9		11		2022	**FECHA PRORROGA No. 6 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		11		2023
***FECHA DE SUSPENSIÓN N°3:**	18		11		2022	**FECHA PRORROGA No. 7 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		12		2023
FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENCIÓN No. 3	3		12		2022	**FECHA PRORROGA No. 8 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		1		2024
FECHA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENCIÓN No. 3	18		12		2022	**FECHA PRORROGA No. 9 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	12		2		2024
FECHA PRORROGA No. 3 A LA SUSPENCIÓN No. 3	10		1		2023	**FECHA PRORROGA No. 10 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		3		2024
FECHA PRORROGA No. 4 A LA SUSPENCIÓN No. 3	30		1		2023	**FECHA PRORROGA No. 11 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	15		4		2024
FECHA PRORROGA No. 5 A LA SUSPENCIÓN No. 3	14		2		2023	**FECHA PRORROGA No. 12 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		5		2024
FECHA PRORROGA No. 6 A LA SUSPENCIÓN No. 3	22		2		2023	**FECHA PRORROGA No. 13 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	10		6		2024
FECHA PRORROGA No. 7 A LA SUSPENCIÓN No. 3	7		3		2023	**FECHA PRORROGA No. 14 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	2		7		2024
FECHA PRORROGA No. 8 A LA SUSPENCIÓN No. 3	27		3		2023	***FECHA DE REINICIO N° 4:**	15		7		2024
***FECHA DE REINICIO N° 3:**	11		4		2023						

FECHA DE TERMINACIÓN *	19	DE	9	DE	2024		
VALOR INICIAL	$		2.393.952.645,00			**VALOR ADICIONAL**	$ 162.736.737,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	$		2.556.689.382,00				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	208 FIP						
ACTA DE ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA No.	Z7-090						
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD						
SUPERVISOR ENTIDAD TERRITORIAL	CAMILO ANDRES CERQUERA VARGAS						

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 *

Se realizó intervención de los siguientes ITEMS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNDIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
3,13	Concreto de 3000 PSI (210Kg/cm2)Columnas de confinamiento locales frutas y verduras	M3	0,50	100%			
3,14	Placa en Metaldeck (incluye viguetas de apoyo)	M2	15,41	100%			
4	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**						
4,1	Muros en ladrillo No.5 ESTÁNDAR 12cmX20cmX30cm	M2	-	100%			
4,2	Mampostería en ladrillo a la vista por una cara para locles de frutas y	M2	47,21	100%			
4,3	Mesones en granito pulido para lavamanos de los baños y locales alimentos preparados	ML	8,60	100%			
4,4	Pañetes sobre muros, Incluye filos y dilataciones	M2	1.205,44	100%			
4,5	Concreto de 3000 PSI Meson locales frutas y verduras	ML	47,16	100%			
4,6	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Meson locales frutas y verduras	Kg	193,46	100%			
4,7	Construcción rampa. Concreto 3000 PSI y malla electrosoldada 15X15,	M2	46,65	100%			
4,8	Escalera en concreto	m3	1,76	100%			
5	**CUBIERTA**						
5,1	**ESTRUCTURA DE CUBIERTA**						
5,1,1	Suministro e instalación de ectructura metálica para cubierta en perfilería circular estructural, Inc. Cercha principales, correas, porticos y acabado con anticorrosivo + esmalte para estructras a la vista, Según diseño.	Kg	10.898,05	100%			
5,1,2	Suministro e instalación de platina E=3/8" - 0.50 x 0.50 Sobre mensula soporte de cerchas. Incl. Soldadura y acabado con anticorrosivo + esmalte para estructura a la vista, Segun diseño.	UN	-	100%			
5,2	**CUBIERTA EN TEJA**						
5,2,1	Cubierta en teja termoacustica UPVC	M2	-	100%			
5,2,2	Caballete teja termo acustica UPVC	ML	31,30	100%			
5,2,3	Canal en lamina galvanizada cal.28 Desarrollo 1,25 Incluye soporte en angulo	ML	-	100%			
6	**PISOS, INTERIOR DE LA PLAZA**						
6,1	Recebo compactado mecanicamente	M3	62,47	100%			
6,2	Alistado de piso en mortero 1:4	m2	707,88	100%			
6,3	Placa de contrapiso E=0,10m, malla electrosoldada 15X15, 6mm	M2	651,65	100%			
6,4	Piso de baldosin de granito	M2	558,00	100%			
6,5	Piso impermeabilizdo de desposte. Locales de carnicos y pescado e=0,10m	M2	-	100%			
6,6	Piso impermeabilizado cuartos fríos incluye lamina de poliuretano	M2	-	100%			
6,7	Guarda escoba embebido muro en granito pulido	ML	390,58	100%			
7	**CARPINTERIA METALICA**						
7,1	**PUERTAS EN CORTINAS ENROLLABLES**						
7,1,1	Cortina metalica enrollable dimensiones: 2,60mX2,80m, Incluye marco (Acceso Principal)	UN	-	100%			
7,1,2	Cortina metalica enrollable dimensiones: 2,70mX2,30m, Incluye marco (Local supermercado)	UN	-	100%			
7,1,3	Cortina metalica enrollable dimensiones: 1,05mX2,10m, Incluye marco (Ventana local comercial)	UN	-	100%			
7,1,4	Cortina metalica enrollable dimensiones: 2,0mX2,10m, Incluye marco(Local comercial)	UN	-	100%			
7,1,5	Cortina metalica enrollable dimensiones: 1,50mX2,30m, Incluye marco (Cuarto de residuos)	UN	-	100%			
7,1,6	Cortina metalica enrollable dimensiones: 2,50mX2,30m, Incluye marco (Zona de descargue)	UN	-	100%			

TIPO DE CONTRATO	Obra	X	Interventoría	
CONTRATO No.	055 de 2022			
CONTRATA	MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PROGRESO			
OBJETO	"ADECUACION PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA"			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA			
PLAZO DEL INICIAL	6 MESES		**PLAZO ADICIONAL**	2 MESES
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	8 MESES			

FECHA DE INICIACIÓN	3	DE	5	DE	2022	***FECHA DE SUSPENSIÓN N°4:**	12	DE	5	DE	2023
***FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:**	29		7		2022	**FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		6		2023
FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENCIÓN No. 1	16		8		2022	**FECHA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		7		2023
FECHA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENCIÓN No. 1	1		9		2022	**FECHA PRORROGA No. 3 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	15		8		2023
***FECHA DE REINICIO N° 1:**	7		9		2022	**FECHA PRORROGA No. 4 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		9		2023
***FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:**	20		10		2022	**FECHA PRORROGA No. 5 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		10		2023
***FECHA DE REINICIO N° 2:**	9		11		2022	**FECHA PRORROGA No. 6 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		11		2023
***FECHA DE SUSPENSIÓN N°3:**	18		11		2022	**FECHA PRORROGA No. 7 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		12		2023
FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENCIÓN No. 3	3		12		2022	**FECHA PRORROGA No. 8 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		1		2024
FECHA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENCIÓN No. 3	18		12		2022	**FECHA PRORROGA No. 9 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	12		2		2024
FECHA PRORROGA No. 3 A LA SUSPENCIÓN No. 3	10		1		2023	**FECHA PRORROGA No. 10 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		3		2024
FECHA PRORROGA No. 4 A LA SUSPENCIÓN No. 3	30		1		2023	**FECHA PRORROGA No. 11 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	15		4		2024
FECHA PRORROGA No. 5 A LA SUSPENCIÓN No. 3	14		2		2023	**FECHA PRORROGA No. 12 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		5		2024
FECHA PRORROGA No. 6 A LA SUSPENCIÓN No. 3	22		2		2023	**FECHA PRORROGA No. 13 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	10		6		2024
FECHA PRORROGA No. 7 A LA SUSPENCIÓN No. 3	7		3		2023	**FECHA PRORROGA No. 14 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	2		7		2024
FECHA PRORROGA No. 8 A LA SUSPENCIÓN No. 3	27		3		2023	***FECHA DE REINICIO N° 4:**	15		7		2024
***FECHA DE REINICIO N° 3:**	11		4		2023						

FECHA DE TERMINACIÓN *	19	DE	9	DE	2024			
VALOR INICIAL	$		2.393.952.645,00			**VALOR ADICIONAL**	$ 162.736.737,00	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$		2.556.689.382,00					

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	208 FIP
ACTA DE ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA No.	Z7-090
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
SUPERVISOR ENTIDAD TERRITORIAL	CAMILO ANDRES CERQUERA VARGAS

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 *

Se realizó intervención de los siguientes ITEMS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNDIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
7,1,7	Cortina metalica enrollable dimensiones: 2,60mX2,00m, Incluye marco y elemento para soporte puerta (Locales 3 al 9 de cárnicos)	UN	7,00	100%			
7,1,8	Cortina metalica enrollable dimensiones: 2,20mX2,00m, INCLUYE MARCO (Locales 1 y 2 de cárnicos y uno de pescado)	UN	-	100%			
7,1,9	Cortina metalica enrollable dimensiones: 1,80mX2,00m, Incluye marco (Local venta de pescado)	UN	-	100%			
7,2	**PUERTAS DE EVACUACION ANTIPANICO**						
7,2,1	Puertas salidas de emergencia antipanico dimensiones: 1,0mX2,10m	UN	4,00	100%			
7,3	**CORTASOLES Y PERGOLAS**						
7,3,1	Celosia fina con sujeciones de aluminio y lamas orientales de aluminio, de 120 mm de ancho, acabado lacado " Cortizo", montada mediante atornillado en obra de mampostería.	M2	159,20	100%			
7,3,2	Estructura pergola en tubo estructural cuadrado de 10cmX10cm, e=2,5 mm, para locales de frutas y verduras	ML	99,50	100%			
7,3,3	Puerta lamina Col- Roll Calibre 20, dimensiones: 0.70 m X 2,10m (Incluye	UN	1,00	100%			
7,3,4	Puerta lamina Col-Roll Calibre 20,dimensiones: 1,0m X 1,0m (Incluye marco)	UN	-	100%			
7,3,5	Ventana fija en aluminio, incluye vidrio de 4mm de 2,0 m X 1,0m	UN	1,00	100%	Queda pendiente ajustar los cierres de ventana	X	
8	**INFRAESTRUCTURA EN POLIURETANO Y EQUIPOS: CUARTOS FRIOS, ZONAS DE DESPOSTE Y LOCALES DE CARNICOS**						
8,1	**TOTAL EQUIPOS DE REFRIGERACION "CUARTOS FRIOS"**						
8,1,1	Paredes frigowall 80MM	M2	223,47	100%			
8,2	**TOTAL AISLAMIENTOS TERMICOS " LOCALES "**						
8.2.1	Pared monowall 40MM	M2	-	100%			
9	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**						
9,1	**RED DE AGUA POTABLE**						
9,1,1	**PRELIMINARES**						
9,1,1,1	Localización y replanteo de redes	ML	313,33	100%			
9,1,2	**TUBERIA PVC Y ACCESORIOS**						
9,1,2,1	Suministro e instalación Tuberia PVC-P 1/2" RDE-9	ML	140,28	100%			
9,1,2,2	Suministro e instalación Tuberia PVC-P RDE 11 3/4	ML	62,93	100%			
9,1,2,3	Suministro e instalaciónTuberia PVCP 1 " RDE 21	ML	101,97	100%			
9,1,2,4	Suministro e instalación Tuberia PVC-P RDE 21 1 1/4"	ML	7,17	100%			
9,1,2,5	Suministro e instalación Tuberia PVC.P d=1 1/2" RDE 21	ML	13,31	100%			
9,1,2,6	Suministro e instalación Tuberia PVC-P RDE 21 - 2" RDE 21	ML	11,87	100%			
9,1,2,7	Suministro e instalación Codo PVC-P 1/2"	UN	64,00	100%			
9,1,2,8	Suministro e instalación Codo PVC-P 3/4"	UN	14,00	100%			
9,1,2,9	Suministro e instalación Codo PVC-P 1"	UN	29,00	100%			
9,1,2,10	Suministro e instalación Codo PVC-P 1 1/4"	UN	5,00	100%			
9,1,2,11	Suministro e instalación Codo PVC-P 1 1/2"	UN	1,00	100%			
9,1,2,12	Suministro e instalación Codo PVC-P 2"	UN	6,00	100%			
9,1,2,13	Suministro e instalación Tee PVC-P 1/2"	UN	4,00	100%			
9,1,2,14	Suministro e instalación Tee PVC-P 1"	UN	15,00	100%			
9,1,2,15	Suministro e instalación Tee PVC-P 3/4"	UN	23,00	100%			
9,1,2,16	Suministro e instalación Tee PVC-P 1 1/4"	UN	2,00	100%			
9,1,2,17	Suministro e instalación Tee PVC-P 1 1/2"	UN	3,00	100%			
9,1,2,18	Suministro e instalación Tee PVC-P 2"	UN	7,00	100%			
9,1,2,19	Suministro e instalación Universal 1"	UN	4,00	100%			

TIPO DE CONTRATO	Obra	X	Interventoría	
CONTRATO No.	055 de 2022			
CONTRATA	MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PROGRESO			
OBJETO	"ADECUACION PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA"			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA			
PLAZO DEL INICIAL	6 MESES		**PLAZO ADICIONAL**	2 MESES
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	8 MESES			

FECHA DE INICIACIÓN	3	DE	5	DE	2022	***FECHA DE SUSPENSIÓN N°4:**	12	DE	5	DE	2023
***FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:**	29		7		2022	**FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		6		2023
FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENCIÓN No. 1	16		8		2022	**FECHA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		7		2023
FECHA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENCIÓN No. 1	1		9		2022	**FECHA PRORROGA No. 3 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	15		8		2023
***FECHA DE REINICIO N° 1:**	7		9		2022	**FECHA PRORROGA No. 4 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		9		2023
***FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:**	20		10		2022	**FECHA PRORROGA No. 5 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		10		2023
***FECHA DE REINICIO N° 2:**	9		11		2022	**FECHA PRORROGA No. 6 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		11		2023
***FECHA DE SUSPENSIÓN N°3:**	18		11		2022	**FECHA PRORROGA No. 7 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		12		2023
FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENCIÓN No. 3	3		12		2022	**FECHA PRORROGA No. 8 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		1		2024
FECHA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENCIÓN No. 3	18		12		2022	**FECHA PRORROGA No. 9 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	12		2		2024
FECHA PRORROGA No. 3 A LA SUSPENCIÓN No. 3	10		1		2023	**FECHA PRORROGA No. 10 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		3		2024
FECHA PRORROGA No. 4 A LA SUSPENCIÓN No. 3	30		1		2023	**FECHA PRORROGA No. 11 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	15		4		2024
FECHA PRORROGA No. 5 A LA SUSPENCIÓN No. 3	14		2		2023	**FECHA PRORROGA No. 12 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		5		2024
FECHA PRORROGA No. 6 A LA SUSPENCIÓN No. 3	22		2		2023	**FECHA PRORROGA No. 13 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	10		6		2024
FECHA PRORROGA No. 7 A LA SUSPENCIÓN No. 3	7		3		2023	**FECHA PRORROGA No. 14 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	2		7		2024
FECHA PRORROGA No. 8 A LA SUSPENCIÓN No. 3	27		3		2023	***FECHA DE REINICIO N° 4:**	15		7		2024
***FECHA DE REINICIO N° 3:**	11		4		2023						

FECHA DE TERMINACIÓN *	19	DE	9	DE	2024			
VALOR INICIAL	$		2.393.952.645,00			**VALOR ADICIONAL**	$ 162.736.737,00	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$		2.556.689.382,00					

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	208 FIP
ACTA DE ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA No.	Z7-090
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
SUPERVISOR ENTIDAD TERRITORIAL	CAMILO ANDRES CERQUERA VARGAS

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 *

Se realizó intervención de los siguientes ITEMS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNDIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
9,1,2,20	Suministro e instalación Universal 2"	UN	2,00	100%			
9,1,2,21	Suministro e instalación Flotador 1/2"	UN	-	100%			
9,1,2,22	Suministro e instalación Tanque de almacenamiento de 2000 litros	UN	-	100%			
9,1,2,23	Suministro e instalación Medidor ø1/2"	UN	18,00	100%			
9,1,2,24	Suministro e instalación Medidor ø3/4"	UN	1,00	100%			
9,1,2,25	Suministro e instalación Medidor ø2"	UN	-	100%			
9,1,2,26	Suministro e instalación Registro paso dir. 1/2" Incluye cajilla	UN	18,00	100%			
9,1,2,27	Suministro e instalación Registro paso dir. 3/4" Incluye cajilla	UN	3,00	100%			
9,1,2,28	Suministro e instalación Registro paso dir. 1" Incluye cajilla	UN	4,00	100%			
9,1,2,29	Suministro e instalación Registro paso dir. 2" Incluye cajilla	UN	-	100%			
9,1,2,30	Suministro e instalación Llave de manguera 1/2"	UN	7,00	100%			
9,1,2,31	Suministro e instalación Punto hidraulico de 1/2" Lavaplatos	UN	18,00	100%			
9,1,2,32	Suministro e instalación Punto hidraulico de 1/2" Lavamanos	UN	11,00	100%			
9,1,2,33	Suministro e instalación Punto hidraulico de 1/2" Sanitario	UN	8,00	100%			
9,1,2,34	Suministro e instalación Punto hidraulico de 1/2" orinal	UN	2,00	100%			
9,1,2,35	Suministro e instalación Punto hidraulico de 1/2" Llave manguera	UN	7,00	100%			
9,2	**RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO**						
9,2,1	**PRELIMINARES**						
9,2,1,1	Localización y replanteo de redes	ML	247,35	100%			
9,2,2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**						
9,2,2,1	Excavación manual en suelo común para zanjas, cajas y pozos	M3	40,59	100%			
9,2,2,2	Relleno con material seleccionado procedente de la excavación	M3	6,60	100%			
9,2,2,3	Relleno en arena	M3	12,51	100%			
9,2,2,4	Relleno tipo 2 grava 3/4"	M3	-	100%			
9,2,2,5	Relleno tipo 3 recebo común compactado	M3	18,46	100%			
9,2,2,6	Cargue y retiro de sobrantes	M3	44,72	100%			
9,2,3	**TUBERIA PVC Y ACCESORIOS**						
9,2,3,1	Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria Ø2"	ML	122,87	100%			
9,2,3,2	Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria Ø3"	ML	84,45	100%			
9,2,3,3	Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria Ø4"	ML	40,03	100%			
9,2,3,4	Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria Ø6"	ML	-	100%			
9,2,3,5	Suministro e instalación Sifon de piso 2"	UN	26,00	100%			
9,2,3,6	Suministro e instalación Sifon de piso 3"	UN	8,00	100%			
9,2,3,7	Suministro e instalación Punto sanitario pvcs 2" incluye accesorios	UN	38,00	100%			
9,2,3,8	Suministro e instalación Punto sanitario pvcs 4" incluye accesorios	UN	8,00	100%			
9,2,3,9	Suministro e instalación Tapon de inspección 2"	UN	2,00	100%			
9,2,3,10	Suministro e instalación Tapon de inspección 3"	UN	2,00	100%			
9,2,3,11	Suministro e instalación Tapon de inspección 4"	UN	2,00	100%			
9,2,3,12	Suministro e instalación Valvula de admisión de aire 2"	UN	-	100%			
9,2,3,13	Suministro e instalación Valvula de admisión de aire 3"	UN	-	100%			
9,2,3,14	Suministro e instalación Yee 2"	UN	29,00	100%			
9,2,3,15	Suministro e instalación Yee 3"	UN	9,00	100%			
9,2,3,16	Suministro e instalación Yee 4"	UN	10,00	100%			
9,2,3,17	Suministro e instalación Codo 45° 2"	UN	108,00	100%			
9,2,3,18	Suministro e instalación Codo 45° 3"	UN	22,00	100%			
9,2,3,19	Suministro e instalación Codo 45° 4"	UN	12,00	100%			
9,2,3,20	Suministro e instalación Yee de reducción 3x2"	UN	16,00	100%			

La equidad es de todos / Prosperidad Social	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	Código: F-IP-203 Versión: 3
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Noviembre de 2021

TIPO DE CONTRATO	Obra	X	Interventoría	
CONTRATO No.	055 de 2022			
CONTRATA	MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PROGRESO			
OBJETO	"ADECUACION PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA"			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA			
PLAZO DEL INICIAL	6 MESES		**PLAZO ADICIONAL**	2 MESES
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	8 MESES			

FECHA DE INICIACIÓN	3	DE	5	DE	2022	***FECHA DE SUSPENSIÓN N°4:**	12	DE	5	DE	2023
***FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:**	29		7		2022	**FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		6		2023
FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENCIÓN No. 1	16		8		2022	**FECHA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		7		2023
FECHA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENCIÓN No. 1	1		9		2022	**FECHA PRORROGA No. 3 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	15		8		2023
***FECHA DE REINICIO N° 1:**	7		9		2022	**FECHA PRORROGA No. 4 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		9		2023
***FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:**	20		10		2022	**FECHA PRORROGA No. 5 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		10		2023
***FECHA DE REINICIO N° 2:**	9		11		2022	**FECHA PRORROGA No. 6 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		11		2023
***FECHA DE SUSPENSIÓN N°3:**	18		11		2022	**FECHA PRORROGA No. 7 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		12		2023
FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENCIÓN No. 3	3		12		2022	**FECHA PRORROGA No. 8 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		1		2024
FECHA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENCIÓN No. 3	18		12		2022	**FECHA PRORROGA No. 9 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	12		2		2024
FECHA PRORROGA No. 3 A LA SUSPENCIÓN No. 3	10		1		2023	**FECHA PRORROGA No. 10 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		3		2024
FECHA PRORROGA No. 4 A LA SUSPENCIÓN No. 3	30		1		2023	**FECHA PRORROGA No. 11 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	15		4		2024
FECHA PRORROGA No. 5 A LA SUSPENCIÓN No. 3	14		2		2023	**FECHA PRORROGA No. 12 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		5		2024
FECHA PRORROGA No. 6 A LA SUSPENCIÓN No. 3	22		2		2023	**FECHA PRORROGA No. 13 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	10		6		2024
FECHA PRORROGA No. 7 A LA SUSPENCIÓN No. 3	7		3		2023	**FECHA PRORROGA No. 14 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	2		7		2024
FECHA PRORROGA No. 8 A LA SUSPENCIÓN No. 3	27		3		2023	***FECHA DE REINICIO N° 4:**	15		7		2024
***FECHA DE REINICIO N° 3:**	11		4		2023						

FECHA DE TERMINACIÓN *	19	DE	9	DE	2024		
VALOR INICIAL	$		2.393.952.645,00			**VALOR ADICIONAL**	$ 162.736.737,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	$		2.556.689.382,00				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	208 FIP						
ACTA DE ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA No.	Z7-090						
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD						
SUPERVISOR ENTIDAD TERRITORIAL	CAMILO ANDRES CERQUERA VARGAS						

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 *

Se realizó intervención de los siguientes ITEMS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNDIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
9,2,3,21	Suministro e instalación Yee de reducción 4x2"	UN	6,00	100%			
9,2,3,22	Suministro e instalación Yee de reducción 4x3"	UN	4,00	100%			
9,2,4	**CAJAS DE INSPECCIÓN**						
9,2,4,1	Caja de inspección en mampostería, de 0.60 x 0.60 m, h<= 0.80 m	UN	3,00	100%			
9,2,4,2	Trampa de grasas	UN	1,00	100%			
9,3	**RED DE AGUAS LLUVIAS**						
9,3,1	**PRELIMINARES**						
9,3,2	Localización y replanteo de redes	ML	84,60	100%			
9,3,3	**TUBERIA PVC Y ACCESORIOS**						
9,3,4	Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria Ø3" Colgante	ML	-				
9,3,5	Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria Ø4" Colgante	ML	9,20	100%			
9,3,6	Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria Ø6" Colgante	ML	50,40	100%			
9,3,7	Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria Ø6" Por piso	ML	7,03	100%			
9,3,8	Suministro e instalación Sifon de piso 3"	UN	-	100%			
9,3,9	Suministro e instalación Yee 4"x 3"	UN	3,00	100%			
9,3,10	Suministro e instalación Yee 6"x 4"	UN	8,00	100%			
9,3,11	Suministro e instalación Codo 45° 4"	UN	16,00	100%			
9,3,12	Suministro e instalación Codo 45° 6"	UN	8,00	100%			
9,3,13	Suministro e instalación Codo 90° 4"	UN	20,00	100%			
9,3,14	Suministro e instalación Codo 90° 6"	UN	8,00	100%			
9,3,15	Suministro e instalación Yee de reducción 6x4"	UN	-	100%			
9,3,16	Suministro e instalación Yee de reducción 4x3"	UN	-	100%			
9,3,17	Suministro e instalación Tapon de inspección 4"	UN	1,00	100%			
9,3,18	Suministro e instalación Tapon de inspección 6"	UN	2,00	100%			
9,3,19	Suministro e instalación Tragante de 4"	UN	14,00	100%			
9,3,20	Suministro e instalación Bajante de aguas lluvias 6"	ML	14,40	100%			
9,3,21	Suministro e instalación Bajante de aguas lluvias 4"	ML	22,20	100%			
9,3,22	Suministro e instalación Abrazadera tubería 6"	UN	-	100%			
9,3,23	Suministro e instalación Abrazadera tubería 4"	UN	-	100%			
9,3,24	**CAJAS DE INSPECCIÓN**						
9,3,24,1	Caja de inspección en mampostería, de 0.50 x 0.50 m, h<= 0.50 m	UN	-	100%			
10	**BAÑOS Y CUARTO ELECTRICO**						
10,1	**CIMENTACION**						
10,1,1	Excavación manual todo facotr(Acarreo Horizontal y retiro)	M3	143,40	100%			
10,1,2	Solado en concreto de 2500 PSI	M3	2,09	100%			
10,1,3	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Zapatas	M3	5,29	100%			
10,1,4	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) viga de cimentación	M3	7,62	100%			
10,1,5	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Zapatas	Kg	416,14	100%			
10,1,6	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Viga de cimentación	Kg	826,73	100%			
10,1,7	Relleno compactado con material del sitio (Incluye acarreo horizontal)	M3	-	100%			
10,1,8	Relleno con recebo seleccionado	M3	6,68	100%			
10,2	**ESTRUCTURA**						
10,2,1	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) columnas	M3	2,39	100%			
10,2,2	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) viga nivel +2,6	M3	6,99	100%			
10,2,3	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) losa maciza tanques	M3	1,74	100%			
10,2,4	Acero Fy=4200 Kg/cm2 columnas	Kg	855,91	100%			
10,2,5	Acero Fy=4200 Kg/cm2 viga nivel +2,6	Kg	896,68	100%			

TIPO DE CONTRATO	Obra	X	Interventoría	
CONTRATO No.	055 de 2022			
CONTRATA	MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PROGRESO			
OBJETO	"ADECUACION PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA"			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA			
PLAZO DEL INICIAL	6 MESES		**PLAZO ADICIONAL**	2 MESES
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	8 MESES			

FECHA DE INICIACIÓN	3	DE	5	DE	2022	***FECHA DE SUSPENSIÓN N°4:**	12	DE	5	DE	2023
***FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:**	29		7		2022	**FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		6		2023
FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENCIÓN No. 1	16		8		2022	**FECHA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		7		2023
FECHA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENCIÓN No. 1	1		9		2022	**FECHA PRORROGA No. 3 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	15		8		2023
***FECHA DE REINICIO N° 1:**	7		9		2022	**FECHA PRORROGA No. 4 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		9		2023
***FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:**	20		10		2022	**FECHA PRORROGA No. 5 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		10		2023
***FECHA DE REINICIO N° 2:**	9		11		2022	**FECHA PRORROGA No. 6 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		11		2023
***FECHA DE SUSPENSIÓN N°3:**	18		11		2022	**FECHA PRORROGA No. 7 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		12		2023
FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENCIÓN No. 3	3		12		2022	**FECHA PRORROGA No. 8 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		1		2024
FECHA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENCIÓN No. 3	18		12		2022	**FECHA PRORROGA No. 9 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	12		2		2024
FECHA PRORROGA No. 3 A LA SUSPENCIÓN No. 3	10		1		2023	**FECHA PRORROGA No. 10 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		3		2024
FECHA PRORROGA No. 4 A LA SUSPENCIÓN No. 3	30		1		2023	**FECHA PRORROGA No. 11 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	15		4		2024
FECHA PRORROGA No. 5 A LA SUSPENCIÓN No. 3	14		2		2023	**FECHA PRORROGA No. 12 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		5		2024
FECHA PRORROGA No. 6 A LA SUSPENCIÓN No. 3	22		2		2023	**FECHA PRORROGA No. 13 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	10		6		2024
FECHA PRORROGA No. 7 A LA SUSPENCIÓN No. 3	7		3		2023	**FECHA PRORROGA No. 14 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	2		7		2024
FECHA PRORROGA No. 8 A LA SUSPENCIÓN No. 3	27		3		2023	***FECHA DE REINICIO N° 4:**	15		7		2024
***FECHA DE REINICIO N° 3:**	11		4		2023						

FECHA DE TERMINACIÓN *	19	DE	9	DE	2024		
VALOR INICIAL	$		2.393.952.645,00			**VALOR ADICIONAL**	$ 162.736.737,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	$		2.556.689.382,00				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	208 FIP						
ACTA DE ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA No.	Z7-090						
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD						
SUPERVISOR ENTIDAD TERRITORIAL	CAMILO ANDRES CERQUERA VARGAS						

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 *

Se realizó intervención de los siguientes ITEMS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNDIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
10,2,6	Acero Fy=4200 Kg/cm2 refuerzo losa tanques	Kg	133,66	100%			
10,3	**MAMPOSTERIA PAÑETES BAÑOS**						
10,3,1	Muros en ladrillo No.5 ESTÁNDAR 12cmX20cmX30cm	M2	-	100%			
10,3,2	Pañetes sobre muros, inclue filos y dilataciones	M2	214,16	100%			
10,4	**PISOS Y ENCHAPES BAÑOS**						
10,4,1	Alistado de piso en mortero 1:4	M2	63,71	100%			
10,4,2	Placa de contrapiso E=0,10m, malla electrosoldada 15X15, 6mm	M2	63,71	100%			
10,4,3	Enchape muros baños	M2	378,23	100%			
10,4,4	Enchape de piso baños, cuarto de aseo y deposito de residuos solidos	M2	147,25	100%			
10,4,5	Sanitarios incluye accesorios	UN	8,00	100%			
10,4,6	Lavamanos de sobreponer incluye griferia	UN	9,00	100%			
10,4,7	Orinal inclue griferia y accesorios para su correcto funcionamiento	UN	2,00	100%			
10,4,8	Divisones baño en acero inoxidable 304, calibre 20 certificado - herrajes de ensamble y cerrojos de acero inoxidables	M2	28,00	100%	Queda pendiente la reinstalación de los cierres de las puertas, debido a que alguno cierres no estaban en buen estado	X	
10,4,9	Epejo para baños de 3,76 m*0,80 m	UN	2,00				
10,4,10	Poceta para lavar las papas	UN	1,00	100%			
11	**RED CONTRAINCENDIOS (VER ANEXO 1)**						
11,1	**RED CONTRA INCENDIOS**						
11,1	Extinror de 20 LITROS ABC MULTIPROPOSITO	UN	-	100%			
11,2	Siamesa de 4"X 2 1/2 X 2 1/2	UN	1,00	100%			
11,3	Tubería EMT 3/4	ml	99,00	100%			
11,4	Cajas de paso Rawelt 4" TUBERIA EMT 3/4	UN	15,00	100%			
11,5	Cable AWG DE 2X16	ML	340,00	100%			
11,6	Gabinete de incendio	UN	2,00	100%			
11,7	Luz estroboscopica de emergencia	UN	6,00	100%			
11,8	Señaletica incendio	UN	16,00	100%			
11,9	Señal de evacuación	UN	17,00	100%			
11,10	Estación manual	UN	6,00	100%			
11,11	Panel de direccionamiento de Red de Incendio	UN	1,00	100%			
11,12	Tubo ASTM 795 DE 4"	ML	40,00	100%			
11,13	Tubo ASTM 795 DE 2 1/2	ML	9,50	100%			
11,14	Tubería plastica C900 4"	ML	-				
12	**MUEBLES Y EQUIPOS**						
12,1	Suministro e instalación mesón acero inoxidable CAL. 18 estructura cuadrada en acero inoxidable 1 1/2" CALIBRE 18 para patas y un pozuelo estandar de 0,55m x 0,39m x 0,16m. Dimensiones externas 3,00m x 0,60m x 0,90m. (Locales de carnicos, pescados y alimentos preparados)	UN	-	100%			
12,2	Mesa desposte industrial en acero inoxidable calibre 16, con rieles	UN	-	100%			
12,3	Molino para carne electrico industrial 250Kg/HORA	UN	-	100%			
12,4	Sierra para carniceria	UN	-	100%			
12,5	Mesa de 100*60*90 de alto con entrepaño y patas fabricadas en acero tipo 304 en calibre 20 con omegas de refuerzo para la superficie de trabajo.	UN	-	100%			
12,6	Lavamanos portatil sin contacto acero inoxidable 406 de pie (zonas de desposte)	UN	-	100%			
13	**PINTURA**						
13,1	Estuco plastico sobre muros	M2	400,90	100%			
13,2	Pintura tipo vinilo 1	M2	869,74	100%			

TIPO DE CONTRATO	Obra	X	Interventoría	
CONTRATO No.	055 de 2022			
CONTRATA	MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PROGRESO			
OBJETO	"ADECUACION PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA"			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA			
PLAZO DEL INICIAL	6 MESES		**PLAZO ADICIONAL**	2 MESES
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	8 MESES			

FECHA DE INICIACIÓN	3	DE	5	DE	2022	***FECHA DE SUSPENSIÓN N°4:**	12	DE	5	DE	2023
***FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:**	29		7		2022	**FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		6		2023
FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENCIÓN No. 1	16		8		2022	**FECHA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		7		2023
FECHA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENCIÓN No. 1	1		9		2022	**FECHA PRORROGA No. 3 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	15		8		2023
***FECHA DE REINICIO N° 1:**	7		9		2022	**FECHA PRORROGA No. 4 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		9		2023
***FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:**	20		10		2022	**FECHA PRORROGA No. 5 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		10		2023
***FECHA DE REINICIO N° 2:**	9		11		2022	**FECHA PRORROGA No. 6 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		11		2023
***FECHA DE SUSPENSIÓN N°3:**	18		11		2022	**FECHA PRORROGA No. 7 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		12		2023
FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENCIÓN No. 3	3		12		2022	**FECHA PRORROGA No. 8 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		1		2024
FECHA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENCIÓN No. 3	18		12		2022	**FECHA PRORROGA No. 9 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	12		2		2024
FECHA PRORROGA No. 3 A LA SUSPENCIÓN No. 3	10		1		2023	**FECHA PRORROGA No. 10 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		3		2024
FECHA PRORROGA No. 4 A LA SUSPENCIÓN No. 3	30		1		2023	**FECHA PRORROGA No. 11 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	15		4		2024
FECHA PRORROGA No. 5 A LA SUSPENCIÓN No. 3	14		2		2023	**FECHA PRORROGA No. 12 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		5		2024
FECHA PRORROGA No. 6 A LA SUSPENCIÓN No. 3	22		2		2023	**FECHA PRORROGA No. 13 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	10		6		2024
FECHA PRORROGA No. 7 A LA SUSPENCIÓN No. 3	7		3		2023	**FECHA PRORROGA No. 14 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	2		7		2024
FECHA PRORROGA No. 8 A LA SUSPENCIÓN No. 3	27		3		2023	***FECHA DE REINICIO N° 4:**	15		7		2024
***FECHA DE REINICIO N° 3:**	11		4		2023						

FECHA DE TERMINACIÓN *	19	DE	9	DE	2024		
VALOR INICIAL	$		2.393.952.645,00			**VALOR ADICIONAL**	$ 162.736.737,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	$		2.556.689.382,00				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	208 FIP						
ACTA DE ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA No.	Z7-090						
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD						
SUPERVISOR ENTIDAD TERRITORIAL	CAMILO ANDRES CERQUERA VARGAS						

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 *

Se realizó intervención de los siguientes ITEMS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNDIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
13,3	Socalo fachada en ceramica	M2	-	100%			
14	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						
14,1	Desmonte de tubería pvc eléctrica existente	ML	562,60	100%			
14,2	Apertura de brecha mediante demolición de pavimento rígido y restitución del mismo	ML	-	100%			
14,3	Suministro e instalación de transformador de 75 KVA	UN	1,00	100%			
14,4	Suministro e instalación de estructura de paso en MT	UN	1,00	100%			
14,5	Suministro e instalación de caja de inspección 0.8x0.8x1 m	UN	4,00	100%			
14,6	Suministro e instalación de acometida de bajante (6 # 1/0 F + 2# 2/0 N) EN TUBERIA IMC	UN	1,00	100%			
14,7	Suministro e instalación de acometida subterranea (6 # 1/0 F + 2# 2/0 N) EN TUBERIA PVC	ML	45,00	100%			
14,8	Suministro e instalación de tablero de medidores para 21 cuentas mas barraje, totalizador.	UN	1,00	100%			
14,9	Suministro e instalación de tablero bifasico de 8 CIRCUITOS L.T.P	UN	16,00	100%			
14,10	Suministro e instalación de tablero trifasico de 12 CIRCUITOS A.T.S.M	UN	1,00	100%			
14,11	Suministro e instalación de tablero trifasico de 12 CIRCUITOS T.L.C	UN	1,00	100%			
14,12	Suministro e instalación de tablero trifasico de 24 CIRCUITOS T.A.C	UN	1,00	100%			
14,13	Salida toma con polo a tierra y salidad toma 120 VOLTIOS	UN	69,00	100%			
14,14	Salida toma con polo a tierra y salidad toma 120 VOLTIOS GFCI	UN	18,00	100%			
14,15	Salida toma con polo a tierra y salidad toma 220 VOLTIOS	UN	20,00	100%			
14,16	Suministro e instalación contador integrado	UN	1,00	100%			
14,17	Suministro de punto de salida de lampara	UN	131,00	100%			
14,18	Suministro de punto de salida de lampara de emergencia y salida	UN	41,00	100%			
14,19	Suministro e instalación de tuberia de 3/4" con conductor de 3#10 con bajo contenido de halogenos	ML	110,00	100%			
14,20	Suministro e instalación de tubería de EMT 1/2" instaladad en techo con conductor 3#12 con bajo contenido de halogenos.	ML	630,00	100%			
14,21	Suministro e instalación de tubería de 1/2" PVC co conductor 3#12 con bajo contenido de halogenos	ML	564,00	100%			
14,22	Tubería EMT 3/4" instalada en techo con conductor 3#10 con bajo contenido de halogenos	ML	45,00	100%			
14,23	Instalación de salida de lampara de 110w	UN	16,00	100%			
14,24	Instalación de salida de reflector de 200w	UN	4,00	100%			
14,25	Instalación de salida de lampara de 36w	UN	92,00	100%			
14,26	Instalación de salida de lampara de 18w	UN	19,00	100%			
14,27	Instalación de salida de lampara de emergencía	UN	35,00	100%			
14,28	Instalación de salida de lampara de salida	UN	5,00	100%			
14,29	Suministro y alimentación de los tableros de circuito Bifásico	ML	360,00	100%			
14,30	Suministro y alimentación de los tableros de circuito trifásico	ML	60,00	100%			
14,31	Suministro y alimentación de los tableros trifásicos de cuarto frío	ML	44,00	100%			
14,32	Suministro e instalación de tablero de alumbrado	UN	1,00	100%			
14,33	Suministro e instalación de tablero 12W CON ESPACIO T.C.F	UN	1,00	100%			
14,34	Planos y memorias de calculo ASBUILT, documentación e inspección Retie, servicio de revisión y conexión del operador a res y entrega final de las cuentas nuevas ante ELECTROHUILA	UN	1,00	100%	Se solicito la visita por parte de ELECTROHUILA, y la visita quedo programada para el martes 24 de septiembre de 2024.	x	
15	**OBRAS EXTERIORES**						
15,1	Excavaciones a todo factor, incluye retiro	M3	24,04	100%			

La equidad es de todos · Prosperidad Social	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	Código: F-IP-203 Versión: 3
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Noviembre de 2021

TIPO DE CONTRATO	Obra	X	Interventoría	
CONTRATO No.	055 de 2022			
CONTRATA	MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PROGRESO			
OBJETO	"ADECUACION PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA"			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA			
PLAZO DEL INICIAL	6 MESES		**PLAZO ADICIONAL**	2 MESES
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	8 MESES			

FECHA DE INICIACIÓN	3	DE	5	DE	2022	***FECHA DE SUSPENSIÓN N°4:**	12	DE	5	DE	2023
***FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:**	29		7		2022	**FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		6		2023
FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENCIÓN No. 1	16		8		2022	**FECHA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		7		2023
FECHA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENCIÓN No. 1	1		9		2022	**FECHA PRORROGA No. 3 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	15		8		2023
***FECHA DE REINICIO N° 1:**	7		9		2022	**FECHA PRORROGA No. 4 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		9		2023
***FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:**	20		10		2022	**FECHA PRORROGA No. 5 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		10		2023
***FECHA DE REINICIO N° 2:**	9		11		2022	**FECHA PRORROGA No. 6 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		11		2023
***FECHA DE SUSPENSIÓN N°3:**	18		11		2022	**FECHA PRORROGA No. 7 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		12		2023
FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENCIÓN No. 3	3		12		2022	**FECHA PRORROGA No. 8 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		1		2024
FECHA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENCIÓN No. 3	18		12		2022	**FECHA PRORROGA No. 9 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	12		2		2024
FECHA PRORROGA No. 3 A LA SUSPENCIÓN No. 3	10		1		2023	**FECHA PRORROGA No. 10 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		3		2024
FECHA PRORROGA No. 4 A LA SUSPENCIÓN No. 3	30		1		2023	**FECHA PRORROGA No. 11 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	15		4		2024
FECHA PRORROGA No. 5 A LA SUSPENCIÓN No. 3	14		2		2023	**FECHA PRORROGA No. 12 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		5		2024
FECHA PRORROGA No. 6 A LA SUSPENCIÓN No. 3	22		2		2023	**FECHA PRORROGA No. 13 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	10		6		2024
FECHA PRORROGA No. 7 A LA SUSPENCIÓN No. 3	7		3		2023	**FECHA PRORROGA No. 14 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	2		7		2024
FECHA PRORROGA No. 8 A LA SUSPENCIÓN No. 3	27		3		2023	***FECHA DE REINICIO N° 4:**	15		7		2024
***FECHA DE REINICIO N° 3:**	11		4		2023						

FECHA DE TERMINACIÓN *	19	DE	9	DE	2024			
VALOR INICIAL	$		2.393.952.645,00			**VALOR ADICIONAL**	$ 162.736.737,00	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$		2.556.689.382,00					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	208 FIP							
ACTA DE ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA No.	Z7-090							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD							
SUPERVISOR ENTIDAD TERRITORIAL	CAMILO ANDRES CERQUERA VARGAS							

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 *

Se realizó intervención de los siguientes ITEMS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNDIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
15,2	Rellenos con recbo compactado	M3	31,39	100%			
15,3	Solado en concreto de 2500 PSI	M3	-	100%			
15,4	Andenes en concreto de 3000 PSI (210Kg/cm2)	M2	54,35	100%			
15,5	Anden ingreso zona de descargue y zona de parqueo concreto de 3500 PSI	M2	64,64	100%			
15,6	Sardineles prefabricados	ML	18,68	100%			
15,7	Aseo final de obra	M2	904,97	100%	Queda realizar nuevamente aseo ya que se encontraron materiales de piso en granito pulido en los muros de locales de frutas y verduras y en guardaescobas	X	
16	**ITEM NUEVOS**						
16,1	Guarda escoba media caña en granito	ML	-	100%			
16,2	Bordillo en concreto de 3000 PSI e=0.10m y H=0.15m	ML	-	100%			
16,3	Suministro e instalación platina E=1/2" - 0.60 x 0.60	UN	16,00	100%			
17	**ITEMS NUEVOS NO PREVISTOS**						
NP-01	Demolición concreto ciclopeo (Incluye retiro)	M3	75,91	100%			
NP-02	Concreto Ciclópeo (Concreto de 3.000 PSI (210 Mpa) (60%) Piedra Media Zonga (40%))	M3	9,78	100%			
NP-03	Relleno con recebo selccionado. Incluye geotextil	M3	133,26	100%			
NP-04	Muro en bloque estructural, perforación vertical liso con acabado a la vista (Incluye relleno en Grouting y dovela)	M2	1.030,75	100%			
NP-05	Cubierta en teja termoacústica UPVC 2 mm	M2	808,54	100%			
NP-06	Canal en lamina galvanizado calibre 20 desarrollo 1.2. incluye soporte en ángulo	ML	116,00	100%			
NP-07	Suministro e Instalación de Tanque de almacenamiento de agua potable capacidad 6.000 litros. Incluye: Flotador, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	UN	1,00	100%			
NP-08	Tapa Tipo Liviano para tapón de inspección sanitario.	UN	3,00	100%			
NP-09	Suministro e instalación medidor de 1" para agua potable. Incluye: Caja de inspección con tapa.	UN	1,00	100%			
NP-10	Acometida hidráulica. Incluye: corte y rotura de pavimento en concreto rígido en vía urbana, Tubería, accesorios, relleno en recebo común compactado, y reposición de pavimento en concreto rígido.	ML	8,00	100%			
NP-11	Suministro e instalación de cajillas con tapa en Hd para medidores de 1/2" y 3/4" para agua potable.	UN	19,00	100%			
NP-12	Cielo raso en PVC. 10 mm. Incluye: Estructura en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	262,42	100%			
NP-13	Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada Cal. 30 para cubierta.	ML	141,66	100%			
NP-14	Suministro e instalación de Puerta con celosía, lámina calibre 18 para cuarto eléctrico de 1.00 m x 2.10 m. Incluye Barra Antipánico y pintura.	UN	1,00	100%			
NP-15	Desmonte, mantenimiento e instalación de cortina de locales de alimentos preparados. Dimensiones 2.60x2.45 m. Incluye pintura y colocación de cerradura.	UN	3,00	100%			
NP-16	Pintura en esmalte para tuberías instaladas de PVC de 4" y 6" de diámetro.	ML	83,80	100%	Se debe ajustar mejor la pintura, se observan partes en las cuales la capa de pintura continua con observaciones en cuanto su acabado final	X	

La equidad es de todos / Prosperidad Social	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	Código: F-IP-203 Versión: 3
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Noviembre de 2021

TIPO DE CONTRATO	Obra	X	Interventoría	
CONTRATO No.	055 de 2022			
CONTRATA	MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PROGRESO			
OBJETO	"ADECUACION PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA"			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TERUEL - HUILA			
PLAZO DEL INICIAL	6 MESES		**PLAZO ADICIONAL**	2 MESES
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	8 MESES			

FECHA DE INICIACIÓN	3	DE	5	DE	2022	***FECHA DE SUSPENSIÓN N°4:**	12	DE	5	DE	2023
***FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:**	29		7		2022	**FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		6		2023
FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENCIÓN No. 1	16		8		2022	**FECHA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		7		2023
FECHA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENCIÓN No. 1	1		9		2022	**FECHA PRORROGA No. 3 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	15		8		2023
***FECHA DE REINICIO N° 1:**	7		9		2022	**FECHA PRORROGA No. 4 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		9		2023
***FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:**	20		10		2022	**FECHA PRORROGA No. 5 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		10		2023
***FECHA DE REINICIO N° 2:**	9		11		2022	**FECHA PRORROGA No. 6 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		11		2023
***FECHA DE SUSPENSIÓN N°3:**	18		11		2022	**FECHA PRORROGA No. 7 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		12		2023
FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENCIÓN No. 3	3		12		2022	**FECHA PRORROGA No. 8 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		1		2024
FECHA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENCIÓN No. 3	18		12		2022	**FECHA PRORROGA No. 9 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	12		2		2024
FECHA PRORROGA No. 3 A LA SUSPENCIÓN No. 3	10		1		2023	**FECHA PRORROGA No. 10 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	13		3		2024
FECHA PRORROGA No. 4 A LA SUSPENCIÓN No. 3	30		1		2023	**FECHA PRORROGA No. 11 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	15		4		2024
FECHA PRORROGA No. 5 A LA SUSPENCIÓN No. 3	14		2		2023	**FECHA PRORROGA No. 12 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	14		5		2024
FECHA PRORROGA No. 6 A LA SUSPENCIÓN No. 3	22		2		2023	**FECHA PRORROGA No. 13 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	10		6		2024
FECHA PRORROGA No. 7 A LA SUSPENCIÓN No. 3	7		3		2023	**FECHA PRORROGA No. 14 A LA SUSPENCIÓN No. 4**	2		7		2024
FECHA PRORROGA No. 8 A LA SUSPENCIÓN No. 3	27		3		2023	***FECHA DE REINICIO N° 4:**	15		7		2024
***FECHA DE REINICIO N° 3:**	11		4		2023						

FECHA DE TERMINACIÓN *	19	DE	9	DE	2024			
VALOR INICIAL	$		2.393.952.645,00			**VALOR ADICIONAL**	$ 162.736.737,00	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$		2.556.689.382,00					

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	208 FIP
ACTA DE ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA No.	Z7-090
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
SUPERVISOR ENTIDAD TERRITORIAL	CAMILO ANDRES CERQUERA VARGAS

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 *

Se realizó intervención de los siguientes ITEMS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNDIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
NP-17	Columnetas en concreto de 3.000 PSI de 0.20 m x 0.12 m.	ML	16,50	100%			
NP-18	Base en mortero autonivelante de alta resistencia, para apoyar la estructura en frigowall de 80 mm de cuartos fríos y zonas de desposte. Dimensiones 8 cm x 10 cm. Incluye: Anclajes a Placa de contrapiso, acero de refuerzo según diseño y adición de fibras sintéticas.	ML	41,17	100%			
NP-19	Sumidero en concreto de 0.25 x 0.15 m e= 0.08 m. No incluye rejilla	ML	18,10	100%			
NP-20	Suministro e Instalación de juego de barras de seguridad en acero inoxidable, para baños de personas con movilidad reducida.	UN	2,00	100%	Se deben ajustar mejor los anclajes de las barras, se observa movimiento a la manipulación	X	
NP-21	Estación de llenado Red Contra incendios Incluye: Suministro e instalación de válvula angular para toma de bomberos de 2 1/2", válvula preventora de contraflujo de 2 1/2" y accesorios.	UN	1,00	100%			
NP-22	Suministro e instalación de restrictor de movimiento de 4" para tubería de la Red Contra Incendios .	UN	6,00	100%			
NP-23	Suministro e instalación de conexión de tablero de control para cuarto frío.	UN	3,00	100%			
NP-24	Suministro e instalación conexión 220 V para equipos, sierra o molino de las zonas de desposte incluye caja metálica radweld, tubería IMC, conduleta metálica.	UN	-	100%			
NP-25	Suministro e instalación conexión 110 V para equipos, sierra o molino de las zonas de desposte incluye caja metálica radweld, tubería IMC, conduleta metálica, toma GFCI, tapa tipo intemperie.	UN	8,00	100%			
NP-26	Suministro e instalación de medidor bifásico trifilar medida Activa Cl 1 , Reactiva Cl2, 2x120/208V 5(60)A	UN	16,00	100%			
NP-27	Suministro e instalación de medidor Trifásico cuadrifilar medida Activa Cl 1 , Reactiva Cl2, 2x120/208V 5(100)A	UN	4,00	100%			
NP-28	Cortina metálica enrollable, Incluye marco.	UN	88,88	100%			
NP-29	Puerta lamina Col-Roll Calibre 20, Incluye marco.	UN	7,60	100%			
NP 30	Acabado exterior en Graniplast	M2	353,24	100%	Se debe ajustar los filos o esquinas de las columnas, no se pintaron bien	X	
NP 31	Pintura con esmalte sobre lamina	M2	300,86	100%	Se debe realizar detalles en los marcos, se ven foqueos de pintura.	X	
NP 32	Suministro e Instalacion de Gabinete para extintor de 20 Libras en lamina cold rolled C-20 color Rojo Electroestatico de 30 cm x 70 cm x 20 cm.	UN	6,00	100%	Queda pendiente ajustar mejor los gabinetes para los extintores	X	
NP 33	Acabado en granito pulido para mesón en concreto.	ML	47,16	100%	Queda pendiente mejorar el acabado final del pulido fino del meson.	X	

OBSERVACIONES: Se deja constancia que a la fecha de la presente novedad se encuentra pendiente la entrega de los siguientes documentos:

La totalidad de la información requerida al Constructor, que permita estructurar la liquidación del Contrato de Obra 055 - 2022	POR ENTREGAR
Gestionar actas parciales restantes para completar pagos hasta el 100% del valor final del Contrato de Obra	POR ENTREGAR
Presentar informes finales de los componentes PGIO y Social, de acuerdo con el cumplimiento de dichas especialidades aplicadas al desarrollo del proyecto.	POR ENTREGAR

Firma:
Nombre: LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
Cargo: Representante Legal
UNION TEMPORAL PROGRESO
Contratista de Obra

Firma:
Nombre: GIANCARLO AVENA CORRALES
Cargo: DIRECTOR GENERAL DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
Interventor

Firma:
Nombre: CAMILO ANDRES CERQUERA VARGAS
Cargo: SUPERVISOR CONTRATO - ENTE TERRITORIAL
MUNICIPIO DE TERUEL
Supervisor