INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL

	FORMATO **INFORME DE SUPERVISIÒN Y/O INTERVENTORÍA**	Código: F-GDC-28 Versión: 02 Fecha: 03/11/2023

No. CONTRATO:	452-2025	**No. CONVENIO:**		**No. INFORME:**	1
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMOS Y MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRÁ: BARBOSA, BELLO, COPACABANA, ENVIGADO, SABANETA, ITAGÜÍ, LA ESTRELLA Y EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN, EN EL MARCO DEL PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL".				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONINCIL URBANO				
NIT O CEDULA:	902019131-2	**SUPERVISOR:**	MARÍA CECILIA ARBELAEZ C.		
VALOR:	N.A.	**VALOR ADICIONAL:**	N/A	**PERIODO EVALUADO**	
PLAZO:	4 meses	**PLAZO ADICIONAL:**	N/A	**DE:**	**HASTA:**
FECHA DE INICIO:	19 de enero del 2026	**FECHA REINICIO:**	N/A	Enero 2026	Febrero 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**DEPENDENCIA INTERESADA:**	Subdirección Proyectos		

En cumplimiento de las normas contractuales, en especial las contenidas en la ley 80 de 1993, en la ley 1474 de 2011, en la ley 489 de 1998, en el decreto 1082 de 2015 y en especial en el manual de interventoría y supervisión de la entidad, Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), adoptado mediante la resolución No 00144 de 2014 y del manual de contratación del Área Metropolitana adoptado mediante resolución 001655 de 2023, se presenta informe de supervisión mensual.

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

- **PERSONAL DE OBRA A LA FECHA:**

PERSONAL OPERATIVO - CONINCIL URBANO			FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA (mm/dd/aaaa)	FECHA DE RETIRO DE LA EMPRESA (dd/mm/aaaa)
NOMBRE	APELLIDOS	CARGO		
NEIVER	CHÁVEZ CAVIEDES	RESIDENTE SST	1/28/2026	N/A
RUBEN DARIO	ORTIZ LOPEZ	DIRECTOR DE OBRA	28-01-2026	N/A
LAURA ANDREA	HERNANDEZ ALZATE	AUXILIAR RESIDENTE	22-01-2026	09/03/2026
LAURA ANDREA	VILLADA SIERRA	RESIDENTE AMBIENTAL	5/2/2026	N/A
STEFANY	HENAO OROZCO	AUXILIAR RESIDENTE	22-01-2026	N/A
JENNY ALEXANDRA	MOSQUERA JARAMILLO	RESIDENTE SST	11/2/2026	N/A
SANDRA CAROLINA	PARRA GIRALDO	RESIDENTE OBRA	28-01-2026	N/A
LIZETH JOHANA	PEREZ NARVAEZ	RESIDENTE SOCIAL	22-01-2026	N/A
SANTIAGO	MUNERA ARANGO	AUXILIAR RESIDENTE	2/2/2026	N/A
ANA YOHANNA	MARRUGO TIRADO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	29-01-2026	N/A
OSCAR DAVID	ACOSTA CASTRO	RESIDENTE OBRA	2/23/2026	N/A
GERMAN IGNACIO	SALAS ERASO	RESIDENTE OBRA	3/4/2026	N/A
DANIELA	AUZAQUE GARCIA	AUXILIAR RESIDENTE	3/11/2026	N/A

DIANA PATRICIA	RODRIGUEZ DUQUE	AUXILIAR RESIDENTE	2/20/2026	N/A

PERSONAL OPERATIVO - CONINCIL URBANO			FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA (mm/dd/aaaa)	FECHA DE RETIRO DE LA EMPRESA (dd/mm/aaaa)
NOMBRE	**APELLIDOS**	**CARGO**		
ELMER JAIR	QUEJADA MENA	AYUDANTE	3/3/2026	N/A
DIVINSON	SERNA	OFICIAL	3/3/2026	N/A
EMILIO JOSE	QUINTANA	AYUDANTE	3/3/2026	N/A
JHONEIDER	OSPINA RAMIREZ	AYUDANTE	3/4/2026	N/A
LIBARDO	BOTERO TOBÓN	MENSAJERO	20/02/2026	N/A
BYRON HUMBERTO	HOYOS COSSIO	MAESTRO	16/03/2026	N/A
CARLOS FERNEY	RUIZ RUIZ	OFICIAL	16/03/2026	N/A
JUAN CAMILO	GIRALDO FRANCO	AYUDANTE	16/03/2026	N/A
FERNEY	HOYOS MARTINEZ	OFICIAL	17/03/2026	N/A
NEVER ENRRIQUE	CONEO GONZALEZ	OFICIAL	3/25/2026	N/A
FABIO NELSON	GARCIA ACEVEDO	OFICIAL	3/25/2026	N/A
ALVARO ANTONIO	RUIZ CIRO	AYUDANTE	3/25/2026	N/A

2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presenta novedad

3. ASPECTOS TECNICOS (Incluye registro fotográfico)

- **Institución Educativa Avelino Saldarriaga:**

· Se realizó el busardeado del muro que será objeto de revoque, con el fin de mejorar la adherencia del mortero en la superficie.
· Se llevó a cabo la instalación de malla gallinero sobre el área intervenida, como refuerzo para garantizar una adecuada fijación del recubrimiento.
· Se continuó con las labores de demolición de la placa existente; posteriormente, se efectuó el retiro y traslado del material resultante (escombro) hacia el punto de acopio establecido.
· Se realizaron cortes controlados en la placa para delimitar con precisión el área de demolición, facilitando así un proceso más seguro y ordenado.





Imagen 1: Corte de placa con cortadora	**Imagen 2**: Demolición de placa
	
Imagen 3: Se identifica que el suelo no es base	**Imagen 4:** Recepción de baño Avelino
	

Imagen 3: Busardeado de muro

- **Institución Educativa San José:**

· Se continuó con las labores de revoque en el muro de la serviteca, avanzando en la adecuación y acabado de la superficie.
· Se efectuó el retiro de la tubería sanitaria existente, con el propósito de reubicarla conforme a los nuevos requerimientos del proyecto.
· Se llevó a cabo la instalación de la nueva tubería sanitaria, siguiendo la dirección indicada y en coordinación con la interventoría, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
· Durante la semana se realizaron tres cargues de volquetas con material de tierra, producto de las actividades de excavación y adecuación del área.
· Se desarrolló una capacitación sobre el armado y desarmado de andamios, realizada el día 01/04/2026, con el fin de fortalecer las prácticas seguras en obra y el correcto uso de estos equipos.

	
Imagen 1 : Capacitación armado de andamio	**Imagen 2:** Revoque muro san josé

	
Imagen 3: Reubicación de tubería aguas lluvias	**Imagen 4:** Cargue de tierra

- **Institución Educativa Enrique Vélez**

- Se desarrollaron procesos de carácter administrativo dirigidos a supervisar y corroborar las cantidades ejecutadas en obra. De igual manera, se organizó la logística para el abastecimiento de materiales y se gestionaron los requerimientos relacionados con la disponibilidad, asignación y coordinación de equipos, asegurando así la adecuada ejecución de las labores constructivas.

- Se realizó la recepción de materiales destinados a la ejecución del proyecto, verificando su conformidad en cuanto a cantidades, especificaciones técnicas y condiciones de calidad, de acuerdo con los requerimientos establecidos en el contrato y la programación de obra.

- Se dio inicio a las actividades de ejecución del cerramiento perimetral, realizando la excavación por la zona interna de la institución, garantizando el control y la seguridad en el área intervenida.

- Instalación valla informativa de obra



Imagen 1. Cerramiento protección de árboles



Imagen 3: Excavación cerramiento perimetral



Imagen 4: Instalación de valla informativa

- **Institución Educativa José Félix Restrepo**

- Se ejecutaron actividades administrativas orientadas al control y verificación de cantidades de obra, la gestión y programación de suministro de materiales, así como la solicitud, asignación y coordinación de equipos requeridos para el adecuado desarrollo de las actividades constructivas.

- Se dio inicio a las actividades de demolición de la losa de concreto en la institución educativa, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de las condiciones de seguridad, manejo adecuado de escombros y control de las áreas intervenidas.

- Adicionalmente, se realizó seguimiento a la programación de obra, disponibilidad de recursos (mano de obra, materiales y equipos), identificación de restricciones y riesgos, así como la definición de acciones correctivas y preventivas.

- Instalación valla informativa del contrato.

- Entrega de elementos de seguridad y señalización preventiva de obra

	
Imagen 3: 1. Demolición losa de concreto cancha deportiva	**Imagen 4:** 1. Entrega de EPP y señalización preventiva de obra

- **Institución Educativa San Vicente.**

- Se culminó la instalación del cerramiento provisional en el área de preescolar, así como en el tramo colindante con la unidad residencial aledaña.
- Se realizó la descarga de acero de refuerzo y materiales de ferretería, verificando su estado y cantidades, y se procedió a su acopio en el área designada dentro de la obra.
- Se llevó a cabo la instalación de la valla informativa del proyecto, fijada sobre el cerramiento en malla, con el propósito de informar a la comunidad en general sobre la ejecución de la obra.

	
Imagen 1. Descargue Acero	Imagen 2. Cerramiento provisional área preescolar

	
Imagen 3. Cerramiento tramo colindante con la unidad residencial aledaña.	Imagen 4: Instalación de Valla informativa

- **Institución Educativa Ciudad Itagüí**

- Se llevó a cabo la instalación de la valla informativa de la obra, cumpliendo con los requerimientos establecidos para la correcta identificación del proyecto.
- Se realizó el ingreso de personal a obra, dando inicio a las actividades preliminares del proyecto; así mismo, se llevó a cabo la inducción correspondiente en temas de seguridad, normas y procedimientos establecidos para el desarrollo de las actividades.
- Se dio inicio a la construcción de las provisionales (almacén y campamento) en la institución educativa.
- Se realizó la recepción y organización de elementos de ferretería necesarios para la ejecución de las actividades en obra.
- Se recibieron los elementos de atención y primeros auxilios, tales como botiquín, camilla y demás equipos requeridos para la atención de emergencias en obra; incluyendo además la instalación del baño móvil para el servicio del personal.

	
Imagen 1. Valla informativa.	Imagen 2. Inducción por parte SST.

	
Imagen 1. Inicio de provisionales.	Imagen 2. Baño móvil instalado.

- **Institución Educativa María Bernal**

- Se llevó a cabo la instalación de la valla informativa de la obra, cumpliendo con los requerimientos establecidos para la correcta identificación del proyecto.
- Se realizó el ingreso de personal a obra, dando inicio a las actividades preliminares del proyecto; así mismo, se llevó a cabo la inducción correspondiente en temas de seguridad, normas y procedimientos establecidos para el desarrollo de las actividades.
- Se dio inicio a la construcción de las provisionales (almacén y campamento) en la institución educativa.
- Se realizó la recepción y organización de elementos de ferretería necesarios para la ejecución de las actividades en obra.
- Se recibieron los elementos de atención y primeros auxilios, tales como botiquín, camilla y demás equipos requeridos para la atención de emergencias en obra; incluyendo además la instalación del baño móvil para el servicio del personal.

	
Imagen 1. Inicio de provisionales.	Imagen 2. Baño móvil instalado.

	
Imagen 3. Valla informativa.	Imagen 4. Elementos de ferretería.

4. ASPECTOS AMBIENTALES.

Durante el periodo contemplado en el informe se adelantan diferentes actividades que componen el inicio de obra en las diferentes I.E del proyecto. La gestión ambiental se enfocó en iniciar la implementación de las actividades del PASAO del proyecto.

A continuación se relacionan las actividades y las fechas de ejecución, con el fin de plasmar el avance en las actividades de gestión ambiental.

★ **AVANCE DE ACTIVIDADES :**

● **I.E SAN JOSÉ**

- Se continúan las actividades de movimiento de tierra en la I.E y con esto la evacuación del material de excavación. Este material dispuesto se lleva a CONASFALTOS para su disposición final.
- Se inician actividades de revoque tradicional en Muro colindante con la serviteca, costado sur de la I.E SAN JOSE. Dentro del proyecto se tiene arena de revoque de la cantera INGENIERÍA EL CAFETAL.

- Respecto a la disposición de los residuos sólidos, se realiza recolección de residuos el día 31 de marzo del 2026.

- La maquinaria presente en el proyecto corresponde a excavadora, el minicargador fue retirado por fallas en la bomba del aceite hidraúlico.

- Se continua con la limpieza de los baños portátiles del proyecto, esta limpieza la realiza dos veces por semana.

- Se realiza vigilancia constante a la vía de acceso de los vehículos para garantizar la limpieza en todo momento, se realiza barrido de la zona con hidratación para mitigar la emisión de material particulado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Imagen 1. Entrada y salida de volqueta I.E SAN JOSE.	**Imagen 2**. Recolección de residuos ordinarios del proyecto.


- **I.E AVELINO SALDARRIAGA**

- Se inician actividades en la I.E referentes a demolición de placa en concreto. El escombro que resulta de esta actividad será aprovechado por INDURAL, se espera realizar esta disposición lo más pronto posible.

- Se adecua la zona para almacenamiento de escombros y material de playa.

- Se descarga dentro del proyecto el baño portátil de la empresa bio móvil.

- Se inicia instalación de señalización de PMT. Por condiciones climáticas, esta actividad no se pudo terminar. Quedaron pendientes dos señales verticales por instalar.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Imagen 1. Almacenamiento de escombros I.E AVELINO SALDARRIAGA.	**Imagen 2.** Baño portátil I.E AVELINO SALDARRIAGA.

- **I.E CIUDAD ITAGÜÍ SEDE PRINCIPAL**

Se continua dentro de la I.E con actividades de cerramientos provisionales, se realiza inducción ambiental al personal del contratista. Se realiza suministro de punto ecológico y baño portátil en la I.E.


REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Imagen 1. Actividades de capacitación ambiental I.E CIUDAD ITAGÜÍ SEDE PRINCIPAL.	**Imagen 2.** Suministro baño portátil I.E CIUDAD ITAGÜÍ SEDE PRINCIPAL.

- **I.E CIUDAD ITAGÜÍ SEDE MARÍA BERNAL**

Se continua dentro de la I.E con actividades de cerramientos provisionales, se realiza inducción ambiental al personal del contratista. Se realiza suministro de punto ecológico y baño portátil en la I.E

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Imagen 1. Suministro de punto ecológico I.E CIUDAD ITAGÜÍ SEDE MARÍA BERNAL.	**Imagen 2.** Suministro baño portátil I.E CIUDAD ITAGÜÍ SEDE MARÍA BERNAL.

- **I.E JOSÉ FELIX DE RESTREPO**

Dentro de esta I.E se adelantan actividades enfocadas al inicio de los preliminares como cerramientos y se inicia actividad de demolición de placa de concreto de la cancha de la I.E.
Se realizan suministro de punto ecológico y baño portátil.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Imagen 1. Actividad de demolición de placa en concreto I.E JOSE FELIX DE RESTREPO.	**Imagen 2.** Suministro baño portátil I.E JOSE FELIX DE RESTREPO.

- **I.E SAN VICENTE**

Dentro de esta I.E se adelantan actividades enfocadas al inicio de los preliminares como cerramientos.


- **I.E CONCEJO MUNICIPAL DE LA ESTRELLA**

Se tiene pendiente el inicio de actividades en esta I.E.

- **I.E ENRIQUE VELEZ**

En esta I.E se inicia con actividades de excavación de viga para el cerramiento de la I.E. Se realiza además, inducción ambiental al personal que estará en el proyecto y entrega de punto ecológico. Se tiene pendiente la entrega del baño portátil.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Imagen 1. Protección individuos forestales de la I.E ENRIQUE VELEZ.	**Imagen 2.** Entrega punto ecológico de la I.E ENRIQUE VELEZ.

★ **PRESENTACIÓN PASAO DEL PROYECTO**

Se tiene pendiente para aprobación del PASAO del proyecto por parte de la interventoría:

- Las dos resoluciones de los PMT faltantes.
- Documento que legalice el suministro de agua y energía por parte de la I.E, Secretarías de educación o el ente competente.

Se esperan directrices de dirección de obra para subsanar estos temas.

★ **PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO**

Se tienen radicados los PMT de todas las I.E, falta por resolución de aprobación las I.E SAN VICENTE y la I.E JOSÉ FELIX DE RESTREPO. Se espera iniciar con la instalación de la señalización vertical para dar cumplimiento y poder seguir desarrollando las actividades constructivas. Se inicia capacitación a auxiliares de tránsito por 40 horas.

5. ASPECTOS COMUNICACIONALES Y SOCIALES

Durante la presente semana se llevó a cabo la inducción en temas de contacto cero, trabajo en equipo y comunicación asertiva en la Institución Educativa Enrique Vélez Escobar (sede Provincia), así como en la Institución Educativa Ciudad Itagüí (sede central y sede María Bernal).

De manera paralela, se realizó la instalación de vallas informativas en las siete (7) instituciones educativas restantes, en el marco del proceso de intervención.

Adicionalmente, se efectuó visita a la Institución Educativa José Félix de Restrepo con el propósito de verificar el estado y avance del desarrollo de obra, identificando condiciones actuales y seguimiento a las actividades ejecutadas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Imagen 1. Capacitación Contacto cero, trabajo en equipo y comunicación asertiva	Imagen 2.Recorrido I.E JOSÉ FELIX DE RESTREPO

6. ASPECTOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).

A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE HIGIENE, MEDICINA Y DE SEGURIDAD EJECUTADAS EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES.

Se continua con la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), se realiza actividades como:

- Inducción al personal propio nuevo contratado, actividad enfocado en la prevención de los riesgos laborales.
- Socialización de roles y responsabilidades.
- Diligenciamientos de las encuestas de salud.
- Diligenciamiento del perfil sociodemográfico.
- Entrega de los kits de elementos de protección personal por empleado (casco de seguridad, gafas, protector auditivo, protector respiratorio, guantes).
- Revisión planilla seguridad social empleados propios, subcontratistas y proveedores.
- Acompañamiento en las diferentes actividades de obra.
- Señalización general de obra.
- Demarcación y delimitación de áreas de trabajo.
- Revisión y validación de documentación del personal para ingreso a obra.
- Diligenciamiento de preoperacionales de equipos y maquinaria en obra.
- Inspecciones generales de obras, en las diferentes actividades de obra.
- Recorridos en las diferentes instituciones, previo a los inicios de obra tales como campamentos provisionales, cerramientos perimetrales y otros espacios para garantizar el desarrollo de las actividades de manera segura y aislada de la comunidad estudiantil.
- Charlas y capacitaciones enfocadas en la prevención y cuidado de la integridad física de los colaboradores propios y contratistas de obra.

- **Personal de obra (I.E SAN JOSÉ Y I.E AVELINO SALDARRIAGA):**

PERSONAL OPERATIVO - JUAN RUA			FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA (mm/dd/aaaa)	FECHA DE RETIRO DE LA EMPRESA (dd/mm/aaaa)
NOMBRE	APELLIDOS	CARGO		
ELMER JAIR	QUEJADA MENA	AYUDANTE	3/3/2026	N/A
DIVINSON	SERNA	OFICIAL	3/3/2026	N/A
EMILIO JOSE	QUINTANA	AYUDANTE	3/3/2026	N/A
JHONEIDER	OSPINA RAMIREZ	AYUDANTE	3/4/2026	N/A
BYRON HUMBERTO	HOYOS COSSIO	MAESTRO	16/03/2026	N/A
CARLOS FERNEY	RUIZ RUIZ	OFICIAL	16/03/2026	N/A
JUAN CAMILO	GIRALDO FRANCO	AYUDANTE	16/03/2026	N/A
FERNEY	HOYOS MARTINEZ	OFICIAL	17/03/2026	N/A
NEVER ENRRIQUE	CONEO GONZALEZ	OFICIAL	3/25/2026	N/A
FABIO NELSON	GARCIA ACEVEDO	OFICIAL	3/25/2026	N/A
ALVARO ANTONIO	RUIZ CIRO	AYUDANTE	3/25/2026	N/A

- **Personal de obra (I.E JOSÉ FÉLIX - I.E ENRIQUE VELEZ Y SAN VICENTE):**

PERSONAL OPERATIVO - Construcciones Murillo Gil S.A.S			FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA (mm/dd/aaaa)	FECHA DE RETIRO DE LA EMPRESA (dd/mm/aaaa)
NOMBRE	APELLIDOS	CARGO		
ARBEY DE JESUS	MURILLO GIL	REPRESENTANTE LEGAL	3/24/2026	N/A
BRAYAN DANILO	DURANGO BELLO	AYUDANTE	3/24/2026	N/A
DIANA ALEJANDRA	VELEZ CHAVARRIA	SST	3/24/2026	N/A
DIEGO ARCANGEL	MESA MIRA	ENCARGADO	3/24/2026	N/A
JHOAN JOSE	MARTINEZ CASTILLO	AYUDANTE	3/24/2026	N/A
JOSE DE DIOS	RINCON BAYONA	OFICIAL	3/24/2026	N/A
MARIO ALBERTO	RUIZ VEGA	OFICIAL	31-03-2026	N/A
JUAN CAMILO	CIPRIAN LOPEZ	AYUDANTE	31-03-2026	N/A
EDMER JOSE	COLMENAREZ DIAZ	AYUDANTE	01-04-2026	N/A

- **Personal de obra (I.E. CIUDAD ITAGÜÍ SEDE CENTRAL Y I.E. MARIA BERNAL)**

PERSONAL OPERATIVO - ECR Construcciones			FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA (mm/dd/aaaa)	FECHA DE RETIRO DE LA EMPRESA (dd/mm/aaaa)
NOMBRE	APELLIDOS	CARGO		
Fredy Alexander	Heredia Heredia	Oficial	30/03/2026	N/A
Edgar Antonio	Castañeda Ramírez	Representante legal	30/03/2026	N/A
Hernando	Cardona Mazo	Ayudante	30/03/2026	N/A
Yeison Raul	Perez Cacique	Ayudante	30/03/2026	N/A
Yeison Raul	Paternina Vargas	Ayudante	30/03/2026	N/A
Yordi Alejandro	Osorio	Ayudante entendido	30/03/2026	N/A
David Alejandro	Osorio	Oficial	30/03/2026	N/A
Ubaldo	Bermudez Mejia	Ayudante	30/03/2026	N/A
Salomé	Valencia	Aux SST	30/03/2026	N/A
Yeniffer	Suaza	Residente civil	30/03/2026	N/A

- **Tabla relación de personal provisional (contratista):**


PERSONAL PROVISIONAL DE OBRA						
NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	SEGURIDAD SOCIAL			EXAMEN
			ARL	EPS	AFP	
BERNABE DE JESUS CUERVO QUINCHIA	70164766	AUX TOPOGRAFIA	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	24/02/2026
JUAN ESTEBAN TABARES GARCIA	1128443068	TOPOGRAFO	SURA	SURA	PORVENIR	20/12/2025
RUBIAN ANTONIO MARTINEZ GIRALDO	71333548	TOPOGRAFO	SURA	SURA	COLPENSIONES	20/12/2025
JOHN FREDY HERNANDEZ MOLINA	71226464	ELÉCTRICISTA	SURA	SURA	COLPENSIONES	24/02/2026

- **Tabla relación de personal contratista temporal:**


PERSONAL CONTRATISTA TEMPORALES							
NOMBRE Y APELLIDO	**DOCUMENTO DE IDENTIDAD**	**CARGO**	**EMPRESA CONTRATISTA**	**SEGURIDAD SOCIAL**			**EXAMEN**
				ARL	**EPS**	**AFP**	
DAIRELY MIRA JIMÉNEZ	1000088734	OPERADOR MAQUINARIA	TRANSEXCAVA	AXA COLPATRIA	SURA	PROTECCIÓN	1/13/2026
JHON JAIRO PALACIO	71223655	OPERADOR MAQUINARIA	TRANSEXCAVA	SURA	SURA	PROTECCIÓN	25/02/2026

- **REGISTRO FOTOGRÁFICO:**

1. Inducción personal operativo.	2. Inducción personal operativo.

	
3. Verificación Uso adecuado de EPP	4. Pausas activas
	
5. Construcción provisional I.E. Maria Bernal	6. Capacitación Armado de andamios

	
7. Cerramiento provisional en la institución educativa I.E. San Vicente	8. Señalización descargue de hierro I.E. Enrique Vélez
	
9. Entrega de Kit emergencia (Camilla, Botiquín, extintor), cinta peligro, malla naranja y kit antiderrames I.E. Enrique Vélez	10. Entrega de Kit emergencia (Camilla, Botiquín, extintor), cinta peligro, malla naranja y kit antiderrames I.E. Ciudad Itagüí

	
11. Entrega de Kit emergencia (Camilla, Botiquín, extintor), cinta peligro, malla naranja y kit antiderrames I.E. Maria Bernal	12. Entrega de Kit emergencia (Camilla, Botiquín, extintor), cinta peligro, malla naranja y kit antiderrames I.E. San Vicente
	
13. Charla “Autocuidado”	14. Acompañamiento y asesoramiento en armado y desarmado de andamio



7. BALANCE FINANCIERO:

Durante el periodo reportado el recurso proveniente del anticipo del proyecto se está invirtiendo en concordancia con las condiciones contractuales establecidas y con el respectivo seguimiento al plan de inversión presentado, garantizando la correcta destinación de los recursos para el desarrollo del proyecto.

8. CONCEPTO GENERAL SUPERVISOR ESTADO DEL CONTRATO EN EL MES DEL INFORME

Nombre del supervisor: MARIA CECILIA ARBELAEZ CASTAÑO.

Firma supervisor: _____

Profesional contratista Ambiental de apoyo Firma: Nombre:	Profesional contratista de apoyo gestión social y comunicacional Firma: Nombre:

Nota: El original de esta Acta se expide con destino al Archivo de la Entidad, expediente contractual del Contrato No. Xxx DE 2026