INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL

	FORMATO **INFORME DE SUPERVISIÒN Y/O INTERVENTORÍA**	Código: F-GDC-28 Versión: 02 Fecha: 03/11/2023

No. CONTRATO:	452-2025	**No. CONVENIO:**			**No. INFORME:**	1
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMOS Y MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRÁ: BARBOSA, BELLO, COPACABANA, ENVIGADO, SABANETA, ITAGÜÍ, LA ESTRELLA Y EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN, EN EL MARCO DEL PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL".					
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONINCIL URBANO					
NIT O CEDULA:	902019131-2	**SUPERVISOR:**	MARÍA CECILIA ARBELAEZ C.			
VALOR:	N.A.	**VALOR ADICIONAL:**	N/A		**PERIODO EVALUADO**	
PLAZO:	4 meses	**PLAZO ADICIONAL:**	N/A		**DE:**	**HASTA:**
FECHA DE INICIO:	19 de enero del 2026	**FECHA REINICIO:**	N/A		Enero 2026	Febrero 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**DEPENDENCIA INTERESADA:**	Subdirección Proyectos			

En cumplimiento de las normas contractuales, en especial las contenidas en la ley 80 de 1993, en la ley 1474 de 2011, en la ley 489 de 1998, en el decreto 1082 de 2015 y en especial en el manual de interventoría y supervisión de la entidad, Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), adoptado mediante la resolución No 00144 de 2014 y del manual de contratación del Área Metropolitana adoptado mediante resolución 001655 de 2023, se presenta informe de supervisión mensual.

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

- **PERSONAL DE OBRA A LA FECHA:**

PERSONAL OPERATIVO - CONINCIL URBANO			FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA (mm/dd/aaaa)	FECHA DE RETIRO DE LA EMPRESA (dd/mm/aaaa)
NOMBRE	APELLIDOS	CARGO		
NEIVER	CHÁVEZ CAVIEDES	RESIDENTE SST	1/28/2026	N/A
RUBEN DARIO	ORTIZ LOPEZ	DIRECTOR DE OBRA	28-01-2026	N/A
LAURA ANDREA	VILLADA SIERRA	RESIDENTE AMBIENTAL	5/2/2026	N/A
STEFANY	HENAO OROZCO	AUXILIAR RESIDENTE	22-01-2026	N/A
JENNY ALEXANDRA	MOSQUERA JARAMILLO	RESIDENTE SST	11/2/2026	N/A
SANDRA CAROLINA	PARRA GIRALDO	RESIDENTE OBRA	28-01-2026	N/A
LIZETH JOHANA	PEREZ NARVAEZ	RESIDENTE SOCIAL	22-01-2026	N/A
SANTIAGO	MUNERA ARANGO	AUXILIAR RESIDENTE	2/2/2026	N/A
ANA YOHANNA	MARRUGO TIRADO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	29-01-2026	N/A
OSCAR DAVID	ACOSTA CASTRO	RESIDENTE OBRA	2/23/2026	N/A
GERMAN IGNACIO	SALAS ERASO	RESIDENTE OBRA	3/4/2026	N/A
DANIELA	AUZAQUE GARCIA	AUXILIAR RESIDENTE	3/11/2026	N/A
DIANA PATRICIA	RODRIGUEZ DUQUE	AUXILIAR RESIDENTE	2/20/2026	N/A

PERSONAL OPERATIVO - CONINCIL URBANO			FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA (mm/dd/aaaa)	FECHA DE RETIRO DE LA EMPRESA (dd/mm/aaaa)
NOMBRE	APELLIDOS	CARGO		
ELMER JAIR	QUEJADA MENA	AYUDANTE	3/3/2026	N/A
DIVINSON	SERNA	OFICIAL	3/3/2026	N/A
EMILIO JOSE	QUINTANA	AYUDANTE	3/3/2026	31/03/2026
JHONEIDER	OSPINA RAMIREZ	AYUDANTE	3/4/2026	N/A
LIBARDO	BOTERO TOBÓN	MENSAJERO	20/02/2026	N/A
BYRON HUMBERTO	HOYOS COSSIO	MAESTRO	16/03/2026	N/A
CARLOS FERNEY	RUIZ RUIZ	OFICIAL	16/03/2026	N/A
JUAN CAMILO	GIRALDO FRANCO	AYUDANTE	16/03/2026	N/A
FERNEY	HOYOS MARTINEZ	OFICIAL	17/03/2026	N/A
NEVER ENRRIQUE	CONEO GONZALEZ	OFICIAL	3/25/2026	N/A
FABIO NELSON	GARCIA ACEVEDO	OFICIAL	3/25/2026	30/03/2026
ALVARO ANTONIO	RUIZ CIRO	AYUDANTE	3/25/2026	N/A
LEIVER ANTONIO	AVILA CONEO	AYUDANTE	08/04/2026	N/A
FRANCISCO JAVIER	CONTRERAS PARRA	AYUDANTE	10/04/2026	N/A

2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presenta novedad

3. ASPECTOS TECNICOS (Incluye registro fotográfico)

- **Institución Educativa Avelino Saldarriaga:**

- Excavación: Se continuó con las actividades de excavación para el reemplazo de suelo, con el objetivo de conformar la estructura de subbase. El material producto de excavación fue cargado y transportado hacia el punto de acopio autorizado.
- Hallazgo y demolición de estructuras existentes: Durante la excavación se identificaron vigas de cimentación no contempladas en los estudios iniciales. Se procedió con su demolición, debido a que estas interfieren con el trazado y construcción del cárcamo proyectado.
- Manejo y disposición de material excavado: Se realizó el retiro de material de excavación mediante volqueta sencilla (paleros) para carga manual, garantizando la limpieza y continuidad de las actividades en el frente de obra.
- Reparación de red de agua potable: Se ejecutó la reparación de una tubería de agua potable que resultó afectada durante el proceso de excavación, restableciendo su funcionamiento normal.
- Levantamiento topográfico: Se llevó a cabo el levantamiento topográfico en el área intervenida para verificar pendientes, cotas y niveles de acabado requeridos para la correcta ejecución de las obras posteriores.
- Recepción de materiales: Se realizó la recepción de malla electrosoldada tipo D106, verificando su estado físico y conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto.

	
Imagen 1: Cague de volqueta de tierra	**Imagen 2**: Finalización revoque
	
Imagen 3: Demolición de viga de cimentación	**Imagen 4:** Demolición de viga de cimentación

- **Institución Educativa San José:**

- Intervención en muro de serviteca:
  Se realizó el grateado para retiro del manto impermeabilizante existente. Posteriormente, se ejecutó la instalación de malla de gallinero, seguida de actividades de frizeo y revoque en la sección intervenida del muro.

- Levantamiento topográfico:
  Se efectuó levantamiento topográfico en el área del proyecto, con el fin de verificar el volumen de tierra excavado y niveles de plazoleta.

- Excavación y mejoramiento de suelo:
  Se llevó a cabo la excavación para el reemplazo de suelo por material granular, con el objetivo de mejorar la capacidad portante del terreno en la zona de apoyo de la zapata.

- Compactación de base granular:
  Se realizó la compactación del material granular dispuesto en la excavación, asegurando condiciones adecuadas.

- Instalación de acero de refuerzo:
  Se ejecutó la instalación de acero para pilotes, zapatasy refuerzo vertical correspondiente al muro de contención N° 6, conforme a las especificaciones estructurales.

- Encofrado:
  Se adelantaron actividades de encofrado para los elementos estructurales, preparándonos para el proceso de vaciado de concreto.

- Habilitado de acero:
  Se realizó el desdoble de varilla (chipa) de 3/8” para la conformación de aceros longitudinales del muro de contención.

	
Imagen 1 : Comisión topografica	**Imagen 2:** Revoque muro (zona esquina)
	

Imagen 3: Armado parrilla zapata	**Imagen 4:** Armado parrilla zapata

Institución Educativa Enrique Vélez.

- Se desarrollaron procesos de carácter administrativo dirigidos a supervisar y corroborar las cantidades ejecutadas en obra. De igual manera, se organizó la logística para el abastecimiento de materiales y se gestionaron los requerimientos relacionados con la disponibilidad, asignación y coordinación de equipos, asegurando así la adecuada ejecución de las labores constructivas.
- Se realizó la recepción de materiales destinados a la ejecución del proyecto, verificando su conformidad en cuanto a cantidades, especificaciones técnicas y condiciones de calidad, de acuerdo con los requerimientos establecidos en el contrato y la programación de obra.
- Se dio continuidad de la ejecución del cerramiento perimetral, realizando la excavación, retiro y demolición por el perímetro de la institución, garantizando el control y la seguridad en el área intervenida.
- Se ejecuta el amarre del acero de refuerzo correspondiente a la viga de fundación y columnetas, conforme a los planos y especificaciones técnicas del proyecto, garantizando la adecuada disposición, alineación, recubrimiento y fijación de las barras.
- Se ejecutó el vaciado de concreto de la viga de fundación, conforme a los criterios técnicos establecidos, y se llevaron a cabo las pruebas de control correspondientes.
- Se inicia la actividad de corte e instalación de bloque de concreto en el muro de cerramiento.

	
Imagen 1: Excavación, retiro y demolición de cerramiento existente	**Imagen 2:** Amarre y figurado de acero
	
Imagen 3: Amarre y figurado de acero	**Imagen 4:** Amarre y figurado de acero

	
Imagen 5: Encofrado viga de fundación	**Imagen 6:** Vaciado de concreto viga de fundación
	
Imagen 7: Vaciado de concreto viga de fundación	**Imagen 8:** Vaciado de concreto viga de fundación



Imagen 9: Vaciado de concreto viga de fundación

Institución Educativa José Félix Restrepo

- Se ejecutaron actividades administrativas orientadas al control y verificación de cantidades de obra, la gestión y programación de suministro de materiales, así como la solicitud, asignación y coordinación de equipos requeridos para el adecuado desarrollo de las actividades constructivas.
- Se llevó a cabo la recolección y disposición final de los escombros generados durante la demolición de la losa de concreto en la institución.
- Se llevó a cabo la ejecución de la rocería en la zona de intervención del acceso nuevo de la institución
- Se realizó el desmonte de la cancha de microfútbol y baloncesto.
- Se realizó el traslado de la huerta a su ubicación definitiva, disponiéndose dentro de la jardinera.
- Se recibe el minicargador y se autoriza su ingreso a la institución, garantizando el cumplimiento de lo establecido en el plan de contingencia.
- Se da inicio a la excavación para garantizar la instalación de la estructura granular

	
Imagen 1: Retiro de escombros	**Imagen 2:** Rocería limpieza
	
Imagen 3: Retiro de cancha microfútbol y de baloncesto	**Imagen 4:** Retiro y traslado de huerta



Imagen 5: Retiro y traslado de huerta



Imagen 6: Ingreso de minicargador



Imagen 7: Excavación manual cancha deportiva

Institución Educativa San Vicente.

- Se continuó con la excavación en la línea del cerramiento perimetral en los sectores correspondientes a: Zona de juegos y Zona de bloques.
- Se avanzó en el descapote del andén proyectado en la zona de juegos, retirando capa superficial y material no apto para la posterior conformación de estructura.
- Se mantuvo simultáneamente la excavación requerida para la viga de cerramiento en los sectores priorizados.
- Se ejecutaron labores de armado y amarre de acero de refuerzo correspondiente a las vigas del cerramiento perimetral.
- Durante la semana se realizó ingreso de materiales necesarios para el avance del proyecto: Material de base granular, arena y triturado.
- Se inició el transporte interno de base granular hacia la zona de bloques, para futuras actividades de conformación de subrasantes, llenos y accesos internos.El material restante fue utilizado para mejorar y acondicionar el acceso principal de la obra, optimizando el ingreso de vehículos, equipos y suministro de materiales.
- Se realizó la demolición de la estructura correspondiente al pozo séptico existente. Igualmente, la demolición de la trampa de grasas encontrada en sitio, por presentar interferencia con las obras proyectadas.
- Se recibió equipo tipo benitín / compactador destinado a procesos de compactación de material granular y adecuación de superficies.
- Se continuó con la organización operativa del acceso principal para facilitar maniobras y abastecimiento permanente de la obra.
- Se realizó la instalación de pasamanos provisional en madera sobre la rampa de acceso interna, con el fin de mejorar las condiciones de tránsito peatonal y brindar mayor seguridad al personal durante el desplazamiento por la zona.
- Se ejecutó la protección de dos (2) árboles existentes dentro del área de influencia del proyecto, atendiendo los lineamientos y requerimientos establecidos por el componente ambiental.

	
Imagen 1. Excavación en la línea del cerramiento perimetral	**Imagen 2**. Armado y amarre de acero de refuerzo
	
Imagen 3. Descapote del andén proyectado en la zona de juegos	**Imagen 4:** Acondicionamiento acceso principal de la obra

	
Imagen 5. Ingreso de materiales: Material de base granular, arena y triturado.	**Imagen 6:** Demolición de la estructura correspondiente al pozo séptico existente

Institución Educativa Ciudad Itagüí

- Se recibe tubería metálica para la construcción del cerramiento en malla eslabonada.
- Se realiza figuración, armado y colocación de acero de refuerzo.
- Se inician actividades en la zona de atrás del colegio donde se construirá cerramiento en malla eslabonada.
- Se realiza descapote y excavación en la zona de atrás del colegio donde se construirá cerramiento en malla eslabonada.
- Se reciben mallas electrosoldadas para las placas de concreto.
- Se realiza excavación manual para viga de fundación de cerramiento en la zona de atrás del colegio.
- Se continúan actividades de excavación manual en las áreas destinadas para la construcción de placas de concreto.

- Se continúa el trasiego del material producto de la excavación y su respectivo acopio en el área destinada.
- Ingresan a la obra 10.5m3 de base granular BG-40.
- Se realiza trasiego de material de base granular BG-40
- Ingresan retroexcavadora y 2 volquetas doble troque destinadas al cargue y retiro del material proveniente de las actividades de excavación.
- Se realiza excavación con retroexcavadora.
- Realizaron la limpieza de los baños móviles instalados en la obra.

	
Imagen 1. Acero de refuerzo.	**Imagen 2.** Trasiego de material.

	
Imagen 3.Excavación manual.	**Imagen 4.** Cargue de material de excavación.

	
Imagen 5. Descapote zona atrás.	**Imagen 6.** Excavación para viga de fundación

	
Imagen 7. Colocación de acero.	**Imagen 8**. Ingreso de base granular.
	
Imagen 9. Malla electrosoldada.	**Imagen 10:** Trasiego de material de base.



Imagen 11.Excavación con máquina.

Institución Educativa María Bernal

- No se realizan actividades, se suspenden trabajos, debido a que es necesario definir diseños de placa del parque infantil y el cerramiento perimetral por modificaciones técnicas de acuerdo a la estabilidad del terreno.
- Se llevaron a cabo tareas administrativas enfocadas en la verificación del presupuesto de las actividades a ejecutar en cada institución y el listado de obras extras. También se incluyó la solicitud y coordinación de los equipos y herramientas necesarias para garantizar el correcto desarrollo de las actividades de construcción.
- Se establecen acuerdos con la interventoría para la adecuada ejecución de las obras, definiendo lineamientos y condiciones para el desarrollo de las actividades en campo.
- Se realiza toma de medidas en campo para elaboración de acta de cantidades de obra ejecutada.
- Se entrega corte de obra con interventoría y contratista.
- Se realiza acompañamiento a recorrido de componente ambiental.

Institución Educativa Concejo de la estrella

- Se realizó el vaciado del paral correspondiente a la puerta de acceso provisional, como parte de las actividades requeridas para la adecuación del ingreso a la obra.
- En el sector comprendido entre la cancha y el bloque de bachillerato se culminó la instalación del cerramiento provisional.
- En la zona de la puerta de acceso se completó la instalación de cerramiento en tela verde, reforzando el aislamiento del frente de trabajo.
- Se culminó la construcción del almacén provisional, dejando habilitada la infraestructura para el desarrollo de las actividades de obra.
- Se realizó el cerramiento y señalización preventiva con cinta de peligro alrededor de los árboles ubicados en las zonas de influencia actual de la obra, con el fin de delimitar y proteger estas áreas durante la ejecución de los trabajos.
- En el sector de la piscina se dio inicio a la instalación del cerramiento provisional, con el fin de delimitar y asegurar el área destinada para la demolición programada para la próxima semana.

	
Imagen 1. Instalación de largueros.	**Imagen 2.** Excavación almacén.

	
Imagen 3. Limpieza de cuneta	**Imagen 4.** Vaciado parales.

	
Imagen 5. Instalación de cerramiento bachillerato-cancha.	**Imagen 6.** Protección de árboles.

	
Imagen 7. Protección de árboles.	**Imagen 8.** Campamento terminado

4. ASPECTOS AMBIENTALES.

En el periodo de gestión se adelantan diferentes actividades enfocadas en la implementación del PASAO del proyecto. A continuación, se relacionan las actividades y las fechas de ejecución, con el fin de plasmar el avance en las actividades de gestión ambiental.

★ **AVANCE DE ACTIVIDADES :**

- **I.E SAN JOSÉ**

- Durante el periodo reportado no se realiza disposición de material de excavación , ni se tiene suministro de material de playa.
- Se continua con la limpieza de los baños portátiles del proyecto, esta limpieza la realiza dos veces por semana.
- Se termina la instalación de la señalización del PMT del proyecto.

- **I.E AVELINO SALDARRIAGA**

- Se continúa la actividad de revoque y remoción de material de excavación.

- Se espera poder realizar evacuación de material de excavación lo más pronto posible, con el fin de abrir espacio para la llegada de sub base para adecuación espacio para vaciado de concreto.

- **I.E CIUDAD ITAGÜÍ SEDE PRINCIPAL**

- Se continua con la excavación de las diferentes zonas de la I.E. Para la evacuación de este material, se suministra excavadora. Este material se está llevando a disposición final a CONASFALTOS.

- Se continua con la instalación de la señalización del PMT del proyecto.

- Se realiza protección de individuos forestales en la zona exterior al colegio donde se realizará cerramiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Imagen 1. Evacuación de material de excavación I.E CIUDAD ITAGÜÍ SEDE PRINCIPAL.	**Imagen 2.** Llegada de excavadora I.E CIUDAD ITAGÜÍ SEDE PRINCIPAL.

- **I.E CIUDAD ITAGÜÍ SEDE MARÍA BERNAL**

- Se inician actividades de excavación en la I.E CIUDAD ITAGÜÍ SEDE MARÍA BERNAL.

- Se realiza retiro de cerramiento perimetral, se retira el bloque, malla metálica y parales metálicos. La disposición de este material (Malla metálica y parales) se realiza con La dra Liliam del municipio de Itagüí y es entregado por el auxiliar de interventoría del proyecto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Imagen 1. Inicio excavación I.E. CIUDAD ITAGÜÍ SEDE MARÍA BERNAL.	**Imagen 2.** Material aprovechable I.E CIUDAD ITAGÜÍ SEDE MARÍA BERNAL.

- **I.E JOSÉ FELIX DE RESTREPO**

- Respecto al suministro de agua y energía por parte de la I.E, se realiza reunión con la representante de la Secretaría de Educación para hacer responsable al consorcio del pago de una factura de servicios públicos. Se queda con el compromiso de instalar medidor de agua y energía.

- Se tiene aprobada la resolución del PMT del proyecto. Se inicia con la instalación de la señalización vertical.

- Se continua con la remoción del escombro del área que fue demolida y se continúa con el material de excavación que debe ser removido para garantizar una estructura resistente.


- Se realiza el movimiento de la huerta escolar, esto está conciliado con la profesora Angelica Betancur y dentro de acta firmada.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Imagen 1. Movimiento de huerta I.E. JOSE FELIX DE RESTREPO.	**Imagen 2.** Retiro material de demolición I.E JOSE FELIX DE RESTREPO.

- **I.E SAN VICENTE**

- Se realizan actividades de cerramiento perimetral de individuos forestales que serán conservados en el proyecto.
- Se inician actividades adecuación de zona de ingreso.
- Se tiene dentro del proyecto almacenamiento de triturado y base.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Imagen 1. Descargue de triturado I.E SAN VICENTE.	**Imagen 2.** Protección individuo forestal I.E SAN VICENTE.

- **I.E CONCEJO MUNICIPAL DE LA ESTRELLA**

- Se realiza la tala de 20 individuos de guadua. Este procedimiento se realiza con el visto bueno de obras públicas y de la Secretaría de Medio Ambiente del municipio de La Estrella, se realiza informe y se envía a la interventoría del proyecto para su revisión.

- Se adecua nuevo ingreso al proyecto y se radica solicitud para la modificación del PMT del proyecto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Imagen 1. Proceso de tala de I.E CONCEJO MUNICIPAL DE LA ESTRELLA.	**Imagen 2.** Nuevo acceso I.E CONCEJO MUNICIPAL DE LA ESTRELLA.

- **I.E ENRIQUE VELEZ**

- Se realiza actividad de vaciado de 60 mt lineales de viga para instalar el cerramiento. Esta actividad se realiza con supervisión del componente SST y ambiental del proyecto, garantizando el manejo adecuado de residuos de cemento y controlando el lavado de herramientas y canoa de mixer.

- Se inicia instalación de bloque en zona de cerramiento. Para el corte de este material, se instala un cerramiento que mitiga el ruido y la dispersión del material particulado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Imagen 1. Protección de suelo y sumidero para vaciado I.E ENRIQUE VELEZ.	**Imagen 2.** Zona de corte de bloque I.E ENRIQUE VELEZ.

★ **PRESENTACIÓN PASAO DEL PROYECTO**

Se tiene pendiente para aprobación del PASAO del proyecto por parte de la interventoría:

- Resolución de aprobación del PMT de la I.E SAN VICENTE.
- Documento que legalice el suministro de agua y energía por parte de la I.E, Secretarías de educación o el ente competente.

Se esperan directrices de dirección de obra para subsanar estos temas.

5. ASPECTOS COMUNICACIONALES Y SOCIALES

Durante el periodo reportado, se desarrolló reunión con la interventoría con el propósito de validar los aspectos técnicos y sociales contemplados dentro del plan de mitigación para la I.E. Concejo Municipal de La Estrella, en atención a las actividades proyectadas para la demolición de la piscina existente. Posteriormente, se realizó recorrido por las instalaciones junto con la Administración Municipal y el equipo de coordinación, revisando condiciones del entorno, accesos, posibles impactos y acciones preventivas requeridas para la ejecución segura de estas labores.

De igual manera, se elaboró y remitió a la interventoría la cartelera informativa correspondiente al periodo en curso, con el fin de surtir el proceso de revisión y aprobación previo a su instalación en las instituciones educativas intervenidas.

Asimismo, se gestionaron novedades de ingreso de personal en algunas instituciones educativas, adelantando las respectivas articulaciones para garantizar el cumplimiento de protocolos establecidos para el acceso a obra.

En materia de seguridad y fortalecimiento interno, se realizaron capacitaciones al personal operativo y administrativo en temas de contacto cero, prevención de riesgos laborales, trabajo en equipo y comunicación asertiva, promoviendo entornos de trabajo seguros y una adecuada relación con la comunidad educativa.

Finalmente, se realizó seguimiento individual a cada una de las instituciones educativas vinculadas al proyecto, identificando aspectos sociales relevantes, necesidades particulares y oportunidades de mejora relacionadas con la interacción con la comunidad educativa y el avance de las actividades constructivas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Imagen 1. Capacitación Contacto cero, trabajo en equipo y comunicación asertiva	Imagen 2.Encuentro IE Concejo Municipal de La Estrella

6. ASPECTOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).

A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE HIGIENE, MEDICINA Y DE SEGURIDAD EJECUTADAS EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES.

Se continua con la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), se realiza actividades como:

- Inducción al personal propio nuevo contratado, actividad enfocado en la prevención de los riesgos laborales.
- Socialización de roles y responsabilidades.
- Diligenciamientos de las encuestas de salud.
- Diligenciamiento del perfil sociodemográfico.
- Entrega de los kits de elementos de protección personal por empleado (casco de seguridad, gafas, protector auditivo, protector respiratorio, guantes).
- Revisión planilla seguridad social empleados propios, subcontratistas y proveedores.
- Acompañamiento en las diferentes actividades de obra.
- Señalización general de obra.
- Demarcación y delimitación de áreas de trabajo.
- Revisión y validación de documentación del personal para ingreso a obra.
- Diligenciamiento de preoperacionales de equipos y maquinaria en obra.
- Inspecciones generales de obras, en las diferentes actividades de obra.
- Recorridos en las diferentes instituciones, previo a los inicios de obra tales como campamentos provisionales, cerramientos perimetrales y otros espacios para garantizar el desarrollo de las actividades de manera segura y aislada de la comunidad estudiantil.
- Charlas y capacitaciones enfocadas en la prevención y cuidado de la integridad física de los colaboradores propios y contratistas de obra.
- Capacitación SST, en compañía de asesores aliados.

- **Personal de obra (I.E SAN JOSÉ Y I.E AVELINO SALDARRIAGA):**

PERSONAL OPERATIVO - JUAN RUA			FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA (mm/dd/aaaa)	FECHA DE RETIRO DE LA EMPRESA (dd/mm/aaaa)
NOMBRE	APELLIDOS	CARGO		
ELMER JAIR	QUEJADA MENA	AYUDANTE	3/3/2026	N/A
DIVINSON	SERNA	OFICIAL	3/3/2026	10/04/2026
EMILIO JOSE	QUINTANA	AYUDANTE	3/3/2026	30/032026
JHONEIDER	OSPINA RAMIREZ	AYUDANTE	3/4/2026	N/A
BYRON HUMBERTO	HOYOS COSSIO	MAESTRO	16/03/2026	N/A
CARLOS FERNEY	RUIZ RUIZ	OFICIAL	16/03/2026	16-03-2026
JUAN CAMILO	GIRALDO FRANCO	AYUDANTE	16/03/2026	N/A
FERNEY	HOYOS MARTINEZ	OFICIAL	17/03/2026	N/A
NEVER ENRRIQUE	CONEO GONZALEZ	OFICIAL	3/25/2026	N/A
FABIO NELSON	GARCIA ACEVEDO	OFICIAL	3/25/2026	30-03-2026
ALVARO ANTONIO	RUIZ CIRO	AYUDANTE	3/25/2026	N/A
FERNEY	HOYOS MARTINEZ	OFICIAL	3/17/2026	N/A
LEIVER ANTONIO	AVILA CONEO	AYUDANTE	4/8/2026	N/A
FRANCISCO JAVIER	CONTRERAS PARRA	AYUDANTE	4/10/2026	N/A
PEDRO RAFAEL	ROMERO MONTERROSA	AYUDANTE	4/16/2026	N/A

- **Personal de obra (I.E JOSÉ FÉLIX - I.E ENRIQUE VELEZ Y SAN VICENTE):**

PERSONAL OPERATIVO - Construcciones Murillo Gil S.A.S			FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA (mm/dd/aaaa)	FECHA DE RETIRO DE LA EMPRESA (dd/mm/aaaa)
NOMBRE	APELLIDOS	CARGO		
ARBEY DE JESUS	MURILLO GIL	REPRESENTANTE LEGAL	3/24/2026	N/A
BRAYAN DANILO	DURANGO BELLO	AYUDANTE	3/24/2026	N/A
DIANA ALEJANDRA	VELEZ CHAVARRIA	SST	3/24/2026	N/A
DIEGO ARCANGEL	MESA MIRA	ENCARGADO	3/24/2026	N/A
JHOAN JOSE	MARTINEZ CASTILLO	AYUDANTE	3/24/2026	N/A
JOSE DE DIOS	RINCON BAYONA	OFICIAL	3/24/2026	N/A
MARIO ALBERTO	RUIZ VEGA	OFICIAL	31-03-2026	N/A
JUAN CAMILO	CIPRIAN LOPEZ	AYUDANTE	31-03-2026	N/A
EDMER JOSE	COLMENAREZ DIAZ	AYUDANTE	01-04-2026	N/A
JESUS IVAN	RIOS	AYUDANTE	01-04-2026	N/A
JUAN CAMILO	CIPRIAN LOPEZ	AYUDANTE	31-03-2027	N/A
JOSE DANIEL	HERNANDEZ SUAREZ	AYUDANTE	09-04-2026	N/A
MATEO ALBERTO	ROJAS HERNANDEZ	AYUDANTE	10-04-2026	N/A
LUIS JAVIER	QUIROZ PEREZ	OFICIAL	10-04-2026	N/A
NELSON CORDERO	PINTO	OFICIAL	10-04-2026	N/A

YORBIN ANTHONY	ESPINOZA GARCIA	AYUDANTE	10-04-2026	N/A
JUAN ALFREDO	RODRIGUEZ PEREZ	OFICIAL	13-04-2026	N/A
JUAN CARLOS	ESCOBAR MARIACA	AYUDANTE	15-04-2026	N/A
JUAN ALFREDO	RODRIGUEZ PEREZ	AYUDANTE	16-04-2026	N/A


- **Personal de obra (I.E. CIUDAD ITAGÜÍ SEDE CENTRAL Y I.E. MARIA BERNAL).**

PERSONAL OPERATIVO - ECR Construcciones			FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA (mm/dd/aaaa)	FECHA DE RETIRO DE LA EMPRESA (dd/mm/aaaa)
NOMBRE	APELLIDOS	CARGO		
Fredy Alexander	Heredia Heredia	Oficial	30/03/2026	N/A
Edgar Antonio	Castañeda Ramírez	Representante legal	30/03/2026	N/A
Hernando	Cardona Mazo	Ayudante	30/03/2026	N/A
Yeison Raul	Perez Cacique	Ayudante	30/03/2026	N/A
Yeison Raul	Paternina Vargas	Ayudante	30/03/2026	N/A
Yordi Alejandro	Osorio	Ayudante entendido	30/03/2026	N/A
David Alejandro	Osorio	Oficial	30/03/2026	6/4/2026
Ubaldo	Bermudez Mejia	Ayudante	30/03/2026	N/A
Salomé	Valencia	Aux SST	30/03/2026	N/A
Yeniffer	Suaza	Residente civil	30/03/2026	N/A
ERIK DANIEL	LAMAR URRUTIA	AYUDANTE	8/4/2026	N/A
ALEJANDRO	CHAVARRIA GIRALDO	AYUDANTE	8/4/2026	N/A
JUAN ESTEBAN	ZAPATA	AYUDANTE	8/4/2026	N/A
JOSE RAMON	AMAYA	OFICIAL	9/4/2026	N/A
SERGIO	GALEANO RINCON	AYUDANTE	9/4/2026	N/A
ERICK DANIEL	LAMAR URRUTIA	AYUDANTE	07/04/2026	N/A
JUAN ESTEBAN	ZAPATA HERNANDEZ	AYUDANTE	08/04/2026	N/A
JOSE RAMON	AMAYA	OFICIAL	08/04/2026	N/A
ANGEL EDUARDO	SILVA ACOSTA	AYUDANTE	15/04/2026	N/A
YERAMI ARMANDO	AGUILAR SILVA	AYUDANTE	15/04/2026	N/A

- **Tabla relación de personal provisional (contratista):**

PERSONAL PROVISIONAL DE OBRA						
NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	SEGURIDAD SOCIAL			EXAMEN
			ARL	EPS	AFP	
BERNABE DE JESUS CUERVO QUINCHIA	70164766	AUX TOPOGRAFIA	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	24/02/2026
JUAN ESTEBAN TABARES GARCIA	1128443068	TOPOGRAFO	SURA	SURA	PORVENIR	20/12/2025
RUBIAN ANTONIO MARTINEZ GIRALDO	71333548	TOPOGRAFO	SURA	SURA	COLPENSIONES	20/12/2025
EDISUN RUSBEL CARDONA	98640257	AYUDANTE	SURA	SURA	PORVENIR	16/03/2026
FERNANDO SALDARRIAGA	3551563	TALADOR	SURA	SURA	COLFONDOS	07/03/2026
HERIBERTO BETANCOURT	70580314	TALADOR	SURA	SURA	COLPENSIONES	12/04/2025
JOSE ANGEL CARMONA	71669356	TALADOR	SURA	SURA	COLPENSIONES	12/042025
CRISTIAN CAMILO SOTO	1007326634	OPERADOR	SURA	SALUDTOTAL	COLPENSIONES	24/01/2026
FERNEY GUTIERREZ HERRERA	1001772554	OPERADOR	SURA	SALUDTOTAL	PROTECCIÓN	02/01/2026

- **REGISTRO FOTOGRÁFICO:**

1. Señalización general de obra.	2. Acompañamiento en el cargue de volquetas
	
3. Acompañamiento en las actividades de excavaciones manuales, verificación uso de elementos de protección personal.	4. Pausas Activas.

	
5. Acompañamiento en las evacuaciones	6. Pausas Activas en las diferentes instituciones.
	
7. Pausas Activas en las diferentes instituciones.	8. verificación del uso adecuado de los elementos de protección personal.

Tabla con formato

	
9. Acompañamiento en las actividades de excavación,verificación uso adecuado de los EPP.	10. Verificación y acompañamiento en las actividades de excavaciones manuales de vigas de cimentación.
	
11. Cumplimiento del plan de manejo de tránsito.	12. Acompañamiento y verificación uso adecuado de los EPP en los trabajos de excavaciones manuales.



13. Verificación uso adecuado de los EPP, en las actividades de figurado de acero.



14. Acompañamiento en los comité de obra.





7. BALANCE FINANCIERO:

Durante el periodo reportado el recurso proveniente del anticipo del proyecto se está invirtiendo en concordancia con las condiciones contractuales establecidas y con el respectivo seguimiento al plan de inversión presentado, garantizando la correcta destinación de los recursos para el desarrollo del proyecto.

8. CONCEPTO GENERAL SUPERVISOR ESTADO DEL CONTRATO EN EL MES DEL INFORME

Nombre del supervisor: MARIA CECILIA ARBELAEZ CASTAÑO.

Firma supervisor: _____

Profesional contratista Ambiental de apoyo Firma: Nombre:	Profesional contratista de apoyo gestión social y comunicacional Firma: Nombre:

Nota: El original de esta Acta se expide con destino al Archivo de la Entidad, expediente contractual del Contrato No. Xxx DE 2026