INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL

	FORMATO **INFORME DE SUPERVISIÒN Y/O INTERVENTORÍA**	Código: F-GDC-28 Versión: 02 Fecha: 03/11/2023

No. CONTRATO:	452-2025	**No. CONVENIO:**		**No. INFORME:**	1
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMOS Y MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRÁ: BARBOSA, BELLO, COPACABANA, ENVIGADO, SABANETA, ITAGÜÍ, LA ESTRELLA Y EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN, EN EL MARCO DEL PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL".				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONINCIL URBANO				
NIT O CEDULA:	902019131-2	**SUPERVISOR:**	MARÍA CECILIA ARBELAEZ C.		
VALOR:	N.A.	**VALOR ADICIONAL:**	N/A	**PERIODO EVALUADO**	
PLAZO:	4 meses	**PLAZO ADICIONAL:**	N/A	**DE:**	**HASTA:**
FECHA DE INICIO:	19 de enero del 2026	**FECHA REINICIO:**	N/A	Enero 2026	Febrero 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**DEPENDENCIA INTERESADA:**	Subdirección Proyectos		

En cumplimiento de las normas contractuales, en especial las contenidas en la ley 80 de 1993, en la ley 1474 de 2011, en la ley 489 de 1998, en el decreto 1082 de 2015 y en especial en el manual de interventoría y supervisión de la entidad, Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), adoptado mediante la resolución No 00144 de 2014 y del manual de contratación del Área Metropolitana adoptado mediante resolución 001655 de 2023, se presenta informe de supervisión mensual.

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

- **PERSONAL DE OBRA A LA FECHA:**

PERSONAL OPERATIVO - CONINCIL URBANO			FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA (mm/dd/aaaa)	FECHA DE RETIRO DE LA EMPRESA (dd/mm/aaaa)
NOMBRE	APELLIDOS	CARGO		
NEIVER	CHÁVEZ CAVIEDES	RESIDENTE SST	1/28/2026	N/A
RUBEN DARIO	ORTIZ LOPEZ	DIRECTOR DE OBRA	28-01-2026	N/A
LAURA ANDREA	VILLADA SIERRA	RESIDENTE AMBIENTAL	5/2/2026	N/A
STEFANY	HENAO OROZCO	AUXILIAR RESIDENTE	22-01-2026	N/A
JENNY ALEXANDRA	MOSQUERA JARAMILLO	RESIDENTE SST	11/2/2026	N/A
SANDRA CAROLINA	PARRA GIRALDO	RESIDENTE OBRA	28-01-2026	N/A
LIZETH JOHANA	PEREZ NARVAEZ	RESIDENTE SOCIAL	22-01-2026	N/A
SANTIAGO	MUNERA ARANGO	AUXILIAR RESIDENTE	2/2/2026	N/A
ANA YOHANNA	MARRUGO TIRADO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	29-01-2026	N/A
OSCAR DAVID	ACOSTA CASTRO	RESIDENTE OBRA	2/23/2026	N/A
GERMAN IGNACIO	SALAS ERASO	RESIDENTE OBRA	3/4/2026	04/05/2026
DANIELA	AUZAQUE GARCIA	AUXILIAR RESIDENTE	3/11/2026	N/A
DIANA PATRICIA	RODRIGUEZ DUQUE	AUXILIAR RESIDENTE	2/20/2026	N/A
JUAN FELIPE	ANAYA MARZOLA	RESIDENTE OBRA	12/05/2026	N/A

PERSONAL OPERATIVO - CONSORCIO CONINCIL URBANO			FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA (mm/dd/aaaa)	FECHA DE RETIRO DE LA EMPRESA (dd/mm/aaaa)
NOMBRE	APELLIDOS	CARGO		
LIBARDO	BOTERO TOBÓN	MENSAJERO	20/02/2026	N/A

2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presenta novedad

3. ASPECTOS TECNICOS (Incluye registro fotográfico)

Institución Educativa Avelino Saldarriaga:

Durante la presente semana se llevaron a cabo las siguientes actividades relacionadas con la construcción del muro de contención:

- Se realizó el vaciado de losa de concreto; posteriormente se efectuaron los cortes de control y labores de curado para garantizar el adecuado fraguado del elemento.
- Se ejecutó la excavación para cárcamo y el armado de acero de 3/8” correspondiente al refuerzo estructural del elemento.
- Se realizaron actividades de excavación para la viga de fundación en la rampa, incluyendo armado de acero de 3/8”, instalación de formaleta y vaciado de concreto, teniendo en cuenta el diseño de mezcla para concreto de 3000 psi.
- Se llevó a cabo el desprendimiento de revoque deteriorado en el muro de la rampa y posteriormente la aplicación de revoque nuevo, incluyendo la ejecución de sus respectivas dilataciones.

	
Imagen 1 : Frisado muro	**Imagen 2:** Acero para vigas de fundación

	
Imagen 3: Curado de placa de concreto	**Imagen 4:** Vaciado de vigas de fundación

- **Institución Educativa San José:**

Durante la presente semana se llevaron a cabo las siguientes actividades relacionadas con la construcción del muro de contención:

- Se realizó el curado de la zapata correspondiente al muro 5 y del vástago del muro 7, con el fin de garantizar el adecuado proceso de fraguado del concreto.
- Se efectuó la preparación de junta fría para el ajuste de concreto en el muro 7.
- Se realizó excavación para la construcción de la caja de inspección destinada al desagüe del agua proveniente del filtro del muro de contención.
- Se llevó a cabo el figurado de acero de ½" para la caja de inspección, así como la instalación de formaleta.
- Se realizó el vaciado de concreto para el piso de la caja de inspección.
- Se continuó con las labores de desdoble de chipa.
- Se efectuó el retiro de tierra para la conformación de terrazas de desplante de las zapatas del muro de contención.
- Se realizaron cargas de volqueta para el retiro y disposición del material producto de excavación.

	
Imagen 1 : Cargue de tierra	**Imagen 2:** Aceros caja de inspección

	
Imagen 3: Muro 5	**Imagen 4:** Excavación de caja de inspección

Institución Educativa Enrique Vélez.

- Se desarrollaron procesos de carácter administrativo dirigidos a supervisar y corroborar las cantidades ejecutadas en obra. De igual manera, se organizó la logística para el abastecimiento de materiales y se gestionaron los requerimientos relacionados con la disponibilidad, asignación y coordinación de equipos, asegurando así la adecuada ejecución de las labores constructivas.
- Se continúa la actividad de corte e instalación de bloque de concreto en el muro de cerramiento.
- Se detalla de manera correctiva el acabado de columnetas y viga de remate garantizando un acabado estético para el cerramiento perimetral.
- Se lleva a cabo el trasiego de material de manera paralela al cargue de volqueta sencilla con paleros para el retiro de escombros situados sobre la placa de juegos.
- Se ejecuta la excavación manual de manera continua en la zona de juegos, garantizando el retiro de materiales acopiados en la zona y realizando la excavación teniendo en cuenta el nivel del andén existente.

	
Imagen 1: Instalación de bloque en concreto para murete de cerramiento	**Imagen 2:** Trasiego de material generado a partir de excavaciones
	
Imagen 3: Cargue volqueta sencilla con paleros	**Imagen 4:** Excavación manual zona de juegos

- Se ejecutaron actividades administrativas orientadas al control y verificación de cantidades de obra, la gestión y programación de suministro de materiales, así como la solicitud, asignación y coordinación de equipos requeridos para el adecuado desarrollo de las actividades constructivas.
- Se llevó a cabo la ejecución de la excavación manual en la zona de intervención del acceso nuevo de la institución y se realizo el retiro de escombros realizando trasiego de material de la zona de intervención hasta la zona de acopio de escombros dentro de la institución.
- Se llevó a cabo el ingreso de base granular, realizando el trasiego con el minicargador y ejecutando la actividad por la puerta principal de la institución.
- Se realizó la compactación y mejoramiento de la subrasante mediante aplicación de kcal, generando una mayor estabilidad estructural y mejorando las condiciones de firmeza y soporte del suelo.
- Se continua con la instalación de base granular para la estructura portante de la cancha deportiva, garantizando una buena instalación con capas no superiores a 10 cm y realizando aplicación de cemento en algunas zonas para el mejoramiento de la estructura granular.
- Se realiza prueba de densidades para garantizar la capacidad portante de la estructura, se lleva a cabo la actividad en conjunto con el acompañamiento de interventoría.
- Se realiza la instalación de formaleta, instalación de malla electrosoldada y se lleva a cabo la ejecución del vaciado de concreto para la losa de la placa deportiva garantizando las especificaciones técnicas y llevando a cabo la ejecución técnica y logística para realizar la activida

	
Imagen 1: Trasiego de base granular	**Imagen 2:** Encofrado placa deportiva

	
Imagen 3: Instalación base granular placa deportiva	**Imagen 4:** Excavación manual acceso nuevo

Institución Educativa San Vicente.

- Se realizó el trasiego interno de material de triturado y arena hacia la zona de bloques, garantizando disponibilidad de materiales para las actividades programadas.
- Se recibió material de: arena. triturado, base granular. Los materiales fueron organizados y acopiados en las zonas destinadas para su utilización en obra.
- Se ejecutó la conformación y armado del acero de refuerzo correspondiente a: vigas de cerramiento y columnetas.
- Se realizó el vaciado parcial de la viga de cerramiento, conforme al avance programado para este sector.
- Se ejecutó la compactación de la subrasante en el andén correspondiente a la zona de juegos.
- Posteriormente, se realizó la extensión y compactación de base granular en este mismo tramo, preparando la estructura para futuras actividades de concreto.
- Se realizaron los respectivos ensayos de densidad en campo correspondientes a: la placa de la zona de bloques y el tramo de andén en la zona de juegos.
- Se ejecutó la formaleta del cárcamo y de la jardinera correspondientes a la placa de la zona de bloques.
- Se realizó la instalación de la malla electrosoldada en esta zona. Estas actividades permitieron dejar preparada el área para el posterior vaciado de concreto de la placa.

- Se realizó la instalación de señalización de obra en las áreas aledañas a la intervención, con el fin de delimitar zonas de trabajo. Informar a la comunidad en general.

	
Imagen 1. Trasiego de material	**Imagen 2:** Trasiego de material

	
Imagen 3. Nivelación y explanación andén zona de juegos	**Imagen 4**. Compactación base granular zona de juegos
	
Imagen 5. Armado acero viga de cerramiento zona bloques	**Imagen 6:** Vaciado parcial viga de cerramiento zona bloques

	
Imagen 7. Toma de densidades andén y placa zona bloques	**Imagen 8:** Recibo triturado, arena y base granular

Institución Educativa Ciudad Itagüí

- Se realiza excavación manual.
- Se realiza trasiego de material de excavación.
- Se realiza trasiego de material de base granular BG-40
- Se realiza el extendido y compactación de material de base granular con vibro compactador tipo rana.
- Ingresan a la obra 7.5 m3 de base granular BG-40.
- Se realiza colocación de malla electrosoldada en las placas.
- Finaliza construcción de murete para cerramiento.
- Se realiza excavación mecánica con retroexcavadora.
- Cargue de volqueta doble troque con material de excavación.
- Se realiza desmonte de campamento.
- Armado y colocación de acero de viga de remate para cerramiento.
- Encofrado de columnetas para cerramiento.

	
Imagen 1 Excavación manual.	**Imagen 2.** Trasiego de material de excavación

	
Imagen 3. Compactación de base.	**Imagen 4.** Trasiego de material de base.

	
Imagen 5. Murete para cerramiento.	**Imagen 6.** Acero viga de remate.

	
Imagen 7. Encofrado de columnetas.	**Imagen 8**. Malla electrosoldada.



Imagen 9. Desmonte de campampento.



Imagen 10. Excavación mecánica.



Imagen 9. Cargue de material de excavación.

Institución Educativa María Bernal

- Se realiza trazado de viga de fundación para cerramiento perimetral.

- Se realiza excavación en parque infantil.

	
Imagen 1. Trazado de viga.	**Imagen 2.** Excavación manual.

Institución Educativa Concejo de la estrella

- Se ejecutó la nivelación y conformación de la zanja correspondiente a la viga de cimentación del cerramiento, verificando alineamientos, cotas y condiciones necesarias para la instalación del refuerzo estructural.
- Se llevó a cabo la instalación del acero de refuerzo en la zanja de la viga de cimentación del cerramiento, de acuerdo con las especificaciones estructurales.
- Se realizó la instalación del acero vertical para las columnetas del cerramiento, dejando armados los elementos requeridos para las siguientes actividades de fundida y conformación estructural.
- Se ejecutó el cerramiento provisional en tela verde, con el fin de garantizar la delimitación y seguridad de las zonas intervenidas dentro de la institución educativa.
- Se avanzó en la excavación de la plazoleta proyectada, realizando el retiro del material existente para adecuar el área de intervención.
- Se efectuó la recepción de una tronzadora destinada al apoyo de las actividades constructivas y de corte requeridas en obra.
- Se realizó la compra de gasolina para el abastecimiento y funcionamiento de la planta de energía a utilizar en las actividades del proyecto.
- Se realizó la recepción de material granular tipo base destinado a la conformación de andenes y rampas.
- Se continúa con las actividades de demolición de la piscina existente, avanzando en la remoción de los muros faltantes y en la demolición del fondo de la estructura

	
Imagen 1. Cerramiento parte plazoleta con bloque de bachillerato.	**Imagen 2.** Cajeo para viga de cerramiento

	
Imagen 3. Armado de acero para viga de fundación.	**Imagen 4.** Excavación de plazoleta.

	
Imagen 5. Instalación de acero en la zanja.	**Imagen 6.** Demolición de piscina.

4. ASPECTOS AMBIENTALES.

Durante el periodo reportado se realiza el seguimiento a las actividades de gestión ambiental del proyecto. Las actividades que se reportan en las diferentes instituciones educativas nos ayudan a tener cumplimiento de las actividades planteadas en el PASAO del proyecto.

★ **AVANCE DE ACTIVIDADES :**

● **I.E SAN JOSÉ**

- Durante el periodo reportado se realiza seguimiento a las actividades de gestión ambiental. Se realiza recorrido en el proyecto para verificar condiciones de cumplimiento ambiental, ubicación de puntos ecológicos, almacenamiento de insumos, cumplimiento directrices ambientales.

- Se continúan con las actividades de excavación y la presencia de excavadora. Al proyecto llega minicargador para reforzar actividades de movimiento de tierra.

- El combustible para el funcionamiento de la máquina se almacena en el cuarto de productos combustibles que se tiene en la I.E y se provee de rótulo según la FDS del proveedor.

- Se realiza disposición de material de excavación, esta disposición se realiza a CONASFALTOS. Las volquetas y vehículos que realizan la disposición se encuentran aprobados por la interventoría del proyecto.

- Se realiza limpieza del baño dos veces por semana, garantizando el estado sanitario de las 3 unidades que se tienen en el proyecto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Imagen 1. Vaciado de zapata muro de concreto I.E SAN JOSE.	**Imagen 2.** Cargue de volqueta I.E SAN JOSÉ.

- **I.E AVELINO SALDARRIAGA**

- Se realiza vaciado de losa de concreto. Durante el desarrollo de esta actividad, se verificó el cumplimiento del PMT del proyecto y cumplimiento de la normativa ambiental.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Imagen 1. Señalización y presencia de auxiliar de tránsito I.E AVELINO SALDARRIAGA.	**Imagen 2.** Señalización y ubicación de mixer de concreto I.E AVELINO SALDARRIAGA.

- **I.E CIUDAD ITAGÜÍ SEDE PRINCIPAL**

- Durante el periodo desarrollado, se adelantan actividades de adecuación de nuevos espacios de trabajo. Se desmontan las provisionales de obra, y se inicia con movimiento de tierra para vaciado de nuevas losas de concreto.

- Dentro de la I.E se cuenta con maquinaria amarilla referente a Excavadora Volvo, aprobada por la interventoría ambiental del proyecto y que realizará actividades de excavación de la zona de ingreso a la I.E.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Imagen 1. Adecuación manual del terreno I.E CIUDAD ITAGÜÍ SEDE PRINCIPAL.	**Imagen 2.** Adecuación terreno con máquina excavadora I.E CIUDAD ITAGÜÍ SEDE PRINCIPAL.

- **I.E CIUDAD ITAGÜÍ SEDE MARÍA BERNAL**

- Se continúan con actividades de excavación en la zona de parque infantil.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Imagen 1. Vaciado viga de concreto I.E CIUDAD ITAGÜÍ SEDE MARÍA BERNAL.

- **I.E JOSÉ FELIX DE RESTREPO**

- Se cuenta con cerramiento de los individuos forestales que se encuentran en las zonas que están siendo intervenidas.
- Se continua con la adecuación del terreno para vaciado de placa de concreto.
- Se envía documentación de bomba de concreto para aprobación a la interventoría del proyecto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Imagen 1. Adecuación de suelo para vaciado de placa de concreto I.E. JOSE FELIX DE RESTREPO.

- **I.E SAN VICENTE**

- Se continua vaciado de viga de concreto para cerramiento y placa de concreto. La preparación de esta mezcla se está realizando en obra con concreto y cemento marca CEMEX.

- Se realiza excavación y colocación de material tipo base para preparación de suelo para vaciado de concreto. El almacenamiento de los materiales de playa se tienen al ingreso del proyecto, se realiza protección con plástico al terminar la jornada.

- Se suministra señalización vertical del PMT al proyecto para instalación.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Imagen 1. Despacho señalización vertical I.E. SAN VICENTE.	**Imagen 2.** Protección material de playa I.E SAN VICENTE.

- **I.E CONCEJO MUNICIPAL DE LA ESTRELLA**

- Se continúan actividades para marcación de excavación de cerramiento perimetral de la I.E. Esta actividad se realiza con maquinaria tipo excavadora aprobada por la interventoría del proyecto.


- Se realiza protección de los individuos forestales del proyecto que están en las zonas de intervención.

- **I.E ENRIQUE VELEZ**

- Se inicia actividad de excavación de zona para vaciado de placa de concreto y se continúan actividades de instalación de cerramiento.

- Se realiza jornada de aseo en la zona provisional de obra, y zona de trabajo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Imagen 1. Jornada de aseo I.E ENRIQUE VELEZ.	**Imagen 2.** Protección material I.E ENRIQUE VELEZ.

★ **PRESENTACIÓN PASAO DEL PROYECTO**

Se tiene pendiente para aprobación del PASAO del proyecto por parte de la interventoría:

- Documento que legalice el suministro de agua y energía por parte de la I.E, Secretarías de educación o el ente competente.

Se esperan directrices de dirección de obra para subsanar este tema.

5. ASPECTOS COMUNICACIONALES Y SOCIALES

Durante la presente semana se realizaron recorridos por las ocho (8) Instituciones Educativas priorizadas, con el fin de constatar que, desde el componente social, las actividades y dinámicas en territorio se estuvieran desarrollando de manera adecuada.

Asimismo, se realizaron acercamientos con rectores y/o coordinadores de las diferentes Instituciones Educativas, con el propósito de determinar las fechas programadas para las jornadas de votaciones, así como identificar posibles restricciones, novedades o lineamientos relacionados con el ingreso del personal a las instituciones durante dichas fechas.

De igual manera, se participó en reunión con la coordinadora de la IE Enrique Vélez Escobar, en la cual se abordaron aspectos relacionados con el desarrollo de las actividades en la institución y temas asociados al componente social del proyecto.

Finalmente, se realizó el diseño y elaboración de un plegable informativo para ser entregado al personal operativo de las ocho (8) Instituciones Educativas, relacionado con la política de contacto cero, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, cuidado y adecuado relacionamiento dentro de los entornos educativos intervenidos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Imagen 1. Encuentro con coordinación IE Enrique Vélez Escobar	Imagen 2. Recorrido para validación de estado de las vallas

6. ASPECTOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).

A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE HIGIENE, MEDICINA Y DE SEGURIDAD EJECUTADAS EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES.

Se continúa con la ejecución e implementación del **Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)**, desarrollando diversas actividades orientadas a la prevención de riesgos laborales y al fortalecimiento de las condiciones seguras en obra, entre las cuales se destacan:

- Inducción al personal propio de nuevo ingreso, enfocada en la prevención de riesgos laborales y en la promoción de prácticas seguras.
- Socialización de los roles y responsabilidades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Diligenciamiento de encuestas de condiciones de salud.
- Registro y actualización del perfil sociodemográfico de los trabajadores.
- Entrega de kits de Elementos de Protección Personal (EPP) a cada trabajador, incluyendo casco de seguridad, gafas de protección, protector auditivo, protector respiratorio y guantes.
- Verificación de planillas de seguridad social del personal propio, subcontratistas y proveedores.
- Acompañamiento permanente a las diferentes actividades desarrolladas en obra.
- Instalación y verificación de la señalización general de obra.
- Demarcación y delimitación de las áreas de trabajo para garantizar condiciones seguras.
- Revisión y validación de la documentación del personal previo al ingreso a obra.
- Diligenciamiento de formatos preoperacionales para equipos y maquinaria utilizados en obra.
- Realización de inspecciones generales en las diferentes actividades ejecutadas en obra.
- Recorridos preventivos en las diferentes instituciones antes del inicio de actividades, verificando condiciones de campamentos provisionales, cerramientos perimetrales y demás áreas, con el fin de asegurar el desarrollo seguro de las labores y evitar la interacción con la comunidad estudiantil.
- Desarrollo de charlas y capacitaciones orientadas a la prevención de accidentes y al cuidado de la integridad física de trabajadores propios y contratistas.

- Realización de inspecciones a botiquines, extintores, camillas y verificación general de las condiciones de seguridad en obra.

- **Personal de obra (I.E SAN JOSÉ Y I.E AVELINO SALDARRIAGA):**

PERSONAL OPERATIVO - VCR CONSTRUCCIONES			FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA (mm/dd/aaaa)	FECHA DE RETIRO DE LA EMPRESA (dd/mm/aaaa)
NOMBRE	APELLIDOS	CARGO		
ELMER JAIR	QUEJADA MENA	AYUDANTE	3/3/2026	N/A
JHONEIDER	OSPINA RAMIREZ	AYUDANTE	3/4/2026	N/A
BYRON HUMBERTO	HOYOS COSSIO	MAESTRO	16/03/2026	09/05/2026
JUAN CAMILO	GIRALDO FRANCO	AYUDANTE	16/03/2026	N/A
FERNEY	HOYOS MARTINEZ	OFICIAL	17/03/2026	N/A
NEVER ENRRIQUE	CONEO GONZALEZ	OFICIAL	3/25/2026	N/A
ALVARO ANTONIO	RUIZ CIRO	AYUDANTE	3/25/2026	N/A
LEIVER ANTONIO	AVILA CONEO	AYUDANTE	08/04/2026	N/A
LANDAZABAL	HIGUITA GRACIANO	ENCARGADO	28/4/2026	N/A
EVER	GALVAN CASTRILLO	AYUDANTE	30/04/2026	N/A
BIL	GALVAN MARTINEZ	AYUDANTE	30/04/2026	N/A
MARIA CRISTINA	CARMONA CORREA	SST	04/05/2026	N/A
JHONY MIGUEL	GONZALEZ RODRIGUEZ	AYUDANTE	29/04/2026	N/A
DANIEL STIVEN	RAIGOSA LONDOÑO	OFICIAL	07/05/2026	N/A

MANUEL EMILIO	ECHAVERRIA USUGA	OFICIAL	07/05/2026	N/A

- **Personal de obra (I.E JOSÉ FÉLIX - I.E ENRIQUE VELEZ Y SAN VICENTE):**

PERSONAL OPERATIVO - Construcciones Murillo Gil S.A.S			FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA (mm/dd/aaaa)	FECHA DE RETIRO DE LA EMPRESA (dd/mm/aaaa)
NOMBRE	APELLIDOS	CARGO		
ARBEY DE JESUS	MURILLO GIL	REPRESENTANTE LEGAL	3/24/2026	N/A
BRAYAN DANILO	DURANGO BELLO	AYUDANTE	3/24/2026	N/A
DIANA ALEJANDRA	VELEZ CHAVARRIA	SST	3/24/2026	N/A
DIEGO ARCANGEL	MESA MIRA	ENCARGADO	3/24/2026	N/A
JHOAN JOSE	MARTINEZ CASTILLO	AYUDANTE	3/24/2026	N/A
JOSE DE DIOS	RINCON BAYONA	OFICIAL	3/24/2026	N/A
MARIO ALBERTO	RUIZ VEGA	OFICIAL	31-03-2026	N/A
JUAN CAMILO	CIPRIAN LOPEZ	AYUDANTE	31-03-2026	N/A
EDMER JOSE	COLMENAREZ DIAZ	AYUDANTE	01-04-2026	N/A
JESUS IVAN	RIOS	AYUDANTE	01-04-2026	N/A
JUAN CAMILO	CIPRIAN LOPEZ	AYUDANTE	31-03-2027	N/A
JOSE DANIEL	HERNANDEZ SUAREZ	AYUDANTE	09-04-2026	N/A
MATEO ALBERTO	ROJAS HERNANDEZ	AYUDANTE	10-04-2026	N/A
LUIS JAVIER	QUIROZ PEREZ	OFICIAL	10-04-2026	N/A
NELSON CORDERO	PINTO	OFICIAL	10-04-2026	N/A
YORBIN ANTHONY	ESPINOZA GARCIA	AYUDANTE	10-04-2026	N/A

JUAN ALFREDO	RODRIGUEZ PEREZ	OFICIAL	13-04-2026	N/A
JUAN CARLOS	ESCOBAR MARIACA	AYUDANTE	15-04-2026	N/A
JUAN ALFREDO	RODRIGUEZ PEREZ	AYUDANTE	16-04-2026	N/A
FRANKLIN JOSÉ	TERAN HERNANDEZ	AYUDANTE	17/04/2026	N/A
JUAN CARLOS	ESCOBAR MARIACA	AYUDANTE	14/04/2026	N/A
JHONNATAN DAVID	AVENDAÑO CARABALLO	AYUDANTE	09/04/2026	N/A
JUAN DIEGO	LEAL RESTREPO	AYUDANTE	24/04/2026	N/A
NELSON	DÍAZ SECO	AYUDANTE	29/04/2026	N/A
HERNAN ARNOBIO	MOSQUERA BENAVIDES	AYUDANTE	05/05/2026	N/A
JAIRO ALBERTO	BETANCUR GONZALEZ	AYUDANTE	06/05/2026	N/A
YHAN CARLOS	GONZALEZ FRANCO	AYUDANTE	06/05/2026	N/A
JULIÁN AQUILES	GUZMAN GUZMAN	AYUDANTE	06/05/2026	N/A
OSCAR DARIO	GUIZADO MOLINA	AYUDANTE	08/05/2026	N/A

- **Personal de obra (I.E. CIUDAD ITAGÜÍ SEDE CENTRAL Y I.E. MARIA BERNAL).**

PERSONAL OPERATIVO - ECR Construcciones			FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA (mm/dd/aaaa)	FECHA DE RETIRO DE LA EMPRESA (dd/mm/aaaa)
NOMBRE	APELLIDOS	CARGO		
Fredy Alexander	Heredia Heredia	Oficial	30/03/2026	N/A
Edgar Antonio	Castañeda Ramírez	Representante legal	30/03/2026	N/A
Hernando	Cardona Mazo	Ayudante	30/03/2026	N/A
Yeison Raul	Perez Cacique	Ayudante	30/03/2026	14/05/2026
Yeison Raul	Paternina Vargas	Ayudante	30/03/2026	24/04/2026
Yordi Alejandro	Osorio	Ayudante entendido	30/03/2026	N/A
David Alejandro	Osorio	Oficial	30/03/2026	6/4/2026
Ubaldo	Bermudez Mejia	Ayudante	30/03/2026	10/05/2026
Salomé	Valencia	Aux SST	30/03/2026	N/A
Yeniffer	Suaza	Residente civil	30/03/2026	N/A
ERIK DANIEL	LAMAR URRUTIA	AYUDANTE	8/4/2026	17/04/2026
ALEJANDRO	CHAVARRIA GIRALDO	AYUDANTE	8/4/2026	14/04/2026
JUAN ESTEBAN	ZAPATA	AYUDANTE	8/4/2026	8/4/2026
JOSE RAMON	AMAYA	OFICIAL	9/4/2026	N/A
SERGIO	GALEANO RINCON	AYUDANTE	9/4/2026	N/A
ERICK DANIEL	LAMAR URRUTIA	AYUDANTE	07/04/2026	N/A
JUAN ESTEBAN	ZAPATA HERNANDEZ	AYUDANTE	08/04/2026	N/A
JOSE RAMON	AMAYA	OFICIAL	08/04/2026	N/A
ANGEL EDUARDO	SILVA ACOSTA	AYUDANTE	15/04/2026	N/A
YERAMI ARMANDO	AGUILAR SILVA	AYUDANTE	15/04/2026	N/A
JUAN DIEGO	CARDONA	AYUDANTE	25/04/2026	04/25/2026
DAILER	BERMUDEZ	AYUDANTE	4/30/2026	N/A
WILSON RUBEN	PEREZ DAVILA	AYUDANTE		N/A
JHON JAIDER	SERRANO CORREDOR	AYUDANTE	4/30/2026	N/A

JUAN GUILLERMO	SUAREZ BOLIVAR	AYUDANTE		N/A

- **Tabla relación de personal provisional (contratista):**

PERSONAL PROVISIONAL DE OBRA						
NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	SEGURIDAD SOCIAL			EXAMEN
			ARL	EPS	AFP	
BERNABE DE JESUS CUERVO QUINCHIA	70164766	AUX TOPOGRAFIA	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	24/02/2026
JUAN ESTEBAN TABARES GARCIA	1128443068	TOPOGRAFO	SURA	SURA	PORVENIR	20/12/2025
RUBIAN ANTONIO MARTINEZ GIRALDO	71333548	TOPOGRAFO	SURA	SURA	COLPENSIONES	20/12/2025
EDISUN RUSBEL CARDONA	98640257	AYUDANTE	SURA	SURA	PORVENIR	16/03/2026
FERNANDO SALDARRIAGA	3551563	TALADOR	SURA	SURA	COLFONDOS	07/03/2026
HERIBERTO BETANCOURT	70580314	TALADOR	SURA	SURA	COLPENSIONES	12/04/2025
JOSE ANGEL CARMONA	71669356	TALADOR	SURA	SURA	COLPENSIONES	12/042025
CRISTIAN CAMILO SOTO	1007326634	OPERADOR	SURA	SALUDTOTAL	COLPENSIONES	24/01/2026
FERNEY GUTIERREZ HERRERA	1001772554	OPERADOR	SURA	SALUDTOTAL	PROTECCIÓN	02/01/2026

- **REGISTRO FOTOGRÁFICO:**

1. Instalación de cerramiento I.E. Enrique Vélez	2. Señalización I.E. Enrique Vélez
	
3. Diligenciamiento y firma de permisos de trabajo I.E. Enrique Vélez	4. Pare y siga de vía I.E. Enrique Vélez
	
5. Delimitación I.E. José Felix de Restrepo	6. Señalización I.E. José Felix de Restrepo

	
7. Orden y aseo I.E. José Felix de Restrepo	8. Inspección de botiquín I.E. José Felix de Restrepo
	
9. Orden y aseo I.E. San Vicente	10. Rotulación de productos químicos I.E. San Vicente
	

11. Diligenciamiento y firma de permisos de trabajo I.E. San Vicente	12. Charla de seguridad I.E. San Vicente
	
13. Calistenia I.E. San José y Avelino	14. Charla orden y aseo en obra I.E. San José y Avelino
	
15. Uso adecuado de EPP I.E. San José	16. Uso adecuado de EPP I.E. Avelino

	
17. Jornada de orden y aseo I.E. San José	18. Orden y aseo I.E. San José
	
19. Pausas activas I.E. Ciudad Itagüí	20. Instalación de camilla I.E. Ciudad Itagüí
	
21. Instalación de botiquín I.E. Ciudad Itagüí	22. Trabajadores que se encuentran actualmente en I.E. Ciudad Itagüí

	
23. Instalación de Extintor I.E. Ciudad Itagüí	24. Instalación de Extintor I.E. Ciudad Itagüí
	

7. BALANCE FINANCIERO:

Durante el periodo reportado el recurso proveniente del anticipo del proyecto se está invirtiendo en concordancia con las condiciones contractuales establecidas y con el respectivo seguimiento al plan de inversión presentado, garantizando la correcta destinación de los recursos para el desarrollo del proyecto.

8. CONCEPTO GENERAL SUPERVISOR ESTADO DEL CONTRATO EN EL MES DEL INFORME

Nombre del supervisor: MARIA CECILIA ARBELAEZ CASTAÑO.

Firma supervisor: _____

Profesional contratista Ambiental de apoyo Firma: Nombre:	Profesional contratista de apoyo gestión social y comunicacional Firma: Nombre:

Nota: El original de esta Acta se expide con destino al Archivo de la Entidad, expediente contractual del Contrato No. Xxx DE 2026