INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL

	FORMATO **INFORME DE SUPERVISIÒN Y/O INTERVENTORÍA**	Código: F-GDC-28 Versión: 02 Fecha: 03/11/2023

No. CONTRATO:	452-2025	**No. CONVENIO:**		**No. INFORME:**	1	
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMOS Y MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRÁ: BARBOSA, BELLO, COPACABANA, ENVIGADO, SABANETA, ITAGÜÍ, LA ESTRELLA Y EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN, EN EL MARCO DEL PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL".					
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONINCIL URBANO					
NIT O CEDULA:	902019131-2	**SUPERVISOR:**	MARÍA CECILIA ARBELAEZ C.			
VALOR:	N.A.	**VALOR ADICIONAL:**	N/A	**PERIODO EVALUADO**		
PLAZO:	4 meses	**PLAZO ADICIONAL:**	N/A	**DE:**	**HASTA:**	
FECHA DE INICIO:	19 de enero del 2026	**FECHA REINICIO:**	N/A	Enero 2026	Febrero 2026	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**DEPENDENCIA INTERESADA:**	Subdirección Proyectos			

En cumplimiento de las normas contractuales, en especial las contenidas en la ley 80 de 1993, en la ley 1474 de 2011, en la ley 489 de 1998, en el decreto 1082 de 2015 y en especial en el manual de interventoría y supervisión de la entidad, Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), adoptado mediante la resolución No 00144 de 2014 y del manual de contratación del Área Metropolitana adoptado mediante resolución 001655 de 2023, se presenta informe de supervisión mensual.

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

- **PERSONAL DE OBRA A LA FECHA:**

PERSONAL ADMINISTRATIVO - CONINCIL URBANO			FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA (mm/dd/aaaa)	FECHA DE RETIRO DE LA EMPRESA (dd/mm/aaaa)
NOMBRE	APELLIDOS	CARGO		
NEIVER	CHÁVEZ CAVIEDES	RESIDENTE SST	1/28/2026	N/A
RUBEN DARIO	ORTIZ LOPEZ	DIRECTOR DE OBRA	28-01-2026	N/A
LAURA ANDREA	VILLADA SIERRA	RESIDENTE AMBIENTAL	5/2/2026	N/A
STEFANY	HENAO OROZCO	AUXILIAR RESIDENTE	22-01-2026	N/A
JENNY ALEXANDRA	MOSQUERA JARAMILLO	RESIDENTE SST	11/2/2026	N/A
SANDRA CAROLINA	PARRA GIRALDO	RESIDENTE OBRA	28-01-2026	N/A
LIZETH JOHANA	PEREZ NARVAEZ	RESIDENTE SOCIAL	22-01-2026	N/A
SANTIAGO	MUNERA ARANGO	AUXILIAR RESIDENTE	2/2/2026	N/A
ANA YOHANNA	MARRUGO TIRADO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	29-01-2026	N/A
OSCAR DAVID	ACOSTA CASTRO	RESIDENTE OBRA	2/23/2026	N/A
DANIELA	AUZAQUE GARCIA	AUXILIAR RESIDENTE	3/11/2026	N/A
DIANA PATRICIA	RODRIGUEZ DUQUE	AUXILIAR RESIDENTE	2/20/2026	N/A
JUAN FELIPE	ANAYA MARZOLA	RESIDENTE OBRA	12/05/2026	N/A

PERSONAL OPERATIVO - CONSORCIO CONINCIL URBANO			FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA (mm/dd/aaaa)	FECHA DE RETIRO DE LA EMPRESA (dd/mm/aaaa)
NOMBRE	APELLIDOS	CARGO		
LIBARDO	BOTERO TOBÓN	MENSAJERO	20/02/2026	N/A

2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presenta novedad

3. ASPECTOS TECNICOS (Incluye registro fotográfico)

Institución Educativa Avelino Saldarriaga:

Durante la presente semana se llevaron a cabo las siguientes actividades relacionadas con la construcción del muro de contención:

- Se finalizó la actividad de revoque en la parte baja de la rampa, garantizando el acabado y nivelación de la superficie intervenida.
- Se realizaron labores de orden y aseo general en las diferentes áreas de la obra, con el fin de mantener condiciones adecuadas de trabajo y seguridad.
- Se ejecutó la ampliación del cerramiento provisional, con el propósito de habilitar espacio para la instalación de mesas de votación dentro de la institución.
- Se realizó el cargue y disposición de tierra y escombros producto de las actividades constructivas desarrolladas en obra.

	
Imagen 1 : Revoque de muro junto rampa	**Imagen 2:** Revoque

	
Imagen 3: Orden y aseo	**Imagen 4:** Orden y aseo

- **Institución Educativa San José:**

- Se realizó la fundición del muro de contención N.° 5 y de la segunda etapa del muro N.° 7. Adicionalmente, se ejecutó la fundición de la caja de inspección destinada al desagüe del sistema de filtro del muro.
- Se efectuaron labores de desencofre y curado de los muros construidos, con el fin de garantizar el adecuado proceso de fraguado y resistencia del concreto.
- Se realizaron excavaciones con maquinaria amarilla para conformación de terrazas y desplante de zapatas correspondientes a las nuevas estructuras proyectadas.
- Se ejecutó el armado de andamios y posteriormente actividades de revoque en muros intervenidos.
- Se llevó a cabo el corte y figurado de acero de refuerzo destinado a la construcción de zapatas y muros de contención.
- Se realizó el cargue y disposición del material proveniente de las excavaciones ejecutadas durante la semana.

	
Imagen 1 : Movimiento de tierra	**Imagen 2:** Fundición de muro
	

Imagen 3: Revoque muro	**Imagen 4:** Excavación de caja de inspección

Institución Educativa Enrique Vélez.

- Se desarrollaron procesos de carácter administrativo dirigidos a supervisar y corroborar las cantidades ejecutadas en obra. De igual manera, se organizó la logística para el abastecimiento de materiales y se gestionaron los requerimientos relacionados con la disponibilidad, asignación y coordinación de equipos, asegurando así la adecuada ejecución de las labores constructivas.
- Recepción de bloque de concreto y se dispone en su acopio y se continúa la actividad de corte e instalación de bloque de concreto en el muro de cerramiento.
- Se detalla de manera correctiva el acabado de columnetas y viga de remate garantizando un acabado estético para el cerramiento perimetral.
- Se lleva a cabo el trasiego de material de manera paralela al cargue de volqueta sencilla con paleros para el retiro de escombros situados sobre la placa de juegos.
- Se ejecuta la excavación manual de manera continua en la zona de juegos, garantizando el retiro de materiales acopiados en la zona y realizando la excavación teniendo en cuenta el nivel del andén existente.
- Se realiza la recepción de materiales y concretadora para dar inicio a las actividades de vaciado de columnetas y viga de remate.
- Colocación y figurado de acero para columnetas y viga de remate.
- Inició de vaciado de columnetas garantizando recubrimiento y la instalación de tubería para cerramiento en malla eslabonada.
- Se realiza acercamiento con la coordinadora de la institución para informar acerca del inicio de actividades de demolición en la zona de la puerta que conecta a la cancha con grama sintética y con la intervención en la zona preescolar de la pérgola.





Imagen 1: Instalación de bloque en concreto para murete de cerramiento	**Imagen 2:** Trasiego de material generado a partir de excavaciones
	
Imagen 3: Cargue volqueta sencilla con paleros	**Imagen 4:** Excavación manual zona de juegos
	

Imagen 5: Vaciado de columnetas	**Imagen 6:** Encofrado de columnetas
	
Imagen 7: Colocación de acero de columnetas y viga de remate	**Imagen 8:** Colocación postes para cerramiento

Institución Educativa José Félix Restrepo

- Se ejecutaron actividades administrativas orientadas al control y verificación de cantidades de obra, la gestión y programación de suministro de materiales, así como la solicitud, asignación y coordinación de equipos requeridos para el adecuado desarrollo de las actividades constructivas.
- Se realizó la recepción de la miniexcavadora con la cual se iniciaron actividades de demolición y excavación de la losa colindante a la placa deportiva.
- Se realiza la recepción del minicargador y se da inicio a la actividad de cargue de escombros realizando trasiegos con el equipo garantizando zonas seguras dentro de la institución y contemplando el plan de contingencia
- Se da inicio a actividades de demolición en la zona de desagüe, adicionalmente se realiza el trasiego de manera manual para no presentar afectaciones en la losa construida
- Se lleva a cabo la excavación de manera manual en la zona de tanques donde se presenta afectación en la tubería de acueducto el cual es reportado a EPM el cual lleva el siguiente número de radicado 6088850.

	
Imagen 1: Cargue de escombros	**Imagen 2:** Demolición placa existente zona de desagüe
	
Imagen 3: Excavación con miniexcavadora	**Imagen 4:** Rocería zona tanques



Imagen 5: Excavación manual zona de tanques

Institución Educativa San Vicente.

rramiento perimetral

- Se realizó el armado y amarre del acero de refuerzo correspondiente a un nuevo tramo de la viga de cimentación del cerramiento perimetral.
- Posteriormente, se ejecutó el vaciado de concreto de dicho tramo de viga, conforme a las especificaciones estructurales del proyecto.
- Se llevó a cabo la excavación de los micropilotes correspondientes a este sector, dando continuidad a las actividades de cimentación.
- Se inició el armado del acero de refuerzo correspondiente al siguiente tramo de viga de cerramiento.
- Sobre los tramos de viga previamente fundidos, se avanzó en la instalación de bloques de mampostería, completando las tres hiladas proyectadas en los sectores intervenidos.
- Se inició la instalación de formaletas para columnetas, dejando preparados estos elementos para su posterior vaciado.

dén – Zona de juegos

- Se realizó la instalación de la malla de refuerzo en el tramo de andén que contaba con compactación y densidades previamente aprobadas.
- Se continuó con la excavación y nivelación de la subrasante en el siguiente tramo del andén.
- Se inició la colocación y compactación de la base granular correspondiente a este sector, preparando la estructura para la futura instalación del refuerzo y posterior fundida.

ca de concreto – Zona de bloques

- Se ejecutó el vaciado de un tramo de la placa de concreto, utilizando concreto elaborado en obra mediante concretadora.
- Una vez alcanzada la resistencia inicial requerida, se realizaron los respectivos cortes de control de retracción, con el fin de controlar la aparición de fisuras por contracción del concreto.

teriales y abastecimiento

- Se recibió material de base granular, correspondiente a dos (2) viajes, destinado a las actividades de conformación y compactación de superficies proyectadas.

	
Imagen 1. Vaciado placa zona de bloques	**Imagen 2:** Vaciado tramo viga zona de bloques

	
Imagen 3. Cortes placa zona bloques	**Imagen 4**. Instalación malla de refuerzo en tramo andén zona juegos
	
Imagen 5. Compactación base andén	**Imagen 6:** Instalación bloques cerramiento

- Se realiza excavación manual.
- Se realiza trasiego de material de excavación.
- Se realiza trasiego de material de base granular BG-40
- Se realiza el extendido y compactación de material de base granular con vibro compactador tipo rana.
- Encofrado de columnetas para cerramiento.
- Se realiza vaciado de columnetas para cerramiento.
- Se realiza desencofrado de columnetas.
- Se reciben materiales y equipos necesarios tales como arena, cemento, triturado, madera, tubería, concretadoras, vibradores de aguja.
- Se realiza ensayo de densidades en las placas a vaciar.
- Se realiza vaciado de placas.
- Encofrado de viga de remate para cerramiento.

	
Imagen 1 Excavación manual.	**Imagen 2.** Trasiego de material de excavación

	
Imagen 3. Compactación de base.	**Imagen 4.** Trasiego de material de base.

	
Imagen 5. Encofrado de columnetas.	**Imagen 6.** Vaciado de columnetas.

	
Imagen 7. Ensayo de densidades.	**Imagen 8**. Vaciado de placa.


Imagen 9. Encofrado viga de remate.

Institución Educativa María Bernal

- Ingresa nuevo contratista desde el martes 26 de mayo.
- Se realiza excavación manual para construcción de gaviones.



Imagen 1. Excavación para gaviones.



Imagen 2. Excavación para gaviones.





Imagen 1. Excavación para gaviones.	**Imagen 2.** Excavación para gaviones.

Institución Educativa Concejo de la estrella

- Se realiza la recepción de 1209 unidades de bloque destinadas para el cerramiento de la institución educativa.
- Se realiza la recepción de arena y triturado para viga de cimentación de cerramiento.
- Se realizó la excavación de andenes en la parte posterior de la institución educativa.
- Se finaliza con la excavación de la plazoleta proyectada en la parte posterior de la institución educativa.
- Se riega material de base para andenes y rampas proyectados con ayuda del minicargador.
- Se continúa compactando la subrasante y base granular para los andenes.
- Se realiza traslado de material de excavación de plazoleta para adecuarla en la zona posterior de la institución educativa.

	
Imagen 1. Compactación de subrasante.	**Imagen 2.** Compactación de base.

	
Imagen 3. Recepción de bloques.	**Imagen 4.** Compactación de base.

	
Imagen 5. Recepción de base.	**Imagen 6.** Recepción de mini cargador.

4. ASPECTOS AMBIENTALES.

Durante el periodo reportado se realiza el seguimiento a las actividades de gestión ambiental del proyecto. Las actividades que se reportan en las diferentes instituciones educativas nos ayudan a tener cumplimiento de las actividades planteadas en el PASAO del proyecto.

★ **AVANCE DE ACTIVIDADES :**

● **I.E SAN JOSÉ**

- Durante el periodo reportado se realiza seguimiento a las actividades de gestión ambiental. Se realiza recorrido en el proyecto para verificar condiciones de cumplimiento ambiental, ubicación de puntos ecológicos, almacenamiento de insumos, cumplimiento directrices ambientales.

- Se continúan con las actividades de excavación y la presencia de excavadora. Al proyecto llega minicargador para reforzar actividades de movimiento de tierra.

- El combustible para el funcionamiento de la máquina se almacena en el cuarto de productos combustibles que se tiene en la I.E y se provee de rótulo según la FDS del proveedor.

- Se realiza disposición de material de excavación, esta disposición se realiza a CONASFALTOS. Las volquetas y vehículos que realizan la disposición se encuentran aprobados por la interventoría del proyecto.

- Se realiza limpieza del baño dos veces por semana, garantizando el estado sanitario de las 3 unidades que se tienen en el proyecto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

Imagen 1. Vaciado de muro de concreto I.E SAN JOSE.	**Imagen 2.** Cargue de volqueta I.E SAN JOSÉ.

- **I.E AVELINO SALDARRIAGA**

- Se realiza revoque del muro. Durante el desarrollo de esta actividad, se verificó el orden y aseo, y cumplimiento de la normativa ambiental.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Imagen 1. Revoque de muro I.E AVELINO SALDARRIAGA.	**Imagen 2.** Orden y aseo I.E AVELINO SALDARRIAGA.

- **I.E CIUDAD ITAGÜÍ SEDE PRINCIPAL**

- Dentro de la I.E se realiza jornada de orden y aseo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Imagen 1. Protección de material I.E CIUDAD ITAGÜÍ SEDE PRINCIPAL.	**Imagen 2.** Orden y aseo I.E CIUDAD ITAGÜÍ SEDE PRINCIPAL.

- **I.E CIUDAD ITAGÜÍ SEDE MARÍA BERNAL**

- En la I.E. se da inicio a elaboración de gaviones

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1. Se realiza actividad de elaboración de gaviones I.E. Maria Bernal

- **I.E JOSÉ FELIX DE RESTREPO**

- Se cuenta con cerramiento de los individuos forestales que se encuentran en las zonas que están siendo intervenidas.
- Se continua con la adecuación del terreno para vaciado de placa de concreto.
- Se continua con excavación del terreno.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1. Se realizan trabajos de excavación I.E. JOSE FELIX DE RESTREPO.

- **I.E SAN VICENTE**

- Se realiza vaciado de placa con concretadora
- Se realiza jornada de orden y aseo.
- Se realiza cargue de residuos para disposición.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Imagen 2. Vaciado de placa I.E SAN VICENTE.

- **I.E CONCEJO MUNICIPAL DE LA ESTRELLA**

- Se continúan actividades para marcación de excavación de cerramiento perimetral de la I.E. Esta actividad se realiza con maquinaria tipo excavadora aprobada por la interventoría del proyecto.
- Se cuenta con mini cargador bobcat, aprobado por interventoría ambiental.

- **I.E ENRIQUE VELEZ**

- Se continúa con actividad de excavación de zona para vaciado de placa de concreto y se continúan actividades de instalación de cerramiento.
- Se realiza jornada de orden y aseo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1.	**Imagen 2.**

★ **PRESENTACIÓN PASAO DEL PROYECTO**

Se dio cumplimiento al requerimiento documental para aprobación del PASAO.

5. ASPECTOS COMUNICACIONALES Y SOCIALES

Durante la presente semana se desarrollaron actividades de seguimiento, sensibilización, información y articulación con la comunidad educativa en las Instituciones Educativas intervenidas por el proyecto.

En la Institución Educativa Ciudad Itagüí, sedes Central y María Bernal, se llevó a cabo un taller de sensibilización dirigido al personal operativo y administrativo vinculado a la obra, enfocado en los lineamientos de contacto cero, normas de convivencia y responsabilidades frente a la protección de niños, niñas y adolescentes. Durante la actividad se socializaron aspectos relacionados con la Ley 1098 de 2006 – Código de Infancia y Adolescencia, enfatizando en la importancia de mantener límites claros frente a cualquier interacción con estudiantes, así como las posibles repercusiones disciplinarias y legales derivadas del incumplimiento de estos lineamientos.

De manera complementaria, y en atención a una situación reportada por la institución educativa, se realizó un llamado de atención verbal a un trabajador de la IE Ciudad Itagüí, en compañía del componente social y técnico de la interventoría y de los componentes SST, social y técnico del contratista. Durante el espacio se reiteró el carácter obligatorio de los lineamientos de contacto cero para todo el personal vinculado al proyecto y se establecieron compromisos orientados a prevenir la reincidencia de situaciones similares.

Asimismo, se llevó a cabo la socialización de avance de obra en la Institución Educativa Avelino Saldarriaga, espacio en el que se compartió con la comunidad educativa información relacionada con el estado actual del proyecto, las actividades ejecutadas, las acciones programadas para las próximas

semanas y las medidas implementadas desde los componentes técnico, social, ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. La jornada permitió resolver inquietudes de los asistentes y fortalecer los canales de comunicación entre el proyecto y la comunidad educativa.

Adicionalmente, se efectuó recorrido de seguimiento por las ocho (8) Instituciones Educativas objeto de intervención, con el propósito de identificar novedades, verificar condiciones relacionadas con la convivencia escolar, revisar situaciones de interés para el componente social y fortalecer la comunicación con rectorías, coordinaciones y personal administrativo. Este ejercicio permitió identificar necesidades puntuales de acompañamiento y anticipar acciones de gestión frente a situaciones que pueden impactar el desarrollo de las actividades de obra.

Finalmente, se realizó acercamiento con la coordinación de la Institución Educativa Enrique Vélez Escobar, con el fin de informar sobre el inicio de actividades en zonas identificadas como críticas dentro de la institución a partir de la próxima semana. Durante el espacio se socializaron las medidas de cierre y aislamiento previstas, las alternativas de circulación para la comunidad educativa y las acciones de prevención que serán implementadas para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y demás usuarios durante la ejecución de las intervenciones programadas.

De igual manera, durante la semana se adelantaron actividades de gestión documental, elaboración de comunicaciones, seguimiento a compromisos y atención de requerimientos asociados a las diferentes Instituciones Educativas intervenidas por el proyecto

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Imagen 1. Taller contacto cero IE Ciudad Itagüí, sede Maria Bernal	Imagen 2. Socialización de avance Avelino Saldarriaga

6. ASPECTOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).

A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE HIGIENE, MEDICINA Y DE SEGURIDAD EJECUTADAS EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES.

Se continúa con la ejecución e implementación del **Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)**, desarrollando diversas actividades orientadas a la prevención de riesgos laborales y al fortalecimiento de las condiciones seguras en obra, entre las cuales se destacan:

- Inducción al personal propio de nuevo ingreso, enfocada en la prevención de riesgos laborales y en la promoción de prácticas seguras.
- Socialización de los roles y responsabilidades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Diligenciamiento de encuestas de condiciones de salud.
- Registro y actualización del perfil sociodemográfico de los trabajadores.
- Entrega de kits de Elementos de Protección Personal (EPP) a cada trabajador, incluyendo casco de seguridad, gafas de protección, protector auditivo, protector respiratorio y guantes.
- Verificación de planillas de seguridad social del personal propio, subcontratistas y proveedores.
- Acompañamiento permanente a las diferentes actividades desarrolladas en obra.
- Instalación y verificación de la señalización general de obra.
- Demarcación y delimitación de las áreas de trabajo para garantizar condiciones seguras.
- Revisión y validación de la documentación del personal previo al ingreso a obra.
- Diligenciamiento de formatos preoperacionales para equipos y maquinaria utilizados en obra.
- Realización de inspecciones generales en las diferentes actividades ejecutadas en obra.
- Recorridos preventivos en las diferentes instituciones antes del inicio de actividades, verificando condiciones de campamentos provisionales, cerramientos perimetrales y demás áreas, con el fin de asegurar el desarrollo seguro de las labores y evitar la interacción con la comunidad estudiantil.
- Desarrollo de charlas y capacitaciones orientadas a la prevención de accidentes y al cuidado de la integridad física de trabajadores propios y contratistas.

- Realización de inspecciones a botiquines, extintores, camillas y verificación general de las condiciones de seguridad en obra.

- **Personal de obra (I.E SAN JOSÉ, I.E AVELINO SALDARRIAGA, I.E JOSÉ FÉLIX E I.E. CONCEJO DE LA ESTRELLA):**

PERSONAL OPERATIVO - VCR CONSTRUCCIONES			FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA (mm/dd/aaaa)	FECHA DE RETIRO DE LA EMPRESA (dd/mm/aaaa)
NOMBRE	APELLIDOS	CARGO		
ELMER JAIR	QUEJADA MENA	AYUDANTE	3/3/2026	N/A
JHONEIDER	OSPINA RAMIREZ	AYUDANTE	3/4/2026	N/A
BYRON HUMBERTO	HOYOS COSSIO	MAESTRO	16/03/2026	09/05/2026
JUAN CAMILO	GIRALDO FRANCO	AYUDANTE	16/03/2026	N/A
FERNEY	HOYOS MARTINEZ	OFICIAL	17/03/2026	N/A
NEVER ENRRIQUE	CONEO GONZALEZ	OFICIAL	3/25/2026	N/A
ALVARO ANTONIO	RUIZ CIRO	AYUDANTE	3/25/2026	N/A
LEIVER ANTONIO	AVILA CONEO	AYUDANTE	08/04/2026	N/A
LANDAZABAL	HIGUITA GRACIANO	ENCARGADO	28/4/2026	N/A
EVER	GALVAN CASTRILLO	AYUDANTE	30/04/2026	N/A
BIL	GALVAN MARTINEZ	AYUDANTE	30/04/2026	N/A
MARIA CRISTINA	CARMONA CORREA	SST	04/05/2026	N/A
JHONY MIGUEL	GONZALEZ RODRIGUEZ	AYUDANTE	29/04/2026	N/A
DANIEL STIVEN	RAIGOSA LONDOÑO	OFICIAL	07/05/2026	N/A

MANUEL EMILIO	ECHAVERRIA USUGA	OFICIAL	07/05/2026	N/A

- **Personal de obra (I.E ENRIQUE VELEZ Y SAN VICENTE):**

PERSONAL OPERATIVO - Construcciones Murillo Gil S.A.S			FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA (mm/dd/aaaa)	FECHA DE RETIRO DE LA EMPRESA (dd/mm/aaaa)
NOMBRE	APELLIDOS	CARGO		
ARBEY DE JESUS	MURILLO GIL	REPRESENTANTE LEGAL	3/24/2026	N/A
BRAYAN DANILO	DURANGO BELLO	AYUDANTE	3/24/2026	N/A
DIANA ALEJANDRA	VELEZ CHAVARRIA	SST	3/24/2026	N/A
DIEGO ARCANGEL	MESA MIRA	ENCARGADO	3/24/2026	N/A
JHOAN JOSE	MARTINEZ CASTILLO	AYUDANTE	3/24/2026	N/A
JOSE DE DIOS	RINCON BAYONA	OFICIAL	3/24/2026	N/A
MARIO ALBERTO	RUIZ VEGA	OFICIAL	31-03-2026	N/A
JUAN CAMILO	CIPRIAN LOPEZ	AYUDANTE	31-03-2026	N/A
EDMER JOSE	COLMENAREZ DIAZ	AYUDANTE	01-04-2026	N/A
JESUS IVAN	RIOS	AYUDANTE	01-04-2026	N/A
JUAN CAMILO	CIPRIAN LOPEZ	AYUDANTE	31-03-2027	N/A
JOSE DANIEL	HERNANDEZ SUAREZ	AYUDANTE	09-04-2026	N/A
MATEO ALBERTO	ROJAS HERNANDEZ	AYUDANTE	10-04-2026	N/A
LUIS JAVIER	QUIROZ PEREZ	OFICIAL	10-04-2026	N/A
NELSON CORDERO	PINTO	OFICIAL	10-04-2026	N/A
YORBIN ANTHONY	ESPINOZA GARCIA	AYUDANTE	10-04-2026	N/A

JUAN ALFREDO	RODRIGUEZ PEREZ	OFICIAL	13-04-2026	N/A
JUAN CARLOS	ESCOBAR MARIACA	AYUDANTE	15-04-2026	N/A
JUAN ALFREDO	RODRIGUEZ PEREZ	AYUDANTE	16-04-2026	N/A
FRANKLIN JOSÉ	TERAN HERNANDEZ	AYUDANTE	17/04/2026	N/A
JUAN CARLOS	ESCOBAR MARIACA	AYUDANTE	14/04/2026	N/A
JHONNATAN DAVID	AVENDAÑO CARABALLO	AYUDANTE	09/04/2026	N/A
JUAN DIEGO	LEAL RESTREPO	AYUDANTE	24/04/2026	N/A
NELSON	DÍAZ SECO	AYUDANTE	29/04/2026	N/A
HERNAN ARNOBIO	MOSQUERA BENAVIDES	AYUDANTE	05/05/2026	N/A
JAIRO ALBERTO	BETANCUR GONZALEZ	AYUDANTE	06/05/2026	N/A
YHAN CARLOS	GONZALEZ FRANCO	AYUDANTE	06/05/2026	N/A
JULIÁN AQUILES	GUZMAN GUZMAN	AYUDANTE	06/05/2026	N/A
OSCAR DARIO	GUIZADO MOLINA	AYUDANTE	08/05/2026	N/A

- **Personal de obra (I.E. CIUDAD ITAGÜÍ SEDE CENTRAL Y I.E. MARIA BERNAL).**

PERSONAL OPERATIVO - ECR Construcciones			FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA (mm/dd/aaaa)	FECHA DE RETIRO DE LA EMPRESA (dd/mm/aaaa)
NOMBRE	APELLIDOS	CARGO		
Fredy Alexander	Heredia Heredia	Oficial	30/03/2026	N/A
Edgar Antonio	Castañeda Ramírez	Representante legal	30/03/2026	N/A
Hernando	Cardona Mazo	Ayudante	30/03/2026	N/A
Yeison Raul	Perez Cacique	Ayudante	30/03/2026	14/05/2026
Yeison Raul	Paternina Vargas	Ayudante	30/03/2026	24/04/2026
Yordi Alejandro	Osorio	Ayudante entendido	30/03/2026	N/A
David Alejandro	Osorio	Oficial	30/03/2026	6/4/2026
Ubaldo	Bermudez Mejia	Ayudante	30/03/2026	10/05/2026
Salomé	Valencia	Aux SST	30/03/2026	N/A
Yeniffer	Suaza	Residente civil	30/03/2026	N/A
ERIK DANIEL	LAMAR URRUTIA	AYUDANTE	8/4/2026	17/04/2026
ALEJANDRO	CHAVARRIA GIRALDO	AYUDANTE	8/4/2026	14/04/2026
JUAN ESTEBAN	ZAPATA	AYUDANTE	8/4/2026	8/4/2026
JOSE RAMON	AMAYA	OFICIAL	9/4/2026	N/A
SERGIO	GALEANO RINCON	AYUDANTE	9/4/2026	N/A
ERICK DANIEL	LAMAR URRUTIA	AYUDANTE	07/04/2026	N/A
JUAN ESTEBAN	ZAPATA HERNANDEZ	AYUDANTE	08/04/2026	N/A
JOSE RAMON	AMAYA	OFICIAL	08/04/2026	N/A
ANGEL EDUARDO	SILVA ACOSTA	AYUDANTE	15/04/2026	N/A
YERAMI ARMANDO	AGUILAR SILVA	AYUDANTE	15/04/2026	N/A
JUAN DIEGO	CARDONA	AYUDANTE	25/04/2026	04/25/2026
DAILER	BERMUDEZ	AYUDANTE	4/30/2026	N/A
WILSON RUBEN	PEREZ DAVILA	AYUDANTE		N/A
JHON JAIDER	SERRANO CORREDOR	AYUDANTE	4/30/2026	N/A

JUAN GUILLERMO	SUAREZ BOLIVAR	AYUDANTE		N/A

- **Tabla relación de personal provisional (contratista):**

PERSONAL PROVISIONAL DE OBRA						
NOMBRE Y APELLIDO	**DOCUMENTO DE IDENTIDAD**	**CARGO**	**SEGURIDAD SOCIAL**			**EXAMEN**
			ARL	**EPS**	**AFP**	
BERNABE DE JESUS CUERVO QUINCHIA	70164766	AUX TOPOGRAFIA	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	24/02/2026
JUAN ESTEBAN TABARES GARCIA	1128443068	TOPOGRAFO	SURA	SURA	PORVENIR	20/12/2025
RUBIAN ANTONIO MARTINEZ GIRALDO	71333548	TOPOGRAFO	SURA	SURA	COLPENSIONES	20/12/2025
EDISUN RUSBEL CARDONA	98640257	AYUDANTE	SURA	SURA	PORVENIR	16/03/2026
FERNANDO SALDARRIAGA	3551563	TALADOR	SURA	SURA	COLFONDOS	07/03/2026
HERIBERTO BETANCOURT	70580314	TALADOR	SURA	SURA	COLPENSIONES	12/04/2025
JOSE ANGEL CARMONA	71669356	TALADOR	SURA	SURA	COLPENSIONES	12/042025
CRISTIAN CAMILO SOTO	1007326634	OPERADOR	SURA	SALUDTOTAL	COLPENSIONES	24/01/2026
FERNEY GUTIERREZ HERRERA	1001772554	OPERADOR	SURA	SALUDTOTAL	PROTECCIÓN	02/01/2026

- **REGISTRO FOTOGRÁFICO:**

1. Inspección de EPP I.E. Enrique Vélez	2. Inspección camilla I.E. Enrique Vélez
	
3. Inspección de extintor I.E. Enrique Vélez	4. Señalización I.E. Enrique Vélez
	
5. Pausas activas I.E. José Felix de Restrepo	6. Capacitación “riesgo eléctrico” I.E. José Felix de Restrepo

	
7. Entrega y verificación de EPP I.E. José Felix de Restrepo	8. Orden y aseo I.E. José Felix de Restrepo
	
9. Orden y aseo I.E. José Felix de Restrepo	10. Pausas activas I.E. San José
	
11. Capacitación “Riesgo eléctrico” I.E. San José	12. Entrega y verificación de EPP I.E. San José

	
13. Pausas activas I.E. Ciudad Itagüí y Maria Bernal	14. Orden y aseo en obra I.E. Ciudad Itagüí y Maria Bernal
	
15. Cerramiento y señalización I.E. Ciudad Itagüí y Maria Bernal	16. Orden y aseo en obra I.E. Ciudad Itagüí y Maria Bernal
	

7. BALANCE FINANCIERO:

Durante el periodo reportado el recurso proveniente del anticipo del proyecto se está invirtiendo en concordancia con las condiciones contractuales establecidas y con el respectivo seguimiento al plan de inversión presentado, garantizando la correcta destinación de los recursos para el desarrollo del proyecto.

8. CONCEPTO GENERAL SUPERVISOR ESTADO DEL CONTRATO EN EL MES DEL INFORME

Nombre del supervisor: MARIA CECILIA ARBELAEZ CASTAÑO.

Firma supervisor: _____

Profesional contratista Ambiental de apoyo Firma: Nombre:	Profesional contratista de apoyo gestión social y comunicacional Firma: Nombre:

Nota: El original de esta Acta se expide con destino al Archivo de la Entidad, expediente contractual del Contrato No. Xxx DE 2026