FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MS-GP-FR-038
VERSIÓN	1
FECHA	6/11/2025

FECHA: 17/07/2026 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN: CAMINOS VECINALES **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.368.740.697,06 **MES** MAYO 2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : ICCU-CTO-138 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SOFAN C-031 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-CTO-219 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

PLAZO INICIAL: 11 Meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 35.350.235.228,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 35.350.235.228,00

PLAZO ACUMULADO: 16,7 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No.				CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE SEGÚN MODIFICATORIO No, 2		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
				DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
PROVINCIA MEDINA														
PRELIMINARES														
1,00	1,60	***	1,10	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	77553,00	$ 2.126,00	$ 164.877.678,00	2633,62	$ 5.599.078,33				
Subtotal PRELIMINARES								**$ 164.877.678,00**		**$ 5.599.078,00**		**$ -**		**$ -**
EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA														
2	3,15	311,1	2,1	AFIRMADO	M3	106,00	$ 272.136,00	$ 28.846.416,00	383,97	104491259,84				
3	1,1	201 P	2,2	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	166,00	$ 260.412,00	$ 43.228.392,00						
4	APU 1	***	2,3	REMOCION DE ALCANTARILLAS	M	95,00	$ 85.819,00	$ 8.152.805,00						
5	2,13	600.4 P	2,4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	451,00	$ 76.832,00	$ 34.651.232,00	228,80	$ 17.579.161,60				
6	2,9	600,1	2,5	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1020,00	$ 34.479,00	$ 35.168.580,00	342,88	$ 11.821.987,13				
Subtotal EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA								**$ 150.047.425,00**		**$ 133.892.409,00**		**$ -**		**$ -**
MANTENIMIENTO RASANTE														
7	APU 2	***	3,1	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 1 - emulsiones enzimáticas y suelo in situ)	M3	5527,00	$ 70.139,00	$ 387.658.253,00						
8	APU 3	***	3,2	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 2 - materiales puzolánicos y suelo in situ)	M3	5527,00	$ 197.608,00	$ 1.092.179.416,00						
9	APU 4	***	3,3	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - polímeros para suelo in situ)	M3	1382,00	$ 303.425,00	$ 419.333.350,00						
10	APU 5	***	3,4	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Organosilanos para suelo in situ)	M3	1382,00	$ 110.627,00	$ 152.886.514,00						
11	APU 6	***	3,5	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polimero y Organosilanos para suelo in situ)	M3	1382,00	$ 253.395,00	$ 350.191.890,00						
12	APU 7	***	3,6	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polimero y organosilano para suelo in situ)	M3	1382,00	$ 55.508,00	$ 76.712.056,00						
13	APU 8	***	3,7	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1382,00	$ 221.316,00	$ 305.858.712,00						
14	APU 9	***	3,8	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1382,00	$ 172.127,00	$ 237.879.514,00						
15	APU 10	***	3,9	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1382,00	$ 151.126,00	$ 208.856.132,00						
16	APU 11	***	3,1	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1382,00	$ 151.126,00	$ 208.856.132,00						
17	APU 12	***	3,11	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	1382,00	$ 128.843,00	$ 178.061.026,00						
18	APU 13	***	3,12	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	1382,00	$ 29.496,00	$ 40.763.472,00						
19	APU 14	***	3,13	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	1382,00	$ 56.639,00	$ 78.275.098,00						
20	APU 15	***	3,14	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ)	M3	1382,00	$ 239.783,00	$ 331.380.106,00	9187,05	$ 2.202.898.441,62				
21	3,16	***	3,15	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	22109,00	$ 32.013,00	$ 707.775.417,00		$ -				
Subtotal MANTENIMIENTO RASANTE								**$ 4.776.667.088,00**		**$ 2.202.898.442,00**		**$ -**		**$ -**
ALCANTARILLAS														
22	4,6	630,4	4,1	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	102,00	$ 850.416,00	$ 86.742.432,00		$ -				
23	4,7	630,4	4,2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	64,00	$ 1.032.718,00	$ 66.093.952,00	101,40	$ 104.717.605,20				
24	4,24	630,6	4,3	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	94,00	$ 519.156,00	$ 48.800.664,00	10,50	$ 5.451.138,00				

	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MS-GP-FR-038
		VERSIÓN	1
		FECHA	6/11/2025

FECHA: 17/07/2026 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN: CAMINOS VECINALES **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.368.740.697,06 **MES** MAYO 2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : ICCU-CTO-138 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SOFAN C-031 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-CTO-219 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

PLAZO INICIAL: 11 Meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 35.350.235.228,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 35.350.235.228,00

PLAZO ACUMULADO: 16,7 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No.				CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE SEGÚN MODIFICATORIO No, 2		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
				DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
25	4,52	640,1	4,4	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	19990,00	$ 9.788,00	$ 195.662.120,00	43433,52	$ 425.127.254,61				
26	4,23	610,1	4,5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	250,00	$ 277.928,00	$ 69.482.000,00	133,00	$ 36.964.424,00				
27	4,48	661,1	4,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	95,00	$ 1.060.012,00	$ 100.701.140,00	90,00	$ 95.401.080,00				
28	APU 16		4,7	CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM	M	20580,00	$ 48.277,00	$ 993.540.660,00		$ -				
29	6,5	801,1	4,8	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	12,00	$ 912.454,00	$ 10.949.448,00	4,69	$ 4.279.409,26				
30	6,2	801,6	4,9	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	19,00	$ 277.150,00	$ 5.265.850,00	60,00	$ 16.629.000,00				
31	6,6	801,4	4,1	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	8100,00	$ 2.987,00	$ 24.194.700,00	3402,61	$ 10.163.596,07				
Subtotal ALCANTARILLAS								**$ 1.601.432.966,00**		**$ 698.733.507,00**		**$ -**		**$ -**
MUROS														
32	4,6	630,4	5,1	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	63,00	$ 850.416,00	$ 53.576.208,00		$ -		$ -		$ -
33	4,7	630,4	5,2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	63,00	$ 1.032.718,00	$ 65.061.234,00		$ -		$ -		$ -
34	4,24	630,6	5,3	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	11,00	$ 519.156,00	$ 5.710.716,00		$ -		$ -		$ -
35	4,23	610,1	5,4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	174,00	$ 277.928,00	$ 48.359.472,00		$ -		$ -		$ -
36	4,22	673,1	5,5	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	11,00	$ 248.422,00	$ 2.732.642,00		$ -		$ -		$ -
37	4,42	***	5,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	153,00	$ 14.837,00	$ 2.270.061,00		$ -		$ -		$ -
38	3,11		5,7	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	90,00	$ 48.509,00	$ 4.365.810,00		$ -		$ -		$ -
39	4,52	640,1	5,8	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8916,00	$ 9.788,00	$ 87.269.808,00		$ -		$ -		$ -
Subtotal MUROS								**$ 269.345.951,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
NO PREVISTOS														
40	NP6		6,1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE	ML		$ 19.591,00	$ -	45935,25	$ 899.917.496		$ -		$ -
41	NP7		6,2	CUNETA-BERMA DE CONCRETO 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR e=0,12m ancho=1 m (incluye formaleta y retiro de material)	ML		$ 170.270,00	$ -	4488,48	$ 764.252.979		$ -		$ -
42	NP7.1		6,3	CUNETA-BERMA DE CONCRETO 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR e=0,12m ancho=0.8 m (incluye formaleta y retiro de material)	ML		$ 149.358,00	$ -	1282,42	$ 191.539.985		$ -		$ -
43	NP7.2		6,4	CUNETA-BERMA DE CONCRETO 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR e=0,12m ancho=0.6 m (incluye formaleta y retiro de material)	ML		$ 128.329,00	$ -	641,21	$ 82.285.966		$ -		$ -
Subtotal NO PREVISTOS								**$ -**		**$ 1.937.996.426,00**		**$ -**		**$ -**
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 6.962.371.108,00**		**$ 4.979.119.862,00**		**$ -**		**$ -**
*				**PMT (PLAN DE MANEJO DE TRAFICO)**				**$ 73.615.201,00**		**$ 73.615.201,00**		**$ -**		**$ -**
*				**PAGA (GUIA DE MANEJO AMBIENTAL)**				**$ 116.217.780,00**		**$ 116.217.780,00**		**$ -**		**$ -**
*				**VALOR TOTAL**				**$ 7.152.204.089,00**		**$ 5.168.952.843,00**		**$ -**		**$ -**

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MS-GP-FR-038
VERSIÓN	1
FECHA	6/11/2025

FECHA: 17/07/2026 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN: CAMINOS VECINALES **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.368.740.697,06 **MES** MAYO 2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : ICCU-CTO-138 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SOFAN C-031 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-CTO-219 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

PLAZO INICIAL: 11 Meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 35.350.235.228,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 35.350.235.228,00

PLAZO ACUMULADO: 16,7 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No.				CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE SEGÚN MODIFICATORIO No, 2		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
				DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
PROVINCIA GUAVIO														
PRELIMINARES														
1	1,6	***	1,1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	103518,00	$ 2.126,00	$ 220.079.268,00	256,75	$ 545.851			256,75	$ 545.850,50
Subtotal PRELIMINARES								**$ 220.079.268,00**		**$ 545.851,00**		**$ -**		**$ 545.851,00**
EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA														
2	3,15	311,1	2,1	AFIRMADO	M3	239,00	$ 117.496,00	$ 28.081.544,00	1558,90	$ 183.164.524		$ -		$ -
3	1,1	201 P	2,2	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	192,00	$ 260.412,00	$ 49.999.104,00	5,00	$ 1.302.060		$ -	2,55	$ 664.050,60
4	APU 1	***	2,3	REMOCION DE ALCANTARILLAS	M	110,00	$ 85.819,00	$ 9.440.090,00		$ -		$ -		$ -
5	2,13	600.4 P	2,4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	615,00	$ 76.832,00	$ 47.251.680,00	157,07	$ 12.068.002		$ -	54,77	$ 4.208.088,64
6	2,9	600,1	2,5	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1236,00	$ 34.479,00	$ 42.616.044,00	1432,53	$ 49.392.202		$ -	1080,04	$ 37.238.699,16
Subtotal EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA								**$ 177.388.462,00**		**$ 245.926.788,00**		**$ -**		**$ 42.110.838,40**
MANTENIMIENTO RASANTE														
7	APU 2	***	3,1	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 1 - emulsiones enzimáticas y suelo in situ)	M3	7561,00	$ 79.190,00	$ 598.755.590,00				$ -		$ -
8	APU 3	***	3,2	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 2 - materiales puzolánicos y suelo in situ)	M3	7561,00	$ 205.887,00	$ 1.556.711.607,00				$ -		$ -
9	APU 4	***	3,3	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - polimeros para suelo in situ)	M3	1890,00	$ 303.803,00	$ 574.187.670,00				$ -		$ -
10	APU 5	***	3,4	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Organosilanos para suelo in situ)	M3	1890,00	$ 114.734,00	$ 216.847.260,00				$ -		$ -
11	APU 6	***	3,5	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polimero y Organosilanos para suelo in situ)	M3	1890,00	$ 264.415,00	$ 499.744.350,00				$ -		$ -
12	APU 7	***	3,6	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polimero y organosilano para suelo in situ)	M3	1890,00	$ 56.594,00	$ 106.962.660,00				$ -		$ -
13	APU 8	***	3,7	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1890,00	$ 230.978,00	$ 436.548.420,00				$ -		$ -
14	APU 9	***	3,8	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1890,00	$ 179.048,00	$ 338.400.720,00				$ -		$ -
15	APU 10	***	3,9	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1890,00	$ 157.027,00	$ 296.781.030,00				$ -		$ -
16	APU 11	***	3,1	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1890,00	$ 157.027,00	$ 296.781.030,00				$ -		$ -
17	APU 12	***	3,11	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	1890,00	$ 133.625,00	$ 252.551.250,00				$ -		$ -
18	APU 13	***	3,12	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	1890,00	$ 29.370,00	$ 55.509.300,00				$ -		$ -
19	APU 14	***	3,13	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	1890,00	$ 57.870,00	$ 109.374.300,00				$ -		$ -
20	APU 15	***	3,14	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ)	M3	1890,00	$ 250.163,00	$ 472.808.070,00	18119,62	$ 4.532.858.498		$ -	12490,66	$ 3.124.700.977,58
21	3,16	***	3,15	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	24574,00	$ 34.122,00	$ 838.514.028,00		$ -		$ -		$ -
Subtotal MANTENIMIENTO RASANTE								**$ 6.650.477.285,00**		**$ 4.532.858.498,00**		**$ -**		**$ 3.124.700.977,58**
ALCANTARILLAS														
22	4,6	630,4	4,1	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	118,00	$ 919.017,00	$ 108.444.006,00	53,19	$ 48.883.580		$ -	37,34	$ 34.316.094,78
23	4,7	630,4	4,2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	74,00	$ 1.104.016,00	$ 81.697.184,00	101,18	$ 111.701.492		$ -	70,84	$ 78.208.493,44
24	4,24	630,6	4,3	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	109,00	$ 583.747,00	$ 63.628.423,00	93,37	$ 54.504.457		$ -	64,36	$ 37.569.956,92

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MS-GP-FR-038
VERSIÓN	1
FECHA	6/11/2025

FECHA: 17/07/2026 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN: CAMINOS VECINALES **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.368.740.697,06 **MES** MAYO 2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : ICCU-CTO-138 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SOFAN C-031 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-CTO-219 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

PLAZO INICIAL: 11 Meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 35.350.235.228,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 35.350.235.228,00

PLAZO ACUMULADO: 16,7 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No.				CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE SEGÚN MODIFICATORIO No, 2		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
				DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
25	4,52	640,1	4,4	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	23146,00	$ 10.276,00	$ 237.848.296,00	107665,36	$ 1.106.369.248		$ -	8893,23	$ 91.386.831,48
26	4,23	610,1	4,5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	290,00	$ 135.288,00	$ 39.233.520,00	384,80	$ 52.058.822		$ -	234,80	$ 31.765.622,40
27	4,48	661,1	4,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	110,00	$ 1.112.258,00	$ 122.348.380,00	129,50	$ 144.037.411		$ -	93,50	$ 103.996.123,00
28	APU 16		4,7	CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM	M	24132,00	$ 48.792,00	$ 1.177.448.544,00		$ -		$ -		$ -
29	6,5	801,1	4,8	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	16,00	$ 912.454,00	$ 14.599.264,00		$ -		$ -		$ -
30	6,2	801,6	4,9	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	23,00	$ 277.150,00	$ 6.374.450,00	62,00	$ 17.183.300		$ -	19,00	$ 5.265.850,00
31	6,6	801,4	4,1	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	8100,00	$ 2.987,00	$ 24.194.700,00	2767,05	$ 8.265.178		$ -	1929,00	$ 5.761.923,00
Subtotal ALCANTARILLAS								**$ 1.875.816.767,00**		**$ 1.543.003.488,00**		**$ -**		**$ 388.270.895,02**
MUROS														
32	4,6	630,4	5,1	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	63,00	$ 919.017,00	$ 57.898.071,00		$ -		$ -		$ -
33	4,7	630,4	5,2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	63,00	$ 1.104.016,00	$ 69.553.008,00		$ -		$ -		$ -
34	4,24	630,6	5,3	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	11,00	$ 583.747,00	$ 6.421.217,00		$ -		$ -		$ -
35	4,23	610,1	5,4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	174,00	$ 135.288,00	$ 23.540.112,00		$ -		$ -		$ -
36	4,22	673,1	5,5	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	11,00	$ 158.409,00	$ 1.742.499,00		$ -		$ -		$ -
37	4,42	***	5,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	153,00	$ 15.481,00	$ 2.368.593,00		$ -		$ -		$ -
38	3,11		5,7	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	90,00	$ 51.171,00	$ 4.605.390,00		$ -		$ -		$ -
39	4,52	640,1	5,8	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8916,00	$ 10.276,00	$ 91.620.816,00		$ -		$ -		$ -
Subtotal MUROS								**$ 257.749.706,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
NO PREVISTOS														
40	NP6		6,1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE	ML		$ 18.987,00	$ -	84529,55	$ 1.604.962.623		$ -		$ -
41	NP7		6,2	CUNETA-BERMA DE CONCRETO 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR e=0,12m ancho=1 m (incluye formaleta y retiro de material)	ML		$ 162.050,00	$ -	11940,18	$ 1.934.906.682		$ -		$ -
42	NP7.1		6,3	CUNETA-BERMA DE CONCRETO 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR e=0,12m ancho=0.8 m (incluye formaleta y retiro de material)	ML		$ 142.567,00	$ -	3413,00	$ 486.581.735		$ -		$ -
43	NP7.2		6,4	CUNETA-BERMA DE CONCRETO 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR e=0,12m ancho=0.6 m (incluye formaleta y retiro de material)	ML		$ 122.966,00	$ -	1755,45	$ 215.860.108		$ -		$ -
Subtotal NO PREVISTOS								**$ -**		**$ 4.242.311.148,00**		**$ -**		**$ -**
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 9.181.511.488,00**		**$ 10.564.645.773,00**		**$ -**		**$ 3.555.628.561,50**
*				**PMT (PLAN DE MANEJO DE TRAFICO)**				**$ 97.078.895,00**		**$ 97.078.895,00**		**$ -**		**$ 37.594.735,05**
*				**PAGA (GUIA DE MANEJO AMBIENTAL)**				**$ 153.260.379,00**		**$ 153.260.379,00**		**$ -**		**$ 59.351.554,66**
*				**VALOR TOTAL**				**$ 9.431.850.762,00**		**$ 10.814.985.047,00**		**$ -**		**$ 3.652.574.851,21**

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MS-GP-FR-038
VERSIÓN	1
FECHA	6/11/2025

FECHA: 17/07/2026 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN: CAMINOS VECINALES **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.368.740.697,06 **MES** MAYO 2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : ICCU-CTO-138 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SOFAN C-031 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-CTO-219 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

PLAZO INICIAL: 11 Meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 35.350.235.228,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 35.350.235.228,00

PLAZO ACUMULADO: 16,7 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No.				CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE SEGÚN MODIFICATORIO No, 2		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
				DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
PROVINCIA ORIENTE														
PRELIMINARES														
1	1,6	***	1,1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	105236,00	$ 2.126,00	$ 223.731.736,00		$ -				
Subtotal PRELIMINARES								**$ 223.731.736,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA														
2	3,15	311,1	2,1	AFIRMADO	M3	364,00	$ 136.229,00	$ 49.678.720,00	1178,34	$ 160.523.467				$ -
3	1,1	201 P	2,2	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	349,00	$ 260.412,00	$ 90.883.788,00	49,00	$ 12.760.188				$ -
4	APU 1	***	2,3	REMOCION DE ALCANTARILLAS	M	200,00	$ 85.819,00	$ 17.163.800,00	30,00	$ 2.574.570				$ -
5	2,13	600.4 P	2,4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	907,00	$ 76.832,00	$ 69.686.624,00	2,00	$ 153.664				$ -
6	2,9	600,1	2,5	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1662,00	$ 34.479,00	$ 57.304.098,00	848,76	$ 29.264.396				$ -
Subtotal EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA								**$ 284.717.030,00**		**$ 205.276.285,00**		**$ -**		**$ -**
MANTENIMIENTO RASANTE														
7	APU 2	***	3,1	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 1 - emulsiones enzimáticas y suelo in situ)	M3	11109,00	$ 79.190,00	$ 879.721.710,00		$ -		$ -		$ -
8	APU 3	***	3,2	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 2 - materiales puzolánicos y suelo in situ)	M3	11109,00	$ 205.887,00	$ 2.287.198.683,00		$ -		$ -		$ -
9	APU 4	***	3,3	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - polímeros para suelo in situ)	M3	2777,00	$ 303.752,00	$ 843.519.304,00		$ -		$ -		$ -
10	APU 5	***	3,4	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Organosilanos para suelo in situ)	M3	2777,00	$ 112.785,00	$ 313.203.945,00		$ -		$ -		$ -
11	APU 6	***	3,5	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polimero y Organosillanos para suelo in situ)	M3	2777,00	$ 260.340,00	$ 722.964.180,00		$ -		$ -		$ -
12	APU 7	***	3,6	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polimero y organosilano para suelo in situ)	M3	2777,00	$ 56.575,00	$ 157.108.775,00		$ -		$ -		$ -
13	APU 8	***	3,7	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	2777,00	$ 227.795,00	$ 632.586.715,00		$ -		$ -		$ -
14	APU 9	***	3,8	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	2777,00	$ 179.003,00	$ 497.091.331,00		$ -		$ -		$ -
15	APU 10	***	3,9	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	2777,00	$ 156.989,00	$ 435.958.453,00		$ -		$ -		$ -
16	APU 11	***	3,1	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	2777,00	$ 156.989,00	$ 435.958.453,00		$ -		$ -		$ -
17	APU 12	***	3,11	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	2777,00	$ 133.625,00	$ 371.076.625,00		$ -		$ -		$ -
18	APU 13	***	3,12	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	2777,00	$ 29.370,00	$ 81.560.490,00		$ -		$ -		$ -
19	APU 14	***	3,13	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	2777,00	$ 57.870,00	$ 160.704.990,00		$ -		$ -		$ -
20	APU 15	***	3,14	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ)	M3	2777,00	$ 249.625,00	$ 693.208.625,00	24690,59	$ 6.163.388.508		$ -	12809,72	$ 3.197.626.355,00
21	3,16	***	3,15	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	47213,00	$ 32.827,00	$ 1.549.861.151,00		$ -		$ -		$ -
Subtotal MANTENIMIENTO RASANTE								**$ 10.061.723.430,00**		**$ 6.163.388.508,00**		**$ -**		**$ 3.197.626.355,00**
ALCANTARILLAS														
22	4,6	630,4	4,1	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	215,00	$ 922.402,00	$ 198.316.430,00		$ -		$ -		$ -
23	4,7	630,4	4,2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	135,00	$ 1.107.562,00	$ 149.520.870,00	252,43	$ 279.581.876		$ -		$ -
24	4,24	630,6	4,3	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	199,00	$ 595.002,00	$ 118.405.398,00	20,20	$ 12.019.040		$ -		$ -

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MS-GP-FR-038
VERSIÓN	1
FECHA	6/11/2025

FECHA: 17/07/2026 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN: CAMINOS VECINALES **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.368.740.697,06 **MES** MAYO 2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : ICCU-CTO-138 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SOFAN C-031 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-CTO-219 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

PLAZO INICIAL: 11 Meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 35.350.235.228,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 35.350.235.228,00

PLAZO ACUMULADO: 16,7 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No.				CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE SEGÚN MODIFICATORIO No, 2		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
				DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
25	4,52	640,1	4,4	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	42084,00	$ 9.661,00	$ 406.573.524,00	174561,51	$ 1.686.438.709		$ -		$ -
26	4,23	610,1	4,5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	527,00	$ 140.744,00	$ 74.172.088,00	628,20	$ 88.415.381		$ -		$ -
27	4,48	661,1	4,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	200,00	$ 1.047.173,00	$ 209.434.600,00	144,00	$ 150.792.912		$ -		$ -
28	APU 16		4,7	CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM	M	35454,00	$ 48.142,00	$ 1.706.826.468,00		$ -		$ -		$ -
29	6,5	801,1	4,8	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	24,00	$ 912.454,00	$ 21.898.896,00	6,57	$ 5.995.350		$ -		$ -
30	6,2	801,6	4,9	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	40,00	$ 277.150,00	$ 11.086.000,00	20,00	$ 5.543.000		$ -		$ -
31	6,6	801,4	4,1	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	8100,00	$ 2.987,00	$ 24.194.700,00		$ -		$ -		$ -
Subtotal ALCANTARILLAS								**$ 2.920.428.974,00**		**$ 2.228.786.268,00**		**$ -**		**$ -**
MUROS														
32	4,6	630,4	5,1	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	70,00	$ 922.402,00	$ 64.568.140,00		$ -		$ -		$ -
33	4,7	630,4	5,2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	70,00	$ 1.107.562,00	$ 77.529.340,00		$ -		$ -		$ -
34	4,24	630,6	5,3	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	12,00	$ 595.002,00	$ 7.140.024,00		$ -		$ -		$ -
35	4,23	610,1	5,4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	193,00	$ 140.744,00	$ 27.163.592,00		$ -		$ -		$ -
36	4,22	673,1	5,5	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	12,00	$ 183.694,00	$ 2.204.328,00		$ -		$ -		$ -
37	4,42	***	5,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	170,00	$ 14.670,00	$ 2.493.900,00		$ -		$ -		$ -
38	3,11		5,7	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	100,00	$ 49.833,00	$ 4.983.300,00		$ -		$ -		$ -
39	4,52	640,1	5,8	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	9907,00	$ 9.661,00	$ 95.711.527,00		$ -		$ -		$ -
Subtotal MUROS								**$ 281.794.151,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
NO PREVISTOS														
40	NP6		6,1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE	ML		$ 19.872,00	$ -	109593,68	$ 2.177.845.534	50760,26	$ 1.008.707.887	50760,26	$ 1.008.707.887
41	NP7		6,2	CUNETA-BERMA DE CONCRETO 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR e=0,12m ancho=1 m (incluye formaleta y retiro de material)	ML		$ 163.270,00	$ -	16090,10	$ 2.627.030.791		$ -		$ -
42	NP7.1		6,3	CUNETA-BERMA DE CONCRETO 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR e=0,12m ancho=0.8 m (incluye formaleta y retiro de material)	ML		$ 143.766,00	$ -	4713,34	$ 677.618.326		$ -		$ -
43	NP7.2		6,4	CUNETA-BERMA DE CONCRETO 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR e=0,12m ancho=0.6 m (incluye formaleta y retiro de material)	ML		$ 124.144,00	$ -	2356,67	$ 292.566.570		$ -		$ -
Subtotal NO PREVISTOS								**$ -**		**$ 5.775.061.221,00**		**$ 1.008.707.886,72**		**$ 1.008.707.886,72**
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 13.772.395.321,00**		**$ 14.372.512.282,00**		**$ 1.008.707.886,72**		**$ 4.206.334.241,72**
*				**PMT (PLAN DE MANEJO DE TRAFICO)**				**$ 145.619.111,00**		**$ 145.619.111,00**		**$ 10.665.330,34**		**$ 44.474.663,89**
*				**PAGA (GUIA DE MANEJO AMBIENTAL)**				**$ 229.891.782,00**		**$ 229.891.782,00**		**$ 16.837.568,78**		**$ 70.213.034,98**
*				**VALOR TOTAL**				**$ 14.147.906.214,00**		**$ 14.748.023.175,00**		**$ 1.036.210.785,84**		**$ 4.321.021.940,59**

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MS-GP-FR-038
VERSIÓN	1
FECHA	6/11/2025

FECHA: 17/07/2026 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN: CAMINOS VECINALES **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.368.740.697,06 **MES** MAYO 2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : ICCU-CTO-138 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SOFAN C-031 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-CTO-219 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

PLAZO INICIAL: 11 Meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 35.350.235.228,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 35.350.235.228,00

PLAZO ACUMULADO: 16,7 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No.				CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE SEGÚN MODIFICATORIO No, 2		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
				DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
PROVINCIA SOACHA														
PRELIMINARES														
1	1,6	***	1,1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	25343,00	$ 2.126,00	$ 53.879.218,00		$ -				
Subtotal PRELIMINARES								**$ 53.879.218,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA														
2	3,15	311,1	2,1	AFIRMADO	M3	70,00	$ 90.442,00	$ 6.330.940,00	141,65	$ 12.811.513,35		$ -		$ -
3	1,1	201 P	2,2	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	35,00	$ 260.412,00	$ 9.114.420,00		$ -		$ -		$ -
4	APU 1	***	2,3	REMOCION DE ALCANTARILLAS	M	20,00	$ 85.819,00	$ 1.716.380,00		$ -		$ -		$ -
5	2,13	600.4 P	2,4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	113,00	$ 76.832,00	$ 8.682.016,00		$ -		$ -		$ -
6	2,9	600,1	2,5	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	206,00	$ 34.479,00	$ 7.102.674,00		$ -		$ -		$ -
Subtotal EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA								**$ 32.946.430,00**		**$ 12.811.513,00**		**$ -**		**$ -**
MANTENIMIENTO RASANTE														
7	APU 2	***	3,1	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 1 - emulsiones enzimáticas y suelo in situ)	M3	1393,00	$ 79.190,00	$ 110.311.670,00		$ -		$ -		$ -
8	APU 3	***	3,2	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 2 - materiales puzolánicos y suelo in situ)	M3	1393,00	$ 205.887,00	$ 286.800.591,00		$ -		$ -		$ -
9	APU 4	***	3,3	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - polímeros para suelo in situ)	M3	348,00	$ 303.721,00	$ 105.694.908,00		$ -		$ -		$ -
10	APU 5	***	3,4	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Organosilanos para suelo in situ)	M3	348,00	$ 111.387,00	$ 38.762.676,00		$ -		$ -		$ -
11	APU 6	***	3,5	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polimero y Organosilanos para suelo in situ)	M3	348,00	$ 257.423,00	$ 89.583.204,00		$ -		$ -		$ -
12	APU 7	***	3,6	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polimero y organosilano para suelo in situ)	M3	348,00	$ 56.564,00	$ 19.684.272,00		$ -		$ -		$ -
13	APU 8	***	3,7	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	348,00	$ 225.505,00	$ 78.475.740,00		$ -		$ -		$ -
14	APU 9	***	3,8	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	348,00	$ 178.977,00	$ 62.283.996,00		$ -		$ -		$ -
15	APU 10	***	3,9	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	348,00	$ 156.966,00	$ 54.624.168,00		$ -		$ -		$ -
16	APU 11	***	3,1	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	348,00	$ 156.966,00	$ 54.624.168,00		$ -		$ -		$ -
17	APU 12	***	3,11	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	348,00	$ 133.625,00	$ 46.501.500,00		$ -		$ -		$ -
18	APU 13	***	3,12	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	348,00	$ 29.370,00	$ 10.220.760,00		$ -		$ -		$ -
19	APU 14	***	3,13	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	348,00	$ 57.870,00	$ 20.138.760,00		$ -		$ -		$ -
20	APU 15	***	3,14	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ)	M3	348,00	$ 249.249,00	$ 86.738.652,00	2890,26	$ 720.394.414,74		$ -	2890,26	$ 720.394.414,74
21	3,16	***	3,15	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	6269,00	$ 18.094,00	$ 113.431.286,00		$ -		$ -		$ -
Subtotal MANTENIMIENTO RASANTE								**$ 1.177.876.351,00**		**$ 720.394.415,00**		**$ -**		**$ 720.394.415,00**

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MS-GP-FR-038
VERSIÓN	1
FECHA	6/11/2025

FECHA: 17/07/2026 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN: CAMINOS VECINALES **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.368.740.697,06 **MES** MAYO 2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : ICCU-CTO-138 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SOFAN C-031 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-CTO-219 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

PLAZO INICIAL: 11 Meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 35.350.235.228,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 35.350.235.228,00

PLAZO ACUMULADO: 16,7 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No.				CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE SEGÚN MODIFICATORIO No, 2		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
				DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ALCANTARILLAS														
22	4,6	630,4	4,1	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	21,00	$ 845.621,00	$ 17.758.041,00		$ -				
23	4,7	630,4	4,2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	13,00	$ 1.027.760,00	$ 13.360.880,00		$ -				
24	4,24	630,6	4,3	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	20,00	$ 520.775,00	$ 10.415.500,00		$ -				
25	4,52	640,1	4,4	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	4208,00	$ 9.209,00	$ 38.751.472,00	15865,30	$ 146.103.551,03				
26	4,23	610,1	4,5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	53,00	$ 92.922,00	$ 4.924.866,00		$ -				
27	4,48	661,1	4,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	20,00	$ 998.420,00	$ 19.968.400,00		$ -				
28	APU 16		4,7	CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM	M	4446,00	$ 47.663,00	$ 211.909.698,00		$ -				
29	6,5	801,1	4,8	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	3,00	$ 912.454,00	$ 2.737.362,00	0,76	$ 691.640,13				
30	6,2	801,6	4,9	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	5,00	$ 277.150,00	$ 1.385.750,00	5,00	$ 1.385.750,00				
31	6,6	801,4	4,1	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	8100,00	$ 2.987,00	$ 24.194.700,00	1440,00	$ 4.301.280,00				
Subtotal ALCANTARILLAS								**$ 345.406.669,00**		**$ 152.482.221,00**		**$ -**		**$ -**
MUROS														
32	4,6	630,4	5,1	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	8,00	$ 845.621,00	$ 6.764.968,00						
33	4,7	630,4	5,2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	8,00	$ 1.027.760,00	$ 8.222.080,00						
34	4,24	630,6	5,3	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	1,00	$ 520.775,00	$ 520.775,00						
35	4,23	610,1	5,4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	23,00	$ 92.922,00	$ 2.137.206,00						
36	4,22	673,1	5,5	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	1,00	$ 125.421,00	$ 125.421,00						
37	4,42	***	5,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	20,00	$ 14.070,00	$ 281.400,00						
38	3,11		5,7	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	12,00	$ 47.443,00	$ 569.316,00						
39	4,52	640,1	5,8	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1189,00	$ 9.209,00	$ 10.949.501,00						
Subtotal MUROS								**$ 29.570.667,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
NO PREVISTOS														
40	NP6		6,1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE	ML		$ 18.978,00	$ -	17289,41	$ 328.118.362	17.056,80	$ 323.703.950	17056,80	$ 323.703.950
41	NP7		6,2	CUNETA-BERMA DE CONCRETO 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR e=0,12m ancho=1 m (incluye formaleta y retiro de material)	ML		$ 160.050,00	$ -	1920,20	$ 307.328.150		$ -		$ -
42	NP7.1		6,3	CUNETA-BERMA DE CONCRETO 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR e=0,12m ancho=0.8 m (incluye formaleta y retiro de material)	ML		$ 146.225,00	$ -	566,62	$ 82.853.698		$ -		$ -
43	NP7.2		6,4	CUNETA-BERMA DE CONCRETO 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR e=0,12m ancho=0.6 m (incluye formaleta y retiro de material)	ML		$ 125.979,00	$ -	283,31	$ 35.690.976		$ -		$ -
Subtotal NO PREVISTOS								**$ -**		**$ 753.991.186,00**		**$ 323.703.950,40**		**$ 323.703.950,40**
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 1.639.679.335,00**		**$ 1.639.679.335,00**		**$ 323.703.950,40**		**$ 1.044.098.365,14**
*				**PMT (PLAN DE MANEJO DE TRAFICO)**				**$ 17.336.793,00**		**$ 17.336.793,00**		**$ 3.422.613,35**		**$ 11.039.547,09**
*				**PAGA (GUIA DE MANEJO AMBIENTAL)**				**$ 27.369.939,00**		**$ 27.369.939,00**		**$ 5.403.347,59**		**$ 17.428.351,97**
*				**VALOR TOTAL**				**$ 1.684.386.067,00**		**$ 1.684.386.067,00**		**$ 332.529.911,34**		**$ 1.072.566.264,20**

	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MS-GP-FR-038
		VERSIÓN	1
		FECHA	6/11/2025

FECHA: 17/07/2026 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN: CAMINOS VECINALES **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.368.740.697,06 **MES** MAYO 2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : ICCU-CTO-138 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SOFAN C-031 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-CTO-219 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

PLAZO INICIAL: 11 Meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 35.350.235.228,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 35.350.235.228,00

PLAZO ACUMULADO: 16,7 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No.			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE SEGÚN MODIFICATORIO No, 2		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
			TOTAL DE LAS CUATRO PROVINCIAS										
			PRELIMINARES										
			Subtotal PRELIMINARES				$ 662.567.900,00		$ 6.144.929,00		$ -		$ 545.850,50
			EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA										
			Subtotal EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA				$ 645.099.347,00		$ 597.906.995,00		$ -		$ 42.110.838,40
			MANTENIMIENTO RASANTE										
			Subtotal MANTENIMIENTO RASANTE				$ 22.666.744.154,00		$ 13.619.539.863,00		$ -		$ 7.042.721.747,32
			ALCANTARILLAS										
			Subtotal ALCANTARILLAS				$ 6.743.085.376,00		$ 4.623.005.484,00		$ -		$ 388.270.895,02
			MUROS										
			Subtotal MUROS				$ 838.460.475,00		$ -		$ -		$ -
			MUROS										
			Subtotal MUROS				$ -		$ 12.709.359.981,00		$ 1.332.411.837,00		$ 1.332.411.837,00
			SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 31.555.957.252,00		$ 31.555.957.252,00		$ 1.332.411.837,00		$ 8.806.061.168,24
*			**PMT (PLAN DE MANEJO DE TRAFICO)**				$ 333.650.000,00		$ 333.650.000,00		$ 14.087.943,69		$ 93.108.946,02
*			**PAGA (GUIA DE MANEJO AMBIENTAL)**				$ 526.739.880,00		$ 526.739.880,00		$ 22.240.916,37		$ 146.992.941,60
			CARACTERIZACION VIAL Y ENSAYOS				$ 2.778.888.096,00		$ 2.778.888.096,00		$ -		$ 2.778.888.096,00
			PROVISION PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACION COSTOS EN INSUMOS				$ 155.000.000,00		$ 155.000.000,00				
*			**VALOR TOTAL**				$ 35.350.235.228,00		$ 35.350.235.228,00		$ 1.368.740.697,06		$ 11.825.051.151,86

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 35,0 %
Utilidad 2,5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 10.605.070.568,40	100,00%
Valor Amortizado Acta 1 (Caracterización)	$ 208.416.607,20	1,97%
Valor Amortizado Acta 2 (Caracterización)	$ 208.416.607,20	1,97%
Valor Amortizado Acta 3 (Caracterización)	$ 208.416.607,20	1,97%
Valor Amortizado Acta 4 (Caracterización)	$ 208.416.607,20	1,97%
Valor Amortizado Acta 1 (Obra)	$ 208.416.607,20	1,97%
Valor Amortizado Acta 2 (Obra)	$ 651.346.207,95	6,14%
Valor Amortizado Acta 3 (Obra)	$ 693.515.125,88	6,54%
Valor Amortizado Acta 4 (Obra)	$ 657.156.779,04	6,20%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 410.622.209,12	3,87%
Valor Amortizado Acumulado	$ 3.454.723.357,99	32,58%
Valor Saldo por Amortizar	$ 7.150.347.210,41	67,42%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	AIU	TOTAL PRESENTE MES
PRELIMINARES	$ -	$ -	$ -
EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES	$ -	$ -	$ -
MANTENIMIENTO RASANTE	$ -	$ -	$ -
ALCANTARILLAS	$ -	$ -	$ -
MUROS	$ -	$ -	$ -
NO PREVISTOS	$ 986.971.731	$ 345.440.106	$ 1.332.411.837
PMT	$ 14.087.943,69		$ 14.087.943,69
PAGA	$ 22.240.916,37		$ 22.240.916,37
CARACTERIZACION VIAL Y ENSAYOS	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 1.023.300.591,17	$ 345.440.105,89	$ 1.368.740.697,06

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA INCLUYENDO AIU	VR. ACUMULADO
P	$ -	$ 545.851
EYE	$ -	$ 42.110.838
MR	$ -	$ 7.042.721.747,32
A	$ -	$ 388.270.895,02
MR	$ -	$ -
NPS	$ 1.332.411.837,00	$ 1.332.411.837,00
PMT	$ 14.087.943,69	$ 93.108.946,02
PAGA	$ 22.240.916,37	$ 146.992.941,60
CARACTERIZACION VIAL Y ENSAYOS	$ -	$ 2.778.888.096,00
TOTAL	$ 1.368.740.697,06	$ 11.825.051.151,86

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

			% ejecución	
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 35.350.235.228,00			
VALOR ADICIÓN No.	$ -			
ANTICIPO		$ 10.605.070.568,00	30,00%	30,00%
ACTA 1 (CARACTERIZACIÓN)		$ 694.722.024,00	1,97%	1,38%
AMORTIZACION ACTA 1		-$ 208.416.607,20	-0,59%	
ACTA 2 (CARACTERIZACIÓN)		$ 694.722.024,00	1,97%	1,38%
AMORTIZACION ACTA 2		-$ 208.416.607,20	-0,59%	
ACTA 3 (CARACTERIZACIÓN)		$ 694.722.024,00	1,97%	1,38%
AMORTIZACION ACTA 3		-$ 208.416.607,20	-0,59%	
ACTA 4 (CARACTERIZACIÓN)		$ 694.722.024,00	1,97%	1,38%
AMORTIZACION ACTA 4		-$ 208.416.607,20	-0,59%	
ACTA 1 (OBRA)		$ 1.004.028.649,22	2,84%	1,99%
AMORTIZACION ACTA 1		-$ 301.208.594,77	-0,85%	
ACTA 2 (OBRA)		$ 2.171.154.026,51	6,14%	4,30%
AMORTIZACION ACTA 2		-$ 651.346.207,95	-1,84%	
ACTA 3 (OBRA)		$ 2.311.717.086,28	6,54%	4,58%
AMORTIZACION ACTA 3		-$ 693.515.125,88	-1,96%	
ACTA 4 (OBRA)		$ 2.190.522.596,79	6,20%	4,34%
AMORTIZACION ACTA 4		-$ 657.156.779,04	-1,86%	
ACTA 5 (OBRA)		$ 1.368.740.697,06	3,87%	2,71%
AMORTIZACION ACTA 5		-$ 410.622.209,12	-1,16%	
SALDO A FAVOR DEL ICCU		$ 16.467.628.854	46,58%	46,58%
SUMAS IGUALES		**$ 35.350.235.228**	**100%**	**100%**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1.368.740.697,06
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 958.118.487,94

	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MS-GP-FR-038
		VERSIÓN	1
		FECHA	6/11/2025

FECHA 17/07/2026
(Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN: CAMINOS VECINALES **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.368.740.697,06 **MES** MAYO 2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : ICCU-CTO-138 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SOFAN C-031 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-CTO-219 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

PLAZO INICIAL: 11 Meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 35.350.235.228,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 35.350.235.228,00

PLAZO ACUMULADO: 16,7 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No.				CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE SEGÚN MODIFICATORIO No, 2		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
				DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 958.118.488 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
2. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman:

Firma:
Nombre: WILSON LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Contratista: CONSORCIO SOFAN C-031
Matrícula Profesional No.: 25202-194302 CND

Firma:
Nombre: CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
DIRECTOR INTERVENTORIA
Interventor: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
N° Mat. Profesional: 25202-276663 CND

Firma:
Nombre: JUAN SEBASTIAN SANCHEZ ESTRADA
GESTOR CTO 138 2025
ICCU

Firma:
Nombre: LUZ ANGELA SANABRIA
SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES
ICCU

Firma:
Nombre: LAURA DANIELA NIETO
DIRECTORA DE CAMINOS
ICCU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Administrativa y Financiera).
Copias: Subgerencia Técnica (Concesiones, Construcciones o Infraestructura), Contratista, Interventor y Supervisor.