CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE MINISTERIO DEL TRABAJO, DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CORDOBA & RF ELEVADORES Y ARQUITECTURA S.A.S

INFORME MENSUAL

OBJETO:	**PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO.**

CONTRATO N°:	**No. CD – 001 – 2026**	**INFORME N°:**	**1**	DE	**2026**	**PERIODO:**	DEL:	**01-feb-2026**	AL	**28-feb-2026**

Fecha de Inicio:	**29-ene-2026**	**Días Transcurridos:**	**30**
Fecha de Terminación:	**31-dic-2026**	**Días Faltantes:**	**306**
Fecha de Corte:	**28-feb-2026**	**Duración Total:**	**336**

AVANCE REAL	PROGRAMADO	DESVIACIÓN
9,09%	**9,09%**	**0,00%**

1. DESARROLLO ACTIVIDADES

Id	ACTIVIDADES	Meses a ejecutar	Avance (Mes)			% Avance	FECHA EJECUCION		OBSERVACIONES
			Anterior	Actual	Acumulado		Inicio	Terminación	
Mantenimiento preventivo y correctivo de ascensor en funcionamiento.									
1	PLATAFORMA VERTICAL DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA	11	0	1	1	9,1%	25/02/2026	25/02/2026	Actividad terminada - mes Febrero
2									
3									
4									

2. HECHOS RELEVANTES

Mediante la presente se informa que el día miercoles 25 de febrero del año 2026, el personal operativo de la empresa realizó mantenimiento preventivo y atención de emergencias de la plataforma vertical marca ESNOW ELEVATOR, ubicado en la sede de la dirección territorial córdoba del ministerio del trabajo.. El mantenimiento comprende lo siguiente:

3. RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Mantenimientos

PLATAFORMA VERTICAL DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA	Equipo:	Plataforma vertical
	Tipo:	Hidraulico
	Serial:	-
	Peso Vacio:	-
	Alimentacion:	220V/60HZ/1
	Capacidad de carga max:	400 kg
	Numero de Paradas:	2

El mantenimiento preventivo de este equipo se llevó a cabo el día 25 de febrero de 2026, dando inicio a las labores a las 08:00 am y culminando a las 10:00 am, Se realizaron las siguientes actividades:
• Mantenimiento preventivo de sala de máquinas, pozo, cabina y piso.
• Se realizó limpieza de pozo y amortiguadores. Se realiza el respectivo mantenimiento dejando en funcionamiento la plataforma vertical. Se recomienda no dejar manipular de personal no autorizado.

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

4.1.PLATAFORMA VERTICAL DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA



Descripción:

Inpeccion de tablero electrico



Descripción:

Lubricacion del equipo del matenimiento preventivo.



Descripción:

Limpieza y lubricacion.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE MINISTERIO DEL TRABAJO, DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CORDOBA & RF ELEVADORES Y ARQUITECTURA S.A.S

INFORME MENSUAL

OBJETO:	**PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO.**

CONTRATO N°:	**No. CD – 001 – 2026**	**INFORME N°:**	**1**	DE	**2026**	**PERIODO:**	DEL:	**01-feb-2026**	AL	**28-feb-2026**

Fecha de Inicio:	**29-ene-2026**	**Días Transcurridos:**	**30**
Fecha de Terminación:	**31-dic-2026**	**Días Faltantes:**	**306**
Fecha de Corte:	**28-feb-2026**	**Duración Total:**	**336**

AVANCE REAL	PROGRAMADO	DESVIACIÓN
9,09%	**9,09%**	**0,00%**



Descripción:

Inspeccion y verificacion



Descripción:

Mantenimiento preventivo a foso negativo



Descripción:

Mantenimiento preventivo Maquina



Descripción:

Inspeccion y verificacion



Descripción:

Ajuste, limpieza y funcionamiento de cabina



Descripción:

Inspeccion y verificacion

1. Se anexan, al presente informe, los reportes del mantenimiento realizado a la plataforma vertical de la sede de la dirección territorial córdoba del ministerio del trabajo.

FIRMAS

Contratista:

ARQ. ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO
CC. 79.803.698 de BOGOTA - MP. A25212001-79803698